ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер: ESF-051140001449-20191213-58946694
1.1. Номер учетной системы: 00000000079
2. Дата выписки: 13.12.2019
2.1. Дата выписки на бумажном носителе:
3. Дата совершения оборота: 30.11.2019
4. Исправленный: ☐
4.1 Дата:
4.2 Номер:
4.3 Регистрационный номер:
5. Дополнительный: ☐
5.1 Дата:
5.2 Номер:
5.3 Регистрационный номер:

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН: 051140001449
6.0 БИН структурного подразделения юридического лиц:
6.1 БИН реорганизованного лица:
7. Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Энергия"
7.1 Доля участия:
8. Адрес места нахождения: 120023, Республика Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда, улица Торайгырова, дом № 295
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия: 33001
9.2. Номер: 0003757
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента: ☐
11. Дополнительные сведения:

10. Категория поставщика:
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельност
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе: 17
13. ИИК: KZ4396525F0007281459
14. БИК: IRTYKZKA
15. Наименование банка: АО "Forte Bank"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН: 061040009879
16.0 БИН структурного подразделения юридического лиц:
16.1 БИН реорганизованного лица:
17. Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кызылорда жолдарь"
17.1 Доля участия:
18. Адрес места нахождения: РК город Кызылорда, Южная промзона, ул. Моставая б/н
18.1. Код страны: KZ
19. Дополнительные сведения:

20. Категория получателя:
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельност
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН: 051140001449
25.2 Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью Строительна: компания "Энергия"
25.3 Адрес отправки: 120023, Республика Казахстан, Кызылординская область, горо Кызылорда, улица Торайгырова, дом № 295

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН: 061040009879
26.2 Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кызылорд жолдары"
26.3 Адрес доставки: РК город Кызылорда, Южная промзона, ул. Моставая б/н
26.4 Код страны: KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. ☒ Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер: Договор № 22
27.4. Дата: 15.08.2019
28. Условия оплаты по договору: безналичный расчет
29. Способ отправления:

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер:
30.2 Дата:
31. Пункт назначения: РК город Кызылорда, Южная промзона, ул. Моставая б/н
31.1. Условия поставки:

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услу
32.1 Номер: 76
32.2 Дата: 30.11.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты: KZT
33.2 Курс валюты:

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Выполнение работ по Договору № 22 от 15.08.2019г. "Возведение металлоконструкций и установка стеновых и кровельных панелей в количестве 1 ед."				1	5714285.71	5714285.71			5714285.71	12%	685714.29	6400000.00			1	
				Всего по счету:				5714285.71		0.00	5714285.71		685714.29	6400000.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя:

s4Cmh/CB9NIhsDedHJma0axPaizmQPnlYxkfFY6ck33b
gA4LVdxpHN45ln6uSSIG
/eV9rWg4ZWynuJIRhDGKxA==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ: КАМЕРБАЕВ АШОТ АРАЛБАЕВИЧ

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО СК "Энергия"

Заказчик ТОО "Кызылорда жолдары"
Подрядчик ТОО "СК "Энергия"
объект "Проект солнечной электростанции НОМАД, мощностью 28 МВт в п.Жалагаш, Кызылординской области
Договор Договор №22 от 15.08.2019г

Акт
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2019 года

№ п/п	№ един расценок	Наименование работ и затрат, единица измерений	количество	Стоимость единиц		Общая стоимость работ, тенге			накл расх	Всего
				Всего	Эксп маш	Всего	Эксп маш			
				осн з/п	в тч з/п маш	Осн зарп	в тч з/п маш	оборудование	На единицу	Всего
1	2	3	4,000	5	6	7	8	9	10	11
Возведение металлоконструкций и установка стеновых и кровельных панелей в количестве 1 шт										
1	1109-0302-0301	Монтаж каркасов из металлоконструкций НР=69%; в тн	7,960	75 300,0	19 533,33	599 388	155485	18574	319474,00	989171
				53 433,33	4 733,33	425 329	37677	-	70309,00	
2	2106-0405-1202	Стоимость металлоконструкций на дополнительный каркас; в тн	2,100	486 629,00	-	1 021 921	-	1021921		1103675
					-		-	-	81754	
3	1113-0301-0406	Огрунтовка металлоконструкций грунтовкой ГФ-021 НР=69%; в м2	183,000	82,01	2,21	15 008	404	13936	4626	21205
				36,4	0,20	6 668	37,0	-	1571	
4	1113-0301-1406	Окраска металлоконстукций. Эмаль ПФ-115 НР=69%, в 2 слоя	183,000	165,3	3,10	30 254	567,0	21891	5430	38539
				42,6	0,40	7 796	73,0		2855	
5	1115-0108-1802	Монтаж сэндвич-панелей; в м2	310,240	2 268,27	16,62	703 708	4970	332664	269485	1051048
				1 180,0	2,52	366 074	782	-	77855	
6	1101-0205-0502	Обратная засыпка грунта вручную под полы НР=72%; в м3	53,070	706,64		37 501			27001	69662
				706,64		37 501			5160	
7	1101-0104-0402	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, НР-72%, м3	53,070	132	62,84	6 692	3335		3724	11249
				68,90	28,56	3 656	1516		833	
8	1111-0101-0801	Устройство пола теплоизоляцией керамзитом НР=93%, м3	15,000	5 389,87	1 487,07	80 848	22306		57287	149186
				3 649,10	457,56	54 736	6863	3806	11051	
9	Счет-фактура	Стомость керамзита м3	15,000	12 755,00		191 325		191325		206631
									15306	
10	1108-0101-0202	Основание пола щебнем НР=93%, м3	13,300	4 729,17	1 458,33	62 898	19396	34081	16234	85463
				708,33	604,17	9 421	8035		6331	
11	11-270602-901	Разлив битума, тн	1,330	79 438,09		105 693		105693		114148
									8455	
12	2105-0301-3001	Стоимость арматуры AIII ø12 под пол, в тн	1,251	198 348		248 133		248133	19851	267984
13	2105-0301-9918	Метализация закладок и анкерных изделии и выпусков арматур, тн	1,251	109 654,00		137 177		137 177		148151
									10974	

		ИТОГО									
		Временные здания и сооружения -1,5%									**4256112**
		Итого									63842
		Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время 1,35%									**4319954**
		Итого									58319
		Дополнительные затраты труда в зонах экологического бедствия									**4378273**
		Затраты связанные с коммандировки рабочих для выполнения СМР									386466
		Итого									570729
		Непредвиденные расходы 2%									**5335468**
		Итого									106709
		Итого с рыночным коэффициентом 1,05									**5442177**
		НДС - 12%									**5714286**
		ВСЕГО									685714,00
											6 400 000

Заказчик: ТОО "Кызылорда Жолдары"

Подрядчик: ТОО "СК "Энергия"

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер: ESF-051140001449-20191213-58946692
1.1. Номер учетной системы: 00000000078
2. Дата выписки: 13.12.2019
2.1. Дата выписки на бумажном носителе:
3. Дата совершения оборота: 30.11.2019
4. Исправленный: ☐
4.1 Дата:
4.2 Номер:
4.3 Регистрационный номер:
5. Дополнительный: ☐
5.1 Дата:
5.2 Номер:
5.3 Регистрационный номер:

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН: 051140001449
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
6.1 БИН реорганизованного лица:
7. Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Энергия"
7.1 Доля участия:
8. Адрес места нахождения: 120023, Республика Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда, улица Торайгырова, дом № 295
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия: 33001
9.2. Номер: 0003757
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента: ☐
11. Дополнительные сведения:

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе: 17
13. ИИК: KZ4396525F0007281459
14. БИК: IRTYKZKA
15. Наименование банка: АО "Forte Bank"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН: 061040009879
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
16.1 БИН реорганизованного лица:
17. Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кызылорда жолдары"
17.1 Доля участия:
18. Адрес места нахождения: РК город Кызылорда, Южная промзона, ул. Моставая б/н
18.1. Код страны: KZ
19. Дополнительные сведения:

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН: 051140001449
25.2 Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Энергия"
25.3 Адрес отправки: 120023, Республика Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда, улица Торайгырова, дом № 295

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН: 061040009879
26.2 Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кызылорда жолдары"
26.3 Адрес доставки: РК город Кызылорда, Южная промзона, ул. Моставая б/н
26.4 Код страны: KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер: Договор № 22
27.4. Дата: 15.08.2019
28. Условия оплаты по договору: безналичный расчет
29. Способ отправления:

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер:
30.2 Дата:
31. Пункт назначения: РК город Кызылорда, Южная промзона, ул. Моставая б/н
31.1. Условия поставки:

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер: 75
32.2 Дата: 30.11.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты: KZT
33.2 Курс валюты:

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Выполнение работ по Договору № 22 от 15.08.2019г. "Возведение фундамента и бетонных работ блочно-модульного здания в количестве 1ед."				1	14285714.29	14285714.29			14285714.29	12%	1714285.71	16000000.00			1	
						Всего по счету:	14285714.29		0.00		14285714.29		1714285.71	16000000.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя:
dewZpdv2KJyYH7EVFqq70wbb/ZO5KfqNKqfYTvRyq0q7w4pQfrQatAY/1RrXsmoqBqdRih9rWZanSlXVyfp+Q==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ: КАМЕРБАЕВ АШОТ АРАЛБАЕВИЧ

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО СК "Энергия"

Заказчик ТОО "Кызылорда жолдары"
Подрядчик ТОО "СК "Энергия"
объект "Проект солнечной электростанции НОМАД, мощностью 28 МВт в п.Жалагаш, Кызылординской области
Договор Договор №22 от 15.08.2019г

Акт
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2019 года

№ п/п	№ един расценок	Наименование работ и затрат, единица измерений	количество	Стоимость единиц		Общая стоимость работ, тенге			накл расх	Всего
				Всего	Эксп маш	Всего	Эксп маш			
				осн з/п	в тч з/п маш	Осн зарп	в тч з/п маш	оборудование	На единицу	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Возведение фундамента и бетонных работ блочно-модульного здания в количестве 1 шт										
1	1101-0102-0314	Разработка грунта с погрузкой на автосамосвалы вместимостью 0,50 м3 НР-72%, м3	202,2	247,7	239,74	50 088	48471	-	9712,00	64584
				8,29	58,43	1 676	11813	-	4784,00	
2	1101-0205-0208	Разборка грунта вручную НР-72%, м3	21,4	3 122,21	-	66 815	-	-	48107	124116
				3 122,2	-	66 815	-	-	9194	
3	1108-0101-0202	Устройство основания из бутового камня толщина 200 мм НР-93%,м3	5,49	4 729,17	1 458,33	25 963	8006	14068	6701	35277
				708,3	604,17	3 889	3316,9	-	2613	
4	1108-0101-0202	Устройство щебеночного основания толщиной 100 мм НР-93%,м3	2,74	4 729,17	1 458,33	12 958	3996	7021	3344	17606
				708,3	604,17	1 941	1655	-	1304	
5	1106-0161-0102	Фундамент монолитные общего назначения В30 НР-91%, м3	12,60	36 287,23	1 657,48	457 219	20884	385 770	49657	547426
				4 013,12	317,79	50 565	4004		40550	
6	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатная периодического профиля А-3, тн	1,03	198 348		204 298		204298		220642
									16344	
7	2105-0301-3001	Сталь арматурная заказные детали А-1, тн	0,12	213 050		25 566		25566		27611
									2045	
8	2105-0301-9918	Метализация закладок и анкерных изделии и выпусков арматур, тн	1,15	109 654,00		126 102		126102		135190
									10088	
9	1106-0501-0111	Заливка бетонная бетонный столбик СТБ, НР=91%,м3	2,5	57 368,08	6 674,41	144 567	16819	78639	475740	168081
				19 487,6	1 204,12	49 109	3034		15361	
10	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатная периодического профиля А-3, тн	0,25	198 348		49 587		49587		53554
									3967	
11	1105-0301-0407	Установка закладок детали НР-91%,тн	0,31	362 621,12	1 167,70	112 412	362	50670	55987	181871
				198 000	465,84	61 380	144	-	13472	
12	2105-0301-9918	Метализация закладок и анкерных изделии и выпусков арматур, тн	0,56	109 654		61 406		61406		66318
									4912	
13	1106-0502-0113	Фундамент монолитные ДБФ1-6 НР-91%, м3	7,14	56 348,06	6 672,60	402 325	47642	186 380	134451	579718
				19 487,60	1 205,48	139 141	8607		42942	
14	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатная периодического профиля А-3, тн	0,43	198 348		85 289		85289		92112
									6823	

15	2105-0301-3001	Сталь арматурная заказные детали А-1, тн	0,12	213 050		25 566		25566		27611
									2045	
16	1105-0301-0407	Установка закладок детали НР-91%,тн	0,39	362 621,12	1 167,70	1 429	460	64401	71157	231152
				198 000	465,84	78 012	183	-	17122	
17	2105-0301-9918	Метализация закладок и анкерных изделии и выпусков арматур, тн	0,94	109 654,00		103 513		103513		111794
									8281	
18	1108-1001-0307	Гидроизоляция боковых обмазочных битумной мастикой НР-93%,м2	232,00	822,42	19,15	190 801	4443	133682	49459	259481
				227,05	2,18	52 676	506		19221	
19	1101-0104-0402	Засыпка бульдозером НР-72%,м3	93,00	30,63	30,63	2 848	2848		701	3833
					1 048,00		975		284	
20	1106-0701-0102	Засыпка вручную НР-72%,м3	87,00	706,64		61 477				66395
				706,64		61 477			4918	
21	2105-0361-3262	Уплотнение грунта пневматическим трамбовками, НР-72% м3	180,30	131,8	62,84	23 741	11324		12645,00	39297
				68,90	28,56	12 416	5146		2911,00	
22	Прайст лист	Стоимость сэндвич панели с всеми комплектующими, м2	302,30	12 002,50		3 628 356		3 628 356		3918624
									290268,00	
23	2106-0405-1202	Стоимость конструкции стального сварки, тн	5,86	486 629,00		2 851 646		2 851 646		3079778
									228132,00	
		ИТОГО								**10 052 071**
		Временные здания и сооружения -1,5%								150781
		Допалнительные затраты при производстве СМР в зимнее время 1,35%								137738
		Дополнительные затраты труда в зонах экологического бедствия								286846
		Затраты связанные с коммандировки рабочих для выполнения СМР								2711233
		Непредвиденные расходы 2%								266773
		Сметная стоимость в текущем уровне цен НР1,05								1708845
		НДС - 12%								1714285,71
		ВСЕГО								**16 000 000**

Заказчик: ТОО "Кызылорда Жолдары"

Подрядчик: ТОО "СК "Энергия"

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер: ESF-051140001449-20191227-67164814
1.1. Номер учетной системы: 00000000087
2. Дата выписки: 27.12.2019
2.1. Дата выписки на бумажном носителе:
3. Дата совершения оборота: 13.12.2019
4. Исправленный: ☐
4.1 Дата:
4.2 Номер:
4.3 Регистрационный номер:
5. Дополнительный: ☐
5.1 Дата:
5.2 Номер:
5.3 Регистрационный номер:

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН: 051140001449
6.0 БИН структурного подразделения юридического лиц:
6.1 БИН реорганизованного лица:
7. Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Энергия"
7.1 Доля участия:
8. Адрес места нахождения: 120023, Республика Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда, улица Торайгырова, дом № 295
9. Свидетельство плательщика НДС
9.1. серия: 33001
9.2. Номер: 0003757
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента: ☐
11. Дополнительные сведения:

10. Категория поставщика:
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе: 17
13. ИИК: KZ4396525F0007281459
14. БИК: IRTYKZKA
15. Наименование банка: АО "Forte Bank"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН: 061040009879
16.0 БИН структурного подразделения юридического лиц:
16.1 БИН реорганизованного лица:
17. Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кызылорда жолдарь"
17.1 Доля участия:
18. Адрес места нахождения: РК город Кызылорда, Южная промзона, ул. Моставая б/н
18.1. Код страны: KZ
19. Дополнительные сведения:

20. Категория получателя:
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН: 051140001449
25.2 Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Энергия"
25.3 Адрес отправки: 120023, Республика Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда, улица Торайгырова, дом № 295

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН: 061040009879
26.2 Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кызылорда жолдары"
26.3 Адрес доставки: РК город Кызылорда, Южная промзона, ул. Моставая б/н
26.4 Код страны: KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер: Договор № 22
27.4. Дата: 15.08.2019
28. Условия оплаты по договору: безналичный расчет
29. Способ отправления:

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер:
30.2 Дата:
31. Пункт назначения: РК город Кызылорда, Южная промзона, ул. Моставая б/н
31.1. Условия поставки:

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услу

32.1 Номер: 85
32.2 Дата: 13.12.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты: KZT
33.2 Курс валюты:

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Выполнение работ по Договору № 22 от 15.08.2019г "Возведение металлоконструкций и установка стеновых и кровельных панелей в количестве 1 ед."				1	8571428.57	8571428.57			8571428.57	12%	1028571.43	9600000.00			1	
							Всего по счету:	8571428.57		0.00	8571428.57		1028571.43	9600000.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя:

070JmMw8XgABjwunzkvRkh8aK2UPoOC23by5HHSyehnie3F/O5nFZBOlelyU3OgyBNW3/bB36A347SfRQqm4Yw==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ: КАМЕРБАЕВ АШОТ АРАЛБАЕВИЧ

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО СК "Энергия"

Заказчик ТОО "Кызылорда жолдары"
Подрядчик ТОО "СК "Энергия"
объект "Проект солнечной электростанции НОМАД, мощностью 28 МВт в п.Жалагаш, Кызылординской области
Договор Договор №22 от 15.08.2019г

Акт
приемки выполненных работ за 13.12 месяц 2019 года

№ п/п	№ един расценок	Наименование работ и затрат, единица измерений	количество	Стоимость единиц		Общая стоимость работ, тенге			накл расх	Всего
				Всего	Эксп маш	Всего	Эксп маш	оборудование	На единицу	Всего
				осн з/п	в тч з/п маш	Осн зарп	в тч з/п маш			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Возведение металлоконструкций и установка стеновых и кровельных панелей в количестве 1 шт										
1	E1110-0107-0101	Установка дверей наружные НР-90%, м2	6,3	2 400,0	512,49	15 120	3229	6125	5844,00	22641
				915,19	115,41	5 766	727	-	1677,00	
2	E1110-0107-0106	Установка дверей внутренние НР-90%, м2	14,69	1 458,44	69,13	21 424	1015	6876	12551	36693
				922,6	28,11	13 533	413	-	2718	
3	2109-0102-0103	Стоимость дверных блоков ДТ, м2	14,69	11 758,00	-	172 725	-	172725	-	186543
				-	-	-	-	-	13818	
4	2109-0402-0103	Стоимость наружных металлических дверей, м2	6,3	27 472,0	-	173 074	-	173074	-	186920
				-	-	-	-		13846	
5	2109-0404-0201	Замок врезной, шт	8,0	5 439	43 513	-	-	43513	-	46993
				-	-	-	-	-	3481	
6	2109-0404-0201	Петля накладная ПН 1, ПН2 ,ПН3, шт	8,0	490	3920	-	-	3920	-	4234
				-	-	-	-	-	314	
7	E1109-0403-0203	Установка пластиковых дверных блоков НР-90%, м2	2,1	6 046,62	415,17	12 698	872	-	10990	25583
				5 628,4	186,68	11 819	392	-	1895	
8	2109-0202-0901	Стоимость пластиковых дверей, м2	2,1	28 971	-	60 839	-	60839	-	65706
				-	-	-	-	-	4867	
9	E1110-0106-0203	Установка оконных блоков из ПВХ НР-90%, м2	18,58	4 742,14	530,48	88 109	9856	36160	39855	138201
				2 265,48	117,86	42 093	2190	-	10237	
10	2109-0202-0901	Установка оконных блоков из ПВХ трехслойный со стеклопакетом, м2	18,58	21 288,00	-	395 531	-	395531	-	427174
				-	-	-	-	-	31643	
11	E1111-0101-0209	Заливка пола из бетона В7,5 НР-94%, м3	20,42	24 402,71	7,20	498 301	147	375749	58664	601522
				3 056,10	-	62 405	-	-	44557	
12	E1111-0101-1101	Стяжка цементная б-20мм НР-94%, м2	136,1	691,12	25,34	94 061	3449	52286	37505	142091
				281,6	11,56	28 326	1573	-	10525	

13	E1111-0101-1102	Стяжка цементная с добавками δ-20мм НР-94%, м2	136,1	621,46	25,88	84 581	3522	78 217	4097	95772
				20,88	11,47	2 842	1516	-	7094	
14	E1111-0101-2707	Покрытие из плит керамических НР-94%, м2	63,2	4 279,13	115,65	270 441	7309	208 397	54352	350782
				866,06	48,85	54 735	3087	-	25984	
15	E1111-0101-3403	Покрытие из ламината НР-94%, м2	72,9	8 838,78	27,95	644 347	2037	563 244	75032	776929
				1 084,58	10,36	79 066	755	-	57550	
16	E1134-0108-0307	Устройство металлического каркаса под "Армстронг" НР-76%, м2	156,5	9 456,58	423,51	1 479 954	66279	1 136 670	242305	1860039
				1 770	267,21	277 005	41818	-	137780	
17	E1115-0108-1401	Устройство подвесного из декоративно-акустических плит НР-80% , м2	156,5	1 207,27	127,94	188 938	20022	-	142236	357668
				1 079,32	56,75	168 914	8881	-	26494	
18	2910-0000-1000	Стоимость потолка подвесного "ARMSTRONG" с комплектующими , м2	156,5	702,73	-	109 977	-	109 977	-	118775
				-	-	-	-	-	8798	
19	E1111-0101-4001	Устройство плинтуса поливинил хлоридного НР-94%, м	113,9	304,12	0,74	34 639	84	23 199	10708	48975
				99,70	0,32	11 356	36	-	3628	
20	E1115-0107-0101	Устройство стеновых керамических плит НР-90%, м2	50,40	4 628,38	17,42	233 270	879	129 777	92712	352061
				2 036	7,91	102 614	399	-	26079	
21	E1115-0203-0501	Левкас стен НР-80%, м2	139,5	473,25	4,72	66 018	658	16 533	39316	113761
				350,02	2,28	48 827	318	-	8427	
22	E1115-0405-0103	Водоэмульсионная покраска НР-80%, м2	139,5	555,15	4,08	77 443	569	23 448	42942	130016
				382,98	1,81	53 426	252	-	9631	
23	E1110-0404-0101	Устройство обшивки металлического каркаса из ПП-профиля НР-90%, м2	139,5	1 280,47	12,73	178 625	1776	66 714	99685	300575
				789,50	4,49	110 135	626	-	22265	
24	2203-0201-0105	Лист гипсокартона ГКЛ δ-12,5мм, м2	139,5	424,00	-	59 148	-	59 148	-	63880
				-	-	-	-	-	4732	
25	E1111-0101-09	Устройство звукоизоляционного слоя из минваты для ГКЛ НР-94%, м2	139,5	280,90	27,54	39 186	3841	-	34833	79940
				253,35	12,29	35 342	1714	-	5921	
26	2111-0101-0108	Стоимость минваты , м3	13,95	37 363,00	-	521 213	-	521 213	-	562910
				-	-	-	-	-	41697	
		Отмостки		-	-	-	-	-	-	
27	E1108-0101-0202	Устройство щебеночной подготовки под отмостку НР-93%, м3	4,3	4 227,37	1 454,36	18 178	6254	8 872	5255	25308
				709,76	604,48	3 052	2599	-	1875	
28	E1106-0101-0102	Устройство бетонной подготовки под отмостку, В7,5 Нр-91%, м3	4,3	26 803,03	1 655,84	115 253	7120	90 877	16948	142777
				4 012,99	318,18	17 256	1368	-	10576	
29	E1106-0101-0102	Устройство теплоизоляционного материала "Пеноплекс" НР-94%, м2	24,1	280,90	27,54	3 770	664	-	6018	13811
				253,35	12,29	6 106	296	-	1023	
30	E2111-0401-0901	Стоимость "Пеноплекс", м3	1,21	15 025,00	-	18 180	-	18 180	-	19634
				-	-	-	-	-	1454	
		Козырек К-1								
31	E1109-0307-0301	Установка металлического козырька НР-69%, тн	0,21	75 300	19 533,33	15 813	4102	-	8459	26181
				53 433,33	4 733,33	11 221	995	-	1939	

32	Е1106-0801-0101	Стоимость металлического козырька, тн	0,21	#########	-	92 247	-	92 247	-	99627
				-	-	-	-	-	7380	
33	Е1112-0101-0705	Покрытие кровельного настила НР-92%, м2	13,29	2 602,13	93,39	34 582	1241	12 252	19678	58610
				1 586,88	22,57	21 089	300	-	4341	
34	2110-0115-0201	Стоимость кровельного настила, м2	6	1 997,00	-	11 982	-	11 982	-	12941
				-	-	-	-	-	958	
35	2110-0115-0201	Стоимость "АЛКОМ", м2	7,29	3 027,00	-	22 067	-	22 067	-	23823
				-	-	-	-	-	1756	
		Веншахты								
36	Е1109-0302-0301	Установка металлической веншахты НР-69%, тн	0,16	75 300	19 833,33	12 048	3125	380	6421	19956
				53 433,33	4 733,33	8 549	757	-	1477	
37	С1106-0001-0101	Стоимость металлической веншахты, тн	0,16	#########	-	70 284	-	70 284	-	75907
				-	-	-	-	-	5623	
		Крыльцо								
38	Е1106-0101-0120	Устройство бетона марки В15 НР-91%, м3	5,85	46 795,97	273 764	273 756	16015	187 167	66692	367683
				12 064,00	463,95	70 574	2714	-	27235	
39	2105-0301-3201	Стоимость арматуры AIII ø12, тн	0,35	198 348	69 422	-	-	69 422		74976
				-	-	-	-		5554	
40	Е1111-0101-2707	Устройство керамических плит НР-94%, м2	10,8	4 279,13	115,65	46 215	1249	35 612	6468	56897
				866,06	48,85	9 354	527	-	4215	
41	Е1108-0101-0202	Устройство щебеночного основания НР-93%, м3	1,5	4 227,37	1 454,36	6 341	2181	3 095	1834	8829
				709,76	604,48	1 065	907	-	654	
		ВК								
42	Е1109-0202-0101	Монтаж емкости 0,5м3 НР-69%, тн	0,1	75 032,11	29 755,51	7 503	2976	2 057	1875	10128
				24 700,19	7 634,82	2 470	247	-	750	
43	2106-0303-0102	Стоимость емкости V-0,5м3, тн	0,1	519 495	-	51 950	-	51 950	-	56106
				-	-	-	-	-	4156	
44	Е118-0501-0101	Установка насоса V-0,3м3/ч НР-98%, шт	1	16 915,5	381	16 916	381	3 080	13294	32627
				13 455	110	13 455	110	-	2417	
45	5102-0406-0301	Стоимость насоса с электродвигателем N-0,04кВт, шт	1	36 656	-	36 656	-	36 656		39588
				-	-	-	-	-	2932	
46	Е1116-0501-0101	Прокладка труб ПЭ ø25 НР-98%, м	31	663,46	1,26	20 558	39	-	20059	43866
				659,92	0,37	20 457	11	-	3249	
47	2301-0506-0103	Стоимость труб ПЭ ø25, м	31	248	-	7 688	-	7 688		8303
				-	-	-	-	-	615	
48	Е1116-0601-0102	Установка вентиля ø20 НР-98%, шт	4	1 881	110,40	7 524	442	1 202	5848	14442
				1 470	21,80	5 880	87	-	1070	
49	2304-0702-0502	Стоимость вентиля ø20, шт	1	1 593	-	1 593	-	1 593		1720
				-	-	-	-	-	127	

50	2304-0702-0501	Стоимость вентиля ø15, шт	3	1 303	-	3 909	-	3 909	-	4222
				-	-	-	-	-	313	
51	Е1116-0601-0102	Установка крана шарового ø20 НР-98, шт	1	1 881	110,40	1 881	110	301	1462	3610
				1 470	21,80	1 470	22	-	267	
52	2304-0901-0502	Стоимость крана шарового ø20, шт	1	1 620	-	1 620	-	1 620	-	1750
				-	-	-	-	-	130	
53	Е1118-0501-0206	Установка водонагревателя НР-98%, шт	2	20 281	166,5	40 562	333	36 669	3550	47641
				1 780	3,10	3 560	62	-	3529	
54	Прайс лист	Стоимость водонагревателя V-10л, шт, шт	1	35 000	-	35 000	-	35 000	-	37800
					-		-	-	2800	
55	Прайс лист	Стоимость водонагревателя V-50л, шт, шт	1	40 000	-	40 000	-	40 000	-	43200
					-		-	-	3200	
56	Е1117-0102-0915	Установка смесителей НР-98%, шт	3	799,35	0,13	2 398	-	113	2239	5008
				761,6	-	2 285	-	-	371	
57	2303-0102-1222	Стоимость смесителей, шт ø20, шт	3	2 270	-	6 810	-	6 810	-	7354
				-	-	-	-	-	544	
		Канализация								
58	Е1116-0501-0102	Прокладка труб ПЭ ø110 НР-98%, м	25	640,95	3,09	16 024	77	-	15524	34072
				632,80	0,86	15 820	21	-	2524	
59	2301-0506-0109	Стоимость ПЭ труб ø110, м	25	832,00	-	20 800	-	20 800	-	22464
					-		-	-	1664	
60	Е1117-0101-0106	Установка умывальников в комплекте НР-98%, шт	2	2 422,48	79,03	4 845	158	444	4229	9799
				2 121,60	35,76	4 243	72	-	725	
61	2303-0102-0915	Стоимость керамического умывальника, шт	2	8 223	-	16 446	-	16 446	-	17762
					-		-	-	1316	
62	Е1117-0301-0101	Установка унитаза в комплекте НР-98%, шт	2	3 074,59	156,81	6 150	314	1 081	4800	11826
				2 377,63	71,55	4 755	143	-	876	
63	2303-0102-0302	Стоимость керамического унитаза с сифоном, шт	2	18 172	-	36 344	-	36 344	-	39251
				-	-		-	-	2907	
		Септик V-3м3								
64	Е1101-0101-0402	Разработка грунта экскаватором НР-72%, м3	7,85	168,1	162,06	1 320	1272	-	289	1738
				6,07	45,04	48	354	-	129	
65	Е1101-0205-0302	Доработка грунта вручную НР-72%, м3	2,39	1 868,05	-	4 465	-	-	3215	8294
				1 868,05	-	4 465	-	-	614	
66	Е1122-1301-0102	Устройство колодца из СБ ЖБ НР-99%, м3	0,607	55 355,33	8 217,56	33 589	4988	19 868	10497	47613
				14 386,58	3 079,68	8 733	1870	-	3527	
67	2104-0302-0102	Плита днища ЖБ ПН15, шт	1	18 516,00	-	18 516	-	18 516	-	19997
				-	-	-	-	-	1481	
68	2104-0301-0112	Кольца стеновые ЖБ КС 15.9, шт	1	16 677,00	-	16 677	-	16 677	-	18011
				-	-	-	-	-	1334	

69	2104-0302-0109	Плиты перекрытия ЖБ 1ПП 15-1, шт	1	18 270	-	18 270	-	18 270	-	19732
				-	-	-	-	-	1462	
70	2104-0301-0101	Кольца стеновые ЖБ КС7,3 шт	1	6 550	-	6 550	-	6 550	-	7074
				-	-	-	-	-	524	
71	2104-0301-0201	Кольца опорные ЖБ КО 6 шт	1	5 324	-	5 324	-	5 324	-	5750
				-	-	-	-	-	426	
72	2303-0101-0303	Люк чугунный тип Л, шт	1	19 408	-	19 408	-	19 408	-	20961
				-	-	-	-	-	1553	
73	2104-0301-0110	Кольца стеновые ЖБ КС 15,6 шт	2	12 490	-	24 980	-	24 980	-	26978
				-	-	-	-	-	1998	
		Электрооборудование и освещение								
74	E1308-0304-0201	Установка ящика управления НР-72% , шт	1	10 850	935	10 850	935	7 655	1817	13680
				2 260	264	2 260	264	-	1013	
75	2910-0000-1000	Бокс встроенный на 54 модуля , шт	1	35 411	-	35 411	-	35 411	-	38244
				-	-	-	-	-	2833	
76	2307-0204-0614	Выключатель автоматический ВА 47-29 40А, шт	1	507	-	507	-	507	-	548
					-	-	-	-	41	
77	2307-0204-0611	Автомат ВА 47-29 20А, шт	3	492	-	1 476	-	1 476	-	1594
					-	-	-	-	118	
78	2307-0204-0610	Автомат ВА 47-29 16А, шт	1	465	-	465	-	465	-	502
					-	-	-	-	37	
79	2307-0204-0613	Автомат ВА 47-29 32А, шт	1	507	-	507	-	507	-	548
					-	-	-	-	41	
80	2307-0204-0608	Автомат ВА 47-29 6А, шт	4	480	-	480	-	480	-	518
					-	-	-	-	38	
81	Прайс лист	Выключатель автоматический дифференциальный IEK АВДТ.32. С20,	5	4 463	-	22 315	-	22 315	-	24100
					-	-	-	-	1785	
82	Прайс лист	Выключатель автоматический дифференциальный IEK АВДТ.32. С25,	1	4 260	-	4 260	-	4 260	-	4601
				-	-	-	-	-	341	
83	E1308-0304-0203	Установка пункта распределительного силового, шт	1	10 870	935	10 870	935	7 675	1817	13702
				2 260	264	2 260	264	-	1015	
84	Прайс лист	Автомат ВА88-35 200А, шт	1	23 577		23 577		23 577		25463
									1886	
85	Прайс лист	Автомат ВА88-32 100А, шт	1	13 188		13 188		13 188		14243
									1055	
86	Прайс лист	Автомат ВА88-32 50А, шт	2	13 314		26 628		26 628		28758
									2130	
87	Прайс лист	Стоимость пункта распределительного силового, шт	1	10 075		10 075		10 075		10881
									806	

88	E1309-0304-0203	Установка ящика управления НР-72%, шт	4	10 870	935	43 480	3740	30 700	7572	55136
				2 260	264	9 040	1056	-	4084	
89	Прайс лист	Стоимость ящика управления Я 5115-3574 УХЛ4, шт	3	128 465	-	385 395	-	385 395	-	416227
				-	-	-	-	-	30832	
90	Прайс лист	Стоимость ящика управления Я 5111-3474 , шт	1	64 881	-	64 881	-	64 881	-	70071
				-	-	-	-	-	5190	
91	Прайс лист	Радиатор масляный 7 секций, шт	9	16 000	-	144 000	-	144 000	-	155520
				-	-	-	-	-	11520	
92	Прайс лист	Радиатор масляный 9 секций, шт	3	18 000	-	54 000	-	54 000	-	58320
				-	-	-	-	-	4320	
93	Прайс лист	Кондиционер Р-1,1 кВт, шт	1	135 000	-	135 000	-	135 000	-	145800
				-	-	-	-	-	10800	
94	Прайс лист	Кондиционер Р-0,7 кВт, шт	2	90 000	-	180 000	-	180 000	-	1944000
				-	-	-	-	-	14400	
95	E1308-0305-0305	Установка ящика с понижающим трансформатором, НР-72%, шт	1	1 311,8	163,6	1 312	164	-	852	2337
				1 130	52,8	1 130	53	-	173	
96	2307-0203-0607	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 шт	1	11 362	-	11 362	-	11 362	-	12271
				-	-	-	-	-	909	
97	E1308-0102-0116	Установка светильников, НР-72%, шт	30	4 761,39	1 181,62	142 842	35449	53 492	53943	212527
				1 796,70	700,68	53 901	21020	-	15743	
98	E2307-0102-0126	Светильник потолочный 31 кВт, шт	22	15 857	-	348 854	-	348 854	-	376762
				-	-	-	-	-	27908	
99	E2307-0102-0306	Светильник потолочный люминесцентный 31 кВт, шт	4	6 673	-	26 692	-	26 692	-	28827
				-	-	-	-	-	2135	
100	Прайс лист	Светильник потолочный 18 Вт, шт	4	8 520	-	34 080	-	34 080	-	36806
				-	-	-	-	-	2726	
101	E1308-0305-0108	Установка розетки штесельной НР-72%, шт	24	417,68	4,03	10 024	97	-	7047	18437
				406,8	1,06	9 763	25	-	1366	
102	E2307-0220-0503	Розетка штепсельная ГОСТ 51322.1 - 2011, шт	24	364	-	8 736	-	8 736	-	9435
				-	-	-	-	-	699	
103	E1308-0305-0102	Установка выключателя утепленного типа НР-72%, шт	18	343,8	3,20	6 297	58	-	4261	11403
				327,7	1,06	5 899	19	-	845	
104	E2307-0218-1503	Выключатель утепленного типа напряжением 250В, шт	18	315	-	5 670	-	5 670	-	6124
				-	-	-	-	-	454	
105	E2307-0202-0525	Коробка для монтажа выключателей и розеток, шт	41	316	-	12 956	-	12 956	-	13993
				-	-	-	-	-	1036	
106	E1308-0206-1101	Монтаж кабелей НР-72%, м	330	785,56	25,4	259 235	8382	97 958	111653	400564
				463,32	6,6	152 896	2178	-	29671	

107	Прайс лист	Кабель силовой ВВГнг 5х35 - 0,66, км	0,03	6 259 000	-	187 770	-	187 770	-	202792
				-	-	-	-	-	15022	
108	Е2306-0144-0905	Кабель силовой ВВГнг 5х10 - 0,66, км	0,015	1 659 447	-	24 892	-	24 892	-	26884
				-	-	-	-	-	1991	
109	Е2306-0144-0903	Кабель силовой ВВГнг 5х4 - 0,66, км	0,027	700 994	-	18 927	-	18 927	-	20441
				-	-	-	-	-	1514	
110	Е2306-0144-0902	Кабель силовой ВВГнг 5х2,5 - 0,66, км	0,008	450 506	-	3 604	-	3 604	-	3892
				-	-	-	-	-	288	
111	Прайс лист	Кабель силовой ВВГнг 3х4 -0,66, км	0,018	457 000	-	8 226	-	8 226	-	8884
				-	-	-	-	-	658	
112	Е2306-0144-0504	Кабель силовой ВВГнг 3х2,5 -0,66, км	0,124	276 319	-	34 263	-	34 263	-	37004
				-	-	-	-	-	2741	
113	Е2306-0144-0503	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 -0,66, км	0,108	174 727	-	18 871	-	18 871	-	20381
				-	-	-	-	-	1510	
114	Е1308-0206-2104	Ввод гибкий металлорукав НР-72%,, ввод	27	1 237,1	-	37 402	-	8 971	20470	62736
				1 053	-	28 431	-	-	4630	
115	Е2306-0705-0106	Металлорукав РЗ-ЦХ25, м	211	226,0	-	47 686	-	47 686	-	51501
				-	-	-	-	-	3815	
		Заземление								
116	Е1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный НР-72%, м	30	553,82	23,06	16 615	692	11 507	3305	21514
				147,42	5,81	4 416	174	-	1594	
117	Е1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали ø16 НР-72%, м	15	2 890,55	156,27	43 358	2344	29 942	834	55867
				737,10	36,99	11 072	555	-	4138	
		Воздуховоды		-	-	-	-	-	-	
118	Е1120-0301-0101	Установка решетки жалюзийные НР-98%, шт	9	1 247,20	51,49	11 225	463	-	7075	19764
				1 103,27	11,42	9 929	103	-	1464	
119	Е2305-0301-1405	Стоимость решетки жалюзийных 1Р 150, м2	0,372	21 441	-	7 976	-	7 976	-	8614
				-	-	-	-	-	638	
120	Е1120-0101-0101	Прокладка воздуховода толщиной стали 0,5мм НР-98%, м	11,4	5 953,43	47,33	67 869	539	49 891	17283	91963
				1 529,68	17,39	17 438	198	-	6812	
121	Е1120-0101-0110	Прокладка воздуховода толщиной стали 0,7мм НР-98%, м	3,7	7 526,31	35,08	27 847	130	23 233	4440	34870
				1 211,83	12,71	4 484	47	-	2583	
122	Е1310-0701-0102	Монтаж прибора приемно-контрольного НР-61%, шт	1	44 499	2	44 499	2	759	26680	76873
				43 788	-	-	-	-	5694	
123	Е2308-0303-0310	Прибор приемно-контрольный ВЭРС - ПК8, шт	1	15 038	-	15 038	-	15 038	-	16241
				-	-	-	-	-	1203	
124	Е1310-0701-0303	Устройство блок питания НР-61%, шт	1	6 048	2	6 048	2	186	3575	10393
				5 860	-	5 860	-	-	770	
125	Е2308-0306-0301	Стоимость блока питания, шт	1	5 884	-	5 884	-	5 884	-	6355
				-	-	-	-	-	471	

126	E1310-0701-0202	Монтаж извещателя пожарного дымового НР-61%, шт	18	2 279,05	2,08	41 023	37	1 818	23892	70108
				2 176	-	39 168	-	-	5194	
127	E2308-0302-0301	Стоимость извещателя пожарного дымового, шт	18	729	-	13 122	-	13 122	-	14172
				-	-	-	-	-	1050	
128	E1310-0701-0204	Монтаж извещателя пожарного ручного НР-61%, шт	4	1 146,08	-	4 584	-	4 584	-	4951
				1 088	-	4 352	-	-	367	
129	E2308-0302-0602	Стоимость извещателя пожарного ручного, шт	4	825	-	3 300	-	3 300	-	3564
				-	-	-	-	-	264	
		ИТОГО								**12 064 127**
		Временные здания и сооружения -1,5%								180962
		ИТОГО								**12245089**
		производстве СМР в зимнее время 1,35%								165309
		ИТОГО								**12410398**
		Дополнительные затраты труда в зонах экологического бедствия								734333
		Затраты связанные с командировками рабочих для выполнения СМР								1296748
		ИТОГО								**14441479**
		Непредвиденные расходы 2%								288830
		ИТОГО								**14730309**
		Итого в текущем уровне цен НР1,05								15466824
		НДС - 12%								1856019
		ИТОГО								**17322843**
		Итого с коэффициентом понижения								**9 600 000,00**

Заказчик: ТОО "Кызылорда Жолдары"

Подрядчик: ТОО "СК "Энергия"