АКТ
государственной приемочной комиссии
о готовности среднего ремонта

Карагандинская область «25» 10 2011г.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ, назначенная ГУ «Управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области» №102 от 14 июня 2011 года.
(наименование органа назначившего комиссию приказом, постановлением, решением)

в составе:
Председателя государственной приемочной комиссии: Санаубарова А.К. – зам. начальника ГУ «Управления пассажирского транспорта и автодорог Карагандинской области»
(Ф.И.О., должность)
Зам. председателя государственной приемочной комиссии: Абдишева М.Т.– заместитель акима Жанааркинского района
(Ф.И.О., (должность)
и члены комиссии – представителей:
Генерального подрядчика: **Бекова А.Х.** директора ТОО «Жана-Арка 2006»
(Ф.И.О., должность)
Начальника ГУ «Отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанааркинского района»: **Пазылова Б.С.**
Представителя УДП ДВД Карагандинской области: **Аменова Ж.С.**
Начальника отдела Функционирования и развития дорожной инфраструктуры ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области»: **Тусупова Е.К.**
Главного специалиста отдела Функционирования и развития дорожной инфраструктуры ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области»: **Махмутулы У.**

Руководствуясь Правилами приемки в эксплуатации законченного среднего ремонта,

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобилных дорог Карагандинской области»
(указать наименование и подведомственную подчиненность)
предъявлены к приемке в эксплуатацию: а/д.«Караганда-Самарка-Атасу-Айнабулак», км 121-131 IV категории средний ремонт, Жанааркинский р-н
(указать наименование автомобильных дорог,категорию, вид строительства, место расположения (область, район))
2. Средний ремонт произведен на основании: протокола конкурсной комиссии от 11.03.2011 г., договор № 68 от 11.03.2011г.
(постановление, приказа, решения)
3. Средний ремонт осуществляется генподрядчиком: ТОО «Жана-Арка 2006»
(указать наименование и его ведомственную подчиненность)
выполнившим: устройство выравнивающ. слоя и ШПО.
(указать виды работ)

4. Сметная документация на строительство разработана Заказчиком:
ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области»
(указать наименование и его ведомственную подчиненность)
выполнившим: локальные сметы, сводный сметный расчет и т.д.
(указать части разделы документации)
5. Строительно-монтажные работы осуществлены в срок:
- начало работ: с май 2011 года
- окончание работ: по октябрь 2011 года

6. Государственной приемочной комиссии представлена документация в объеме, предусмотренном Правилами приемки в эксплуатацию законченного среднего ремонта, перечисленная в приложении к настоящему акту.

7. Предъявленная к приемке в эксплуатацию автомобильная дорога имеет следующие показатели:
а) мощность (протяженность дороги): 10 км.
б) ширина земляного полотна: 10 м.
в) расчетные нагрузки искусственных сооружений: нет.
г) ширина проезжей части: 6,5 м.

Конструктивные слои дорожной одежды	**от ПК**	**до ПК**	**км**	**Примечание**
Подгрунтовка и устройство выравнивающего слоя шириной 6,5 м.	121	131	10	Объем выполнен согласно тендерной документации
Устройство ШПО шириной 6,5 м.	121	131	10	

8. Сметная стоимость по утвержденной сметной документации: Всего: **51 417 460 тенге**, оборудования, инструмента и инвентаря: нет, (в базисных ценах).

9. Фактическая стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию: **51 417 460 тенге.**

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ

Предъявленную к приемке среднего ремонта на: **а/д.« Караганда-Самарка-Атасу-Айнабулак», км 121-131 протяженностью 10 км принять в эксплуатацию.**
(наименование автомобильной дороги)

Приложения к акту:
1. Ведомость выполненных объемов работ.
2. Заключение рабочей комиссии.
3. Акты на скрытые работы.

Замечаний к акту рабочей комиссии нет по приемке в эксплуатацию среднего ремонта автомобильной дороги **«Караганда-Самарка-Атасу-Айнабулак», км 121-131 протяженностью 10 км, устранены.**

Председатель государственной комиссии:

_____ **Санаубаров А.К.**

Зам. председателя государственной комиссии:

_____ **Абдишев М.Т.**

Члены комиссии:

_____ **Беков А.Х.**

_____ **Пазылов Б.С.**

_____ **Аменов Ж.С.**

_____ **Тусупов Е.К.**

_____ **Махмутулы У.**

Ф 3

от 19.05.2011 г

Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"

Подрядчик : ТОО "Жана-Арка-2006"

А К Т

выполненных работ за май 2011 года

1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора № 68 от 11.03.2011 г.	51 417 460
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	
3	Сумма перечисленного аванса	15 425 238
4	Виды исполняемых работ - средний ремонт автодороги "Караганды - Самарка - Атасу Айнабулак " км 121-131 за период с "01" мая по "01" октября 2011 года	Средний ремонт
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	
7	Сумма выполненных работ за май 2011 года	16 170 967
8	Сумма удержания ранее перечисленного аванса	4 851 290
9	Сумма удержанного резерва 5%	808 548
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю , для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	10 511 129

Заказчик :

Зам. начальника управления _____ Санаубаров А.К.

Подрядчик :

Директор ТОО "Жана-Арка-2006" _____ Беков А.Х.

Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области "
Подрядчик : ТОО "Жана-Арка-2006"

А К Т
приемки выполненых работ по среднему ремонту автомобильной дороги "Караганды - Самарка -Атасу - Айнабулак " км 121 - 126 за май месяц 2010 года

Составлен в ценах 2001 года

№ п/п	Шифр и№ позиции норматив	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Ст-сть единицы		Общая ст-сть, тенге		Наклад. расходы тенге	Затраты труда, ч/ч	
					Всего осн.з/п	Экс.маш. в т.ч. з/п	Всего Осн. з/пл.	Эксп.маш. в т.ч. з/п		на един.	всего
1	27-72-1 к=1,2	Розлив битума из расчета 0,3 л/м2	тн	5,90	407,51	407,51 169,13	2404 0	2404 998	1327 133	0,70 0,70	4 4
2	Кальк.	Стоимость жидкого битума	тн	6,02	37299,67		224544				
3	27-16-2 к=1,2	Устройство выравнивающего слоя из а/б смеси без применения а/укладчика	тн	1400	302,86 116,64	180,10 67,36	424004 163296	252140 94304	342608 133	0,6552 0,23868	917 334
4	КСМ	Стоимость а/бетонной смеси с транспортировкой на 14 км	тн	1414,00	4285,22		6059301				
5	СНиР-27 тч.2п.1,5	Доставка битума автогудронато-рами на расстояние до 14 км	м/ч	1,94	1171	1171 486	2272	2272 943	1254 133	1	2

Итого	6712525	256816		
Накладные расходы	163296	96245	345189	1261
Итого	345189	51778		173
Непредвиденные затраты 6%	7057714			
Итого	20711			
Перевозка рабочих 2,5%	7078425	311319		1434
Итого в базовых ценах 2001 г МРП -775 тг	176961			
Итого в текущих ценах 2009 г МРП -1512 тг к-1,951	7255386			
Налоги , сборы , обязательные платежи 2%	14155258			
Итого стоимость в текущем уровне цен	283105			
НДС 12%	**14438363**			
Всего стоимость объекта	**1732604**			
	16170967			

З А К А З Ч И К :
Зам.начальника управления
_____ **Санаубаров А.К.**

Начальник отдела ФиРДИ
_____ **Тусупов Е.К.**

Главный специалист отдела ФиРДИ
_____ **Махмутұлы Р.**

П О Д Р Я Д Ч И К :
Директор ТОО "Жана-Арка-2006"
_____ **Беков А.Х.**

Ответственный исполнитель
_____ **Назарбеков А.Р.**

Ф 3
от 17.06.2011 г

Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"

Подрядчик : ТОО "Жана-Арка-2006"

А К Т
выполненных работ за июнь месяц 2011 года

1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора № 68 от 11.03.2011 г.	51 417 460
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	16 170 967
3	Сумма перечисленного аванса	15 425 238
4	Виды исполняемых работ - средний ремонт автодороги " Караганды - Самарка - Атасу - Айнабулак " км 121 - 131 за период с "01" мая по "01" октября 2011 года	средний ремонт
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	10 511 129
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	32 381 219
7	Сумма выполненных работ за июнь 2011 год	16 210 252
8	Сумма удержания ранее перечисленного аванса	9 714 366
9	Сумма удержанного резерва 5 %	1 619 061
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю , для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	10 536 663

Заказчик :
Зам. начальника управления _____ Санаубаров А.К.

Подрядчик :
Директор ТОО "Жана-Арка-2006" _____ Беков А.Х.

Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области "
Подрядчик : ТОО "Жана-Арка-2006"

А К Т
приемки выполненых работ по среднему ремонту автомобильной дороги "Караганды - Самарка -Атасу - Айнабулак " км 126 - 131 за июнь месяц 2010 года

Составлен в ценах 2001 года

№ п/п	Шифр и№ позиции норматив	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Ст-сть единицы		Общая ст-сть, тенге		Наклад. расходы тенге	Затраты труда, ч/ч	
					Всего осн.з/п	Экс.маш. в т.ч. з/п	Всего Осн. з/пл.	Эксп.маш. в т.ч. з/п		на един.	всего
1	27-72-1 к=1,2	Розлив битума из расчета 0,3 л/м2	тн	5,94	407,51	407,51 169,13	2421 0	2421 1005	1337 133	0,70 0,70	4 4
2	Кальк.	Стоимость жидкого битума	тн	6,18	37299,67		230512				
3	27-16-2 к=1,2	Устройство выравнивающего слоя из а/б смеси без применения а/укладчика	тн	1410	302,86 116,64	180,10 67,36	427033 164462	253941 94978	345055 133	0,6552 0,23868	924 337
4	КСМ	Стоимость а/бетонной смеси с транспортировкой на 14 км	тн	1415,28	4285,22		6064786				
5	СНиР-27 тч.2п.1,5	Доставка битума автогудронато-рами на расстояние до 14 км	м/ч	1,99	1171	1171 486	2330	2330 967	1286 133	1	2

Итого	6727082	258692		
Накладные расходы	164462	96950	347678	1271
Итого	347678	52152		174
Непредвиденные затраты 6%	7074760			
Итого	20861			
Перевозка рабочих 2,5%	7095621	313564		1445
Итого в базовых ценах 2001 г МРП -775 тг	177391			
Итого в текущих ценах 2011 г МРП -1512 тг к-1,951	7273012			
Налоги , сборы , обязательные платежи 2%	14189646			
Итого стоимость в текущем уровне цен	283793			
НДС 12%	**14473439**			
Всего стоимость объекта	**1736813**			
	16210252			

З А К А З Ч И К :
Зам.начальника управления
_____ **Санаубаров А.К.**

Начальник отдела ФиРДИ
_____ **Тусупов Е.К.**

Главный специалист отдела ФиРДИ
_____ **Махмутұлы Р.**

П О Д Р Я Д Ч И К :
Директор ТОО "Жана-Арка-2006"
_____ **Беков А.Х.**

Ответственный исполнитель
_____ **Назарбеков А.Р.**

Ф 3

от 18.07.2011 г

Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"

Подрядчик : ТОО "Жана-Арка-2006"

А К Т

выполненных работ за июль месяц 2011 года

1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора № 68 от 11.03.2011 г.	51 417 460
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	32 381 219
3	Сумма перечисленного аванса	15 425 238
4	Виды исполняемых работ - средний ремонт автодороги " Караганды - Самарка - Атасу - Айнабулак " км 121 - 131 за период с "01" мая по "01" октября 2011 года	средний ремонт
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	21 047 792
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	49 431 752
7	Сумма выполненных работ за июль 2011 год	17 050 533
8	Сумма удержания ранее перечисленного аванса	14 829 526
9	Сумма удержанного резерва 5 %	2 471 588
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю , для	
	оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	11 082 846

Заказчик :

Зам. начальника управления _____ Санаубаров А.К.

Подрядчик :

Директор ТОО "Жана-Арка-2006" _____ Беков А.Х.

Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных Карагандинской области
Подрядчик : ТОО "Жана-Арка-2006"

А К Т

приемки выполненых работ по среднему ремонту автомобильной дороги
Караганды - Самарка - Атасу - Айнабулак " км 121 - 131 за июль месяц 2011 года

№ п/п	№ прейс. расценок	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Коли-чество	Стоимость ед. в тенге: всего основная з/плата	Стоимость ед. в тенге: экспл.маш в т.ч. з/платы	Общая стоимость в тенге: всего	Общая стоимость в тенге: основная з/плата	Общая стоимость в тенге: экспл.маш. в т.ч. з/платы	Накладные расходы в %	Затраты труда рабо-чих,чел.не занятых обслуж.машин: на ед.	Затраты труда рабо-чих,чел.не занятых обслуж.машин: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	27-46-8 к=1,2	Одиночная поверхностная обработка битумом с применением черного щебня	м2	65000	12,04 4,00	7,91 1,96	782860	260000	514150 127400	515242 133	0,02532 0,007092	1646 461
3	1-1-31	Стоимость битума вязкого	тн.	46,80	34561,03		1617456					
4	30-10-22(3)	Стоимость чер.щеб. с транс. на 14 км	тн	1300	3152,33		4098029					
5	СНиР-27 тч.2п.1,5	Доставка битума автогудронато-рами на расстояние до 14 км	м/ч	15,07	1171	1171 486	17647		17647 7324	9741 133	1	15
	ИТОГО:						6515992	260000	531797 134724	524983		2122
	Накладные расходы						524983	78747				26249
	Итого :						7040974					
	Непредвиденные расходы 6 %:						422458					
	Итого :						7463433	473471				28371
	Перевозка рабочих 2,5%						186586					
	Итого в базовых ценах 2001 г МРП -775 тг						7650019					
	Итого в текущих ценах 2011 г МРП -1512 тг к-1,951						14925186					
	Налоги , сборы , обязательные платежи 2%						298504					
	Итого стоимость в текущем уровне цен						**15223690**					
	НДС 12%						**1826843**					
	Всего стоимость объекта						**17050533**					

З А К А З Ч И К :

Зам.начальника управления
_____ **Санаубаров А.К.**

Начальник отдела ФиРДИ
_____ **Гусупов Е.К.**

Главный специалист отдела ФиРДИ
_____ **Махмутұлы Р.** (отпуск)

П О Д Р Я Д Ч И К :

Директор ТОО "Жана-Арка-2006"
_____ **Беков А.Х.**

Ответственный исполнитель
_____ **Назарбеков А.Р.**

Ф 3
от 22.09.2011 г

Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"

Подрядчик : ТОО "Жана-Арка-2006"

А К Т
выполненных работ за сентябрь месяц 2011 года

1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора № 68 от 11.03.2011 г.	51 417 460
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	49 431 752
3	Сумма перечисленного аванса	15 425 238
4	Виды исполняемых работ - средний ремонт автодороги " Караганды - Самарка - Атасу - Айнабулак " км 121 - 131 за период с "01" мая по "01" октября 2011 года	средний ремонт
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	32 130 638
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	51 417 460
7	Сумма выполненных работ за сентябрь 2011 год	1 985 708
8	Сумма удержания ранее перечисленного аванса	15 425 238
9	Сумма удержанного резерва 5 %	2 570 873
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю , для	
	оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	1 290 711

Заказчик :
Зам. начальника управления _____ Санаубаров А.К.

Подрядчик :
Директор ТОО "Жана-Арка-2006" _____ Беков А.Х.

Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог "
Подрядчик : ТОО "Жана-Арка-2006"

А К Т

приемки выполненых работ по среднему ремонту автомобильной дороги Караганды -Самарка -Атасу - Айнабулак км 121 - 131 за сентябрь месяц 2011 года

№ п/п	Шифр и№ позиции норматив	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Ст-сть единицы		Общая ст-сть, тенге		Наклад. расходы тенге	Затраты труда, ч/ч	
					Всего осн.з/п	Экс.маш. в т.ч. з/п	Всего Осн. з/пл.	Эксп.маш. в т.ч. з/п		на един.	всего
1	27-72-1 к=1,2	Розлив битума из расчета 0,3 л/м2	тн	11,84	407,51	407,51 169,13	4825 0	4825 2002	2663 133	0,70 0,70	8 8
2	Кальк.	Стоимость жидкого битума	тн	12,20	37299,67		455056				
3	27-16-2 к=1,2	Устройство выравнивающего слоя из а/б смеси без применения а/укладчика	тн	2810	302,86 116,64	180,10 67,36	851037 327758	506081 189282	687663 133	0,6552 0,23868	1841 671
4	КСМ	Стоимость а/бетонной смеси с транспортировкой на 14 км	тн	2829,28	4285,22		12124087				
5	27-46-8 к=1,2	Одиночная поверхностная обработка битумом с применением черного щебня	м2	65000	12,04 4,00	7,91 1,96	782600 260000	514150 127400	515242 133	0,02532 0,007092	1646 461
6	Кальк.	Стоимость вязкого битума	тн	46,80	34561,03		1617456				
7	КСМ	Стоимость черн.щеб. с трансп.до 14 км	тн	1300	3152,33		4098029				
8	сб.27 т.ч. 1.5	Доставка битума автогудронато-рами на расстояние до 14 км	м/ч	19,00	1171,00	1171,00 486,00	22249 0	22249 9234	12281 133	2	38 0
9	27-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией 0,1 м 1:3	км лин	10,00	4547,99 450,00	1692,25 632,07	45480 4500	16923 6321	14392 133	3,18 2,85	32 29
	Итого						20000819 592258	1064228 334239			4734
	Накладные расходы						1232241	184836			616
	Непредвиденные затраты 6%						1273984				
	Итого						22507044				
	Перевозка рабочих 2,5%						562676				
	Итого в базовых ценах 2001 г МРП -775 тг						23069720				
	Итого в текущих ценах 2011 г МРП -1512 тг						45008280				

Налоги , сборы , обязательные платежи 2%	900166
Итого стоимость в текущем уровне цен	45908446
НДС 12%	**5509014**
Всего стоимость объекта	**51417460**
Выполнено за май месяц 2011 года	**16170967**
Выполнено за июнь месяц 2011 года	**16210252**
Выполнено за июль месяц 2011 года	**17050533**
Выполнено за сентябрь месяц 2011 года	**1985708**
в том числе НДС 12%	**212754**

З А К А З Ч И К :

Зам начальника управления

_____ **Санаубаров А.К.**

Начальник отдела ФиРДИ

_____ **Тусупов Е.К.**

Главный специалист отдела ФиРДИ

_____ **Махмутұлы Р.**

П О Д Р Я Д Ч И К :

Директор ТОО "Жана-Арка-2006"

_____ **Беков А.Х.**

Ответственный исполнитель

_____ **Назарбеков А.Р.**