РДС РК 1.03-02-2010

Заказчик: Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жанааркинского района"

Исполнитель: ИП "Құрылыс" Молдашов Е.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство 8 квартирного двухэтажного жилого дома № 3 пос. Атасу Жанааркинского района»

С П Р А В К А № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименован	Источник финансирования: код	Организационно- правовая форма: наименование	Организационно- правовая форма: код
		№ 23	от 25.06.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (июль 2019) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном текущем уровне цен 3 квартала 2018 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство 8 квартирного двухэтажного жилого дома № 3 пос. Атасу Жанааркинского района»	2 732 077,00	2 439 354,46		2 732 077,00					292 722,54	2 732 077,00

Сдал подрядчик:

Директор ИП "Құрылыс" Молдашов Е"

Молдашов М. Е.

Принял заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства Жанааркинского района"

Бабасов Т.

Технический надзор

Эксперт технадзора по строительству ТОО "Стройтехнология"

Анипреев А. Г.

Авторский надзор ТОО "Альпинстрой"

С. А. Токтыбаев

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Жанааркинского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ИП "Құрылыс" Молдашов Е.**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Строительство 8 квартирного двухэтажного жилого дома № 3 пос. Атасу Жанааркинского района»**
(наименование, адрес)

Объект **"Строительство 8 квартирного двухэтажного жилого дома № 3 пос. Атасу Жанааркинского района»**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 23 от 25. 06. 2019 г.**

Акт приемки выполненных работ № 1 (Июль 2019г.)

"Строительство 8 квартирного двухэтажного жилого дома № 3 пос. Атасу Жанааркинского района»

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	**11-010104-0101 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (срезка растительного грунта)**	**м3**	**46,4340**		**27,30**	**1267,51**
		Состав работ:					
		1. Разработка грунта с перемещением					
1. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00984	0,456911	998,46	456,21
		Итого оплата труда:				**9,82**	**456,21**
1. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00984	0,456911	2774,09	1267,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00984	0,456911	998,46	456,21
		Итого эксплуатация машин:				**27,30**	**1267,51**
		НР первого уровня	%	59,1		5,81	269,62
		НР второго уровня	%	4,24		1,40	65,17
		Накладные расходы	%	--		7,21	334,79
		Сметная прибыль	%	8		2,76	128,18
		Сметная стоимость:				**37,27**	**1730,49**
2	**11-010102-0309 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**267,4600**		**162,05**	**43341,60**
		Состав работ:					
		1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы					
		2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером					
		3. Содержание забойной дороги					

1	2	3	4	5	6	7	8
		4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой					
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=702,54)	чел-ч	0,0129	3,45	702,54	2423,93
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03733	9,984	1162,92	11610,92
		Итого оплата труда:				**52,47**	**14034,85**
2. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00933	2,495	3617,94	9028,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00933	2,495	1162,92	2901,49
2. 4	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,028	7,489	4252,95	31849,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,028	7,489	1162,92	8709,11
		Итого эксплуатация машин:				**152,84**	**40878,05**
2. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00005	0,013373	2963,53	39,63
		Итого материалов:				**0,15**	**39,63**
		НР первого уровня	%	59,1		31,01	8294,60
		НР второго уровня	%	4,24		8,19	2189,37
		Накладные расходы	%	--		39,20	10483,97
		Сметная прибыль	%	8		16,10	4306,05
		Сметная стоимость:				**217,35**	**58131,62**
3	**11-010101-0309 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**485,7400**		**112,07**	**54434,80**
		Состав работ:					
		1. Разработка грунта навымет					
		2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков					
		3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой					
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=702,54)	чел-ч	0,0112	5,44	702,54	3822,02
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0245	11,901	1162,92	13839,48
		Итого оплата труда:				**36,36**	**17661,50**
3. 3	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0245	11,901	4252,95	50612,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0245	11,901	1162,92	13839,91
		Итого эксплуатация машин:				**104,20**	**50612,78**
		НР первого уровня	%	59,1		21,49	10437,95
		НР второго уровня	%	4,24		5,66	2750,60
		Накладные расходы	%	--		27,15	13188,55
		Сметная прибыль	%	8		11,14	5409,87
		Сметная стоимость:				**150,35**	**73033,22**
4	**11-010205-0303 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**м3**	**22,5960**		**1872,38**	**42308,19**
		Состав работ:					
		1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку					
		2. Зачистка дна и поверхности стенок					
		3. Откидка грунта от бровки					
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=754,99)	чел-ч	2,48	56,038	754,99	42308,19
		Итого оплата труда:				**1872,38**	**42308,19**
		НР первого уровня	%	59,1		1106,57	25004,14
		НР второго уровня	%	4,24		126,31	2854,04

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1232,88	27858,18
		Сметная прибыль	%	8		248,42	5613,31
		Сметная стоимость:				**3353,68**	**75779,68**
5	**11-010104-0101 РСНБ РК 2015**	**Перемещение ранее разработанного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)в резерв от бровки котлована**	**м3**	**485,7400**		**27,30**	**13259,27**
		Состав работ:					
		1. Разработка грунта с перемещением					
5. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00984	4,78	998,46	4772,32
		Итого оплата труда:				**9,82**	**4772,32**
5. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00984	4,78	2774,09	13259,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00984	4,78	998,46	4772,64
		Итого эксплуатация машин:				**27,30**	**13259,27**
		НР первого уровня	%	59,1		5,81	2820,44
		НР второго уровня	%	4,24		1,40	681,78
		Накладные расходы	%	--		7,21	3502,22
		Сметная прибыль	%	8		2,76	1340,92
		Сметная стоимость:				**37,27**	**18102,41**
6	**41-020102-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	**Тенге за 1 тонну**	**427,9360**		**105,33**	**45074,50**
		НР второго уровня	%	4,24		4,47	1911,16
		Накладные расходы	%	--		4,47	1911,16
		Сметная прибыль	%	8		8,78	3758,85
		Сметная стоимость:				**118,58**	**50744,51**
7	**11-010102-0601 РСНБ РК 2015**	**Работа на отвале 1-2 группы грунтов**	**м3**	**267,4600**		**12,82**	**3428,25**
		Состав работ:					
		1. Перемещение и разравнивание выгруженного грунта из автомобилей-самосвалов					
		2. Содержание проездов на отвале					
		3. Очистка кузовов автомобилей-самосвалов при их выгрузке					
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=702,54)	чел-ч	0,00272	0,727491	702,54	511,09
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00303	0,810404	1156,08	936,89
		Итого оплата труда:				**5,41**	**1447,99**
7. 3	33-010101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00007	0,018722	1978,77	37,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,018722	867,01	16,23
7. 4	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00296	0,791682	3617,94	2864,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00296	0,791682	1162,92	920,66
		Итого эксплуатация машин:				**10,85**	**2901,30**
7. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00002	0,005349	2963,53	15,85
		Итого материалов:				**0,06**	**15,85**
		НР первого уровня	%	59,1		3,20	855,76
		НР второго уровня	%	4,24		0,68	181,64
		Накладные расходы	%	--		3,88	1037,40
		Сметная прибыль	%	8		1,34	357,25

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**18,03**	**4822,90**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**203114,12**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**203114,12**
	Материалы -		Тенге				**55,48**
	Всего заработная плата -		Тенге				**80681,05**
	Транспортные расходы -		Тенге				**45074,50**
		Накладные расходы -	Тенге				**58316,28**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**47682,50**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**10633,78**
		Сметная прибыль -	Тенге				**20914,43**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**282344,84**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**93,59**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**80681,05**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**282344,84**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**93,59**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**80681,05**
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ					
8	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2648**		**197827,94**	**52384,84**
		НР второго уровня	%	4,24		8387,90	2221,12
		Накладные расходы	%	--		8387,90	2221,12
		Сметная прибыль	%	8		16497,27	4368,48
		Сметная стоимость:				**222713,11**	**58974,43**
9	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,4060**		**195987,00**	**79570,72**
		НР второго уровня	%	4,24		8309,85	3373,80
		Накладные расходы	%	--		8309,85	3373,80
		Сметная прибыль	%	8		16343,75	6635,56
		Сметная стоимость:				**220640,60**	**89580,08**
10	**11-070501-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т**	**шт**	**74,0000**		**2529,25**	**187164,85**
		Состав работ:					

1	2	3	4	5	6	7	8
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=807,44)	чел-ч	0,937	69,338	807,44	55986,27
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4482	33,167	993,18	32940,69
		Итого оплата труда:				**1201,72**	**88926,97**
10. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0725	5,365	3189,12	17109,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0725	5,365	1162,92	6239,07
10. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,267	19,758	2907,45	57445,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,267	19,758	998,46	19727,57
10. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1087	8,044	1812,38	14578,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1087	8,044	867,01	6974,23
		Итого эксплуатация машин:				**1204,51**	**89133,45**
10. 6	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0047	0,3478	14295,07	4971,83
10. 7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0295	2,183	16982,73	37073,30
		Итого материалов:				**568,18**	**42045,12**
		НР первого уровня	%	62,1		746,27	55223,65
		НР второго уровня	%	4,24		138,88	10277,27
		Накладные расходы	%	--		885,15	65500,92
		Сметная прибыль	%	8		273,15	20213,26
		Сметная стоимость:				**3687,55**	**272879,03**
11	**21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100**	**м3**	**31,6170**		**19935,72**	**630307,66**
		НР второго уровня	%	4,24		845,27	26725,04
		Накладные расходы	%	--		845,27	26725,04
		Сметная прибыль	%	8		1662,48	52562,62
		Сметная стоимость:				**22443,47**	**709595,32**
12	**21-041201-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100**	**м3**	**15,5220**		**19174,43**	**297625,50**
		НР второго уровня	%	4,24		813,00	12619,32
		Накладные расходы	%	--		813,00	12619,32
		Сметная прибыль	%	8		1598,99	24819,59
		Сметная стоимость:				**21586,42**	**335064,41**
13	**21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100**	**м3**	**40,1820**		**16885,50**	**678493,16**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		715,95	28768,11
		Накладные расходы	%	--		715,95	28768,11
		Сметная прибыль	%	8		1408,12	56580,90
		Сметная стоимость:				**19009,56**	**763842,17**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1925546,73**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1925546,73**
	Материалы -		Тенге				**42045,12**
	Всего заработная плата -		Тенге				**88926,97**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1738381,88**
		Накладные расходы -	Тенге				**139208,31**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**55223,65**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**83984,66**
		Сметная прибыль -	Тенге				**165180,40**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2229935,45**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**102,50**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**88926,97**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2229935,45**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**102,50**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**88926,97**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**2 128 661**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**105 052**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**198 052**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**64 557**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**1 780 482**
		- перевозка грузов	Тенге				**45 075**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**-**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**102 906**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**2 231 567**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**94 618**
	ИТОГО:		Тенге				**2 326 185**
	Сметная прибыль		Тенге				**186 095**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**2 512 280**

1	2	3	4	5	6	7	8
Итого :			Тенге				2 512 280
Затраты на производство стр.-монтажных работ в зимнее время 1,7%*1,05			Тенге		1,785%		44 844
Итого :			Тенге				2 557 124
ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2018 г. К=1,059383			Тенге	k=	1,0599383		2 710 394
НДС 12%			Тенге		12%		325 247
Всего по акту с учетом НДС (12 %)			Тенге				3 035 641
ИТОГО ПО АКТУ:			Тенге				3 035 641
Ценовая скидка (10%)			Тенге		0,10%		303 564
Итого в текущих ценах с учетом ценовой скидки			Тенге				2 732 077

Сдал подрядчик:

Принял заказчик:

Директор ИП "Құрылыс" Молдашов Е"

Молдашов М. Е.

Руководитель ГУ "Отдел строительства Жанааркинского района"

Бабасов Т.

Технический надзор

Эксперт технадзора по строительству ТОО "Стройтехнология"

Анипреев А. Г.

Авторский надзор ТОО "Альпинстрой"

С. А. Токтыбаев

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Жанааркинского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ИП "Құрылыс" Молдашов Е.**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО 7 ЖИЛЫХ ДОМОВ В ПОС.АТАСУ ЖАНААРКИНСКОГО РАЙОНА**
(наименование, адрес)

Объект **"Строительство 8 квартирного двухэтажного жилого дома № 3 пос. Атасу Жанааркинского района»**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 23 от 25. 06. 2019 г.**

Акт приемки выполненных работ № 2 (Август 2019г.)

"Строительство 8 квартирного двухэтажного жилого дома № 3 пос. Атасу Жанааркинского района»

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	**11-010104-0101 РСНБ РК 2015**	**Перемещение ранее разработанного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)в резерв от бровки котлована**	**м3**	--		**27,30**	--
		Состав работ:					
		1. Разработка грунта с перемещением					
2	**41-020102-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	**Тенге за 1 тонну**	--		**105,33**	--
3	**11-010102-0601 РСНБ РК 2015**	**Работа на отвале 1-2 группы грунтов**	**м3**	--		**12,82**	--
		Состав работ:					
		1. Перемещение и разравнивание выгруженного грунта из автомобилей-самосвалов					
		2. Содержание проездов на отвале					
		3. Очистка кузовов автомобилей-самосвалов при их выгрузке					
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				--
		В том числе:					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				--
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ					
4	**11-060101-0121 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство**	**м3**	61,3400		**21373,88**	**1311073,61**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Состав работ:					
		1. Раскрой и установка досок					
		2. Установка щитов опалубки					
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными					
		4. Установка арматуры					
		5. Укладка бетонной смеси					
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=797,73)	чел-ч	2,6	159,484	797,73	127225,17
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,27	16,562	880,38	14580,69
		Итого оплата труда:				**2311,80**	**141805,86**
4. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,165618	3432,54	568,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,165618	867,01	143,59
4. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1547	9,489	42,97	407,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2368	14,525	3638,50	52850,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2368	14,525	867,01	12593,32
4. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0122	0,748348	3189,12	2386,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	0,748348	1162,92	870,27
4. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0044	0,269896	65,91	17,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,238	75,914	187,20	14211,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0183	1,123	1812,38	2034,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0183	1,123	867,01	973,65
		Итого эксплуатация машин:				**1181,55**	**72476,56**
4.10	21-020101-2801	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	62,26	16778,61	1044637,94
4.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,269	16,5	66,30	1093,98
4.12	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,06134	26042,38	1597,44
4.13	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0026	0,159484	26042,38	4153,34
4.14	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00014	0,008588	26165,60	224,70
4.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,98	60,113	196,56	11815,85
4.16	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,06	3,68	6598,38	24284,68
4.17	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,079742	200244,36	15967,89
4.18	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00181	0,111025	27,67	3,07
4.19	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,203	12,452	609,78	7592,99
		Итого материалов:				**18118,22**	**1111371,88**
		НР первого уровня	%	48,5		1121,22	68775,84
		НР второго уровня	%	4,24		953,79	58505,62
		Накладные расходы	%	--		2075,02	127281,46
		Сметная прибыль	%	8		1875,91	115068,41
		Сметная стоимость:				**25324,80**	**1553423,48**
5	**11-070501-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т**	**шт**	**30,0000**		**1179,65**	**35389,61**
		Состав работ:					
		.					
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=788,02)	чел-ч	0,476	14,28	788,02	11252,93
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1988	5,964	994,10	5928,81
		Итого оплата труда:				**572,72**	**17181,73**

1	2	3	4	5	6	7	8
5. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0263	0,789	3189,12	2516,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0263	0,789	1162,92	917,54
5. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,133	3,99	2907,45	11600,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,133	3,99	998,46	3983,86
5. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0395	1,185	1812,38	2147,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0395	1,185	867,01	1027,41
		Итого эксплуатация машин:				**542,15**	**16264,61**
5. 6	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0041	0,123	14295,07	1758,29
5. 7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,012	0,36	16982,73	6113,78
		Итого материалов:				**262,40**	**7872,08**
		НР первого уровня	%	62,1		355,66	10669,86
		НР второго уровня	%	4,24		65,10	1952,92
		Накладные расходы	%	--		420,76	12622,78
		Сметная прибыль	%	8		128,03	3840,99
		Сметная стоимость:				**1728,45**	**51853,38**
6	**11-070501-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка блоков стен подвалов массой до 1 т**	**шт**	**130,0000**		**1669,03**	**216973,38**
		Состав работ:					
		.					
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=788,02)	чел-ч	0,668	86,84	788,02	68431,66
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2801	36,413	993,83	36188,50
		Итого оплата труда:				**804,77**	**104620,16**
6. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0392	5,096	3189,12	16251,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0392	5,096	1162,92	5926,24
6. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,182	23,66	2907,45	68790,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,182	23,66	998,46	23623,56
6. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0589	7,657	1812,38	13877,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0589	7,657	867,01	6638,70
		Итого эксплуатация машин:				**760,92**	**98919,42**
6. 6	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0071	0,923	14295,07	13194,35
6. 7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0165	2,145	16982,73	36427,96
		Итого материалов:				**381,71**	**49622,31**
		НР первого уровня	%	62,1		499,76	64969,12
		НР второго уровня	%	4,24		91,96	11954,36
		Накладные расходы	%	--		591,72	76923,48
		Сметная прибыль	%	8		180,86	23511,75
		Сметная стоимость:				**2441,60**	**317408,61**
7	**11-070501-0104 РСНБ РК 2015**	**Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т**	**шт**	**103,0000**		**3566,82**	**367382,19**
		Состав работ:					
		.					
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=807,44)	чел-ч	1,18	121,54	807,44	98136,26
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,691	71,173	991,34	70556,60
		Итого оплата труда:				**1637,79**	**168692,86**
7. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1504	15,491	3189,12	49403,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1504	15,491	1162,92	18014,79
7. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,315	32,445	2907,45	94332,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,315	32,445	998,46	32395,03

1	2	3	4	5	6	7	8
7. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2256	23,237	1812,38	42113,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2256	23,237	867,01	20146,71
		Итого эксплуатация машин:				**1804,36**	**185849,42**
7. 6	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0071	0,7313	14295,07	10453,98
7. 7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0417	4,295	16982,73	72942,52
		Итого материалов:				**809,67**	**83396,51**
		НР первого уровня	%	62,1		1017,07	104758,26
		НР второго уровня	%	4,24		194,36	20018,76
		Накладные расходы	%	--		1211,43	124777,02
		Сметная прибыль	%	8		382,26	39372,74
		Сметная стоимость:				**5160,50**	**531531,94**
8	**21-041201-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100**	**м3**	**15,5220**		**19174,43**	**297625,50**
		НР второго уровня	%	4,24		813,00	12619,32
		Накладные расходы	%	--		813,00	12619,32
		Сметная прибыль	%	8		1598,99	24819,59
		Сметная стоимость:				**21586,42**	**335064,41**
9	**21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100**	**м3**	**127,2170**		**16885,50**	**2148122,65**
		НР второго уровня	%	4,24		715,95	91080,40
		Накладные расходы	%	--		715,95	91080,40
		Сметная прибыль	%	8		1408,12	179136,24
		Сметная стоимость:				**19009,56**	**2418339,30**
10	**11-060101-0119 РСНБ РК 2015**	**Устройство монолитных заделок бетоном кл.В7,5**	**м3**	**5,6000**		**17645,93**	**98817,20**
		Состав работ:					
		1. Раскрой и установка досок					
		2. Установка щитов опалубки					
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными					
		4. Установка арматуры					
		5. Укладка бетонной смеси					
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=777,66)	чел-ч	2,82	15,792	777,66	12280,81
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	1,266	872,11	1104,24
		Итого оплата труда:				**2390,19**	**13385,04**
10. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,01512	3432,54	51,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,01512	867,01	13,11
10. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1678	0,93968	42,97	40,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,213	1,193	3638,50	4340,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,213	1,193	867,01	1034,34
10. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,02184	3189,12	69,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,02184	1162,92	25,40
10. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,04144	65,91	2,73

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0065	0,0364	1812,38	65,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,0364	867,01	31,56
		Итого эксплуатация машин:				**816,18**	**4570,63**
10. 9	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	5,684	13461,80	76516,87
10.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,28	1,568	66,30	103,96
10.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0022	0,01232	26042,38	320,84
10.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,0014	26165,60	36,63
10.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,18	1,008	196,56	198,13
10.14	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	0,49392	6598,38	3259,07
10.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00283	0,015848	27,67	0,44
10.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,448	2,509	609,78	1529,82
		Итого материалов:				**14636,74**	**81965,76**
		НР первого уровня	%	48,5		1159,24	6491,75
		НР второго уровня	%	4,24		797,34	4465,10
		Накладные расходы	%	--		1956,58	10956,85
		Сметная прибыль	%	8		1568,20	8781,92
		Сметная стоимость:				**21170,71**	**118555,97**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**4475384,15**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4475384,15**
	Материалы -		Тенге				**1334228,53**
	Всего заработная плата -		Тенге				**445685,65**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**2445748,16**
		Накладные расходы -	Тенге				**456261,30**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**255664,82**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**200596,48**
		Сметная прибыль -	Тенге				**394531,64**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**5326177,09**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**529,31**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**445685,65**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**5326177,09**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**529,31**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**445685,65**
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ					
11	**21-030302-0226 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые полнотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М75, серые СТ РК 945-92**	**шт.**	**2060,0000**		**237,11**	**488446,60**
		НР второго уровня	%	4,24		10,05	20710,14
		Накладные расходы	%	--		10,05	20710,14
		Сметная прибыль	%	8		19,77	40732,54
		Сметная стоимость:				**266,94**	**549889,27**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**488446,60**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**488446,60**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**488446,60**
		Накладные расходы -	Тенге				**20710,14**
		Сметная прибыль -	Тенге				**40732,54**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**549889,27**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**549889,27**
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЕ					
12	**11-070105-0302 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий и покрытий безбалочные пролетные. Укладка в многоэтажных зданиях. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**56,0000**		**7195,11**	**402926,17**
		Состав работ:					
		1. Установка монтажных изделий					
		2. Укладка арматуры					
		3. Сварка закладных и монтажных изделий и арматуры					
		4. Установка опорных консолей					
		5. Установка опалубки					
		6. Прокладка рулонных материалов в швах					
		7. Укладка бетона над капителями					
		8. Укладка бетона у температурных швов, у торцов зданий и колонн					
		9. Заливка швов бетоном					
		10. Штукатурка по сетке опорных консолей					
		11. Прокладка рулонных материалов между монолитными участками и стенами					
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=846,94)	чел-ч	2,88	161,28	846,94	136594,48
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2344	13,126	867,01	11380,72
		Итого оплата труда:				**2642,41**	**147975,20**
12. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,209	11,704	3638,50	42585,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,209	11,704	867,01	10147,49
12. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,3853	21,577	187,20	4039,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0254	1,422	1812,38	2577,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0254	1,422	867,01	1232,89
		Итого эксплуатация машин:				**878,61**	**49202,11**
12. 6	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	0,135	7,56	17852,26	134963,09
12. 7	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,57	31,92	66,30	2116,30
12. 8	21-070203-0404	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0039	0,2184	20578,24	4494,29
12. 9	21-100401-1101	Толь с крупнозернистой посыпкой ТВК-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,35	19,6	276,42	5417,83
12.10	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,56	196,56	110,07
12.11	21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00068	0,03808	219438,67	8356,22
12.12	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0924	5,174	6598,38	34142,66
12.13	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0024	0,1344	197175,18	26500,34
12.14	22-040201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,05	2,8	367,42	1028,78
		Итого материалов:				**3877,31**	**217129,58**
		НР первого уровня	%	62,1		1640,94	91892,60
		НР второго уровня	%	4,24		374,65	20980,32
		Накладные расходы	%	--		2015,59	112872,92
		Сметная прибыль	%	8		736,86	41263,93

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**9947,55**	**557063,01**
13	**21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**944,0100**		**5233,66**	**4940627,38**
		НР второго уровня	%	4,24		221,91	209482,60
		Накладные расходы	%	--		221,91	209482,60
		Сметная прибыль	%	8		436,45	412008,80
		Сметная стоимость:				**5892,01**	**5562118,78**
14	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0052**		**202502,11**	**1053,01**
		Состав работ:					
		1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей					
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=817,8)	чел-ч	58	0,3016	817,80	246,65
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,001872	990,33	1,85
		Итого оплата труда:				**47788,91**	**248,50**
14. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,00078	3189,12	2,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,00078	1162,92	0,91
14. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,001092	1812,38	1,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,001092	867,01	0,95
		Итого эксплуатация машин:				**858,97**	**4,47**
14. 5	21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,0052	154210,74	801,90
		Итого материалов:				**154210,74**	**801,90**
		НР первого уровня	%	48,5		23177,62	120,52
		НР второго уровня	%	4,24		9568,82	49,76
		Накладные расходы	%	--		32746,44	170,28
		Сметная прибыль	%	8		18819,88	97,86
		Сметная стоимость:				**254068,43**	**1321,16**
15	**11-060101-0119 РСНБ РК 2015**	**Монолитные заделки бетоном кл.В15. Устройство**	**м3**	**0,0100**		**19449,66**	**194,50**
		Состав работ:					
		1. Раскрой и установка досок					
		2. Установка щитов опалубки					
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными					
		4. Установка арматуры					
		5. Укладка бетонной смеси					
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=777,66)	чел-ч	2,82	0,0282	777,66	21,93
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	0,002261	872,14	1,97
		Итого оплата труда:				**2390,19**	**23,90**
15. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000027	3432,54	0,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000027	867,01	0,02
15. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1678	0,001678	42,97	0,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,213	0,00213	3638,50	7,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,213	0,00213	867,01	1,85

1	2	3	4	5	6	7	8
15. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,000039	3189,12	0,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,000039	1162,92	0,05
15. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,000074	65,91	0,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	---
15. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0065	0,000065	1812,38	0,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,000065	867,01	0,06
		Итого эксплуатация машин:				**816,18**	**8,16**
15. 9	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,01015	15238,87	154,67
15.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,28	0,0028	66,30	0,19
15.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0022	0,000022	26042,38	0,57
15.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,000003	26165,60	0,07
15.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,18	0,0018	196,56	0,35
15.14	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	0,000882	6598,38	5,82
15.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00283	0,000028	27,67	0,00
15.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,448	0,00448	609,78	2,73
		Итого материалов:				**16440,47**	**164,40**
		НР первого уровня	%	48,5		1159,24	11,59
		НР второго уровня	%	4,24		873,82	8,74
		Накладные расходы	%	--		2033,06	20,33
		Сметная прибыль	%	8		1718,62	17,19
		Сметная стоимость:				**23201,33**	**232,01**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**5 344 801,05**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**5 344 801,05**
	Материалы -		Тенге				**218 095,88**
	Всего заработная плата -		Тенге				**148 247,61**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**4 940 627,38**
		Накладные расходы -	Тенге				**322 546,13**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**92 024,72**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**230 521,41**
		Сметная прибыль -	Тенге				**453 387,77**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**6 120 735,00**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**174,74**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**148 247,61**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**6 120 735,00**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**174,74**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**148 247,61**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ АКТУ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**10 308 631,81**
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**454 189,88**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**427 295,38**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**139 743,38**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**9 427 146,54**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**347 689,54**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**10 656 321,35**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**451 828,03**
	ИТОГО:		Тенге				**11 108 149,37**
	Сметная прибыль		Тенге				**888 651,95**
	ИТОГО по акту:		Тенге				**11 996 801,32**

1	2	3	4	5	6	7	8
Итого :			Тенге				11 996 801
Затраты на производство стр.-монтажных работ в зимнее время 1,7%*1,05			Тенге		1,785%		214 143
Итого :			Тенге				12 210 944
ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2018 г. К=1,059383			Тенге	k=	1,0599383		12 942 847
НДС 12%			Тенге		12%		1 553 142
Всего по акту с учетом НДС (12 %)			Тенге				14 495 989
ИТОГО ПО АКТУ:			Тенге				14 495 989
Ценовая скидка (10%)			Тенге		0,10%		1 449 599
Итого в текущих ценах с учетом ценовой скидки			Тенге				13 046 390

Сдал подрядчик:

Принял заказчик:

Директор ИП "Құрылыс" Молдашов Е"

Руководитель ГУ "Отдел строительства Жанааркинского района"

Молдашов М. Е.

Бабасов Т.

Технический надзор

Эксперт технадзора по строительству ТОО "Стройтехнология"

Анипреев А. Г.

Авторский надзор ТОО "Альпинстрой"

С. А. Токтыбаев