Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление общественного здоровья города Алматы"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Global Construction kz"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Городской медицинский колледж"**
(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт**
(наименование)

Договор подряда Договор № 92 от 12.07.2019г., Доп.соглашение 92/1 от 4.12.2019г.

Акт приемки выполненных работ № 1 за декабрь 2019г.

на Общестроительные работы (АР)

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Кровля												
1	13	Е12-080101-0402 1208-0101-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ п.1.4. Кзтр=0,005	Трубы водосточные. Разборка с земли и подмостей. На каждый последующий метр высоты более 15 м добавлен коэффициент к нормам затрат труда - 0,005(0,5%)	м	90	0,56	--	50,82	--	--	29,64	86,90
			НР - 58,32%; СП - 8%			0,56	--	50,82	--		6,44	
2	15	Е12-080101-0202 1208-0101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м2 кровли	109	101,51	0,07	11064,13	7,36	--	7164,79	19687,24
			НР - 64,8%; СП - 8%			101,44	--	11056,77	--		1458,31	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								19774,14
РАЗДЕЛ 2. Полы												
			Покрытие из керамических плиток по типу дет.339									
3	21	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	1422,3	838,33	30,63	1192351,07	43563,34	--	759756,61	2108276,29
			НР - 64,8%; СП - 8%			807,70	16,65	1148787,73	23676,17		156168,61	
4	22	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	1422,3	1848,11	562,64	2628566,85	800240,03	--	1448310,93	4403028,00
			НР - 64,8%; СП - 8%			1285,47	285,96	1828326,83	406720,91		326150,22	
			Покрытия из линолеума по типу дет.56									
5	27	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	3834,6	112,91	2,77	432950,88	10603,05	--	277415,58	767195,78
			НР - 64,8%; СП - 8%			110,14	1,50	422347,83	5762,64		56829,32	
6	28	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	3834,6	1848,11	562,64	7086762,61	2157491,67	--	3904726,92	11870808,69
			НР - 64,8%; СП - 8%			1285,47	285,96	4929270,93	1096542,22		879319,16	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	29	Е12-070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия *НР - 64,8%; СП - 8%*	м2	3834,6	343,20 324,91	18,29 9,94	1316050,83 1245907,56	70143,27 38122,06	--	832051,19 171848,16	2319950,18
8	30	Е12-070101-0102 1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков *НР - 64,8%; СП - 8%*	м2	3834,6	74,17 74,17	-- --	284408,06 284408,06	-- --	--	184296,43 37496,36	506200,85
			Покрытия из мрамора по типу дет.339									
9	34	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Разборка покрытия из мраморных плит *НР - 64,8%; СП - 8%*	м2	171,9	838,33 807,70	30,63 16,65	144108,24 138843,15	5265,09 2861,52	--	91824,62 18874,63	254807,49
10	35	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия *НР - 64,8%; СП - 8%*	м2	171,9	1848,11 1285,47	562,64 285,96	317690,11 220972,64	96717,47 49156,52	--	175043,70 39418,70	532152,51
			Заменить деревянных плинтусов на поливинилхлоридные									
11	39	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка *НР - 64,8%; СП - 8%*	м	7669,2	36,46 36,46	-- --	279587,59 279587,59	-- --	--	181172,76 36860,83	497621,17
			Плинтусы керамические									
12	41	Е12-070101-0302 1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка *НР - 64,8%; СП - 8%*	м	3176,8	138,09 138,09	-- --	438676,69 438676,69	-- --	--	284262,49 57835,13	780774,32
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								24040815,28
			РАЗДЕЛ 3. Потолки									
			ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК									
13	46	Е11-460401-0606 1146-0401-0606 РСНБ РК 2015	Потолки деревянные подвесные из плит. Разборка *НР - 75,6%; СП - 8%*	м2	725,2	738,40 691,60	46,79 25,43	535484,34 501549,34	33935,01 18443,29	--	393114,42 74287,90	1002886,67
14	49	Е12-130103-0402 1213-0103-0402 РСНБ РК 2015	Облицовка из гипсокартонных листов потолков. Разборка *НР - 64,8%; СП - 8%*	м2 облицовки	130	118,46 112,95	5,52 2,76	15400,35 14683,27	717,08 359,06	--	9747,43 2011,82	27159,60
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								1030046,26
			РАЗДЕЛ 4. Стены									
			Облицовка глазурованными керамическими плитками стен с высотой 1,8 м									
15	55	Е12-130103-0105 1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка *НР - 64,8%; СП - 8%*	м2 облицовки	318,58	784,83 732,60	52,23 26,69	250031,43 233391,07	16640,36 8504,30	--	156748,20 32542,37	439322,00
			Облицовка глазурованными керамическими плитками стен с высотой 3 м									
16	58	Е12-130103-0105 1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка *НР - 64,8%; СП - 8%*	м2 облицовки	98,7	784,83 732,60	52,23 26,69	77462,81 72307,42	5155,39 2634,74	--	48562,52 10082,03	136107,36
			Облицовка глазурованными керамическими плитками стен с высотой 2,1 м									
17	61	Е12-130103-0105 1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка *НР - 64,8%; СП - 8%*	м2 облицовки	185,31	784,83 732,60	52,23 26,69	145437,01 135757,74	9679,28 4946,74	--	91176,50 18929,08	255542,59
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								830971,95

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 5. Двери									
18	64	Е12-060101-0901 1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах** *НР - 64,8%; СП - 8%*	шт.	223	2113,80 2005,39	108,42 54,83	471377,98 447201,28	24176,70 12226,13	--	297708,96 61526,96	830613,90
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								830613,90
			РАЗДЕЛ 6. ОКНА									
			ОКНА МАНСАРДА									
19	126	Е12-060101-0101 1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах** *НР - 64,8%; СП - 8%*	шт.	45	1419,02 1364,54	54,48 28,12	63855,97 61404,21	2451,76 1265,24	--	40609,81 8357,26	112823,03
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								112823,03
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								26865044,56
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				12414530,91				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3276786,86			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1671221,53			
			- Накладные расходы	Тенге							9183723,49	
			- Сметная прибыль	Тенге							1990003,30	
			Итого с временными	1,50%							402 976	27 268 020
			Итого с зимними удорожаниями	1,35%							368 118	27 636 139
			Итого с непредвиденными работами и затратами	2%							552 723	28 188 861
			Итого в текущих ценах 2019 года, к =	1,0498961								29 595 376
			Итого с НДС	12 %							3 551 445	33 146 821
			Тендерная скидка									-2 125 523
			Итого за вычетом тендерной скидки									31 021 298
			в том числе НДС 12%									*3 323 710*

Заказчик:
Заместитель руководителя КГУ "Управление общественного здоровья города Алматы"
БИН 000340001583

_____ **Мадеева Ж.А.**

Технический надзор:
ТОО "КазСнабСтрой и СК"
БИН 091140017373

_____ **Козганбаев У.Р.**

Авторский надзор:
ТОО «Проммедконтракт»
БИН 990540004778

_____ **Сагимбаев А.С.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Global Construction kz"
БИН 061140023749

_____ **Конебаев Б.К.**

Заказчик **КГУ "Управление общественного здоровья города Алматы"** (организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Global Construction kz"** (организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Городской медицинский колледж"** (наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт** (наименование)

Договор подряда Договор № 92 от 12.07.2019г., Доп.соглашение 92/1 от 4.12.2019г.

Акт приемки выполненных работ № 2 за декабрь 2019г.
на Отопление и вентиляция

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Отопление (Демонтажные работы)												
1	1	Е12-150101-0103 1215-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка**	м трубопроводов	50	906,52	7,22	45325,75	361,01	3032,12	27269,72	78403,11
			НР - 64,8%; СП - 8%			838,65	3,01	41932,62	150,28		5807,64	
2	2	Е12-150101-0102 1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка**	м трубопроводов	180	712,59	5,10	128267,06	917,62	9516,47	76584,98	221240,21
			НР - 64,8%; СП - 8%			654,63	1,97	117832,97	353,74		16388,16	
3	3	Е12-150101-0101 1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**	м трубопроводов	2410	414,25	2,98	998345,15	7193,85	73985,31	596128,86	1722031,93
			НР - 64,8%; СП - 8%			380,57	1,16	917165,99	2785,96		127557,92	
4	4	Е12-150102-0801 1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**	шт.	268	1132,24	47,64	303441,61	12768,81	--	192852,90	535998,07
			НР - 64,8%; СП - 8%			1084,60	25,89	290672,80	6939,70		39703,56	
5	5	Е12-150102-0101 1215-0102-0101 РСНБ РК 2015	**Баки расширительные и конденсационные при емкости до 0,9 м3. Демонтаж**	шт.	1	2433,83	61,68	2433,83	61,68	--	1558,88	4312,13
			НР - 64,8%; СП - 8%			2372,15	33,52	2372,15	33,52		319,42	
6	6	Е12-160101-2401 1216-0101-2401 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые диаметром до 50 мм. Демонтаж**	шт	580	994,99	275,80	577094,20	159964,00	--	322203,87	971241,92
			НР - 64,8%; СП - 8%			719,19	138,10	417130,20	80098,00		71943,85	
7	7	Е12-160101-2402 1216-0101-2402 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые диаметром до 100 мм. Демонтаж**	шт	2	1619,86	275,80	3239,72	551,60	--	1920,88	5573,45
			НР - 64,8%; СП - 8%			1344,06	138,10	2688,12	276,20		412,85	
8	8	Е12-150102-0201 1215-0102-0201 РСНБ РК 2015	**Воздухосборники. Демонтаж**	шт.	2	567,60	--	1135,19	--	--	735,60	2020,46
			НР - 64,8%; СП - 8%			567,60	--	1135,19	--		149,66	
9	9	Е12-150104-0105 1215-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Котлы. Снятие**	компл	2	2332,19	27,44	4664,39	54,88	--	3006,29	8284,33
			НР - 64,8%; СП - 8%			2304,76	14,91	4609,51	29,82		613,65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				2063946,91	181873,45	86533,91	1222262,00	3549105,61
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1795539,55	90667,22	--	262896,71	
		Материалы	Тенге				2063946,91				
		Всего заработная плата	Тенге				86533,91				
		Накладные расходы	Тенге					1886206,77			
		Сметная прибыль	Тенге				1222262,00				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				262896,71				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3549105,61				
		Сметная заработная плата	Тенге								1705,14
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1886206,77			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3549105,61				
		Сметная заработная плата	Тенге								1705,14
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					1886206,77			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									3549105,61
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1795539,55				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					181873,45			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					90667,22			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						86533,91		
		- Накладные расходы	Тенге							1222262,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							262896,71	
		Итого с временными	**1,50%**							53 237	3 602 342
		Итого с зимними удорожаниями	**1,35%**							48 632	3 650 974
		Итого с непредвиденными работами и затратами	**2%**							73 019	3 723 993
		Итого в текущих ценах 2019 года, **к =**	**1,0498961**								3 909 806
		Итого с НДС	**12 %**							469 177	4 378 983
		Тендерная скидка									-280 800
		Итого за вычетом тендерной скидки									4 098 183
		в том числе НДС 12%									*439 091*

Заказчик:
Заместитель руководителя КГУ "Управление общественного здоровья города Алматы"
БИН 000340001583

_____ **Мадеева Ж.А.**

Технический надзор:
ТОО "КазСнабСтрой и СК"
БИН 091140017373

_____ **Козганбаев У.Р.**

Авторский надзор:
ТОО «Проммедконтракт»
БИН 990540004778

_____ **Сагимбаев А.С.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Global Construction kz"
БИН 061140023749

_____ **Конебаев Б.К.**

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление общественного здоровья города Алматы"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Global Construction kz"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Городской медицинский колледж"**
(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт**
(наименование)

Договор подряда Договор № 92 от 12.07.2019г., Доп.соглашение 92/1 от 4.12.2019г.

Акт приемки выполненных работ № 3 за декабрь 2019г.

на Добавляемые работы (по акту корректировки)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ОТДЕЛ 1.Архитекурные решения									
			КРОВЛЯ									
1	12	Е12-080101-0202 1208-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Кровли из листовой стали. Разборка покрытий**	м2 кровли	947	101,51	0,07	96125,99	63,92	--	62248,22	171044,15
			НР - 64,8%; СП - 8%			101,44	--	96062,07	--		12669,94	
2	14	Е12-080101-2201 1208-0101-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Теплоизоляция из минеральной ваты. Демонтаж**	м2	1056	408,65	11,17	431534,70	11792,25	296524,80	82356,72	555002,72
			НР - 64,8%; СП - 8%			116,68	3,67	123217,65	3876,05		41111,31	
			ПОЛЫ									
			/Тип К2									
			/Покрытие из керамических плиток по типу дет.339									
3	40	Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	**Основания бетонные под полы на гравии. Разборка**	м3	113,784	15943,36	6172,06	1814099,27	702281,68	--	1109009,88	3156957,89
			НР - 75,6%; СП - 8%			9771,30	3121,06	1111817,60	355126,69		233848,73	
			/Покрытия из линолеума по типу дет.56									
4	49	Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	**Основания бетонные под полы на гравии. Разборка**	м3	306,768	15943,36	6172,06	4890912,66	1893390,50	--	2989952,40	8511334,27
			НР - 75,6%; СП - 8%			9771,30	3121,06	2997522,16	957441,33		630469,20	
			/Покрытия из мрамора по типу дет.339									
5	57	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Разборка покрытия из мраморных плит**	м2	35,3	838,33	30,63	29592,91	1081,20	--	18856,37	52325,21
			НР - 64,8%; СП - 8%			807,70	16,65	28511,71	587,62		3875,94	
6	58	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	**Полы цементные. Разборка покрытия**	м2	35,3	1848,11	562,64	65238,28	19861,12	--	35945,56	109278,55
			НР - 64,8%; СП - 8%			1285,47	285,96	45377,16	10094,39		8094,71	
7	60	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Полы из мрамора. Разборка покрытия**	м2	20	838,33	30,63	16766,52	612,58	--	10683,49	29646,01

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 64,8%; СП - 8%			807,70	16,65	16153,94	332,93		2196,00	
			ПОТОЛКИ									
8	65	**Е12-110103-0304 1211-0103-0304 РСНБ РК 2015**	**Поверхность потолков, лестничных маршей, цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей по бетону. Насечка под штукатурку**	**м2**	**4793,7**	**793,11**	**185,09**	**3801954,42**	**887264,97**	**--**	**2186432,59**	**6467458,00**
			НР - 64,8%; СП - 8%			608,02	95,84	2914689,44	459434,92		479070,96	
			/ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК									
9	69	**Е12-130103-0402 1213-0103-0402 РСНБ РК 2015**	**Облицовка из гипсокартонных листов потолков. Разборка**	**м2 облицовки**	**915,3**	**118,46**	**5,52**	**108430,28**	**5048,79**	**--**	**68629,39**	**191224,44**
			НР - 64,8%; СП - 8%			112,95	2,76	103381,49	2528,06		14164,77	
			СТЕНЫ									
10	72	**Е12-110103-0302 1211-0103-0302 РСНБ РК 2015**	**Поверхность стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса по бетону. Насечка под штукатурку**	**м2**	**9599,4**	**650,29**	**152,82**	**6242433,18**	**1466971,67**	**--**	**3586728,29**	**10615494,39**
			НР - 64,8%; СП - 8%			497,48	79,13	4775461,51	759613,00		786332,92	
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				17497088,22	4988368,68	296524,80	10150842,90	29859765,61
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				12212194,74	2549035,00	--	2211834,49	
			Материалы	Тенге				17497088,22				
			Всего заработная плата	Тенге				296524,80				
			Накладные расходы	Тенге					14761229,72			
			Сметная прибыль	Тенге				10150842,90				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2211834,49				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				29859765,61				
			Сметная заработная плата	Тенге								13121,89
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					14761229,72			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				29859765,61				
			Сметная заработная плата	Тенге								13121,89
									14761229,72			
			ОТДЕЛ 2.ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ									
			ОТОПЛЕНИЕ (Демонтажные работы)									
11	133	**Е11-090202-0101 1109-0202-0101 РСНБ РК 2015 прим. т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5**	**Резервуар, труба дымовая . Демонтаж**	**т конструкций**	**2,84**	**41003,27**	**22193,27**	**116449,28**	**63028,88**	**--**	**45138,17**	**174514,45**
			НР - 62,1%; СП - 8%			18810,00	6783,76	53420,40	19265,87		12927,00	
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				116449,28	63028,88	--	45138,17	174514,45
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				53420,40	19265,87	--	12927,00	
			Всего заработная плата	Тенге				116449,28				
			Накладные расходы	Тенге					72686,27			
			Сметная прибыль	Тенге				45138,17				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				12927,00				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				174514,45				
			Сметная заработная плата	Тенге								44,23
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге					72686,27			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				174514,45				
			Сметная заработная плата	Тенге								44,23
									72686,27			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**30034280,06**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				12265615,14				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5051397,56			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2568300,85			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						296524,80		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Накладные расходы	Тенге							10195981,07	
			- Сметная прибыль	Тенге							2224761,49	
			Итого с временными	**1,50%**							**450 514**	**30 484 794**
			Итого с зимними удорожаниями	**1,35%**							**411 545**	**30 896 339**
			Итого с непредвиденными работами и затратами	**2%**							**617 927**	**31 514 266**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к =	**1,0498961**								**33 086 705**
			Итого с НДС	**12 %**								**37 057 109**
			Тендерная скидка								**3 970 405**	**-2 376 268**
			Итого за вычетом тендерной скидки									**34 680 841**
			в том числе НДС 12%									***3 715 804***

Заказчик:
Заместитель руководителя КГУ "Управление общественного здоровья города Алматы"
БИН 000340001583

_____ **Мадеева Ж.А.**

Технический надзор:
ТОО "КазСнабСтрой и СК"
БИН 091140017373

_____ **Козганбаев У.Р.**

Авторский надзор:
ТОО «Промедконтракт»
БИН 990540004778

_____ **Сагимбаев А.С.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Global Construction kz"
БИН 061140023749

_____ **Конебаев Б.К.**