Заказчик: Павлодарский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Караганды жолдары"

Договор №25-04-19/1 от 15 февраля 2018 года

АКТ №2 от 19 июня 2018 года

выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2018 года

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги "Калкаман-Баянаул-Умиткер-Ульяновский" км 185-231 (методом холодного ресайклирования)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.Ресайклирование								
9	Е0131-27-1 к=1,2	Устройство щебеночного основания с применением автогрейдера из щебня фракции 40-70 мм	54000	39,97606	39,142060	2158707	2113671	755179	0,002811	152
		м2		0,384	10,13088	20736	547068	133	0,03468	1873
10	С143008-37 Изм. и доп. вып. 29	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	1542,85714	924,00	--	1425600			--	--
		м3		--	--				--	--
11	Е0127-101-14 Изм. и доп. вып. 17 СН РК 8.02-05-2002 к=1,2	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина барабана фрезы 1900-2010 мм, толщина слоя 20 см	130000	150,14211	148,15811	19518474	19260554	1487217	0,01236	1607
		м2 покрытия		1,94400	6,65760	252720	865488	133	0,025299	3289
12	Е0127-50-2 к=1,2	Устройство оснований с использованием материала существующей дорожной одежды, укрепленной цементом, смешением на месте 8 см	130000	48,9298	40,4818	6360874	5262634	2813429	0,036481	4743
		м2		8,4480	7,8240	1098240	1017120	133	0,028655	3725

13	Е0127-51-2 К=2	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к табл. 50 /2,5/	130000	3,7148	3,7148	482924	482924	117572	--	--
		м2		--	0,68		88400	133	0,001269	165
14	С143008-36 Изм. и доп. вып. 29	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	12090,8992	943,00	--	11401718			--	--
		м3		--	--				--	--
15	С11011-1006 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400	1820	7800,00	--	14196000			--	--
		т		--	--				--	--
16	П7-5-1	Доставка воды на расстояние до 5 км	1544,4	54,89	54,89	84772	84772	16958	--	--
		м3		--	10,98		16958	100	0,02304	36
РАЗДЕЛ 4.Ремонт площадки отдыха										
		Устройство туалета на 2 отделения (1 шт)								
41	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	36,5	23,36	22,08	853	806	243	0,01	--
		м3		1,28	5,56	47	203	97	0,02	1
42	Е0101-163-8	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м	3,5	447,75	--	1567		1771	2,96	10
		м3		447,75	--	1567		113	--	--
43	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,85	693,70	97,07	590	83	150	0,78	1
		м3		112,50	36,00	96	31	118	0,18	--
44	Е0123-13-7 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в сухих грунтах	1,77	15798,42	1152,38	27963	2040	4100	8,06	14
		м3		1350,23	431,55	2390	764	130	2,11	4

45	С143018-24 Изм. и	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого	0,59	17128,00	--	10106			--	--
		м3		--	--				--	--
46	С143018-38 Изм. и	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и	2	10074,00	--	20148			--	--
		м		--	--				--	--
47	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	15	245,44	3,82	3682	57	687	0,21	3
		м2		37,35	1,44	560	22	118	0,01	--
48	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	3,8	1870,02	274,19	7106	1042	4923	6,93	26
		м3		994,50	103,50	3779	393	118	0,50	2
49	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при	2	393,75	250,96	787	502	612	0,81	2
		шт		130,73	88,22	261	176	140	0,37	1
50	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	4	106,38	66,43	426	266	266	0,15	1
		шт		23,85	23,85	95	95	140	0,11	--
51	С143015-64 Изм. и	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-	0,358	22263,00	--	7970			--	--
		м3		--	--				--	--
52	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	20	134,10	--	2682		3031	0,97	19
		м3		134,10	--	2682		113	--	--
53	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	5,1	2064,08	335,84	10527	1713	4970	4,54	23
		м3		699,75	126,00	3569	643	118	0,61	3
54	С143006-7 Изм. и доп. вып. 29	Кирпич размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1,938	16534,00	--	32043			--	--
		1000 шт.		--	--				--	--
55	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0138	72779,65	422,15	1004	6	137	56,40	1
		т		8257,50	157,50	114	2	118	0,77	--
56	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых	3,5478	369,67	18,33	1312	65	134	0,14	1
		м2		24,53	6,86	87	24	119	0,03	--
57	Е0110-55-1	Укладка щитов над подпольными каналами		1292,59	29,74	0	0	0	0,23	--
		м2		32,85	11,23	0	0	120	0,05	--
58	Е0114-15-1	Устройство вытяжных вентиляционных шахт		4283,08	38,72	0	0	0	3,68	12
		м2		555,75	14,49	0	0	105	0,07	--
59	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки,		200,00	--	0			--	--
		кг		--	--				--	--
60	Е0139-7-5	Монтаж лестниц и площадок		14090,36	7144,61	0	0		37,28	13
		т		6945,75	2659,78	0	0	90	6,57	2
61	С11011-889 Изм. и	Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм,		85023,00	--	0			--	--

		т		--	--				--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	**Тенге**			**55757835**	**27211135**	**5211379**		**1491**
			Тенге			**1386943**	**2537387**			**195**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**55757835**				
		Накладные расходы -	Тенге			**5211379**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**173**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**52036**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**3658153**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**64627367**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1837**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**335216**			
		ИТОГО в ценах 2018 года К=3,103		**3,103226**		**200 553 325**				
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				**4 011 067**				
		ИТОГО:				**204 564 392**				
		НДС 12%				**24 547 727**				
		ВСЕГО:				**229 112 119**				

Заказчик:
Павлодарский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Зам. директора Дарабаев М.

Куратор Кайратхан Т.

Начальник отдела эксплуатации
и безопасности движения Кайратхан Т.

Расценки проверил Логвиненко А.А.

РГУ "Павлодарсолдалаборатория"
КАД МИР РК
Руководитель Койшыманов К.Е.

Подрядчик:
Заместитель председателя правления
ТОО "Караганды жолдары" Аркенов А.Б.

Начальник ДЭУ-1
ТОО "Караганды жолдары" Султангали А.К.