Типовая междуведомственная форма № КС-3
Республика Казахстан от 16.11.94 № 73

Подрядчик АО Компания "Монтажспецстрой"
Субподрядчик: ТОО "С.Д.С."
Наименование строительства и его адрес: Проектирование, Поставка и Строительство. Лагерь на 460 мест, г.Уральск.
Договор № 60-Ч-СМР от 27 сентября 2012г.
Приложение к наряд-заказу № Ч-СМР-001

Код _____

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ДЕКАБРЬ 2012г.
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наимен.	Код	Наимен.	Код
		Договор № 60-Ч-СМР от 27 сентября 2012г.					

4 801 683 тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц (за декабрь 2012г) без НДС	Из гр. 1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметн. базисных ценах 200__ г.	Дополнительные затраты			
				В отчетный месяц	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные затраты, расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Монтаж зданий вахт 6,8 (здание вахты №8)		4 287 217	✓						514 466	4 801 683

ПОДРЯДЧИК
АО КОМПАНИЯ "МСС":_____

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "С.Д.С."_____

Σ 18 952 343

Подрядчик АО Компания "Монтажспецстрой"
Субподрядчик: ТОО "С.Д.С."
Договор № 60-Ч-СМР от 27 сентября 2012г.
Приложение к наряд-заказу № Ч-СМР-001

Форма 2

Акт № 23
приемки выполненных объемов работ за декабрь 2012г.
Монтаж зданий вахт 6,8
здание вахты № 8.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ	ед. изм.	количество выполненных работ	Расценка на единицу выполненных работ, тенге	Всего стоимость, тенге	Примечание
		Кровля				-	
13		Утепление покрытий плитами из мин. ваты в один слой (толщ.50 мм в 2 слоя)	м2	503,4	470,00	236 598	
14		Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты	м2	503,4	365,80	184 144	
15		Подвесной потолок	м2	1085	760,00	824 600	
		Полы				-	
17		Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	807	446,12	360 019	
18		Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	м2	182	1 233,84	224 559	
19		Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	182	513,00	93 366	
20		Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	364	305,20	111 093	
21		Устройство плинтусов	м	1120	88,20	98 784	
22		Устройство плинтусов из плиток керамических	м	250	270,00	67 500	
		Проемы				-	
24		Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	м2	167,2	988,40	165 260	
		Отделочные работы				-	
25		Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен	м2	3031	267,56	810 974	

26		Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков	м2	807	301,56	243 359	
27		Гладкая облицовка стен	м2	350	2 286,38	800 233	
28		Обрамление откосов профилем облегченным	шт	92	725,30	66 728	
		ИТОГО:				***4 287 217***	
		НДС 12%				***514 466***	
		ВСЕГО с учетом НДС:				***4 801 683***	

Подрядчик
АО Компания "МСС":

Субподрядчик
ТОО "С.Д.С.":