Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Караганды жолдары"

Договор № 21-05-20/05 от 01.03.2018 года

АКТ выполненных работ № 2

На средний ремонт участка а/д республиканского значения А-17 "Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ", км 817-833

за период с " 18 " мая 2018г. по " 30 "мая 2018г.

№	Наименование и виды работ	Ед. изм	объем	Договорная стоимость (тенге)	Выполнение				
					с начала строительства		%	за отчетный период	
					объем	сумма		объем	сумма
I	**Дорожная одежда Устройство дорожной одежды на пучинистых участках, с разборкой существующей дорожной одежды и стабилизацией грунта с устройством выравнивающего слоя**			**4 204 615**		**4 204 615**	**100**		
1	Разборка чернощебеночных покрытий и оснований при ликвидации пучин	м3	90,00	43 113	90	43 113	100		
2	Разборка чернощебеночных покрытий и оснований при ликвидации пучин	м3	270,00	89 020	270	89 020	100		

3	Разборка пучинистых мест	м3	450,00	96 971	450	96 971	100		
4	Ликвидация пучинистых мест естественным щебнем	м3	450,00	2 096 374	450	2 096 374	100		
5	Естественный щебень	м3	549,00		549		100		
6	Ликвидация пучинистых мест фракционным щебнем	м2	1 800	1 879 137	1 800	1 879 137	100		
7	Щебень фр. свыше 40 мм	м3	340,20		340,20		100		
8	Щебень фр. 10-20 мм	м3	27,00		27		100		
II	**Дорожная одежда. Устройство основания методом холодного ресайклирования и устройство покрытия;**			**377 331 493**	0,00	**288 775 698**	**76,5**		**135 622 452**
9	Фрезерование а/бетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 15 см	м2	112 000	22 240 990	112000,00	22 240 990	100	56 000	11 120 495
10	Устройство основания с использованием 75% материалов существующей дорожной одежды укрепленной цементом смешением на месте толщиной слоя 15см	м2	112 000	71 816 446	112000,00	71 816 446	100	56 000	35 908 223
11	Щебень фр. 5-10 мм	м3	1 890		1890,00		100	945	
12	Щебень фр. 10-20 мм	м3	1 680		1680,00		100	840	

13	Щебень фр. 20-40 мм	м3	1 680		1680,00		100	840	
14	Портландцемент марки ПЦ400	тн	840		840,00		100	420	
15	Розлив вяжущих материалов	тн	78	10 395 895	54,15	7 114 525	69,4	24 904	3 319 308
16	Битум	тн	80,80		56,10		69,4	25,80	
17	Устройство покрытия толщиной 6см из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиком	м2	112 000	272 878 162	77000,00	**187 603 737**	68,8	35 000	**85 274 426**
18	Мелкозернистая асфальтобетонная смесь	тн	16 240		11165,00		68,8	5 075	
III	**Земляное полотно Укрепление обочин**			**43 605 407**		**43 605 407**	**100**		**21 802 703**
19	Укрепление обочин толщиной 10см	м2	80 000	43 605 407	80000,00	43 605 407	100	40 000	21 802 703
20	Естественный щебень	м3	9 920	0	9920,00		100	4 960	
IV	**Дорожная одежда Разметка проезжей части на ремонтируемых участках**			**458 485**					
21	Разметка проезжей части краской с применением стеклошариков прерывистой линией толщиной 0,10 м 1:1	км	16,00	458 485					
22	Краска для разметки	тн	0,336						

23	Светоотражающие стеклошарики	кг	80,00						
	ВСЕГО			**425 600 000**		**336 585 644**			**157 425 155**
	в том числе НДС			45 600 000,00		36 062 747,57			16 866 980,89

Заказчик:
Заместитель директора КОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
_____ **Султанбеков А.М.**

Руководитель
РГУ "Карагандыжоллабораторрия" КАД МИР РК
_____ **Ахметкалиев М.Н.**

Подрядчик:
Председатель правления ТОО "Караганды жолдары"
_____ **Мухажанов А.Б.**

Работы принял:
Главный специалист ОКК иПР
_____ **Жолшоринов А.Г.**