УТВЕРЖДЕН:
Аким поселка Атасу
_____Р. Тусупов

А К Т
приемки рабочей комиссий
Средний ремонт автомобильных дорог поселка Атасу Жанааркинского района Карагандинской области.

пос. Атасу

«10» июля 2012 г.

Рабочая комиссия назначенная Распоряжением акима поселка Атасу, в составе:

- председателя – представителя заказчика: Заместителя акима поселка Атасу- Куанышбеков Мейрам Наурызбаевич.
- Членов комиссии-представителей:
- Начальник отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанааркинского района - Пазылов Бакыт Сейдигалиевич.
- Начальник отдела строительства, архитектуры и градостроительства - Муканов Бакытжан Мылтыкбаевич.
- Депутат районного Маслихата – Рыспеков Жанибек Сайлаубекович.
- Подрядчик – ТОО «Жана – Арка 2006» - Беков Айдар Хамзеевич.

У С Т А Н О В И Л А:

1. Поставщиком ТОО «Жана – Арка 2006» предъявлено к приемке законченной работы По среднему работу автомобильных дорог поселка Атасу.
2. Средний ремонт автомобильных дорог пос. Атасу произведено на основании договора о государственных закупках товаров, работ и услуг №16 от 20 марта 2012 года.
3. Средний ремонт автомобильных дорог пос. Атасу осуществлены в сроки:

Начало работ	«01»	мая	2012 г.
Окончание работ	«30»	июня	2012 г.

5. Работы осуществлены в срок.
6. Рабочей комиссией представлены документации: Акт выполненных работ по Ф-2.
7.Сметная стоимость работ:
всего **14976000 тенге (Четырнадцать миллионов девятсот семьдесят шесть тысяч тенге 00 тиын).**

Решение Рабочей комиссии:

Представленное к приемке: **По среднему ремонту автомобильных дорог поселка Атасу**, принять в эксплуатацию.

Приложения к акту:
1. Акт ф-2

Председатель комиссии: 1. Куанышбеков М.Н.
Члены комиссии:
2. Пазылов Б.С..
3. Муканов Б.М.
4. Рыспеков Ж.С.
5. Абеков А. Х..

"Жана-Арка-2006"

Ф 3
от 13.06.2012 г

Заказчик : ГУ "Аппарат Акима поселка Атасу , Жанааркинского района , Карагандинской области"

Подрядчик : ТОО "Жана-Арка-2006"

А К Т
выполненных работ за июнь месяц 2011 года

1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора № 16 от 20.03.2012 г.	14 976 000
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	
3	Сумма перечисленного аванса	4 493 000
4	Виды исполняемых работ - средний ремонт автомобильных дорог поселка Атасу Жанааркинского района с "03" мая по "13" июня 2011 года	
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	14 976 000
7	Сумма выполненных работ за июнь 2012 года	14 976 000
8	Сумма удержания ранее перечисленного аванса	4 493 000
9	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю , для	
	оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	10 483 000

Заказчик :
Аким поселка Атасу _____ Тусупов Р

Подрядчик :
Директор ТОО "Жана-Арка-2006"_____ Беков А.Х.

Заказчик : ГУ Аппарат Акима поселка Атасу
Подрядчик : ТОО "Жана-Арка-2006"

А К Т
выполненных работ по среднему ремонту автодорог в поселке Атасу
от 13 июня 2012 года

Составлена в ценах 2001 года

№ п/п	№ преск. расц.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед. , тенге			Общая стоимость, тенге			Наклад. расходы	Затраты труда, чел-ч. рабочих - строителей машинистов	
					Всего	осн. зар/пл	Экс. маш. в т.ч. з/пл машинист.	Всего	основн. зар/пл.	Экс. маш. в т.ч. з/пл. машинист.		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	27-72-1 т.ч гл3 п1 к=1,2	Производство дополнительных работ, розлив битума из расчета 0,5 тн на 1000м2 ремонтируемой поверхности	тн	4,20	407,51		407,51 169,13	1712		1712 710	944	0,696 0,696	3 3
2	27-66-2	Приготовление битума жидкого в котлах емкостью 15000л	тн	4,28	472,75	45	427,75 117,15	2023	193	1831 501	923	0,29 0,40	1 2
3		Стоимость битума жидкого 4,2 *1,02	тн	4,28	37311			159691					
4	27-52-1 27-52-4 К = 6	Устройство покрытия из асфальто-бетон. смеси, толщина слоя 6см	м2	8400	14,2	8,16	6,0 1,71	119280	68544	50400 14364	110268	0,05326 0,00636	447 53
5	ССЦ на перев. ч1 т10	Стоимость асфальтобетонной смеси с транспортом на 5 км	тн	1198	4428,74			5305631					
6	сб.27тч 1 п. 1.5	Доставка битума автогудрона-торами на расстояние 5 км	м/час	0,5	1171		1171 486	586		586 243	323	1	1
										54529			
ИТОГО								5588923	0	15818	112458		510
Накладные расходы 133%								112458	16869				56
ИТОГО								5701381					
Непредвиденные затраты 6%								342083					
Итого								6043464	32687				566
Выслуга лет 1%								60435					
Дополнительные отпуска 0,4%								24174					
Перевозка рабочих 2,5%								151087					
Итого в базовых ценах 2001 г МРП -775 тг								6279160					
Итого в текущих ценах 2012 г МРП -1618 тг к-2,088								13109244					
Налоги , сборы , обязательные платежи 2%								262185					

Итого стоимость в текущем уровне цен	13371429
НДС 12%	**1604571**
Всего стоимость объекта	**14976000**

З А К А З Ч И К :

Аким поселка Атасу :

Р. Тусупов

П О Д Р Я Д Ч И К :

Директор ТОО "Жана-Арка-2006"

А.Х. Беков