Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«14» 11 2018 г.

Заказчик **КОФ АО «Национальная компания «ҚазАвтоЖол», Республика Казахстан город Караганда, ул. Ерубаева 50А**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

рабочей комиссии от « » 2018 года ТОО «Караганды жолдары», Республика Казахстан, г.Караганда, ул. Пригоды строение 55/3, председатель правления ТОО «Караганды жолдары» Мухажанов А.Б.

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Караганды жолдары» к приемке в эксплуатацию объекта: **участок по среднему ремонту автомобильной дороги республиканского значения «Калкаман-Баянауыл-Умиткер-Ульяновский» км 248-265,6 методом холодного ресайклинга и устройство покрытия, ремонт труб на км 249+050 (3х1,5м)**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Карагандинская область**
(область, район, населённый пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает,
что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «__» _____20__ г. №_____;
наименование органа вынесшего решение
либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;
наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных **ордера на производство работ от «6 » апреля 2018 года**
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **объект построен в соответствии с технической спецификацией согласно конкурсной документаций**
наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й) **Заключением ведомственной экспертизы № от**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **апрель 2018 года;**
месяц, год

окончание работ **июнь 2018 года;**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяцев:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **7 (семи) месяцев ;**
фактически, месяц: **7 (семи) месяцев**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь,

протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Категория дороги		III		III	
Тип дорожной одежды		средний		средний	
Разборка щебеночного покрытия	м3	18 480		18 480	
Устройство основания методом холодного ресайклирования	м2	123 200		123 200	
Устройство покрытия	м2	123 200		123 200	
Укрепление обочин	м2	87 944		87 944	
Разметка проезжей части	км	17,6		17,6	
Ремонт остановочной площадки, км 256	м2	1 200		1 200	
Устройство трубы (3х1,5м), км 249+50					
Устройство объездной дороги	км	0,3		0,3	
Ремонт ж/бетонной трубы на монолитном фундаменте	м	3х1,5		3х1,5	
Блок №17А, бетон В30, F300, W6,V=1,66м3	шт	15,00		15,00	
Блок №17, бетон В30, F300, W6,V=0,84м3	шт	3		3	

Устройство ж/б блоков оголовков:	м3	26,64		26,64	
Блок № 29, бетон В30, F300, W6,V=1,03м3	шт	6,00		6,00	
Блок СТ-7 (откосные крылья), V=2,16м3	шт	4,00		4,00	
Блок СТ-13 (портал), V=1,97м3	шт	6,00		6,00	
Восстановление дорожной одежды:					
Устройство дополнительного слоя из щебня естественного толщиной 25см	м3	39,20		39,20	

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия предусмотренные проектом выполнены;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденной сметной документации: всего **543 017,452** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **475 330,404** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря, прочие тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **447 989,398** тысяч тенге,в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **392 147,583** тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ **участок по среднему ремонту автомобильной дороги республиканского значения «Калкаман-Баянауыл-Умиткер-Ульяновский» км 248-265,6 методом холодного ресайклинга и устройство покрытия, ремонт труб на км 249+050 (3х1,5м)** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик:

Шаймин Канат Акижанович _____

Султанбеков Аскар Мырзатаевич _____

РГУ «Карагандыжоллаборатория»
КАД МИР РК

Ахметкалиев Марат Нурсоветович _____

Эксплуатационная организация:

Бупеев Балташ Тулеуович _____

Подрядчик:

Мухажанов Ардак Балтабекович _____

Султангали Аблай Кайраткалиулы _____