АКТ
государственной комиссии о готовности среднего ремонта

Карагандинская область «7» 10 2013г.
(местонахождение автомобильной дороги) *(дата)*

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМИССИЯ, назначенная ГУ «Управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области Приказ № 52 от 20 июня 2013г.
(наименование органа назначившего комиссию приказом, постановлением, решением)

в составе:

Председателя государственной комиссии: **Кожанов М.Ж.** – заместитель руководителя ГУ «Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области»;
(Ф.И.О., должность)

Заместителя председателя государственной комиссии: **Абдишев М.Т.** – заместитель акима Жанааркинского района
(Ф.И.О., должность)

и члены комиссии:

Тусупов Е.К. – руководитель отдела функционирования и развития дорожной инфраструктуры ГУ «Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области»;
Богенбаев Ж.Т. – руководитель ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанааркинского района» (по согласованию);
Кожакапанов Р.М. – главный специалист отдела функционирования и развития дорожной инфраструктуры ГУ «Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области»;
Акимов Д.А. - представитель управлений дорожной полиции ДВД Карагандинской области;
Беков А.Х. – директор ТОО «Жана-Арка 2006»;
Назарбеков А.Р. – прораб ТОО «Жана-Арка 2006»;
Сыздыков Д.Б. – директор ТОО «Гимарат-М».
(Ф.И.О., должность)

Руководствуясь Правилами приемки в эксплуатацию законченных строительством автомобильных дорог,

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области»
(указать наименование и подведомственную подчиненность)
предъявлены к приемке в эксплуатацию: **а/д. «Каражал-Шалгия» км 0-10**, средний ремонт,
(указать наименование автомобильных дорог, категорию, вид строительства, место расположения (область, район))
2. Средний ремонт произведен на основании: протокола об итогах электронного конкурса от 08.02.2013 г., договор № 58 от 12.02.2013 г.
(постановление, приказа, решения)
3. Средний ремонт осуществляется генподрядчиком: ТОО «Жана-Арка 2006»
(указать наименование и его ведомственную подчиненность)
выполнившим: устройство выравнивающего слоя, ШПО.
(указать виды работ)
4. Сметная документация на средний ремонт разработана Заказчиком: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области»
(указать наименование и его ведомственную подчиненность)
выполнившим: локальные сметы, сводный сметный расчет и т.д.
(указать части разделы документации)
5. Ремонтные работы осуществлены в срок:
- начало работ: с мая 2013 года
- окончание работ: по октябрь 2013 года

6. Рабочей комиссии представлена документация в объеме, предусмотренном Правилами приемки в эксплуатацию законченного среднего ремонта автомобильных дорог, перечисленная в приложении к настоящему акту.

7. Предъявленная к приемке в эксплуатацию автомобильная дорога имеет следующие показатели:
а) мощность (протяженность дороги): 10 км.
б) ширина земляного полотна: 13 м.
в) расчетные нагрузки искусственных сооружений: нет.
г) средняя ширина проезжей части: 7 м.

Конструктивные слои дорожной одежды	от ПК	до ПК	км	Примечание
Подгрунтовка и устройство выравнивающего слоя.	0	10	10	Объем выполнен согласно тендерной документации
Устройство ШПО	0	10	10	
Нанесение дорожной разметки	0	10	10	

8. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: Всего: **53 543 056 тенге**, в том числе строительно-монтажных работ, оборудования, инструмента и инвентаря: нет, (в базисных ценах).

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ

СЧИТАТЬ ПРИНЯТОЙ от генерального подрядчика **ТОО «Жана-Арка 2006»** и готовой к эксплуатации участок автомобильной дороги **«Каражал-Шалгия» км 0-10**, протяженностью 10 км.

(наименование автомобильной дороги)

Председатель комиссии:

_____ **М. Кожанов**

Зам. председателя комиссии:

_____ **М. Абдишев**

Члены комиссии:

_____ **Е. Тусупов**

_____ **Ж. Богенбаев**

_____ **Р. Кожакапанов**

_____ **Д. Акимов**

_____ **А. Беков**

_____ **А. Назарбеков**

_____ **Д. Сыздыков**

АКТ
государственной комиссии о готовности среднего ремонта

Карагандинская область «7» 10 2013г.
(местонахождение автомобильной дороги) *(дата)*

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМИССИЯ, назначенная ГУ «Управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области Приказ № 52 от 20 июня 2013г.
(наименование органа назначившего комиссию приказом, постановлением, решением)

в составе:

Председателя государственной комиссии: **Кожанов М.Ж.** – заместитель руководителя ГУ «Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области»;
(Ф.И.О., должность)

Заместителя председателя государственной комиссии: **Абдишев М.Т.** – заместитель акима Жанааркинского района
(Ф.И.О., должность)

и члены комиссии:

Тусупов Е.К. – руководитель отдела функционирования и развития дорожной инфраструктуры ГУ «Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области»;
Богенбаев Ж.Т. – руководитель ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанааркинского района» (по согласованию);
Кожакапанов Р.М. – главный специалист отдела функционирования и развития дорожной инфраструктуры ГУ «Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области»;
Акимов Д.А. - представитель управлений дорожной полиции ДВД Карагандинской области;
Беков А.Х. – директор ТОО «Жана-Арка 2006».
Назарбеков А.Р. – прораб ТОО «Жана-Арка 2006»;
Сыздыков Д.Б. – директор ТОО «Гимарат-М».

(Ф.И.О., должность)

Руководствуясь Правилами приемки в эксплуатацию законченных строительством автомобильных дорог,

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области»
(указать наименование и подведомственную подчиненность)
предъявлены к приемке в эксплуатацию: **а/д. «Каражал-Шалгия» км 10-20**, средний ремонт.
(указать наименование автомобильных дорог, категорию, вид строительства, место расположения (область, район))
2. Средний ремонт произведен на основании: протокола об итогах электронного конкурса от 08.02.2013 г., договор № 58 от 12.02.2013 г.
(постановление, приказа, решения)
3. Средний ремонт осуществляется генподрядчиком: ТОО «Жана-Арка 2006»
(указать наименование и его ведомственную подчиненность)
выполнившим: устройство выравнивающего слоя, ШПО.
(указать виды работ)
4. Сметная документация на средний ремонт разработана Заказчиком: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области»
(указать наименование и его ведомственную подчиненность)
выполнившим: локальные сметы, сводный сметный расчет и т.д.
(указать части разделы документации)
5. Ремонтные работы осуществлены в срок:
- начало работ: с мая 2013 года
- окончание работ: по октябрь 2013 года

6. Рабочей комиссии представлена документация в объеме, предусмотренном Правилами приемки в эксплуатацию законченного среднего ремонта автомобильных дорог, перечисленная в приложении к настоящему акту.

7. Предъявленная к приемке в эксплуатацию автомобильная дорога имеет следующие показатели:
а) мощность (протяженность дороги): 10 км.
б) ширина земляного полотна: 13 м.
в) расчетные нагрузки искусственных сооружений: нет.
г) средняя ширина проезжей части: 7 м.

Конструктивные слои дорожной одежды	от ПК	до ПК	км	Примечание
Подгрунтовка и устройство выравнивающего слоя.	10	20	10	Объем выполнен согласно тендерной документации
Устройство ШПО	10	20	10	
Нанесение дорожной разметки	10	20	10	

8. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: Всего: **53 826 448 тенге**, в том числе строительно-монтажных работ, оборудования, инструмента и инвентаря: нет, (в базисных ценах).

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ

СЧИТАТЬ ПРИНЯТОЙ от генерального подрядчика **ТОО «Жана-Арка 2006»** и готовой к эксплуатации участок автомобильной дороги **«Каражал-Шалгия» км 10-20**, протяженностью 10 км .

(наименование автомобильной дороги)

Председатель комиссии:

_____ **М. Кожанов**

Зам. председателя комиссии:

_____ **М. Абдишев**

Члены комиссии:

_____ **Е. Тусупов**

_____ **Ж. Богенбаев**

_____ **Р. Кожакапанов**

_____ **Д. Акимов**

_____ **А. Беков**

_____ **А. Назарбеков**

_____ **Д. Сыздыков**

Ф - 3

Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"
Подрядчик : ТОО "Жана-Арка-2006"

А К Т № 1
выполненных работ от 21.05. 2013 г.

(тенге)

1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора № 58 от 12.02.2013 года	95 865 628,57
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	
3	Сумма перечисленного аванса	9 586 562,86
4	Виды исполняемых работ - средний ремонт автодороги " Каражал - Шалгия " км 0-10 , км 10-20 (Жанааркинский район)	Средний ремонт
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	26757658,34
7	Сумма выполненных работ с 02.05.2013 года по 21.05.2013 года	26757658 ,34
8	Сумма удержания ранее перечисленного аванса	2675765,83
9	Сумма удержанного резерва	1337882,92
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	22744009,59
11	Перечисление поставщику сумма НДС , по приобретенным товарам , услугам и работам	2729281,15

Заказчик :

ГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области
100027 г. Караганды, ул Алиханова 13
БИН 011 140 002 856
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070102KSN3001000
ГУ " Комитет казначейства Министерства финансов РК "

Заместитель начальника

Кожанов М.Ж.

Подрядчик :

ТОО "Жана-Арка-2006" , 100500 ,
Карагандинская область , Жанааркинский район ,
поселок Атасу , ул .территория ДЭУ-37
БИН 060 140 005 857
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ436010171000045245
АО "Народный Банк Казахстана "
тел 8(71030) 28333

Директор

Беков А.Х.

Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области "
Подрядчик : ТОО "Жана-Арка-2006"

А К Т

приемки выполненых работ по среднему ремонту автомобильной дороги
"Каражал-Шалгия " км 17 - 20 за май месяц 2013 года

Составлен в ценах 2001 года

№ п/п	Шифр и№ позиции норматив	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость единицы		Общая стоимость, тенге		Наклад. расходы тенге	Затраты труда, ч/ч	
					Всего осн.з/п	Экс.маш. в т.ч. з/п	Всего Осн. з/пл.	Эксп.маш. в т.ч. з/п		на един.	всего
1	27-72-1 к=1,2	Розлив битума из расчета 0,3 л/м2	тн	2,53	407,51	407,51 169,13	1031,00 0,00	1031,00 427,90	569,11 133	0,70 0,70	1,77 1,77
2	Кальк.	Стоимость жидкого битума	тн	2,60	36658,48		95312,05				
3	27-16-2 к=1,2	Устройство выравнивающего слоя из а/б смеси без применения а/укладчика	тн	600	302,86 116,64	180,10 67,36	181716,00 69984,00	108060,00 40416,00	146832,00 133	0,6552 0,23868	393,12 143,21
4	КСМ	Стоимость а/бетонной смеси с транспортировкой на 132 км	тн	606	4775,87		2894177,22				
5	СНиР-27 тч.2п.1,5	Доставка битума автогудронато-рами на расстояние до 132 км	м/ч	7,89	1171	1171 486	9239,19	9239,19 3834,54	5099,94 133	1	7,89

	3181475,46	118330,19		
Итого	69984,00	44678,44	152501,05	547,76
Накладные расходы	152501,05	22875,16		76,25
Итого	3333976,51			
Непредвиденные затраты 6%	200038,59			
Итого	3534015,10	137537,60		624,01
Итого в базовых ценах 2001 г МРП -775 тг	3534015,10			
Итого в текущих ценах 2013 г МРП -1731 тг к-2,233	7891455,72			
Налоги , сборы , обязательные платежи 2%	157829,11			
Итого стоимость в текущем уровне цен	**8049284,83**			
НДС 12%	**965914,18**			
Всего стоимость объекта	**9015199,01**			

З А К А З Ч И К :

Замначальника управления
_____ Кожанов М.Ж.

Начальник отдела ФиРДИ
_____ Гусупов Е.К.

Главный специалист отдела ФиРДИ
_____ Кожакапанов Р.М.

П О Д Р Я Д Ч И К :

Директор ТОО "Жана-Арка-2006"
_____ Беков А.Х.

Ответственный исполнитель
_____ Назарбеков А.Р.

Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области "
Подрядчик : ТОО "Жана-Арка-2006"

А К Т
приемки выполненых работ по среднему ремонту автомобильной дороги "Каражал-Шалгия " км 0 - 7 за май месяц 2013 года

Составлен в ценах 2001 года

№ п/п	Шифр и№ позиции норматив	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость единицы		Общая стоимость , тенге		Наклад. расходы тенге	Затраты труда, ч/ч	
					Всего осн.з/п	Экс.маш. в т.ч. з/п	Всего Осн. з/пл.	Эксп.маш. в т.ч. з/п		на един.	всего
1	27-72-1 к=1,2	Розлив битума из расчета 0,3 л/м2	тн	5,90	407,51	407,51 169,13	2404,31 0,00	2404,31 997,87	1327,17 133	0,70 0,70	4,13 4,13
2	Кальк.	Стоимость жидкого битума	тн	6,07	36658,48		222516,97				
3	27-16-2 к=1,2	Устройство выравнивающего слоя из а/б смеси без применения а/укладчика	тн	1400	302,86 116,64	180,10 67,36	424004,00 163296,00	252140,00 94304,00	342608,00 133	0,6552 0,23868	917,28 334,15
4	КСМ	Стоимость а/бетонной смеси с транспортировкой на 122 км	тн	1414	4756,09		6725111,26				
5	СНиР-27 тч.2п.1,5	Доставка битума автогудронато-рами на расстояние до 122 км	м/ч	17,03	1171	1171 486	19942,13	19942,13 8276,58	11007,85 133	1	17,03

Итого	7393978,67	274486,44		
Накладные расходы	163296,00	103578,45	354943,02	1276,72
Итого	354943,02	53241,45		177,47
Непредвиденные затраты 6%	7748921,69			
Итого	464935,30			
Итого в базовых ценах 2001 г МРП -775 тг	8213856,99	320115,90		1454,19
Итого в текущих ценах 2013 г МРП -1731 тг к-2,233	8213856,99			
Налоги , сборы , обязательные платежи 2%	18341542,66			
Итого стоимость в текущем уровне цен	366830,85			
НДС 12%	**18708373,51**			
Всего стоимость объекта	**2245004,82**			
	20953378,33			

З А К А З Ч И К :

Замначальника управления
_____ **Кожанов М.Ж.**

Начальник отдела ФиРДИ
_____ **Тусупов Е.К.**

Главный специалист отдела ФиРДИ
_____ **Кожакапанов Р.М.**

П О Д Р Я Д Ч И К :

Директор ТОО "Жана-Арка-2006"
_____ **Беков А.Х.**

Ответственный исполнитель
_____ **Назарбеков А.Р.**

Ф - 3

Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"
Подрядчик : ТОО "Жана-Арка-2006"

А К Т № 2
выполненных работ от 17.06. 2013 г.

(тенге)

1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора № 58 от 12.02.2013 года	95 865 628,57
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	26757658,34
3	Сумма перечисленного аванса	9 586 562 , 86
4	Виды исполняемых работ - средний ремонт автодороги " Каражал - Шалгия " км 0-10 , км 10-20 (Жанааркинский район)	Средний ремонт
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	22744009,59
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	53559446,46
7	Сумма выполненных работ с 22.05.2013 года по 17.06.2013 года	26801788,12
8	Сумма удержания ранее перечисленного аванса	5355944,65
9	Сумма удержанного резерва	2677972,32
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	22781519,90
11	Перечисление поставщику сумма НДС , по приобретенным товарам , услугам и работам	2733782,39

Заказчик :

ГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области
100027 г. Караганды, ул Алиханова 13
БИН 011 140 002 856
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070102KSN3001000
ГУ " Комитет казначейства Министерства финансов РК "

Подрядчик :

ТОО "Жана-Арка-2006" , 100500 ,
Карагандинская область , Жанааркинский район ,
поселок Атасу , ул .территория ДЭУ-37
БИН 060 140 005 857
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ436010171000045245
АО "Народный Банк Казахстана "
тел 8(71030) 28333

Заместитель начальника

Кожанов М.Ж.

Директор

Беков А.Х.

Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области "
Подрядчик : ТОО "Жана-Арка-2006"

А К Т
приемки выполненых работ по среднему ремонту автомобильной дороги "Каражал-Шалгия " км 10 - 17 за июнь месяц 2013 года

Составлен в ценах 2001 года

№ п/п	Шифр и№ позиции норматив	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Ст-сть единицы		Общая ст-сть, тенге		Наклад. расходы тенге	Затраты труда, ч/ч	
					Всего осн.з/п	Экс.маш. в т.ч. з/п	Всего Осн. з/пл.	Эксп.маш. в т.ч. з/п		на един.	всего
1	27-72-1	Розлив битума из расчета 0,3 л/м2			407,51	407,51	2404,31	2404,31	1327,17	0,70	4,13
	к=1,2		тн	5,90		169,13	0,00	997,87	133	0,70	4,13
2	Кальк.	Стоимость жидкого битума	тн	6,08	36658,48		222883,56				
3	27-16-2	Устройство выравнивающего слоя из			302,86	180,10	424004,00	252140,00	342608,00	0,6552	917,28
	к=1,2	а/б смеси без применения а/укладчика	тн	1400	116,64	67,36	163296,00	94304,00	133	0,23868	334,15
4	КСМ	Стоимость а/бетонной смеси с транспортировкой на 132 км	тн	1414	4775,87		6753080,18				
5	СНиР-27	Доставка битума автогудронато-			1171	1171	21616,66	21616,66	11932,17	1	18,46
	тч.2п.1,5	рами на расстояние до 132 км	м/ч	18,46		486		8971,56	133		
							7423988,71	276160,97			
Итого							163296,00	104273,43	355867,34		1278,15
Накладные расходы							355867,34	53380,10			177,93
Итого							7779856,05				
Непредвиденные затраты 6%							466791,36				
Итого							8246647,41	320949,53			1456,08
Итого в базовых ценах 2001 г МРП -775 тг							8246647,41				
Итого в текущих ценах 2013 г МРП -1731 тг к-2,233							18414763,67				
Налоги , сборы , обязательные платежи 2%							368295,27				
Итого стоимость в текущем уровне цен							**18783058,94**				
НДС 12%							**2253967,07**				
Всего стоимость объекта							**21037026,01**				

З А К А З Ч И К :

Замначальника управления
Кожанов М.Ж.

Начальник отдела ФиРДИ
Тусупов Е.К.

Главный специалист отдела ФиРДИ
Кожакапанов Р.М.

П О Д Р Я Д Ч И К :

Директор ТОО "Жана-Арка-2006"
Беков А.Х.

Ответственный исполнитель
Назарбеков А.Р.

Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области "
Подрядчик : ТОО "Жана-Арка-2006"

А К Т
приемки выполненых работ по среднему ремонту автомобильной дороги "Каражал-Шалгия " км 7-10 за июнь месяц 2013 года

Составлен в ценах 2001 года

№ п/п	Шифр и№ позиции норматив	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость единицы		Общая стоимость, тенге		Наклад. расходы тенге	Затраты труда, ч/ч	
					Всего осн.з/п	Экс.маш. в т.ч. з/п	Всего Осн. з/пл.	Эксп.маш. в т.ч. з/п		на един.	всего
1	27-72-1 к=1,2	Розлив битума из расчета 0,3 л/м2	тн	2,53	407,51	407,51 169,13	1031,00 0,00	1031,00 427,90	569,11 133	0,70 0,70	1,77 1,77
2	Кальк.	Стоимость жидкого битума	тн	2,61	36658,48		95678,63				
3	27-16-2 к=1,2	Устройство выравнивающего слоя из а/б смеси без применения а/укладчика	тн	600	302,86 116,64	180,10 67,36	181716,00 69984,00	108060,00 40416,00	146832,00 133	0,6552 0,23868	393,12 143,21
4	КСМ	Стоимость а/бетонной смеси с транспортировкой на 122 км	тн	606	4756,09		2882190,54				
5	СНиР-27 тч.2п.1,5	Доставка битума автогудронато-рами на расстояние до 122 км	м/ч	7,32	1171	1171 486	8571,72	8571,72 3557,52	4731,50 133	1	7,32

Итого	3169187,89	117662,72		
Накладные расходы	69984,00	44401,42	152132,61	547,19
Итого	152132,61	22819,89		76,07
Непредвиденные затраты 6%	3321320,50			
Итого	199279,23			
Итого в базовых ценах 2001 г МРП -775 тг	3520599,73	137205,31		623,26
Итого в текущих ценах 2013 г МРП -1731 тг к-2,233	3520599,73			
Налоги , сборы , обязательные платежи 2%	7861499,20			
Итого стоимость в текущем уровне цен	157229,98			
НДС 12%	**8018729,18**			
Всего стоимость объекта	**962247,50**			
	8980976,68			

З А К А З Ч И К :

Замначальника управления
_____ **Кожанов М.Ж.**

Начальник отдела ФиРДИ
_____ **Тусупов Е.К.**

Главный специалист отдела ФиРДИ
_____ **Кожакапанов Р.М.**

П О Д Р Я Д Ч И К :

Директор ТОО "Жана-Арка-2006"
_____ **Беков А.Х.**

Ответственный исполнитель
_____ **Назарбеков А.Р.**

ф № 3

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"

Подрядчик: ТОО "Жана-Арка-2006"

А К Т №3
выполненных работ от 22.07.2013г.

(тенге)

1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора № 58 от 12.02.2013г.	95 865 628,57
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	53 559 446,46
3	Сумма перечисленного аванса	9 586 562,86
4	Виды исполняемых работ- средний ремонт автодороги "Каражал-Шалгия" км 0-10, км10-20 (Жанааркинский район)	средний ремонт
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	45 525 529,49
6	Сумма фактических расходов,произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ.	95 500 352,26
7	Сумма выполненных работ от 24.06.2013г по 22.07.2013г.	41 940 905,80
8	Сумма удержания ранее перечисленного аванса	9 550 035,23
9	Сумма удержания резерва	4 775 017,61
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	35 649 769,93
11	Перечисление поставщику сумма НДС,по приобретаемым товарам, услугам и работам	4 277 972,39

ЗАКАЗЧИК:

ГУ"Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Карагандинской области"
100027 г.Караганды, ул.Алиханова 13
БИН 011140002856
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070102KSN3001000
ГУ"Комитет казначейства Министерства
финансов РК"

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Жана-Арка-2006", 100500
Карагандинская область,Жанаркинский район,
поселок Атасу, ул.территория ДЭУ-37
БИН 060140005857
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ436010171000045245
АО "Народный Банк Казахстана"
тел 8(71030) 2-83-33

Заместитель начальника

Кожанов М.Ж.

Директор

Беков А.Х.

Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области "
Подрядчик : ТОО "Жана-Арка-2006"

А К Т

приемки выполненых работ по среднему ремонту автомобильной дороги
"Каражал-Шалгия " км 0-10 за июль месяц 2013 года

Составлен в ценах 2001 года

№ п/п	Шифр и№ позиции норматив	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Ст-сть единицы		Общая ст-сть, тенге		Наклад. расходы тенге	Затраты труда, ч/ч	
					Всего осн.з/п	Экс.маш. в т.ч. з/п	Всего Осн. з/пл.	Эксп.маш. в т.ч. з/п		на един.	всего
1	27-46-8	Устройство одиночной поверхностной			12,04	7,91	842800,00	553700,00	541842,00	0,02532	1646,00
	к=1,2	обработки черным щебнем	м2	70000	4,00	1,96	280000,00	127400,00	133	0,007092	461,00
2	Кальк.	Стоимость вязкого битума	тн	50,40	36781,63		1853794,15				
3	КСМ	Стоимость черн.щеб. с трансп.до 122 км	тн	1400	3684,05		5157670,00				
4	сб.27	Доставка битума автогудронато-			1171,00	1171,00	165614,53	165614,53	91417,52	2	282,86
	т.ч. 1.5	рами на расстояние до 122 км	м/ч	141,43		486,00	0,00	68734,98	133		0,00
							8019878,68	719314,53			
Итого							280000,00	196134,98			2389,86
Накладные расходы							633259,52	94988,93			316,63
Непредвиденные затраты 6%							519188,29				
Итого в базовых ценах 2001 г МРП -775 тг							9172326,49				
Итого в текущих ценах 2013 г МРП -1731 тг							20486835,04				
Налоги , сборы , обязательные платежи 2%							409736,70				
Итого стоимость в текущем уровне цен							20896571,74				
НДС 12%							**2507588,61**				
Всего стоимость объекта							**23404160,35**				

З А К А З Ч И К :
Замначальника управления
Кожанов М. Ж.

Начальник отдела ФиРДИ
Тусупов Е. К.

Главный специалист отдела ФиРДИ
Кожакапанов Р. М.

П О Д Р Я Д Ч И К :
Директор ТОО "Жана-Арка-2006"
Беков А.Х.

Ответственный исполнитель
Назарбеков А.Р.

Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области "
Подрядчик : ТОО "Жана-Арка-2006"

А К Т

приемки выполненых работ по среднему ремонту автомобильной дороги "Каражал-Шалгия " км 10-20 за июль месяц 2013 года

Составлен в ценах 2001 года

№ п/п	Шифр и№ позиции норматив	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Ст-сть единицы		Общая ст-сть, тенге		Наклад. расходы тенге	Затраты труда, ч/ч	
					Всего осн.з/п	Экс.маш. в т.ч. з/п	Всего Осн. з/пл.	Эксп.маш. в т.ч. з/п		на един.	всего
1	27-46-8	Устройство одиночной поверхностной			12,04	7,91	842800,00	553700,00	541842,00	0,02532	1646,00
	к=1,2	обработки черным щебнем	м2	70000	4,00	1,96	280000,00	127400,00	133	0,007092	461,00
2	Кальк.	Стоимость вязкого битума	тн	50,40	36781,63		1853794,15				
3	КСМ	Стоимость черн.щеб. с трансп.до 132 км	тн	1400	3712,71		5197794,00				
4	сб.27	Доставка битума автогудронато-			1171,00	1171,00	179186,42	179186,42	98909,07	2	306,04
	т.ч. 1.5	рами на расстояние до 132 км	м/ч	153,02		486,00	0,00	74367,72	133		0,00
							8073574,57	732886,42			
Итого							280000,00	201767,72			2413,04
Накладные расходы							640751,07	96112,66			320,38
Непредвиденные затраты 6%							522859,54				
Итого в базовых ценах 2001 г МРП -775 тг							9237185,18				
Итого в текущих ценах 2013 г МРП -1731 тг							20631700,06				
Налоги , сборы , обязательные платежи 2%							412634,00				
Итого стоимость в текущем уровне цен							21044334,06				
НДС 12%							**2525320,09**				
Всего стоимость объекта							**23569654,15**				

З А К А З Ч И К :
Замначальника управления
Кожанов М. Ж

Начальник отдела ФиРДИ
Тусупов Е. К.

Главный специалист отдела ФиРДИ
Кожакапанов Р. М.

П О Д Р Я Д Ч И К :
Директор ТОО "Жана-Арка-2006"
Беков А.Х.

Ответственный исполнитель
Назарбеков А.Р.

Ф - 3

Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"

Подрядчик : ТОО "Жана-Арка-2006"

А К Т № 4

выполненных работ от 17.09. 2013 г.

(тенге)

1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора № 58 от 12.02.2013 года	95 865 628,57
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	95500352,26
3	Сумма перечисленного аванса	9 586 562 , 86
4	Виды исполняемых работ - средний ремонт автодороги " Каражал - Шалгия " км 0-10 , км 10-20 (Жанааркинский район)	Средний ремонт
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	81175299,42
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	95865628,57
7	Сумма выполненных работ с 23.07.2013 года по 17.09.2013 года	365276,74
8	Сумма удержания ранее перечисленного аванса	9586562,86
9	Сумма удержанного резерва	4793281,43
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	310484,86
11	Перечисление поставщику сумма НДС , по приобретенным товарам , услугам и работам	37258,18

Заказчик :

ГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области
100027 г. Караганды, ул Алиханова 13
БИН 011140002856
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070102KSN3001000
ГУ " Комитет казначейства Министерства финансов РК "

Заместитель руководителя

_____ **Кожанов М.Ж.**

Подрядчик :

ТОО "Жана-Арка-2006" , 100500 ,
Карагандинская область , Жанааркинский район ,
поселок Атасу , ул .территория ДЭУ-37
БИН 060140005857
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ436010171000045245
АО "Народный Банк Казахстана "
тел 8(71030) 28333

Директор

_____ **Беков А.Х.**

Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области "
Подрядчик : ТОО "Жана-Арка-2006"

А К Т

приемки выполненых работ по среднему ремонту автомобильной дороги "Каражал - Шалгия " км 0 - 10 за сентябрь месяц 2013 года

Составлен в ценах 2001 года

№ п/п	Шифр и№ позиции норматив	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Ст-сть единицы		Общая ст-сть, тенге		Наклад. расходы тенге	Затраты труда, ч/ч	
					Всего осн.з/п	Экс.маш. в т.ч. з/п	Всего Осн. з/пл.	Эксп.маш. в т.ч. з/п		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	27-72-1 к=1,2	Розлив битума из расчета 0,3 л/м2	тн	8,43	407,51	407,51 169,13	3435 0	3435 1426	1897 133	0,696 0,696	5,87 5,87
2	Кальк.	Стоимость жидкого битума	тн	8,68	36658,48		318196				
3	27-16-2 к=1,2	Устройство выравнивающего слоя из холодной асфальтобетонной смеси	тн	2000	302,86 116,64	180,10 67,36	605720 233280	360200 134720	489440 133	0,6552 0,23868	1310 477
4	КСМ	Стоимость а/бетонной смеси с транспортировкой на 122 км	тн	2020	4756,09		9607302				
5	27-46-8 к=1,2	Устройство одиночной поверхностной обработки черным щебнем	м2	70000	12,04 4,00	7,91 1,96	842800 280000	553700 137200	554876 133	0,02532 0,007092	1772 496
6	Кальк.	Стоимость вязкого битума	тн	50,40	36781,63		1853794				
7	КСМ	Стоимость черн.щеб. с трансп.до 122 км	тн	1400,0	3684,05		5157670				
8	сб.27 т.ч. 1.5	Доставка битума автогудронато-рами на расстояние до 122 км	м/ч	165,78	1171,00	1171,00 486,00	194128 0	194128 80569	107157 133	2	332 0
9	27-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией 0,1 м 1:3	км лин	10,00	4547,99 450,00	1692,25 632,07	45480 4500	16923 6321	14392 133	3,18 2,85	32 29

Итого	18628525	1128386	
Накладные расходы	517780	360236	4460
Непредвиденные затраты 6%	1167762	175164	584
Итого по смете	1187777		
Итого в базовых ценах 2001 г МРП -775 тг	20984064		
Итого в текущих ценах 2013 г МРП -1731 тг	20984064		
Налоги , сборы , обязательные платежи 2%	46868922		
	937378		

Итого стоимость в текущем уровне цен	47806300
НДС 12%	5736756
Всего стоимость объекта	53543056
Выполнено за май месяц 2013 года	**18708373,51**
Выполнено за июнь месяц 2013 года	**8018729,18**
Выполнено за июль месяц 2013 года	**20896571,74**
Выполнено за сентябрь месяц 2013 года	**182625,57**
в том числе НДС 12%	**21915,07**

З А К А З Ч И К :
Заместитель руководителя управления
_____ **Кожанов М. Ж.**

Руководитель отдела ФиРДИ
_____ **Тусупов Е. К.**

Главный специалист отдела ФиРДИ
_____ **Кожакапанов Р. М.**

П О Д Р Я Д Ч И К :
Директор ТОО "Жана-Арка-2006"
_____ **Беков А.Х.**

Ответственный исполнитель
_____ **Назарбеков А.Р.**

Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области "
Подрядчик : ТОО "Жана-Арка-2006"

А К Т

приемки выполненых работ по среднему ремонту автомобильной дороги "Каражал - Шалгия " км 10 - 20 за сентябрь месяц 2013 года

Составлен в ценах 2001 года

№ п/п	Шифр и№ позиции норматив	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Ст-сть единицы		Общая ст-сть, тенге		Наклад. расходы тенге	Затраты труда, ч/ч	
					Всего осн.з/п	Экс.маш. в т.ч. з/п	Всего Осн. з/пл.	Эксп.маш. в т.ч. з/п		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	27-72-1	Розлив битума из расчета 0,3 л/м2			407,51	407,51	3435	3435	1897	0,696	5,87
	к=1,2		тн	8,43		169,13	0	1426	133	0,696	5,87
2	Кальк.	Стоимость жидкого битума	тн	8,68	36658,48		318196				
3	27-16-2	Устройство выравнивающего слоя из			302,86	180,10	605720	360200	489440	0,6552	1310
	к=1,2	холодной асфальтобетонной смеси	тн	2000	116,64	67,36	233280	134720	133	0,23868	477
4	КСМ	Стоимость а/бетонной смеси с									
		транспортировкой на 322 км	тн	2020	4775,87		9647257				
5	27-46-8	Устройство одиночной поверхностной			12,04	7,91	842800	553700	554876	0,02532	1772
	к=1,2	обработки черным щебнем	м2	70000	4,00	1,96	280000	137200	133	0,007092	496
6	Кальк.	Стоимость вязкого битума	тн	50,40	36781,63		1853794				
7	КСМ	Стоимость черн.щеб. с трансп.до 132 км	тн	1400,0	3712,71		5197794				
8	сб.27	Доставка битума автогудронато-			1171,00	1171,00	210042	210042	115941	2	359
	т.ч. 1.5	рами на расстояние до 132 км	м/ч	179,37		486,00	0	87174	133		0
9	27-65-5	Разметка проезжей части прерывистой	км		4547,99	1692,25	45480	16923	14392	3,18	32
		линией 0,1 м 1:3	лин	10,00	450,00	632,07	4500	6321	133	2,85	29
							18724518	1144300			
Итого							517780	366841			4487
Накладные расходы							1176546	176482			588
Непредвиденные затраты 6%							1194064				
Итого по смете							21095128				
Итого в базовых ценах 2001 г МРП -775 тг							21095128				
Итого в текущих ценах 2013 г МРП -1731 тг							47116989				
Налоги , сборы , обязательные платежи 2%							942340				

Итого стоимость в текущем уровне цен	48059329
НДС 12%	5767119
Всего стоимость объекта	53826448
Выполнено за май месяц 2013 года	**8049284,83**
Выполнено за июнь месяц 2013 года	**18783058,94**
Выполнено за июль месяц 2013 года	**21044334,06**
Выполнено за сентябрь месяц 2013 года	**182651,17**
в том числе НДС 12%	**21918,14**

З А К А З Ч И К :

Заместитель руководителя управления

_____ Кожанов М. Ж.

Руководитель отдела ФиРДИ

_____ Тлеуов Е. К.

Главный специалист отдела ФиРДИ

_____ Кожакапанов Р. М.

П О Д Р Я Д Ч И К :

Директор ТОО "Жана-Арка-2006"

_____ Беков А.Х.

Ответственный исполнитель

_____ Назарбеков А.Р.