Приложение 2
УТВЕРЖДЕН
приказом Комитета
по делам строительства
от 27 июня 2002 года № 155

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О приемке в эксплуатацию Государственной комиссией законченного объекта по среднему ремонту автомобильных дорог Жанааркинского района.

п. Атасу «23» августа 2013 г.

Государственная комиссия, назначенная **ГУ «Аппарат акима Жанааркинского района».**
(наименование организации-заказчика, назначившей государственную комиссию)
Распоряжение от **«23» августа 2013** года **№ 44нн** в составе:
Председатель комиссий **Абдишев М.Т.** – заместитель акима Жанааркинского района
Заказчик **Богенбаев Ж.Т.** – и.о. руководителя ГУ «Отдела жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанааркинского района».
(фамилия, имя, отчество, должность)
членов комиссии – представителей:
генерального подрядчика **Беков А.Х.** – ТОО «Жанаарка - 2006».
(фамилия, имя, отчество, должность)
других заинтересованных органов надзора организаций:
Куанышбеков М.Н. – заместитель акима поселка Атасу Жанааркинского района.
(фамилия, имя, отчество, должность)
Аманбаев А.Т. – аким с/о Актубек Жанааркинского района.
(фамилия, имя, отчество, должность)
Кокин К. – аким с/о С.Сейфуллина Жанааркинского района.
(фамилия, имя, отчество, должность)
Кенжетаев О.Н. – аким с/о Тугускен Жанааркинского района.
(фамилия, имя, отчество, должность)
Балкенов Р. – аким поселка Кызылжар Жанааркинского района.
(фамилия, имя, отчество, должность)
Муканов Б. – начальник ГУ «Отдела строительства, архитектуры и градостроительства Жанааркинского района».
(фамилия, имя, отчество, должность)
Нығатайұлы А. – первый заместитель председатея филиала Жанааркинского района НДП «Нұр Отан».
(фамилия, имя, отчество, должность)
Тезекбаев Б. – депутат маслихата Жанааркинского района.
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком ТОО "Жанаарка-2006" предъявлено к приемке в эксплуатацию законченной работы по среднему и текущему ремонту внутрипоселковых автомобильных дорог Жанааркинского района.
3. Ремонтные работы осуществлены в сроки:
Начало работ «01» июня 2013 г.
Окончание работ «31» августа 2013 г.
4. Работы осуществлены в срок.
5. Начало работ с 01 июня по 31 августа 2013 года.
6. Рабочей комиссией представлены документации: Акт выполненных работ по формам Ф-2, Ф-3.

. Предъявленный к приемке в эксплуатацию по среднему и текущему ремонту внутрипоселковых автомобильных дорог Жанааркинского района:

1. Текущий ремонт внутрипоселковых дорог улицы Центральная села Атубек – 500 $м^2$

2. Текущий ремонт внутрипоселковых дорог по улицы С.Сейфуллина села Интымак – 400 $м^2$

3. Текущий ремонт внутрипоселковых дорог улицы Ы.Жумабекова села Тогускен – 815 $м^2$

4. Текущий ремонт внутрипоселковых дорог улицы поселка Кызылжар улицы 40 лет Победы – 500 $м^2$

5. Средний ремонт внутрипоселковых дорог по улице Балабаксы поселка Атасу – 6450 $м^2$

8. Технологические и архитектурно*строительные решения по предъявленному к приемке в эксплуатацию объект характеризуют следующими данными.

9. Все недоделки по предусмотренным проектом работам и дефекты устранены.

10. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего 17 245 000 тенге (семнадцать миллионов двести сорок пять тысяч тенге 00 тиын.)

11. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 17 245 000 тенге.

12. На основании осмотра предъявленного к приемке в эксплуатацию в натуре и ознакомления с соответствующей документацией устанавливается оценка качества строительно-монтажных работ в приложении к настоящему акту в соответствии с СНиП.

Решение Государственной комиссии :

СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ от генерального подрядчика и готовым для предъявления Государственной приемочной комиссии.

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Ф - 3
от 17.07.2013 г

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно -коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанааркинского района
Подрядчик : ТОО "Жана-Арка-2006"

А К Т № 2
выполненных работ за июль 2013 г.

(тенге)

1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора № 11 от 05.03.2013 года	17 245 000,00
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	4031000,00
3	Сумма перечисленного аванса	1724500,00
4	Виды исполняемых работ - средний и текущий ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог по с/о Интымак ,Актубек ,Тогускен и п. Кызылжар , Атасу Жанааркинского района	Средний и текущий ремонт
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	3627900
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	17245000,00
7	Сумма выполненных работ с 26.06.2013 года по 17.07.2013 года	13214000,00
8	Сумма удержания ранее перечисленного аванса	1321400,00
9	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	11892600,00
10	В том числе НДС 12 %	1274207,00

Заказчик :

ГУ " Отдел жилищно -коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанааркинского района, п. Атасу ,пр. Тауелсиздик 5
БИН 060140014480
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ33070103KSN3022000
ГУ " Комитет казначейства Министерства финансов РК "

Подрядчик :

ТОО "Жана-Арка-2006" , 100500 , Карагандинская область , Жанааркинский район , поселок Атасу , ул .территория ДЭУ-37
БИН 060140005857
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ436010171000045245
АО "Народный Банк Казахстана "
тел 8(71030) 28333

И.О. руководителя отдела ЖКХ , ПТ и АД

Богенбаев Ж.

Директор ТОО "Жана-Арка-2006"

Беков А.Х.

Заказчик : ГУ " Отдел жилищно - коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанааркинского района "
Подрядчик : ТОО "Жана-Арка-2006"

А К Т
выполненных работ по среднему и текущему ремонту внутрипоселковых автомобильных дорог по с/о Интымак ,Актубек , Тогускен и п. Кызылжар ,Атасу Жанааркинского района за июль 2013 года

№ п/п	№ преск. расц.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед. , тенге			Общая стоимость, тенге			Наклад. расходы	Затраты труда, чел-ч. рабочих - строителей машинистов	
					Всего	осн. зар/пл	Экс. маш. в т.ч. з/пл машинист.	Всего	основн. зар/пл.	Экс. маш. в т.ч. з/пл. машинист.		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
средний ремонт внутрипоселковых дорог улицы Балабаксы поселка Атасу .													
1	27-72-1 т.ч гл3 п1 к=1,2	Производство дополнительных работ, розлив битума из расчета 0,5 тн на 1000м2 ремонтируемой поверхности	тн	3,23	407,51		407,51 169,13	1316		1316 546	726	0,696 0,696	2 2
2	27-66-2	Приготовление битума жидкого в котлах емкостью 15000л	тн	3,29	472,75	45	427,75 117,15	1555	148	1407 385	709	0,29 0,40	1 1
3		Стоимость битума жидкого 2,0 *1,02	тн	3,29	37311			122753					
4	27-52-1 27-52-4 К = 6	Устройство покрытия из асфальто-бетон. смеси, толщина слоя 6см	м2	6450	14,2	8,16	6,0 1,71	91590	52632	38700 11030	84670	0,05326 0,00636	344 41
5	ССЦ на перев. ч1 т10	Стоимость асфальтобетонной смеси с транспортом на 5 км	тн	920	4428,23			4073972					
6	сб.27тч 1 п. 1.5	Доставка битума автогудрона-торами на расстояние 5 км	м/час	0,4	1171		1171 486	468		468 194	258	1	0

			41891		
ИТОГО	4291654	52780	12155	86363	391
Накладные расходы 133%	86363	12954			43
ИТОГО	4378017				
Непредвиденные затраты 6%	262681				
Итого	4640698	77889			434
Выслуга лет 1%	46407				
Дополнительные отпуска 0,4%	18563				
Перевозка рабочих 2,5%	116017				
Итого в базовых ценах 2001 г МРП -775 тг	4821685				
Итого в текущих ценах 2013 г МРП -1731 тг	10769432				
Налоги , сборы , обязательные платежи 2%	215389				
Итого стоимость в текущем уровне цен	10984821				
НДС 12%	**1318179**				
Всего стоимость объекта	**12303000**				

З А К А З Ч И К :

ГУ " Отдел жилищно -коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанааркинского района , поселок Атасу , пр. Тауелсиздик 5
БИН 060140014480
ИИК KZ33070103KSN3022000
БИК KKMFKZ2A
ГУ Комитет Казначейства МФ РК

И.О. руководителя отдела ЖКХ , ПТ и АД
Жанааркинского района

_____ Богенбаев Ж.

П О Д Р Я Д Ч И К :

ТОО "Жана - Арка - 2006"
Карагандинская область , Жанааркинский район
поселок Атасу , территория ДЭУ - 37
БИН 060140005857
ИИК KZ436010171000045245
БИК HSBKKZKX
АО " Народный Банк Казахстана "

Директор ТОО "Жана-Арка-2006"

_____ А.Х. Беков

Заказчик: ГУ "Отдел жилишно -коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанааркинского района"
Подрядчик: ТОО "Жана-Арка-2006"

АКТ

выполненных работ по среднему и текущему ремонту внутрипоселковых автомобильных дорог по с/о Интымак , Актубек , Тогускен и п. Кызылжар , Атасу Жанааркинского района за июль 2013 года

№ п/п	Шифр и № позиц. нормат.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Коли-чество	Стоимость ед. в тенге		Общая стоимость в тенге			Наклад. расходы тенге	Затраты труда рабо-чих,чел.не занятых обслуж.машин	
					всего основная з/плата	экспл.маш в т.ч. з/платы	всего	основная з/плата	экспл.маш в т.ч. з/платы		на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		текущий ремонт внутрипоселковых дорог улицы С.Сейфуллина села Интымак										
1	п.131-1	Разломка черно-щебеночного по-крытия отбойными молотками до h= 60мм	100м2	4,000	2691 2691		10764	10764		14316	18,54	74
2	п.127-3	Ямочный ремонт черного покры-тия h= 60 мм Стоимость а/бетонной смеси Транспорт материала на 30 км Стоимость битума жидкого Транспорт материала на 30 км	м2 тн тн тн тн	400 50,840 50,84 0,124 0,124	72 72 4412,00 196 38746,02 182,7		28800 224306 9965 4789 23	28800		38304	0,43	172
3	п.112-1	Укатка катком а/бетонного покр. с гладкими вальцами (8-10 тн)	100м2	4	930,81	930,81 344,25	3723		3723 1377	1831	0,85	3
		Итого:					282370	39564	3723 1377	54452		250
		Накладные расходы 133 %					54452	8168				2723
		Итого :					336821					
		Непредвиденные затраты 6 %					20209					

		Итого :					357030					
		Итого с Имрп-2,233					797444					
		Налоги,сборы,обязательные платежи 2%					15949					
		Итого					813393					
		НДС 12 %					**97607**					
		Всего					**911000**					

З А К А З Ч И К :

ГУ " Отдел жилищно -коммунального хозяйства ,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог
Жанааркинского района , поселок Атасу , пр. Тауелсиздик 5
БИН 060140014480
ИИК KZ33070103KSN3022000
БИК KKMFKZ2A
ГУ Комитет Казначейства МФ РК

И.О. руководителя отдела ЖКХ , ПТ и АД
Жанааркинского района

_____ Богенбаев Ж.

П О Д Р Я Д Ч И К :

ТОО "Жана - Арка - 2006"
Карагандинская область , Жанааркинский район
поселок Атасу , территория ДЭУ - 37
БИН 060140005857
ИИК KZ436010171000045245
БИК HSBKKZKX
АО " Народный Банк Казахстана "

Директор ТОО "Жана-Арка-2006"

_____ Беков А.Х.