АКТ
государственной комиссии о готовности среднего ремонта

Карагандинская область «09» сентября 2014г.
(местонахождение автомобильной дороги) *(дата)*

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМИССИЯ, назначенная ГУ «Управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области № 146 от 18 августа 2014 года.
(наименование органа назначившего комиссию приказом, постановлением, решением)

в составе:

Председателя государственной комиссии: Кожанов М.Ж. – заместитель руководителя ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области»;
(Ф.И.О., должность)

Заместителя председателя государственной комиссии: Муканов Б.М. – заместитель акима Жанааркинского района
(Ф.И.О., должность)

и члены комиссии:

Тусупов Е.К. – руководитель отдела функционирования и развития дорожной инфраструктуры ГУ «Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области»;
Богенбаев Ж.Т. – руководитель ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанааркинского района» (по согласованию);
Кожакапанов Р.М. – главный специалист отдела функционирования и развития дорожной инфраструктуры ГУ «Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области»;
Акимов Д.А. - представитель УАП ДВД Карагандинской области;
Беков А.Х. – директор ТОО «Жана-Арка 2006».
(Ф.И.О., должность)

Руководствуясь Правилами приемки в эксплуатацию законченных строительством автомобильных дорог,

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области»
(указать наименование и подведомственную подчиненность)
предъявлены к приемке в эксплуатацию: **а/д. «Кызылжар-Шубаркуль-Баршимно-Кургальджино-Астана» км 0-15**, средний ремонт,
(указать наименование автомобильных дорог, категорию, вид строительства, место расположения (область, район))
2. Средний ремонт произведен на основании: протокола об итогах электронного конкурса от 31.03.2014 г., договор № 88 от 07.04.2014 г.
(постановление, приказа, решения)
3. Средний ремонт осуществляется генподрядчиком: ТОО «Жана-Арка 2006»
(указать наименование и его ведомственную подчиненность)
выполнившим: устройство выравнивающего слоя, ШПО.
(указать виды работ)
4. Сметная документация на средний ремонт разработана Заказчиком: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области»
(указать наименование и его ведомственную подчиненность)
выполнившим: локальные сметы, сводный сметный расчет и т.д.
(указать части разделы документации)
5. Ремонтные работы осуществлены в срок:
- начало работ: с мая 2014 года
- окончание работ: по октябрь 2014 года

6. Рабочей комиссии представлена документация в объеме, предусмотренном Правилами приемки в эксплуатацию законченного среднего ремонта автомобильных дорог, перечисленная в приложении к настоящему акту.

7. Предъявленная к приемке в эксплуатацию автомобильная дорога имеет следующие показатели:
а) мощность (протяженность дороги): 15 км.
б) ширина земляного полотна: 13 м.
в) расчетные нагрузки искусственных сооружений: нет.
г) средняя ширина проезжей части: 6,8 м.

Конструктивные слои дорожной одежды	от ПК	до ПК	км	Примечание
Подгрунтовка и устройство выравнивающего слоя.	0	15	15	Объем выполнен согласно тендерной документации
Устройство ШПО	0	15	15	
Нанесение дорожной разметки	0	15	15	

8. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: Всего: **94 900 199,52 тенге**, в том числе строительно-монтажных работ, оборудования, инструмента и инвентаря: нет, (в базисных ценах).

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ

СЧИТАТЬ ПРИНЯТОЙ от генерального подрядчика **ТОО «Жана-Арка 2006»** и готовой к эксплуатации участок автомобильной дороги **а/д. «Кызылжар-Шубаркуль-Баршимно-Кургальджино-Астана» км 0-15**, протяженностью 15 км.

(наименование автомобильной дороги)

Председатель комиссии: _____ **М. Кожанов**

Зам. председателя комиссии: _____ **Б. Муканов**

Члены комиссии:

_____ **Е. Тусупов**

_____ **Ж. Богенбаев**

_____ **Р. Кожакапанов**

_____ **Д. Акимов**

_____ **А. Беков**

Ф - 3

Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"
Подрядчик : ТОО "Жана-Арка-2006"

А К Т № 1
выполненных работ от 28.05. 2014 г.

(тенге)

1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора № 88 от 07.04.2014 года	94 900 199,52
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	
3	Сумма перечисленного аванса	9 490 019,95
4	Виды исполняемых работ - средний ремонт а/д " Кызылжар -Шубаркуль-Баршино-Кургальджино -Астана " (Жанааркинский район)	Средний ремонт
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	20987229
7	Сумма выполненных работ с 03.05.2014 года по 28.05.2014 года	20987229
8	Сумма удержания ранее перечисленного аванса	2098723
9	Сумма удержанного резерва	1049361
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ	17839145
11	в том числе НДС	1911337

Заказчик :

ГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области
100027 г. Караганды, ул Алиханова 13
БИН 011140002856
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070102KSN3001000
ГУ " Комитет казначейства Министерства финансов РК "

Заместитель руководителя управления

Кожанов М.Ж.

Подрядчик :

ТОО "Жана-Арка-2006" , 100500 ,
Карагандинская область , Жанааркинский район ,
поселок Атасу , ул .территория ДЭУ-37
БИН 060140005857
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ436010171000045245
АО "Народный Банк Казахстана "
тел 8(71030) 28333

Директор

Беков А.Х.

Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области "
Подрядчик : ТОО "Жана-Арка-2006"

А К Т

приемки выполненых работ по среднему ремонту автомобильной дороги
"Кызылжар - Шубарколь -Баршын -Коргалжын -Астана " км 0-5 за май 2014 год

Составлен в ценах 2001 года

№ п/п	Шифр и№ позиции норматив	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Ст-сть единицы		Общая ст-сть, тенге		Наклад. расходы тенге	Затраты труда, ч/ч	
					Всего осн.з/п	Экс.маш. в т.ч. з/п	Всего Осн. з/пл.	Эксп.маш. в т.ч. з/п		на един.	всего
1	27-72-1 к=1,2	Розлив битума из расчета 0,3 л/м2	тн	5,01	407,51	407,51 169,13	2042 0,00	2042 847	1127 133	0,70 0,70	4 4
2	Кальк.	Стоимость жидкого битума	тн	5,16	34698,46		179044				
3	27-16-2 к=1,2	Устройство выравнивающего слоя из холодной асфальтобетонной смеси	тн	1188	302,86 116,64	180,10 67,36	359798 138568	213959 80024	290727 133	0,6552 0,23868	778 284
4	КСМ	Стоимость а/бетонной смеси с транспортировкой на 175 км	тн	1200	5234,95		6281940				
5	СНиР-27 тч.2п.1,5	Доставка битума автогудронато-рами на расстояние до 175 км	м/ч	20,77	1171	1171 486	24322	24322 10094	13425 133	1	21
							6847146	240323			
Итого							138568	90965	305279		1091
Накладные расходы							305279	45792			153
Итого							7152425				
Непредвиденные затраты 6%							429146				
Итого							7581571	275325			1244
Выслуга лет 1%							75816				
Доп. отпуска 0,4%							30326				
Итого в базовых ценах 2001 г МРП -775 тг							7687713				
Итого в текущих ценах 2014 г МРП -1852 тг к-2,38968							18371174				
Налоги , сборы , обязательные платежи 2%							367423				
Итого стоимость в текущем уровне цен							**18738597**				
НДС 12%							**2248632**				
Всего стоимость объекта							**20987229**				

З А К А З Ч И К :

Зам руководителя управления
_____ Кожанов М.Ж.

Руководитель отдела ФиРДИ
_____ Туеупов Е.К.

Главный специалист отдела ФиРДИ
_____ Кожакапанов Р.М.

П О Д Р Я Д Ч И К :

Директор ТОО "Жана-Арка-2006"
_____ Беков А.Х.

Ответственный исполнитель
_____ Назарбеков А.Р.

Ф - 3

Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"

Подрядчик : ТОО "Жана-Арка-2006"

А К Т № 2

выполненных работ от 26.06.2014 г.

(тенге)

1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора № 88 от 07.04.2014 года	94 900 199,52
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	20 987 229
3	Сумма перечисленного аванса	9 490 019,95
4	Виды исполняемых работ - средний ремонт а/д " Кызылжар -Шубаркуль-Баршино-Кургальджино -Астана " (Жанааркинский район)	Средний ремонт
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	17839145
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	62977399
7	Сумма выполненных работ с 02.06.2014 года по 26.06.2014 года	41990170
8	Сумма удержания ранее перечисленного аванса	6297740
9	Сумма удержанного резерва	3148870
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ	35691644
11	в том числе НДС	3824105

Заказчик :

ГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области
100027 г. Караганды, ул Алиханова 13
БИН 011140002856
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070102KSN3001000
ГУ " Комитет казначейства Министерства финансов РК "

Заместитель руководителя управления

Кожанов М.Ж.

Подрядчик :

ТОО "Жана-Арка-2006" , 100500 ,
Карагандинская область , Жанааркинский район ,
поселок Атасу , ул .территория ДЭУ-37
БИН 060140005857
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ436010171000045245
АО "Народный Банк Казахстана "
тел 8(71030) 28333

Директор

Беков А.Х.

Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области "
Подрядчик : ТОО "Жана-Арка-2006"

А К Т

приемки выполненых работ по среднему ремонту автомобильной дороги "Кызылжар - Шубарколь -Баршын -Коргалжын -Астана " км 5-15 за июнь 2014 год

Составлен в ценах 2001 года

№ п/п	Шифр и№ позиции норматив	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Ст-сть единицы		Общая ст-сть, тенге		Наклад. расходы тенге	Затраты труда, ч/ч	
					Всего осн.з/п	Экс.маш. в т.ч. з/п	Всего Осн. з/пл.	Эксп.маш. в т.ч. з/п		на един.	всего
1	27-72-1	Розлив битума из расчета 0,3 л/м2			407,51	407,51	4079	4079	2252	0,70	7
	к=1,2		тн	10,01		169,13	0,00	1693	133	0,70	7
2	Кальк.	Стоимость жидкого битума	тн	10,31	34698,46		357741				
3	27-16-2	Устройство выравнивающего слоя из			302,86	180,10	719898	428098	581699	0,6552	1557
	к=1,2	холодной асфальтобетонной смеси	тн	2377	116,64	67,36	277253	160115	133	0,23868	567
4	КСМ	Стоимость а/бетонной смеси с									
		транспортировкой на 175 км	тн	2401	5234,95		12569115				
5	СНиР-27	Доставка битума автогудронато-			1171	1171	48597	48597	26825	1	42
	тч.2п.1,5	рами на расстояние до 175 км	м/ч	41,50		486		20169	133		
							13699430	480774			
Итого							277253	181977	610776		2180
Накладные расходы							610776	91616			305
Итого							14310206				
Непредвиденные затраты 6%							858612				
Итого							15168818	550846			2485
Выслуга лет 1%							151688				
Доп. отпуска 0,4%							60675				
Итого в базовых ценах 2001 г МРП -775 тг							15381181				
Итого в текущих ценах 2014 г МРП -1852 тг к-2,38968							36756101				
Налоги , сборы , обязательные платежи 2%							735122				
Итого стоимость в текущем уровне цен							**37491223**				
НДС 12%							**4498947**				
Всего стоимость объекта							**41990170**				

З А К А З Ч И К :

Зам руководителя управления
_____ Кожанов М.Ж.

Руководитель отдела ФиРДИ
_____ Тусупов Е.К.

Главный специалист отдела ФиРДИ
_____ Кожакапанов Р.М.

П О Д Р Я Д Ч И К :

Директор ТОО "Жана-Арка-2006"
_____ Беков А.Х.

Ответственный исполнитель
_____ Назарбеков А.Р.

Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"

Подрядчик : ТОО "Жана-Арка-2006"

Ф - 3

А К Т № 3
выполненных работ от 23.07.2014 г.

(тенге)

1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора № 88 от 07.04.2014 года	94 900 199,52
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	62 977 399
3	Сумма перечисленного аванса	9 490 019,95
4	Виды исполняемых работ - средний ремонт а/д " Кызылжар -Шубаркуль-Баршино-Кургальджино -Астана " (Жанааркинский район)	Средний ремонт
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	53530789
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	83590931
7	Сумма выполненных работ с 01.07.2014 года по 23.07.2014 года	20613532
8	Сумма удержания ранее перечисленного аванса	8359093
9	Сумма удержанного резерва	4179547
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ	17521502
11	в том числе НДС	1877304

Заказчик :

ГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области
100027 г. Караганды, ул Алиханова 13
БИН 011140002856
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070102KSN3001000
ГУ " Комитет казначейства Министерства финансов РК "

Заместитель руководителя управления

Кожанов М.Ж.

Подрядчик :

ТОО "Жана-Арка-2006" , 100500 ,
Карагандинская область , Жанааркинский район ,
поселок Атасу , ул .территория ДЭУ-37
БИН 060140005857
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ436010171000045245
АО "Народный Банк Казахстана "
тел 8(71030) 28333

Директор

Беков А.Х.

Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области "
Подрядчик : ТОО "Жана-Арка-2006"

А К Т

приемки выполненых работ по среднему ремонту автомобильной дороги "Кызылжар - Шубарколь -Баршын -Коргалжын -Астана " км 10-15 за июль 2014 год

Составлен в ценах 2001 года

№ п/п	Шифр и№ позиции норматив	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Ст-сть единицы		Общая ст-сть, тенге		Наклад. расходы тенге	Затраты труда, ч/ч	
					Всего осн.з/п	Экс.маш. в т.ч. з/п	Всего Осн. з/пл.	Эксп.маш. в т.ч. з/п		на един.	всего
1	27-46-8 к=1,2	Устройство одиночной поверхностной обработки черным щебнем	м2	34000	12,04 4,00	7,91 1,96	409360 136000	553700 127400	0 133	0,02532 0,007092	1646 461
2	Кальк.	Стоимость вязкого битума	тн	24,48	34873,47		853703				
3	КСМ	Стоимость черн.щеб. с трансп.до 175км	тн	680	2718,61		1848655				
4	сб.27 т.ч. 1.5	Доставка битума автогудронато-рами на расстояние до 175 км	м/ч	98,54	1171,00	1171,00 486,00	115390 0	115390 47890	63694 133	2	197 0
							3227108	669090			
Итого							136000	175290			2304
Накладные расходы							63694	9554			32
Непредвиденные затраты 6%							197448				
Итого в базовых ценах 2001 г МРП -775 тг							3488250				
Итого в текущих ценах 2013 г МРП -1852 тг							8335792				
Налоги , сборы , обязательные платежи 2%							166716				
Итого стоимость в текущем уровне цен							8502508				
НДС 12%							**1020301**				
Всего стоимость объекта							**9522809**				

З А К А З Ч И К :

Зам руководителя управления
_____ Кожанов М.Ж.

Руководитель отдела ФиРДИ
_____ Тусупов Е.К.

Главный специалист отдела ФиРДИ
_____ Кожакапанов Р.М.

П О Д Р Я Д Ч И К :

Директор ТОО "Жана-Арка-2006"
_____ Беков А.Х.

Ответственный исполнитель
_____ Назарбеков А.Р.

Ф - 3

Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"
Подрядчик : ТОО "Жана-Арка-2006"

А К Т № 4
выполненных работ от 28.07.2014 г.

(тенге)

1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора № 88 от 07.04.2014 года	94 900 199,52
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	83 590 931
3	Сумма перечисленного аванса	9 490 019,95
4	Виды исполняемых работ - средний ремонт а/д " Кызылжар -Шубаркуль-Баршино-Кургальджино -Астана " (Жанааркинский район)	Средний ремонт
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	71052291
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	93113740
7	Сумма выполненных работ с 23.07.2014 года по 28.07.2014 года	9522809
8	Сумма удержания ранее перечисленного аванса	9311374
9	Сумма удержанного резерва	4655687
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ	8094388
11	в том числе НДС	867256

Заказчик :

ГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области
100027 г. Караганды, ул Алиханова 13
БИН 011140002856
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070102KSN3001000
ГУ " Комитет казначейства Министерства финансов РК "

Подрядчик :

ТОО "Жана-Арка-2006" , 100500 ,
Карагандинская область , Жанааркинский район ,
поселок Атасу , ул .территория ДЭУ-37
БИН 060140005857
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ436010171000045245
АО "Народный Банк Казахстана "
тел 8(71030) 28333

Заместитель руководителя управления

Кожанов М.Ж.

Директор

Беков А.Х.

Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области "
Подрядчик : ТОО "Жана-Арка-2006"

А К Т

приемки выполненых работ по среднему ремонту автомобильной дороги "Кызылжар - Шубарколь -Баршын -Коргалжын -Астана " км 0-10 за июль 2014 год

Составлен в ценах 2001 года

№ п/п	Шифр и№ позиции норматив	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Ст-сть единицы		Общая ст-сть, тенге		Наклад. расходы тенге	Затраты труда, ч/ч	
					Всего осн.з/п	Экс.маш. в т.ч. з/п	Всего Осн. з/пл.	Эксп.маш. в т.ч. з/п		на един.	всего
1	27-46-8 к=1,2	Устройство одиночной поверхностной обработки черным щебнем	м2	68000	12,04 4,00	7,91 1,96	818720 272000	553700 127400	541842 133	0,02532 0,007092	1646 461
2	Кальк.	Стоимость вязкого битума	тн	48,96	34873,47		1707405				
3	КСМ	Стоимость черн.щеб. с трансп.до 175км	тн	1360	2718,61		3697310				
4	сб.27 т.ч. 1.5	Доставка битума автогудронато-рами на расстояние до 175 км	м/ч	197,07	1171,00	1171,00 486,00	230769 0	230769 95776	127382 133	2	394 0
Итого							6454204	784469			
Накладные расходы							272000	223176			2501
Непредвиденные затраты 6%							669224	100384			335
Итого в базовых ценах 2001 г МРП -775 тг							427406				
Итого в текущих ценах 2013 г МРП -1852 тг							7550834				
Налоги , сборы , обязательные платежи 2%							18044058				
Итого стоимость в текущем уровне цен							360881				
НДС 12%							18404939				
Всего стоимость объекта							**2208593**				
							20613532				

З А К А З Ч И К :

Зам руководителя управления
_____ Кожанов М.Ж

Руководитель отдела ФиРДИ
_____ Тусупов Е.К.

Главный специалист отдела ФиРДИ
_____ Кожакапанов Р.М.

П О Д Р Я Д Ч И К :

Директор ТОО "Жана-Арка-2006"
_____ Беков А.Х.

Ответственный исполнитель
_____ Назарбеков А.Р.

Ф - 3

Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"
Подрядчик : ТОО "Жана-Арка-2006"

А К Т № 5
выполненных работ от 26.08.2014 г.

(тенге)

1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора № 88 от 07.04.2014 года	94 900 199,52
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	93 113 740
3	Сумма перечисленного аванса	9 490 019,95
4	Виды исполняемых работ - средний ремонт а/д " Кызылжар -Шубаркуль-Баршино-Кургальджино -Астана " (Жанааркинский район)	Средний ремонт
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	79146679
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	94900199,52
7	Сумма выполненных работ с 02.08.2014 года по 26.08.2014 года	1786459,52
8	Сумма удержания ранее перечисленного аванса	9490019,95
9	Сумма удержанного резерва	4745010
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ	1518491
11	в том числе НДС	162695

Заказчик :

ГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области
100027 г. Караганды, ул Алиханова 13
БИН 011140002856
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070102KSN3001000
ГУ " Комитет казначейства Министерства финансов РК "

Подрядчик :

ТОО "Жана-Арка-2006" , 100500 ,
Карагандинская область , Жанааркинский район ,
поселок Атасу , ул .территория ДЭУ-37
БИН 060140005857
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ436010171000045245
АО "Народный Банк Казахстана "
тел 8(71030) 28333

Заместитель руководителя управления **Кожанов М.Ж.**

Директор **Беков А.Х.**

Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области "
Подрядчик : ТОО "Жана-Арка-2006"

А К Т

приемки выполненых работ по среднему ремонту автомобильной дороги "Кызылжар - Шубарколь -Баршын -Коргалжын -Астана " км 0-15 за август 2014 год

Составлен в ценах 2001 года

№ п/п	Шифр и №позиции норматив	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Ст-сть единицы		Общая ст-сть, тенге		Наклад. расходы	Затраты труда, ч/ч	
					Всего осн.з/п	Экс.маш. в т.ч. з/п	Всего Осн. з/пл.	Эксп.маш. в т.ч. з/п	тенге	на един.	всего
1	27-72-1 к=1,2	Розлив битума из расчета 0,3 л/м2	тн	15,02	407,51	407,51 169,13	6121 0	6121 2540	3378 133	0,696 0,696	10,45 10,45
2	Кальк.	Стоимость жидкого битума	тн	15,47	34698,46		536785				
3	27-16-2 к=1,2	Устройство выравнивающего слоя из холодной асфальтобетонной смеси	тн	3565	302,86 116,64	180,10 67,36	1079696 415822	642057 240138	872427 133	0,6552 0,23868	2336 851
4	КСМ	Стоимость а/бетонной смеси с транспортировкой на 175 км	тн	3601	5234,95		18851055				
5	27-46-8 к=1,2	Устройство одиночной поверхностной обработки черным щебнем	м2	102000	12,04 4,00	7,91 1,96	1228080 408000	806820 199920	808534 133	0,02532 0,007092	2583 723
6	Кальк.	Стоимость вязкого битума	тн	73,44	34873,47		2561108				
7	КСМ	Стоимость черн.щеб. с трансп.до 175 км	тн	2040,0	2718,61		5545964				
8	сб.27 т.ч. 1.5	Доставка битума автогудронато-рами на расстояние до 175 км	м/ч	357,86	1171,00	1171,00 486,00	419054 0	419054 173920	231314 133	2	716 0
9	1-145-3	Планировка площадей обочин (планировка со срезкой неровностей и засыпкой впадин	м2	60000	1,81 0	1,81 0,40	108600 0	108600 24000	23280 97	0,00134	80
10	27-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией 0,1 м 1:3	км лин	15,00	4547,99 450,00	1692,25 632,07	68220 6750	25384 9481	21587 133	3 3	45 45
							30404683	2008036			
Итого							830572	649999	1937240		7400
Накладные расходы							1937240	290586			969
Итого							32341923				
Непредвиденные затраты 6%							1940515				
Итого							34282438	1771157			8369
Выслуга лет 1%							342824				
Доп. отпуска 0,4%							137130				
Итого в базовых ценах 2001 г МРП -775 тг							34762392				

Итого в текущих ценах 2014 г МРП -1852 тг к-2,38968 — 83070902,94

Налоги , сборы , обязательные платежи 2% — 1[illegible]418,06

Итого стоимость в текущем уровне цен — **84[illegible]2321,00**

НДС 12% — **10167878,52**

Всего стоимость объекта — **94900199,52**

Выполнено за май 2014 год — **20987229,00**

Выполнено за июнь 2014 год — **41990170,00**

Выполнено за июль 2014 год — **20613532,00**

Выполнено за июль 2014 год — **9522809,00**

Выполнено за август 2014 год — **1786459,52**

в том числе НДС — **191406,00**

З А К А З Ч И К :

Зам руководителя управления

_____ Кожанов М.Ж.

Руководитель отдела ФиРДИ

_____ Тусупов Е.К.

Главный специалист отдела ФиРДИ

_____ Кожакапанов Р.М.

П О Д Р Я Д Ч И К :

Директор ТОО "Жана-Арка-2006"

_____ Беков А.Х.

Ответственный исполнитель

_____ Назарбеков А.Р.