Заказчик ГУ "Отдел коммунального хозяйства, промышленного транспорта и автомобильных дорог г. Караганды"

Подрядчик ТОО "Караганды жолдары"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт участков автомобильных дорог города Караганды на 2017год

А К Т
приемки выполненных работ

за июнь 2017 года

на Средний ремонт внутриквартальной автомобильной дороги 19 мкр (подъезд к СШ 80 и д. 75)

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Нарезка корыта								
1	Е0127-82-1	**Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/**	2897	19,95	15,58	57795	45135	25160	0,01	27
		м2		1,03	5,5	2984	15934	133	0,03	78
2	Е0101-17-8	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (лишний грунт от нарезки корыта)**	1477,47	32,24	30,77	47633	45462	13995	0,01	15
		м3		1,42	8,34	2098	12329	97	0,03	42
3	Е010333-А5-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1**	2363,952	45	45	106378	106378	21276	0	0
		т		0	9	0	21276	100	0,19	447
		Итого по разделу: Нарезка корыта				211806				
		Раздел: Установка бортовых камней								
4	**Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий**	300	539,66	6,63	161898	1989	44064	0,7	209
		м		108,68	1,76	32604	527	133	0,01	2
5	**Изм.и доп.вып.22 п.143003-9**	**Камни бортовые из бетона В22,5 ГОСТ 6665-91**	13,5	12974		175149				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
		Итого по разделу: Установка бортовых камней				337047				
		Раздел: Устройство основания								
6	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	2897	171,96	33,28	498155	96417	63523	0,03	96
		м2		5	11,49	14485	33277	133	0,04	117
		Итого по разделу: Устройство основания				498155				
		Раздел: Устройство покрытия								
7	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	2,028	29595,67	339,59	60017	689	380	0,58	1
		т		0	140,94	0	286	133	0,58	1
8	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см (всего 6см.)	2897	470,91	13,29	1364238	38493	30169	0,04	109
		м2		6,51	1,32	18859	3824	133	0	14
9	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 К=6	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1(добавить 3 см до 7 см. К=6)	2897	326,32	3,26	945358	9442	1274	0	2
		м2		0,12	0,21	348	610	133	0	2
		Итого по разделу: Устройство покрытия				2369613				
		Раздел: Нарезка корыта								
10	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	274	19,95	15,58	5466	4269	2380	0,01	3
		м2		1,03	5,5	282	1507	133	0,03	7
11	Е0127-82-3 К=5	Вычитается позиция: исключать на каждые 10 м изменения расстояния перемещения грунта при глубине корыта до 250 мм	274	4,8	4,8	-1315	-1315	-620	0	0
		м2		0	1,7	0	-466	133	0,01	-2
12	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (лишний грунт от нарезки корыта)	150,7	32,24	30,77	4858	4637	1427	0,01	1
		м3		1,42	8,34	214	1258	97	0,03	4
13	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	241,12	45	45	10850	10850	2170	0	0
		т		0	9	0	2170	100	0,19	46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Нарезка корыта				19860				
		Раздел: Устройство основания								
14	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	274	171,96	33,28	47116	9119	6008	0,03	9
		м2		5	11,49	1370	3147	133	0,04	11
		Итого по разделу: Устройство основания				47116				
		Раздел: Устройство покрытия								
15	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,1918	29595,67	339,59	5676	65	36	0,58	0
		т		0	140,94	0	27	133	0,58	0
16	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см (всего 7 см.)	274	470,91	13,29	129030	3641	2853	0,04	10
		м2		6,51	1,32	1784	362	133	0	1
17	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 К=6	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1(добавить 2см до 6см. К=4)	274	326,32	3,26	89413	893	120	0	0
		м2		0,12	0,21	33	58	133	0	0
		Итого по разделу: Устройство покрытия				224119				
		Раздел: Нарезка корыта								
18	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	325,5	19,95	15,58	6494	5071	2827	0,01	3
		м2		1,03	5,5	335	1790	133	0,03	9
19	Е0127-82-3 К=5	Вычитается позиция: исключать на каждые 10 м изменения расстояния перемещения грунта при глубине корыта до 250 мм	325,5	4,8	4,8	-1562	-1562	-736	0	0
		м2		0	1,7	0	-553	133	0,01	-3
20	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (лишний грунт от нарезки корыта)	182,28	32,24	30,77	5877	5609	1727	0,01	2
		м3		1,42	8,34	259	1521	97	0,03	5
21	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	291,648	45	45	13124	13124	2625	0	0
		т		0	9	0	2625	100	0,19	55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Нарезка корыта				23932				
		Раздел: Установка бортовых камней								
22	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	242	539,66	6,63	130598	1605	35545	0,7	169
		м		108,68	1,76	26301	425	133	0,01	1
23	Изм.и доп.вып.22 п.143003-9	Камни бортовые из бетона В22,5 ГОСТ 6665-91	10,89	12974		141287				
		м3								
		Итого по разделу: Установка бортовых камней				271885				
		Раздел: Устройство основания								
24	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	325,5	171,96	33,28	55972	10833	7137	0,03	11
		м2		5	11,49	1628	3739	133	0,04	13
		Итого по разделу: Устройство основания				55972				
		Раздел: Устройство покрытия								
25	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,228	29595,67	339,59	6748	77	43	0,58	0
		т		0	140,94	0	32	133	0,58	0
26	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (всего 5см)	325,5	359,72	0	117089	0	10715	0,14	47
		м2		24,75	0	8056	0	133	0	0
27	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14 К=4	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см (добавить 2см до 5см.)	325,5	240,5	0	78281	0	6892	0,09	30
		м2		15,92	0	5182	0	133	0	0
		Итого по разделу: Устройство покрытия				202118				
		Раздел: Нарезка корыта								
28	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	42	19,95	15,58	838	654	365	0,01	0
		м2		1,03	5,5	43	231	133	0,03	1
29	Е0127-82-3 К=7	Вычитается позиция: исключать на каждые 10 м изменения расстояния перемещения грунта при глубине корыта до 250 мм	42	6,72	6,72	-282	-282	-133	0	0
		м2		0	2,38	0	-100	133	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (лишний грунт от нарезки корыта)	23,1	32,24	30,77	745	711	219	0,01	0
		м3		1,42	8,34	33	193	97	0,03	1
31	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	36,96	45	45	1663	1663	333	0	0
		т		0	9	0	333	100	0,19	7
		Итого по разделу: Нарезка корыта				2964				
		Раздел: Устройство основания								
32	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	42	171,96	33,28	7222	1398	921	0,03	1
		м2		5	11,49	210	482	133	0,04	2
		Итого по разделу: Устройство основания				7222				
		Раздел: Устройство покрытия								
33	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,029	29595,67	339,59	858	10	5	0,58	0
		т		0	140,94	0	4	133	0,58	0
34	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см (всего 6 см.)	42	470,91	13,29	19778	558	437	0,04	2
		м2		6,51	1,32	273	55	133	0	0
35	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 К=4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1(добавить 2см до 6см. К=4)	42	217,55	2,17	9137	91	12	0	0
		м2		0,08	0,14	3	6	133	0	0
		Итого по разделу: Устройство покрытия				29774				
		ИТОГО:				4301583	415724			747
						117384	106909			862
		Накладные расходы :								
		Всего накладных расходов:				282874				
		Итого с накладными				4584457				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				275067				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				4859525				
		ИТОГО:				4859525				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах, к = 2,92774				**14 227 434,31**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**284 548,69**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**14 511 983,00**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1 741 437,96**				
		Итого с НДС				**16 253 420,96**				
		Всего:				**16 253 420,96**				

Сдал:
Заместитель председателя правления ТОО "Караганды жолдары" **Аркенов А.Б.**

Принял:
Заведующий сектором автомобильных дорог ГУ «Отдел коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды» **Кабаев Д.Д.**

Главный специалист ГУ «Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды» **Маханов Д.Ж.**

Эксперт технического надзора ТОО "KazGPSLTD" **Кузнецов П.З.**