Заказчик ГУ «Отдел коммунального хозяйства,пассажирского транспорта, автомобильных дорог города Караганды»

Подрядчик ТОО "Караганды жолдары"

Договор № 33 от 02.03.2017 года

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт проезда от ул. Чкалова до ул. Ипподромная (мимо ресторана Айса)

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2017 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Дорожная одежда проезжей части										
1	Е0127-101-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 5 см м2	1400	93,74	91,3	131235	127816	14384	0,01	19		
				2,32	5,41	3248	7567	133	0,03	36		
2	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т	267,4	27,1	27,1	7247	7247	5073	-	-		
				-	18,97	-	5073	100	0,4	107		
3	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км,	267,4	76,6	76,6	20483	20483	4097	-	-		
				-	15,32	-	4097	100	0,32	86		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		класс груза 1								
4	Е0127-82-1	-Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ т	400	19,95	15,58	7980	6232	3474	0,01	4
				1,03	5,5	412	2200	133	0,03	11
5	Е0127-20-1	-Разборка бортовых камней на бетонном основании м2	165	122,85	-	20270	-	26959	0,77	127
				122,85	-	20270	-	133	-	-
6	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий м	165	464,64	6,63	76666	1094	24235	0,7	115
				108,68	1,76	17932	290	133	0,01	1
7	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300 м3	7,095	21800	-	154671	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	Е0127-22-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) м2	710,2	300,78	33,28	213613	23637	15573	0,03	23
				5	11,49	3551	8158	133	0,04	29
9	Е0127-16-1	-Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	22	4965,79	167,92	109247	3694	2634	0,19	4
				34,65	55,37	762	1218	133	0,19	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	E0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов т	0,48678	40097,59	339,59	19519	165	91	0,58	-
11	E0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см м2	1622,6	- 382,67 6,51	140,94 13,29 1,32	- 620924 10563	69 21560 2142	133 16898 133	0,58 0,04 -	- 61 8
12	E0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1 м2	1622,6	183,68 0,08	2,17 0,14	298034 130	3526 228	476 133	- -	1 1
13	E0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов т	0,48678	40097,59	339,59	19519	165	91	0,58	-
14	E0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20	-Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см м2	1622,6	- 475,98 6,51	140,94 13,29 1,32	- 772330 10563	69 21560 2142	133 16898 133	0,58 0,04 -	- 61 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, РДС РК 8.02-03-20 02									
15	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1	1622,6	115,11	1,09	186775	1763	238	-	-
		м2		0,04	0,07	65	114	133	-	-
					Поднятие люков					
16	Е0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	0,2175	408,11	169,61	89	37	70	1,55	-
		м3		238,5	4,07	52	1	133	0,01	-
17	Е0127-18-2	-Разборка покрытий и оснований щебеночных	0,3	66,75	51,25	20	15	10	0,12	-
		м3		15,5	9,62	5	3	133	0,04	-
18	Е0123-24-1	-Демонтаж люков	3	122,34	17,71	367	53	434	0,66	2
		шт		104,63	6,75	314	20	130	0,04	-
19	Е0106-19-1	-Наращивание горловин колодца монолитным бетоном	0,095	8952,2	316,01	850	30	148	8,25	1
		м3		1368	119,39	130	11	105	0,58	-
20	Е0123-24-1	-Установка люков	3	288,27	35,42	865	106	869	1,31	4
		шт		209,25	13,5	628	41	130	0,07	-
21		-Люк плавающего типа	1	22872,66	-	22873	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
22		-Люк пластиковый	1	12198,75	-	12199	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
					Тротуарная дорожка					
23	Е0127-82-1	-Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	90	19,95	15,58	1796	1402	782	0,01	1
				1,03	5,5	93	495	133	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий м2 м	236	300,96 108,68	6,63 1,76	71027 25648	1565 415	34664 133	0,7 0,01	165 1
25	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300 м3	3,8232	21800 -	- -	83346 -	- -	- -	- -	- -
26	Е0127-22-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	341,5	300,78 5	33,28 11,49	102716 1708	11366 3923	7488 133	0,03 0,04	11 14
27	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов м2 т	0,2049	40097,59 -	339,59 140,94	8216 -	70 29	38 133	0,58 0,58	- -
28	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (всего 5см)	341,5	364,72 24,75	- -	124552 8452	- -	11241 133	0,14 -	49 -
29	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14 К=4	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см (добавить 2см до 5см.) м2	341,5	243,88 15,92	- -	83286 5437	- -	7231 133	0,09 -	32 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			3170713	253584			680
			----			---	---			---
			Тенге			109962	38302			309
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3170713	-	-		-
		Материалы -	Тенге			60155	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	148264	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			35071	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2711940	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			194096	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		97
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	29114	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			201889	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3566698	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1087
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	177379	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			3566698	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1087
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	177379	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2017 г.

Итого прямых затрат			3170712,7941
Накладные расходы			194096,01
Ненормируемые и непредвиденные затраты			201888,55
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			3566697,4
Итого в текущих ценах на 1.01.2017	3566697,362194 X 2,9277419355		10442369
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	10442369,4385326061 X 2 %	208847,38877 06521	10651217
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		1278146
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			11929363
С учетом скидки			10497839

Сдал:
Председатель правления
ТОО "Караганды жолдары" Мухажанов А. Б.

Принял:
Заведующий сектором автомобильных дорог ГУ «Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог города Караганды» Кабаев Д.Р.

Главный специалист ГУ «Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог города Караганды» Маханов Д.Ж.

Директор ТОО Expert group KAZ» Исатаев Т.А.