УТВЕРЖДАЮ:
Аким пос. Атасу
_____Р.Тусупов
(Ф.И.О., и должность
заказчика утверждающего акт)

А К Т

приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию работ по среднему ремонту автомобильных дорог поселка Атасу, Жанааркинского района

пос. Атасу «28» июля 2014 г.

Приемочная комиссия назначенная Распоряжением акима поселка Атасу, в составе:

- председателя – представителя заказчика: Заместителя акима поселка Атасу- Куанышбекова Мейрама Наурызбаевича;
- Членов комиссии-представителей:
- руководителя отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанааркинского района – Богенбаева Жангелди Тлектесовича;
- и.о. руководителя отдела строительства Жанааркинского района - Назарбекова Ербола Ризаевича;
- заведующая сектором Аппарата акима поселка Атасу - Кадриной Асылгаз Байкожақызы;
- Директора ТОО «Жанаарка – Көркем» - Жакаева Серика Абюровича;

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА: БЕКОВ А.Х. - ДИРЕКТОР ТОО «ЖАНА-АРКА - 2006»

У С Т А Н О В И Л А:

1. Генеральным подрядчиком ТОО «Жана-Арка - 2006» предъявлено к приемке законченной работы по среднему ремонту автомобильных дорог поселка Атасу, Жанааркинского района.
2. Средний ремонт автомобильных дорог поселка Атасу, Жанааркинского района произведено на основании договора о государственных закупках товаров, работ и услуг №28 от 12. 05. 2014 года.
3. Средний ремонт автомобильных дорог поселка Атасу, Жанааркинского района осуществлялся генеральным подрядчиком ТОО «Жана-Арка - 2006», выполнившим устройство оснований дорог из естественного щебня, укладка и полупропитка щебеночных оснований с применением битума.
4. Сметная документация утверждена ГУ «Аппарат акима поселка Атасу» первым руководителем.

5. Средний ремонт автомобильных дорог поселка Атасу, Жанааркинского района осуществлены в сроки:

Начало работ «15» мая 2014 г.

Окончание работ «15» июля 2014 г.

6. Работы осуществлены в срок.

7. Сметная стоимость работ:

всего: **46 177 000 тенге (Сорок шесть миллионов сто семьдесять семь тысяч тенге 00 тиын).**

Решение Приемочной комиссии:

Представленное к приемке: **Средний ремонт автомобильных дорог поселка Атасу, Жанааркинского района**

принять в эксплатацию.

Приложения к акту:

1. Акт ф-2

Председатель комиссии: 1. Куанышбеков М Н.

Члены комиссии:

2. Богенбаев Ж.Т

3. Назарбеков Е.Р.

4. Кадрина А.Б.

5. Жакаев С.А.

6. Беков А.Х.

Ф - 3

Заказчик : ГУ " Аппарат акима поселка Атасу "

Подрядчик : ТОО "Жана-Арка-2006"

А К Т № 1
выполненных работ от 19.05. 2014 г.

(тенге)

1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора № 28 от 12.05.2014 года	46 177 000,00
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	
3	Виды исполняемых работ - средний ремонт автомобильных дорог поселка Атасу	Средний ремонт
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	
5	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	17614799,00
6	Сумма выполненных работ с 12.05.2014 года по 19.05.2014 года	17614799,00
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	17614799,00

Заказчик :

ГУ " Аппарат Акима поселка Атасу
Карагандинская область , Жанааркинский район
поселок Атасу , проспект Тауелсиздик 4
БИН 970140003692
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ33070103KSN3022000
ГУ " Комитет казначейства Министерства финансов РК "

Аким поселка Атасу :

_____ **Р. Тусупов**

Подрядчик :

ТОО "Жана-Арка-2006" , 100500 ,
Карагандинская область , Жанааркинский район ,
поселок Атасу , ул .территория ДЭУ-37
БИН 060140005857
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ436010171000045245
АО "Народный Банк Казахстана "
тел 8(71030) 28333

Директор

_____ **А.Х. Беков**

Заказчик : ГУ Аппарат Акима поселка Атасу

Подрядчик : ТОО "Жана-Арка-2006"

А К Т

выполненных работ по среднему ремонту

автомобильных дорог поселка Атасу от 19.05. 2014 года

№ п/п	№ преск. расц.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед. , тенге			Общая стоимость, тенге			Наклад. расходы	Затраты труда, чел-ч. рабочих - строителей машинистов	
					Всего	осн. зар/пл	Экс. маш. в т.ч. з/пл машинист.	Всего	основн. зар/пл.	Экс. маш. в т.ч. з/пл. машинист.		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	27-15-1	Исправления профиля оснований шебеночных с добавлением нового материала	м2	20482	158,62	8,33	34,73 10,3	3248855	170615	711340 210965	507501	0,06 0,04	1229 819
2	27-23-1	Устройство однослойных основании толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм	м2	6154,204	40,68	5,75	34,78 11,84	250353	35387	214043 72866	143976	0,04 0,04	246 246
3	КСМ	Стоимость естественного щебня фракции свыше 40 мм с транспортом на 40 км	м3	1163,14	609,16			708538					
4	КСМ	Стоимость фракционного щебня 10-20 мм	м3	327,86	945,00			309828					
5	КСМ	Стоимость фракционного щебня 20-40 мм	м3	1126,51	815,00			918106					
										925383			
ИТОГО								5435680	206002	283831	651477		2540
Накладные расходы								651477	97722				326
ИТОГО								6087157					
Непредвиденные затраты 6%								365229					
Итого								6452386	587555				2866
Итого в базовых ценах 2001 г МРП -775 тг								6452386					
Итого в текущих ценах 2014 г МРП -1852 тг к-2,39								15419117					
Налоги , сборы , обязательные платежи 2%								308382					

Итого стоимость в текущем уровне цен 15[illegible]99

НДС 12% **1887300**

Всего стоимость объекта **17614799**

З А К А З Ч И К :

ГУ " Аппарат Акима поселка Атасу
Карагандинская область , Жанааркинский район
поселок Атасу , проспект Тауелсиздик 4
БИН 970140003692
ИИК KZ33070103KSN3022000
БИК KKMFKZ2A
ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Заместитель акима поселка Атасу :

_____ М. Н. Куанышбеков

П О Д Р Я Д Ч И К :

ТОО "Жана - Арка - 2006"
Карагандинская область , Жанааркинский район
поселок Атасу , территория ДЭУ - 37
БИН 060140005857
ИИК KZ436010171000045245
БИК HSBKKZKX
АО " Народный Банк Казахстана "

Директор ТОО "Жана-Арка-2006"

_____ Беков А.Х.

Ф - 3

Заказчик : ГУ " Аппарат акима поселка Атасу "

Подрядчик : ТОО "Жана-Арка-2006"

А К Т № 2
выполненных работ от 04.06. 2014 г.

(тенге)

1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора № 28 от 12.05.2014 года	46 177 000
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	17 614 799
3	Виды исполняемых работ - средний ремонт автомобильных дорог поселка Атасу	Средний ремонт
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	15 563 000
5	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	25164000
6	Сумма выполненных работ с 20.05.2014 года по 04.06.2014 года	7549201
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	9601000

Заказчик :

ГУ " Аппарат Акима поселка Атасу
Карагандинская область , Жанааркинский район
поселок Атасу , проспект Тауелсиздик 4
БИН 970140003692
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ33070103KSN3022000
ГУ " Комитет казначейства Министерства финансов РК "

Аким поселка Атасу :

_____ **Р. Тусупов**

Подрядчик :

ТОО "Жана-Арка-2006" , 100500 ,
Карагандинская область , Жанааркинский район ,
поселок Атасу , ул .территория ДЭУ-37
БИН 060140005857
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ436010171000045245
АО "Народный Банк Казахстана "
тел 8(71030) 28333

Директор

_____ **А.Х. Беков**

Заказчик : ГУ Аппарат Акима поселка Атасу

Подрядчик : ТОО "Жана-Арка-2006"

А К Т

выполненных работ по среднему ремонту

автомобильных дорог поселка Атасу от 04.06. 2014 года

№ п/п	№ преск. расц.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед. , тенге			Общая стоимость, тенге			Наклад. расходы	Затраты труда, чел-ч. рабочих - строителей машинистов	
					Всего	осн. зар/пл	Экс. маш. в т.ч. з/пл машинист.	Всего	основн. зар/пл.	Экс. маш. в т.ч. з/пл. машинист.		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	27-15-1	Исправления профиля оснований шебеночных с добавлением нового материала	м2	8778	158,62	8,33	34,73 10,3	1392366	73121	304860 90413	217500	0,06 0,04	527 351
2	27-23-1	Устройство однослойных основании толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм	м2	2637,516	40,68	5,75	34,78 11,84	107294	15166	91733 31228	61704	0,04 0,04	106 106
3	КСМ	Стоимость естественного щебня фракции свыше 40 мм с транспортом на 40 км	м3	498,49	609,16			303661					
4	КСМ	Стоимость фракционного щебня 10-20 мм	м3	140,51	945,00			132782					
5	КСМ	Стоимость фракционного щебня 20-40 мм	м3	482,79	815,00			393474					

			396593		
ИТОГО	2329577	88287	121641	279204	1090
Накладные расходы	279204	41881			140
ИТОГО	2608781				
Непредвиденные затраты 6%	156527				
Итого	2765308	251809			1230
Итого в базовых ценах 2001 г МРП -775 тг	2765308				
Итого в текущих ценах 2014 г МРП -1852 тг к-2,39	6608194				
Налоги , сборы , обязательные платежи 2%	132164				

Итого стоимость в текущем уровне цен	67[illegible]58
НДС 12%	**808843**
Всего стоимость объекта	**7549201**

З А К А З Ч И К :

ГУ " Аппарат Акима поселка Атасу
Карагандинская область , Жанааркинский район
поселок Атасу , проспект Тауелсиздик 4
БИН 970140003692
ИИК KZ33070103KSN3022000
БИК KKMFKZ2A
ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Заместитель акима поселка Атасу :

_____ **М. Н. Куанышбеков**

П О Д Р Я Д Ч И К :

ТОО "Жана - Арка - 2006"
Карагандинская область , Жанааркинский район
поселок Атасу , территория ДЭУ - 37
БИН 060140005857
ИИК KZ436010171000045245
БИК HSBKKZKX
АО " Народный Банк Казахстана "

Директор ТОО "Жана-Арка-2006"

_____ **Беков А.Х.**

Ф - 3

Заказчик : ГУ " Аппарат акима поселка Атасу "

Подрядчик : ТОО "Жана-Арка-2006"

А К Т № 3
выполненных работ от 04.07. 2014 г.

(тенге)

1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора № 28 от 12.05.2014 года	46177000
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	25164000
3	Виды исполняемых работ - средний ремонт автомобильных дорог поселка Атасу	Средний ремонт
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	25164000
5	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	46177000
6	Сумма выполненных работ с 23.06.2014 года по 04.07.2014 года	21013000
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	21013000

Заказчик :

ГУ " Аппарат Акима поселка Атасу
Карагандинская область , Жанааркинский район
поселок Атасу , проспект Тауелсиздик 4
БИН 970140003692
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ33070103KSN3022000
ГУ " Комитет казначейства Министерства финансов РК "

Аким поселка Атасу :

_____ **Р. Тусупов**

Подрядчик :

ТОО "Жана-Арка-2006" , 100500 ,
Карагандинская область , Жанааркинский район ,
поселок Атасу , ул .территория ДЭУ-37
БИН 060140005857
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ436010171000045245
АО "Народный Банк Казахстана "
тел 8(71030) 28333

Директор

_____ **А.Х. Беков**

Заказчик : ГУ Аппарат Акима поселка Атасу
Подрядчик : ТОО "Жана-Арка-2006"

А К Т
выполненных работ по среднему ремонту автомобильных дорог поселка Атасу от 04.07. 2014 года

Составлена в ценах 2001 года

№ п/п	№ преск. расц.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед. , тенге			Общая стоимость, тенге			Наклад. расходы	Затраты труда, чел-ч. рабочих - строителей машинистов	
					Всего	осн. зар/пл	Экс. маш. в т.ч. з/пл машинист.	Всего	основн. зар/пл.	Экс. маш. в т.ч. з/пл. машинист.		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	27-72-1 т.ч гл3 п1 к=1,2	Производство дополнительных работ, розлив битума из расчета 0,369 тн на 1000м2 ремонтируемой поверхности	тн	4,12	407,51		407,51 169,13	1679		1679 697	927	0,696 0,696	3 3
2	27-66-2	Приготовление битума жидкого в котлах емкостью 15000л	тн	4,20	472,75	45	427,75 117,15	1986	189	1797 492	906	0,29 0,40	1 2
3		Стоимость битума жидкого 1,67 *1,02	тн	4,20	38000			159600					
4	27-52-1 27-52-4 К = 6	Устройство покрытия из асфальто-бетон. смеси, толщина слоя 4 см	м2	11154	14,2	8,16	6,0 1,71	158387	91017	66924 19073	146420	0,05326 0,00636	594 71
5	ССЦ на перев. ч1 т10	Стоимость асфальтобетонной смеси с транспортом на 5 км	тн	1301,01	5010,01			6518073					
6	сб.27тч 1 п. 1.5	Доставка битума автогудрона-торами на расстояние 5 км	м/час	0,5	1171		1171 486	586		586 243	323	1	1
ИТОГО								6840311	91206	70986 20505	148576		675
Накладные расходы 133%								148576	22286				74
ИТОГО								6988887					
Непредвиденные затраты 6%								419333					
Итого								7408220	133997				1421
Выслуга лет 1%								74082					

Дополнительные отпуска 0,4%	29633
Перевозка рабочих 2,5%	185206
Итого в базовых ценах 2001 г МРП -775 тг	7697141
Итого в текущих ценах 2014 г МРП -1852тг	18393732
Налоги , сборы , обязательные платежи 2%	367875
Итого стоимость в текущем уровне цен	18761607
НДС 12%	**2251393**
Всего стоимость объекта	**21013000**

З А К А З Ч И К :

ГУ " Аппарат Акима поселка Атасу
Карагандинская область , Жанааркинский район
поселок Атасу , проспект Тауелсиздик 4
БИН 970140003692
ИИК KZ33070103KSN3022000
БИК KKMFKZ2A
ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Заместитель акима поселка Атасу :

_____ М. Н. Куанышбеков

П О Д Р Я Д Ч И К :

ТОО "Жана - Арка - 2006"
Карагандинская область , Жанааркинский район
поселок Атасу , территория ДЭУ - 37
БИН 060140005857
ИИК KZ436010171000045245
БИК HSBKKZKX
АО " Народный Банк Казахстана "

Директор ТОО "Жана-Арка-2006"

_____ А.Х. Беков