Заказчик ТОО "Байсерке-Агро" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Южная Группа Компаний"
Субподрядчик
Договор №18 от "15" мая 2016 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство торгово-развлекательного центра (литер А,А1,А2) посещаемостью до 850 человек, общей 3213 м2 расположенный по адресу: Костанайская область, г.Аркалык, ул. Демченко (с подводящими инженерными сетями)

Наименование объекта Строительство торгово-развлекательного центра (литер А,А1,А2) посещаемостью до 850 человек, общей 3213 м2 расположенный по адресу: Костанайская область, г.Аркалык, ул. Демченко (с подводящими инженерными сетями)

А К Т N17

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2017 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций:	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	м	1603,00	49,94	12,19	80054	19541	0,21	332
					33,35	2,64	53460	4240	0,02	25
2.	Ц0108-148-5	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 9 кг	м	77,00	80,36	19,66	6188	1514	0,36	27
					54,40	4,83	4188	372	0,03	2
3.	С151601-535	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	1,711	002200,00	--	1717370	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Е0134-103-1	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 90 мм	кан.-км	0,08	24721,88	--	1904	--	152,95	12
					23908,50	--	1841	--	--	--
5.	С130804-14	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 90 мм	10м	7,70	5070,00	--	39039	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	1680,00	42,19	31,97	70879	53710	0,07	116
					10,12	7,93	17002	13331	0,05	77
7.	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	м	1680,00	12,88	9,09	21638	15263	0,02	39
					3,79	2,30	6376	3864	0,01	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	С143008-92	Песок природный	м3	8,80	990,00	--	8712	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	1680,00	37,24	27,26	62572	45788	0,07	116
					9,89	6,79	16615	11399	0,04	66
10.	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	м	1680,00	21,61	16,33	36296	27434	0,03	58
					5,17	4,03	8694	6762	0,02	39
11.	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	1000шт	6,35	11600,00	--	73660	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Ц0108-165-3	Монтаж муфт концевых для кабеля сечением 150 мм2	шт	8,00	3233,35	2048,15	25867	16385	6,90	55
					1159,20	453,09	9274	3625	2,63	21
13.	С151610-7	Стоимость концевых муфт 4 КВНТп 1-150х240	компл	8,00	3590,00	--	28720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Ц0108-167-4	Монтаж муфт соединительных для кабеля сечением 150 мм2	шт	4,00	2471,82	4,37	9887	17	11,50	46
					1958,45	2,64	7834	11	0,02	0
15.	С151610-40	Стоимость муфт соединительных 4СТп-1-120-150	комплект	4,00	5600,00	--	22400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Ц0108-572-4	Монтаж панели ЩО-70-3-У3	шт	4,00	2948,60	204,70	11794	819	3,45	14
					558,90	46,58	2236	186	0,27	1
17.	75-6-95	Панель ЩО-70-3-У3	шт	4,00	193900,00	--	775600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0101-164-3	Разработка грунта в траншеи	м3	240,66	447,64	--	107728	--	2,85	686
					447,64	--	107728	--	--	--
19.	Е0101-166-3	Обратная засыпка траншеи	м3	139,22	192,26	--	26766	--	1,39	194
					192,26	--	26766	--	--	--
20.	Е0101-166-1	То же просеянной землей	м3	80,22	140,51	--	11271	--	1,02	82
					140,51	--	11271	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							3138345	180471		1776
							273285	43790		254
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы						160994		
		На общестроительные работы						166741		
		Всего накладных расходов:						327734		
		Итого с накладными						3466080		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						161429		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						3627509		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						3638917		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						3667436		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						7155049		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						143101		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						7298150		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						875778		
		Итого с НДС						8173928		

Принял: Сдал:

Заказчик ТОО "Байсерке-Агро" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Южная Группа Компаний"
Субподрядчик
Договор №18 от "15" мая 2016 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство торгово-развлекательного центра (литер А,А1,А2) посещаемостью до 850 человек, общей 3213 м2 расположенный по адресу: Костанайская область, г.Аркалык, ул. Демченко (с подводящими инженерными сетями)

Наименование объекта: Строительство торгово-развлекательного центра (литер А,А1,А2) посещаемостью до 850 человек, общей 3213 м2 расположенный по адресу: Костанайская область, г.Аркалык, ул. Демченко (с подводящими инженерными сетями)

А К Т N7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2016 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ц0108-572 -7	Монтаж распределительного щита	шт	2,00	3458,00	241,00	6916	482	4,00	8
					630,00	56,30	1260	113	0,33	1
2.	ТПрайс-ли ст	Корпус металлический КСРМ 20.8.6-2 36	шт	2,00	29351,90	--	58704	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Ц0108-526 -9	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на полу на ток до 630 А	шт	4,00	2389,60	67,60	9558	270	4,00	16
					810,00	11,30	3240	45	0,07	0
4.	ТПрайс-ли ст	Выключатель автоматический ВА88-43 3Р 630А IEK	шт	2,00	81471,01	--	162942	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	ТПрайс-ли ст	Выключатель автоматический ВА88-43 3Р 500А IEK	шт	2,00	81471,01	--	162942	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Механизм блокировки IEK	шт	2,00	272,85	--	546	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Ц0108-67-1	Конденсатор статический на установленных конструкциях, масса до 15 кг	шт	6,00	508,80	42,80	3053	257	2,00	12
					297,00	6,80	1782	41	0,04	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	СПРАЙС-ЛИСТ	Конденсатор помехоподавляющий К-73-27-2 500х70х0,47 с-1	шт	6,00	532,93 ---	-- ---	3198 ---	-- ---	-- ---	-- ---
9.	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании	шт	2,00	166,90 158,00	5,40 2,30	334 316	11 5	1,00 0,01	2 0
10.	Ц0108-53-1	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	шт	6,00	493,60 347,00	18,60 4,50	2962 2082	112 27	2,00 0,03	12 0
11.	Ц0108-526-3	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 250 А	шт	2,00	1008,70 441,00	32,70 4,50	2017 882	65 9	2,00 0,03	4 0
12.	ТПрайс-лист	Выключатель автоматический ВА88-35 3Р 200А IEK	шт	1,00	4821,88 ---	-- ---	4822 ---	-- ---	-- ---	-- ---
13.	ТПрайс-лист	Выключатель автоматический ВА88-33 3Р 125А IEK	шт	1,00	3733,69 ---	-- ---	3734 ---	-- ---	-- ---	-- ---
14.	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	14,00	862,00 340,00	28,00 4,50	12068 4760	392 63	2,00 0,03	28 0
15.	ТПрайс-лист	Выключатель автоматический ВА47-60 3Р 40А IEK	шт	2,00	129,24 ---	-- ---	258 ---	-- ---	-- ---	-- ---
16.	ТПрайс-лист	Выключатель автоматический ВА47-60 3Р 50А IEK	шт	4,00	129,24 ---	-- ---	517 ---	-- ---	-- ---	-- ---
17.	ТПрайс-лист	Выключатель автоматический ВА47-60 3Р 63А IEK	шт	3,00	129,24 ---	-- ---	388 ---	-- ---	-- ---	-- ---
18.	Ц0108-526-3	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 250 А	шт	1,00	1008,70 441,00	32,70 4,50	1009 441	33 4	2,00 0,03	2 0
19.	ТПрайс-лист	Выключатель автоматический ВА88-35 3Р 200А IEK	шт	1,00	4821,88 ---	-- ---	4822 ---	-- ---	-- ---	-- ---
20.	Ц0108-526	Автомат одно-, двух-,	шт	15,00	862,00	28,00	12930	420	2,00	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2	трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А			340,00	4,50	5100	67	0,03	0
21.	ТПрайс-лист	Выключатель автоматический ВА47-60 3Р 32А IEK	шт	2,00	129,24 --	-- --	258 --	-- --	-- --	-- --
22.	ТПрайс-лист	Выключатель автоматический ВА47-60 3Р 40А IEK	шт	4,00	129,24 --	-- --	517 --	-- --	-- --	-- --
23.	ТПрайс-лист	Выключатель автоматический ВА47-60 3Р 50А IEK	шт	3,00	129,24 --	-- --	388 --	-- --	-- --	-- --
24.	ТПрайс-лист	Выключатель автоматический ВА47-60 3Р 63А IEK	шт	2,00	129,24 --	-- --	258 --	-- --	-- --	-- --
25.	СПРАЙС-ЛИСТ	Дин-рейка 100мм	шт	8,00	10,85 --	-- --	87 --	-- --	-- --	-- --
26.	СПРАЙС-ЛИСТ	Шина нейтральная N нулевая 6х9мм IEK	шт	4,00	89,35 --	-- --	357 --	-- --	-- --	-- --
27.	Ц0108-572 -8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	шт	1,00	1245,70 261,00	66,70 13,50	1246 261	67 14	2,00 0,08	2 0
28.	Ц0108-526 -3	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 250 А	шт	1,00	1008,70 441,00	32,70 4,50	1009 441	33 4	2,00 0,03	2 0
29.	ТПрайс-лист	Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 200А IEK	шт	1,00	2798,67 --	-- --	2799 --	-- --	-- --	-- --
30.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	1,00	501,20 227,00	13,20 2,30	501 227	13 2	1,00 0,01	1 0
31.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	9,00	862,00 340,00	28,00 4,50	7758 3060	252 40	2,00 0,03	18 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	ТПрайс-лист	Выключатель автоматический ВА47-60 3Р 16А IEK	шт	1,00	129,24	--	129	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	ТПрайс-лист	Выключатель автоматический ВА47-60 3Р 32А IEK	шт	4,00	129,24	--	517	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	ТПрайс-лист	Выключатель автоматический ВА47-60 3Р 40А IEK	шт	5,00	129,24	--	646	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Ц0108-524-5	Панель переключения с блоками "Предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 250 А	шт	1,00	1158,10	38,10	1158	38	3,00	3
					497,00	6,80	497	7	0,04	0
36.	Ц0108-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	шт	1,00	1245,70	66,70	1246	67	2,00	2
					261,00	13,50	261	14	0,08	0
37.	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	4,00	862,00	28,00	3448	112	2,00	8
					340,00	4,50	1360	18	0,03	0
38.	ТПрайс-лист	Выключатель автоматический ВА47-60 3Р 32А IEK	шт	1,00	129,24	--	129	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	ТПрайс-лист	Выключатель автоматический ВА47-60 3Р 40А IEK	шт	1,00	129,24	--	129	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	ТПрайс-лист	Выключатель автоматический ВА47-60 3Р 50А IEK	шт	1,00	129,24	--	129	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	СПРАЙС-ЛИСТ	Дин-рейка 100мм	шт	2,00	10,85	--	22	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	СПРАЙС-ЛИСТ	Шина нейтральная N нулевая 6х9мм IEK	шт	2,00	89,35	--	179	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	Ц0108-572-7	Монтаж распределительного щита	шт	1,00	3458,00	241,00	3458	241	4,00	4
					630,00	56,30	630	56	0,33	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44.	Ц0108-526 -8	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на полу на ток до 400 А	шт	1,00	1910,30	51,30	1910	51	3,00	3
					630,00	9,00	630	9	0,05	0
45.	ТПрайс-лист	Выключатель автоматический ВА88-35 3Р 315А IEK	шт	1,00	9685,25	--	9685	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	Ц0108-600 -2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании	шт	1,00	166,90	5,40	167	5	1,00	1
					158,00	2,30	158	2	0,01	0
47.	Ц0108-53-1	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	шт	3,00	493,60	18,60	1481	56	2,00	6
					347,00	4,50	1041	14	0,03	0
48.	Ц0108-526 -3	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 250 А	шт	2,00	1008,70	32,70	2017	65	2,00	4
					441,00	4,50	882	9	0,03	0
49.	ТПрайс-лист	Выключатель автоматический ВА88-35 3Р 200А IEK	шт	1,00	4821,88	--	4822	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	ТПрайс-лист	Выключатель автоматический ВА88-33 3Р 125А IEK	шт	1,00	3733,69	--	3734	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	3,00	862,00	28,00	2586	84	2,00	6
					340,00	4,50	1020	13	0,03	0
52.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	1,00	501,20	13,20	501	13	1,00	1
					227,00	2,30	227	2	0,01	0
53.	ТПрайс-лист	Выключатель автоматический ВА47-60 3Р 32А IEK	шт	2,00	129,24	--	258	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	ТПрайс-лист	Выключатель автоматический ВА47-60 3Р 40А IEK	шт	1,00	129,24	--	129	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	ТПрайс-лист	Выключатель автоматический ВА47-60 3Р 25А IEK	шт	1,00	129,24	--	129	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56.	СПРАЙС-ЛИСТ	Дин-рейка 100мм	шт	4,00	10,85 -- --	-- -- --	43 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
57.	СПРАЙС-ЛИСТ	Шина нейтральная N нулевая 6х9мм IEK	шт	2,00	89,35 -- --	-- -- --	179 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
58.	Ц0108-530-1	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А	шт	1,00	892,90 394,00	17,90 2,30	893 394	18 2	2,00 0,01	2 0
59.	Ц0108-524-4	Панель переключения с блоками "Предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,00	888,30 356,00	23,30 4,50	888 356	23 4	2,00 0,03	2 0
60.	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	880,00	27,70 19,70	2,10 0,50	24376 17336	1848 440	0,10 0,00	88 3
61.	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	м	90,00	38,10 28,80	3,20 0,70	3429 2592	288 63	0,15 0,00	14 0
62.	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	м	70,00	60,40 38,70	15,60 3,80	4228 2709	1092 266	0,24 0,02	17 2
63.	Ц0108-410-2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	м	60,00	39,00 25,90	1,50 0,20	2340 1554	90 12	0,16 0,00	10 0
64.	СПРАЙС-ЛИСТ	Труба поливинилхлоридная гофрированная диам.32мм	м	61,20	16,59 -- --	-- -- --	1016 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
65.	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	30,00	34,20 23,20	1,20 0,20	1026 696	36 6	0,14 0,00	4 0
66.	Ц0108-410-2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	м	110,00	39,00 25,90	1,50 0,20	4290 2849	165 22	0,16 0,00	18 0
67.	СПРАЙС-ЛИСТ	Труба поливинилхлоридная жесткая диам.25мм	м	30,60	19,47 -- --	-- -- --	596 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
68.	СПРАЙС-ЛИ	Труба поливинилхлоридная жесткая	м	112,20	27,13	--	3043	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СТ	диам.32мм			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
69.	Ц0108-572 -8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	шт	5,00	1245,70 -------- 261,00	66,70 -------- 13,50	6228 -------- 1305	333 -------- 68	2,00 -------- 0,08	10 -------- 0
70.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	5,00	862,00 -------- 340,00	28,00 -------- 4,50	4310 -------- 1700	140 -------- 22	2,00 -------- 0,03	10 -------- 0
71.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	30,00	501,20 -------- 227,00	13,20 -------- 2,30	15036 -------- 6810	396 -------- 69	1,00 -------- 0,01	30 -------- 0
72.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Дин-рейка 100мм	шт	2,00	10,85 -------- --	-- -------- --	22 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
73.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Шина нейтральная N нулевая 6х9мм IEK	шт	2,00	89,35 -------- --	-- -------- --	179 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
74.	Ц0108-572 -8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	шт	1,00	1245,70 -------- 261,00	66,70 -------- 13,50	1246 -------- 261	67 -------- 14	2,00 -------- 0,08	2 -------- 0
75.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,00	862,00 -------- 340,00	28,00 -------- 4,50	862 -------- 340	28 -------- 4	2,00 -------- 0,03	2 -------- 0
76.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	12,00	501,20 -------- 227,00	13,20 -------- 2,30	6014 -------- 2724	158 -------- 28	1,00 -------- 0,01	12 -------- 0
77.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Дин-рейка 100мм	шт	3,00	10,85 -------- --	-- -------- --	33 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
78.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Шина нейтральная N нулевая 6х9мм IEK	шт	2,00	89,35 -------- --	-- -------- --	179 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
79.	Ц0108-572 -8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный	шт	1,00	1245,70 --------	66,70 --------	1246 --------	67 --------	2,00 --------	2 --------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм			261,00	13,50	261	14	0,08	0
80.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,00	862,00 340,00	28,00 4,50	862 340	28 4	2,00 0,03	2 0
81.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	24,00	501,20 227,00	13,20 2,30	12029 5448	317 55	1,00 0,01	24 0
82.	СПРАЙС-ЛИСТ	Дин-рейка 100мм	шт	4,00	10,85 --	-- --	43 --	-- --	-- --	-- --
83.	СПРАЙС-ЛИСТ	Шина нейтральная N нулевая 6х9мм IEK	шт	2,00	89,35 --	-- --	179 --	-- --	-- --	-- --
84.	Ц0108-572 -8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	шт	1,00	1245,70 261,00	66,70 13,50	1246 261	67 14	2,00 0,08	2 0
85.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,00	862,00 340,00	28,00 4,50	862 340	28 4	2,00 0,03	2 0
86.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	13,00	501,20 227,00	13,20 2,30	6516 2951	172 30	1,00 0,01	13 0
87.	СПРАЙС-ЛИСТ	Дин-рейка 100мм	шт	3,00	10,85 --	-- --	33 --	-- --	-- --	-- --
88.	СПРАЙС-ЛИСТ	Шина нейтральная N нулевая 6х9мм IEK	шт	2,00	89,35 --	-- --	179 --	-- --	-- --	-- --
89.	Ц0108-572 -8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	шт	1,00	1245,70 261,00	66,70 13,50	1246 261	67 14	2,00 0,08	2 0
90.	Ц0108-526	Автомат одно-, двух-,	шт	1,00	862,00	28,00	862	28	2,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2	трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А			340,00	4,50	340	4	0,03	0
91.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	15,00	501,20 227,00	13,20 2,30	7518 3405	198 34	1,00 0,01	15 0
92.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Дин-рейка 100мм	шт	4,00	10,85 --	-- --	43 --	-- --	-- --	-- --
93.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Шина нейтральная N нулевая 6х9мм IEK	шт	2,00	89,35 --	-- --	179 --	-- --	-- --	-- --
94.	Ц0108-572 -8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	шт	1,00	1245,70 261,00	66,70 13,50	1246 261	67 14	2,00 0,08	2 0
95.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,00	862,00 340,00	28,00 4,50	862 340	28 4	2,00 0,03	2 0
96.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	16,00	501,20 227,00	13,20 2,30	8019 3632	211 37	1,00 0,01	16 0
97.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Дин-рейка 100мм	шт	4,00	10,85 --	-- --	43 --	-- --	-- --	-- --
98.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Шина нейтральная N нулевая 6х9мм IEK	шт	2,00	89,35 --	-- --	179 --	-- --	-- --	-- --
99.	Ц0108-572 -8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	шт	1,00	1245,70 261,00	66,70 13,50	1246 261	67 14	2,00 0,08	2 0
100.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,00	862,00 340,00	28,00 4,50	862 340	28 4	2,00 0,03	2 0
101.	Ц0108-526	Автомат одно-, двух-,	шт	13,00	501,20	13,20	6516	172	1,00	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А			227,00	2,30	2951	30	0,01	0
102.	СПРАЙС-ЛИСТ	Дин-рейка 100мм	шт	3,00	10,85 --	-- --	33 --	-- --	-- --	-- --
103.	СПРАЙС-ЛИСТ	Шина нейтральная N нулевая 6х9мм IEK	шт	2,00	89,35 --	-- --	179 --	-- --	-- --	-- --
104.	Ц0108-572 -8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	шт	1,00	1245,70 261,00	66,70 13,50	1246 261	67 14	2,00 0,08	2 0
105.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,00	862,00 340,00	28,00 4,50	862 340	28 4	2,00 0,03	2 0
106.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	22,00	501,20 227,00	13,20 2,30	11026 4994	290 51	1,00 0,01	22 0
107.	СПРАЙС-ЛИСТ	Дин-рейка 100мм	шт	4,00	10,85 --	-- --	43 --	-- --	-- --	-- --
108.	СПРАЙС-ЛИСТ	Шина нейтральная N нулевая 6х9мм IEK	шт	2,00	89,35 --	-- --	179 --	-- --	-- --	-- --
109.	Ц0108-572 -8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	шт	1,00	1245,70 261,00	66,70 13,50	1246 261	67 14	2,00 0,08	2 0
110.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,00	862,00 340,00	28,00 4,50	862 340	28 4	2,00 0,03	2 0
111.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	16,00	501,20 227,00	13,20 2,30	8019 3632	211 37	1,00 0,01	16 0
112.	СПРАЙС-ЛИСТ	Дин-рейка 100мм	шт	4,00	10,85	--	43	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СТ				--	--	--	--	--	--
113.	СПРАЙС-ЛИСТ	Шина нейтральная N нулевая 6х9мм IEK	шт	2,00	89,35	--	179	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
114.	Ц0108-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	шт	2,00	1245,70	66,70	2491	133	2,00	4
					261,00	13,50	522	27	0,08	0
115.	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	2,00	862,00	28,00	1724	56	2,00	4
					340,00	4,50	680	9	0,03	0
116.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	42,00	501,20	13,20	21050	554	1,00	42
					227,00	2,30	9534	97	0,01	1
117.	СПРАЙС-ЛИСТ	Дин-рейка 100мм	шт	8,00	10,85	--	87	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
118.	СПРАЙС-ЛИСТ	Шина нейтральная N нулевая 6х9мм IEK	шт	4,00	89,35	--	357	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
119.	Ц0108-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	шт	1,00	1245,70	66,70	1246	67	2,00	2
					261,00	13,50	261	14	0,08	0
120.	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,00	862,00	28,00	862	28	2,00	2
					340,00	4,50	340	4	0,03	0
121.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	22,00	501,20	13,20	11026	290	1,00	22
					227,00	2,30	4994	51	0,01	0
122.	СПРАЙС-ЛИСТ	Дин-рейка 100мм	шт	4,00	10,85	--	43	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
123.	СПРАЙС-ЛИСТ	Шина нейтральная N нулевая 6х9мм IEK	шт	2,00	89,35	--	179	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
124.	Ц0108-591 -8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	шт	225,00	64,00	1,00	14400	225	0,36	81
					58,50	0,20	13162	45	0,00	0
125.	Ц0108-591 -9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	шт	125,00	62,70	0,20	7838	25	0,34	43
					57,80	0,10	7225	12	0,00	0
126.	Ц0108-545 -5	Установка коробок	шт	485,00	369,60	22,60	179256	10961	2,00	970
					347,00	2,30	168295	1116	0,01	6
127.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	4950,00	27,70	2,10	137115	10395	0,10	495
					19,70	0,50	97515	2475	0,00	14
128.	Ц0108-410 -1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	1250,00	34,20	1,20	42750	1500	0,14	175
					23,20	0,20	29000	250	0,00	1
129.	СПРАЙС-ЛИСТ	Труба поливинилхлоридная гофрированная диам.20мм	м	1122,00	5,74	--	6445	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
130.	СПРАЙС-ЛИСТ	Труба поливинилхлоридная гофрированная диам.25мм	м	153,00	5,74	--	879	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
131.	Ц0108-410 -1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	2200,00	34,20	1,20	75240	2640	0,14	308
					23,20	0,20	51040	440	0,00	3
132.	СПРАЙС-ЛИСТ	Труба поливинилхлоридная жесткая диам.20мм	м	2040,00	14,36	--	29295	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
133.	СПРАЙС-ЛИСТ	Труба поливинилхлоридная жесткая диам.25мм	м	204,00	19,47	--	3971	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
134.	Ц0108-572 -8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	шт	1,00	1245,70	66,70	1246	67	2,00	2
					261,00	13,50	261	14	0,08	0
135.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,00	862,00	28,00	862	28	2,00	2
					340,00	4,50	340	4	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
136.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	9,00	501,20 227,00	13,20 2,30	4511 2043	119 21	1,00 0,01	9 0
137.	СПРАЙС-ЛИСТ	Дин-рейка 100мм	шт	2,00	10,85 --	-- --	22 --	-- --	-- --	-- --
138.	СПРАЙС-ЛИСТ	Шина нейтральная N нулевая 6х9мм IEK	шт	2,00	89,35 --	-- --	179 --	-- --	-- --	-- --
139.	Ц0108-572 -8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	шт	1,00	1245,70 261,00	66,70 13,50	1246 261	67 14	2,00 0,08	2 0
140.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	4,00	862,00 340,00	28,00 4,50	3448 1360	112 18	2,00 0,03	8 0
141.	СПРАЙС-ЛИСТ	Дин-рейка 100мм	шт	2,00	10,85 --	-- --	22 --	-- --	-- --	-- --
142.	СПРАЙС-ЛИСТ	Шина нейтральная N нулевая 6х9мм IEK	шт	2,00	89,35 --	-- --	179 --	-- --	-- --	-- --
143.	Ц0108-572 -8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	шт	1,00	1245,70 261,00	66,70 13,50	1246 261	67 14	2,00 0,08	2 0
144.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	3,00	862,00 340,00	28,00 4,50	2586 1020	84 13	2,00 0,03	6 0
145.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	5,00	501,20 227,00	13,20 2,30	2506 1135	66 11	1,00 0,01	5 0
146.	СПРАЙС-ЛИСТ	Дин-рейка 100мм	шт	2,00	10,85 --	-- --	22 --	-- --	-- --	-- --
147.	СПРАЙС-ЛИ	Шина нейтральная N нулевая 6х9мм	шт	2,00	89,35	--	179	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СТ	IEK			--	--	--	--	--	--
148.	Ц0108-572 -8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	шт	1,00	1245,70 261,00	66,70 13,50	1246 261	67 14	2,00 0,08	2 0
149.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,00	862,00 340,00	28,00 4,50	862 340	28 4	2,00 0,03	2 0
150.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	15,00	501,20 227,00	13,20 2,30	7518 3405	198 34	1,00 0,01	15 0
151.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Дин-рейка 100мм	шт	3,00	10,85 --	-- --	33 --	-- --	-- --	-- --
152.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Шина нейтральная N нулевая 6х9мм IEK	шт	2,00	89,35 --	-- --	179 --	-- --	-- --	-- --
153.	Ц0108-572 -8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	шт	1,00	1245,70 261,00	66,70 13,50	1246 261	67 14	2,00 0,08	2 0
154.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	3,00	862,00 340,00	28,00 4,50	2586 1020	84 13	2,00 0,03	6 0
155.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	3,00	501,20 227,00	13,20 2,30	1504 681	40 7	1,00 0,01	3 0
156.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Дин-рейка 100мм	шт	2,00	10,85 --	-- --	22 --	-- --	-- --	-- --
157.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Шина нейтральная N нулевая 6х9мм IEK	шт	2,00	89,35 --	-- --	179 --	-- --	-- --	-- --
158.	Ц0108-530 -1	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий,	шт	22,00	892,90	17,90	19644	394	2,00	44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А			394,00	2,30	8668	51	0,01	0
159.	Ц0108-591 -8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	шт	2,00	64,00	1,00	128	2	0,36	1
					58,50	0,20	117	--	0,00	0
160.	Ц0108-81- 3	Аппарат кнопка управления	шт	23,00	307,70	1,60	7077	37	1,00	23
					286,00	--	6578	--	--	--
161.	Ц0108-152 -7	Швеллер кабельный, масса до 0,4 кг	шт	160,00	3,80	0,40	608	64	0,02	3
					3,20	0,20	512	32	0,00	0
162.	Ц0111-350 -3	Приборы и средства автоматизации - регулятор температуры прямого действия	шт	8,00	530,56	1,58	4244	13	3,00	24
					477,00	--	3816	--	--	--
163.	СПРАЙС-ЛИСТ	Терморегулятор в брызгозащищенном корпусе 10А, dEvirEg-610 DEVI	шт	8,00	9994,80	--	79958	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
164.	Ц0108-401 -1	Прокладка кабеля нагревательного	м	40,00	175,20	75,70	7008	3028	0,44	18
					72,70	20,60	2908	824	0,12	5
165.	СПРАЙС-ЛИСТ	Нагревательный кабель двужильный DEviflEX DTCE-30 L 10м 275/300Вт, , DEVI	шт	4,00	6385,57	--	25542	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
166.	Ц0108-401 -1	Прокладка кабеля нагревательного	м	178,00	175,20	75,70	31186	13475	0,44	78
					72,70	20,60	12941	3667	0,12	21
167.	СПРАЙС-ЛИСТ	Двухжильный, экранированный кабель DTIP-18 L 37м 623/680Вт DEVI	шт	2,00	11012,79	--	22026	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
168.	СПРАЙС-ЛИСТ	Двухжильный, экранированный кабель DTIP-18 L 52м 854/935Вт DEVI	шт	2,00	14159,30	--	28319	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
169.	СПРАЙС-ЛИСТ	Монтажная лента, длина 25м DEVI	м	150,00	111,05	--	16658	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
170.	Ц0108-545 -5	Установка коробок	шт	4,00	369,60	22,60	1478	90	2,00	8
					347,00	2,30	1388	9	0,01	0
171.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1	м	3340,00	27,70	2,10	92518	7014	0,10	334

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м до 1 кг			19,70	0,50	65798	1670	0,00	10
172.	Ц0108-410 -1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	630,00	34,20	1,20	21546	756	0,14	88
					23,20	0,20	14616	126	0,00	1
173.	СПРАЙС-ЛИСТ	Труба поливинилхлоридная гофрированная диам.20мм	м	510,00	5,74	--	2930	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
174.	СПРАЙС-ЛИСТ	Труба поливинилхлоридная гофрированная диам.25мм	м	132,60	5,74	--	762	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
175.	Ц0108-411 -4	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм	ввод	21,00	186,90	--	3925	--	1,00	21
					90,00	--	1890	--	--	--
176.	Ц0108-572 -8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	шт	1,00	1245,70	66,70	1246	67	2,00	2
					261,00	13,50	261	14	0,08	0
177.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	6,00	501,20	13,20	3007	79	1,00	6
					227,00	2,30	1362	14	0,01	0
178.	СПРАЙС-ЛИСТ	Дин-рейка 100мм	шт	2,00	10,85	--	22	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
179.	СПРАЙС-ЛИСТ	Шина нейтральная N нулевая 6х9мм IEK	шт	2,00	89,35	--	179	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
180.	Ц0108-572 -8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	шт	2,00	1245,70	66,70	2491	133	2,00	4
					261,00	13,50	522	27	0,08	0
181.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	18,00	501,20	13,20	9022	238	1,00	18
					227,00	2,30	4086	41	0,01	0
182.	СПРАЙС-ЛИСТ	Дин-рейка 100мм	шт	4,00	10,85	--	43	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
183.	СПРАЙС-ЛИ	Шина нейтральная N нулевая 6х9мм	шт	4,00	89,35	--	357	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СТ	IEK			--	--	--	--	--	--
184.	Ц0108-572 -8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700x850 мм	шт	1,00	1245,70 261,00	66,70 13,50	1246 261	67 14	2,00 0,08	2 0
185.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	17,00	501,20 227,00	13,20 2,30	8520 3859	224 39	1,00 0,01	17 0
186.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Дин-рейка 100мм	шт	2,00	10,85 --	-- --	22 --	-- --	-- --	-- --
187.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Шина нейтральная N нулевая 6x9мм IEK	шт	2,00	89,35 --	-- --	179 --	-- --	-- --	-- --
188.	Ц0108-572 -8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700x850 мм	шт	1,00	1245,70 261,00	66,70 13,50	1246 261	67 14	2,00 0,08	2 0
189.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	18,00	501,20 227,00	13,20 2,30	9022 4086	238 41	1,00 0,01	18 0
190.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Дин-рейка 100мм	шт	2,00	10,85 --	-- --	22 --	-- --	-- --	-- --
191.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Шина нейтральная N нулевая 6x9мм IEK	шт	2,00	89,35 --	-- --	179 --	-- --	-- --	-- --
192.	Ц0108-572 -8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700x850 мм	шт	1,00	1245,70 261,00	66,70 13,50	1246 261	67 14	2,00 0,08	2 0
193.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	7,00	501,20 227,00	13,20 2,30	3508 1589	92 16	1,00 0,01	7 0
194.	СПРАЙС-ЛИ	Дин-рейка 100мм	шт	2,00	10,85	--	22	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СТ				-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
195.	СПРАЙС-ЛИСТ	Шина нейтральная N нулевая 6х9мм IEK	шт	2,00	89,35 -------- --	-- -------- --	179 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
196.	Ц0108-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	шт	1,00	1245,70 -------- 261,00	66,70 -------- 13,50	1246 -------- 261	67 -------- 14	2,00 -------- 0,08	2 -------- 0
197.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	6,00	501,20 -------- 227,00	13,20 -------- 2,30	3007 -------- 1362	79 -------- 14	1,00 -------- 0,01	6 -------- 0
198.	СПРАЙС-ЛИСТ	Дин-рейка 100мм	шт	2,00	10,85 -------- --	-- -------- --	22 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
199.	СПРАЙС-ЛИСТ	Шина нейтральная N нулевая 6х9мм IEK	шт	2,00	89,35 -------- --	-- -------- --	179 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
200.	Ц0108-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	шт	4,00	1245,70 -------- 261,00	66,70 -------- 13,50	4983 -------- 1044	267 -------- 54	2,00 -------- 0,08	8 -------- 0
201.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	24,00	501,20 -------- 227,00	13,20 -------- 2,30	12029 -------- 5448	317 -------- 55	1,00 -------- 0,01	24 -------- 0
202.	СПРАЙС-ЛИСТ	Дин-рейка 100мм	шт	4,00	10,85 -------- --	-- -------- --	43 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
203.	СПРАЙС-ЛИСТ	Шина нейтральная N нулевая 6х9мм IEK	шт	8,00	89,35 -------- --	-- -------- --	715 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
204.	Ц0108-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	шт	1,00	1245,70 -------- 261,00	66,70 -------- 13,50	1246 -------- 261	67 -------- 14	2,00 -------- 0,08	2 -------- 0
205.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на	шт	5,00	501,20 --------	13,20 --------	2506 --------	66 --------	1,00 --------	5 --------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А			227,00	2,30	1135	11	0,01	0
206.	СПРАЙС-ЛИСТ	Дин-рейка 100мм	шт	1,00	10,85	--	11	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
207.	СПРАЙС-ЛИСТ	Шина нейтральная N нулевая 6х9мм IEK	шт	2,00	89,35	--	179	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
208.	Ц0108-594-3	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с количеством ламп в светильнике: до 4	шт	427,00	467,80	183,00	199751	78141	1,46	623
					234,00	51,80	99918	22119	0,30	128
209.	СПРАЙС-ЛИСТ	Светильник потолочный с люминисцентными лампами, мощностью 4х418ВТ PRB/S418	шт	268,00	3135,67	--	840360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
210.	СПРАЙС-ЛИСТ	Светильник потолочный с люминисцентными лампами, мощностью 4х418ВТ PRB/R418	шт	159,00	3135,67	--	498572	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
211.	Ц0108-594-1	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике	шт	38,00	269,90	98,00	10256	3724	0,76	29
					122,00	29,00	4636	1102	0,17	6
212.	СПРАЙС-ЛИСТ	Светильник с одной люминисцентной лампой, мощностью 1х36ВТ ARCTIC 136 SAN/SMC	шт	38,00	1387,52	--	52726	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
213.	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	шт	17,00	342,80	134,00	5828	2278	0,99	17
					158,00	37,80	2686	643	0,22	4
214.	СПРАЙС-ЛИСТ	Светильник с двумя люминисцентными лампами, мощностью 2х36ВТ ARCTIC 236 SAN/SMC	шт	17,00	2023,21	--	34395	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
215.	Ц0108-594-1	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике	шт	123,00	269,90	98,00	33198	12054	0,76	93
					122,00	29,00	15006	3567	0,17	21
216.	СПРАЙС-ЛИСТ	Светильник с кольцевой люминисцентной лампой, мощностью 1х32ВТ, С360/132	шт	75,00	2336,69	--	175252	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
217.	СПРАЙС-ЛИСТ	Светильник потолочный светодиодный LED 1200, мощностью 1х35ВТ с	шт	39,00	6605,00	--	257595	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		опаловым рассеивателем, PRS ECO LED 600 4000K			--	--	--	--	--	--
218.	СПРАЙС-ЛИСТ	Светильник настенный с компактной люминисцентной лампой, мощностью 1х27ВТ, STAR NBT 11 F118 BlACK	шт	9,00	3434,30	--	30909	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
219.	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	шт	48,00	241,70	91,00	11602	4368	0,82	39
					131,00	25,70	6288	1234	0,15	7
220.	СПРАЙС-ЛИСТ	Световой указатель выхода настенный со встроенным аккумулятором с 2-мя люминисцентными лампами, MARS 2231-6	шт	24,00	3621,17	--	86908	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
221.	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	5,00	228,80	13,20	1144	66	1,00	5
					205,00	2,30	1025	11	0,01	0
222.	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	135,00	47,00	0,20	6345	27	0,29	39
					45,50	0,10	6142	14	0,00	0
223.	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	шт	40,00	55,00	0,90	2200	36	0,33	13
					49,70	0,20	1988	8	0,00	0
224.	Ц0108-545-5	Установка коробок	шт	330,00	369,60	22,60	121968	7458	2,00	660
					347,00	2,30	114510	759	0,01	4
225.	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	4980,00	27,70	2,10	137946	10458	0,10	498
					19,70	0,50	98106	2490	0,00	14
226.	Ц0108-410-2	Трубы полиэтиленовые по основаниюпола, диаметр до 50 мм	м	1370,00	39,00	1,50	53430	2055	0,16	219
					25,90	0,20	35483	274	0,00	2
227.	СПРАЙС-ЛИСТ	Труба поливинилхлоридная гофрированная диам.20мм	м	1397,40	5,74	--	8027	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
228.	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основаниюпола, диаметр до 25 мм	м	1560,00	34,20	1,20	53352	1872	0,14	218
					23,20	0,20	36192	312	0,00	2
229.	СПРАЙС-ЛИСТ	Труба поливинилхлоридная жесткая диам.20мм	м	1591,20	14,36	--	22850	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							4311874 1065892	187571 46041		5977 267

Накладные расходы :

На монтажные работы	1056144
Всего накладных расходов:	1056144
Итого с накладными	5368018

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	296653
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5664671
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5685635
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5738044
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	13712074
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	274241
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	13986315
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1678358
Итого с НДС	15664673

Принял:

Сдал: