Заказчик ТОО "Байсерке-Агро" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Южная Группа Компаний"
Субподрядчик
Договор №18 от "15" мая 2016 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство торгово-развлекательного центра (литер А,А1,А2) посещаемостью до 850 человек, общей 3213 м2 расположенный по адресу: Костанайская область, г.Аркалык, ул. Демченко (с подводящими инженерными сетями)

Наименование объекта: Пожарная сигнализация

А К Т N10

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ц0110-667 -2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей	шт	5,00	7509,60	1,60	37548	8	38,00	190
					7155,00	--	35775	--	--	--
2.	ТПрайс-лист	Стоимость контрольной панели охранно-пожарной, контроль 20 шлейфов "Сигнал-20"	шт	5,00	8174,97	--	40875	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Ц0110-667 -3	Адресный расширитель на 8 зон	луч	80,00	326,40	0,20	26112	16	1,70	136
					311,00	--	24880	--	--	--
4.	ТПрайс-лист	Стоимость адрессного расширителя на 8 зон С2000-АР8	шт	10,00	3311,91	--	33119	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Ц0108-317 -4	Релейный модуль	шт	5,00	3104,10	34,10	15520	171	10,00	50
					1688,00	9,00	8440	45	0,05	0
6.	ТПрайс-лист	Стоимость релейного модуля С2000-СП1	шт	5,00	4066,52	--	20333	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Ц0108-1-1	Трансформатор	шт	5,00	8859,00	5158,00	44295	25790	20,00	100
					3420,00	1151,99	17100	5760	6,68	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	ТПрайс-лист	Стоимость трансофрматора	шт	5,00	670,77	--	3354	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Ц0108-121-8	Монтаж блока бесперебойного питания	шт	10,00	1574,00	--	15740	--	7,00	70
					1287,00	--	12870	--	--	--
10.	СПРАЙС-ЛИСТ	Блок бесперебойного питания	шт	10,00	4548,24	--	45482	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Ц0108-121-3	Монтаж аккумулятора	шт	10,00	508,00	--	5080	--	3,00	30
					443,00	--	4430	--	--	--
12.	СПРАЙС-ЛИСТ	Батарея аккумуляторная	шт	10,00	909,65	--	9096	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	285,00	369,90	1,60	105422	456	2,00	570
					347,00	--	98895	--	--	--
14.	СПРАЙС-ЛИСТ	Извещатель пожарный дымовой ИП212-ЗСУ	шт	285,00	593,25	--	169076	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитноконтактный в нормальном исполнении	шт	510,00	153,50	--	78285	--	1,00	510
					144,00	--	73440	--	--	--
16.	СПРАЙС-ЛИСТ	Извещатель пожарный тепловой дифференциальный ИП-101-23	шт	510,00	177,97	--	90767	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Ц0110-668-1	Извещатель пожарный ручной ИПР-ЗСУ	шт	30,00	153,50	--	4605	--	1,00	30
					144,00	--	4320	--	--	--
18.	СПРАЙС-ЛИСТ	Извещатель пожарный ручной ИПР-ЗСУ	шт	30,00	533,92	--	16018	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Ц0108-81-3	Монтаж пьезосирены	шт	40,00	307,70	1,60	12308	64	1,00	40
					286,00	--	11440	--	--	--
20.	СПРАЙС-ЛИСТ	Пьезосирена	шт	40,00	138,42	--	5537	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	Ц0108-593 -11	Световые настенные указатели	шт	40,00	241,70	91,00	9668	3640	0,82	33
					131,00	25,70	5240	1028	0,15	6
22.	С151704-2	Световое табло "Выход" с пьезосиреной	шт	40,00	462,00	--	18480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	м	5750,00	72,90	--	419175	--	0,33	1898
					53,30	--	306475	--	--	--
24.	СПРАЙС-ЛИСТ	Кабель пожарный сигнальный J-У	м	5750,00	35,59	--	204671	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Ц0110-55-8	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	м	250,00	43,80	--	10950	--	0,15	38
					24,50	--	6125	--	--	--
26.	СПРАЙС-ЛИСТ	Шнур с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой со скрученными жилами, марка ШВВП, на напряжение 220В, число жил и сечение 2х0,75 мм2	1м	250,00	18,98	--	4746	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Ц0110-698 -1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	шт	1730,00	92,40	--	159852	--	0,50	865
					90,00	--	155700	--	--	--
28.	С151802-21	Коробка универсальная УК-П	шт	1730,00	59,00	--	102070	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Ц0108-412 -2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	100,00	10,60	0,10	1060	10	0,06	6
					8,80	0,10	880	10	0,00	0
30.	Ц0108-409 -7	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 50 мм	м	50,00	58,80	4,30	2940	215	0,19	10
					31,70	0,50	1585	25	0,00	0
31.	Ц0108-409 -1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	5500,00	108,60	48,90	597300	268950	0,22	1210
					39,60	12,20	217800	67100	0,07	389
32.	СПРАЙС-ЛИСТ	Трубы жесткие ПВХ д-40 мм	пм	50,00	56,16	--	2808	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Трубы жесткие ПВХ д-20 мм	пм	5500,00	22,94	--	126164	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	ТПрайс-ли ст	Программное обеспечение системы "Орион, до 4-х устройств	шт	5,00	49762,48	--	248812	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Ц0110-386 -7	Абонентское и другое оборудование: оповещатель речевой в помещении	шт	5,00	332,40	--	1662	--	2,00	10
					317,00	--	1585	--	--	--
36.	ТПРайс-ли ст	Оповещатель речевой "РОКОТ-2"	шт	5,00	8803,81	--	44019	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Ц0110-386 -7	Монтаж усилителя	шт	5,00	332,40	--	1662	--	2,00	10
					317,00	--	1585	--	--	--
38.	ТПрайс-ли ст	Усилитель	шт	5,00	12213,40	--	61067	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Ц0110-386 -7	Монтаж колонок	шт	10,00	332,40	--	3324	--	2,00	20
					317,00	--	3170	--	--	--
40.	ТПрайс-ли ст	Колонки	пара	5,00	5885,98	--	29430	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Ц0110-397 -12	Электрические устройства	шт	45,00	2753,00	--	123885	--	11,00	495
					2021,00	--	90945	--	--	--
42.	ТПРайс-ли ст	Потолочная акустическая система	шт	45,00	1676,92	--	75461	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	Ц0108-403 -3	Кабель под штукатурку по стенам или в бороздах	м	750,00	47,20	14,80	35400	11100	0,16	120
					26,30	4,30	19725	3225	0,02	19
44.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Кабели для громкоговорителя ПТВЖ-1 1х2х1,2	м	750,00	45,88	--	34408	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	ТПрайс-ли ст	Микрофон динамический универсальный	шт	5,00	1257,69	--	6288	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46.	Ц0110-698 -1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	шт	75,00	92,40 90,00	-- --	6930 6750	-- --	0,50 --	38 --
47.	С151802-2 1	Коробка универсальная УК-П	шт	75,00	59,00 --	-- --	4425 --	-- --	-- --	-- --

ИТОГО: 3115229 310419 6477
1109155 77193 448

Накладные расходы :

На монтажные работы	1097250
Всего накладных расходов:	1097250
Итого с накладными	4212479

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	218983
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4431462
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4446937
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4485624
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	10719194
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	214384
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	10933578
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1312029
Итого с НДС	12245607

Принял: Сдал: