Заказчик ТОО "Байсерке-Агро" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Южная Группа Компаний"
Субподрядчик
Договор №18 от "15" мая 2016 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство торгово-развлекательного центра (литер А,А1,А2) посещаемостью до 850 человек, общей 3213 м2 расположенный по адресу: Костанайская область, г.Аркалык, ул. Демченко (с подводящими инженерными сетями)

Наименование обьекта: Телефонизация и видеонаблюдение

А К Т N11

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ц0110-349-4	Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	шт	5,00	702,30	--	3512	--	4,00	20
					648,00	--	3240	--	--	--
2.	С151802-14	Коробка телефонная распределительная КРТ-10	шт	5,00	463,00	--	2315	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	ТПрайс-лист	Телефонный аппарат PANASONIC	шт	30,00	2202,21	--	66066	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Ц0110-55-4	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 3 кг	м	100,00	92,60	--	9260	--	0,43	43
					69,30	--	6930	--	--	--
5.	С151604-274	Кабели для городских телефонных сетей, марка ТПП, диаметром жилы 0,4 мм, число пар 10	1000м	0,10	50100,00	--	5010	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	м	50,00	8,50	0,10	425	5	0,05	3
					7,30	--	365	--	--	--
7.	Ц0110-55-8	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене	м	700,00	43,80	--	30660	--	0,15	105

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кирпичной			24,50	--	17150	--	--	--
8.	С151607-291	Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,4 мм2	1000м	0,70	2980,00	--	2086	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	м	50,00	147,30	73,00	7365	3650	0,29	14
					49,50	18,30	2475	915	0,11	5
10.	СПРАЙС-ЛИСТ	Труба ПВХ диам. 40	м	50,00	56,16	--	2808	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Ц0108-409-3	Монтаж кабельного канала 16х10	м	750,00	180,30	91,60	135225	68700	0,33	248
					57,40	23,00	43050	17250	0,13	100
12.	СПРАЙС-ЛИСТ	Кабельный канал 16х10мм	м	750,00	52,21	--	39154	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Ц0110-386-7	Монтаж усилителя	шт	5,00	332,40	--	1662	--	2,00	10
					317,00	--	1585	--	--	--
14.	ТПрайс-ли ст	Усилитель	шт	5,00	12213,40	--	61067	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Ц0110-386-7	Монтаж видеокамер	шт	140,00	332,40	--	46536	--	2,00	280
					317,00	--	44380	--	--	--
16.	ТПрайс-ли ст	Видеокамера	шт	140,00	5885,98	--	824037	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Ц0110-397-1	Монтаж видеорегистратора	шт	5,00	12380,00	--	61900	--	53,00	265
					10100,00	--	50500	--	--	--
18.	ТПрайс-ли ст	Видеорегистратор	шт	5,00	24573,95	--	122870	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	ТПрайс-ли ст	Держатель микрофона	шт	5,00	272,50	--	1362	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	ТПрайс-лист	Стойка микрофонная большая	шт	5,00	1689,49	--	8447	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	ТПрайс-лист	Стойка микрофонная малая	шт	5,00	503,07	--	2515	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	ТПрайс-лист	Звукоусилитель	шт	5,00	21380,68	--	106903	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	ТПрайс-лист	Микрофон динамический универсальный	шт	5,00	1257,69	--	6288	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Ц0108-403-3	Кабель под штукатурку по стенам или в бороздах	м	2250,00	47,20	14,80	106200	33300	0,16	360
					26,30	4,30	59175	9675	0,02	56
25.	С151606-35	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные, /ТУ 16.505.755-80/, марка ПРППМ, диаметр жилы 1,2 мм	1000м	2,25	20800,00	--	46800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Ц0110-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	шт	80,00	702,30	--	56184	--	4,00	320
					648,00	--	51840	--	--	--
27.	С151802-20	Коробка универсальная УК-Р-0,5-15	шт	80,00	70,00	--	5600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Ц0108-591-9	Монтаж розетки	шт	110,00	62,70	0,20	6897	22	0,34	37
					57,80	0,10	6358	11	0,00	0
29.	С151801-145	Радиорозетка	шт	110,00	68,00	--	7480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Ц0110-386-7	Абонентский трансформатор	шт	5,00	332,40	--	1662	--	2,00	10
					317,00	--	1585	--	--	--
31.	С151802-42	Трансформатор абонентский ТАМУ	шт	5,00	15200,00	--	76000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Ц0110-386-7	Монтаж громкоговорителя	шт	110,00	332,40	--	36564	--	2,00	220
					317,00	--	34870	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33.	ТПрайс-лист	Громкоговоритель абонентский	шт	110,00	1336,79	--	147047	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Е0133-204-1	Установка стойки для линии проводного вещания	опора	5,00	3965,53	1831,40	19828	9157	12,00	60
					1977,75	625,01	9889	3125	2,34	12
35.	С11041-93	Стойки для линии проводного вещания с траверсами, поковками и болтами для крепления	шт	5,00	4530,00	--	22650	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	м	75,00	84,60	2,80	6345	210	0,17	13
					32,40	0,20	2430	15	0,00	0
ИТОГО:							2086730	115044		2008
							335822	30991		173

Накладные расходы :

На монтажные работы	346185
На металломонтажные работы	13664
Всего накладных расходов:	359849
Итого с накладными	2446579

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	65999
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2512578
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2517242
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2528902
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	6043260
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	120865
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	6164125
Налог на добавленную стоимость, 12 %	739695
Итого с НДС	6903820

Принял: Сдал: