Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

# Акт приемки объекта в эксплуатацию

«26» 12 2016 г.

Заказчик **Акционерное общество «Национальная компания «ҚазАвтоЖол» в лице Мангистауского областного филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол» 130000, Мангистауская область город Актау, 22 микрорайон, 100 тел: 8(7292) 605853**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **21.12.2016г. ТОО «Атырау жолдары» в лице генерального директора Ергалиева Даурена Жаксыгалиевича, город Атырау, улица Тайманова, дом №1а**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **22.12.2016г. ТОО Инженерно-производственный цент «Альянс» в лице директора Базарбаева Нартая Токтаркановича, Кокоева Аблая Абаевича аттестат №03645 от 11.09.2012г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **22.12.2016г. ТОО Казахский научно-исследовательский и проектный институт дорожно-транспортных проблем КазНИиПИ «Дортранс» в лице заместителя директора Сабурова Азамата Маратовича**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Реконструкция автомобильной дороги «Атырау - Актау», участок км 332,6 – 372,6 (с.Бейнеу – р.Манаши)**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Мангистауская область Бейнеуский район,**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю **от «23» июля 2010г. №97, от 01 сентября 2010г. №113 акиматом Бейнеуского района;**

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Разрешение на производство строительно-монтажных работ № 291 от 06.09.2010г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **разработанного ТОО КазНИиПИ «Дортранс» № 7-355/07 от 05.07.2007г.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного Комитетом по делам **строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан приказом №398-ПИР от 15.11.2007 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2010 год;**

месяц, год

окончание работ **декабрь 2016 год;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **12 месяцев;**

фактически, месяц: **59 месяцев;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Протяженность участка | км | 40,08 | 40,08 | 40,08 | 40,08 |
| Категоря дороги | | II | II | II | II |
| Количество полос движения | шт | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ширина земляного полотна | м | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Ширина полосы движения | м | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 |
| Ширина проезжей части | м | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Тип дорожной одежды | | капитальный | капитальный | капитальный | капитальный |
| Вид покрытия | | асфальтобетон | асфальтобетон | асфальтобетон | асфальтобетон |
| Искусственные сооружения (трубы) | шт | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Путепровод | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Автобусные остановки | шт | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Пересечения и примыкания | шт | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Площадка отдыха | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | $м^2$ | | |
| Число этажей | этаж | | |
| Общий строительный объем | $м^3$ | | |
| В том числе подземной части | $м^3$ | | |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | $м^2$ | | |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь квартир, $м^2$ | | число квартир | площадь квартир, $м^2$ | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир,<br>в том числе:<br>однокомнатных<br>двухкомнатных<br>трехкомнатных<br>четырехкомнатных<br>и более | | | | | | |

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

**Объект расположен в Мангистауской области Бейнеуского района что обуславливают резкой континентальностью климата. Район проектирования относится к зоне пустынь и отличеатся холодной малоснежной зимой, жарким солнечным летом, большими суточными и годовыми амплитудами колебания температур.**

**Конструкция дорожной одежды:**

**Верхний слой покрытия – плотный асфальтобетон тип Б марки, СТРК 1225-2003, толщиной 7 см, нижний слой покрытия – пористый асфальтобетон марки 1, СТРК 1225-2003, толщиной 10 см, верхний слой основания – высокопористый асфальтобетон марки 1, СТРК 1225-2003, толщиной 12 см, нижний слой основания – щебеночно-гравийно-песчаная смесь С6 толщиной 15 см, подстилающий слой из ПГС – существующая дорожная одежда с добавлением нового материала толщиной 15 см.**

**Основными материалами строительства являются: горячие асфальтобетонные смеси, фракционный щебень, битум жидкий, ПГС, цемент и сборные железобетонные изделия (ЖБИ).**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего – **8 247 818,4** тысячи тенге, в том числе строительно-монтажных работ – **6 709 778,8** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **8 124 098,799** тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **6 709 778,8** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Реконструкция автомобильной дороги «Атырау - Актау», участок км 332,6 – 372,6 (с.Бейнеу – р.Манаши) ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.**

наименование объекта (комплекса)

Заказчик:
**Темирханов Нуржан Самигуллинович** _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор:
**Базарбаев Нартай Тохтарканович**_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор:
**Сабуров Азамат Маратович**_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
**Ергалиев Даурен Жаксыгалиевич**_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

АКТ № 3

выполненных работ по реконструкции а/д Атырау-Актау, участок км 332+524-км 372+600

(с. Бейнеу-р. Манаши)

за октябрь 2010 года

"12" октября 2010г.

| | | |
|---|---|---|
| **Наименование договора** | | О государственных закупках работ по реконструкции автомобильной дороги Атырау-Актау, участок км 332+524-км 372,6+600 (с. Бейнеу-р. Манаши) |
| **Дата заключения договора ,№** | | Договор № 26 от 31 мая 2010 г. |
| **Заказчик** | | ГУ "Мангистауский областной департамент Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан" |
| **Подрядчик** | | ТОО "Атырау Жолдары" |
| **Сумма договора в тенге** | | **247 374 856,0** |
| **Сумма удержа** | **А. Сумма аванса ,тенге** | **74 212 456,80** |
| | **Б.Выполнение с начала года** | **133 931 085,0** |

В. Выполнение за отчетный месяц

| №№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость в тенге | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | един. | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| 1 | Устройство временной объездной дороги, | км | | | |
| | в том числе: | | | | |
| | объездная дорога ПК 162+63,7-ПК 203+63,7 | км | 4,1 | 6490950,00 | 26612895 |
| | временные трубы ПК161+35, ПК166+40, ПК178+00 | шт | 3 | 90 250,00 | 270 750 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **ВСЕГО:** | | | | | **26 883 645** |
| **в т.ч. НДС 12 %** | | | | | **2 880 391** |

**Удержано:**

- **резерв Заказчика (5%)** **1 344 182 тенге**
- **аванс** **7 500 000 тенге**

**Всего к оплате** **18 039 463 тенге**

**ЗАКАЗЧИК:**
ГУ "Мангистауский областной департамент Комитета автомобильных дорог МТК РК"

К. Суебаев

**ПОДРЯДЧИК:**
ТОО "Атырау Жолдары"

А. Кайреденов

А К Т №4

выполненных работ по реконструкции автодороги "Атырау-Актау", км 332+524-372+600 (с.Бейнеу-р.Манаши) за октябрь 2010г.

**22 октября 2010г.**

| | | |
|---|---|---|
| **Наименование договора** | | О государственных закупках работ по реконструкции автодороги "Атырау-Актау" км332+524-372+600 (с.Бейнеу-р.Манаши) |
| **Дата заключения договора, №** | | Договор №26 от 31 мая 2010г. |
| **Заказчик** | | ГУ "Мангистауский областной департамент Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан" |
| **Подрядчик** | | ТОО "Атырау жолдары" |
| **Сумма договора в тенге** | | **247 374 856** |
| **Сумма удержаний** | **А. Сумма аванса ,тенге** | **74 212 456,80** |
| | **Б. Выполнение с начала года** | **157 297 814** |

В. Выполнение за отчетный месяц

| **№№ п/п** | **Наименование работ** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Стоимость в тенге** | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **един.** | **ВСЕГО** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Устройство временной объездной дороги , в том числе: | | | | |
| | *- объездная дорога ПК 203+63,7-239+63,7* | км | 3,6 | 6 490 758,00 | 23 366 729 |
| **ВСЕГО:** | | | | | **23 366 729** |
| **в т.ч. НДС 12%** | | | | | **2 503 578** |

**Удержано:**

- **резерв Заказчика (5%)** — **1 168 336 тенге**
- **аванс** — **7 011 156 тенге**

**Всего к оплате** — **15 187 237 тенге**

**ЗАКАЗЧИК:**
ГУ "Мангистауский областной департамент Комитета автомобильных дорог МТК РК"

_____ К. Суебаев

**ПОДРЯДЧИК:**
ТОО "Атырау жолдары"

_____ А.Кайреденов

А К Т №5

выполненных работ по реконструкции автодороги "Атырау-Актау", км 332+524-372+600 (с.Бейнеу-р.Манаши) за ноябрь 2010г.

**23 ноября 2010г.**

| | | |
|---|---|---|
| **Наименование договора** | | О государственных закупках работ по реконструкции автодороги "Атырау-Актау" км332+524-372+600 (с.Бейнеу-р.Манаши) |
| **Дата заключения договора, №** | | Договор №26 от 31 мая 2010г. |
| **Заказчик** | | ГУ "Мангистауский областной департамент Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан" |
| **Подрядчик** | | ТОО "Атырау жолдары" |
| **Сумма договора в тенге** | | **247 374 856** |
| **Сумма удержаний** | **А. Сумма аванса ,тенге** | **74 212 456,80** |
| | **Б. Выполнение с начала года** | **222 930 497** |

В. Выполнение за отчетный месяц

| **№№ п/п** | **Наименование работ** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Стоимость в тенге** | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **един.** | **ВСЕГО** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Устройство временной объездной дороги , в том числе: | | | | |
| | *- объездная дорога ПК 239+63,7-ПК334+00 ; ПК342+00 -ПК348+33,7* | км | 10,07 | 6 490 758,00 | 65 361 933 |
| | *- временные трубы 3 шт ПК198+20, ПК203+60, ПК214+95* | шт | 3 | 90 250,00 | 270 750 |
| **ВСЕГО:** | | | | | **65 632 683** |
| **в т.ч. НДС 12%** | | | | | **7 032 073** |

**Удержано:**

- **резерв Заказчика (5%)** — **3 281 634 тенге**
- **аванс** — **20 883 732,8 тенге**

**Всего к оплате** — **41 467 316,2 тенге**

**ЗАКАЗЧИК:**
ГУ "Мангистауский областной департамент Комитета автомобильных дорог МТК РК"

К. Суебаев

**ПОДРЯДЧИК:**
ТОО "Атырау жолдары"

А.Кайреденов

А К Т №2

выполненных работ по реконструкции автодороги "Атырау-Актау", км 332+524-372+600 (с.Бейнеу-р.Манаши) за сентябрь 2010г.

**24.09.2010г.**

| | | |
|---|---|---|
| **Наименование договора** | | О государственных закупках работ по реконструкции автодороги "Атырау-Актау" км332+524-372+600 (с.Бейнеу-р.Манаши) |
| **Дата заключения договора, №** | | Договор №26 от 31 мая 2010г. |
| **Заказчик** | | ГУ "Мангистауский областной департамент Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан" |
| **Подрядчик** | | ТОО "Атырау жолдары" |
| **Сумма договора в тенге** | | **247 374 856** |
| **Сумма удержаний** | **А. Сумма аванса ,тенге** | **74 212 456,80** |
| | **Б. Выполнение с начала года** | **107 047 440** |

В. Выполнение за отчетный месяц

| **№№ п/п** | **Наименование работ** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Стоимость в тенге** | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **един.** | **ВСЕГО** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Устройство временной объездной дороги , в том числе: | | | | |
| | *- объездная дорога ПК75+63,7- ПК162+63,7* | км | 8,7 | 6 490 950,00 | 56 471 265 |
| | *- временные трубы ПК76+50, ПК96+00, ПК104+00, ПК129+00.* | шт | 4 | 90 250,00 | 361 000 |
| **ВСЕГО:** | | | | | **56 832 265** |
| **в т.ч. НДС 12%** | | | | | **6 089 171** |

**Удержано:**

- **резерв Заказчика (5%)** — **2 841 613 тенге**
- **аванс** — **22 113 152 тенге**

**Всего к оплате** — **31 877 500 тенге**

**ЗАКАЗЧИК:**
ГУ "Мангистауский областной департамент Комитета автомобильных дорог МТК РК"

_____ К. Суебаев

**ПОДРЯДЧИК:**
ТОО "Атырау жолдары"

_____ А.Кайреденов

А К Т №1

выполненных работ по реконструкции автодороги "Атырау-Актау", км 332+524-372+600 (с.Бейнеу-р.Маныши) за август 2010г.

**24.08.2010г.**

| | | |
|---|---|---|
| **Наименование договора** | | О государственных закупках работ по реконструкции автодороги "Атырау-Актау" км332+524-372+600 (с.Бейнеу-р.Маныши) |
| **Дата заключения договора, №** | | Договор №26 от 31 мая 2010г. |
| **Заказчик** | | ГУ "Мангистауский областной департамент Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан" |
| Подрядчик | | ТОО "Атырау жолдары" |
| Сумма договора в тенге | | 247 374 856 |
| Сумма удержаний | А. Сумма аванса ,тенге | 74 212 456,80 |
| | Б. Выполнение с начала года | 50 215 175 |

В. Выполнение за отчетный месяц

| №№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость в тенге | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | един. | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Восстановление и закрепление трассы ПК 0-ПК 400+76 | км | 40,08 | 18 920,00 | 758 314 |
| 2 | Устройство временной объездной дороги , в том числе: | | | | |
| | *- объездная дорога ПК 0-ПК75+63,7* | км | 7,5637 | 6 490 950,00 | 49 095 861 |
| | *- временные трубы ПК28+90, ПК34+75, ПК46+85, ПК68+70.* | шт | 4 | 90 250,00 | 361 000 |
| **ВСЕГО:** | | | | | **50 215 175** |
| **в т.ч. НДС 12%** | | | | | **5 380 197** |

**Удержано:** 50 215 175

- **резерв Заказчика (5%)** 2 510 759 тенге
- **аванс** 16 704 416 тенге

**Всего к оплате** 31 000 000 тенге

**ЗАКАЗЧИК:**
ГУ "Мангистауский областной департамент Комитета автомобильных дорог МТК РК"

К. Суебаев

**ПОДРЯДЧИК:**
ТОО "Атырау жолдары"

А.Кайреденов

А К Т №6

выполненных работ по реконструкции автодороги "Атырау-Актау", км 332+524-372+600 (с.Бейнеу-р.Манаши) за декабрь 2010г.

**15 декабря 2010г.**

| | | |
|---|---|---|
| **Наименование договора** | | О государственных закупках работ по реконструкции автодороги "Атырау-Актау" км332+524-372+600 (с.Бейнеу-р.Манаши) |
| **Дата заключения договора, №** | | Договор №26 от 31 мая 2010г., доп. соглашение №2 от 13 декабря 2010г. |
| **Заказчик** | | ГУ "Мангистауский областной департамент Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан" |
| Подрядчик | | ТОО "Атырау жолдары" |
| Сумма договора в тенге | | **255 347 620** |
| Сумма удержаний | **А. Сумма аванса ,тенге** | **74 212 456,80** |
| | **Б. Выполнение с начала года** | **255 347 620** |

В. Выполнение за отчетный месяц

| №№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость в тенге | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | един. | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Устройство временной объездной дороги , в том числе: | | | | |
| | *- объездная дорога ПК 348+33,7-ПК398+28* | км | 4,994 | 6 490 950,00 | 32 417 123 |
| **ВСЕГО:** | | | | | **32 417 123** |
| **в т.ч. НДС 12%** | | | | | **3 473 263** |

**Возврат резерва Заказчика** **11 146 524 тенге**

**Всего к оплате** **43 563 647 тенге**

**ЗАКАЗЧИК:**
ГУ "Мангистауский областной департамент Комитета автомобильных дорог МТК РК"

_____К. Суебаев

**ПОДРЯДЧИК:**
ТОО "Атырау жолдары"

_____А.Кайреденов

АКТ №1

выполненных работ по реконструкции а/д "Атырау-Актау" км 332+524-км 372+600

(с.Бейнеу-р.Манаши) за апрель 2011г.

25.04.2011г.

| | | |
|---|---|---|
| Наименование дороги | | Реконструкция а/д "Атырау-Актау", участок км 332+524-км 372+600 (с.Бейнеу-р.Манаши) |
| Дата заключения договора | | Договор № 26 от 31 мая 2010г.<br>Доп.соглашение №3 от 19 января 2011г. |
| Заказчик | | ГУ "Мангистауский областной департамент Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан" |
| Подрядчик | | ТОО "Атырау жолдары" |
| Сумма договора в тенге | | 995 900 000 |
| Сумма удержаний | А. Сумма аванса, тенге | 298 770 000 |
| | В. Выполнение с начала года | 35 011 446 |

В. Выполнение за отчетный месяц

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Стоимость в тенге | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | сдел. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **Глава 1. Подготовительные работы:** | | | | |
| 1 | *возмещение убытков землепользователям в связи с занятием земель во временное пользование* | тенге | | 820 512 | 820 512 |
| 2 | *временный отвод* | га | 54,63 | 21 000,9 | 1 147 279 |
| 3 | *разборка дорожных знаков и ограждений* | шт | 17 | 1 410 | 23 970 |
| 4 | *разборка искусственных сооружений на ПК333+567, ПК335+553, ПК336+140* | шт | 3 | 53 430 | 160 290 |
| | **Глава 2. Основные объекты строительства:** | | | | |
| 1 | *земляные работы ПК333+600 – ПК335+500* | м3 | 29 331,294 | 705,45 | 20 691 761 |
| | Дорожная одежда, в том числе: | | | | |
| 2 | *фрезерование существующего а/б покрытия ПК332+524 – ПК339+924* | км | 7,4 | 1 617 410 | 11 968 834 |
| | **Глава 8. Временные здания и сооружения:** | | | | |
| 1 | *ремонт и содержание объездной дороги* | м3 | 700 | 284 | 198 800 |
| **ВСЕГО:** | | | | | **35 011 446** |
| **в т.ч. НДС 12%** | | | | | **3 751 226** |

**Удержано:** **35 011 446**

**резерв Заказчика (5%)** **1 750 572**

**аванс** **0**

**Всего к оплате** **33 260 874**

**ЗАКАЗЧИК:**

ГУ "Мангистауский областной департамент Комитета автомобильных дорог МТК РК"

К. Суеубаев

**ПОДРЯДЧИК:**

ТОО "Атырау жолдары"

А.Кайреденов

АКТ №2

выполненных работ по реконструкции а/д "Атырау-Актау" км 332+524-км 372+600 (с.Бейнеу-р.Манаши) за май 2011г.

25.05.2011г.

| | | |
|---|---|---|
| Наименование дороги | | Реконструкция а/д "Атырау-Актау", участок км 332+524-км 372+600 (с.Бейнеу-р.Манаши) |
| Дата заключения договора | | Договор № 26 от 31 мая 2010г. Доп.соглашение №3 от 19 января 2011г. |
| Заказчик | | ГУ "Мангистауский областной департамент Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан" |
| Подрядчик | | ТОО "Атырау жолдары" |
| Сумма договора в тенге | | 995 900 000 |
| Сумма удержаний | А. Сумма аванса, тенге | 298 770 000 |
| | В. Выполнение с начала года | 102 920 406 |

В. Выполнение за отчетный месяц

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Стоимость в тенге | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **Глава 1. Подготовительные работы:** | | | | |
| 1 | *разборка искусственных сооружений на ПК337+349, ПК339+241, ПК339+510* | шт | 3 | 53 430 | 160 290 |
| | **Глава 2. Основные объекты строительства:** | | | | |
| 1 | *земляные работы ПК335+600-ПК336+100 (0,5км), ПК336+200- ПК337+300 (1,1км)* | м3 | 14 609 | 705,45 | 10 305 919 |
| | Дорожная одежда, в том числе: | | | | |
| 2 | *-устройство подстилающего слоя из гравийно-песчаной смеси фр.-70 толщ.15 см ПК333+700 — ПК335+500 (1,8км), ПК335+600 — ПК336+100 (0,5км)* | м3 | 9 933,00 | 4 675,95 | 46 446 211 |
| | Устройство искусственных сооружений, в том числе: | | | | |
| 3 | *устройство ж/б трубы d=1,0м на ПК335+553, ПК336+140, ПК337+349, ПК339+241 (без укрепления и обратной засыпки)* | шт | 4 | 1 306 250 | 5 225 000 |
| 4 | *устройство ж/б трубы d=1,5м на ПК333+567, ПК339+510 (без укрепления и обратной засыпки)* | шт | 2 | 2 502 370 | 5 004 740 |
| | **Глава 8. Временные здания и сооружения:** | | | | |
| 1 | *ремонт и содержание объездной дороги* | м3 | 2 700 | 284 | 766 800 |
| **ВСЕГО:** | | | | | **67 908 960** |
| **в т.ч. НДС 12%** | | | | | **7 275 960** |

**Удержано:**

**резерв Заказчика (5%)** **3 395 448**

**аванс** **3 012 962**

**Всего к оплате** **61 500 550**

**ЗАКАЗЧИК:**

ГУ "Мангистауский областной департамент Комитета автомобильных дорог МТК РК"

К. Суебаев

**ПОДРЯДЧИК:**

ТОО "Атырау жолдары"

А.Кайреденов

Служба инженера ТОО ... Ваниев Р.Т.

АКТ №3

выполненных работ по реконструкции а/д "Атырау-Актау" км 332+524-км 372+600 (с.Бейнеу-р.Манаши) за июнь 2011г.

21.06.2011г.

| | | |
|---|---|---|
| Наименование дороги | | Реконструкция а/д "Атырау-Актау", участок км 332+524-км 372+600 (с.Бейнеу-р.Манаши) |
| Дата заключения договора | | Договор № 26 от 31 мая 2010г.<br>Доп.соглашение №3 от 19 января 2011г. |
| Заказчик | | ГУ "Мангистауский областной департамент Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан" |
| Подрядчик | | ТОО "Атырау жолдары" |
| Сумма договора в тенге | | 995 900 000 |
| Сумма удержаний | А. Сумма аванса, тенге | 298 770 000 |
| | В. Выполнение с начала года | 146 078 810 |

В. Выполнение за отчетный месяц

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Стоимость в тенге | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **Глава 2. Основные объекты строительства:** | | | | |
| 1 | *Земляные работы ПК335+500-ПК335+600 (0,1км), ПК336+100- ПК336+200 (0,1км)* | м3 | 2 038 | 705,45 | 1 437 707 |
| | Дорожная одежда, в том числе: | | | | |
| 2 | *фрезерование существующего а/б покрытия ПК339+924 — ПК344+924 (5км)* | км | 5 | 1 617 410 | 8 087 050 |
| 3 | *- устройство подстилающего слоя из гравийно-песчаной смеси фр.0-70 толщ.15 см ПК335+500 — ПК335+600 (0,1км), ПК336+100 — ПК336+900 (0,8км)* | м3 | 3 882 | 4 675,95 | 18 152 038 |
| 4 | *- устройство нижнего слоя основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси фр.0-40 толщ.15 см ПК333+700 — ПК335+500 (1,8км)* | м2 | 19 932,5 | 775,870 | 15 465 029 |
| | Устройство искусственных сооружений, в том числе: | | | | |
| 5 | *обратная засыпка ж/б трубы d=1,0м на ПК335+553, ПК336+140* | шт | 2 | 8 290 | 16 580 |
| **ВСЕГО:** | | | | | **43 158 404** |
| **в т.ч. НДС 12%** | | | | | **4 624 115** |

**Удержано:**

**резерв Заказчика (5%)** **2 157 920**

**аванс** **39 987 038**

**Всего к оплате** **1 013 446**

**ЗАКАЗЧИК:**

ГУ "Мангистауский областной департамент Комитета автомобильных дорог МТК РК"

_____ К. Суебаев

Служба Инженера:

ТОО НПЦ "Альянс" _____ Валиев Р.Т.

**ПОДРЯДЧИК:**

ТОО "Атырау жолдары"

_____ А.Кайреденов

АКТ №4

выполненных работ по реконструкции а/д "Атырау-Актау" км 332+524-км 372+600 (с.Бейнеу-р.Манаши) за июнь 2011г.

24.06.2011г.

| | | |
|---|---|---|
| Наименование дороги | | Реконструкция а/д "Атырау-Актау", участок км 332+524-км 372+600 (с.Бейнеу-р.Манаши) |
| Дата заключения договора | | Договор № 26 от 31 мая 2010г.<br>Доп.соглашение №3 от 19 января 2011г. |
| Заказчик | | ГУ "Мангистауский областной департамент Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан" |
| Подрядчик | | ТОО "Атырау жолдары" |
| Сумма договора в тенге | | 995 900 000 |
| Сумма удержаний | А. Сумма аванса, тенге | 298 770 000 |
| | В. Выполнение с начала года | 180 475 810 |

В. Выполнение за отчетный месяц

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Стоимость в тенге | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **Глава 2. Основные объекты строительства:** | | | | |
| | Дорожная одежда, в том числе: | | | | |
| 1 | *- устройство подстилающего слоя из гравийно-песчаной смеси фр.0-70 толщ.15 см ПК336+900 — ПК337+300 (0,4км)* | м3 | 1 728 | 4 675,95 | 8 080 042 |
| 2 | *- устройство нижнего слоя основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси фр.0-40 толщ.15 см ПК335+500 — ПК336+000 (0,5км)* | м2 | 5 536,8 | 775,870 | 4 295 856 |
| 3 | *- устройство верхнего слоя основания из высокопористого крупнозернистого а/бетона толщ.12см ПК333+700 — ПК334+200 (0,5км)* | м2 | 4 920,00 | 4 319,980 | 21 254 302 |
| | **Глава 8. Временные здания и сооружения:** | | | | |
| 1 | *ремонт и содержание объездной дороги* | м3 | 2 700 | 284 | 766 800 |
| **ВСЕГО:** | | | | | **34 397 000** |
| **в т.ч. НДС 12%** | | | | | **3 685 393** |

**Удержано:**

**резерв Заказчика (5%)** **1 719 850**

**аванс** **2 640 730**

**Всего к оплате** **30 036 420**

**ЗАКАЗЧИК:**
ГУ "Мангистауский областной департамент Комитета автомобильных дорог МТК РК"
_____ К. Суебаев

**ПОДРЯДЧИК:**
ТОО "Атырау жолдары"
_____ А.Кайреденов

Служба Инженера:
ТОО ИПЦ "Алаш" _____ Валиев Р.Т.

АКТ №5

выполненных работ по реконструкции а/д "Атырау-Актау" км 332+524-км 372+600

(с.Бейнеу-р.Манаши) за июнь 2011г.

19.07.2011г.

| | | |
|---|---|---|
| Наименование дороги | | Реконструкция а/д "Атырау-Актау", участок км 332+524-км 372+600 (с.Бейнеу-р.Манаши) |
| Дата заключения договора | | Договор № 26 от 31 мая 2010г.<br>Доп.соглашение №3 от 19 января 2011г. |
| Заказчик | | ГУ "Мангистауский областной департамент Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан" |
| Подрядчик | | ТОО "Атырау жолдары" |
| Сумма договора в тенге | | 995 900 000 |
| Сумма удержаний | А. Сумма аванса, тенге | 298 770 000 |
| | В. Выполнение с начала года | 299 663 529 |

В. Выполнение за отчетный месяц

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Стоимость в тенге | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **Глава 2. Основные объекты строительства:** | | | | |
| 1 | *земляные работы ПК337+300-ПК338+000 (0,7км)* | м3 | 5 061,000 | 705,45 | 3 570 282 |
| | Дорожная одежда, в том числе: | | | | |
| 2 | *- устройство подстилающего слоя из гравийно-песчаной смеси фр.-70 толщ.15см ПК337+300 - ПК337+500 (0,2км)* | м3 | 862,000 | 4 675,95 | 4 030 669 |
| 3 | *- устройство верхнего слоя основания из высокопористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщ.12см ПК334+200 — ПК335+780 (1,58км)* | м2 | 16 013,727 | 4 319,98 | 69 178 980 |
| 4 | *-устройство нижнего слоя покрытия из крупнозернистого а/бетона толщ.10см ПК333+700-ПК334+850 (1,15км)* | м2 | 10829,115 | 3916,09 | 42 407 788 |
| **ВСЕГО:** | | | | | **119 187 719** |
| **в т.ч. НДС 12%** | | | | | **12 770 113** |

**Удержано:**

**резерв Заказчика (5%)** **5 959 386**

**аванс** **43 359 270**

**Всего к оплате** **69 869 063**

*(шестьдесят девять миллионов восемьсот шестьдесят девять тысяч шестьдесят три) тенге.*

**ЗАКАЗЧИК:**

ГУ "Мангистауский областной департамент

Комитета автомобильных дорог МТК РК"

_____ К. Суебаев

Служба Инженера:

ТОО ПИИ "Альянс" _____ Валиев Р.Т.

**ПОДРЯДЧИК:**

ТОО "Атырау жолдары"

_____ А.Кайреденов

ТОО «Атырау жолдары» Для документов

АКТ № 6

выполненных работ по реконструкции а/д "Атырау-Актау" км 332+524-км 372+600

(с.Бейнеу-р.Манаши) за июль 2011г.

25.07.2011г.

| | | |
|---|---|---|
| Наименование дороги | | Реконструкция а/д "Атырау-Актау", участок км 332+524-км 372+600 (с.Бейнеу-р.Манаши) |
| Дата заключения договора | | Договор № 26 от 31 мая 2010г.<br>Доп.соглашение №3 от 19 января 2011г. |
| Заказчик | | ГУ "Мангистауский областной департамент Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан" |
| Подрядчик | | ТОО "Атырау жолдары" |
| Сумма договора в тенге | | 995 900 000 |
| Сумма удержаний | А. Сумма аванса, тенге | 298 770 000 |
| | В. Выполнение с начала года | 347 129 642 |

В. Выполнение за отчетный месяц

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Стоимость в тенге | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **Глава 2. Основные объекты строительства:** | | | | |
| | Дорожная одежда, в том числе: | | | | |
| 1 | *- устройство подстилающего слоя из гравийно-песчаной смеси фр.-70 толщ.15см ПК337+500 - ПК338+000 (0,5км)* | м3 | 2 160,000 | 4 675,95 | 10 100 052 |
| 2 | *- устройство нижнего слоя основания из щебеночно-гравийной-песчаной смеси толщ.15см ПК336+000 — ПК337+300 (1,3км)* | м2 | 14 395,743 | 775,870 | 11 169 225 |
| 3 | *-устройство нижнего слоя покрытия из крупнозернистого а/бетона толщ.10см ПК334+850-ПК335+550 (0,7км)* | м2 | 6591,635 | 3916,09 | 25 813 436 |
| | **Глава 8. Временные здания и сооружения:** | | | | |
| 1 | *ремонт и содержание объездной дороги* | м3 | 1350,000 | 284,00 | 383 400 |
| **ВСЕГО:** | | | | | **47 466 113** |
| **в т.ч. НДС 12%** | | | | | **5 085 655** |

**Удержано:**

**резерв Заказчика (5%)** **2 373 306**

**аванс** **14 239 834**

**Всего к оплате** **30 852 973**

***(тридцать миллионов восемьсот пятьдесят две тысячи девятьсот семьдесят три) тенге.***

**ЗАКАЗЧИК:**

ГУ "Мангистауский областной департамент

Комитета автомобильных дорог МТК РК"

К. Суебаев

Служба Инженера:

ТОО ИПЦ "Альянс" Валиев Р.Т.

**ПОДРЯДЧИК:**

ТОО "Атырау жолдары"

А.Кайреденов

АКТ №7

выполненных работ по реконструкции а/д "Атырау-Актау" км 332+524-км 372+600
(с.Бейнеу-р.Манаши) за июль 2011г.

09.08.2011г.

| | | |
|---|---|---|
| Наименование дороги | | Реконструкция а/д "Атырау-Актау", участок км 332+524-км 372+600 (с.Бейнеу-р.Манаши) |
| Дата заключения договора | | Договор № 26 от 31 мая 2010г.<br>Доп.соглашение №3 от 19 января 2011г. |
| Заказчик | | ГУ "Мангистауский областной департамент Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан" |
| Подрядчик | | ТОО "Атырау жолдары" |
| Сумма договора в тенге | | 995 900 000 |
| Сумма удержаний | А. Сумма аванса, тенге | 298 770 000 |
| | В. Выполнение с начала года | 475 530 976 |

В. Выполнение за отчетный месяц

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Стоимость в тенге | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **Глава 2. Основные объекты строительства:** | | | | |
| 1 | *Земляные работы ПК338+000-ПК338+600 (0,6км)* | м3 | 7 292 | 705,45 | 5 144 141 |
| | Дорожная одежда, в том числе: | | | | |
| 2 | *- устройство подстилающего слоя из гравийно-песчаной смеси фр.0-70 толщ.15 см ПК338+000 — ПК338+600 (0,6км)* | м3 | 2 592 | 4 675,95 | 12 120 062 |
| 3 | *- устройство нижнего слоя основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси фр.0-40 толщ.15 см ПК337+300 — ПК338+000 (0,7км)* | м2 | 7 751,554 | 775,870 | 6 014 198 |
| 4 | *-устройство верхнего слоя основания из высокопористой крупнозернистой смеси толщю12 см. ПК335+780-ПК336+700 (0,92 км)* | м2 | 9 324,449 | 4 319,980 | 40 281 433 |
| 5 | *-устройство нижнего слоя покрытия из крупнозернистого а/бетона толщ.10 см. ПК335+550-ПК336+700 (1,15 км)* | м2 | 10 829,115 | 3 916,090 | 42 407 789 |
| 6 | *- устройство присыпных обочин из гравийно-песчаной смеси фр.0-70ПК333+700- ПК336+700 (3,0км)* | м3 | 4 793,108 | 4 680,410 | 22 433 711 |
| **ВСЕГО:** | | | | | **128 401 334** |
| **в т.ч. НДС 12%** | | | | | **13 757 286** |

**Удержано:**

**резерв Заказчика (5%)** **6 420 067**

**аванс** **57 760 166**

**Всего к оплате :** **64 221 101**

**Шестьдесят четыре миллиона двести двадцать одна тысяча сто одна тенге**

**ЗАКАЗЧИК:**
ГУ "Мангистауский областной департамент
Комитета автомобильных дорог МТК РК"
_____ К. Суебаев

**ПОДРЯДЧИК:**
ТОО "Атырау жолдары"
_____ А.Кайреденов

Служба Инженера:
ТОО ИПЦ "Альянс" _____ Валиев Р.Т.

АКТ №8

выполненных работ по реконструкции а/д "Атырау-Актау" км 332+524-км 372+600

(с.Бейнеу-р.Манаши) за август 2011г.

25.08.2011г.

| | | |
|---|---|---|
| Наименование дороги | | Реконструкция а/д "Атырау-Актау", участок км 332+524-км 372+600 (с.Бейнеу-р.Манаши) |
| Дата заключения договора | | Договор № 26 от 31 мая 2010г. Доп.соглашение №3 от 19 января 2011г. |
| Заказчик | | ГУ "Мангистауский областной департамент Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан" |
| Подрядчик | | ТОО "Атырау жоллары" |
| Сумма договора в тенге | | 995 900 000 |
| Сумма удержаний | А. Сумма аванса, тенге | 298 770 000 |
| | В. Выполнение с начала года | 504 494 188 |

В. Выполнение за отчетный месяц

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Стоимость в тенге | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **Глава 2. Основные объекты строительства:** | | | | |
| | Дорожная одежда, в том числе: | | | | |
| 1 | *земляные работы ПК338+600-ПК339+240 (0,64км)* | м3 | 9 167,000 | 705,45 | 6 466 860 |
| 2 | *- устройство верхнего слоя основания из высокопористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщ. 12см ПК336+700 — ПК337+200 (0,5км)* | м2 | 5 067,635 | 4 319,98 | 21 892 082 |
| 3 | Устройство искусственных сооружений, в том числе: | | | | |
| 4 | *обратная засыпка ж/б трубы d-1,0м на ПК337+349, ПК339+241* | шт | 2 | 8 290 | 16 580 |
| 5 | *обратная засыпка ж/б трубы d-1,5м на ПК339+510* | шт | 1 | 12 590 | 12 590 |
| | **Глава 8. Временные здания и сооружения:** | | | | |
| 1 | *ремонт и содержание объездной дороги* | м3 | 2 025 | 284 | 575 100 |
| **ВСЕГО:** | | | | | **28 963 212** |
| **в т.ч. НДС 12%** | | | | | **3 103 201** |

**Удержано:**

**резерв Заказчика (5%)** **1 448 161**

**аванс** **8 688 934**

**Всего к оплате** **18 826 117**

*(восемнадцать миллионов восемьсот двадцать шесть тысяч сто семнадцать) тенге.*

**ЗАКАЗЧИК:**
ГУ "Мангистауский областной департамент
Комитета автомобильных дорог МТК РК"
_____ К. Суебаев

**ПОДРЯДЧИК:**
ТОО "Атырау жоллары"
_____ А.Кайреденов

Главный инженера:
ТОО ИПЦ "Альянс" _____ Валиев Р.Т.

АКТ №9

выполненных работ по реконструкции а/д "Атырау-Актау" км 332+524-км 372+600 (с.Бейнеу-р.Манаши) за август 2011г.

31.08.2011г.

| | | |
|---|---|---|
| Наименование дороги | | Реконструкция а/д "Атырау-Актау", участок км 332+524-км 372+600 (с.Бейнеу-р.Манаши) |
| Дата заключения договора | | Договор № 26 от 31 мая 2010г.<br>Доп.соглашение №3 от 19 января 2011г. |
| Заказчик | | ГУ "Мангистауский областной департамент Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан" |
| Подрядчик | | ТОО "Атырау жолдары" |
| Сумма договора в тенге | | 995 900 000 |
| Сумма удержаний | А. Сумма аванса, тенге | 298 770 000 |
| | В. Выполнение с начала года | 547 223 622 |

В. Выполнение за отчетный месяц

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Стоимость в тенге | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **Глава 2. Основные объекты строительства:** | | | | |
| | *Дорожная одежда, в том числе:* | | | | |
| 1 | *земляные работы ПК339+240-ПК339+924 (0,684км)* | м3 | 10 918,000 | 705,45 | 7 702 103 |
| 2 | *- устройство верхнего слоя основания из высокопористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщ.12см ПК337+200 — ПК338+000 (0,8км)* | м2 | 8 108,216 | 4 319,98 | 35 027 331 |
| **ВСЕГО:** | | | | | **42 729 434** |
| **в т.ч. НДС 12%** | | | | | **4 578 154** |

**Удержано:**

**резерв Заказчика (5%)** **2 136 472**

**аванс** **12 818 831**

**Всего к оплате** **27 774 131**

*(двадцать семь миллионов семьсот семьдесят четыре тысячи сто тридцать одна) тенге.*

**ЗАКАЗЧИК:**
ГУ "Мангистауский областной департамент Комитета автомобильных дорог МТК РК"
_____ К. Суебаев

**ПОДРЯДЧИК:**
ТОО "Атырау жолдары"
_____ А.Кайреденов

Служба Инженера:
ТОО ИПЦ "Альянс" _____ Валиев Р.Т.

АКТ №10

выполненных работ по реконструкции а/д "Атырау-Актау" км 332+524-км 372+600

(с.Бейнеу-р.Манаши) за сентябрь 2011г.

23.09.2011г.

| | | |
|---|---|---|
| Наименование дороги | | Реконструкция а/д "Атырау-Актау", участок км 332+524-км 372+600 (с.Бейнеу-р.Манаши) |
| Дата заключения договора | | Договор № 26 от 31 мая 2010г.<br>Доп.соглашение №3 от 19 января 2011г. |
| Заказчик | | ГУ "Мангистауский областной департамент Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан" |
| Подрядчик | | ТОО "Атырау жолдары" |
| Сумма договора в тенге | | 995 900 000 |
| Сумма удержаний | А. Сумма аванса, тенге | 298 770 000 |
| | В. Выполнение с начала года | 641 562 210 |

В. Выполнение за отчетный месяц

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Стоимость в тенге | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **Глава 2. Основные объекты строительства:** | | | | |
| | Дорожная одежда, в том числе: | | | | |
| 1 | *устройство подстилающего слоя из гравийно-песчаной смеси фр.-70 толщ.15см ПК338+600-ПК339+500 (0,9км)* | м3 | 3 884,000 | 4 675,95 | 18 161 390 |
| 2 | *- устройство нижнего слоя основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси фр.0-40 толщ.15 см ПК338+000 — ПК339+460 (1,46км)* | м2 | 16 167,527 | 775,870 | 12 543 899 |
| 3 | *- устройство верхнего слоя основания из высокопористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщ.12см ПК338+000 — ПК339+450 (1,45км)* | м2 | 14 696,142 | 4 319,98 | 63 487 039 |
| | **Глава 8. Временные здания и сооружения:** | | | | |
| 1 | *ремонт и содержание объездной дороги* | м3 | 515,000 | 284,00 | 146 260 |
| **ВСЕГО:** | | | | | **94 338 588** |
| **в т.ч. НДС 12%** | | | | | **10 107 706** |

**Удержано:**

**резерв Заказчика (5%)** **4 716 929**

**аванс** **58 000 000**

**Всего к оплате** **31 621 659**

*(тридцать один миллион шестьсот двадцать одна тысяча шестьсот пятьдесят девять) тенге.*

**ЗАКАЗЧИК:**

ГУ "Мангистауский областной департамент Комитета автомобильных дорог МТК РК"

_____ К. Суебаев

**ПОДРЯДЧИК:**

ТОО "Атырау жолдары"

_____ А.Кайреденов

Служба Инженера:

ТОО ИПЦ "Альянс" _____ Валиев Р.Т.

АКТ №11

выполненных работ по реконструкции а/д "Атырау-Актау" км 332+524-км 372+600

(с.Бейнеу-р.Манаши) за октябрь 2011г.

25.10.2011г.

| | | |
|---|---|---|
| Наименование дороги | | Реконструкция а/д "Атырау-Актау", участок км 332+524-км 372+600 (с.Бейнеу-р.Манаши) |
| Дата заключения договора | | Договор № 26 от 31 мая 2010г.<br>Доп.соглашение №3 от 19 января 2011г. |
| Заказчик | | ГУ "Мангистауский областной департамент Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан" |
| Подрядчик | | ТОО "Атырау жолдары" |
| Сумма договора в тенге | | 995 900 000 |
| Сумма удержаний | А. Сумма аванса, тенге | 298 770 000 |
| | В. Выполнение с начала года | 773 796 101 |

В. Выполнение за отчетный месяц

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Стоимость в тенге | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **Глава 2. Основные объекты строительства:** | | | | |
| 1 | *Земляные работы ПК339+924-ПК340+250 (0,326км), ПК340+350- ПК341+200 (0,85км)* | м3 | 10 246,000 | 705,450 | 7 228 041 |
| | Дорожная одежда, в том числе: | | | | |
| 2 | *- устройство подстилающего слоя из гравийно-песчаной смеси фр.0-70 толщ.15 см ПК339+500 — ПК340+250 (0,75км), ПК340+350 — ПК341+200 (0,85км)* | м3 | 6 910,000 | 4 675,950 | 32 310 815 |
| 3 | *- устройство нижнего слоя основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси фр.0-40 толщ.15 см ПК339+460 — ПК339+924(0,464км)* | м2 | 5 138,173 | 775,870 | 3 986 554 |
| 4 | *- устройство нижнего слоя покрытия из крупнозернистого а/бетона толщ.10см ПК336+700-ПК338+700 (2,0км)* | м2 | 18 833,243 | 3 916,090 | 73 752 675 |
| 5 | *- устройство присыпных обочин из гравийно-песчаной смеси фр.0-70мм ПК336+700-ПК338+700 (2,0км.)* | м3 | 3 195,405 | 4 680,41 | 14 955 806 |
| **ВСЕГО:** | | | | | **132 233 891** |
| **в т.ч. НДС 12%** | | | | | **14 167 917** |

**Удержано:**

**резерв Заказчика (5%)** **6 611 695**

**аванс** **58 262 235**

**Всего к оплате** **67 359 961**

**(Шестьдесят семь миллионов триста пятьдесят девять тысяч девятьсот шестьдесят одна) тенге**

**ЗАКАЗЧИК:**
ГУ "Мангистауский областной департамент
Комитета автомобильных дорог МТК РК"
_____ К. Суебаев

**ПОДРЯДЧИК:**
ТОО "Атыраужолдары"
_____ А.Кайреденов

Служба Инженера:
ТОО ИПЦ "Альянс" _____ Валиев Р.Т.

АКТ №12

выполненных работ по реконструкции а/д "Атырау-Актау" км 332+524-км 372+600

(с.Бейнеу-р.Манаши) за ноябрь 2011г.

07.11.2011г.

| | | |
|---|---|---|
| Наименование дороги | | Реконструкция а/д "Атырау-Актау", участок км 332+524-км 372+600 (с.Бейнеу-р.Манаши) |
| Дата заключения договора | | Договор № 26 от 31 мая 2010г.<br>Доп. соглашение №3 от 19 января 2011г.,<br>Доп. соглашение №4 от 03 октября 2011г. |
| Заказчик | | ГУ "Мангистауский областной департамент Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан" |
| Подрядчик | | ТОО "Атырау жолдары" |
| Сумма договора в тенге | | 991 362 827 |
| Сумма удержаний | А. Сумма аванса, тенге | 298 770 000 |
| | В. Выполнение с начала года | 856 374 837 |

В. Выполнение за отчетный месяц

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Стоимость в тенге | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **Глава 2. Основные объекты строительства:** | | | | |
| 1 | *земляные работы ПК341+200 - ПК341+500 (0,3км)* | м3 | 2 838,000 | 705,450 | 2 002 067 |
| | Дорожная одежда, в том числе: | | | | |
| 2 | *- устройство подстилающего слоя из гравийно-песчаной смеси фр.0-70 толщ.15см ПК341+200 - ПК341+500 (0,3км)* | м3 | 1 296,000 | 4 675,950 | 6 060 031 |
| 3 | *- устройство нижнего слоя основания из щебеночно-гравийной-песчаной смеси толщ.15см ПК339+924 — ПК340+250 (0,326км), ПК340+350-ПК340+800 (0,45км)* | м2 | 8 593,151 | 775,870 | 6 667 168 |
| 4 | *- устройство верхнего слоя основания из высокопористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщ.12см ПК339+450 — ПК340+250 (0,8км)* | м2 | 8 108,216 | 4 319,980 | 35 027 331 |
| 5 | *-устройство нижнего слоя покрытия из крупнозернистого а/бетона толщ.10см ПК338+700-ПК339+440 (0,74км)* | м2 | 6 968,300 | 3 916,090 | 27 288 490 |
| 6 | *-устройство присыпных обочин из гравийно-песчаной смеси фр.0-70 ПК338+700 - ПК339+440 (0,74км)* | м3 | 1 182,300 | 4 680,410 | 5 533 649 |
| **ВСЕГО:** | | | | | **82 578 736** |
| **в т.ч. НДС 12%** | | | | | **8 847 722** |

**Удержано:**

**резерв Заказчика (5%)** **4 128 937**

**аванс** **0**

**Всего к оплате** **78 449 799**

***(Семьдесят восемь миллионов четыреста сорок девять тысяч семьсот девяносто девять) тенге.***

**ЗАКАЗЧИК:**

ГУ "Мангистауский областной департамент

Комитета автомобильных дорог МТК РК"

_____ К. Суебаев

**ПОДРЯДЧИК:**

ТОО "Атырау жолдары"

_____ А.Кайреденов

Служба Инженера:

ТОО ИПЦ "Альянс" _____ Валиев Р.Т.

АКТ №13

выполненных работ по реконструкции а/д "Атырау-Актау" км 332+524-км 372+600 (с.Бейнеу-р.Манаши) за ноябрь 2011г.

25.11.2011г.

| | | |
|---|---|---|
| Наименование дороги | | Реконструкция а/д "Атырау-Актау", участок км 332+524-км 372+600 (с.Бейнеу-р.Манаши) |
| Дата заключения договора | | Договор № 26 от 31 мая 2010г.<br>Доп. соглашение №3 от 19 января 2011г., |
| Заказчик | | ГУ "Мангистауский областной департамент Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан" |
| Подрядчик | | ТОО "Атырау жолдары" |
| Сумма договора в тенге | | 991 362 827 |
| Сумма удержаний | А. Сумма аванса, тенге | 298 770 000 |
| | В. Выполнение с начала года | 955 926 421 |

В. Выполнение за отчетный месяц

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Стоимость в тенге | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **Глава 1. Подготовительные работы:** | | | | |
| 1 | *разборка искусственных сооружений на ПК340+309* | шт | 1 | 53 430 | 53 430 |
| | **Глава 2. Основные объекты строительства:** | | | | |
| 2 | *- устройство земляного полотна ПК341+500 - ПК342+200 (0,7км), ПК342+300 - ПК343+100 (0,8км)* | м3 | 22 363,000 | 705,450 | 15 775 978 |
| 3 | *-планировка откосов ПК333+600 - ПК340+250 (6,65км), ПК340+350 - ПК341+400 (1,05км)* | м2 | 65 886,871 | 58,040 | 3 824 074 |
| | Дорожная одежда, в том числе: | | | | |
| 4 | *- устройство подстилающего слоя из гравийно-песчаной смеси фр.0-70 толщ.15см ПК341+500 - ПК342+200 (0,7км), ПК342+300 - ПК343+100 (0,8км)* | м3 | 6 480,000 | 4 675,950 | 30 300 156 |
| 5 | *- устройство нижнего слоя основания из щебеночно-гравийной-песчаной смеси толщ.15см ПК340+800-ПК341+400 (0,6км)* | м2 | 6 644,189 | 775,870 | 5 155 027 |
| 6 | *- устройство верхнего слоя основания из высокопористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщ.12см ПК340+350 — ПК341+050 (0,7км)* | м2 | 7 094,689 | 4 319,980 | 30 648 915 |
| 7 | *- устройство присыпных обочин из гравийно-песчаной смеси фр.0-70 ПК339+440 - ПК340+250 (0,81км), ПК340+350 - ПК341+050 (0,7км)* | м3 | 2 412,531 | 4 680,410 | 11 291 634 |
| | Устройство искусственных сооружений, в том числе: | | | | |
| 8 | *- устройство ж/б трубы d=1,5м на ПК340+309 (без укрепления и обратной засыпки)* | шт | 1 | 2 502 370 | 2 502 370 |
| **ВСЕГО:** | | | | | **99 551 584** |
| **в т.ч. НДС 12%** | | | | | **10 666 241** |

**Удержано:**

**резерв Заказчика (5%)** **4 977 579**

**аванс** **0**

**Всего к оплате** **94 574 005**

***(Девяносто четыре миллиона пятьсот семьдесят четыре тысяч пять) тенге.***

**ЗАКАЗЧИК:**

ГУ "Мангистауский областной департамент Комитета автомобильных дорог МТК РК"

_____ К. Суебаев

**ПОДРЯДЧИК:**

ТОО "Атырау жолдары"

_____ А.Кайреденов

Служба Инженера:

ТОО ИПЦ "Альянс" _____ Валиев Р.Т.

АКТ №14

выполненных работ по реконструкции а/д "Атырау-Актау" км 332+524-км 372+600

(с.Бейнеу-р.Манаши) за декабрь 2011г.

14.12.2011г.

| | | |
|---|---|---|
| Наименование дороги | | Реконструкция а/д "Атырау-Актау", участок км 332+524-км 372+600 (с.Бейнеу-р.Манаши) |
| Дата заключения договора | | Договор № 26 от 31 мая 2010г.<br>Доп. соглашение №4 от 03 октября 2011г. |
| Заказчик | | ГУ "Мангистауский областной департамент Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан" |
| Подрядчик | | ТОО "Атырау жолдары" |
| Сумма договора в тенге | | 991 362 827 |
| Сумма удержаний | А. Сумма аванса, тенге | 298 770 000 |
| | В. Выполнение с начала года | 991 362 827 |

В. Выполнение за отчетный месяц

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Стоимость в тенге | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **Глава 2. Основные объекты строительства:** | | | | |
| | Дорожная одежда, в том числе: | | | | |
| 1 | *- устройство верхнего слоя основания из высокопористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщ.12см ПК341+050 — ПК341+400 (0,35км)* | м2 | 3 547,345 | 4 319,980 | 15 324 459 |
| 2 | *-устройство нижнего слоя покрытия из крупнозернистого а/бетона толщ.10см ПК339+440-ПК339+914 (0,474км)* | м2 | 4 467,3845 | 3 916,090 | 17 494 680 |
| 3 | *- устройство присыпных обочин из гравийно-песчаной смеси фр.0-70 ПК341+050 - ПК341+400 (0,35км)* | м3 | 559,196 | 4 680,410 | 2 617 267 |
| **ВСЕГО:** | | | | | **35 436 406** |
| **в т.ч. НДС 12%** | | | | | **3 796 758** |

**Удержано:**

**Возврат удержанного резерва Заказчика** **47 796 322**

**аванс** **0**

**Всего к оплате** **83 232 728**

***(Восемьдесят три миллионов двести тридцать две тысяч семьсот двадцать восемь) тенге.***

**ЗАКАЗЧИК:**
ГУ "Мангистауский областной департамент
Комитета автомобильных дорог МТК РК"
_____ Б. Суебаев

**ПОДРЯДЧИК:**
ТОО "Атырау жолдары"
_____ А.Кайреденов

Служба Инженера:
ТОО ИПЦ "Альянс" _____ Валиев Р.Т.

АКТ №1

выполненных работ по реконструкции а/д "Атырау-Актау" км 332+524-км 372+600

(с.Бейнеу-р.Манаши) за апрель 2012г.

25.04.2012г.

| | | |
|---|---|---|
| Наименование дороги | | Реконструкция а/д "Атырау-Актау", участок км 332+524-км 372+600 (с.Бейнеу-р.Манаши) |
| Дата заключения договора | | Договор № 26 от 31 мая 2010г.<br>Доп.соглашение №5 от 15 февраля 2012г. |
| Заказчик | | ГУ "Мангистауский областной департамент Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан" |
| Подрядчик | | ТОО "Атырау жолдары" |
| Сумма договора в тенге | | 1 187 661 000 |
| Сумма удержаний | А. Сумма аванса, тенге | 356 298 300 |
| | В. Выполнение с начала года | 33 030 580 |

В. Выполнение за отчетный месяц

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Стоимость в тенге | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **Глава 2. Основные объекты строительства:** | | | | |
| | Дорожная одежда, в том числе: | | | | |
| 1 | *земляные работы ПК332+524-ПК333+600 (1,076км)* | м3 | 46 822,000 | 705,45 | 33 030 580 |
| **ВСЕГО:** | | | | | **33 030 580** |
| **в т.ч. НДС 12%** | | | | | **3 538 991** |

**Удержано:**

**резерв Заказчика (5%)** **1 651 529**

**аванс** **2 879 051**

**Всего к оплате** **28 500 000**

*(Двадцать восемь миллионов пятьсот тысяч) тенге.*

**ЗАКАЗЧИК:**

ГУ "Мангистауский областной департамент

Комитета автомобильных дорог МТК РК"

_____ К. Суебаев

**ПОДРЯДЧИК:**

ТОО "Атырау жолдары"

ТОО _____ А.Кайреденов

Служба Инженера:

ТОО ИПЦ "Альянс" _____ Кокоев А.А.

АКТ №2

выполненных работ по реконструкции а/д "Атырау-Актау" км 332+524-км 372+600
(с.Бейнеу-р.Манаши) за май 2012г.

25.05.2012г.

| | | |
|---|---|---|
| Наименование дороги | | Реконструкция а/д "Атырау-Актау", участок км 332+524-км 372+600 (с.Бейнеу-р.Манаши) |
| Дата заключения договора | | Договор № 26 от 31 мая 2010г.<br>Доп.соглашение №5 от 15 февраля 2012г. |
| Заказчик | | ГУ "Мангистауский областной департамент Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан" |
| Подрядчик | | ТОО "Атырау жолдары" |
| Сумма договора в тенге | | 1 187 661 000 |
| Сумма удержа | А. Сумма аванса, тенге | 356 298 300 |
| | В. Выполнение с начала года | 133 034 652 |

В. Выполнение за отчетный месяц

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Стоимость в тенге | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **Глава 2. Основные объекты строительства:** | | | | |
| 1 | Дорожная одежда, в том числе: | | | | |
| 1 | *- фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия ПК349+350 - ПК349+850 (0,5км)* | км | 0,5 | 1 617 410 | 808 705 |
| 2 | *- устройство подстилающего слоя из гравийно-песчаной смеси фр.0-70 толщ.15см ПК332+524 - ПК333+700 (1,176км)* | м3 | 4 070,0 | 4 675,950 | 19 031 117 |
| 3 | *- устройство нижнего слоя основания из щебеночно-гравийной-песчаной смеси толщ.15см ПК341+400-ПК342+200 (0,8км)* | м2 | 8 660,0 | 775,870 | 6 719 034 |
| 4 | *- устройство верхнего слоя основания из высокопористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщ.12см ПК341+400 — ПК342+064(0,664км)* | м2 | 6 456,0 | 4 319,980 | 27 889 791 |
| 5 | *-устройство нижнего слоя покрытия из крупнозернистого а/бетона толщ.10см ПК339+914-ПК340+230 (0,316км), ПК340+380-ПК341+330 (0,95км)* | м2 | 11 394,0 | 3 916,090 | 44 619 929 |
| | **Глава 8. Временные здания и сооружения:** | | | | |
| 1 | *ремонт и содержание объездной дороги* | м3 | 3 294 | 284 | 935 496 |
| **ВСЕГО:** | | | | | **100 004 072** |
| **в т.ч. НДС 12%** | | | | | **10 714 722** |

**Удержано:**

**резерв Заказчика (5%)** **5 000 204**

**аванс** **39 003 868**

**Всего к оплате** **56 000 000**

***(Пятьдесят шесть миллионов) тенге.***

**ЗАКАЗЧИК:**
ГУ "Мангистауский областной департамент
Комитета автомобильных дорог МТК РК"
_____ К. Суебаев

Служба Инженера:
ТОО ИПЦ "Альянс" _____ Кокоев А.А.

**ПОДРЯДЧИК:**
ТОО "Атырау жолдары"
_____ А.Кайреденов

АКТ №3

выполненных работ по реконструкции а/д "Атырау-Актау" км 332+524-км 372+600 (с.Бейнеу-р.Манаши) за июнь 2012г.

11.06.2012г.

| | | |
|---|---|---|
| Наименование дороги | | Реконструкция а/д "Атырау-Актау", участок км 332+524-км 372+600 (с.Бейнеу-р.Манаши) |
| Дата заключения договора | | Договор № 26 от 31 мая 2010г.<br>Доп.соглашение №5 от 15 февраля 2012г. |
| Заказчик | | ГУ "Мангистауский областной департамент Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан" |
| Подрядчик | | ТОО "Атырау жолдары" |
| Сумма договора в тенге | | 1 187 661 000 |
| Сумма удержаний | А. Сумма аванса, тенге | 356 298 300 |
| | В. Выполнение с начала года | 236 227 511 |

В. Выполнение за отчетный месяц

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Стоимость в тенге | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **Глава 2. Основные объекты строительства:** | | | | |
| 1 | *земляные работы ПК340+250-ПК340+350 (0,1км), ПК343+200-ПК344+050 (0,85км)* | м3 | 13 306,000 | 705,45 | 9 386 718 |
| | *Дорожная одежда, в том числе:* | | | | |
| 1 | *- устройство подстилающего слоя из гравийно-песчаной смеси фр.0-70 толщ.15см ПК340+250 - ПК340+350 (0,1км)* | м3 | 431,000 | 4 675,950 | 2 015 334 |
| 2 | *- устройство нижнего слоя основания из щебеночно-гравийной-песчаной смеси толщ.15см ПК332+524-ПК333+700 (1,176км), ПК340+250-ПК340+350 (0,1км)* | м2 | 17 050,000 | 775,870 | 13 228 584 |
| 3 | *- устройство верхнего слоя основания из высокопористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщ.12см ПК332+524-ПК333+700 (1,176км), ПК340+250-ПК340+350 (0,1км), ПК342+064 — ПК342+200 (0,136км)* | м2 | 16 962,000 | 4 319,980 | 73 275 501 |
| 4 | *-устройство нижнего слоя покрытия из крупнозернистого асбетона толщ.10см ПК340+230-ПК340+380 (0,15км)* | м2 | 1 350,000 | 3 916,090 | 5 286 722 |
| **ВСЕГО:** | | | | | **103 192 859** |
| **в т.ч. НДС 12%** | | | | | **11 056 378** |

**Удержано:**

**резерв Заказчика (5%)** **5 159 643**

**аванс** **30 960 000**

**Всего к оплате** **67 073 216**

***(Шестьдесят семь миллионов семьдесят три тысяч двести шестнадцать) тенге.***

**ЗАКАЗЧИК:**
ГУ "Мангистауский областной департамент
Комитета автомобильных дорог МТК РК"
_____ К. Суебаев

**ПОДРЯДЧИК:**
ТОО "Атырау жолдары"
_____ А.Кайреденов

Служба Инженера:
ТОО ИПЦ "Альянс" _____ Кокоев А.А.

АКТ №4

выполненных работ по реконструкции а/д "Атырау-Актау" км 332+524-км 372+600

(с.Бейнеу-р.Манаши) за июнь 2012г.

25.06.2012г.

| | | |
|---|---|---|
| Наименование дороги | | Реконструкция а/д "Атырау-Актау", участок км 332+524-км 372+600 (с.Бейнеу-р.Манаши) |
| Дата заключения договора | | Договор № 26 от 31 мая 2010г.<br>Доп.соглашение №5 от 15 февраля 2012г. |
| Заказчик | | ГУ "Мангистауский областной департамент Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан" |
| Подрядчик | | ТОО "Атырау жолдары" |
| Сумма договора в тенге | | 1 187 661 000 |
| Сумма удержаний | А. Сумма аванса, тенге | 356 298 300 |
| | В. Выполнение с начала года | 373 038 514 |

В. Выполнение за отчетный месяц

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Стоимость в тенге | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **Глава 2. Основные объекты строительства:** | | | | |
| | *Дорожная одежда, в том числе:* | | | | |
| 1 | *- устройство подстилающего слоя из гравийно-песчаной смеси фр.0-70 толщ.15см ПК343+200 - ПК344+050 (0,85км)* | м3 | 3 671,0 | 4 675,950 | 17 165 412 |
| 2 | *- устройство нижнего слоя основания из щебеночно-гравийной-песчаной смеси толщ.15см ПК342+300 - ПК343+100 (0,8км)* | м2 | 8 660,0 | 775,870 | 6 719 034 |
| 3 | *- устройство верхнего слоя основания из высокопористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщ.12см ПК342+300 — ПК343+100 (0,8км)* | м2 | 7 776,0 | 4 319,980 | 33 592 164 |
| 4 | *-устройство нижнего слоя покрытия из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщ.10см ПК332+524 - ПК333+700 (1,176км), ПК341+330 - ПК342+032 (0,702км)* | м2 | 20 140,0 | 3 916,090 | 78 870 053 |
| | **Глава 8. Временные здания и сооружения:** | | | | |
| 1 | *ремонт и содержание объездной дороги* | м3 | 1 635,0 | 284 | 464 340 |
| **ВСЕГО:** | | | | | **136 811 003** |
| **в т.ч. НДС 12%** | | | | | **14 658 322** |

**Удержано:**

**резерв Заказчика (5%)** **6 840 550**

**аванс** **41 043 669**

**Всего к оплате** **88 926 784**

***(Восемьдесят восемь миллионов девятьсот двадцать шесть тысяч семьсот восемьдесят четыре) тенге.***

**ЗАКАЗЧИК:**
ГУ "Мангистауский областной департамент
Комитета автомобильных дорог МТК РК"
_____ К. Суебаев

**ПОДРЯДЧИК:**
ТОО "Атырау жолдары"
_____ А.Кайрединов

Служба Инженера:
ТОО ИПЦ "Альянс" _____ Кокоев А.А.

АКТ №5

выполненных работ по реконструкции а/д "Атырау-Актау" км 332+524-км 372+600

(с.Бейнеу-р.Мангистау) за июль 2012г.

18.07.2012г.

| | | |
|---|---|---|
| Наименование дороги | | Реконструкция а/д "Атырау-Актау", участок км 332+524-км 372+600 (с.Бейнеу-р.Мангистау) |
| Дата заключения договора | | Договор № 26 от 31 мая 2010г. Доп.соглашение №5 от 15 февраля 2012г. |
| Заказчик | | ГУ "Мангистауский областной департамент Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан" |
| Подрядчик | | ТОО "Атырау жолдары" |
| Сумма договора в тенге | | 1 187 661 (88) |
| Сумма удержаний | А. Сумма аванса, тенге | 356 298 300 |
| | В. Выполнение с начала года | 510 124 691 |

В. Выполнение за отчетный месяц

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Стоимость в тенге | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **Глава 2. Основные объекты строительства:** | | | | |
| 1 | *земляные работы ПК344+150-ПК344+900 (0,75км)* | м3 | 9 588,000 | 705,45 | 6 763 855 |
| | *Дорожная одежда, в том числе:* | | | | |
| 1 | *- устройство подстилающего слоя из гравийно-песчаной смеси фр.0-70 толщ.15см ПК344+150 - ПК344+400 (0,25км)* | м3 | 1 080,000 | 4 675,950 | 5 050 026 |
| 2 | *- устройство нижнего слоя основания из щебеночно-гравийной-песчаной смеси фр.0-40мм толщ.15см ПК343+200-ПК344+050 (0,85км)* | м2 | 9 201,250 | 775,870 | 7 138 974 |
| 3 | *- устройство верхнего слоя основания из высокопористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщ.12см ПК343+200-ПК344+050 (0,85км)* | м2 | 8 262,000 | 4 319,980 | 35 691 675 |
| 4 | *-устройство нижнего слоя покрытия из крупнозернистого а/бетона толщ.10см ПК342+032-ПК342+200 (0,168км), ПК342+300-ПК343+100 (0,8км), ПК343+200-ПК344+050 (0,85км)* | м2 | 16 362,000 | 3 916,090 | 64 075 065 |
| 5 | *-устройство присыпных обочин из гравийно-песчаной смеси фр.0-70мм ПК332+524-ПК333+700 (1,176км)* | м3 | 1 809,000 | 4 680,410 | 8 466 862 |
| | *Устройство съездов и примыканий:* | | | | |
| | *- примыкание ПК333+086 вправо, всего, в том числе* | шт. | 1,0 | | |
| 1 | *земляные работы* | м3 | 1 330,000 | 514,610 | 684 431 |
| 2 | *- устройство подстилающего слоя из гравийно-песчаной смеси фр.0-70 толщ.15см* | м3 | 441,000 | 3 871,810 | 1 707 468 |
| 3 | *- устройство нижнего слоя основания из щебеночно-гравийной-песчаной смеси фр.0-40мм толщ.15см* | м2 | 1 320,000 | 777,570 | 1 026 392 |
| 4 | *- устройство верхнего слоя основания из высокопористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщ.12см* | м2 | 1 250,000 | 2 674,390 | 3 342 988 |
| 5 | *-устройство нижнего слоя покрытия из крупнозернистого а/бетона толщ.10см* | м2 | 1 200,000 | 2 363,700 | 2 836 440 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| -устройство присыпных обочин из гравийно-песчаной смеси фр.0-70мм | м3 | 78,000 | 3 871,810 | 302 001 |
| | | | | 137 086 177 |
| 12% | | | | 14 687 805 |

Удержано:

резерв Заказчика (5%) 6 854 309

аванс 41 200 000

Всего к оплате 89 031 868

***(Восемьдесят девять миллионов тридцать одна тысяча восемьсот шестьдесят восемь) тенге.***

**ЗАКАЗЧИК:**

Г.У. "Мангистауский областной департамент Комитета автомобильных дорог МТК РК"

_____ К. Суебаев

Служба Инженера:

ТОО ИПЦ "Альянс" _____ Кокоев А.А.

**ПОДРЯДЧИК:**

ТОО "Атырау жолдары"

_____ А. Кайреленов

АКТ №6

выполненных работ по реконструкции а/д "Атырау-Актау" км 332+524-км 372+600

(с.Бейнеу-р.Манаши) за июль 2012г.

25.07.2012г.

| | | |
|---|---|---|
| Наименование дороги | | Реконструкция а/д "Атырау-Актау", участок км 332+524-км 372+600 (с.Бейнеу-р.Манаши) |
| Дата заключения договора | | Договор № 26 от 31 мая 2010г.<br>Доп.соглашение №5 от 15 февраля 2012г. |
| Заказчик | | ГУ "Мангистауский областной департамент Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан" |
| Подрядчик | | ТОО "Атырау жолдары" |
| Сумма договора в тенге | | 1 187 661 000 |
| Сумма удержаний | А. Сумма аванса, тенге | 356 298 300 |
| | В. Выполнение с начала года | 613 039 028 |

В. Выполнение за отчетный месяц

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Стоимость в тенге | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | **Глава 2. Основные объекты строительства:** | | | | |
| 1 | *земляные работы ПК344+900-ПК345+300 (0,4км)* | м3 | 4 535,000 | 705,45 | 3 199 216 |
| | *Дорожная одежда, в том числе:* | | | | |
| 1 | *- устройство подстилающего слоя из гравийно-песчаной смеси фр.0-70 толщ. 15см ПК344+400 - ПК345+300 (0,9км)* | м3 | 3 892,000 | 4 675,950 | 18 198 797 |
| 2 | *- устройство нижнего слоя основания из щебеночно-гравийной-песчаной смеси фр.0-40мм толщ.15см ПК344+150-ПК345+150 (1,0км)* | м2 | 10 825,000 | 775,870 | 8 398 793 |
| 3 | *- устройство верхнего слоя основания из высокопористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщ.12см ПК344+150-ПК345+150 (1,0км)* | м2 | 9 720,000 | 4 319,980 | 41 990 206 |
| 4 | *-устройство нижнего слоя покрытия из крупнозернистого а/бетона толщ.10см ПК344+150-ПК345+020 (0,870км)* | м2 | 7 830,000 | 3 916,090 | 30 662 985 |
| | **Глава 8. Временные здания и сооружения:** | | | | |
| 1 | *ремонт и содержание объездной дороги* | м3 | 1 635,0 | 284 | 464 340 |
| **ВСЕГО:** | | | | | **102 914 337** |
| **в т.ч. НДС 12%** | | | | | **11 026 536** |

**Удержано:**

**резерв Заказчика (5%)** **5 145 717**

**аванс** **30 800 488**

**Всего к оплате** **66 968 132**

***(Шестьдесят шесть миллионов девятьсот шестьдесят восемь тысяч сто тридцать два) тенге.***

**ЗАКАЗЧИК:**

ГУ "Мангистауский областной департамент Комитета автомобильных дорог МТК РК"

_____ К. Суебаев

Служба Инженера:

ТОО ИПЦ "Альянс" _____ Кокоев А.А.

**ПОДРЯДЧИК:**

ТОО "Атырау жолдары"

_____ А.Кайреденов

АКТ №7

выполненных работ по реконструкции а/д "Атырау-Актау" км 332+524-км 372+600

(с.Бейнеу-р.Манаши) за август 2012г.

16.08.2012г.

| | | |
|---|---|---|
| Наименование дороги | | Реконструкция а/д "Атырау-Актау", участок км 332+524-км 372+600 (с.Бейнеу-р.Манаши) |
| Дата заключения договора | | Договор № 26 от 31 мая 2010г.<br>Доп.соглашение №5 от 15 февраля 2012г. |
| Заказчик | | ГУ "Мангистауский областной департамент Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан" |
| Подрядчик | | ТОО "Атырау жолдары" |
| Сумма договора в тенге | | 1 187 661 000 |
| Сумма удержаний | А. Сумма аванса, тенге | 356 298 300 |
| | В. Выполнение с начала года | 781 518 780 |

В. Выполнение за отчетный месяц

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Стоимость в тенге | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **Глава 1. Подготовительные работы** | | | | |
| 1 | *- разборка искусственных сооружений ПК342+270, ПК343+113, ПК344+097* | шт | 3 | 53430 | 160 290 |
| | **Глава 2. Основные объекты строительства:** | | | | |
| 1 | *земляные работы ПК342+200-ПК342+300 (0,1км), ПК343+100-ПК343+200 (0,1км), ПК345+300-ПК345+550 (0,25км), ПК345+620-ПК345+980 (0,36км), ПК349+360-ПК349+900 (0,54км)* | м3 | 18 170,000 | 705,45 | 12 818 027 |
| | Дорожная одежда, в том числе: | | | | |
| 1 | *- фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия ПК344+924 - ПК347+000 (2,076км)* | км | 2,076 | 1 617 410 | 3 357 743 |
| 2 | *- устройство подстилающего слоя из гравийно-песчаной смеси фр.0-70 толщ.15см ПК342+200-ПК342+300 (0,1км), ПК343+100-ПК343+200 (0,1км), ПК345+300-ПК345+550 (0,25км), ПК345+620-ПК345+980 (0,36км), ПК349+360-ПК349+900 (0,54км)* | м3 | 5 601,000 | 4 675,950 | 26 189 996 |
| 3 | *- устройство нижнего слоя основания из щебеночно-гравийной-песчаной смеси фр.0-40мм толщ.15см ПК342+200-ПК342+300 (0,1км), ПК343+100-ПК343+200 (0,1км), ПК345+150-ПК345+550 (0,4км), ПК345+620-ПК345+980 (0,36км)* | м2 | 10 392,000 | 775,870 | 8 062 841 |
| 4 | *- устройство верхнего слоя основания из высокопористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщ.12см ПК342+200-ПК342+300 (0,1км), ПК343+100-ПК343+200 (0,1км), ПК345+150-ПК345+550 (0,4км), ПК345+620-ПК345+980 (0,36км)* | м2 | 9 331,000 | 4 319,980 | 40 309 733 |
| 5 | *- устройство нижнего слоя покрытия из крупнозернистого а/бетона толщ.10см ПК342+200-ПК342+300 (0,1км), ПК343+100-ПК343+200 (0,1км), ПК345+020-ПК345+550 (0,53км), ПК345+620-ПК345+980 (0,36км)* | м2 | 9 810,000 | 3 916,090 | 38 416 843 |
| 6 | *- устройство присыпных обочин из гравийно-песчаной смеси фр.0-70мм ПК340+250-ПК340+350 (0,1км), ПК341+400-ПК345+500 (4,1км)* | м3 | 6 753,000 | 4 680,410 | 31 606 809 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Устройство искусственных сооружений, в том числе: | | | | |
| | *- устройство ж/б трубы d=1,5м на ПК342+270, ПК343+113, ПК344+097 (без укрепления и обратной засыпки)* | шт | 3 | 2 502 370 | 7 507 110 |
| | *обратная засыпка ж/б трубы d-1,5м на ПК333+567, ПК340+309, ПК342+270, ПК343+113* | шт | 4 | 12 590 | 50 360 |
| ГО: | | | | | 168 479 752 |
| НДС 12% | | | | | 18 051 402 |

Удержано:

резерв Заказчика (5%) 8 423 988

аванс 50 600 000

Всего к оплате 109 455 764

***(Сто девять миллионов четыреста пятьдесят пять тысяч семьсот шестьдесят четыре) тенге.***

**ЗАКАЗЧИК:**

ГУ "Мангистауский областной департамент

Комитета автомобильных дорог МТК РК"

_____ К. Суебаев

**ПОДРЯДЧИК:**

ТОО "Атырау Жолдары"

_____ А.Кайреденов

Служба Инженера:

ТОО ИПЦ "Альянс" _____ Ковоев А.А.

АКТ №8

выполненных работ по реконструкции а/д "Атырау-Актау" км 332+524-км 372+600

(с.Бейнеу-р.Манаши) за август 2012г.

25.08.2012г.

| | | |
|---|---|---|
| Наименование дороги | | Реконструкция а/д "Атырау-Актау", участок км 332+524-км 372+600 (с.Бейнеу-р.Манаши) |
| Дата заключения договора | | Договор № 26 от 31 мая 2010г.<br>Доп.соглашение №5 от 15 февраля 2012г. |
| Заказчик | | ГУ "Мангистауский областной департамент Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан" |
| Подрядчик | | ТОО "Атырау жолдары" |
| Сумма договора в тенге | | 1 187 661 000 |
| Сумма удержаний | А. Сумма аванса, тенге | 356 298 300 |
| | В. Выполнение с начала года | 891 858 395 |

В. Выполнение за отчетный месяц

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Стоимость в тенге | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **Глава 2. Основные объекты строительства:** | | | | |
| | Дорожная одежда, в том числе: | | | | |
| 1 | *- устройство нижнего слоя основания из щебеночно-гравийной-песчаной смеси фр.0-40мм толщ.15см ПК349+360-ПК349+900 (0,54км)* | м2 | 10 294,000 | 775,870 | 7 986 806 |
| 2 | *- устройство верхнего слоя основания из высокопористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщ.12см ПК349+360-ПК349+900 (0,54км)* | м2 | 9 698,000 | 4 319,980 | 41 895 166 |
| 3 | *- устройство нижнего слоя покрытия из крупнозернистого а/бетона толщ.10см ПК349+360-ПК349+900 (0,54км)* | м2 | 9 309,000 | 3 916,090 | 36 454 882 |
| 4 | *- устройство присыпных обочин из гравийно-песчаной смеси фр.0-70мм ПК345+500-ПК345+550 (0,05км), ПК345+620-ПК345+980 (0,36км)* | м3 | 625,000 | 4 680,410 | 2 925 256 |
| VII | **Глава 4. Благоустройство и озеленение территории** | | | | |
| | Устройство площадки отдыха на ПК349+667: | шт. | 1 | | |
| 1 | *- земляные работы* | м3 | 5 230,000 | 230,380 | 1 204 887 |
| 2 | *- устройство подстилающего слоя из гравийно-песчаной смеси фр.0-70 толщ.15см* | м3 | 4 250,000 | 4 675,910 | 19 872 618 |
| **ВСЕГО:** | | | | | **110 339 615** |
| **в т.ч. НДС 12%** | | | | | **11 822 102** |

**Удержано:**

**резерв Заказчика (5%)** **5 516 981**

**аванс** **39 400 000**

**Всего к оплате** **65 422 634**

***(Шестьдесят пять миллионов четыреста двадцать две тысяч шестьсот тридцать четыре) тенге.***

**ЗАКАЗЧИК:**

ГУ "Мангистауский областной департамент

Комитета автомобильных дорог МТК РК"

_____ К. Суебаев

Служба Инженера:

ТОО ИПЦ "Альянс" _____ Коков А.А.

**ПОДРЯДЧИК:**

ТОО "Атырау жолдары"

_____ А.Кайреденов

АКТ №9

выполненных работ по реконструкции а/д "Атырау-Актау" км 332+524-км 372+600

(с.Бейнеу-р.Манаши) за август 2012г.

31.08.2012г.

| | | |
|---|---|---|
| Наименование дороги | | Реконструкция а/д "Атырау-Актау", участок км 332+524-км 372+600 (с.Бейнеу-р.Манаши) |
| Дата заключения договора | | Договор № 26 от 31 мая 2010г.<br>Доп.соглашение №5 от 15 февраля 2012г. |
| Заказчик | | ГУ "Мангистауский областной департамент Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан" |
| Подрядчик | | ТОО "Атырау жолдары" |
| Сумма договора в тенге | | 1 187 661 000 |
| Сумма удержаний | А. Сумма аванса, тенге | 356 298 300 |
| | В. Выполнение с начала года | 913 703 042 |

В. Выполнение за отчетный месяц

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Стоимость в тенге | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **Глава 7. Благоустройство и озеленение территории** | | | | |
| | Устройство площадки отдыха на ПК349+667: | шт | 1 | | |
| 1 | *- устройство нижнего слоя основания из щебеночно-гравийной-песчаной смеси фр.0-40мм толщ.15см* | м2 | 6 620,000 | 764,930 | 5 063 837 |
| 2 | *- устройство верхнего слоя основания из высокопористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщ.12см* | м2 | 6 370,000 | 2 634,350 | 16 780 810 |
| **ВСЕГО:** | | | | | **21 844 647** |
| **в т.ч. НДС 12%** | | | | | **2 340 498** |

**Удержано:**

**резерв Заказчика (5%)** **1 092 232**

**аванс** **630 813**

**Всего к оплате** **20 121 602**

***(Двадцать миллионов сто двадцать одна тысяча шестьсот два) тенге.***

**ЗАКАЗЧИК:**

ГУ "Мангистауский областной департамент Комитета автомобильных дорог МТК РК"

_____ К. Суебаев

**ПОДРЯДЧИК:**

ТОО "Атырау жолдары"

_____ А.Кайреденов

Служба Инженера:

ТОО ИПЦ "Альянс"_____ Кокоев А.А.

АКТ №10

выполненных работ по реконструкции а/д "Атырау-Актау" км 332+524-км 372+600

(с.Бейнеу-р.Манаши) за сентябрь 2012г.

25.09.2012г.

| | | |
|---|---|---|
| Наименование дороги | | Реконструкция а/д "Атырау-Актау", участок км 332+524-км 372+600 (с.Бейнеу-р.Манаши) |
| Дата заключения договора | | Договор № 26 от 31 мая 2010г.<br>Доп.соглашение №5 от 15 февраля 2012г. |
| Заказчик | | ГУ "Мангистауский областной департамент Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан" |
| Подрядчик | | ТОО "Атырау жолдары" |
| Сумма договора в тенге | | 1 187 661 000 |
| Сумма удержаний | А. Сумма аванса, тенге | 356 298 300 |
| | В. Выполнение с начала года | 1 064 005 331 |

В. Выполнение за отчетный месяц

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Стоимость в тенге | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **Глава 2. Основные объекты строительства:** | | | | |
| 1 | *земляные работы ПК345+980-ПК347+600 (1,62км)* | м3 | 10 179,000 | 705,45 | 7 180 776 |
| | Дорожная одежда, в том числе: | | | | |
| 1 | *- фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия ПК347+000 - ПК347+600 (0,6км)* | км | 0,600 | 1 617 410 | 970 446 |
| 2 | *- устройство подстилающего слоя из гравийно-песчаной смеси фр.0-70 толщ.15см ПК345+980-ПК347+600 (1,62км)* | м3 | 6 920,000 | 4 675,950 | 32 357 574 |
| 3 | *- устройство нижнего слоя оснований из щебеночно-гравийной-песчаной смеси фр.0-40мм толщ.15см ПК345+980-ПК347+400 (1,42км)* | м2 | 15 372,000 | 775,870 | 11 926 674 |
| 4 | *- устройство верхнего слоя основания из высокопористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщ.12см ПК345+980-ПК347+400 (1,42км)* | м2 | 13 802,000 | 4 319,980 | 59 624 364 |
| 5 | *- устройство нижнего слоя покрытия из крупнозернистого а/бетона толщ.10см ПК345+980-ПК347+040 (1,06км)* | м2 | 9 540,000 | 3 916,090 | 37 359 499 |
| | **Глава 8. Временные здания и сооружения:** | | | | |
| 1 | *ремонт и содержание объездной дороги* | м3 | 3 109,000 | 284 | 882 956 |
| **ВСЕГО:** | | | | | **150 302 289** |
| **в т.ч. НДС 12%** | | | | | **16 103 817** |

**Удержано:**

**резерв Заказчика (5%)** **7 515 114**

**аванс** **45 287 175**

**Всего к оплате** **97 500 000**

***(Девяносто семь миллионов пятьсот тысяч) тенге.***

**ЗАКАЗЧИК:**

ГУ "Мангистауский областной департамент

Комитета автомобильных дорог МТК РК"

_____ К. Суебаев

Служба Инженера:

ТОО ИПЦ "Альянс" _____ Кокоев А.А.

**ПОДРЯДЧИК:**

ТОО "Атырау жолдары"

_____ А.Кайреденов

«Атырау жолдары» Для документов

АКТ №11

выполненных работ по реконструкции а/д "Атырау-Актау" км 332+524-км 372+600

(с.Бейнеу-р.Манаши) за октябрь 2012г.

24.10.2012г.

| | | |
|---|---|---|
| Наименование дороги | | Реконструкция а/д "Атырау-Актау", участок км 332+524-км 372+600 (с.Бейнеу-р.Манаши) |
| Дата заключения договора | | Договор № 26 от 31 мая 2010г.<br>Доп.соглашение №5 от 15 февраля 2012г.<br>Доп.соглашение №6 от 01 октября 2012г. |
| Заказчик | | ГУ "Мангистауский областной департамент Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан" |
| Подрядчик | | ТОО "Атырау жолдары" |
| Сумма договора в тенге | | 1 287 661 000 |
| Сумма удержаний | А. Сумма аванса, тенге | 386 298 300 |
| | В. Выполнение с начала года | 1 219 791 154 |

В. Выполнение за отчетный месяц

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Стоимость в тенге | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **Глава 1. Подготовительные работы** | | | | |
| 1 | *- разборка искусственных сооружений ПК348+804* | шт | 1 | 53 430 | 53 430 |
| | **Глава 2. Основные объекты строительства:** | | | | |
| 1 | *земляные работы ПК344+050-ПК344+150 (0,1км), ПК347+600-ПК348+250 (0,65км)* | м3 | 6 675,000 | 705,450 | 4 708 879 |
| | Дорожная одежда, в том числе: | | | | |
| 1 | *- фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия ПК347+600 - ПК349+350 (1,75км)* | км | 1,750 | 1 617 410 | 2 830 468 |
| 2 | *- устройство подстилающего слоя из гравийно-песчаной смеси фр.0-70 толщ.15см ПК344+050-ПК344+150 (0,1км), ПК347+600-ПК348+250 (0,65км)* | м3 | 3 239,000 | 4 675,950 | 15 145 402 |
| 3 | *- устройство нижнего слоя основания из щебеночно-гравийной-песчаной смеси фр.0-40мм толщ.15см ПК344+050-ПК344+150 (0,1км), ПК347+400-ПК347+600 (0,2км)* | м2 | 3 248,000 | 775,870 | 2 520 026 |
| 4 | *- устройство верхнего слоя основания из высокопористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщ.12см ПК344+050-ПК344+150 (0,1км), ПК347+400-ПК347+600 (0,2км)* | м2 | 2 916,000 | 4 319,980 | 12 597 062 |
| 5 | *- устройство нижнего слоя покрытия из крупнозернистого а/бетона толщ.10см ПК344+050-ПК344+150 (0,1км)* | м2 | 900,000 | 3 916,090 | 3 524 481 |
| 6 | *-устройство верхнего слоя покрытия из мелкозернистой асфальтобетонной смеси h=7см ПК336+900-ПК339+900 (3,0км)* | м2 | 27 000,000 | 3591,280 | 96 964 560 |
| 7 | *-устройство присыпных обочин из гравийно-песчаной смеси фр.0-70мм ПК345+980-ПК347+600 (1,62км), ПК349+360-ПК349+900 (0,54км)* | м3 | 3 354,000 | 4 680,410 | 15 698 095 |
| | **Устройство искусственных сооружений, в том числе:** | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *обратная засыпка ж/б трубы d-1,5м на ПК344+097* | шт | 1 | 12 590 | 12 590 |
| 2 | *- устройство ж/б трубы d=1,0м на ПК348+804 (без укрепления и обратной засыпки)* | шт | 1 | 1 306 250 | 1 306 250 |
| | **Глава 8. Временные здания и сооружения:** | | | | |
| 1 | *ремонт и содержание объездной дороги* | м3 | 1 495,000 | 284 | 424 580 |
| ВСЕГО: | | | | | 155 785 823 |
| в т.ч. НДС 12% | | | | | 16 691 338 |

Удержано:

резерв Заказчика (5%) 7 789 291

аванс 38 602 400

Всего к оплате 109 394 132

***(Сто девять миллионов триста девяносто четыре тысяч сто тридцать два) тенге.***

**ЗАКАЗЧИК:**
ГУ "Мангистауский областной департамент
Комитета автомобильных дорог МТК РК"
_____ К. Суебаев

**ПОДРЯДЧИК:**
ТОО "Алтырау жолдары"
_____ А.Кайреденов

Служба Инженера:
ТОО ИПП "Альянс" _____ Кокоев А.А.

АКТ №12

выполненных работ по реконструкции а/д "Атырау-Актау" км 332+524-км 372+600

(с.Бейнеу-р.Манаши) за ноябрь 2012г.

20.11.2012г.

| | | |
|---|---|---|
| Наименование дороги | | Реконструкция а/д "Атырау-Актау", участок км 332+524-км 372+600 (с.Бейнеу-р.Манаши) |
| Дата заключения договора | | Договор № 26 от 31 мая 2010г.<br>Доп.соглашение №5 от 15 февраля 2012г.<br>Доп.соглашение №6 от 01 октября 2012г.<br>Доп.соглашение №7 от 06 ноября 2012г. |
| Заказчик | | ГУ "Мангистауский областной департамент Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан" |
| Подрядчик | | ТОО "Атырау жолдары" |
| Сумма договора в тенге | | 1 693 059 000 |
| Сумма удержаний | А. Сумма аванса, тенге | 507 917 700 |
| | В. Выполнение с начала года | 1 312 378 897 |

В. Выполнение за отчетный месяц

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Стоимость в тенге | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **Глава 1. Подготовительные работы** | | | | |
| 1 | *- разборка искусственных сооружений ПК345+579* | шт | 1 | 53 430 | 53 430 |
| | **Глава 2. Основные объекты строительства:** | | | | |
| 1 | *земляные работы ПК348+250-ПК349+360 (1,11км)* | м3 | 15 169,000 | 705,450 | 10 700 971 |
| | Дорожная одежда, в том числе: | | | | |
| 1 | *- устройство подстилающего слоя из гравийно-песчаной смеси фр.0-70 толщ.15см ПК348+250-ПК349+360 (1,11км)* | м3 | 4 238,000 | 4 675,950 | 19 816 676 |
| 2 | *- устройство нижнего слоя основания из щебеночно-гравийной-песчаной смеси фр.0-40мм толщ.15см ПК347+600-км348+600 (1,0км)* | м2 | 10 825,000 | 775,870 | 8 398 793 |
| 3 | *- устройство верхнего слоя основания из высокопористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщ.12см ПК347+600-км348+600 (1,0км)* | м2 | 9 720,000 | 4 319,980 | 41 990 206 |
| 4 | *-устройство присыпных обочин из гравийно-песчаной смеси фр.0-70мм ПК347+600-км348+600 (1,0км)* | м3 | 1 628,000 | 4 680,410 | 7 619 707 |
| | **Устройство искусственных сооружений, в том числе:** | | | | |
| 1 | *- устройство ж/б трубы d=1,5м на ПК345+579 (без укрепления и обратной засыпки)* | шт | 1 | 2 502 370 | 2 502 370 |
| 2 | *обратная засыпка ж/б трубы d-1,5м на ПК345+579* | шт | 1 | 12 590 | 12 590 |
| 3 | *обратная засыпка ж/б трубы d-1,0м на ПК348+804* | шт | 1 | 8 290 | 8 290 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | *- устройство ж/б трубы d=1.0м на съезде ПК349+667 (без укрепления и обратной засыпки)* | шт | 1 | 946 530 | 946 530 |
| | **Глава 8. Временные здания и сооружения:** | | | | |
| 1 | *ремонт и содержание объездной дороги* | м3 | 1 895,000 | 284 | 538 180 |
| **ВСЕГО:** | | | | | **92 587 743** |
| **в т.ч. НДС 12%** | | | | | **9 920 115** |

**Удержано:**

**резерв Заказчика (5%)** **4 629 387**

**аванс** **33 271 476**

**Всего к оплате** **54 686 880**

***(Пятьдесят четыре миллиона шестьсот восемьдесят шесть тысяч восемьсот восемьдесят) тенге.***

**ЗАКАЗЧИК:**

ГУ "Мангистауский областной департамент

Комитета автомобильных дорог МТК РК"

_____ К. Суебаев

Служба Инженера:

ТОО ИПЦ "Альянс" _____ Кокоев А.А.

**ПОДРЯДЧИК:**

ТОО "Атырау жолдары"

_____ А.Кайреденов

АКТ №13

выполненных работ по реконструкции а/д "Атырау-Актау" км 332+524-км 372+600

(с.Бейнеу-р.Манаши) за декабрь 2012г.

24.12.2012г.

| | | |
|---|---|---|
| Наименование дороги | | Реконструкция а/д "Атырау-Актау", участок км 332+524-км 372+600 (с.Бейнеу-р.Манаши) |
| Дата заключения договора | | Договор № 26 от 31 мая 2010г.<br>Доп.соглашение №5 от 15 февраля 2012г.<br>Доп.соглашение №6 от 01 октября 2012г.<br>Доп.соглашение №7 от 06 ноября 2012г.<br>Доп.соглашение №8 от 13 декабря 2012г. |
| Заказчик | | ГУ "Мангистауский областной департамент Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан" |
| Подрядчик | | ТОО "Атырау жолдары" |
| Сумма договора в тенге | | 1 633 059 000 |
| Сумма удержаний | А. Сумма аванса, тенге | 507 917 700 |
| | В. Выполнение с начала года | 1 633 059 000 |

В. Выполнение за отчетный месяц

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Стоимость в тенге | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **Глава 2. Основные объекты строительства:** | | | | |
| 1 | *земляные работы ПК345+550-ПК345+620 (0,07км)* | м3 | 760,000 | 705,450 | 536 142 |
| | Дорожная одежда, в том числе: | | | | |
| 1 | *- устройство подстилающего слоя из гравийно-песчаной смеси фр.0-70 толщ.15см ПК345+550-ПК345+620 (0,07км)* | м3 | 302,000 | 4 675,950 | 1 412 137 |
| 2 | *- устройство нижнего слоя основания из щебеночно-гравийной-песчаной смеси фр.0-40мм толщ.15см ПК345+550-ПК345+620 (0,07км), ПК348+600-ПК349+360 (0,76км)* | м2 | 9 148,000 | 775,870 | 7 097 659 |
| 3 | *- устройство верхнего слоя основания из высокопористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщ.12см ПК345+550-ПК345+620 (0,07км), ПК348+600-ПК349+360 (0,76км)* | м2 | 8 226,000 | 4 319,980 | 35 536 155 |
| 4 | *- устройство нижнего слоя покрытия из крупнозернистого а/бетона толщ.10см ПК345+550-ПК345+620 (0,07км), ПК347+040-ПК348+480 (1,44км)* | м2 | 12 980,000 | 3 916,090 | 50 830 848 |
| 5 | *-устройство присыпных обочин из гравийно-песчаной смеси фр.0-70мм ПК345+550-ПК345+620 (0,07км), ПК348+600-ПК349+030 (0,43км)* | м3 | 802,000 | 4 680,410 | 3 753 689 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Устройство искусственных сооружений, в том числе:** | | | | |
| 1 | *обратная засыпка ж/б трубы d-1,0м на ПК349+667 на съезде* | шт | 1 | 6 750 | 6 750 |
| | **Заготовка дорожно-строительных материалов, в том числе:** | | | | |
| 1 | *- песчано-гравийная смесь* | м3 | 3 480 | 2 560 | 8 908 800 |
| 2 | *- щебень фр. 20-40мм* | тонн | 8 016,7466 | 3 800 | 30 463 637 |
| 3 | *- щебень фр. 5-20мм* | тонн | 3 174 | 4 178 | 13 260 972 |
| 4 | *- щебень фр. 0-5мм* | тонн | 8 799 | 2 932 | 25 798 668 |
| 5 | *- битум БНД60/90* | тонн | 1 362,61568 | 105 000 | 143 074 646 |
| **ВСЕГО:** | | | | | **320 680 103** |
| **в т.ч. НДС 12%** | | | | | **34 358 582** |

**Удержано:**

**аванс** **114 238 760**

**Возврат удержанных 5%** **65 618 945**

**Всего к оплате** **272 060 288**

***(Двести семьдесят два миллиона шестьдесят тысяч двести восемьдесят восемь) тенге.***

**ЗАКАЗЧИК:**

ГУ "Мангистауский областной департамент
Комитета автомобильных дорог МТК РК"
_____ К. Суебаев

Служба Инженера:
ТОО ИПЦ "Альянс" _____ Кокоев А.А.

**ПОДРЯДЧИК:**

ТОО "Атырау жолдары"
_____ А.Кайреденов

АКТ №1

выполненных работ по реконструкции а/д "Атырау-Актау" км 332+524-км 372+600

(с.Бейнеу-р.Манаши) за апрель 2013г.

18.04.2013г.

| | | |
|---|---|---|
| Наименование дороги | | Реконструкция а/д "Атырау-Актау", участок км 332+524-км 372+600 (с.Бейнеу-р.Манаши) |
| Дата заключения договора | | Договор № 26 от 31 мая 2010г.<br>Доп.соглашение №9 от 25 января 2012г. |
| Заказчик | | ГУ "Мангистауский областной департамент Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан" |
| Подрядчик | | ТОО "Атырау жолдары" |
| Сумма договора в тенге | | 2 987 700 000 |
| Сумма удержаний | А. Сумма аванса, тенге | 800 276 785 |
| | В. Выполнение с начала года | 105 623 428 |

В. Выполнение за отчетный месяц

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Стоимость в тенге | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **Глава 2. Основные объекты строительства:** | | | | |
| 1 | *земляные работы ПК350+640-ПК351+760, ПК351+860-ПК352+300, ПК352+400-ПК353+800 (2,96км)* | м3 | 30 661,0 | 705,450 | 21 629 802 |
| | Дорожная одежда, в том числе: | | | | |
| 1 | *- фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия ПК350+640 - ПК359+640 (9,0км)* | км | 9,0 | 1 617 410 | 14 556 690 |
| 2 | *- устройство подстилающего слоя из гравийно-песчаной смеси фр.0-70 толщ.15см ПК350-640-ПК351+740 (1,1км)* | м3 | 3 664,0 | 4 675,950 | 17 132 681 |
| 3 | *- устройство нижнего слоя покрытия из крупнозернистого а/бетона толщ.10см ПК348+480-ПК349+360 (0,88км)* | м2 | 8 074,0 | 3 916,090 | 31 618 511 |
| 4 | *-устройство верхнего слоя покрытия из мелкозернистой асфальтобетонной смеси h=7см ПК348+260-ПК348+900 (0,64км)* | м2 | 5 760,0 | 3 591,275 | 20 685 744 |
| **ВСЕГО:** | | | | | **105 623 428** |
| **в т.ч. НДС 12%** | | | | | **11 316 796** |
| **Всего без НДС** | | | | | **94 306 632** |

**Удержано:**

**резерв (5%)** **5 281 171**

**Всего к оплате** **89 025 461**

***(Восемьдесят девять миллионов двадцать пять тысяч четыреста шестьдесят один) тенге.***

**ЗАКАЗЧИК:**

ГУ "Мангистауский областной департамент

Комитета автомобильных дорог МТК РК"

_____ К. Суебаев

**ПОДРЯДЧИК:**

ТОО "Атырау жолдары"

_____ С. Кажгалиев

Служба Инженера:

ТОО ИПЦ "Альянс" _____ Кокоев А.А.

АКТ №2

выполненных работ по реконструкции а/д "Атырау-Актау" км 332+524-км 372+600

(с.Бейнеу-р.Манаши) за апрель 2013г.

25.04.2013г.

| | | |
|---|---|---|
| Наименование дороги | | Реконструкция а/д "Атырау-Актау", участок км 332+524-км 372+600 (с.Бейнеу-р.Манаши) |
| Дата заключения договора | | Договор № 26 от 31 мая 2010г. Доп.соглашение №9 от 25 января 2012г. |
| Заказчик | | ГУ "Мангистауский областной департамент Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан" |
| Подрядчик | | ТОО "Атырау жолдары" |
| Сумма договора в тенге | | 2 987 700 000 |
| Сумма удержаний | А. Сумма аванса, тенге | 800 276 785 |
| | В. Выполнение с начала года | 228 547 289 |

В. Выполнение за отчетный месяц

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Стоимость в тенге | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | сдин. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **Глава 2. Основные объекты строительства:** | | | | |
| 1 | *земляные работы ПК353+900-ПК354+500, ПК354+600-ПК355+700 (1,7км)* | м3 | 23 709,0 | 705,450 | 16 725 514 |
| | Дорожная одежда, в том числе: | | | | |
| 1 | *- фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия ПК359+640 - ПК361+140 (1,5км)* | км | 1,5 | 1 617 410 | 2 426 115 |
| 2 | *- устройство подстилающего слоя из гравийно-песчаной смеси фр.0-70 толщ.15см ПК351-860-ПК352+300, ПК352+400-ПК353+800 (1,84км)* | м3 | 7 939,0 | 4 675,950 | 37 122 367 |
| | *в том числе материал Заказчика:* | | | | |
| | *- песчано-гравийная смесь* | м3 | -3 480,0 | 2 560,0 | -8 908 800 |
| 3 | *- устройство нижнего слоя основания из щебеночно-гравийной-песчаной смеси фр.0-40мм толщ.15см ПК350+640-ПК351+740, ПК351+860-ПК352+300, ПК352+400-ПК353+000 (2,14км)* | м2 | 23 660,0 | 775,870 | 18 357 084 |
| 4 | *-устройство верхнего слоя покрытия из мелкозернистой асфальтобетонной смеси h=7см ПК346+510-ПК348+260 (1,75км)* | м2 | 15 750,0 | 3 591,275 | 56 562 581 |
| | **Глава 8. Временные здания и сооружения:** | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *ремонт и содержание объездной дороги* | м3 | 2 250,0 | 284,0 | 639 000 |
| **ВСЕГО:** | | | | | **122 923 861** |
| **в т.ч. НДС 12%** | | | | | **13 170 414** |
| **Всего без НДС** | | | | | **109 753 447** |

**Удержано:** **4 921 833**

**резерв (5%)** **959 014**

**аванс** **103 872 600**

**Всего к оплате**

***(Сто три миллиона восемьсот семьдесят две тысячи шестьсот) тенге.***

**ЗАКАЗЧИК:**

ГУ "Мангистауский областной департамент Комитета автомобильных дорог МТК РК"

_____ К. Суебаев

Служба Инжинера:

ТОО ИПЦ "Альянс" _____ Кокоев А.А.

**ПОДРЯДЧИК:**

ТОО "Атырау жолдары"

_____ С. Кажгалиев

АКТ №3

выполненных работ по реконструкции а/д "Атырау-Актау" км 332+524-км 372+600 (с.Бейнеу-р.Манаши) за май 2013г.

22.05.2013г.

| | | |
|---|---|---|
| Наименование дороги | | Реконструкция а/д "Атырау-Актау", участок км 332+524-км 372+600 (с.Бейнеу-р.Манаши) |
| Дата заключения договора | | Договор № 26 от 31 мая 2010г.<br>Доп.соглашение №9 от 25 января 2012г. |
| Заказчик | | ГУ "Мангистауский областной департамент Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан" |
| Подрядчик | | ТОО "Атырау жолдары" |
| Сумма договора в тенге | | 2 987 700 000 |
| Сумма удержаний | А. Сумма аванса, тенге | 800 276 785 |
| | В. Выполнение с начала года | 741 155 922 |

В. Выполнение за отчетный месяц

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Стоимость в тенге | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **Глава 1. Подготовительные работы** | | | | |
| 1 | *- разборка искусственных сооружений ПК351+810, ПК352+350, ПК353+853, ПК354+579* | шт | 4 | 53 430 | 213 720 |
| | **Глава 2. Основные объекты строительства:** | | | | |
| 1 | *- земляные работы ПК351+760-ПК351+860, ПК352+300-ПК352+400, ПК355+800-ПК357+200, ПК357+300-ПК358+000 (2,3км)* | м3 | 29 341,0 | 705,450 | 20 698 608 |
| | Дорожная одежда, в том числе: | | | | |
| 2 | *- устройство подстилающего слоя из гравийно-песчаной смеси фр.0-70 толщ.15см ПК351+740-ПК351+860, ПК352+300-ПК352+400, ПК353+900-ПК354+500, ПК354+600-ПК355+700, ПК355+800-ПК357+200, ПК357+300-ПК358+000 (4,02км)* | м3 | 16 704,0 | 4 675,950 | 78 107 069 |
| 3 | *- устройство нижнего слоя основания из щебеночно-гравийной-песчаной смеси фр.0-40мм толщ.15см ПК351+740-ПК351+860, ПК352+300-ПК352+400, ПК353+000-ПК353+800, ПК353+900-ПК354+500 ПК354+600-ПК355+700 (2,72км)* | м2 | 30 005,0 | 775,870 | 23 279 979 |
| 4 | *- устройство верхнего слоя основания из высокопористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщ.12см ПК351+300-ПК353+770 (2,47км)* | м2 | 23 650,0 | 4 319,980 | 102 167 527 |
| | *в том числе материал Заказчика:* | | | | |
| | *- щебень фр. 20-40мм* | тн. | -1 616,0 | 3 800,0 | -6 140 800 |
| | *- щебень фр. 5-20мм* | тн. | -634,0 | 4 178,0 | -2 648 852 |
| | *- щебень фр. 0-5мм* | тн. | -1 752,0 | 2 932,0 | -5 136 864 |
| | *- битум* | тн. | -193,0 | 105 000,0 | -20 265 000 |
| | *розлив вяжущих материалов (битум)* | тн. | -16,0 | 105 000,0 | -1 680 000 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | *- устройство нижнего слоя покрытия из крупнозернистого а/бетона толщ.10см ПК351+780-ПК353+700 (1,92км)* | м2 | 17 301,0 | 3 916,090 | 67 752 273 |
| | *в том числе материал Заказчика:* | | | | |
| | *- щебень фр. 20-40мм* | тн. | -798,0 | 3 800,0 | -3 032 400 |
| | *- щебень фр. 5-20мм* | тн. | -321,0 | 4 178,0 | -1 341 138 |
| | *- щебень фр. 0-5мм* | тн. | -894,0 | 2 932,0 | -2 621 208 |
| | *- битум* | тн. | -188,0 | 105 000,0 | -19 740 000 |
| | *розлив вяжущих материалов (битум)* | тн. | -4,0 | 105 000,0 | -420 000 |
| 6 | *-устройство верхнего слоя покрытия из мелкозернистой асфальтобетонной смеси h=7см ПК339+900-ПК346+510, ПК351+780-ПК353+700 (8,53км)* | м2 | 76 791,0 | 3 591,275 | 275 777 599 |
| | **Устройство искусственных сооружений, в том числе:** | | | | |
| 1 | *- устройство ж/б трубы d=1,0м на ПК351+810, ПК354+579 (без укрепления и обратной засыпки)* | шт | 2 | 1 306 250 | 2 612 500 |
| 2 | *обратная засыпка ж/б трубы d-1,0м на ПК351+810* | шт | 1 | 8 290 | 8 290 |
| 3 | *- устройство ж/б трубы d=1,5м на ПК352+350, ПК353+853 (без укрепления и обратной засыпки)* | шт | 2 | 2 502 370 | 5 004 740 |
| 4 | *обратная засыпка ж/б трубы d-1,5м на ПК352+350* | шт | 1 | 12 590 | 12 590 |
| **ВСЕГО:** | | | | | **512 608 633** |
| **в т.ч. НДС 12%** | | | | | **54 922 354** |
| **Всего без НДС** | | | | | **457 686 279** |

**Удержано:**

**резерв (5%)** **22 884 314**

**аванс** **87 000 000**

**Всего к оплате** **347 801 965**

***(Триста сорок семь миллионов восемьсот одна тысяча девятьсот шестьдесят пять) тенге.***

**ЗАКАЗЧИК:**
ГУ "Мангистауский областной департамент
Комитета автомобильных дорог МТК РК"
_____ К. Суебаев

Служба Инженера:
ТОО "НПЦ "Альянс" _____ Кокоев А.А.

**ПОДРЯДЧИК:**
ТОО "Атырау жолдары"
_____ С. Кажгалиев

АКТ №4

выполненных работ по реконструкции а/д "Атырау-Актау" км 332+524-км 372+600

(с.Бейнеу-р.Манаши) за май 2013г.

28.05.2013г.

| | | |
|---|---|---|
| Наименование дороги | | Реконструкция а/д "Атырау-Актау", участок км 332+524-км 372+600 (с.Бейнеу-р.Манаши) |
| Дата заключения договора | | Договор № 26 от 31 мая 2010г.<br>Доп.соглашение №9 от 25 января 2012г. |
| Заказчик | | ГУ "Мангистауский областной департамент Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан" |
| Подрядчик | | ТОО "Атырау жолдары" |
| Сумма договора в тенге | | 2 987 700 000 |
| Сумма удержаний | А. Сумма аванса, тенге | 800 276 785 |
| | В. Выполнение с начала года | 901 273 177 |

В. Выполнение за отчетный месяц

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Стоимость в тенге | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **Глава 2. Основные объекты строительства:** | | | | |
| 1 | *- земляные работы ПК353+800-ПК353+900, ПК354+500-ПК354+600, ПК358+100-ПК360+000 (2,1км)* | м3 | 18 645,0 | 705,450 | 13 153 115 |
| | Дорожная одежда, в том числе: | | | | |
| 1 | *- фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия ПК361+140-ПК362+500 (1,36км)* | км | 1,36 | 1 617 410 | 2 199 678 |
| 2 | *- устройство подстилающего слоя из гравийно-песчаной смеси фр.0-70 толщ.15см ПК353+800-ПК353+900, ПК354+500-ПК354+600, ПК358+100-ПК359+100 (1,2км)* | м3 | 5 171,0 | 4 675,930 | 24 179 337 |
| 3 | *- устройство нижнего слоя основания из щебеночно-гравийной-песчаной смеси фр.0-40мм толщ.15см ПК355+800-ПК356+400 (0,6км)* | м2 | 6 819,0 | 775,870 | 5 290 658 |
| 4 | *- устройство верхнего слоя оснований из высокопористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщ.12см ПК350+640-ПК351+300 (0,66км)* | м2 | 6 406,0 | 4 319,980 | 27 673 792 |
| | *в том числе материал Заказчика:* | | | | |
| | *- щебень фр. 20-40мм* | тн. | -438,0 | 3 800,0 | -1 664 400 |
| | *- щебень фр. 5-20мм* | тн. | -172,0 | 4 178,0 | -718 616 |
| | *- щебень фр. 0-5мм* | тн. | -474,0 | 2 932,0 | -1 389 768 |
| | *- битум* | тн. | -52,0 | 105 000,0 | -5 460 000 |
| | *розлив вяжущих материалов (битум)* | тн. | -5,0 | 105 000,0 | -525 000 |
| 5 | *- устройство нижнего слоя покрытия из крупнозернистого а/бетона толщ.10см ПК351+480-ПК351+780 (0,3км)* | м2 | 2 709,0 | 3 916,090 | 10 608 688 |
| | *в том числе материал Заказчика:* | | | | |
| | *- щебень фр. 20-40мм* | тн. | -106,0 | 3 800,0 | -402 800 |
| | *- щебень фр. 5-20мм* | тн. | -42,0 | 4 178,0 | -175 476 |
| | *- щебень фр. 0-5мм* | тн. | -119,0 | 2 932,0 | -348 908 |
| | *- битум* | тн. | -25,0 | 105 000,0 | -2 625 000 |
| | *розлив вяжущих материалов (битум)* | тн. | -1,0 | 105 000,0 | -105 000 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | *-устройство верхнего слоя покрытия из мелкозернистой асфальтобетонной смеси h=7см ПК334+400-ПК336+900, ПК351+480-ПК351+780 (2,8км)* | м2 | 25 173,810 | 3 591,275 | 90 406 075 |
| | **Устройство искусственных сооружений, в том числе:** | | | | |
| 1 | *обратная засыпка ж/б трубы d-1,5м на ПК353+853* | шт | 1 | 12 590 | 12 590 |
| 2 | *обратная засыпка ж/б трубы d-1,0м на ПК354+579* | шт | 1 | 8 290 | 8 290 |
| **ВСЕГО:** | | | | | **160 117 255** |
| **в т.ч. НДС 12%** | | | | | **17 155 420** |
| **Всего без НДС** | | | | | **142 961 835** |

**Удержано:**

**резерв (5%)** **7 148 092**

**аванс** **134 411**

**Всего к оплате** **135 679 332**

***(Сто тридцать пять миллионов шестьсот семьдесят девять тысяч триста тридцать два) тенге.***

**ЗАКАЗЧИК:**

ГУ "Мангистауский областной департамент Комитета автомобильных дорог МТК РК"

_____ К. Суебаев

Служба Инженера:

ТОО НПЦ "Альянс" _____ Кокоев А.А.

**ПОДРЯДЧИК:**

ТОО "Атырау жолдары"

_____ С. Кажгалиев

АКТ №5

выполненных работ по реконструкции а/д "Атырау-Актау" км 332+524-км 372+600

(с.Бейнеу-р.Манаши) за июнь 2013г.

14.06.2013г.

| | | |
|---|---|---|
| Наименование дороги | | Реконструкция а/д "Атырау-Актау", участок км 332+524-км 372+600 (с.Бейнеу-р.Манаши) |
| Дата заключения договора | | Договор № 26 от 31 мая 2010г.<br>Доп.соглашение №9 от 25 января 2012г. |
| Заказчик | | ГУ "Мангистауский областной департамент Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан" |
| Подрядчик | | ТОО "Атырау жолдары" |
| Сумма договора в тенге | | 2 987 700 000 |
| Сумма удержаний | А. Сумма аванса, тенге | 800 276 785 |
| | В. Выполнение с начала года | 1 117 970 795 |

В. Выполнение за отчетный месяц

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Стоимость в тенге | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **Глава 1. Подготовительные работы** | | | | |
| 1 | *- разборка искусственных сооружений ПК355+748, ПК357+267* | шт | 2 | 53 430 | 106 860 |
| | **Глава 2. Основные объекты строительства:** | | | | |
| 1 | *- земляные работы ПК355+700-ПК355+800, ПК357+200-ПК357+300, ПК360+000-ПК360+700, ПК360+800-ПК361+700, ПК361+800-ПК362+200 (2,2км)* | м3 | 24 962,0 | 705,450 | 17 609 443 |
| | Дорожная одежда, в том числе: | | | | |
| 1 | *- устройство подстилающего слоя из гравийно-песчаной смеси фр.0-70 толщ.15см ПК355+700-ПК355+800, ПК357+200-ПК357+300, ПК359+100-ПК360+700, ПК360+800-ПК361+500 (2,5км)* | м3 | 10 343,0 | 4 675,950 | 48 363 351 |
| 2 | *- устройство нижнего слоя основания из щебеночно-гравийной-песчаной смеси фр.0-40мм толщ.15см ПК353+800-ПК353+900, ПК354+500-ПК354+600, ПК355+700-ПК355+800, ПК356+400-ПК358+000 (1,9км)* | м2 | 20 832,0 | 775,870 | 16 162 924 |
| 3 | *- устройство верхнего слоя основания из высокопористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщ.12см ПК353+770-ПК355+770 (2,0км)* | м2 | 20 110,0 | 4 319,980 | 86 874 798 |
| | *в том числе материал Заказчика:* | | | | |
| | *- щебень фр. 20-40мм* | тн. | -1 373,0 | 3 800,0 | -5 217 400 |
| | *- щебень фр. 5-20мм* | тн. | -538,0 | 4 178,0 | -2 247 764 |
| | *- щебень фр. 0-5мм* | тн. | -1 489,0 | 2 932,0 | -4 365 748 |
| | *- битум* | тн. | -164,0 | 105 000,0 | -17 220 000 |
| | *розлив вяжущих материалов (битум)* | тн. | -14,0 | 105 000,0 | -1 470 000 |
| 4 | *- устройство нижнего слоя покрытия из крупнозернистого а/бетона толщ.10см ПК353+700-ПК355+700 (2,0км)* | м2 | 18 732,0 | 3 916,090 | 73 356 198 |
| | *в том числе материал Заказчика:* | | | | |
| | *- щебень фр. 20-40мм* | тн. | -740,0 | 3 800,0 | -2 812 000 |
| | *- щебень фр. 5-20мм* | тн. | -296,0 | 4 178,0 | -1 236 688 |
| | *- щебень фр. 0-5мм* | тн. | -823,0 | 2 932,0 | -2 413 036 |
| | *- битум* | тн. | -173,0 | 105 000,0 | -18 165 000 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | *розлив вяжущих материалов (битум)* | тн. | -3,0 | 105 000,0 | -315 000 |
| 5 | *-устройство верхнего слоя покрытия из мелкозернистой асфальтобетонной смеси h=7см ПК333+600-ПК334+400 (0,8км)* | м2 | 7 200,0 | 3 591,275 | 25 857 180 |
| | **Устройство искусственных сооружений, в том числе:** | | | | |
| 1 | *- устройство ж/б трубы d=1,0м на ПК355+748 (без укрепления и обратной засыпки)* | шт | 1 | 1 306 250 | 1 306 250 |
| 2 | *обратная засыпка ж/б трубы d-1,0м на ПК355+748* | шт | 1 | 8 290 | 8 290 |
| 3 | *- устройство ж/б трубы d=1,5м на ПК357+267 (без укрепления и обратной засыпки)* | шт | 1 | 2 502 370 | 2 502 370 |
| 4 | *обратная засыпка ж/б трубы d-1.5м на ПК357+267* | шт | 1 | 12 590 | 12 590 |
| **ВСЕГО:** | | | | | **216 697 618** |
| **в т.ч. НДС 12%** | | | | | **23 217 602** |
| **Всего без НДС** | | | | | **193 480 016** |

**Удержано:**

**резерв (5%)** **9 674 001**

**аванс** **100 000 000**

**Всего к оплате** **83 806 015**

***(Восемьдесят три миллиона восемьсот шесть тысяч пятнадцать) тенге.***

**ЗАКАЗЧИК:**

ГУ "Мангистауский областной департамент
Комитета автомобильных дорог МТК РК"

_____ К. Суебаев

Служба Инженера:

ТОО ИПЦ "Альянс"_____ Кокоев А.А.

**ПОДРЯДЧИК:**

ТОО "Атырау жолдары"

_____ С. Кажгалиев

АКТ №6

выполненных работ по реконструкции а/д "Атырау-Актау" км 332+524-км 372+600

(с.Бейнеу-р.Манаши) за июнь 2013г.

25.06.2013г.

| | | |
|---|---|---|
| Наименование дороги | | Реконструкция а/д "Атырау-Актау", участок км 332+524-км 372+600 (с.Бейнеу-р.Манаши) |
| Дата заключения договора | | Договор № 26 от 31 мая 2010г.<br>Доп.соглашение №9 от 25 января 2012г. |
| Заказчик | | ГУ "Мангистауский областной департамент Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан" |
| Подрядчик | | ТОО "Атырау жолдары" |
| Сумма договора в тенге | | 2 987 700 000 |
| Сумма удержаний | А. Сумма аванса, тенге | 800 276 785 |
| | В. Выполнение с начала года | 1 399 825 105 |

В. Выполнение за отчетный месяц

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Стоимость в тенге | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **Глава 2. Основные объекты строительства:** | | | | |
| 1 | *- земляные работы ПК362+200-ПК364+050, ПК364+150-364+600 (2,3км)* | м3 | 28 501,0 | 705,450 | 20 106 030 |
| | Дорожная одежда, в том числе: | | | | |
| 1 | *- фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия ПК362+500-ПК365+400, ПК367+500-ПК369+500 (4,9км)* | км | 4,90 | 1 617 410 | 7 925 309 |
| 2 | *- устройство подстилающего слоя из гравийно-песчаной смеси фр.0-70 толщ.15см ПК361+500-ПК361+700, ПК361+800-ПК364+000 (2,4км)* | м3 | 10 360,0 | 4 675,950 | 48 442 842 |
| 3 | *- устройство нижнего слоя основания из щебеночно-гравийной-песчаной смеси фр.0-40мм толщ. 15см ПК358+100-ПК360+700, ПК360+800-ПК361+700, ПК361+800-ПК362+500 (4,2км)* | м2 | 48 290,0 | 775,870 | 37 466 762 |
| 4 | *- устройство верхнего слоя основания из высокопористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщ.12см ПК355+770-ПК358+000, ПК358+100-ПК358+400 (2,53км)* | м2 | 25 914,0 | 4 319,980 | 111 947 962 |
| | *в том числе материал Заказчика:* | | | | |
| | *- щебень фр. 20-40мм* | тн. | -1 673,0 | 3 800,0 | -6 357 400 |
| | *- щебень фр. 5-20мм* | тн. | -656,0 | 4 178,0 | -2 740 768 |
| | *- щебень фр. 0-5мм* | тн. | -1 815,0 | 2 932,0 | -5 321 580 |
| | *- битум* | тн. | -201,0 | 105 000,0 | -21 105 000 |
| | *розлив вяжущих материалов (битум)* | тн. | -17,0 | 105 000,0 | -1 785 000 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | *- устройство нижнего слоя покрытия из крупнозернистого а/бетона толщ.10см ПК355+700-ПК358+000 (2,3км)* | м2 | 21 812,0 | 3 916,090 | 85 417 755 |
| | *в том числе материал Заказчика:* | | | | |
| | *- щебень фр. 20-40мм* | тн. | -722,0 | 3 800,0 | -2 743 600 |
| | *- щебень фр. 5-20мм* | тн. | -291,0 | 4 178,0 | -1 215 798 |
| | *- щебень фр. 0-5мм* | тн. | -810,0 | 2 932,0 | -2 374 920 |
| | *- битум* | тн. | -165,0 | 105 000,0 | -17 325 000 |
| | *розлив вяжущих материалов (битум)* | тн. | -3,0 | 105 000,0 | -315 000 |
| 6 | *-устройство присыпных обочин из гравийно-песчаной смеси фр.0-70мм ПК353+400-ПК357+400 (4,0км)* | м3 | 6 528,0 | 4 680,410 | 30 553 716 |
| | **Глава 8. Временные здания и сооружения:** | | | | |
| 1 | *ремонт и содержание объездной дороги* | м3 | 4 500,0 | 284,0 | 1 278 000 |
| **ВСЕГО:** | | | | | **281 854 310** |
| **в т.ч. НДС 12%** | | | | | **30 198 676** |
| **Всего без НДС** | | | | | **251 655 634** |

**Удержано:**

**резерв (5%)** **12 582 782**

**аванс** **5 187 104**

**Всего к оплате** **233 885 748**

***(Двести тридцать три миллиона восемьсот восемьдесят пять тысяч семьсот сорок восемь) тенге.***

**ЗАКАЗЧИК:**

ГУ "Мангистауский областной департамент Комитета автомобильных дорог МТК РК"

_____ К. Сыдаев

**ПОДРЯДЧИК:**

ТОО "Атырау жолдары"

_____ С. Кажгалиев

**Служба Инженера:**

ТОО ИПП "Альянс" _____ Кокоев А.А.

АКТ №7

выполненных работ по реконструкции а/д "Атырау-Актау" км 332+524-км 372+600

(с.Бейнеу-р.Манаши) за июль 2013г.

09.07.2013г.

| | | |
|---|---|---|
| Наименование дороги | | Реконструкция а/д "Атырау-Актау", участок км 332+524-км 372+600 (с.Бейнеу-р.Манаши) |
| Дата заключения договора | | Договор № 26 от 31 мая 2010г.<br>Доп.соглашение №9 от 25 января 2012г. |
| Заказчик | | ГУ "Мангистауский областной департамент Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан" |
| Подрядчик | | ТОО "Атырау жолдары" |
| Сумма договора в тенге | | 2 987 700 000 |
| Сумма удержаний | А. Сумма аванса, тенге | 800 276 785 |
| | В. Выполнение с начала года | 1 670 369 086 |

В. Выполнение за отчетный месяц

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Стоимость в тенге | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **Глава 2. Основные объекты строительства:** | | | | |
| 1 | *- земляные работы ПК358+000-ПК358+100 (0,1км)* | м3 | 772,0 | 705,450 | 544 607 |
| | Дорожная одежда, в том числе: | | | | |
| 1 | *- устройство подстилающего слоя из гравийно-песчаной смеси фр.0-70 толщ.15см ПК358+000-ПК358+100, ПК364+000-ПК364+050, ПК364+150-ПК364+600 (0,6км)* | м3 | 2 156,0 | 4 675,950 | 10 081 348 |
| 2 | *- устройство нижнего слоя основания из щебеночно-гравийной-песчаной смеси фр.0-40мм толщ.15см ПК358+000-ПК358+100, ПК362+500-ПК364+050, ПК364+150-ПК364+600 (2,1км)* | м2 | 24 443,0 | 775,870 | 18 964 590 |
| 3 | *- устройство верхнего слоя основания из высокопористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщ.12см ПК358+000-ПК358+100, ПК358+400-ПК360+700, ПК360+800-ПК361+700 (3,3км)* | м2 | 32 076,0 | 4 319,980 | 138 567 678 |
| 4 | *- устройство нижнего слоя покрытия из крупнозернистого а/бетона толщ.10см ПК358+000-ПК360+700 (2,7км)* | м2 | 24 300,0 | 3 916,090 | 95 160 987 |
| | *в том числе материал Заказчика:* | | | | |
| | *- щебень фр. 20-40мм* | тн. | -550,74657 | 3 800,0 | -2 092 837 |
| | *- щебень фр. 5-20мм* | тн. | -224,0 | 4 178,0 | -935 872 |
| | *- щебень фр. 0-5мм* | тн. | -623,0 | 2 932,0 | -1 826 636 |
| | *- битум* | тн. | -134,61568 | 105 000,0 | -14 134 646 |
| | *розлив вяжущих материалов (битум)* | тн. | -4,0 | 105 000,0 | -420 000 |
| 5 | *-устройство присыпных обочин из гравийно-песчаной смеси фр.0-70мм ПК351+500-ПК353+400, ПК357+400-ПК359+000 (3,5км)* | м3 | 5 688,0 | 4 680,410 | 26 622 172 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Устройство искусственных сооружений, в том числе:** | | | | |
| 1 | *обратная засыпка ж/б трубы d-1,5м на ПК358+060* | шт | 1 | 12 590 | 12 590 |
| **ВСЕГО:** | | | | | **270 543 981** |
| **в т.ч. НДС 12%** | | | | | **28 986 855** |
| **Всего без НДС** | | | | | **241 557 126** |

**Удержано:**

**резерв (5%)** **12 077 856**

**аванс** **100 000 000**

**Всего к оплате** **129 479 270**

***(Сто двадцать девять миллионов четыреста семьдесят девять тысяч двести семьдесят) тенге.***

**ЗАКАЗЧИК:**

ГУ "Мангистауский областной департамент Комитета автомобильных дорог МТК РК"

_____ К. Суебаев

Служба Инженера

ТОО ПП "Альянс" _____ Кокоев А.А.

**ПОДРЯДЧИК:**

ТОО "Атырау жоллары"

_____ С. Кажгалиев

АКТ №8

выполненных работ по реконструкции а/д "Атырау-Актау" км 332+524-км 372+600

(с.Бейнеу-р.Манаши) за июль 2013г.

23.07.2013г.

| | | |
|---|---|---|
| Наименование дороги | | Реконструкция а/д "Атырау-Актау", участок км 332+524-км 372+600 (с.Бейнеу-р.Манаши) |
| Дата заключения договора | | Договор № 26 от 31 мая 2010г.<br>Доп.соглашение №9 от 25 января 2012г. |
| Заказчик | | ГУ "Мангистауский областной департамент Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан" |
| Подрядчик | | ТОО "Атырау жолдары" |
| Сумма договора в тенге | | 2 987 700 000 |
| Сумма удержаний | А. Сумма аванса, тенге | 800 276 785 |
| | В. Выполнение с начала года | 2 045 291 926 |

В. Выполнение за отчетный месяц

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Стоимость в тенге | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **Глава 1. Подготовительные работы** | | | | |
| 1 | *- разборка искусственных сооружений ПК358+060, ПК360+755* | шт | 2 | 53 430 | 106 860 |
| | **Глава 2. Основные объекты строительства:** | | | | |
| 1 | *- земляные работы: ПК364+600-ПК364+700, ПК367+550-ПК367+850, ПК367+950-ПК368+500, ПК368+600-ПК369+400, ПК369+500-ПК370+000 (2,25км)* | м3 | 38 279,0 | 705,450 | 27 003 921 |
| | Дорожная одежда, в том числе: | | | | |
| 1 | *- фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия ПК369+500-ПК372+600 (3,1км)* | км | 3,1 | 1 617 410 | 5 013 971 |
| 2 | *- устройство подстилающего слоя из гравийно-песчаной смеси фр.0-70 толщ.15см ПК364+600-ПК364+700, ПК367+550-ПК367+850, ПК367+950-ПК368+500, ПК368+600-ПК369+400, ПК369+500-ПК370+000 (2,25км)* | м3 | 9 575,0 | 4 675,950 | 44 772 221 |
| 3 | *- устройство нижнего слоя основания из щебеночно-гравийной-песчаной смеси фр.0-40мм толщ.15см ПК364+600-ПК364+700 (0,1км)* | м2 | 1 160,0 | 775,870 | 900 009 |
| 4 | *- устройство верхнего слоя основания из высокопористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщ.12см ПК361+800-ПК364+050, ПК364+150-ПК364+700 (2,8км)* | м2 | 28 406,0 | 4 319,980 | 122 713 352 |
| 5 | *- устройство нижнего слоя покрытия из крупнозернистого а/бетона толщ.10см ПК360+800-ПК361-700,ПК361+800-ПК363+620, ПК364+150-ПК364+700 (3,27км)* | м2 | 30 138,0 | 3 916,090 | 118 023 120 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | *-устройство присыпных обочин из гравийно-песчаной смеси фр.0-70мм ПК359+000-ПК360+700, ПК360+800-ПК361+700 (2,6км)* | м3 | 4 210,0 | 4 680,410 | 19 704 526 |
| | **Устройство искусственных сооружений, в том числе:** | | | | |
| 1 | *- устройство ж/б трубы d=1,5м на ПК358+060, ПК360+755 (без укрепления и обратной засыпки)* | шт | 2 | 2 502 370 | 5 004 740 |
| 2 | **Строительство путепровода ПК365+469, в том числе:** | | | | |
| *2.1* | *Устои, в том числе:* | | | | |
| 1 | *- устройство монолитных железобетонных свай СБН-2* | м3 | 178,0 | 105 415,0 | 18 763 870 |
| *2.2* | *Промежуточные опоры, в том числе:* | | | | |
| 1 | *- устройство монолитных железобетонных свай СБН-1* | м3 | 125,0 | 98 218,0 | 12 277 250 |
| | **Глава 8. Временные здания и сооружения:** | | | | |
| 1 | *ремонт и содержание объездной дороги* | м3 | 2 250,0 | 284,0 | 639 000 |
| **ВСЕГО:** | | | | | **374 922 840** |
| **в т.ч. НДС 12%** | | | | | **40 170 304** |
| **Всего без НДС** | | | | | **334 752 536** |

**Удержано:**

**резерв (5%)** **16 737 627**

**аванс** **63 052 363**

**Всего к оплате** **254 962 546**

***(Двести пятьдесят четыре миллиона девятьсот шестьдесят две тысячи пятьсот сорок шесть) тенге.***

**ЗАКАЗЧИК:**

ГУ "Мангистауский областной департамент

[illegible] автомобильных дорог МТК РК"

_____ К. Суебаев

Отдела Инженера:

ТОО ИПП "Альянс" _____ Кокоев А.А.

«Инженерно-производственный центр «Альянс» технический надзор

**ПОДРЯДЧИК:**

ТОО "Атырау жолдары"

_____ С. Кажгалиев

«Атырау жолдары»

АКТ №9

выполненных работ по реконструкции а/д "Атырау-Актау" км 332+524-км 372+600 (с.Бейнеу-р.Манаши) за август 2013г.

08.08.2013г.

| | | |
|---|---|---|
| Наименование дороги | | Реконструкция а/д "Атырау-Актау", участок км 332+524-км 372+600 (с.Бейнеу-р.Манаши) |
| Дата заключения договора | | Договор № 26 от 31 мая 2010г. Доп.соглашение №9 от 25 января 2012г.,доп.соглашение №10 от 30.07.2013г. |
| Заказчик | | ГУ "Мангистауский областной департамент Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан" |
| Подрядчик | | ТОО "Атырау жолдары" |
| Сумма договора в тенге | | 3 784 433 393 |
| Сумма удержаний | А. Сумма аванса, тенге | 800 276 785 |
| | В. Выполнение с начала года | 2 285 896 841 |

В. Выполнение за отчетный месяц

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Стоимость в тенге | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **Глава 2. Основные объекты строительства:** | | | | |
| 1 | *Земляные работы ПК370+00-371+250 (1,25км),ПК371+350-372+350(1,0км),ПК372+450-372+600 (0,15км)* | м3 | 11 849,0 | 705,450 | 8 358 877 |
| | Дорожная одежда, в том числе: | | | | |
| 2 | *фрезерование существующего а/б покрытия ПК367+500 — ПК365+500 (2км)* | км | 2,0 | 1 617 410 | 3 234 820 |
| 3 | *- устройство подстилающего слоя из гравийно-песчаной смеси фр.0-70 толщ.15 см ПК360+700-360+880 (0,1км),ПК361+700-361+800 (0,1км)ПК370+00-371+250 (1,25км), ПК371+350-372+350 (1,0км),ПК 372+450-372+600 (0,15км)* | м3 | 11 232,0 | 4 675,95 | 52 520 270 |
| 4 | *- устройство нижнего слоя основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси фр.0-40 толщ.15 см ПК360+700-ПК360+800 (0,1км), ПК361+700-ПК361+800 (0,1км) ,ПК367+550-ПК367+850 (0,3км), ПК367+950-ПК368+500 (0,55 км), ПК368+600-ПК369+400 (0,8км),ПК369+500-369+700 (0,2), ПК370+100-ПК371+250 (1,15 км)* | м2 | 37 120,0 | 775,870 | 28 800 294 |
| 5 | *- устройство верхнего слоя основания из высокопористого крупнозернистого а/бетона толщ.12см ПК360+700-360+800(0,1км),ПК361+700-361+800(0,1км)ПК 367+550-367+850 (0,3км),ПК367+950-368+230 (0,28км)* | м2 | 7 468,42 | 4 319,980 | 32 263 425 |
| 6 | *- устройство нижнего слоя покрытия из крупнозернистого а/бетона толщ.10см ПК350+680-351+480 (0,8км), ПК360+700-360+800 (0,1км), ПК361+700-361+800 (0,1км),ПК363+620-364+050(0,43км), ПК367+550-367+850 (0,3км), ПК367+950-368+230 (0,28км)* | м2 | 18 525,2 | 3 916,090 | 72 546 350 |
| 7 | *- устройство верхнего слоя покрытия из мелкозернистого а/бетона толщ.7 см ПК 350+700-351+480 (0,78)* | м2 | 7 020,0 | 3 591,275 | 25 210 751 |
| 8 | *- устройство присыпных обочин из гравийно-песчаной смеси фр.0-70мм ПК361+700-363+700 (2,0км)* | м3 | 3 238,0 | 4 680,41 | 15 155 168 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | *- устройство ж/б трубы d=1,5 м на ПК 361+738 (без укрепления и обратной засыпки)* | шт | 1 | 2 502 370,00 | 2 502 370 |
| 10 | *- обратная засыпка ж/б трубы d=1,5м на ПК 360+755* | шт | 1 | 12 590,00 | 12 590 |
| **ВСЕГО:** | | | | | **240 604 915** |
| **в т.ч. НДС 12%** | | | | | **25 779 098** |

**Всего без НДС** **214 825 817**

**Удержано:**

**резерв Заказчика (5%)** **10 741 291**

**Всего к оплате** **204 084 526**

**(Двести четыре миллиона восемьдесят четыре тысячи пятьсот двадцать шесть) тенге**

**ЗАКАЗЧИК:**

ГУ "Мангистауский областной департамент

Комитета автомобильных дорог МТК РК"

_____ Ж. Суебаев

Служба Инженера:

ТОО ИПЦ "Альянс" _____ Кокоев А.А.

**ПОДРЯДЧИК:**

ТОО "Атырау жолдары"

_____ С.Кажгалиев

АКТ №10

выполненных работ по реконструкции а/д "Атырау-Актау" км 332+524-км 372+600

(с.Бейнеу-р.Манаши) за август 2013г.

15.08.2013г.

| | | |
|---|---|---|
| Наименование дороги | | Реконструкция а/д "Атырау-Актау", участок км 332+524-км 372+600 (с.Бейнеу-р.Манаши) |
| Дата заключения договора | | Договор № 26 от 31 мая 2010г.<br>Доп.соглашение №9 от 25 января 2013г.<br>Доп.соглашение №10 от 30 июля 2013г. |
| Заказчик | | ГУ "Мангистауский областной департамент Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан" |
| Подрядчик | | ТОО "Атырау жолдары" |
| Сумма договора в тенге | | 3 784 433 393 |
| Сумма удержаний | А. Сумма аванса, тенге | 800 276 785 |
| | В. Выполнение с начала года | 2 589 146 426 |

В. Выполнение за отчетный месяц

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Стоимость в тенге | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **Глава 1. Подготовительные работы** | | | | |
| 1 | *- разборка искусственных сооружений ПК361+738, ПК367+888, ПК372+400* | шт | 3 | 53 430 | 160 290 |
| | **Глава 2. Основные объекты строительства:** | | | | |
| 1 | *- земляные работы: ПК360+700-ПК360+800, ПК361+700-ПК361+800, ПК366+400-ПК367+550, ПК367+850-ПК367+950, ПК372+350-ПК372+450 (1,55км)* | м3 | 35 467,0 | 705,450 | 25 020 195 |
| | Дорожная одежда, в том числе: | | | | |
| 1 | *- устройство подстилающего слоя из гравийно-песчаной смеси фр.0-70 толщ.15см ПК366+700-ПК367+550, ПК367+850-ПК367+950, ПК372+350-ПК372+450 (1,05км)* | м3 | 4 011,0 | 4 675,950 | 18 755 235 |
| 2 | *- устройство нижнего слоя основания из щебеночно-гравийной-песчаной смеси фр.0-40мм толщ.15см ПК367+850-ПК367+950, ПК369+700-ПК370+100, ПК371+350-ПК372+600 (1,75км)* | м2 | 18 944,0 | 775,870 | 14 698 081 |
| 3 | *- устройство верхнего слоя основания из высокопористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщ.12см ПК368+230-ПК368+500, ПК368+600-ПК369+400, ПК370+100-ПК371+250, ПК371+350-ПК372+250 (3,12км)* | м2 | 30 326,0 | 4 319,980 | 131 007 713 |
| 4 | *- устройство нижнего слоя покрытия из крупнозернистого а/бетона толщ.10см ПК368+230-ПК368-500,ПК368+600-ПК369+400, ПК370+100-ПК371+250, ПК371+350-ПК371+610 (2,48км)* | м2 | 22 307,9762 | 3 916,090 | 87 360 043 |
| 5 | *-устройство присыпных обочин из гравийно-песчаной смеси фр.0-70мм ПК363+700-ПК364+050, ПК364+150-ПК364+700, ПК367+550-ПК367+850, ПК367+950-ПК368+500, ПК368+600-ПК369+400 (2,55км)* | м3 | 4 116,0 | 4 680,410 | 19 264 568 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Устройство искусственных сооружений, в том числе:** | | | | |
| 1 | *- устройство ж/б трубы d=1,5м на ПК364+854, ПК367+888 (без укрепления и обратной засыпки)* | шт | 2 | 2 502 370 | 5 004 740 |
| 2 | *обратная засыпка ж/б трубы d-1,5м на ПК361+738, ПК367+888* | шт | 2 | 12 590 | 25 180 |
| 3 | *- устройство ж/б трубы d=1,0м на ПК372+400 (без укрепления и обратной засыпки)* | шт | 1 | 1 306 250 | 1 306 250 |
| 4 | *обратная засыпка ж/б трубы d-1,0м на ПК372+400* | шт | 1 | 8 290 | 8 290 |
| | **Глава 8. Временные здания и сооружения:** | | | | |
| 1 | *ремонт и содержание объездной дороги* | м3 | 2 250,0 | 284,0 | 639 000 |
| **ВСЕГО:** | | | | | **303 249 585** |
| **в т.ч. НДС 12%** | | | | | **32 491 027** |
| **Всего без НДС** | | | | | **270 758 558** |

**Удержано:**

**резерв (5%)** **13 537 928**

**аванс** **205 540 974**

**Всего к оплате** **51 679 656**

***(Пятьдесят один миллион шестьсот семьдесят девять тысяч шестьсот пятьдесят шесть) тенге.***

**ЗАКАЗЧИК:**

ГУ "Мангистауский областной департамент Комитета автомобильных дорог МТК РК"

_____ К. Суебаев

Служба Инженера

ТОО ИЦ "Альянс" _____ Кокоев А.А.

«Инженерно-производственный центр «Альянс» технический надзор

**ПОДРЯДЧИК:**

ТОО "Атырау жолдары"

_____ С. Кажгалиев

ТОО «Атырау жолдары»

АКТ №11

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2013 г.

20.09.2013г.

| | |
|---|---|
| Наименование объекта | Реконструкция а/д "Атырау-Актау", участок км 332+524-км 372+600 (с.Бейнеу-р.Манаши) |
| Дата заключения договора | Договор № 26 от 31 мая 2010г.<br>Доп.соглашение №9 от 25 января 2013г.<br>Доп.соглашение №10 от 30 июля 2013г. |
| Заказчик | Мангистауский областной филиал АО "КазАвтоЖол" |
| Подрядчик | ТОО "Атырау жолдары" |

Выполнение за отчетный месяц

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Стоимость в тенге | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **Глава 1. Подготовительные работы** | | | | |
| 1 | *- разборка искусственных сооружений ПК364+695, ПК368+516, ПК371+298* | шт | 3 | 53 430 | 160 290 |
| | **Глава 2. Основные объекты строительства:** | | | | |
| 1 | *- земляные работы: ПК349+900-ПК350+500, ПК368+500-ПК368+600, ПК371+250-(ПК371+350 (0,8км)* | м3 | 11 189,0 | 705,450 | 7 893 280 |
| | Дорожная одежда, в том числе: | | | | |
| 1 | *- фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия ПК349+850-ПК350+640 (0,79км)* | км | 0,79 | 1 617 410 | 1 277 754 |
| 2 | *- устройство подстилающего слоя из гравийно-песчаной смеси фр.0-70 толщ.15см ПК349+900-ПК350+500, ПК366+400-ПК366+700, ПК368+500-ПК368+600, ПК371+250-ПК371+350 (1,1км)* | м3 | 5 378,0 | 4 675,950 | 25 147 259 |
| 3 | *- устройство нижнего слоя основания из щебеночно-гравийной-песчаной смеси фр.0-40мм толщ.15см ПК349+900-ПК350+500, ПК366+400-ПК367+550, ПК371+250-ПК371+350 (1,85км)* | м2 | 24 927,0 | 775,870 | 19 340 111 |
| 4 | *- устройство верхнего слоя основания из высокопористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщ.12см ПК367+850-ПК367+950, ПК369+500-ПК370+100, ПК371+250-ПК371+350, ПК372+250-ПК372+600 (1,15км)* | м2 | 11 178,0 | 4 319,980 | 48 288 736 |
| 5 | *- устройство нижнего слоя покрытия из крупнозернистого а/бетона толщ.10см ПК367+850-ПК367+950, ПК369+700-ПК370+100, ПК371+250-ПК371+350, ПК371+610-ПК372+600 (1,59км)* | м2 | 14 310,0 | 3 916,090 | 56 039 248 |
| 6 | *-устройство верхнего слоя покрытия из мелкозернистой асфальтобетонной смеси h=7см ПК369+700-ПК372+600 (2,9км)* | м2 | 26 100,0 | 3 591,275 | 93 732 278 |
| 7 | *-устройство присыпных обочин из гравийно-песчаной смеси фр.0-70мм ПК350+640-ПК351+500 (0,86км)* | м3 | 1 345,0 | 4 680,410 | 6 295 151 |
| | **Устройство искусственных сооружений, в том числе:** | | | | |
| 1 | *- устройство жб трубы d=1,5м на ПК369+449, ПК371+298 (без укрепления и обратной засыпки)* | шт | 2 | 2 502 370 | 5 004 740 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | *обратная засыпка ж/б трубы d-1,5м на ПК371+298* | шт | 1 | 12 590 | 12 590 |
| 3 | *- устройство ж/б трубы d=1,0м на ПК368+516 (без укрепления и обратной засыпки)* | шт | 1 | 1 306 250 | 1 306 250 |
| 4 | *обратная засыпка ж/б трубы d-1,0м на ПК368+516* | шт | 1 | 8 290 | 8 290 |
| 5 | *- устройство ж/б трубы 2,0мх2,0м на ПК364+095 (без укрепления и обратной засыпки)* | шт | 1 | 4 154 160 | 4 154 160 |
| | **Устройство путепровода** | | | | |
| 1 | **Глава 1. Подготовка территории** | | | | |
| | *- устройство строительной площадки* | м2 | 5 000 | 96,552 | 482 762 |
| | *- устройство подъезда к стройплощадке и к опорам* | м2 | 1 200 | 613,431 | 736 117 |
| | *-разбивка оси путепровода и осей опор* | км | 0,2 | 13 500,0 | 2 700 |
| | *- обстановка дороги на период строительства* | шт | 19 | 19 554,053 | 371 527 |
| 2 | **Глава 2. Опоры путепровода** | | | | |
| 2.1 | **А. Устои** | | | | |
| | *- земляные работы под агрегат "Като"* | м3 | 970 | 982,577 | 953 100 |
| | *-устройство сборных ж/бетонных плит под агрегат "Като"* | м3 | 5,64 | 282 695,035 | 1 594 400 |
| | *- демонтаж плит под агрегат "Като"* | м3 | 5,64 | 2 411,348 | 13 600 |
| | *- устройство сборных железобетонных блоков столбов БСВ 8.80-3-1а, 1бл. - 8,0м* | шт. | 6 | 352 225,0 | 2 113 350 |
| 2.2 | **Б. Промежуточные опоры** | | | | |
| | *- земляные работы под агрегат "Като"* | м3 | 500 | 885,0 | 442 500 |
| | *-устройство сборных ж/бетонных плит под агрегат "Като"* | м3 | 5,64 | 103 173,759 | 581 900 |
| | *- демонтаж плит под агрегат "Като"* | м3 | 5,64 | 2 411,348 | 13 600 |
| | *- устройство сборных железобетонных блоков столбов БСВ 8.100-3-2к, 1бл. - 10,0м* | шт. | 6 | 326 108,0 | 1 956 648 |
| **ВСЕГО:** | | | | | **277 922 341** |
| **в т.ч. НДС 12%** | | | | | **29 777 394** |
| **Всего без НДС** | | | | | **248 144 947** |

**ЗАКАЗЧИК:**
Мангистауский областной филиал
АО "КазАвтоЖол"
_____ К. Суебаев

Заместитель директора МОФ АО "КазАвтоЖол"
_____ И. Сарбалаев

Отдел экономической работы, финансирования,
бухгалтерского учета и отчетности МОФ АО "КазАвтоЖол"
_____

ОКК и ПР МОФ АО "КазАвтоЖол"
_____

**ПОДРЯДЧИК:**
ТОО "Атырау жолдары"
_____ С. Кажгалиев

Отдел Инженера:
_____ Кокоев А

АКТ №12

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2013 года

10.10.2013г.

| | |
|---|---|
| Наименование объекта | Реконструкция а/д "Атырау-Актау", участок км 332+524-км 372+600 (с.Бейнеу-р.Манашы) |
| Дата заключения договора | Договор № 26 от 31 мая 2010г.<br>Доп.соглашение №9 от 25 января 2013г.<br>Доп.соглашение №10 от 30 июля 2013г. |
| Заказчик | Мангистауский областной филиал АО "КазАвтоЖол" |
| Подрядчик | ТОО "Атырау жолдары" |

Выполнение за отчетный месяц

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Стоимость в тенге | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **Глава 1. Подготовительные работы** | | | | |
| 1 | *- разборка искусственных сооружений ПК350 - 549* | шт | 1 | 53 430 | 53 430 |
| | **Глава 2. Основные объекты строительства:** | | | | |
| 1 | *- земляные работы. ПК369 - 400-ПК369 - 500 (0,1см)* | м3 | 1 226,0 | 705,450 | 864 882 |
| 2 | *- земляные работы на подходах: ПК364 - 700-ПК365 - 400 (0,7см)* | м3 | 50 440,0 | 705,450 | 35 582 898 |
| | Дорожная одежда, в том числе: | | | | |
| 1 | *- устройство подстилающего слоя из гравийно-песчаной смеси фр.0-70 толщ.15см ПК369 - 400-ПК369 - 500 (0,1км)* | м3 | 431,0 | 4 675,950 | 2 015 334 |
| 2 | *- устройство нижнего слоя основания из щебеночно-гравийной-песчаной смеси фр.0-40мм толщ. 15см ПК368 - 500-ПК368 - 600, ПК369 - 400-ПК369 - 500 (0,2км)* | м2 | 2 165,0 | 775,870 | 1 679 759 |
| 3 | *- устройство верхнего слоя основания из высокопористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщ.12см ПК366 - 400-ПК367 - 550, ПК368 - 500-ПК368 - 600, ПК369 - 400-ПК369 - 500 (1,35км)* | м2 | 14 419,0 | 4 319,980 | 62 289 792 |
| 4 | *- устройство нижнего слоя покрытия из крупнозернистого а/бетона толщ.10см ПК366 - 400-ПК367 - 550, ПК368 - 560-ПК368 - 600, ПК369 - 400-ПК369 - 700 (1,55км)* | м2 | 15 247,0 | 3 916,090 | 59 708 624 |
| 5 | *-устройство присыпных обочин из гравийно-песчаной смеси фр.0-70мм ПК369 - 500-ПК372 - 600 (3,1км)* | м3 | 5 018,0 | 4 680,410 | 23 486 297 |
| | **Устройство искусственных сооружений, в том числе:** | | | | |
| 1 | *- устройство ж/б трубы d - 1,5м на ПК350 - 549 (без укрепления и обратной засыпки)* | шт | 1 | 2 502 370 | 2 502 370 |
| 2 | *обратная засыпка ж/б трубы d-1,5м на ПК364 - 854, ПК369 - 449* | шт | 2 | 12 590 | 25 180 |
| 3 | *- устройство ж/б трубы d - 1,0м на съезде ПК364 - 407 (без укрепления и обратной засыпки)* | шт | 1 | 946 530 | 946 530 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Глава 8. Временные здания и сооружения:** | | | | |
| 1 | *ремонт и содержание объездной дороги* | м3 | 2 250.0 | 284.0 | 639 000 |
| **ВСЕГО:** | | | | | **189 794 096** |
| **в т.ч. НДС 12%** | | | | | **20 335 082** |
| **Всего без НДС** | | | | | **169 459 014** |

**ЗАКАЗЧИК:**

Мангистауский областной филиал

АО "КазАвтоЖол"

_____ К. Суебаев

Заместитель директора МОФ АО "КазАвтоЖол"

_____ И. Сарбалаев

**ПОДРЯДЧИК:**

ТОО "Атырау жолдары"

_____ С. Кажгалиев

Отдел экономической работы, финансирования,

бухгалтерского учета и отчетности МОФ АО "КазАвтоЖол"

_____

ОКК и ПР МОФ АО "КазАвтоЖол"

_____

Служба Инженера:

ТОО "[illegible]" _____ Кокоев А

АКТ №13

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь месяц 2013 года

17.10.2013г.

| | |
|---|---|
| Наименование объекта | Реконструкция а/д "Атырау-Актау", участок км 332+524-км 372+600 (с.Бейнеу-р.Манаши) |
| Дата заключения договора | Договор № 26 от 31 мая 2010г.<br>Доп.соглашение №9 от 25 января 2013г.<br>Доп.соглашение №10 от 30 июля 2013г. |
| Заказчик | Мангистауский областной филиал АО "КазАвтоЖол" |
| Подрядчик | ТОО "Атырау жоллары" |

Выполнение за отчетный месяц

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Стоимость в тенге | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **Глава 1. Подготовительные работы** | | | | |
| 1 | *- рекультивация объездной дороги ПК341+800-ПК348+800 (7,0км)* | км | 7,0 | 2 885 402 | 20 197 814 |
| | **Глава 2. Основные объекты строительства:** | | | | |
| 1 | *- земляные работы: ПК350+500-ПК350+640, ПК364+050-ПК364+150 (0,24км)* | м3 | 4 054,0 | 705,450 | 2 859 894 |
| | Дорожная одежда, в том числе: | | | | |
| 1 | *- устройство подстилающего слоя из гравийно-песчаной смеси фр.0-70 толщ.15см ПК350+500-ПК350+640, ПК364+050-ПК364+150 (0,24км)* | м3 | 1 026,0 | 4 675,950 | 4 797 525 |
| 2 | *- устройство нижнего слоя основания из щебеночно-гравийной-песчаной смеси фр.0-40мм толщ.15см ПК350+500-ПК350+640, ПК364+050-ПК364+150 (0,24км)* | м2 | 2 855,0 | 775,870 | 2 215 109 |
| 3 | *- устройство верхнего слоя основания из высокопористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщ.12см ПК364+050-ПК364+150 (0,1км)* | м2 | 972,0 | 4 319,980 | 4 199 021 |
| 4 | *- устройство нижнего слоя покрытия из крупнозернистого а/бетона толщ.10см ПК364+050-ПК364+150 (0,1км)* | м2 | 900,0 | 3 916,090 | 3 524 481 |
| 5 | *-устройство верхнего слоя покрытия из мелкозернистой асфальтобетонной смеси h=7см ПК363+400-ПК364+700, ПК366+400-ПК369+700 (4,0км)* | м2 | 42 575,0 | 3 591,275 | 152 898 533 |
| | **Устройство искусственных сооружений, в том числе:** | | | | |
| 1 | *обратная засыпка ж/б трубы d-1,5м на ПК350+549* | шт | 1 | 12 590 | 12 590 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | *обратная засыпка ж/б трубы 2х2м на ПК364+095* | шт | 1 | 26 650 | 26 650 |
| **ВСЕГО:** | | | | | **190 731 617** |
| **в т.ч. НДС 12%** | | | | | **20 435 530** |
| **Всего без НДС** | | | | | **170 296 087** |

**ЗАКАЗЧИК:**
Мангистауский областной филиал
ТОО "КазАвтоЖол"
_____ К. Гусбаев

Заместитель директора МОФ АО "КазАвтоЖол"
_____ И. Сарбалаев

Отдел экономической работы, финансирования,
бухгалтерского учета и отчетности МОФ АО "КазАвтоЖол"
_____

ОКК и ПР МОФ АО "КазАвтоЖол"
_____

**ПОДРЯДЧИК:**
ТОО "Атырау жолдары"
_____ С. Кажгалиев

Служба Инженера:
ТОО ИПА "Альянс" _____ Кокоев А

АКТ №14

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь месяц 2013 года

23.10.2013г.

| | |
|---|---|
| Наименование объекта | Реконструкция а/д "Атырау-Актау", участок км 332+524-км 372+600 (с.Бейнеу-р.Манаши) |
| Дата заключения договора | Договор № 26 от 31 мая 2010г.<br>Доп.соглашение №9 от 25 января 2013г.<br>Доп.соглашение №10 от 30 июля 2013г. |
| Заказчик | Мангистауский областной филиал АО "КазАвтоЖол" |
| Подрядчик | ТОО "Атырау жолдары" |

Выполнение за отчетный месяц

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Стоимость в тенге | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **Глава 1. Подготовительные работы** | | | | |
| 1 | *- рекультивация объездной дороги ПК334+800-ПК341+800 (0,64км)* | км | 7,0 | 2 885 402 | 20 197 814 |
| | **Глава 2. Основные объекты строительства:** | | | | |
| 1 | *- земляные работы на подходах: ПК364+760-ПК365+400 (0,7км)* | м3 | 60 813,0 | 705,450 | 42 900 531 |
| | Дорожная одежда, в том числе: | | | | |
| 1 | *-устройство верхнего слоя покрытия из мелкозернистой асфальтобетонной смеси h=7см ПК358+780-ПК363+400 (4,62км)* | м2 | 41 580,0 | 3 591,275 | 149 325 214 |
| 2 | *-устройство присыпных обочин из гравийно-песчаной смеси фр.0-70мм ПК360+700-ПК360+800, ПК364+050-ПК364+150, ПК366+400-ПК367+550, ПК367+850-ПК367+950, ПК368+500-ПК368+600, ПК369+400-ПК369+500 (1,65км)* | м3 | 2 779,0 | 4 680,410 | 13 006 859 |
| | *- примыкание ПК364+407 вправо, всего, в том числе* | шт. | 1,0 | | |
| 1 | *земляные работы* | м3 | 290 | 514,610 | 149 237 |
| 2 | *- устройство подстилающего слоя из гравийно-песчаной смеси фр.0-70 толщ.15см* | м3 | 280 | 3 871,810 | 1 084 107 |
| 3 | *- устройство нижнего слоя основания из щебеночно-гравийной-песчаной смеси фр.0-40мм толщ.15см* | м2 | 550 | 777,570 | 427 664 |
| 4 | *- устройство верхнего слоя основания из высокопористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщ.12см* | м2 | 530 | 2 674,390 | 1 417 427 |
| 5 | *-устройство нижнего слоя покрытия из крупнозернистого а/бетона толщ.10см* | м2 | 510 | 2 363,700 | 1 205 487 |
| 6 | *- устройство верхнего слоя покрытия из мелкозернистого а/бетона толщ.7 см.* | м3 | 510 | 2 182,190 | 1 112 917 |
| 7 | *-устройство присыпных обочин из гравийно-песчаной смеси фр.0-70мм* | м3 | 50 | 3 871,810 | 193 591 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Глава 8. Временные здания и сооружения:** | | | | |
| 1 | *ремонт и содержание объездной дороги* | м3 | 2 250,0 | 284,0 | 639 000 |
| **ВСЕГО:** | | | | | **231 659 848** |
| **в т.ч. НДС 12%** | | | | | **24 820 698** |
| **Всего без НДС** | | | | | **206 839 150** |

**ЗАКАЗЧИК:**
Мангистауский областной филиал
АО "КазАвтоЖол"
_____ С. Сакоев

Заместитель директора МОФ АО "КазАвтоЖол"
_____ И. Сарбалаев

Отдел экономической работы, финансирования,
бухгалтерского учета и отчетности МОФ АО "КазАвтоЖол"
_____

ОКК и ПР МОФ АО "КазАвтоЖол"
_____

**ПОДРЯДЧИК:**
ТОО "Атырау жолдары"
_____ С. Кажталиев

Служба Инженера
ТОО ИНЖ "Альянс" _____ Кокоев А

# АКТ № 15

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь месяц 2013 года

11.11.2013г.

| | |
|---|---|
| Наименование объекта | Реконструкция а/д "Атырау-Актау", участок км 332+524-км 372+600 (с.Бейнеу-р.Манаши) |
| Дата заключения договора | Договор № 12-26/13-06 от 05.09.2013 г. |
| Заказчик | Мангистауский областной филиал АО "КазАвтоЖол" |
| Подрядчик | ТОО "Атырау жоллары" |

Выполнение за отчетный месяц

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Стоимость в тенге | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **Глава 2. Основные объекты строительства:** | | | | |
| 1 | *- земляные работы на подходах: ПК364+880-ПК365+400 (0,52км)* | м3 | 33 293,0 | 705,450 | 23 486 547 |
| | Дорожная одежда, в том числе: | | | | |
| 1 | *- устройство верхнего слоя основания из высокопористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщ.12см ПК349+900-ПК350+640 (0,74км)* | м2 | 11 439,0 | 4 319,980 | 49 416 251 |
| 2 | *-устройство верхнего слоя покрытия из мелкозернистой асфальтобетонной смеси h=7см ПК358+060-ПК358+780 (0,72км)* | м2 | 6 480,0 | 3 591,275 | 23 271 462 |
| | *- примыкание ПК355+857 влево, в том числе* | шт. | 1,0 | | |
| 1 | *земляные работы* | м3 | 1240 | 514,610 | 638 116 |
| 2 | *- устройство подстилающего слоя из гравийно-песчаной смеси фр.0-70 толщ.15см* | м3 | 200 | 3 871,810 | 774 362 |
| 3 | *- устройство нижнего слоя основания из щебеночно-гравийной-песчаной смеси фр.0-40мм толщ.15см* | м2 | 470 | 777,570 | 365 458 |
| 4 | *- устройство верхнего слоя основания из высокопористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщ.12см* | м2 | 450 | 2 674,390 | 1 203 476 |
| 5 | *-устройство нижнего слоя покрытия из крупнозернистого а/бетона толщ.10см* | м2 | 450 | 2 363,700 | 1 063 665 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | -устройство присыпных обочин из гравийно-песчаной смеси фр.0-70мм | м3 | 50 | 3 871,810 | 193 591 |
| ВСЕГО: | | | | | 100 412 928 |
| в т.ч. НДС 12% | | | | | 10 758 528 |
| Всего без НДС | | | | | 89 654 400 |

**ЗАКАЗЧИК:**

Мангистауский областной филиал

"КазАвтоЖол"

_____ К. Суебаев

Заместитель директора МОФ АО "КазАвтоЖол"

_____ Н. Сарбалаев

Отдел экономической работы, финансирования, бухгалтерского учета и отчетности МОФ АО "КазАвтоЖол"

_____ Г. Байгина

ОКК и ПР МОФ АО "КазАвтоЖол"

_____ З. Жузбаев

_____ Н. Тулепов

**ПОДРЯДЧИК:**

ТОО "Атырау жолдары"

_____ С. Кайсалиев

Служба Инженера:

ТОО ИПП "Альянс" _____ Кокоев А.

АКТ №16

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь месяц 2013 года

22.11.2013г.

| | |
|---|---|
| Наименование объекта | Реконструкция а/д "Атырау-Актау", участок км 332+524-км 372+600 (с.Бейнеу-р.Манаши) |
| Дата заключения договора | Договор № 12-26/13-06 от 05.09.2013 г. |
| Заказчик | Мангистауский областной филиал АО "КазАвтоЖол" |
| Подрядчик | ТОО "Атырау жолдары" |

Выполнение за отчетный месяц

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Стоимость в тенге | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **Глава 1. Подготовительные работы** | | | | |
| 1 | *- разборка искусственных сооружений на съезде ПК349+913* | шт | 1 | 53 430 | 53 430 |
| | **Глава 2. Основные объекты строительства:** | | | | |
| 1 | *- земляные работы на подходах: ПК364+960-ПК365+400 (0,44км)* | м3 | 10 986,0 | 705,450 | 7 750 074 |
| | Дорожная одежда, в том числе: | | | | |
| 1 | *- устройство нижнего слоя покрытия из крупнозернистого а/бетона толщ.10см ПК349+900-ПК350+680 (0,78км)* | м2 | 11 354,0 | 3 916,090 | 44 463 286 |
| 2 | *-устройство присыпных обочин из гравийно-песчаной смеси фр.0-70мм ПК349+030-ПК349+360, ПК349+900-ПК350+640 (1,07км)* | м3 | 1 430,0 | 4 680,410 | 6 692 986 |
| | ***- примыкание ПК349+909 влево, в том числе*** | шт. | 1,0 | | |
| 1 | *земляные работы* | м3 | 390,0 | 514,610 | 200 698 |
| 2 | *- устройство подстилающего слоя из гравийно-песчаной смеси фр.0-70 толщ.15см* | м3 | 240,0 | 3 871,810 | 929 234 |
| 3 | *- устройство нижнего слоя основания из щебеночно-гравийной-песчаной смеси фр.0-40мм толщ.15см* | м2 | 570,0 | 777,570 | 443 215 |
| 4 | *- устройство верхнего слоя основания из высокопористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщ.12см .* | м2 | 550,0 | 2 674,390 | 1 470 915 |
| 5 | *-устройство нижнего слоя покрытия из крупнозернистого а/бетона толщ.10см* | м2 | 534,0 | 2 363,700 | 1 262 216 |
| 6 | *-устройство присыпных обочин из гравийно-песчаной смеси фр.0-70мм* | м3 | 195,0 | 3 871,810 | 755 003 |
| | ***- примыкание ПК350+075 влево, в том числе*** | шт. | 1,0 | | |
| 1 | *земляные работы* | м3 | 130,0 | 514,610 | 66 899 |
| 2 | *- устройство подстилающего слоя из гравийно-песчаной смеси фр.0-70 толщ.15см* | м3 | 100,0 | 3 871,810 | 387 181 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | *- устройство нижнего слоя основания из щебеночно-гравийной-песчаной смеси фр.0-40мм толщ.15см* | м2 | 420,0 | 777,570 | 326 579 |
| 4 | *- устройство верхнего слоя основания из высокопористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщ.12см* | м2 | 400,0 | 2 674,390 | 1 069 756 |
| 5 | *-устройство нижнего слоя покрытия из крупнозернистого а/бетона толщ.10см* | м2 | 380,0 | 2 363,700 | 898 206 |
| 6 | *-устройство присыпных обочин из гравийно-песчаной смеси фр.0-70мм* | м3 | 30,0 | 3 871,810 | 116 154 |
| | ***- примыкание ПК350+148 влево, в том числе*** | шт. | 1,0 | | |
| 1 | *земляные работы* | м3 | 106,0 | 514,610 | 54 549 |
| 2 | *- устройство подстилающего слоя из гравийно-песчаной смеси фр.0-70 толщ.15см* | м3 | 130,0 | 3 871,810 | 503 335 |
| 3 | *- устройство нижнего слоя основания из щебеночно-гравийной-песчаной смеси фр.0-40мм толщ.15см* | м2 | 420,0 | 777,570 | 326 579 |
| 4 | *- устройство верхнего слоя основания из высокопористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщ.12см* | м2 | 400,0 | 2 674,390 | 1 069 756 |
| 5 | *-устройство нижнего слоя покрытия из крупнозернистого а/бетона толщ.10см* | м2 | 380,0 | 2 363,700 | 898 206 |
| 6 | *-устройство присыпных обочин из гравийно-песчаной смеси фр.0-70мм* | м3 | 30,0 | 3 871,810 | 116 154 |
| | ***- примыкание ПК350+593 влево, в том числе*** | шт. | 1,0 | | |
| 1 | *земляные работы* | м3 | 520,0 | 514,610 | 267 597 |
| 2 | *- устройство подстилающего слоя из гравийно-песчаной смеси фр.0-70 толщ.15см* | м3 | 170,0 | 3 871,810 | 658 208 |
| 3 | *- устройство нижнего слоя основания из щебеночно-гравийной-песчаной смеси фр.0-40мм толщ.15см* | м2 | 440,0 | 777,570 | 342 131 |
| 4 | *- устройство верхнего слоя основания из высокопористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщ.12см* | м2 | 440,0 | 2 674,390 | 1 176 732 |
| 5 | *-устройство нижнего слоя покрытия из крупнозернистого а/бетона толщ.10см* | м2 | 420,0 | 2 363,700 | 992 754 |
| 6 | *-устройство присыпных обочин из гравийно-песчаной смеси фр.0-70мм* | м3 | 40,0 | 3 871,810 | 154 872 |
| | **Устройство искусственных сооружений, в том числе:** | | | | |
| | *- устройство ж/б трубы d=1,0м на съезде ПК349+909, ПК349+988 (без укрепления и обратной засыпки)* | шт. | 2,0 | 946 530 | 1 893 060 |
| | *- обратная засыпка ж/б трубы d=1,0м на съезде ПК349+909, ПК364+407* | шт. | 2,0 | 6 750 | 13 500 |
| | ***Защита коммуникаций по объездной дороге, в том числе:*** | шт. | 7,0 | | |
| 1 | *- устройства переезда через газопровод ПК365+601* | шт. | 1,0 | 1 431 590 | 1 431 590 |
| 2 | *- устройства переезда через водопровод ПК365+586, ПК365+834* | шт. | 2,0 | 1 405 420 | 2 810 840 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | *- устройства переезда через нефтепровод ПК365+624* | шт. | 1,0 | 1 405 420 | 1 405 420 |
| 4 | *- устройства переезда через кабель связи ПК365+450, ПК365+484, ПК365+601* | шт. | 3,0 | 1 405 420 | 4 216 260 |
| | **Глава 7.Благоустройство и озеленение территории** | | | | |
| | Устройство площадки отдыха ПК349+667, вправо | | | | |
| | -дорожная одежда, в том числе: | | | | |
| 1 | *-устройство нижнего слоя покрытия из пористого к/з а/бетона толщ. 10 см.* | м2 | 6 190,0 | 2 321,860 | 14 372 313 |
| | **Глава 8. Временные здания и сооружения:** | | | | |
| 1 | *ремонт и содержание объездной дороги* | м3 | 2 250,0 | 284,0 | 639 000 |
| **ВСЕГО:** | | | | | **100 228 688** |
| **в т.ч. НДС 12%** | | | | | **10 738 788** |
| **Всего без НДС** | | | | | **89 489 900** |

**ЗАКАЗЧИК:**
Мангистауский областной филиал
АО "КазАвтоЖол"
_____ К. Суебаев

Заместитель директора МОФ АО "КазАвтоЖол"
_____ И. Сарбалаев

Отдел экономической работы, финансирования,
бухгалтерского учета и отчетности МОФ АО "КазАвтоЖол"
_____ Г. Байгина

ОКК и ПР МОФ АО "КазАвтоЖол"
_____ З. Жузбаев

_____ Н. Тулепов

**ПОДРЯДЧИК:**
ТОО "Атырау жолдары"
_____

Служба технического
надзора ТОО ИПЦ "Альянс" _____ Кокаев А.А

АКТ №17

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь месяц 2013 года

09.12.2013г.

| | |
|---|---|
| Наименование объекта | Реконструкция а/д "Атырау-Актау", участок км 332+524-км 372+600 (с.Бейнеу-р.Манаши) |
| Дата заключения договора | Договор № 12-26/13-06 от 05.09.2013 г. |
| Заказчик | Мангистауский областной филиал АО "ҚазАвтоЖол" |
| Подрядчик | ТОО "Атырау жолдары" |

Выполнение за отчетный месяц

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Стоимость в тенге | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **Глава 1. Подготовительные работы** | | | | |
| 1 | *- разборка дорожных знаков и ограждений ПК339+924-ПК372+600 (32,676км)* | шт. | 213 | 1 410 | 300 330 |
| | **Глава 2. Основные объекты строительства:** | | | | |
| | Дорожная одежда, в том числе: | | | | |
| 1 | *- укрепление обочин гравийно-песчаной смесью оптимального грансостава фр.0-40 средней толщ.14 см. ПК361+330-ПК364+700, ПК366+400-ПК372+600 (9,57км)* | м2 | 58 893,552 | 517,900 | 30 500 971 |
| | **Глава 8. Временные здания и сооружения:** | | | | |
| 1 | *- ремонт и содержание объездной дороги* | м3 | 2 250,0 | 284,0 | 639 000 |
| | **Заготовка дорожно-строительных материалов, в том числе:** | | | | |
| 1 | *- битум БНД60/90* | тонн | 210,0 | 80 000 | 16 800 000 |
| 2 | *- щебень фр. 0-5мм* | тонн | 2 000,0 | 3 277 | 6 554 000 |
| 3 | *- балка ВТК-24С нагр.А11, НК-80* | шт. | 24 | 1 555 407 | 37 329 768 |
| 4 | *- тротуарные блоки Т75.15-АIII-2.3* | шт. | 12,00 | 95 847 | 1 150 164 |
| 5 | *- тротуарные блоки Т75.15-АIII-1* | шт. | 36 | 94 997 | 3 419 892 |
| 6 | *- Блок ригеля ЗБР63-2-21(22)* | шт. | 4,00 | 351 581 | 1 406 324 |
| 7 | *- Блок ригеля ЗБР63-2-2* | шт. | 4,00 | 478 392 | 1 913 568 |
| 8 | *- Плиты переходные П800.98.40-Т-АIII* | шт. | 18 | 169 386 | 3 048 948 |
| 9 | *- Плиты переходные П800.124.40-АIII* | шт. | 4,00 | 368 621 | 1 474 484 |
| **ВСЕГО:** | | | | | **104 537 449** |
| **в т.ч. НДС 12%** | | | | | **11 200 440** |
| **Всего без НДС** | | | | | **93 337 009** |

**ЗАКАЗЧИК:**
Мангистауский областной филиал
АО "ҚазАвтоЖол"
_____ К. Суебаев

Заместитель директора МОФ АО "ҚазАвтоЖол"
_____ И. Сарбалаев

Отдел экономической работы, финансирования, бухгалтерского учета и отчетности МОФ АО "ҚазАвтоЖол"
_____ Г. Байгина

ОКК и ПР МОФ АО "ҚазАвтоЖол"
_____ З. Жузбаев

_____ Н. Тулепов

**ПОДРЯДЧИК:**
ТОО "Атырау жолдары"
_____ С. Кажгалиев

Служба Инженера
ТОО ИПЦ "Альянс" _____ Кокоев А.А.

АКТ №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель месяц 2014 года

25.04.2014г.

| | |
|---|---|
| Наименование объекта | Реконструкция а/д "Атырау-Актау", участок км 332+524-км 372+600 (с.Бейнеу-р.Манаши) |
| Дата заключения договора | Договор № 12-26/13-06 от 05.09.2013 г. Доп.соглашение №11 от 03.02.2014г. |
| Заказчик | Акционерное общество "Национальная компания "КазАвтоЖол" |
| Подрядчик | ТОО "Атырау жолдары" |

Выполнение за отчетный месяц

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Стоимость в тенге | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Дорожная одежда, в том числе: | | | | |
| 1 | *-устройство верхнего слоя покрытия из мелкозернистой асфальтобетонной смеси h=7см ПК355+000-ПК358+060 (3,06км)* | м2 | 28 156,0 | 3 591,275 | 101 115 939 |
| | **Глава 8. Временные здания и сооружения:** | | | | |
| 1 | *устройство временной объездной дороги ПК334+00-ПК342+00, ПК398+28-ПК400+80 (1,052км)* | км | 1,052 | 6 490 950 | 6 828 479 |
| 2 | *ремонт и содержание объездной дороги* | м3 | 2 258,0 | 284,0 | 641 272 |
| **ВСЕГО:** | | | | | **108 585 690** |
| **в т.ч. НДС 12%** | | | | | **11 634 181** |
| **Всего без НДС** | | | | | **96 951 509** |

**ЗАКАЗЧИК:**

Заместитель директора МОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ И. Сарбалаев

Отдел экономической работы, финансирования, бухгалтерского учета и отчетности МОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ Г. Байгина

ОКК и ПР МОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ З. Жузбаев

_____ Н. Тулепов

**ПОДРЯДЧИК:**

ТОО "Атырау жолдары"

_____ С. Кажгалиев

Главный специалист отдела Э и БД

АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ А. Долгих

АКТ №2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май месяц 2014 года

16.05.2014г.

| | |
|---|---|
| Наименование объекта | Реконструкция а/д "Атырау-Актау", участок км 332+524-км 372+600 (с.Бейнеу-р.Мангистау) |
| Дата заключения договора | Договор № 12-26/13-06 от 05.09.2013 г. Доп.соглашение №11 от 03.02.2014г. |
| Заказчик | Акционерное общество "Национальная компания "КазАвтоЖол" |
| Подрядчик | ТОО "Атырау жолдары" |
| Выполнение за отчетный месяц | |

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Стоимость в тенге | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **Глава 2. Основные объекты строительства:** | | | | |
| 1 | *- земляные работы на подходах: ПК365+000-ПК365+400 (0,4км)* | м3 | 18 759,0 | 705,450 | 13 233 537 |
| | Дорожная одежда, в том числе: | | | | |
| 1 | *-устройство верхнего слоя покрытия из мелкозернистой асфальтобетонной смеси h=7см ПК353+700-ПК355+000-ПК358+060 (1,3км)* | м2 | 12 229,0 | 3 591,275 | 43 917 702 |
| 2 | *укрепление обочин гравийно-песчаной смесью оптимального грансостава фр.0-40мм средней толщ. 14см ПК357+300-ПК361+330 (4,03км)* | м2 | 24 786,0 | 517,900 | 12 836 669 |
| | **Глава 8. Временные здания и сооружения:** | | | | |
| 1 | *ремонт и содержание объездной дороги* | м3 | 2 258,0 | 284,0 | 641 272 |
| **ВСЕГО:** | | | | | **70 629 180** |
| **в т.ч. НДС 12%** | | | | | **7 567 412** |
| **Всего без НДС** | | | | | **63 061 768** |

**ЗАКАЗЧИК:**

Заместитель директора МОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ И. Сарбалаев

**ПОДРЯДЧИК:**

ТОО "Атырау жолдары"

_____ С. Сактаганов

Начальник экономической работы, финансирования, бухгалтерского учета и отчетности МОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ Г. Байгина

ОКК и ПР МОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ З. Жулбаев

_____ Н. Тулепов

Технический надзор: Главный инженера:

_____ А. Кокоев

АКТ №3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь месяц 2014 года

09.06.2014г.

| | |
|---|---|
| Наименование объекта | Реконструкция а/д "Атырау-Актау", участок км 332+524-км 372+600 (с.Бейнеу-р.Мангыстау) |
| Дата заключения договора | Договор № 12-26/13-06 от 05.09.2013 г. Доп.соглашение №11 от 03.02.2014г. |
| Заказчик | Акционерное общество "Национальная компания "КазАвтоЖол" |
| Подрядчик | ТОО "Атырау жолдары" |
| Выполнение за отчетный месяц | |

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Стоимость в тенге | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **Глава 2. Основные объекты строительства:** | | | | |
| 1 | *- земляные работы на подходах: ПК365+060-ПК365+400 (0,34км)* | м3 | 11 586,0 | 705,450 | 8 173 344 |
| | Дорожная одежда, в том числе: | | | | |
| 1 | *-устройство верхнего слоя покрытия из мелкозернистой асфальтобетонной смеси h=7см ПК332+524-ПК333+600, ПК348+900-ПК350+700 (2,876км)* | м2 | 38 288,0 | 3 591,275 | 137 502 737 |
| | *в том числе удержание ранее заготовленных материалов:* | | | | |
| | *- щебень фр. 0-5мм* | тн | -2 000,0 | 3 277,000 | -6 554 000 |
| | *- битум* | тн | -210,0 | 80 000,000 | -16 800 000 |
| 2 | *укрепление обочин гравийно-песчаной смесью оптимального грансостава фр.0-40мм средней толщ. 14см ПК352+800-ПК357+300 (4,5км)* | м2 | 27 670,0 | 517,900 | 14 330 293 |
| | Площадка отдыха км349+667 (вправо), в том числе: | | | | |
| | *-устройство верхнего слоя покрытия из мелкозернистой асфальтобетонной смеси h=7см* | м2 | 6 190,0 | 2 140,120 | 13 247 343 |
| | **Глава 8. Временные здания и сооружения:** | | | | |
| 1 | *ремонт и содержание объездной дороги* | м3 | 2 258,0 | 284,0 | 641 272 |
| **ВСЕГО:** | | | | | **150 540 989** |
| **в т.ч. НДС 12%** | | | | | **16 129 392** |
| **Всего без НДС** | | | | | **134 411 597** |

**ЗАКАЗЧИК:**
Начальник управления МОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
_____И. Сарбалаев

Отдел экономической работы, финансирования,
бухгалтерского учета и отчетности МОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
_____Г. Байгина

ОКК и ПР МОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
_____З. Жузбаев

_____Н. Тулепов

**ПОДРЯДЧИК:**
ТОО "Атырау жолдары"
_____С. Кажгалиев

Служба Инженера
_____А. Кенто

АКТ №4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль месяц 2014 года

23.07.2014г.

| | |
|---|---|
| Наименование объекта | Реконструкция а/д "Атырау-Актау", участок км 332+524-км 372+600 (с.Бейнеу-р.Манаши) |
| Дата заключения договора | Договор № 12-26/13-06 от 05.09.2013 г. Доп.соглашение №11 от 03.02.2014г. |
| Заказчик | Акционерное общество "Национальная компания "КазАвтоЖол" |
| Подрядчик | ТОО "Атырау жолдары" |
| Выполнение за отчетный месяц | |

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Стоимость в тенге | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **Глава 1. Подготовительные работы** | | | | |
| 1 | *- рекультивация объездной дороги ПК332+524-ПК334+800, ПК348+800-ПК364+400, ПК367+800-ПК372+600 (22,676км)* | км | 22,676 | 2 885 402 | 65 429 376 |
| | **Глава 2. Основные объекты строительства:** | | | | |
| 1 | *- земляные работы на подходах: ПК365+400-ПК365+429, ПК365+680-ПК366+400 (0,749км)* | м3 | 48 494 | 705,450 | 34 210 092 |
| | Дорожная одежда, в том числе: | | | | |
| 1 | *укрепление обочин гравийно-песчаной смесью оптимального грансостава фр.0-40мм средней толщ. 14см ПК335+400-ПК348+900 (13,5км)* | м2 | 81 000 | 517,900 | 41 949 900 |
| | **Устройство искуственных сооружений** | | | | |
| 1 | *- обратная засыпка ж/б трубы d=1,0м ПК349+988 на съезде* | шт. | 1 | 6 750,000 | 6 750 |
| | **Устройство съездов и примыканий, в том числе:** | | | | |
| 1 | ***- примыкание ПК333+086 вправо -всего, в том числе*** | | | | |
| | *- устройство верхнего слоя покрытия из мелкозернистого а/бетона толщ.7 см.* | м2 | 1 200,0 | 2 182,190 | 2 618 628 |
| 2 | ***- примыкание ПК345+384 влево -всего, в том числе*** | | | | |
| | *- земляные работы* | м3 | 1 210 | 514,610 | 622 678 |
| | *-устройство подстилающего слоя и гравийно-песчаной смеси фр.-70 толщ.15 см* | м3 | 202 | 3 871,810 | 782 106 |
| | *- устройство нижнего слоя основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси фр.0-40 толщ.15 см* | м2 | 470 | 777,570 | 365 458 |
| | *-устройство верхнего слоя основания из высокопористого крупнозернистого а/бетона толщ.12см* | м2 | 450 | 2 674,390 | 1 203 476 |
| | *-устройство нижнего слоя покрытия из крупно-зернистой а/бетонной смеси толщ.10 см* | м2 | 434 | 2 363,700 | 1 025 846 |
| | *- устройство верхнего слоя покрытия из мелко-зернистого а/бетона толщ.7 см.* | м2 | 434 | 2 182,190 | 947 070 |
| 3 | ***- примыкание ПК349+909 влево -всего, в том числе*** | | | | |
| | *- устройство верхнего слоя покрытия из мелко-зернистого а/бетона толщ.7 см.* | м2 | 534 | 2 182,190 | 1 165 289 |
| 4 | ***- примыкание ПК349+988 вправо -всего, в том числе*** | | | | |
| | *- земляные работы* | м3 | 996 | 514,610 | 512 552 |
| | *-устройство подстилающего слоя и гравийно-песчаной смеси фр.-70 толщ.15 см* | м3 | 422 | 3 871,810 | 1 633 904 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | - устройство нижнего слоя основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси фр.0-40 толщ.15 см | м2 | 1 270 | 777,570 | 987 514 |
| | -устройство верхнего слоя основания из высокопористого крупнозернистого а/бетона толщ.12см | м2 | 1 200 | 2 674,390 | 3 209 268 |
| | -устройство нижнего слоя покрытия из крупно-зернистой а/бетонной смеси толщ.10 см | м2 | 1 154 | 2 363,700 | 2 727 710 |
| | - устройство верхнего слоя покрытия из мелко-зернистого а/бетона толщ. 7 см. | м2 | 1 154 | 2 182,190 | 2 518 247 |
| 5 | **- примыкание ПК350+075 влево -всего, в том числе** | | | | |
| | - устройство верхнего слоя покрытия из мелко-зернистого а/бетона толщ. 7 см. | м2 | 380 | 2 182,190 | 829 232 |
| 6 | **- примыкание ПК350+148 влево -всего, в том числе** | | | | |
| | - устройство верхнего слоя покрытия из мелко-зернистого а/бетона толщ. 7 см. | м2 | 380 | 2 182,190 | 829 232 |
| 7 | **- примыкание ПК350+593 влево -всего, в том числе** | | | | |
| | - устройство верхнего слоя покрытия из мелко-зернистого а/бетона толщ. 7 см. | м2 | 420 | 2 182,190 | 916 520 |
| 8 | **- примыкание ПК353+829 вправо -всего, в том числе** | | | | |
| | - земляные работы | м3 | 480 | 514,610 | 247 013 |
| | -устройство подстилающего слоя и гравийно-песчаной смеси фр.-70 толщ.15 см | м3 | 200 | 3 871,810 | 774 362 |
| | - устройство нижнего слоя основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси фр.0-40 толщ.15 см | м2 | 490 | 777,570 | 381 009 |
| | -устройство верхнего слоя основания из высокопористого крупнозернистого а/бетона толщ.12см | м2 | 470 | 2 674,390 | 1 256 963 |
| | -устройство нижнего слоя покрытия из крупно-зернистой а/бетонной смеси толщ.10 см | м2 | 430 | 2 363,700 | 1 016 391 |
| | - устройство верхнего слоя покрытия из мелко-зернистого а/бетона толщ. 7 см. | м2 | 430 | 2 182,190 | 938 342 |
| 9 | **- примыкание ПК355+857 влево -всего, в том числе** | | | | |
| | - устройство верхнего слоя покрытия из мелко-зернистого а/бетона толщ. 7 см. | м2 | 450 | 2 182,190 | 981 986 |
| | **Глава 8. Временные здания и сооружения:** | | | | |
| 1 | ремонт и содержание объездной дороги | м3 | 1 200 | 284,0 | 340 800 |
| **ВСЕГО:** | | | | | **170 427 714** |
| **в т.ч. НДС 12%** | | | | | **18 260 112** |
| **Всего без НДС** | | | | | **152 167 602** |

**ЗАКАЗЧИК:**
Заместитель директора МОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
_____ Н. Крыкбаев

Отдел экономической работы, финансирования,
бухгалтерского учета и отчетности МОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
_____ Г. Байгина

ОКК и ПР МОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
_____ Н. Тулепов

**ПОДРЯДЧИК:**
ТОО "Атырау жолдары"
_____ С. Кажгалиев

Служба технадзора
_____

АКТ №5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август месяц 2014 года

13.08.2014г.

| | |
|---|---|
| Наименование объекта | Реконструкция а/д "Атырау-Актау", участок км 332+524-км 372+600 (с.Бейнеу-р.Манаши) |
| Дата заключения договора | Договор № 12-26/13-06 от 05.09.2013 г. Доп.соглашение №11 от 03.02.2014г. |
| Заказчик | Акционерное общество "Национальная компания "КазАвтоЖол" |
| Подрядчик | ТОО "Атырау жолдары" |

Выполнение за отчетный месяц

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Стоимость в тенге | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **Глава 2. Основные объекты строительства:** | | | | |
| 1 | *- земляные работы на подходах: ПК365+080-ПК365+400 (0,32км-25слой), ПК365+680-ПК366+360 (0,68км-3,4,5,6,7 слой)* | м3 | 58 892 | 705,450 | 41 545 361 |
| | Дорожная одежда, в том числе: | | | | |
| 1 | *укрепление обочин гравийно-песчаной смесью оптимального грансостава фр.0-40мм средней толщ. 14см ПК332+524-ПК335+400, ПК348+900-ПК352+800 (6,776км)* | м2 | 41 675 | 517,900 | 21 583 483 |
| **ВСЕГО:** | | | | | 63 128 844 |
| **в т.ч. НДС 12%** | | | | | 6 763 805 |
| **Всего без НДС** | | | | | 56 365 039 |

**ЗАКАЗЧИК:**

Заместитель директора МОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ Н. Крыкбаев

Отдел экономической работы, финансирования, бухгалтерского учета и отчетности МОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ Г. Байгина

ОКК и ПР МОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ З. Жузбаев

_____ Н. Тулепов

**ПОДРЯДЧИК:**

ТОО "Атырау жолдары"

_____ С. Кажгалиев

Служба инженера

_____ А. Кокоев

# АКТ №6

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за август месяц 2014 года

20.08.2014г.

| | |
|---|---|
| Наименование объекта | Реконструкция а/д "Атырау-Актау", участок км 332+524-км 372+600 (с.Бейнеу-р.Манаши) |
| Дата заключения договора | Договор № 12-26/13-06 от 05.09.2013 г. Доп.соглашение №11 от 03.02.2014г. |
| Заказчик | Акционерное общество "Национальная компания "КазАвтоЖол" |
| Подрядчик | ТОО "Атырау жолдары" |

Выполнение за отчетный месяц

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Стоимость в тенге | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **Глава 2. Основные объекты строительства:** | | | | |
| 1 | *- земляные работы на подходах ПК365+680-ПК366+360 (0,68км-8, 9 слой)* | м3 | 12 793 | 705,450 | 9 024 822 |
| 2 | *- планировка откосов ПК332+524-ПК333+600, ПК340+250-ПК340+350, ПК341+400-ПК364+700, ПК366+400-ПК372+600 (30,676км)* | м2 | 246 734 | 58,040 | 14 320 441 |
| | **Защита коммуникаций по основной дороге:** | | | | |
| 1 | *- защита водопровода ПК365+586* | шт. | 1 | 4 705 670 | 4 705 670 |
| 2 | *- защита водопровода ПК365+834* | шт. | 1 | 8 913 460 | 8 913 460 |
| 3 | *- защита нефтепровода ПК365+624* | шт. | 1 | 6 018 320 | 6 018 320 |
| 4 | *-защита кабеля связи ПК365+450* | шт. | 1 | 790 990 | 790 990 |
| 5 | *-защита кабеля связи ПК365+484* | шт. | 1 | 804 180 | 804 180 |
| 6 | *-защита кабеля связи ПК365+601* | шт. | 1 | 804 180 | 804 180 |
| | **Глава 5.Объекты транспортного хозяйства и связи** | | | | |
| 1 | *- переустройство линии связи* | шт. | 1 | 1 369 730 | 1 369 730 |
| | **Глава 8. Временные здания и сооружения:** | | | | |
| 1 | *- временные дорожные знаки* | шт. | 112 | 14 520 | 1 626 240 |
| 2 | *- ремонт и содержание объездной дороги* | м3 | 1 200 | 284,0 | 340 800 |
| | **Заготовка дорожно-строительных материалов, в том числе:** | | | | |
| 1 | *- битум* | тонн | 400 | 107 000 | 42 800 000 |
| 2 | *-щебень фр. 20-40мм* | тонн | 1 400 | 3 681 | 5 153 400 |
| 3 | *- щебень фр. 5-20мм* | тонн | 1 100 | 4 845 | 5 329 500 |
| 4 | *- щебень фр. 0-5мм* | тонн | 1 200 | 3 324,0 | 3 988 800 |
| **ВСЕГО:** | | | | | **105 990 533** |
| **в т.ч. НДС 12%** | | | | | **11 356 129** |
| **Всего без НДС** | | | | | **94 634 404** |

**ЗАКАЗЧИК:**
Заместитель директора МОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
_____ К. Суебаев

Отдел экономической работы, финансирования,
бухгалтерского учета и отчетности МОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
_____ Г. Байгина

ОКК и ПР МОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
_____ А. Жолдыкулов

_____ Н. Тулепов

**ПОДРЯДЧИК:**
ТОО "Атырау жолдары"
_____ С. Каягалиев

_____ А. Кокоев

АКТ №7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2014 года

10.09.2014г.

| | |
|---|---|
| Наименование объекта | Реконструкция а/д "Атырау-Актау", участок км 332+524-км 372+600 (с.Бейнеу-р.Мангаши) |
| Дата заключения договора | Договор № 12-26/13-06 от 05.09.2013 г. Доп.соглашение №11 от 03.02.2014г. |
| Заказчик | Акционерное общество "Национальная компания "КазАвтоЖол" |
| Подрядчик | ТОО "Атырау жолдары" |
| Выполнение за отчетный месяц | |

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Стоимость в тенге | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **Глава 2. Основные объекты строительства:** | | | | |
| 1 | *- земляные работы на подходах ПК365+680-ПК366+360 (0,68км-10, 11, 12, 13 слой)* | м3 | 22 883 | 705,450 | 16 142 812 |
| | **Переезд через ж/дорожный путь** | | | | |
| 1 | *- строительство железнодорожного переезда через путь ПК309+40* | шт. | 1 | 14 738 359 | 14 738 359 |
| **ВСЕГО:** | | | | | **30 881 171** |
| **в т.ч. НДС 12%** | | | | | **3 308 697** |
| **Всего без НДС** | | | | | **27 572 474** |

**ЗАКАЗЧИК:**

Заместитель директора МОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ Б. Суебаев

**ПОДРЯДЧИК:**

ТОО "Атырау жолдары"

_____ С. Кажгалиев

Отдел экономической работы, финансирования,

бухгалтерского учета и отчетности МОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ Г. Байгина

ОКК и ПР МОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ Н. Тулепов

Служба Инженера

_____ А. Кокоев

АКТ №8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2014 года

23.09.2014г.

| | |
|---|---|
| Наименование объекта | Реконструкция а/д "Атырау-Актау", участок км 332+524-км 372+600 (с.Бейнеу-р.Манаши) |
| Дата заключения договора | Договор № 12-26/13-06 от 05.09.2013 г.<br>Доп.соглашение №11 от 03.02.2014г. |
| Заказчик | Акционерное общество "Национальная компания "КазАвтоЖол" |
| Подрядчик | ТОО "Атырау жолдары" |
| Выполнение за отчетный месяц | |

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Стоимость в тенге | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **Глава 2. Основные объекты строительства:** | | | | |
| 1 | *- земляные работы ПК365+680-ПК366+360 (0,68км)* | м3 | 55 942 | 705,450 | 39 464 284 |
| | **Дорожная одежда , в том числе:** | | | | |
| | *-устройство подстилающего слоя и гравийно-песчаной смеси фр.-70 толщ.15 см ПК364+700-ПК365+080, ПК366+100-ПК366+400 (0,68км)* | м3 | 2 070 | 4 675,950 | 9 679 217 |
| ВСЕГО: | | | | | **49 143 501** |
| **в т.ч. НДС 12%** | | | | | **5 265 375** |
| **Всего без НДС** | | | | | **43 878 126** |

**ЗАКАЗЧИК:**

Заместитель директора МОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ К. Суебаев

Отдел экономической работы, финансирования,

бухгалтерского учета и отчетности МОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ Г. Байгина

ОКК и ПР МОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ Н. Тулепов

**ПОДРЯДЧИК:**

ТОО "Атырау жолдары"

_____ С. Кажалиев

Служба Инженера

_____ А. Кокоев

АКТ №9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь месяц 2014 года

22.10.2014г.

| | |
|---|---|
| Наименование объекта | Реконструкция а/д "Атырау-Аятау", участок км 332+524-км 372+600 (п.Бейнау-р.Манаши) |
| Дата заключения договора | Договор № 12-26/13-06 от 05.09.2013 г.<br>Доп.соглашение №11 от 03.02.2014г.<br>Доп. соглашение №12 от 25.09.2014г.<br>Доп. соглашение №13 от 10.10.2014г. |
| Заказчик | Акционерное общество "Национальная компания "КазАвтоЖол" |
| Подрядчик | ТОО "Атырау жолдары" |
| Выполнение за отчетный месяц | |

| № п/п | Наименование работ | ед. изм. | Количество | Стоимость в тенге | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **Глава 2. Основные объекты строительства:** | | | | |
| 1 | *- земляные работы на подходах ПК365+508-ПК366+120 (0,612км)* | м3 | 42 793 | 705,450 | 30 188 322 |
| **ВСЕГО:** | | | | | 30 188 322 |
| **в т.ч. НДС 12%** | | | | | 3 234 463 |
| **Всего без НДС** | | | | | 26 953 859 |

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель директора МОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ К. Суебаев

Отдел экономической работы, финансирования,

бухгалтерского учета и отчетности МОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ Г. Байгина

Начальник ОКК и ПР МОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ А. Жолдыкулов

Главный специалист ОКК и ПР МОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ Н. Тулепов

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Атырау жолдары"

_____ С. Кажтанов

«Инженерно-производственный центр «Альянс» технический надзор

_____ А. Каноев

# АКТ №10

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь месяц 2014 года

10.12.2014г.

| | |
|---|---|
| Наименование объекта | Реконструкция а/д "Атырау-Актау", участок км 332+524-км 372+600 (с.Бейнеу-р.Манаши) |
| Дата заключения договора | Договор № 12-26/13-06 от 05.09.2013 г.<br>Доп.соглашение №11 от 03.02.2014г.<br>Доп.соглашение №12 от 25.09.2014г.<br>Доп.соглашение №13 от 10.10.2014г. |
| Заказчик | Акционерное общество "Национальная компания "КазАвтоЖол" |
| Подрядчик | ТОО "Атырау жолдары" |

Выполнение за отчетный месяц

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Стоимость в тенге | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **Глава 2. Основные объекты строительства:** | | | | |
| 1 | *- земляные работы на подходах ПК365+568-ПК365+680 (0,172км)* | м3 | 3 570 | 705,450 | 2 518 457 |
| | **Дорожная одежда , в том числе:** | | | | |
| 1 | *- устройство нижнего слоя основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси фр.0-40 толщ.15 см ПК364+700-ПК365+060, ПК366+100-ПК366+400 (0,66км)* | м2 | 2 109 | 775,870 | 1 636 310 |
| 2 | *-устройство верхнего слоя основания из высокопористого крупнозернистого а/бетона толщ.12см ПК364+700-ПК365+060, ПК366+100-ПК366+400 (0,66км)* | м2 | 5 643 | 4 319,980 | 24 377 647 |
| 3 | *-устройство нижнего слоя покрытия из крупно-зернистой а/бетонной смеси толщ.10 см ПК364+700-ПК365+060, ПК366+100-ПК366+400 (0,66км)* | м2 | 5 430 | 3 916,090 | 21 264 369 |
| 4 | *-устройство присыпных обочин из гравийно-песчаной смеси фр.0-70 ПК364+700-ПК365+060, ПК366+100-ПК366+400 (0,66км)* | м3 | 1 028 | 4 680,410 | 4 811 461 |
| | **Удержание ранее заготовленных материалов, в том числе:** | | | | |
| 1 | *- битум* | тонн | -400 | 107 000 | -42 800 000 |
| 2 | *- щебень фр. 5-20мм* | тонн | -1 100 | 4 845 | -5 329 500 |
| 3 | *- щебень фр. 0-5мм* | тонн | -1 200 | 3 324,0 | -3 988 800 |
| **ВСЕГО:** | | | | | **2 489 944** |
| **в т.ч. НДС 12%** | | | | | **266 780** |
| **Всего без НДС** | | | | | **2 223 164** |

**ЗАКАЗЧИК:**
Заместитель директора МОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
_____ К. Суебаев

**ПОДРЯДЧИК:**
ТОО "Атырау жолдары"
_____ С. Кажгалиев

Отдел экономической работы, финансирования,
бухгалтерского учета и отчетности МОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
_____ Г. Байгина

Начальник ОКК и ПР МОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
_____ А. Жолдыкулов

ОКК и ПР МОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
_____ Н. Тулепов

Служба Инженера
_____ Жокбев

Акт №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май месяц 2015 года

20.05.2015г.

| | |
|---|---|
| Наименование объекта | Реконструкция в/д дороги "Атырау-Актау", участок км 332+524-км 372+600 (с.Бейнеу-р.Манаши) |
| Дата заключения договора | Договор №26 от 31.05.2010г.,<br>Доп соглашение №14 от 16.02.2015г.<br>Доп.соглашение №15 от 17.04.2015г. |
| Заказчик | Акционерное общество<br>"Национальная компания "КазАвтоЖол" |
| Подрядчик | ТОО "Атырау жолдары" |
| Выполнение за отчетный месяц | |

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Количество | Стоимость в тенге | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **Глава 2. Основные объекты строительства:** | | | | |
| 1 | *- земляные работы ПК* | м' | 15 587 | 705,450 | 10 995 849 |
| **ВСЕГО:** | | | | | 10 995 849 |
| **в т.ч. НДС 12%** | | | | | 1 178 126,68 |
| **Всего без НДС** | | | | | 9 817 722,32 |

**ЗАКАЗЧИК:**

Заместитель директора МОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
_____ К.Субаев

Отдел экономической работы, финансирования,
бухгалтерского учета и отчетности МОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
_____ Г.Байгина

Начальник ОКК и ПР МОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
_____ А.Жолдыкулов

ОКК и ПР МОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
_____ Н.Тулепов

Директор
РГУ "Мангистаужолдаборатория"
_____ Е.Демесін

**ПОДРЯДЧИК:**

Первый заместитель генерального директора
ТОО "Атырау жолдары"
_____ Д.Ергалиев

Руководитель группы:
_____ А.Кокоев

Акт №2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь месяц 2015 года

19.06.2015г.

| | |
|---|---|
| Наименование объекта | Реконструкция а/д дороги "Атырау-Актау", участок км 332+524-км 372+600 (с.Бейнеу-р.Манаши) |
| Дата заключения договора | Договор №26 от 31.05.2010г.,<br>Доп соглашение №14 от 16.02.2015г.<br>Доп.соглашение №15 от 17.04.2015г. |
| Заказчик | Акционерное общество<br>"Национальная компания "КазАвтоЖол" |
| Подрядчик | ТОО "Атырау жолдары" |
| Выполнение за отчетный месяц | |

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Количество | Стоимость в тенге | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **Глава 2. Основные объекты строительства:** | | | | |
| 1 | *Рекультивация объездной дороги ПК365+407-ПК364+407* | км | 1 | 2 885 402 | **2 885 402** |
| 2 | *Рекультивация резервов грунта* | га | 8 | 1 274 480 | **10 195 840** |
| 3 | *Устройство съездов и примыканий* | | | | |
| | **- примыкание км.350+075 влево -всего, в том числе** | шт | 1 | | **62 140** |
| | *- укрепление обочин гравийной смесью толщ.10 см.* | м2 | 120 | 517,83 | 62 140 |
| | **- примыкание км.350+148 влево -всего, в том числе** | шт | 1 | | **62 140** |
| | *- укрепление обочин гравийной смесью толщ.10 см.* | м2 | 120 | 517,83 | 62 140 |
| | **- примыкание км.350+593 влево -всего, в том числе** | шт | 1 | | **1 092 982** |
| | *- укрепление обочин гравийной смесью толщ.10 см.* | м2 | 160 | 517,83 | 82 853 |
| | *- устройство гравийных покрытий серповидного профиля толщ.15см и шириной 8,5м* | м2 | 490 | 516,23 | 252 953 |
| | *- устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщ.20 см.* | м2 | 570 | 1328,38 | 757 177 |
| | **- примыкание км.353+829 вправо -всего, в том числе** | шт | 1 | | **1 223 129** |
| | *-устройство присыпных обочин из гравийно-песчаной смеси фр.0-70* | м3 | 50 | 3871,81 | 193 591 |
| | *- укрепление обочин гравийной смесью толщ.10 см.* | м2 | 170 | 517,83 | 88 031 |
| | *- устройство гравийных покрытий серповидного профиля толщ.15см и шириной 8,5м* | м2 | 460 | 516,23 | 237 466 |
| | *- устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщ.20 см.* | м2 | 530 | 1328,38 | 704 041 |
| | **- примыкание км.355+857 влево -всего, в том числе** | шт | 1 | | **1 095 217** |
| | *- укрепление обочин гравийной смесью толщ.10 см.* | м2 | 180 | 517,83 | 93 209 |
| | *- устройство гравийных покрытий серповидного профиля толщ.15см и шириной 8,5м* | м2 | 500 | 516,23 | 258 115 |
| | *- устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщ.20 см.* | м2 | 560 | 1328,38 | 743 893 |
| | **- примыкание км.364+407 вправо -всего, в том числе** | шт | 1 | | **1 118 842** |
| | *- укрепление обочин гравийной смесью толщ.10 см.* | м2 | 190 | 517,83 | 98 388 |
| | *- устройство гравийных покрытий серповидного профиля толщ.15см и шириной 8,5м* | м2 | 510 | 516,23 | 263 277 |
| | *- устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщ.20 см.* | м2 | 570 | 1328,38 | 757 177 |
| | *Устройство искусственны сооружений в том числе* | | | 18 844 412 | **18 844 412** |
| | *ж/б труб d=1м – ПК368+516, ПК335+553, ПК336+140, ПК337+349, ПК339+241, ПК348+804, ПК351+810, ПК355+748, ПК372+400, ПК354+579* | шт | 10 | 700 480 | **7 004 800** |
| | *Устройство укрепления: ж/б труб d=1,5м – ПК333+567, ПК339+510, ПК340+309, ПК342+270, ПК343+113, ПК344+097, ПК345+579, ПК350+549, ПК352+350, ПК353+853, ПК357+267, ПК358+060, ПК360+755, ПК361+738, ПК369+449, ПК371+298, ПК364+854, ПК367+888* | шт | 18 | 535 798,44 | **9 644 372** |
| | *Устройство укрепления: ж/б трубы 2х2м - ПК364+095* | шт | 1 | 887 920 | **887 920** |
| | *Устройство укрепления: ж/б труб на съездах d=1м - ПК349+667, ПК349+909, ПК355+857, ПК364+407* | шт | 4 | 326 830 | **1 307 320** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | *Земляные работы* | м3 | 16 678 | 705,45 | **11 765 495** |
| | *ПК365+840-ПК366+020 (0,16км- 27 слой), ПК365+530-ПК365+680 (0,15км- 13,14,15,16,17,18 слои), ПК365+680-ПК365+840 (0,16км- 23,24,25слои)* | м3 | 16 678 | 705,45 | 11 765 495 |
| 6 | *Заготовка материала* | | | | **1 192 504** |
| | *Блок шкафной стенки ШС-1*<br>*Блок шкафной стенки ШС-2*<br>*Блок шкафной стенки ШС-3*<br>*Блок шкафной стенки ШС-4* | шт | 3<br>3<br>1<br>1 | 149 063 | 1 192 504 |
| | *Блоки диафрагм БД 4.30* | шт | 4 | 303 795 | **1 215 180** |
| **ВСЕГО:** | | | | | 50 753 283 |
| **в т.ч. НДС 12%** | | | | | 5 437 851,75 |
| **Всего без НДС** | | | | | 45 315 431,25 |

**ЗАКАЗЧИК:**

Заместитель директора МОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ Н.Крыкбаев

Отдел экономической работы, финансирования,
бухгалтерского учета и отчетности МОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ Г.Байгина

Начальник ОКК и ПР МОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ А.Жолдыкулов

ОКК и ПР МОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ Н.Тулепов

Руководитель
РГУ "Мангистауоблаборатория"

_____ С. Демесін

**ПОДРЯДЧИК:**

Первый заместитель генерального директора
ТОО "Атырау жолдары"

_____ Д.Ергалиев

Служба инженера:

_____ А.Кокоев

Акт №3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль месяц 2015 года

10.07.2015г.

| | |
|---|---|
| Наименование объекта | Реконструкция а/д дороги "Атырау-Актау", участок км 332+524-км 372+600 (с.Бейнеу-р.Манаши) |
| Дата заключения договора | Договор №26 от 31.05.2010г.,<br>Доп соглашение №14 от 16.02.2015г.<br>Доп.соглашение №15 от 17.04.2015г. |
| Заказчик | Акционерное общество<br>"Национальная компания "КазАвтоЖол" |
| Подрядчик | ТОО "Атырау жолдары" |
| Выполнение за отчетный месяц | |

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Количество | Стоимость в тенге | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Земляные работы (отсыпка подходов к путепроводу) | | | | 18474325 |
| | ПК365+580 - ПК365+680 (19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 слои)<br>ПК365+680 - ПК365+840 (26, 27, 28, 29, 30, 31 слои) | м3 | 26188 | 705,45 | 18474325 |
| 2 | Устройство съездов и примыканий, в том числе: | | | | 2690908 |
| | Примыкание | | | | |
| - | км333+086 вправо, | шт | 1 | | 142403 |
| | укрепление обочин гравийной смесью толщ.10 см. | м2 | 275 | 517,83 | 142403 |
| - | км345+384 влево, | шт | 1 | | 1298771 |
| | устройство присыпных обочин из гравийно-песчаной смеси фр.0-70 | м3 | 56 | 3871,81 | 216821 |
| | укрепление обочин гравийной смесью толщ.10 см. | м2 | 190 | 517,83 | 98388 |
| | устройство гравийных покрытий серповидного профиля толщ.15см и шириной 8,5м | м2 | 490 | 516,23 | 252983 |
| | устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщ.20 см. | м2 | 550 | 1328,38 | 730609 |
| - | км349+909 влево, | шт | 1 | | 916178 |
| | укрепление обочин гравийной смесью толщ.10 см. | м2 | 98 | 517,83 | 50747 |
| | устройство гравийных покрытий серповидного профиля толщ.15см и шириной 8,5м | м2 | 431 | 516,23 | 222495 |
| | устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщ.20 см. | м2 | 484 | 1328,38 | 642936 |
| - | км349+988 вправо, | шт | 1 | | 333556 |
| | устройство присыпных обочин из гравийно-песчаной смеси фр.0-70 | м3 | 59 | 3871,81 | 228437 |
| | укрепление обочин гравийной смесью толщ.10 см. | м2 | 203 | 517,83 | 105119 |
| 3 | Устройство площадки отдыха на км349+667 | шт | 1 | | 1421477 |
| | устройство присыпных обочин из ПГС | м3 | 304 | 4675,91 | 1421477 |
| 4 | Заготовка материала | | | | 11215159 |
| - | Щебень фр:20-40мм | тн | 1918 | 2760,75 | 5295119 |
| - | Щебень фр:5-20мм | тн | 281 | 3633,75 | 1021084 |
| - | Отсев фр:0-5мм | тн | 339 | 2493 | 845127 |
| - | ПГС | тн | 410,5 | 1445 | 593173 |
| - | Битум БНД 70/100 | тн | 68 | 50892 | 3460656 |
| 5 | Временная здания и сооружения | | | | 113600 |
| - | Ремонт и содержание объездной дороги | м3 | 400 | 284 | 113600 |
| ВСЕГО: | | | | | 33915469 |
| в т.ч. НДС 12% | | | | | 3633800,25 |
| Всего без НДС | | | | | 30281668,75 |

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель директора МОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ Н.Крыкбаев

Отдел экономической работы, финансирования,
бухгалтерского учета и отчетности МОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ Г.Байгина

Начальник ОКК и ПР МОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ А.Жолдыкулова

ОКК и ПР МОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ Н.Тулегенов

Руководитель
РГУ "Мангистаужолкадастр"

_____ С. Демеуов

ПОДРЯДЧИК:

Первый заместитель генерального
директора ТОО "Атырау жолдары"

_____ Т.Ергалиев

Служба инженера:

_____ А.Коков

Акт №4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль месяц 2015 года

20.07.2015г.

| | |
|---|---|
| Наименование объекта | Реконструкция а/д дороги "Атырау-Актау", участок км 332+524-км 372+600 (с.Бейнеу-р.Манаши) |
| Дата заключения договора | Договор №26 от 31.05.2010г.,<br>Доп соглашение №14 от 16.02.2015г.<br>Доп.соглашение №15 от 17.04.2015г. |
| Заказчик | Акционерное общество<br>"Национальная компания "ҚазАвтоЖол" |
| Подрядчик | ТОО "Атырау жолдары" |

Выполнение за отчетный месяц

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Количество | Стоимость в тенге | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Земляные работы (отсыпка подходов к путепроводу) | | | | 23244366 |
| | ПК365+110 - ПК365+400 (28 слой) ПК365+120 - ПК365+400 (29 слой) ПК365+140 - ПК365+400 (30, 31 слои) ПК365+160 - ПК365+400 (32. 33, 34, 35 слои) ПК365+550 - ПК365+840 (32, 33, 34, 35, 36 слои)<br>ПК365+840 - ПК366+000 (28, 29 слои) ПК365+840 - ПК365+980 (30, 31 слои)<br>ПК365+840 - ПК365+960 (32, 33 слои) ПК365+840 - ПК365+940 (34 слой)<br>ПК365+840 - ПК365+920 (35 слой) | м3 | 32949,7 | 705,45 | 23244366 |
| 2 | Рекультивация- всего, в том числе: | | | | 8284120 |
| | Рекультивация резервов грунта | га | 6,50 | 1 274 480 | 8284120 |
| ВСЕГО: | | | | | 31528486 |
| в т.ч. НДС 12% | | | | | 3378052,07 |
| Всего без НДС | | | | | 28150433,93 |

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель директора МОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

_____ Н.Крыкбаев

Отдел экономической работы, финансирования, бухгалтерского учета и отчетности МОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

_____ Г.Байгина

Начальник ОКК и ПР МОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

_____ А.Жолдыкулов

ОКК и ПР МОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

_____ Н.Туленов

Руководитель
РГУ "Мангистаужолдаборатория"

_____ Е.Лемеше

ПОДРЯДЧИК:

Первый заместитель генерального директора ТОО "Атырау жолдары"

_____ Д.Ергалиев

Служба инженера:

_____ А.Кокоев

Акт №5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль месяц 2015 года

27.07.2015г.

| | |
|---|---|
| Наименование объекта | Реконструкция а/д дороги "Атырау-Актау", участок км 332+524-км 372+600 (с.Бейнеу-р.Манаши) |
| Дата заключения договора | Договор №26 от 31.05.2010г.,<br>Доп соглашение №14 от 16.02.2015г.<br>Доп.соглашение №15 от 17.04.2015г. |
| Заказчик | Акционерное общество<br>"Национальная компания "ҚазАвтоЖол" |
| Подрядчик | ТОО "Атырау жолдары" |

Выполнение за отчетный месяц

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Количество | Стоимость в тенге | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Земляные работы (отсыпка подходов к путепроводу) | | | | 9115606 |
| | ПК365+840 - ПК365+900 (36 слой)<br>ПК365+840 - ПК365+880 (37 слой)<br>ПК365+840 - ПК365+860 (38 слой)<br>ПК365+550 - ПК365+840 (37, 38, 39, 40 слой)<br>ПК365+550 - ПК365+820 (41, 42 слой)<br>ПК365+550 - ПК365+800 (43 слой) | м3 | 12921,69 | 705,45 | 9115606 |
| 2 | Заготовка материала | | | | 12692897 |
| - | Щебень фр:5-20мм | тн | 1725 | 3633,75 | 6268219 |
| - | Отсев фр:0-5мм | тн | 1518 | 2493 | 3784374 |
| - | ПГС | тн | 1827,2 | 1445 | 2640304 |
| ВСЕГО: | | | | | 21808503 |
| в т.ч. НДС 12% | | | | | 2336625,32 |
| Всего без НДС | | | | | 19471877,68 |

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель директора МОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

_____ Н.Крыкбаев

Отдел экономической работы, финансирования, бухгалтерского учета и отчетности МОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

_____ Г.Байгина

Начальник ОКК и ПР МОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

_____ А.Жолдыкулов

ОКК и ПР МОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

_____ Н.Тулепов

Руководитель
РГУ "Мангистаужолдаборатория"

_____ С.Демесін

ПОДРЯДЧИК:

Первый заместитель генерального директора ТОО "Атырау жолдары"

_____ Д.Ергалиев

Служба инженера:

_____ А.Кокоев

**Акт №6**

**приемки выполненных строительно-монтажных работ за август месяц 2015 года**

14.08.2015г

| | |
|---|---|
| Наименование объекта | Реконструкция а/д дороги "Атырау-Актау", участок км 332+524-км 372+600 (с.Бейнеу-р.Манаши) |
| Дата заключения договора | Договор №26 от 31.05.2010г.,<br>Доп соглашение №14 от 16.02.2015г.<br>Доп.соглашение №15 от 17.04.2015г. |
| Заказчик | Акционерное общество<br>"Национальная компания "КазАвтоЖол" |
| Подрядчик | ТОО "Атырау жолдары" |

Выполнение за отчетный месяц

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Количество | Стоимость в тенге | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Земляные работы (отсыпка подходов к путепроводу) | | | | 1427266 |
| | ПК365+400 - ПК365+429 (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 слой)<br>ПК365+508 - ПК365+530 (13, 14, 15, 16, 17, 18 слой)<br>ПК365+508 - ПК365+550 (19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 слой) | м3 | 20232 | 705,45 | 1427266 |
| ВСЕГО: | | | | | 1427266 |
| в т.ч. НДС 12% | | | | | 152921 |
| Всего без НДС | | | | | 1274345 |

**ЗАКАЗЧИК:**

Заместитель директора МОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ А.Дулат

Отдел экономической работы, финансирования,
бухгалтерского учета и отчетности МОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ Г.Байгина

Начальник ОКК и ПР МОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ А.Жолдыкулов

ОКК и ПР МОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ Н.Тулепов

Руководитель
РГУ "Мангистаужолаборатория"

_____ С. Демесін

**ПОДРЯДЧИК:**

Первый заместитель генерального
директора ТОО "Атырау жолдары"

_____ Д.Ергалиев

Служба инженера ТОО НПЦ "Альянс"

_____ А.Кокоев

**Акт №7**
**приемки выполненных строительно-монтажных работ за август месяц 2015 года**

20.08.2015г.

| | |
|---|---|
| Наименование объекта | Реконструкция а/д дороги "Атырау-Актау", участок км 332+524-км 372+600 (с.Бейнеу-р.Манаши) |
| Дата заключения договора | Договор №26 от 31.05.2010г.,<br>Доп соглашение №14 от 16.02.2015г.<br>Доп.соглашение №15 от 17.04.2015г. |
| Заказчик | Акционерное общество<br>"Национальная компания "ҚазАвтоЖол" |
| Подрядчик | ТОО "Атырау жолдары" |
| Выполнение за отчетный месяц | |

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Количество | Стоимость в тенге | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Земляные работы (отсыпка подходов к путепроводу) | | | | 12658595 |
| | ПК365+220 - ПК365+400 (36, 37 слой); ПК365+240 - ПК365+400 (38, 39 слой); ПК365+260 - ПК365+400 (40, 41, 42 слой); ПК365+280 - ПК365+400 (43, 44 слой) ПК365+550 - ПК365+780 (44 слой); ПК365+550 - ПК365+760 (45, 46 слой) | м3 | 17944 | 705,45 | 12658595 |
| 2 | Опоры путепровода | | | | |
| 2.1. | Устои | | | | |
| | Монтаж ж/б блоков ригеля 3 БР 63-2-21 (22) | шт | 4 | 274050 | 1096200 |
| | Блоки ригелей 3 БР 63-2-21 (22) | шт | -4 | 351581 | -1406324 |
| | Устройство монолитных железобетонных подферменников и упоров | м3 | 2,7 | 157749 | 425922 |
| 2.2. | Промежуточные опоры | | | | |
| | Монтаж ж/б блоков ригеля 3 БР 63-2-2 | шт | 4 | 376825 | 1507300 |
| | Блоки ригелей 3 БР 63-2-2 | шт | -4 | 478392 | -1913568 |
| | Устройство монолитных железобетонных подферменников и упоров | м3 | 3,42 | 86720 | 296582 |
| ВСЕГО: | | | | | 12664707 |
| в т.ч. НДС 12% | | | | | 1356932,89 |
| Всего без НДС | | | | | 11307774,11 |

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель директора МОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

_____ А.Дулат

Отдел экономической работы, финансирования,
бухгалтерского учета и отчетности МОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

_____ Г.Байгина

Начальник ОКК и ПР МОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

_____ А.Колдыкулов

ОКК и ПР МОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

_____ Н.Гулепов

Руководитель
РГУ "Магистральная лаборатория"

_____ С.Демесін

ПОДРЯДЧИК:

Первый заместитель генерального
директора ТОО "Атырау жолдары"

_____ Д.Ергалиев

Служба инженера ТОО ПИК "Альянс"

_____ А.Кокоев

**Акт №8**

**приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2015 года**

**18.09.2015г.**

| | |
|---|---|
| Наименование объекта | **Реконструкция а/д дороги "Атырау-Актау", участок км 332+524-км 372+600 (с.Бейнеу-р.Маңаши)** |
| Дата заключения договора | **Договор №26 от 31.05.2010г.,<br>Доп соглашение №14 от 16.02.2015г.<br>Доп.соглашение №15 от 17.04.2015г.** |
| Заказчик | **Акционерное общество<br>"Национальная компания "ҚазАвтоЖол"** |
| Подрядчик | **ТОО "Атырау жолдары"** |

**Выполнение за отчетный месяц**

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Количество | Стоимость в тенге | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1** | **Дорожная одежда в том числе:** | | | | **40430589** |
| 1.1. | Устройство подстилающего слоя из гравийно-песчаной смеси фр.0-70 толщ.15см, ПК366+100-ПК365+700 –(400п.м) | м3 | 998,5 | 4675,95 | 4668936 |
| 1.2. | Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси фр.0-40 толщ.15см, ПК366+100-ПК365+700 –(400п.м) | м2 | 2666 | 775,87 | 2068469 |
| 1.3. | Устройство верхнего слоя основания из высокопористого крупнозернистого а/бетона толщ.12см, ПК366+100-ПК365+700 –(400п.м) | тн | 3873 | 4319,98 | 16731283 |
| 1.4. | Устройство нижнего слоя покрытия из крупнозернистой а/бетонной смеси толщ.10 см, ПК366+100-ПК365+700 –400п.м) | м2 | 3622 | 3916,09 | 14184078 |
| 1.5. | Устройство присыпных обочин из гравийно-песчаной смеси фр.0-70, ПК366+100-ПК365+700 –(400п.м) | м3 | 593,5 | 4680,41 | 2777823 |
| **2** | **Пересчет стоимости укрепления железобетонных, водопропускных труб d=1м, d=1,5м по Акту №2 от 19.06.2015г.** | | | | **-6079232** |
| **3** | **Временные здания и сооружения:** | | | | **113600** |
| 3.1 | ремонт и содержание объездной дороги | м3 | 400 | 284 | 113600 |
| 4 | **Стройтельство путепровода** | | | | |
| | **Пролетное строение** | | | | **15856728** |
| 4.1. | Монтаж железобетонных предварительно-напряженных балок пролетного строения L-24м, ВТК-24с | шт | 24 | 660697 | 15856728 |
| **5** | **Удержание материала** | | | | **-49168589** |
| | -железобетонные балки пролетного строения L-24м, ВТК-24с | шт | -20 | 1555407 | -31108140 |
| | *- Щебень фр: 20-40мм* | *тн* | *-1400* | *3681* | *-5153400* |
| | *- ПГС* | *тн* | *-1534,00* | *1445* | *-2216630* |
| | *- Отсев фр: 0-5мм* | *тн* | *-888,00* | *2493* | *-2213784* |
| | *- Щебень фр: 5-20мм* | *тн* | *-785,00* | *3633,75* | *-2852494* |
| | *- Щебень фр: 20-40мм* | *тн* | *-784,00* | *2760,75* | *-2164428* |
| | *-Битум БНД 70/100* | *тн* | *-68,00* | *50892* | *-3460656* |
| **ВСЕГО:** | | | | | **1152153** |
| **в т.ч. НДС 12%** | | | | | **123444,96** |
| **Всего без НДС** | | | | | **1028708,04** |

**ЗАКАЗЧИК:**
**Заместитель директора МОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"**
**__________ [illegible]**

**Отдел экономической работы, финансирования, бухгалтерского учета и отчетности МОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"**
**__________ Г.Байгина**

**Начальник ОКК и ПР МОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"**
**__________ А.Жолдыкулов**

**ОКК и ПР МОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"**
**__________ Н.Туленов**

**ПОДРЯДЧИК:**
**Первый заместитель генерального [illegible]**

**Служба инженера ТОО ИПЦ "Альянс"**
**__________ А.Ко[illegible]**

**Руководитель**
**РГУ "Мангистаужоллаборатория"**
**__________ С. Демесін**

**Акт №9**

**приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь месяц 2015 года**

16.10.2015г.

| | |
|---|---|
| Наименование объекта | Реконструкция а/д дороги "Атырау-Актау", участок км 332+524-км 372+600 (с.Бейнеу-р.Манаши) |
| Дата заключения договора | Договор №26 от 31.05.2010г.,<br>Доп соглашение №14 от 16.02.2015г.<br>Доп.соглашение №15 от 17.04.2015г. |
| Заказчик | Акционерное общество<br>"Национальная компания "КазАвтоЖол" |
| Подрядчик | ТОО "Атырау жолдары" |

Выполнение за отчетный месяц

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Количество | Стоимость в тенге | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Дорожная одежда в том числе: | | | | |
| 1.1. | Устройство верхнего слоя покрытия из мелкозернистой а/бетонной смеси толщ.7 см, ПК366+400 - ПК365+700 - (700 п.м.) | м2 | 6 619 | 3591,280 | 23770682 |
| 1.2. | Укрепление обочин гравийно-песчаной смесью оптимального грансостава фр.0-40 средней толщ.14 см. - ПК366+400 - ПК365+800 (700 п.м.) | м2 | 4 200 | 517,900 | 2175180 |
| 2 | Благоустройство и озеленение территории | | | | |
| | Устройство площадки отдыха на км349+667 | | | | |
| | Устройство тротуаров шириной 1,5м по периметру площадки | м2 | 302,000 | 5208,280 | 1572901 |
| 3 | Строительство путепровода | | | | |
| | - устройство сборных железобетонных блоков диафрагмы БД 4.30, Lбл. - 3,3м | шт | 4 | 337550 | 1350200 |
| | материал - БД 4.30, Lбл. - 3,3м | шт | -4 | 303795 | -1215180 |
| 4 | Объекты энергетического хозяйства | | | | |
| | Строительство трансформаторной подстанции | | | | |
| | Заготовка материала: трансформаторная подстанция | шт | 1 | 2483812 | 2483812 |
| 5 | Удержание материала: | | | | |
| | Щебень фр. 20-40мм | тн | -411,8 | 2760,75 | -1136877 |
| | Щебень фр. 5-20мм | тн | -276 | 3633,75 | -1002915 |
| | Щебень фр. 0-5мм | тн | -293 | 2493,00 | -730449 |
| | ПГС | тн | -282 | 1445,00 | -407490 |
| ВСЕГО: | | | | | 26859864 |
| в т.ч. НДС 12% | | | | | 2877842,57 |
| Всего без НДС | | | | | 23982021,43 |

**ЗАКАЗЧИК:**

Заместитель директора МОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ А.Дулат

Отдел экономической работы, финансирования,
бухгалтерского учета и отчетности МОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ Г.Байгина

Начальник ОКК и ПР МОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ А.Жолдыкулов

ОКК и ПР МОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ Н.Тулепов

Руководитель
РГУ "Мангистаужолаборатория"

_____ С. Демесін

**ПОДРЯДЧИК:**

Первый заместитель генерального
директора ТОО "Атырау жолдары"

_____ Д.Ергалиев

Служба инженера ТОО ИПП "Альянс"

_____ А.Кокоев

Акт №10

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь месяц 2015 года

06.11.2015г.

| | |
|---|---|
| Наименование объекта | Реконструкция а/д дороги "Атырау-Актау", участок км 332+524-км 372+600 (с.Бейнеу-р.Манаши) |
| Дата заключения договора | Договор №26 от 31.05.2010г.,<br>Доп соглашение №14 от 16.02.2015г.<br>Доп.соглашение №15 от 17.04.2015г. |
| Заказчик | Акционерное общество<br>"Национальная компания "КазАвтоЖол" |
| Подрядчик | ТОО "Атырау жолдары" |

Выполнение за отчетный месяц

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Количество | Стоимость в тенге | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Дорожная одежда в том числе: | | | | |
| | Устройство верхнего слоя покрытия из мелкозернистой а/бетонной смеси толщ.7 см, ПК360+700 - ПК365+050 - (350 п.м.) | м2 | 3 420 | 3591,28 | 12282178 |
| | Укрепление обочин гравийно-песчаной смесью оптимального грансостава фр.0-40 средней толщ.14 см. - ПК360+700 - ПК365+050 - (350 п.м.) | м2 | 2 100 | 517,9 | 1087590 |
| 2 | Удержание материала: | | | | |
| | Щебень фр. 5-20мм | тн | -227,91 | 3633,75 | -828168 |
| | Щебень фр. 0-5мм | тн | -304,26 | 2493 | -758520 |
| | ПГС | тн | -294,00 | 1445 | -424830 |
| 3 | Объекты энергетического хозяйства | | | | |
| | Переустройство ВЛ-10 квт, ПК349+751 | шт | 1 | 88430 | 88430 |
| ВСЕГО: | | | | | 11446680 |
| в т.ч. НДС 12% | | | | | 1226430,00 |
| Всего без НДС | | | | | 10220250,00 |

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель директора МОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
_____ А.Дулат

Отдел экономической работы, финансирования,
бухгалтерского учета и отчетности МОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
_____ Г.Байгина

Начальник ОКК и ПР МОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
_____ А.Жолдыкулов

ОКК и ПР МОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
_____ Н.Тулепов

Руководитель
РГУ "Магистральжоллаборатория"
_____ С. Демесін

ПОДРЯДЧИК:
Первый заместитель генерального директора
ТОО "Атырау жолдары"
_____ Д.[illegible]

Служба инженера ТОО НПЦ "Альянс"
_____ А.Кокоев

**Акт №11**

**приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь месяц 2015 года**

20.11.2015г.

| | |
|---|---|
| **Наименование объекта** | **Реконструкция а/д "Атырау-Актау", участок км 332+524 - км 372+600 (с.Бейнеу-р.Маныши)** |
| **Дата заключения договора** | **Договор №26 от 31.05.2010г.,<br>Доп соглашение №14 от 16.02.2015г.<br>Доп.соглашение №15 от 17.04.2015г.** |
| **Заказчик** | **Акционерное общество<br>"Национальная компания "КазАвтоЖол"** |
| **Подрядчик** | **ТОО "Атырау жолдары"** |

**Выполнение за отчетный месяц**

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Количество | Стоимость в тенге | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | **Земляные работы (отсыпка подходов к путепроводу)** | | | | |
| | **ПК365+508-ПК365+550 - (0,042км) 28, 29, 30, 31, 32, 33 слои.** | **м3** | 3097 | 705,45 | 2184779 |
| 2 | **Благоустройство и озеленение территории** | | | | |
| | **Устройство автопавильонов ПК350+111** | **шт** | 1 | 821690 | 821690 |
| | **Устройство автобусных остановок ПК349+794, ПК350+111** | **шт** | 2 | 1167020 | 2334040 |
| | ***Устройство площадки отдыха на ПК349+667*** | | | | |
| | **Устройство тротуаров шириной 1,5м по периметру площадки** | **м2** | 148 | 5208,28 | 770825 |
| | **Устройство туалета на два очка** | **шт** | 1 | 1902380 | 1902380 |
| 3 | **Строительство путепровода на ПК365+469** | | | | |
| 3.1. | **Проезжая часть** | | | | |
| | **Устройство выравнивающего слоя из бетона h-3см** | **м3** | 30 | 65168 | 1955040 |
| | **Устройство гидроизоляции h-1см** | **м2** | 828 | 7081 | 5863068 |
| 3.2. | **Сопряжение моста с насыпью** | | | | |
| | **Отсыпка конусов и за устоями дренирующим грунтом** | **м3** | 9582,5 | 643 | 6161548 |
| 4. | **Временная здания и сооружения** | | | | |
| | **Ремонт и содержание объездной дороги** | **м3** | 831 | 284 | 236004 |
| **ВСЕГО:** | | | | | 22229374 |
| **в т.ч. НДС 12%** | | | | | 2381718,64 |
| **Всего без НДС** | | | | | 19847655,36 |

**ЗАКАЗЧИК:**

**Заместитель директора МОФ АО "НК "КазАвтоЖол"**

_____ **А.Дулат**

**Отдел экономической работы, финансирования,**

**бухгалтерского учета и отчетности МОФ АО "НК "КазАвтоЖол"**

_____ **Г.Байгина**

**Начальник ОКК в ПР МОФ АО "НК "КазАвтоЖол"**

_____ **А.Жолдыкулов**

**ОКК в ПР МОФ АО "НК "КазАвтоЖол"**

_____ **Н.Тулепов**

**Руководитель**

**РГУ "Мангистаужолаборатория"**

_____ **С. Демесін**

**ПОДРЯДЧИК:**

**Первый заместитель генерального директора**

**ТОО "Атырау жолдары"**

_____ **Д.Ержанов**

**Служба инженера ТОО "НПЦ "Альянс"**

_____ **А.Кокеев**

Акт №12

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь месяц 2015 года

14.12.2015г.

| | |
|---|---|
| Наименование объекта | Реконструкция а/д "Атырау-Актау", участок км 332+524-км 372+600 (с.Бейнеу-р.Манаша) |
| Дата заключения договора | Договор №26 от 31.05.2010г.,<br>Доп соглашение №14 от 16.02.2015г.<br>Доп.соглашение №15 от 17.04.2015г. |
| Заказчик | Акционерное общество<br>"Национальная компания "КазАвтоЖол" |
| Подрядчик | ТОО "Атырау жоллары" |

Выполнение за отчетный месяц

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Количество | Стоимость в тенге | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **Основные объекты строительства** | | | | |
| 1 | Земляные работы, в том числе | | | | |
| | - устройство земляного полотна<br>ПК365+180-ПК365+400 - (0,120км) 45 - 46 слои<br>ПК365+200-ПК365+400 - (0,100км) 47 - 50 слои<br>ПК365+400-ПК365+429 - (0,150км) 28 - 50 слои.<br>ПК365+508-ПК365+550 - (0,042км) 34 - 50 слои<br>ПК365+550-ПК365+760 - (0,210км) 47 слой<br>ПК365+550-ПК365+740 - (0,190км) 48 - 50 слои | м3 | 20886,316 | 705,450 | 14731749 |
| 2 | Дорожная одежда в том числе: | | | | |
| | -устройство подстилающего слоя и гравийно-песчаной смеси фр.-70 толщ.15 см,<br>ПК365+508-ПК365+700 - (0,192км)<br>ПК365+080-ПК365+429 - (0,349км) | м3 | 2050,5 | 4675,950 | 9588036 |
| | - устройство верхнего слоя основания из высокопористого крупнозернистого а/бетона толщ.12см<br>ПК365+508-ПК365+700 - (0,192км)<br>ПК365+060-ПК365+429 - (0,369км) | м2 | 4590,161 | 4319,980 | 19829404 |
| | - устройство нижнего слоя покрытия из крупнозернистой а/бетонной смеси толщ.10 см<br>ПК365+508-ПК365+700 - (0,192км)<br>ПК365+060-ПК365+429 - (0,369км) | м2 | 4524,0313 | 3916,090 | 17716511 |
| | - устройство верхнего слоя покрытия из мелкозернистой а/бетонной смеси толщ.7 см<br>ПК365+508-ПК365+700 - (0,192км)<br>ПК365+050-ПК365+429 - (0,379км) | м2 | 7278,19 | 3591,280 | 26137797 |
| | - устройство присыпных обочин из гравийно-песчаной смеси фр.0-70<br>ПК365+508-ПК365+700 - (0,192км)<br>ПК365+060-ПК365+429 - (0,369км) | м3 | 949,96 | 4680,410 | 4446203 |
| | - укрепление обочин гравийно-песчаной смесью оптимального грансостава фр.0-40 средней толщ.14 см.<br>ПК365+508-ПК365+700 - (0,192км)<br>ПК365+050-ПК365+429 - (0,379км) | м2 | 6285,448 | 517,900 | 3255233 |
| 3 | *Остаток материала на удержание* | | | | |
| | *щебень фр. 20-40* | тн | *-722,20* | *2760,750* | *-1993813,5* |
| | *щебень фр. 5-20* | тн | *-717,09* | *3633,750* | *-2605726* |
| | *отсев 0-5* | тн | *-371,74* | *2493,000* | *-926748* |
| | *ПГС* | тн | *-127,70* | *1445,004* | *-184527* |
| 4 | Объекты энергетического хозяйства | | | | |
| | - Строительство трансформаторной подстанции на ПК365+500 | шт | 1 | 3311750,000 | 3311750 |
| | *Удержание материала: КТП* | шт | *1* | *-2483812,000* | *-2483812* |
| 5 | Обустройство дороги | | | | |
| | - дорожные знаки | шт | 369 | 25250,000 | 9317250 |
| | - сигнальные столбики | шт | 915 | 970,000 | 887550 |
| | - ограждения<br>слева: ПК364+763 - ПК365+431 - (0,668)км, ПК365+505 - ПК366+297 - (0,792)км<br>справа: ПК364+763 - ПК365+431 - (0,668)км, ПК365+505 - ПК366+237 - (0,732)км | п.м. | 2860 | 7020,000 | 20077200 |
| | - разметка ПК332+524 - ПК372+600 - (40,08)км | км | 40,08 | 139750,000 | 5601180 |
| 6 | Дополнительные работы | | | | |
| | Освещение дороги ПК332+542 - ПК337+000 - (5)км | км | 5 | 16867520,000 | 84337600 |
| | Армирование продольного шва объединения балок пролетного строения | м3 | 16,16 | 159729,579 | 2581230 |
| 7 | Благоустройство и озеленение территории | | | | |
| | - устройство автопавильонов | шт | 1 | 821690,000 | 821690 |
| | - устройство эстакады для осмотра автомобилей (с тротуарами) | шт | 1 | 3804640,000 | 3804640 |
| | **Строительство путепровода** | | | | |
| 8 | Подготовка территории | | | | |
| | - разборка подъезда к стройплощадке и покрытия на стройплощадке | м2 | 1200 | 263,933 | 316720 |
| | Глава 2. Опоры путепровода | | | | |
| | А. Устои | | | | |
| | - устройство сборных железобетонных блоков шкафной стенки ШС1,ШС2,ШС3,ШС4 1,6. - 3,56м | шт | 8 | 165625,000 | 1325000 |
| | *Удержание материала:* | | | | |
| | *ШС1* | шт | *-3* | *149063,000* | *-447189* |
| | *ШС2* | шт | *-3* | *149063,000* | *-447189* |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | *ШС3* | шт | *-1* | *149063,000* | *-149063* |
| | *ШС4* | шт | *-1* | *149063,000* | *-149063* |
| 9 | Пролетное строение | | 0 | | |
| | *Удержание материала балка пролетного строения L-24м, ВТК-24с* | шт | *4* | *-1555407,000* | *-6221628* |
| | Устройство тротуаров | шт | 48 | 59906,000 | 2875496 |
| | *Удержание материала* | | | | |
| | *Тротуарные блоки Т75.15-АIII-2.3* | шт | *12* | *-95847,000* | *-1150164* |
| | *Тротуарные блоки Т75.15-АIII-1* | шт | *36* | *-94997,000* | *-3419892* |
| | Деформационные швы | п.м | 54,7 | 17081,800 | 934374 |
| 10 | Проезжая часть | | | | |
| | - устройство защитного слоя из бетона h-4см | м3 | 39 | 69510,000 | 2710890 |
| | - устройство покрытия из мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси h=4см | м2 | 828 | 1248,000 | 1033200 |
| | - устройство покрытия из мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси h=3см | м2 | 828 | 954,000 | 790200 |
| | - установка стальных сварных перил с окраской | п.м | 144 | 1963,000 | 282700 |
| | - установка металлических барьерных ограждений на мосту и подходах | п.м | 176 | 22089,000 | 3887700 |
| 11 | Сопряжение моста с насыпью | | | | |
| | - Отсыпка конусов и за устоями дренирующим грунтом | м3 | 2577,5 | 643,600 | 1658957 |
| | Конструкция сопряжения | | | | |
| | - устройство щебеночных подушек | м3 | 160 | 1339,000 | 214300 |
| | - укладка сборных переходных плит П800.98.40-Т-АIII | шт | 18 | 298811,000 | 5378598 |
| | - укладка сборных переходных плит П800.124.40-Т-АIII | шт | 4 | 858715,000 | 3434860 |
| | *Удержание материала* | | | | |
| | *П800.98.40-Т-АIII* | | *-18* | *169386,000* | *-3048948* |
| | *П800.124.40-Т-АIII* | | *-4* | *368621,000* | *-1474484* |
| | - устройство монолитного железобетонного парапета | м3 | 1,98 | 16111,000 | 31900 |
| | - устройство монолитных плит тротуара | шт | 4 | 30721,000 | 122884 |
| | Проезжая часть в пределах переходных плит | | | | |
| | - устройство щебеночного основания h-24см | м3 | 36,8 | 649,000 | 23900 |
| | - устройство оснований из горячего пористого асфальтобетона h-6см | м2 | 184 | 1416,000 | 260500 |
| | - устройство нижнего слоя покрытия из мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси h=4,5см | м2 | 184 | 1395,000 | 256700 |
| | - устройство верхнего слоя покрытия из мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси h=4,5см | м2 | 184 | 1395,000 | 256700 |
| | - устройство покрытия обочин мелкозернистой асфальтобетонной смеси h-5см | м2 | 60 | 1662,000 | 99715 |
| 12 | Укрепительные работы, траншеи под упоры и рисбермы | | | | |
| | - устройство укрепительных работ из грунта | м3 | 226 | 368,000 | 83131 |
| | Устройство упоров и рисбермы | | | | |
| | - устройство монолитных упоров | п.м | 188 | 25597,000 | 4812319 |
| 13 | Лестничные сходы | | | | |
| | - устройство лестничных сходов шириной 0,75м | п.м | 113 | 19509,000 | 2204500 |
| | - металлические сварные перила | тн | 1,72 | 393240,000 | 676373 |
| ВСЕГО: | | | | | **235414393,5** |
| в т.ч. НДС 12% | | | | | **25222970,73** |
| Всего без НДС | | | | | **210191422,77** |

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель директора МОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ К.Сусбаев

Отдел экономической работы, финансирования, бухгалтерского учета и отчетности МОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ Г.Байгина

Начальник ОКК и ПР МОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ А.Жолдыкулов

ОКК и ПР МОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ Н.Тулепов

Руководитель

РГУ "Мангистаужолдаборатория"

_____ С. Демесін

ПОДРЯДЧИК:

Первый заместитель генерального директора ТОО "Атырау жолдары"

_____ Д.Ергалиев

Служба инженера ТОО ИПЦ "Альянс"

_____ А.Кокиев

Акт №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май месяц 2016 года

20.05.2016г.

| | |
|---|---|
| Наименование объекта | Реконструкция а/д "Атырау-Актау", участок км 332+524-км 372+600 (с.Бейнеу-р.Манаш) |
| Дата заключения договора | Договор №26 от 31.05.2010г.,<br>Доп соглашение №17 от 01.03.2016г. |
| Заказчик | Акционерное общество<br>"Национальная компания "КазАвтоЖол" |
| Подрядчик | ТОО "Атырау жолдары" |

Выполнение за отчетный месяц

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Количество | Стоимость в тенге | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | **Дополнительные работы** | | | | |
| | Устройство водоотвода | | | | |
| | *Заготовка материала:* | | | | |
| | *Б-1-20-75* | мкм | 396 | 11 295,55 | 4 473 038 |
| | *Б-5* | мкм | 72 | 8 035,37 | 578 547 |
| | *Б-6* | мкм | 270 | 3 739,61 | 1 009 695 |
| 2 | **Укрепительные работы, траншеи под упоры и рисбермы** | | | | |
| | Укрепление откосов монолитными плитами | шт | 3 434 | 3 701 | 12 709 234 |
| 3 | **Водоотводные лотки** | | | | |
| | Устройство водоотводных лотков с гасителями | п.м | 108 | 5 186 | 560 099 |
| ВСЕГО: | | | | | 19 330 613 |
| в т.ч. НДС 12% | | | | | 2 071 137,11 |
| Всего без НДС | | | | | 17 259 475,89 |

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель директора МОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
_____Н.Жукабетов

Отдел экономической работы, финансирования,
бухгалтерского учета и отчетности МОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
_____Г.Байгина
Начальник ОКК и ПР МОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
_____А.Жолдыкулова
ОКК и ПР МОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
_____Н.Тулешов

Руководитель
РГУ "Мангистаужоллаборатория"
_____С. Демесин

ПОДРЯДЧИК:
Первый заместитель генерального директора
ТОО "Атырау жолдары"
_____Д.Ергалиев

Главный инженер ТОО ИНЦ "Альянс"
_____А.Кожоев

Акт №2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за шесть месяц 2016 года

14.06.2016г.

| | |
|---|---|
| Наименование объекта | Реконструкция а/д "Атырау-Актау", участок км 332+524-км 372+600 (с.Бейнеу-р.Манаши) |
| Дата заключения договора | Договор №26 от 31.05.2010г.,<br>Доп соглашение №17 от 01.03.2016г. |
| Заказчик | Акционерное общество<br>"Национальная компания "КазАвтоЖол" |
| Подрядчик | ТОО "Атырау жолдары" |

Выполнение за отчетный месяц

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Количество | Стоимость в тенге | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | **Дополнительные работы** | | | | |
| | Электроосвещение путепровода<br>ПК365+195 - ПК365+760 | шт | 1 | 18 566 110 | 18 566 110 |
| 2 | **Укрепительные работы, траншеи под упоры и рисбермы** | | | | |
| | Укрепление откосов конусов монолитными плитами при толщине 10 см | м2 | 48 | 6 017 | 288 816 |
| | Укрепление откосов конусов монолитным бетоном при толщине 10 см | шт | 6 892 | 3 701 | 25 507 292 |
| | | | | | 44 362 218 |
| ВСЕГО: | | | | | 4 753 094,79 |
| в т.ч. НДС 12% | | | | | 39 609 123,21 |
| Всего без НДС | | | | | |

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель директора МОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
_____И.Жукабетов

Отдел экономической работы, финансирования,
бухгалтерского учета и отчетности МОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
_____Г.Байгина

Начальник ОКК и ПР МОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
_____А.Жолдыкулов

ОКК и ПР МОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
_____Н.Тулеков

Руководитель
РГУ "Магистральная лаборатория"
_____С. Демесін

ПОДРЯДЧИК:
Первый заместитель генерального директора ТОО
"Атырау жолдары"
_____Р.Ермагамбет

ТОО «Атырау жолдары» Для документов

Главный инженер ТОО ИПЦ "Альянс"
_____А.Кокоев

Акт №3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь месяц 2016 года

20.06.2016г.

| | |
|---|---|
| Наименование объекта | Реконструкция а/д "Атырау-Актау", участок км 332+524-км 372+600 (с.Бейнеу-р.Манашы) |
| Дата заключения договора | Договор №26 от 31.05.2010г.,<br>Доп соглашение №17 от 01.03.2016г. |
| Заказчик | Акционерное общество<br>"Национальная компания "КазАвтоЖол" |
| Подрядчик | ТОО "Атырау жолдары" |

Выполнение за отчетный месяц

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Количество | Стоимость в тенге | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | **Дополнительные работы** | | | | |
| | Электроосвещение путепровода<br>ПК365+195 - ПК365+760 | шт | 1 | 18 566 110 | 40 566 110 |
| 2 | **Укрепительные работы, траншеи под упоры и рисбермы** | | | | |
| | Укрепление откосов конусов монолитными плитами при толщине 10 см | м2 | 48 | 6 017 | 4 681 210 |
| | Укрепление откосов конусов монолитным бетоном при толщине 10 см | шт | 6 892 | 3 701 | 35 507 292 |
| ВСЕГО: | | | | | 80 754 612,84 |
| в т.ч. НДС 12% | | | | | 9 690 553,34 |
| Всего без НДС | | | | | 90 445 166,39 |

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель директора МОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
_____И.Жукабетов

Отдел экономической работы, финансирования,
бухгалтерского учета и отчетности МОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
_____Г.Байгина

Начальник ОКК и ПР МОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
_____А.Жолдыкулов

ОКК и ПР МОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
_____Н.Тлеков

Руководитель
РГУ "Магистральная лаборатория"
_____С. Демесін

ПОДРЯДЧИК:
Первый заместитель генерального директора ТОО
"Атырау жолдары"
_____Р.Ермалиев

ТОО «Атырау жолдары» Для документов

Главный инженер ТОО ИПП "Альянс"
_____А.Кокоев

Акт №4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь месяц 2016 года

15.12.2016г.

| | |
|---|---|
| Наименование объекта | Реконструкция а/д "Атырау-Актау", участок км 332+524-км 372+600 (с.Бейкеу-р.Манаши) |
| Дата заключения договора | Договор №26 от 31.05.2010г., Доп соглашение №17 от 01.03.2016г. |
| Заказчик | Акционерное общество "Национальная компания "КазАвтоЖол" |
| Подрядчик | ТОО "Атырау жолдары" |
| Выполнение за отчетный месяц | |

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Количество | Стоимость в тенге | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | один | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | **Затраты на подготовительные работы** | | | | |
| | Возмещение сельхозпотерь | | | | |
| | Временный отвод земель | гг | - | 753 588 | 753 588 |
| 2 | **Пересчет стоимости временного отвода земель по Акту №1 от 25.04.2011 года** | га | 52,70 | 10 690 | 563 363 |
| 3 | **Подготовительные работы** | | | | - 563 284 |
| | Рекультивация объездной дороги | | | | |
| | Рекультивация резервов грунта | га | 2,404 | 2 885 400 | 6 936 494 |
| | Разборка искусственых сооружений (выполненные ранее, не предъявленные к приемке) | га | 3,16 | 1 274 480 | 4 027 340 |
| | Демонтаж дорожных знаков на временной объездной дороге | - | - | - | 53 480 |
| 4 | **Дорожная одежда** | шт | 112 | 1 400 | 156 500 |
| | Фрезерование существующего а/б покрытия (выполненные ранее, не предъявленные к приемке) | км | 0,104 | 1 617 410 | 168 217 |
| 5 | **Дополнительные работы** | | | | |
| | Устройство водоотвода | | | | |
| | Устройство барьерного ограждения ПК333+500 – ПК333+820 (320 п.м.) ПК333+870 – ПК334+270 (400 п.м.) ПК334+987 – ПК335+400 (413 п.м.) | | | 47 165,50 | 47 165,50 |
| | Строительство путепровода | п.м | 1 133 | 11 783,61 | 13 350 825,16 |
| 5 | **Рекультивация** | | | | |
| | Рекультивация нарушенных земель | | | | |
| 6 | **Временные здания и сооружения** | м2 | 6 200 | 16 | 99 957 |
| | Устройство временной объездной дороги (выполненные ранее, не предъявленные к приемке) | | | | |
| 7 | **Пересчет стоимости устройство укрепления конуса путепровода на ПК365+469 из монолитного бетона** | - | - | - | 2 215 |
| | | | | | - 13 524 899 |
| I СЕГО | | | | | 12 070 961,66 |
| в т.ч. НДС 12% | | | | | 1 293 317,32 |
| I сего без НДС | | | | | 10 777 644,34 |

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель директора МОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
_____ А.Ануарбеков

Отдел экономической работы, финансирования, бухгалтерского учета и отчетности МОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
_____ Г.Байгина

Начальник ОКК и ПР МОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
_____ А.Жолдыкулов

ОКК и ПР МОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
_____ Н.Тулепов

Руководитель
РГУ "Мангистауждолдаборатория"
_____ С. Демесин

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "Атырау жолдары"
ТОО _____ Д.Ермалиев

Заместитель директора ТОО НКЦ "Альянс"
_____ А.Ахмедов