"SANA-2001" Версия 31-2.36 от 20.10.17 г. Цены региона Павлодарская обл. Форма 2В

Заказчик: ТОО "СК-АВС"

Подрядчик: ТОО "Строительная компания "Кен-Асар"

Наименование объекта: Водопроводные сети

Договор № 4 от 02.09.2019 г.

Акт №1
приемки выполненных работ за сентябрь 2019 г.
(локальная смета 1-1-1)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 15.02.17)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-12-11	Разработка в отвал разрыхленного грунта 5 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 т.ч. п.3.22: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; кзпм1=1,06;	4060	55,37	52,51	224802	213191	63326	0,0199	81
		м3 грунта		2,86	13,22	11612	53673	97	0,0459	186
2	Е1-17-11	Разработка грунта 5 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	4060	70,46	67,3	286068	273238	84120	0,0215	87
		м3 грунта		3,11	18,25	12627	74095	97	0,0624	253
		Всего прямые затраты				**510870**	**486429**			**168**
						24239	**127768**			**439**

В том числе стоимость: материалов, тенге	203
Накладные расходы, тенге	147446
- заработная плата, тенге	22117
- трудоемкость, чел-ч	74
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	39499
Всего	**697815**
Временные здания и сооружения (3,1 %)	21632
- сметная заработная плата, тенге	3050
- нормативная трудоемкость, чел-ч	17
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,8115 %)	27422
- сметная заработная плата, тенге	12614
- нормативная трудоемкость, чел-ч	77
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	7194
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2878
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**756941**
Итого по акту в текущих ценах 2001 года, МРПтек.=775 тенге (Имрп = 1,000)	**756941**
- материалы, тенге	203
- сметная заработная плата, тенге	199860
- нормативная трудоемкость, чел-ч	775
Налог (2 %)	15139
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**772080**
НДС (12 %)	92650
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**864730**

Заказчик. ТОО "СК-АВС"

Директор _____ Кабдражитов Е. Д.

Подрядчик. ТОО "Строительная компания "Кен-Асар"

Директор _____ Акдаулетов Т.К.