Заказчик: **Карагандинский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"**

Подрядчик: **ТОО "Караганды жолдары"**

Наименование строительства и его адрес: **Средний ремонт трубы на участке автомобильной дороги республиканского значения А-17 "Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр. РФ", км 911+010м**

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012 г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2016 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно правовая форма наим-ние	Организационно правовая форма код
		21-05-20/09	08.04.2016 г.			АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
			из графы 1							
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (июнь) без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты		на налог добавленную стоимость	всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**13 790 312**								**1 477 533**	
В том числе: В текущем месяце -**за июнь 2016 года**	**11 241 017**	**10 036 622**							**1 204 395**	**11 241 017**
Удержание аванса	4 137 094									3 372 305
Удержание 5%	689 516									562 051
Ранее оплаченная сумма	1 657 043									
Итого к оплате:	7 306 661									7 306 661

Заказчик:

Директор Карагандинского областного филиала АО "НК"ҚазАвтоЖол"

_____ **К .А. Шаймин**

М.П.

Подрядчик:

Председатель правления ТОО "Караганды жолдары"

_____ **Мухажанов А.Б.**

М.П.

Заказчик КОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик ТОО "Караганды жолдары"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт трубы на автомобильной дороге республиканского значения "Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ" км.911+010

А К Т
приемки выполненных работ

за июнь 2016 года

на Ремонт ж/б труб на км.911+010

Составлен(а) в ценах 2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Разборка дорожной одежды над трубой								
3	Е0127-18-3	**Разборка существующего а/б покрытия толщ.7см**	16,8	96,07	73,68	1614	1238	831	0,16	3
		м3		22,39	14,80	376	249	133	0,06	1
4	Е0127-18-2	**Разборка существующего щебеночного основания толщ.15см и дополнительного слоя 30см**	108	66,75	51,25	7209	5535	3608	0,12	13
		м3		15,50	9,62	1674	1039	133	0,04	4
5	Е0101-17-8	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	124,8	32,24	30,77	4024	3840	1181	0,01	1
		м3		1,42	8,34	177	1041	97	0,03	4
6	Е010333-А8-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 8 км, класс груза 1**	212,16	63,90	63,90	13557	13557	2711	--	
		т		--	12,78		2711	100	0,27	57
7	Е0101-20-2	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	124,8	3,77	3,24	470	404	194	--	--
		м3		0,48	1,12	60	140	97	--	--
		ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ТРУБЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0101-13-3	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 (разборка существующей насыпи)	1094,84	38,62	37,22	42283	40750	13456	0,01	11
		м3		1,40	11,27	1533	12339	97	0,04	44
9	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м(расчистка входного и выходного оголовков от наносов)	234,1	11,19	11,19	2620	2620	695	--	
		м3		--	3,06		716	97	0,01	2
10	Е0130-62-8 к=0,8	Демонтаж оголовков круглых труб отверстием (3х1+2х1,5м) м	21,66	1261,80	711,00	27331	15400	17368	3,30	71
		м3		550,80	184,86	11930	4004	109	0,63	14
11	Е0130-58-2 к=0,8	Демонтаж звеньев круглых железобетонных труб отверстием (3х1м+2х1,5м) при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	32,12	4280,40	2808,00	137486	90193	77110	8,80	283
		м3		1472,40	730,08	47293	23450	109	2,50	80
12	Е0130-16-1	Разборка монолитного бетона на трубах	64,5	4409,47	2688,22	284411	173390	190578	9,94	641
		м3		1721,25	989,48	111021	63821	109	4,83	312
13	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	295,7	27,10	27,10	8013	8013	5609	--	
		т		--	18,97		5609	100	0,40	118
14	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	295,7	76,60	76,60	22651	22651	4530	--	
		т		--	15,32		4530	100	0,32	95
15	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	118,28	3,77	3,24	446	383	183	--	--
		м3		0,48	1,12	57	132	97	--	--
		УСТРОЙСТВО НОВОЙ ТРУБЫ								
16	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 под тело трубы и оголовки	304,8	23,36	22,08	7120	6730	2022	0,01	3
		м3		1,28	5,56	390	1695	97	0,02	6
17	Е0101-163-2	Доработка грунта 2 группы вручную после разработки механизированным способом	32,31	353,25	--	11414		12898	2,33	75
		м3		353,25	--	11414		113	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0130-3-1	Устройство подготовки из естественного щебня под тело трубы и оголовки	72,9	349,17	38,67	25454	2819	25804	1,99	145
		м3		310,50	14,24	22635	1038	109	0,07	5
19		Щебень естественный с транспортом	101,331	280,76	--	28450		--	--	--
		м3		--	--			--	--	--
20	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов под тело трубы и оголовки	68,9	7187,00	532,08	495184	36660	42514	2,55	176
		м3		434,25	131,85	29920	9084	109	0,43	30
21	Е0130-58-7	Укладка звеньев круглых железобетонных труб отверстием 5х1,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 3 м	32,370	13095,59	2778,75	423904	89948	76141	8,63	279
		м3		1435,50	722,48	46467	23387	109	2,47	80
22	договорн.	Звенья труб блок №17	39	16785,30	--	654627		--	--	--
		шт		--	--			--	--	--
23	Е0130-62-10	Сооружение оголовков круглых труб отверстием 5х1,5 м	30,0	4633,57	652,50	139007	19575	25782	3,70	111
		м3		618,75	169,65	18563	5090	109	0,58	17
24	договорн.	Конический блок №29	10	26106,11	--	261061		--	--	--
		шт		--	--			--	--	--
25	договорн.	Откосная стенка СТ-7		36196,87	--	0		--	--	--
		шт		--	--			--	--	--
26	договорн.	Портальная стенка СТ-13	10	40898,06	--	408981		--	--	--
		шт		--	--			--	--	--
27	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной		1094,61	20,67	0	0	0	0,91	0
		м2		157,50	7,61	0	0	109	0,31	0
28	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной (звенья труб, оголовки)	347,68	327,55	13,70	113883	4763	40879	0,61	212
		м2		102,83	5,04	35752	1752	109	0,02	7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3 121 200	538469			3234
			Тенге			339 262	161827			1683
		Накладные расходы -	Тенге			270 696	544094			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			203 514				
		ИТОГО:				3 595 410				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				9 839 825				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				196 797				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**10 036 622**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1 204 395**				
		Итого с НДС				**11 241 017**				
		Всего:				**11 241 017**				

ЗАКАЗЧИК:

Зам. директора КОФ АО "НК " "КазАвтоЖол"

_____ Султанбеков А.М.

Куратор

_____

_____

Расценки проверила:

_____

ПОДРЯДЧИК:

Председатель правления
ТОО "Караганды жолдары"

_____ Мухажанов А.

Начальник РСУ

_____ Бейсембеков А.А.