Заказчик: **Карагандинский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"**

Подрядчик: **ТОО "Караганды жолдары"**

Наименование строительства и его адрес: **Средний ремонт трубы на участке автомобильной дороги республиканского значения Р-3 "Астана-Рождественка-Киевка-Темиртау", км 140+300, 166**

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012 г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2016 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Источник финансирования дата	наименование	код	Организационно правовая форма наим-ние	код
		21-05-20/18	25.04.2016 г.			АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (сентябрь) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	на налог добавленную стоимость	всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**14 056 806,40**								**1 506 086,40**	
В том числе: В текущем месяце -**за сентябрь 2016 года**	**7 154 875,40**	**6 388 281,61**							**766 593,79**	**7 154 875,40**
Удержание аванса										
Удержание 5%	702 841									357 744
Ранее оплаченная сумма	6 556 834									
Итого к оплате:	6 797 131,40									6 797 131,40

Заказчик:

Директор Карагандинского областного филиала АО "НК "ҚазАвтоЖол"

_____ **К .А. Шаймин**

М.П.

Подрядчик:

Заместитель председателя правления ТОО "Караганды жолдары"

_____ **Аркенов А.Б.**

М.П.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.5)

Заказчик КОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик ТОО "Караганды жолдары"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт труб на автомобильной дороге республиканского значения "Астана-Рождественка-Энтузиаст-Киевка-Темиртау"" км.140+300, км.166

А К Т
приемки выполненных работ
за сентябрь 2016 года

на Средний ремонт труб на автомобильной дороге республиканского значения "Астана-Рождественка-Энтузиаст-Киевка-Темиртау"" км.140+300

Составлен(а) в ценах 2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УСТРОЙСТВО ОБЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ								
1	Е0127-96-1	**Устройство покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см шириной 7,5 м (всего ширина 7м.)**	0,2	1607190,20	198459,92	321438	39692	21501	162,00	32
		км		24075,00	56755,56	4815	11351	133	197,30	39
2	Е0127-96-4	Вычитается позиция: **Устройство покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см, исключать на каждые 0,5 м изменения ширины дорог**	0,2	-107430,62	-13202,52	-21486	-2641	-1429	-10,80	-2
		км		-1597,50	-3773,38	-320	-755	133	-13,12	-3
		Разборка дорожной одежды над трубой								
3	Е0127-18-3	Разборка существующего а/б покрытия толщ.7см	4,55	96,07	73,68	437	335	225	0,16	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		22,39	14,80	102	67	133	0,06	--
4	Е0127-18-2	Разборка существующего щебеночного основания толщ.15см и дополнительного слоя 30см	29,25	66,75	51,25	1953	1499	977	0,12	3
		м3		15,50	9,62	453	281	133	0,04	1
5	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	33,8	32,24	30,77	1090	1040	320	0,01	--
		м3		1,42	8,34	48	282	97	0,03	1
6	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	57,4	19,70	19,70	1131	1131	226	--	--
		т		--	3,94	--	226	100	0,08	5
7	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	33,8	3,77	3,24	128	110	52	--	--
		м3		0,48	1,12	16	38	97	--	--
		ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ТРУБЫ								
8	Е0101-13-3	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 (разборка существующей насыпи)	250,2	38,62	37,22	9662	9312	3076	0,01	2
		м3		1,40	11,27	350	2821	97	0,04	11
9	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м(расчистка входного и выходного оголовков от наносов)	98,6	11,19	11,19	1103	1103	293	--	--
		м3		--	3,06	--	302	97	0,01	1
10	Е0130-62-8	Демонтаж оголовков круглых труб отверстием (3х1,5м) м								
	к=0,8		20,64	1261,80	711,00	26044	14675	16551	3,30	68
		м3		550,80	184,86	11369	3816	109	0,63	13
11	Е0130-58-2	Демонтаж звеньев круглых железобетонных труб отверстием (3х1,5м) при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м								
	к=0,8		21,58	4280,40	2808,00	92371	60597	51807	8,80	190
		м3		1472,40	730,08	31774	15755	109	2,50	54
12	Е0130-16-1	Разборка монолитного бетона на трубах	29,4	4409,47	2688,22	129638	79034	86868	9,94	292
		м3		1721,25	989,48	50605	29091	109	4,83	142

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	179,05	27,10	27,10	4852	4852	3397	--	--
		т		--	18,97	--	3397	100	0,40	72
14	Е010333-А2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	179,05	26,00	26,00	4655	4655	931	--	--
		т		--	5,20	--	931	100	0,11	20
15	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	71,62	3,77	3,24	270	232	111	--	--
		м3		0,48	1,12	34	80	97	--	--
		УСТРОЙСТВО НОВОЙ ТРУБЫ								
16	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 под тело трубы и оголовки	141,2	23,36	22,08	3298	3118	937	0,01	1
		м3		1,28	5,56	181	785	97	0,02	3
17	Е0101-163-2	Доработка грунта 2 группы вручную после разработки механизированным способом	14,97	353,25	--	5288	--	5976	2,33	35
		м3		353,25	--	5288	--	113	--	--
18	Е0130-3-1	Устройство подготовки из естественного щебня под тело трубы и оголовки	32,1	349,17	38,67	11208	1241	11362	1,99	64
		м3		310,50	14,24	9967	457	109	0,07	2
19		Щебень естественный с транспортом	44,619	768,60	--	34294	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов под тело трубы и оголовки	33,7	7227,80	532,08	243577	17931	20795	2,55	86
		м3		434,25	131,85	14634	4443	109	0,43	15
21	Е0130-58-7	Укладка звеньев круглых железобетонных труб отверстием 5х1,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 3 м	21,58	13147,59	2778,75	283725	59965	50760	8,63	186
		м3		1435,50	722,48	30978	15591	109	2,47	53
22	договорн.	Звенья труб блок №17 (всего 26шт., из них 20 шт.новые)	20	16785,30	--	335706	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е0130-62-10	Сооружение оголовков круглых труб отверстием 2х1,5 м	20,64	4655,97	652,50	96099	13468	17737	3,70	76
		м3		618,75	169,65	12771	3502	109	0,58	12
24	договорн.	Конический блок №29	4	26106,11	--	104424	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	договорн.	Откосная стенка СТ-7	4	36196,87	--	144787	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	договорн.	Портальная стенка СТ-13	4	40898,06	--	163592	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	37,23	1087,33	20,67	40481	770	6700	0,91	34
		м2		157,50	7,61	5864	283	109	0,31	11
28	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной (звенья труб, оголовки)	258,09	320,27	13,70	82658	3536	30346	0,61	156
		м2		102,83	5,04	26539	1301	109	0,02	6
29		Монолитный бетон лотка В20	5,6	5640,00	--	31584	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	122,85	3,35	3,35	412	412	139	--	--
		м3		--	1,16	--	143	97	--	--
31	Е0101-27-11 К=3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	122,85	4,45	4,45	546	546	184	--	--
		м3		--	1,54	--	189	97	0,01	1
32	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	81,08	167,18	--	13555	--	15317	1,21	98
		м3		167,18	--	13555	--	113	--	--
33	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	122,85	21,55	4,52	2647	555	2029	0,11	13
		м3		17,03	--	2092	--	97	--	--
34	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	122,85	14,12	12,00	1734	1474	520	0,01	1
		м3		1,62	2,75	199	337	97	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Е0101-17-9	**Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (для засыпки трубы)**	250	42,18	40,26	10546	10065	3099	0,01	3
		м3		1,86	10,92	465	2730	97	0,04	9
36	Е010333-А3-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1**	425	32,30	32,30	13728	13728	2745	--	--
		т		--	6,46	--	2745	100	0,14	58
37	Е0101-20-2	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	250	3,77	3,24	943	811	388	--	1
		м3		0,48	1,12	120	280	97	--	1
38	Е0101-134-2	**Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками**	12,5	25,65	5,38	321	67	246	0,13	2
		м3		20,27	--	253	--	97	--	--
39	Е0101-130-2	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	219,3	12,51	12,51	2743	2743	911	--	--
		м3		--	4,28	--	939	97	0,01	3
40	Е0101-130-8 К=5	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см**	219,3	6,36	6,36	1394	1394	407	--	--
		м3		--	1,91	--	419	97	0,01	1
41	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	231,8	14,12	12,00	3272	2781	981	0,01	3
		м3		1,62	2,75	376	636	97	0,01	3
		УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА ТРУБЕ								
42	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	27,55	11,19	11,19	308	308	82	--	--
		м3		--	3,06	--	84	97	0,01	--
43	Е0101-158-5 т.ч. п-3.175 К=0,9	Укрепление русла входного оголовка монолитным бетоном В15, при толщине до 10 см (всего 8см.) на подготовке из щебня	28,9	991,77	27,53	28662	796	4774	1,10	32
		м2		163,02	7,30	4711	211	97	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	Е0101-158-6 т.ч. п-3.175 К=0,9 К=2	**Укрепление русла входного огловка монолитным бетоном, при толщине до 8 см исключить на каждый 1 см изменения толщины поверхностей**	28,9	-142,22	-0,29	-4110	-8	-592	-0,14	-4
		м2		-20,99	-0,13	-607	-4	97	--	--
45	Е0101-158-5 т.ч. п-3.175 К=0,9	**Укрепление русла выходного оголовка монолитным бетоном В15 , при толщине до 10 см (всего 12см.)на подготовке из щебня естественного**	21,72	991,77	27,53	21541	598	3588	1,10	24
		м2		163,02	7,30	3541	159	97	0,03	1
46	Е0101-158-6 т.ч. п-3.175 К=0,9 К=2	**Укрепление русла выходного огловка монолитным бетоном, при толщине до 12 см добавлять на каждый 1 см изменения толщины поверхностей**	21,72	142,22	0,29	3089	6	445	0,14	3
		м2		20,99	0,13	456	3	97	--	--
47	Е0101-158-5	**Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см**	38,9	1012,94	30,59	39403	1190	7141	1,22	47
		м2		181,13	8,11	7046	315	97	0,04	1
48	Е0101-158-6 т.ч. п-3.175 К=0,9 К=2	**Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 8см исключить на каждый 1 см изменения толщины поверхностей**	38,9	-142,22	-0,29	-5532	-11	-797	-0,14	-5
		м2		-20,99	-0,13	-816	-5	97	--	--
49	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,1889	8299,96	--	1568	--	1659	48,40	9
		т		8055,00	--	1522	--	109	--	--
50	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1889	65000,00	--	12279	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0110-51-2	Устройство асфальтовых планок	0,5	1862,35	14,17	931	7	185	1,88	1
		м3		303,75	5,40	152	3	120	0,03	--
52		Стоимость асфальтовых планок	0,5	12100,00	--	6050	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0101-159-3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными	5,5	2991,49	4,62	16453	25	2130	2,63	14
		м		398,25	1,06	2190	6	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УСТРОЙСТВО КОНЦА УКРЕПЛЕНИЯ								
54	Е0101-12-9 т.ч. п-3.36 К=1,25	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях прямоугольного сечения**	18,8	37,05	35,04	696	659	198	0,01	--
		м3		2,01	8,82	38	166	97	0,03	1
55	Е0101-163-3 т.ч. п-3.185 К=0,8	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м / без крепления с вертикальными стенками/**	9,4	446,40	--	4196	--	4742	2,70	25
		м3		446,40	--	4196	--	113	--	--
56	Е0101-158-5	**Укрепление рисбермы монолитным бетоном н=12см на подготовке из щебня,**	34,72	1012,94	30,59	35169	1062	6373	1,22	42
		м2		181,13	8,11	6289	282	97	0,04	1
57	Е0101-158-6 К=2	**Укрепление рисбермы монолитным бетоном, при толщине до 12 см добавлять на каждый 1 см изменения толщины**	34,72	144,59	0,32	5020	11	790	0,15	5
		м2		23,32	0,14	810	5	97	--	--
58	Е0130-8-1	**Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах**	0,0767	8299,96	--	637	--	673	48,40	4
		т		8055,00	--	618	--	109	--	--
59	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	0,0767	65000,00	--	4986	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,131	343,35	14,17	45	2	49	1,88	--
		м3		303,75	5,40	40	1	120	0,03	--
61		Асфальтовые планки	0,131	12100,00	--	1585	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
62	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	4,67	432,86	0,86	2021	4	1958	2,81	13
		м3		432,00	0,32	2017	1	97	--	--
63		Камень	4,7167	768,60	--	3625	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ НАД ТРУБОЙ								
64	Е0101-145-12	**Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом**	117	8,55	4,43	1000	518	552	0,03	3
		м2		4,12	0,74	482	87	97	--	--
65	Е0127-14-4	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня естественного**	22,14	280,88	248,35	6219	5498	3262	0,22	5
		м3		32,18	78,59	712	1740	133	0,27	6
66		**Естественный щебень**	27,8964	768,60	--	21441	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
67	Е0127-22-1	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	73,8	38,43	33,28	2836	2456	1618	0,03	2
		м2		5,00	11,49	369	848	133	0,04	3
68		**Щебень фр.10-20мм**	1,107	1346,34	--	1490	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
69		**Щебень фр. свыше 40мм**	13,9482	1230,00	--	17156	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
70	Е0127-72-1	**Производство дополнительных работ.Розлив вяжущего материала из расчета 0,8тн на 1000м2**	0,05184	339,59	339,59	18	18	10	0,58	--
		т		--	140,94	--	7	133	0,58	--
71		**Битум жидкий с разогревом**	0,0533952	20263,54	--	1082	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
72	Е0127-53-1	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	64,8	24,52	15,35	1589	995	948	0,03	2
		м2		5,94	5,06	385	328	133	0,02	1
73	Е0127-54-1 К=4	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	64,8	0,08	--	5	--	3	--	--
		м2		0,04	--	3	--	133	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74		Асфальтобетонная смесь с тр-том	10,92528	3483,54	--	38059	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ С УЧЕТОМ ПРИСЫПНЫХ ОБОЧИН								
75	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	20,25	32,19	30,77	652	623	192	0,01	--
		м3		1,42	8,34	29	169	97	0,03	1
76	Е010333-А12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	34,425	89,20	89,20	3071	3071	614	--	--
		т		--	17,84	--	614	100	0,37	13
77	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	20,25	3,77	3,24	76	66	31	--	--
		м3		0,48	1,12	10	23	97	--	--
78	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (всего 6проходов)	20,25	12,51	12,51	253	253	84	--	--
		м3		--	4,28	--	87	97	0,01	--
79	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следуприцепными катками на пневмоколесном ходу, массой25т, при толщине слоя 30 см (добавить 5 проходов до 6)	20,25	6,36	6,36	129	129	38	--	--
		м3		--	1,91	--	39	97	0,01	--
80	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	20,25	14,12	12,00	286	243	86	0,01	--
		м3		1,62	2,75	33	56	97	0,01	--
81	Е0127-63-11	Укрепление обочин несортированным щебнем толщиной 10 см (всего 7см.)	45	25,20	20,37	1134	917	610	0,03	1
		м2		4,79	5,40	216	243	133	0,02	1
82		Щебень естественный с транспортом	3,906	768,60	--	3002	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Расчистка трубы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	Е0101-25-3	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м**	287	12,31	12,31	3533	3533	937	--	--
		м3		--	3,37	--	966	97	0,01	3
84	Е0101-25-3	**Разравнивание кавальеров бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.)**	287	12,31	12,31	3533	3533	937	--	--
		м3		--	3,37	--	966	97	0,01	3
85	Е0101-145-3	**Планировка площадей из грунтов 3 группы механизированным способом**	957	1,82	1,82	1740	1740	378	--	--
		м2		--	0,41	--	390	97	--	1
86	Е0101-130-2	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	287	12,51	12,51	3590	3590	1192	--	--
		м3		--	4,28	--	1229	97	0,01	4
87	Е0101-130-8 К=5	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см**	287	6,36	6,36	1824	1824	532	--	--
		м3		--	1,91	--	549	97	0,01	2
88	Е0101-135-1	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	287	14,12	12,00	4052	3443	1215	0,01	4
		м3		1,62	2,75	465	788	97	0,01	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		2502242	2502242	387328			1577
			Тенге			257435	112817			584
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы								
		Всего накладных расходов:								
		Итого с накладными				2502242				
		- заработная плата				53473				
		- трудоемкость				178				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				150135				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2652377				
		ИТОГО:				2652377				
		Сметная заработная плата				378465				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость				**2062**				
		Затраты на выслугу лет								
		Итого в ценах 2001 года				**2652377**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				**7258958**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**145179**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**7404137**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**888496,40**				
		Итого с НДС				**8292633,40**				
		Всего:				**8292633,40**				
		в том числе:								
		июль				**1137758**				
		август				**7154875,40**				

Заказчик:

Зам. директора КОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

Султанбеков А.М.

Куратор

РГУ "Карагандыжоллаборатория"
КАД МИР РК

Руководитель

Ахметкалиев М. Н.

Подрядчик:

Заместитель председателя правления
ТОО "Караганды жолдары"

Аркенов А.Б.

Начальник ДЭУ-2

Ордаханов А.

Расценки проверила: