Форма 2В

Цены региона Мангистауская обл.

Подрядчик: ТОО "Ser Mar KZ"

Заказчик: ГККП "Боранкульская районная больница"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГККП "Боранкульская районная больница"

Утверждаю:

_____

_____

Акт N 1

выполненных работ за июль 2010г.

Капитальный ремонт здания ГККП "Боранкульская районная больница"

Составлен в уровне цен 2001 г.

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	43	215,57	21,24	9270	913	8498	1,2873	55
		шт		194,33	3,31	8356	142	100	0,0289	1
2	Е56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	124	99,86	21,26	12383	2636	9431	0,4611	57
		м2		68,09	7,97	8443	988	100	0,0093	1
3	Е56-3-2	Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях	25	147,17	6,81	3679	170	3536	0,9497	24
		м2		140,36	1,08	3509	27	100	0,0125	–
4	Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	53	297,33	6,63	15758	351	15462	1,9603	104
		шт		290,7	1,04	15407	55	100	0,187	10
5	Е56-12-1	Снятие дверных полотен	94,2	83,48	30,15	7864	2840	5297	0,3628	34
		м2		53,33	2,9	5024	273	100	0,0089	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е56-13-1	Снятие наличников	270	12,72	6,55	3434	1769	1947	0,0421	11
		м		6,17	1,04	1666	281	100	0,0005	–
7	Е10-16-10	Установка оконных блоков из ПХВ	103,04	243,3	0,3	25070	31	30053	1,45	149
		м2 проемов		243	0,05	25039	5	120	0,0605	6
8	Е10-22-2	Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	103,04	685,95	32,76	70680	3376	13160	0,586	60
		м2 проемов		94,05	12,38	9691	1276	120	0,0103	1
9	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	54,81	288,79	5,58	15829	306	10114	0,899	49
		м2 проемов		151,65	2,12	8312	116	120	0,1393	8
10	Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2	51,24	610,67	102,53	31291	5254	13926	1,15	59
		м2 проемов		190,8	35,67	9777	1828	120	0,0587	3
11	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	5,88	4250		24990				
		м2								
12	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	94,5	4010		378945				
		м2								
13	6-3-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	5,67	5610		31809				
		м2								
14	6-1-188	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками	103,04	12400		1277696				
		м2								
15	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	3	1960		5880				
		комплект								
16	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	53	1380		73140				
		комплект								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	20	844		16880				
		шт								
18	Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	350	17,38	0,93	6083	326	5807	0,1139	40
		м2		16,45	0,14	5758	49	100	0,0013	–
19	Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	250	107	0,93	26750	233	26553	0,6987	175
		м2		106,07	0,14	26518	35	100	0,0144	4
20	Е46-41-1	Разборка бетонных оснований под полы на гравии	25	1302,06	10,56	32552	264	32330	7,7	193
		м3		1291,5	1,67	32288	42	100	2,04	51
21	Е57-14-3	Устройство подстилающего слоя бетонного	346	1146,94	1107,54	396841	383209	158433	0,2666	92
		м2		39,4	418,5	13632	144801	100	0,0014	–
22	Е57-15-5	Устройство стяжек бетонных площадью до 20 м2	629,5	275,93	14,01	173698	8819	45525	0,4928	310
		м2		70,11	2,21	44134	1391	100	0,0122	8
23	Е57-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	376,5	449,77	14,01	169338	5275	92679	1,5362	578
		м2		243,95	2,21	91847	832	100	0,0237	9
24	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	253	1616,78	14,85	409045	3757	18927	0,382	97
		м2 покрытия		58,5	2,32	14801	587	123	0,009	2
25	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	692,45	215,06	4,9	148918	3393	15357	0,0899	62
		м плинтусов		16,18	1,85	11204	1281	123	0,0003	–
26	Е8-23-3	Рядовая кладка стен из камней известняковых при высоте этажа до 4 м	8,4	710,13	0,16	5965	1	5978	4,1	34
		м3 кладки		603	0,07	5065	1	118	0,59	5
27	99-1-1	Стоимость ракушечника	8,23	1500		12345				
		м3								
28	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	472	335,1	2,1	158167	991	165426	2	944
				333	0,79	157176	373	105	0,0039	2
		м2 поверхности облицовки								
29	Е61-2-11	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при	2150	566,25	2,1	1217438	4515	523805	1,468	3156
				242,84	0,79	522106	1699	100	0,031	67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		площади отдельных мест более 10 м2, толщина слоя до 20 мм *м2*								
30	Е61-1-7	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм *м2*	500	243,88 69,1	33,79 5,62	121940 34550	16895 2810	37360 100	0,4441 0,003	222 2
31	Е62-17-6	Окраска водоэмульсионными составами поверхностей стен, окрашенных ранее водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% *м2*	2000	233,88 47,95	1,91 0,29	467760 95900	3820 580	96480 100	0,296 0,0001	592 –
32	Е62-18-6	Окраска водоэмульсионными составами поверхностей потолков, окрашенных ранее водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% *м2*	500	457,79 54,72	0,07 0,02	228895 27360	35 10	27370 100	0,3378 0,0001	169 –
33	Е61-10-3	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2, толщина слоя до 20 мм *м2*	442	690,94 284,92	0,11 0,05	305395 125935	49 22	125957 100	1,712 0,0132	757 6
34	Е62-25-1	Огрунтовка простых фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками с земли и лесов *м2*	442	162,92 6,23	15,7 2,43	72011 2754	6939 1074	3828 100	0,039 0,0026	17 1
35	Е62-26-4	Окраска простых фасадов перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за два раза с земли и лесов *м2*	442	55,31 22,59	2,52 0,46	24447 9985	1114 203	10188 100	0,128 0,0091	57 4
36	Е8-35-2	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для прочих отделочных работ *м2 вертикальной проекции для наружных лесов*	442	151,68 69,08	9,02 1,66	67043 30533	3987 734	36895 118	0,435 0,0011	192 –
37	Е58-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов *м2 кровли*	450	125,82 44,01	0,62 0,23	56619 19805	279 104	19909 100	0,2875 0,005	129 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	E58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - обрешетки из брусков с прозорами	450	25,87	4,36	11642	1962	9986	0,1516	68
		м2 кровли		21,51	0,68	9680	306	100	0,0046	2
39	E58-1-3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	450	44,24	2,64	19908	1188	18923	0,2708	122
		м2 кровли		41,6	0,45	18720	203	100	0,0042	2
40	E58-1-4	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - мауэрлаты	450	12	2,35	5400	1058	4528	0,0673	30
		м2 кровли		9,65	0,41	4343	185	100	0,0027	1
41	E58-21-1	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой из рулонных материалов	416	21,17	1,59	8807	661	8257	0,1186	49
		м2		19,58	0,27	8145	112	100	0,0007	–
42	E58-22-3	Устройство теплоизоляции насухо из гравия керамзитового	416	463,26	0,44	192716	183	15500	0,2199	91
		м2		37,19	0,07	15471	29	100	0,0033	1
43	E58-20-1	Устройство выравнивающей цементной стяжки	416	657,67	2,07	273591	861	28962	0,4277	178
		м2		69,3	0,32	28829	133	100	0,0124	5
44	E10-14-1	Установка стропил	6,37	3538,11	14,18	22538	90	25987	22,1	141
		м3 древесины в конструкции		3397,5	2,23	21642	14	120	0,62	4
45	E10-32-1	Установка каркаса из брусьев для навесов и крылец	5,56	29558,28	334,28	164344	1859	47678	39	217
		м3		7020	126	39031	701	120	0,59	3
46	E10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	11,93	26292,88	318,13	313674	3795	3479	0,78	9
		м3 древесины в конструкций		123,75	119,25	1476	1423	120	0,052	1
47	E12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	500	1147,5	28,11	573750	14055	421308	4,37	2185
		м2 кровли		697,5	10,58	348750	5290	119	0,015	8
48	E12-9-1	Устройство настенных желобов	82	1182,93	8,2	97000	672	11785	0,75	62
		м желобов		117,68	3,08	9650	253	119	0,0283	2
49	E58-19-1	Навеска водосточных труб с подмостей	33,6	2552,82	15,48	85775	520	2282	0,3504	12
		м труб		62,12	5,81	2087	195	100	0,0002	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	Е46-61-2	Разборка санитарно-технических систем центрального отопления	1915	741	0,16	1419015	306	184453	0,497	952
		м3 строительного объема		96,3	0,02	184415	38	100	0,031	59
51	Е46-61-3	Разборка санитарно-технических систем канализации при отсутствии ванн	220	131,32	16,79	28890	3694	26583	0,646	142
		м3 строительного объема		114,53	6,3	25197	1386	100	0,032	7
52	Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	300	69,53	17,33	20859	5199	22552	0,297	89
		м трубопровода		52,2	6,53	15660	1959	128	0,0073	2
53	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	100	399,48	3,96	39948	396	6872	0,297	30
		м трубопровода		52,2	1,49	5220	149	128	0,0073	1
54	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	84	349,73	3,96	29377	333	11821	0,682	57
		кВт		108,45	1,49	9110	125	128	0,0635	5
55	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	40	4321,07	34,73	172843	1389	5907	0,56	22
		м трубопровода		102,38	13,01	4095	520	128	0,0026	–
56	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	60	752,7	1,43	45162	86	8197	0,584	35
		м трубопровода		106,2	0,54	6372	32	128	0,0012	–
57	Е17-1-5	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной воды	8	779,84	0,64	6239	5	2721	1,49	12
		комплект		265,5	0,25	2124	2	128	0,03	–
58	Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	4	5953,46	17,71	23814	71	2016	2,22	9
		комплект		387	6,75	1548	27	128	0,07	–
59	Е69-1-1	Пробивка отверстий для водогазопроводных труб в кирпичных стенах толщиной в 1 кирпич	50	4315,24	39,24	215762	1962	7969	0,9443	47
		отверстие		143,62	15,75	7181	788	100	0,702	35
60	Е69-2-2	Пробивка отверстий в перекрытиях с размером стороны отверстия до 250 мм	20	644,92	332,26	12898	6645	8804	2,0112	40
				312,66	127,55	6253	2551	100	1,35	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		отверстие								
61	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	204	746,8	638,8	152347	130315	75887	0,646	132
				108	246,28	22032	50241	105	0,0001	–
		м2 окрашиваемой поверхности								
62	Е69-7-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах	50	220,47	0,07	11024	4	8169	1,09	55
				163,35	0,02	8168	1	100	0,0022	–
		отверстие								
63	Е69-7-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в бетонных перекрытиях	20	262,68	2,32	5254	46	4224	1,32	26
				210,85	0,36	4217	7	100	0,0044	–
		отверстие								
64	Е21-4-7	Демонтаж скрытой электропроводки	350	112,11	3,8	39239	1330	1788	0,0251	9
		м		4,12	0,61	1442	214	108	–	–
65	Е21-22-7	Демонтаж выключателей, розеток	85	27,43	–	2332	–	2479	0,171	15
		шт		27	–	2295	–	108	–	–
66	Е21-17-1	Демонтаж светильников	70	88,98	–	6229	–	6566	0,55	39
		шт		86,85	–	6080	–	108	0,157	11
67	Е21-24-1	Демонтаж щитков	2	476,76	57,56	954	115	929	2,3	5
		шт		393,75	35,93	788	72	108	0,06	–
68	Е21-1-2	Прокладка стальных труб диаметром до 40 мм с креплением накладными скобами	6	203,81	31	1223	186	595	0,486	3
				79,43	12,29	477	74	108	0,0244	–
		м труб								
69	Е21-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	2	411,13	10,81	822	22	863	2,3	5
				393,75	5,31	788	11	108	0,06	–
		шт								
70	Е21-1-5	Прокладка скрытой проводки в бороздах	350	154,08	31	53928	10850	15873	0,177	62
		м труб		29,7	12,29	10395	4302	108	0,0079	3
71	Е21-17-4	Монтаж светильников	70	160,27	4,16	11219	291	11588	0,883	62
		шт		151,65	1,63	10616	114	108	0,131	9
72	Е21-22-7	Монтаж электроприборов и аппаратов -выключатель,розеток	85	95,28	49,51	8099	4208	5209	0,171	15
				27	29,74	2295	2528	108	–	–
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	18-3-148	Щиток осветительный групповой, тип ЯОУ-8503 *шт*	2	12400		24800				
74	17-2-14	Светильники, тип ЛСП22-65-001-УХЛ4 *шт*	70	2320		162400				
75	17-6-81	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74/\), тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65 *шт*	140	131		18340				
76	17-5-2	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 2ОС-127 *шт*	140	17		2380				
77	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 *шт*	45	156		7020				
78	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3 *1000 шт*	0,085	16300		1386				
79	18-1-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220 *шт*	40	237		9480				
80	18-1-131	Коробка пластмассовая, тип У409 *шт*	20	509		10180				
81	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 *1000 м*	0,3605	60500		21810				
82	8-6-22	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, черные обыкновенные, 40х3,5 мм *м*	6,12	198		1212				
83	Е57-14-2	Устройство подстилающего слоя щебеночного *м2*	110	537,61	2,06	59137	227	5329	0,3241	36
				47,99	0,45	5279	50	100	0,0022	–
84	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	11	1056,62	2,06	11623	23	7678	3,66	40
				567	0,45	6237	5	123	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	E27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	12	2184,02	–	26208	–	342	0,144	2
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	–	257	–	133	0,0438	1
86	E11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	120	845,59	–	101471	–	23048	0,948	114
		м2 покрытия		156,15	–	18738	–	123	0,0389	5
87	E27-34-2	Установка бетонных бортовых камней при других видах покрытий	60	140,45	21,26	8427	1276	9309	0,698	42
		м бортового камня		108,68	7,97	6521	478	133	0,0061	–
88	30-3-9	Камни бетонные бортовые М-300	2,7	26400		71280				
		м3								
89	E1-12-9	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0,65 м3	39	29,64	28,03	1156	1093	328	0,0112	–
		м3 грунта		1,61	7,06	63	275	97	0,0245	1
90	E1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	5	417,28	28,03	2086	140	2239	2,48	12
		м3 грунта		389,25	7,06	1946	35	113	–	–
91	E1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м	30	3,35	3,35	101	101	34	–	–
		м3 грунта		–	1,16	–	35	97	0,0038	–
92	E1-27-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	30	3,35	3,35	101	101	34	–	–
		м3 грунта		–	1,16	–	35	97	0,00398	–
93	E1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	30	20,23	3,2	607	96	526	0,108	3
		м3 уплотненного грунта		17,03	1,04	511	31	97	–	–
94	E1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	5	138,62	4,52	693	23	758	0,972	5
		м3 грунта		134,1	–	671	–	113	–	–
95	E11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	11	64,38	24,55	708	270	663	0,263	3
		м2 покрытия		39,83	9,2	438	101	123	0,0449	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96	Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	14	718,44	24,55	10058	344	3198	0,937	13
		шт сборных конструкций		153,9	9,2	2155	129	140	0,5542	8
97	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	2	683,8	389,08	1368	778	683	0,668	1
		шт сборных конструкций		106,88	136,92	214	274	140	0,3375	1
98	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	0,576	9400		5414				
		м3								
99	30-3-21	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	8,06	8760		70606				
		м3								
100	Е11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	4,32	64,38	24,55	278	106	261	0,263	1
		м2 покрытия		39,83	9,2	172	40	123	0,0449	–
101	Е6-1-23	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм	2,6	989,79	24,55	2573	64	1187	2,6	7
		м3		425,25	9,2	1106	24	105	0,3844	1
102	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,074	49400		3656				
		т								
103	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,076	65800		5001				
		т								
104	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,007	51100		358				
		т								
105	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,6	143		372				
		м3								
106	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,6	407		1058				
		м3								
107	Е6-13-1	Устройство бетонных подпорных стен и стен подвалов	0,163	577,1	86,6	94	14	89	3,06	–
		м3		490,5	32,72	80	5	105	0,1598	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	44,02	9620,38	86,6	423489	3812	3639	0,212	9
				37,35	32,72	1644	1440	118	0,007	–
		м2 поверхности								
109	Е8-23-3	Рядовая кладка стен из камней известняковых при высоте этажа до 4 м	19,14	811,09	3,82	15524	73	13651	4,1	78
				603	1,44	11541	28	118	0,59	11
		м3 кладки								
110	Е8-23-3	Рядовая кладка стен из камней известняковых при высоте этажа до 4 м	2,68	1482,06	321,26	3972	861	2284	4,1	11
				603	119,25	1616	320	118	0,59	2
		м3 кладки								
111	99-1-1	Стоимость камня ракушечника	21,38	1500		32070				
		м3								
112	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке	1,47	1684,01	316,01	2475	465	2296	8,25	12
		м3		1368	119,39	2011	176	105	0,583	1
113	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,47	143		210				
		м3								
114	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,47	407		598				
		м3								
115	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,015	82900		1244				
		т								
116	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,035	54000		1890				
		т								
117	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	17	90,28	66,43	1535	1129	1134	0,148	3
		шт сборных конструкций		23,85	23,85	405	405	140	0,1051	2
118	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	0,41	18700		7667				
		м3								
119	Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны	2	500,02	200,77	1000	402	1037	1,74	3
				299,25	71,15	599	142	140	0,3052	1
		шт сборных конструкций								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см *м2*	7,2	1890		13608				
121	Е7-46-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны для районов с сейсмичностью 7-9 баллов *шт сборных конструкций*	5	851,01 447,75	403,26 146,29	4255 2239	2016 731	4158 140	2,74 0,6601	14 3
122	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см *м2*	36	1890		68040				
123	Е7-20-1	Установка арматурных стыковых накладок *т стальных элементов*	0,0035	34384,57 31950	2434,57 920,25	120 112	9 3	161 140	170 4,49	1 –
124	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм *т*	0,0035	51100		179				
125	Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой *м2 изолируемой поверхности*	43,2	28,19 27	1,19 0,45	1218 1166	51 19	1410 119	0,155 0,0022	7 –
126	Е12-14-2	Утепление покрытий керамзитом *м3 утеплителя*	4,32	786,76 382,5	1,19 0,45	3399 1652	5 2	1968 119	2,71 0,45	12 2
127	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм *м2 стяжки*	43,2	195,32 34,65	15,94 5,96	8438 1497	689 257	2087 119	0,243 0,0291	10 1
128	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек *м2 стяжки*	43,2	165,7 0,11	16,08 6,01	7158 5	695 260	315 119	0,0009 0,0003	– –
129	П8-10-1	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза *т*	152,58	91,92 –	91,92 18,38	14025 –	14025 2804	2804 100	– 0,38598	– 59
130	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка *т*	152,58	24,39 –	24,39 4,88	3721 –	3721 745	745 100	0,39837 0,10248	61 16
131	П7-116-1	Перевозка грузовавтомобилями-самосвалами на расстояние 115 км, 1 класс груза *т*	25	573,24 –	573,24 114,65	14331 –	14331 2866	2866 100	– 2,40765	– 60

Всего прямые затраты	11 456 078	702 844	13 945
	2 280 042	247 319	557
В том числе стоимость: материалов	8 473 192		
оборудования	–		
прочие затраты	–		
Накладные расходы	2 677 232		
- заработная плата, тенге	401 585		
- трудоемкость, чел-час	1 339		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	847 999		
Всего	**14 981 309**		
Временные здания и сооружения (0%)	–		
- заработная плата, тенге	–		
- трудоемкость, чел-час	–		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0%)	–		
- заработная плата, тенге	–		
- трудоемкость, чел-час	–		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (0%)	–		
На оплату дополнительных отпусков (0%)	–		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**14 981 309**		
Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге	**27 310 926**		
Итого по акту в текущем уровне цен с учетом налога (2%)	**27 857 145**		
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**31 200 000**		

Подрядчик: Н.Шултанов

Заказчик: Г.Хожиева

Акт
выполненных работ

с. Боранкуль **20.11.2010г.**

Заказчик: **ГУ "Каракумская средняя школа"**

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена с НДС	Сумма с НДС
1	Текущий ремонт кровли здании Каракумской средней школы	x	x	x	4278200.00
		x	x	**ИТОГО:**	**4278200.00**

Всего работ на сумму: 4278200
В.т.ч. НДС: 458379

Итого сумма:

Четыре миллионов двесто семьдесят восемь тысячи двесто тенге 00 тиын.

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель:
ТОО «SerMar KZ»
БИН 070340005688
РНН 430100249944
ИИК KZ14319N010000386064
Мангистауский филиал АО «БТА банк»
БИК ABKZKZKX,Кбе 17
Почтовый адрес: г. Актау., 27мкр-н
37дом, кв 74
Факс. (72932)31-5-87

Директор
ТОО «SerMar KZ»
_____ **Шултанов Н.А.**
М.П.

Заказчик:
ГУ "Каракумская средняя школа"

Республика Казахстан
Мангистауская обл.Бейнеуский р-н
с.Боранкуль
РНН 430200002575
ИИК KZ66070103KSN4302000
в Бейнеуское районное управление
Казначейства
БИК KKMFKZ2A

Директор
ГУ "Каракумской средней школы"
_____**Бисенгалиева У.К.**
М.П.

Акт
выполненных работ

с. Боранкуль **20.11.2010г.**

Заказчик: **ГУ "Каракумская средняя школа"**

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена с НДС	Сумма с НДС
1	Текущий ремонт кровли здании спортзала Каракумской средней школы	х	х	х	11340800.00
		х	х	**ИТОГО:**	**11340800.00**

Всего работ на сумму: 11340800
В.т.ч. НДС: 1215086

Итого сумма:

Одиннадцать миллионов тристо сорок тысячи восемьсот тенге 00 тиын.

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель:
ТОО «SerMar KZ»
БИН 070340005688
РНН 430100249944
ИИК KZ14319N010000386064
Мангистауский филиал АО «БТА банк»
БИК ABKZKZKX,Кбе 17
Почтовый адрес: г. Актау., 27мкр-н
37дом, кв 74
Факс. (72932)31-5-87

Директор
ТОО «SerMar KZ»
_____ Шултанов Н.А.
М.П.

Заказчик:
ГУ "Каракумская средняя школа"
Республика Казахстан
Мангистауская обл.Бейнеуский р-н
с.Боранкул
РНН 430200002575
ИИК KZ66070103KSN4302000
в Бейнеуское районное управление
Казначейства
БИК KKMFKZ2A

Директор
ГУ "Каракумской средней школы"
_____Бисенгалиева У.К.
М.П.

Акт выполненных работ

с. Боранкуль **16.07.2010г.**

Заказчик: **ГУ"Аппарат Акима Боранкульского сельского округа"**

Основание: **с договором №6 от 04.05.2010г.**

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма, тенге
1	За капремонт подсобного здания ГККП "Боранкульского детского сада"согл.по дог.№6 от 04.05.2010г.	х	х	х	12315789

Всего работ на сумму: 12315789

В.т.ч. НДС: 1319549

Итого сумма:

Двенадцать миллионов тристо пятьнадцат тысяча семьсот восемьдесят девять тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: ТОО «SerMar KZ»

РНН 430100249944
ИИК KZ14319N010000386064
Мангистауский филиал АО «БТА банк»
БИК ABKZKZKX
Почтовый адрес: г. Актау., 27мкр-н 37дом, кв 74

Заказчик:ГУ"Аппарат Акима Боранкульского сельского округа"

РНН 430200003375
ИИК KZ66070103KSN4302000
БИК KKMFKZ2A
Код 1232752
Комитет Казн/ства Минфина РК.
Кбе 12

Директор ТОО «SerMar KZ»:

_____Шултанов Н. А.

М.П.

Аким Боранкуль.сел.округа:

_____Курымбаев Б.Б.

М.П.

Акт выполненных работ

с. Боранкуль **15.08.2010г.**

Заказчик: **ГУ"Аппарат Акима Боранкульского сельского округа"**

Основание: **с договором №6 от 04.05.2010г.**

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма, тенге
1	За капремонт подсобного здания ГККП "Боранкульского детского сада"согл.по дог.№6 от 04.05.2010г.	х	х	х	3184211

Всего работ на сумму: 3184211

В.т.ч. НДС: 341165

Итого сумма:

Три миллиона сто восемьдесят четыре тысяча двесто одинадцать тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: ТОО «SerMar KZ»

РНН 430100249944
ИИК KZ14319N010000386064
Мангистауский филиал АО «БТА банк»
БИК ABKZKZKX
Почтовый адрес: г. Актау., 27мкр-н 37дом, кв 74

Заказчик:ГУ"Аппарат Акима Боранкульского сельского округа"

РНН 430200003375
ИИК KZ66070103KSN4302000
БИК KKMFKZ2A
Код 1232752
Комитет Казн/ства Минфина РК.
Кбе 12

Директор ТОО «SerMar KZ»:

Шултанов Н. А.

М.П.

Аким Боранкуль.сел.округа:

Курымбаев Б.Б.

М.П.

Акт выполненных работ

с. Боранкуль **21.06.2010г.**

Заказчик: **ГККП «Боранкульская районная больница»**

Основание: **с договором №8 27.05.2010г.**

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма, тенге
1	За текущий ремонт поликлиники №2 ГККП "Боранкульской районной больницы" согл. по дог. №8 от 27.05.2010	х	х	х	3817899

Всего работ на сумму: 3817899

В.т.ч. НДС: 409061

Итого сумма:

Три миллиона восемьсот семнадцать тысяча восемьсот девяносто девять тенге 00 тиын.

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: ТОО «SerMar KZ»

РНН №430100249944
ИИК KZ14319N010000386064
Мангистауский филиал АО «БТА банк»
БИК ABKZKZKX,
Почтовый адрес: г. Актау., 27мкр-н 37дом, кв 74

Директор ТОО «SerMar KZ»

_____ Шултанов Н. А.

М.П.

Заказчик: ГККП "Боранкульская районная больница»

РНН 430200002949
KZ64601023100000810 1
Мангистауский обл.ф-л 239900
АО"Народный Банк Казахстана"
БИК HSBKKZKX, Кбе 12

Главврач "Боранк.рай.бол-цы"

_____ Кожиева Г.

М.П.

Акт выполненных работ

с. Боранкуль **21.06.2010г.**

Заказчик: **ГККП «Боранкульская районная больница»**

Основание: **с договором №7 27.05.2010г.**

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма, тенге
1	За реконструкцию зданий скорой помощи ГККП "Боранкульской районной больницы" согл. по дог. №7 от 27.05.2010г.	х	х	х	4528731

Всего работ на сумму: 4528731

В.т.ч. НДС: 485221

Итого сумма:

Четыре миллиона пятьсот двадцать восемь тысяча семьсот тридцать один тенге 00 тиын.

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: ТОО «SerMar KZ»

РНН №430100249944
ИИК KZ14319N010000386064
Мангистауский филиал АО «БТА банк»
БИК ABKZKZKX,
Почтовый адрес: г. Актау., 27мкр-н 37дом, кв 74

Директор ТОО «SerMar KZ»

_____ Шултанов Н. А.

М.П.

Заказчик: ГККП "Боранкульская районная больница»

РНН 430200002949
KZ64601023100000810 1
Мангистауский обл.ф-л 239900
АО"Народный Банк Казахстана"
БИК HSBKKZKX, Кбе 12

Главврач "Боранк.рай.бол-цы"

_____Кожиева Г.

М.П.