АКТ
Государственной приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию реконструированного участка автомобильной дороги международного значения «Граница РФ (на Самару) – Уральск - Актобе», км 590-630 км

Актюбинская область «6» декабря **2012 года**
Кобдинский район

Государственная приемочная комиссия, назначенная Приказом Министра транспорта и коммуникации Республики Казахстан от 14 ноября 2012 года № 770

в составе:
председатель комиссии: - Скляр Роман Васильевич – вице - министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан;

заместитель председателя комиссии: - Нурманов Данияр Габдрашитович – заместитель председателя Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан;

заместитель председателя комиссии: - Шакиров Архат Толеугазинович – директор Товарищества с ограниченной ответственностью «Жол-Консалтинг» (по согласованию);

членов комиссии – представителей:

Ибраев Жаслан Жиенбекович – заместитель директора Департамента финансов Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан;

Ахметов Ратмир Бахытович – начальник Управления строительства и реконструкции Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан;

Баймагамбетов Баглан Ауельбекович – директор Актюбинского областного департамента Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан;

Отемуратов Акимжан Мустаевич – директор Актюбинского областного филиала Республиканского Государственного предприятия «Казахавтодор»;

Тленбаев Марат Токмурзиевич – директор государственного учреждения «Актобежоллаборатория»;

Кайреденов Ардак Килакенович – Генеральный директор Товарищества с ограниченной ответственностью «Атырау жолдары» (по согласованию);

Амиров Еркеш Мейрамбекович – старший инспектор по особым поручениям Управления организации регистрационно – экзаменационной работы и дорожно – технической инспекции Комитета Дорожной полиции Министерства внутренних дел Республики Казахстан, майор полиции (по согласованию);

Зайрымбет Бектурган Бекешович – начальник отдела Управления земельных отношений Актюбинской области (по согласованию);

Итегулов Нуркен Айдосович – главный специалист департамента Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно – коммунального хозяйства по Актюбинской области (по согласованию);

Калабиев Думан Болатович – директор Товарищества с ограниченной ответственностью «Аркада – KZ» (по согласованию);

Каримов Султанбек Медихатович – генеральный директор Товарищества с ограниченной ответственностью «Каздорпроект» (по согласованию);

Ложников Олег Георгиевич – главный инженер проекта Товарищества с ограниченной ответственностью «Актобедорпроект» (по согласованию);

Кайер Айбек Мергенбаевич – начальник отдела жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кобдинского района, Актюбинской области (по согласованию);

Жананов Ниязбек Боранбаевич – начальник участка Товарищества с ограниченной ответственностью «Пилон – МС» (по согласованию);

Туленова Жанна Аусовна – начальник отдела «Департамента Комитета государственного санитарно – эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Актюбинской области (по согласованию);

Отегенов Ернур Сапарович – заместитель начальника Государственного учреждения «Департамент по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, полковник полиции (по согласованию);

Ешмуханов Жандос Сериккалиевич – государственный экологический инспектор «Департамент экологии по Актюбинской области» Комитета экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан (по согласованию);

Хоменко Николай Иванович – руководитель крестьянского хозяйства «Саздинский» (по согласованию)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком – Актюбинским областным департаментом Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан и Генеральным подрядчиком ТОО «Атырау Жолдары» предъявлен к приемке в эксплуатацию реконструированный участок автомобильной дороги общего пользования международного значения «Граница РФ на (Самару)-Уральск - Актобе» км 590-630 по Кобдинскому району Актюбинской области.

2. Реконструкция автомобильной дороги осуществлена на основании решения тендерной комиссии – протоколов об итогах конкурса по Государственным закупкам работ по реконструкции участка автомобильной дороги общего пользования международного значения «Граница РФ на (Самару) – Уральск - Актобе» км 590-630 договора №3/РЕК от 6 апреля 2010 года, между Актюбинским областным департаментом Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан и Генеральным подрядчиком ТОО «Атырау Жолдары» и в соответствии с разрешением №223-п от 14 июля 2010 года на производство строительно-монтажных работ, выданное Агентством Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

3. Реконструкция автомобильной дороги осуществлена Генеральным подрядчиком ТОО «Атырау Жолдары», выполнившим работы по устройству земляного полотна, подстилающего

слоя, основания, дорожной одежды, устройству пересечений и примыканий, строительству и ремонту искусственных сооружений, обустройству участка автодороги, строительству и разборке временной объездной дороги, ремонту ДЭП п. Кобда и субподрядной организацией ТОО «Пилон-МС», выполнившей работы по устройству земляного полотна, подстилающего слоя, основания, дорожной одежды, устройству пересечений и примыканий, обустройству участка автодороги.

4. Проектно-сметная документация на реконструкцию участка разработана Генеральным проектировщиком ТОО «Жол - Консалтинг» г. Астана, выполнившим рабочий проект.

5. Исходные данные для проектирования выданы Актюбинским областным департаментом Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан в 2006 году.

6. Реконструкция автомобильной дороги осуществлялся по Рабочему проекту №13-АД, и СНиП 3.03-09-2003 для автомобильных дорог и СНиП 2.05-03-84 для строительства мостов и труб.

Рабочий проект утвержден Р РГП «Госэкспертиза», участок км 590-630 №2-689/06 от 20.12.2006 г; №7-515/07 от 25.09.2007 г; №6-561/07 от 19.10.2007.

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
- Начало работ: апрель 2010 года;
- Окончание работ: октябрь 2012 года.

8. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:

Заключение рабочей комиссии о готовности законченной реконструкцией автомобильной дороги.

Указанный документ является обязательным приложением к настоящему Акту.

9. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели:
- Категория дороги – II;
- Мощность (протяженность участка) – 37,7 км;
- Ширина земляного полотна – 15 м;
- Ширина проезжей части – 7,5 м;
- Ширина обочины – 3,75 м;
- Наименьшая ширина укрепленной полосы обочины – 0,75 м.

10. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробирования – проектом не предусмотрено.

11. На участке реконструкции установлены предусмотренные проектом элементы обстановки пути.

12. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом – выполнены.

13. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжение, газоснабжения, электроснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городским эксплуатационными организациями - проектом не предусмотрены.

14. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями – устранены.

15. Разметка проезжей части (37,7 км) – выполнены.

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации всего – 4 120 271 241 тенге, в том числе: строительно-монтажных работ – 3 395 620 191 тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию – 4 119 278 666 тенге, в том числе: подрядные работы ТОО «Атырау Жолдары» - 4100 540 000 тенге; инженер ТОО «Аркада – KZ» - 10 829 877 тенге; авторский надзор – всего: 7 908 789 тенге, в том числе: ТОО «Жол – Консалтинг» - 6 495 541 тенге; ТОО «Актобедорпроект» - 143 000 тенге; ТОО «Каздорпроект» - 1 270 248 тенге.

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленный к приемке участок реконструкции автомобильной дороги общего пользования международного значения «Граница РФ на (Самару) - Уральск - Актобе» км 590-630

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель Государственной приемочной комиссии: _____ Скляр Роман Васильевич

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии: _____ Нурманов Данияр Габдрашитович

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии: _____ Шакиров Архат Тулеугазинович

Члены Государственной приемочной комиссии: _____ Ибраев Жаслан Жиенбекович

_____ Ахметов Ратмир Бахытович

_____ Баймагамбетов Баглан Ауельбекович

_____ Отемуратов Акимжан Мустаевич

_____ Тленбаев Марат Токмурзиевич

_____ Кайреденов Ардак Килакенович

_____ Амиров Еркеш Мейрамбекович

Зайрымбет Бектурган Бекешович

Итегулов Нуркен Айдосович

Калабиев Думан Болатович

Каримов Султанбек Медихатович

Ложников Олег Георгиевич

Кайер Айбек Мергенбаевич

Жананов Ниязбек Боранбаевич

Туленова Жанна Ауезовна

Отегенов Ернур Сапарович

Ешмуханов Жандос Сериккалиевич

Хоменко Николай Иванович

Пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью
5 листов
пять

Заказчик ГУ "Актюбинский областной департамент КАД МТиК РК"
Подрядчик ТОО "Атырау жолдары"
Наименование объекта: Реконструкция участка а/д Самара-Шымкент (граница Р.Ф.-на Самару) 590-630 км
Основание: Договор: № 3/РЕК от 06 апреля 2010 года.

Ежемесячный сертификат №6
за август месяц 2010 года

№	Обоснов.	Наименование работ	Ед. изм.	Стоимость за един.	Кол-во	Сумма
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел "Реконструкция автомобильной дороги "Самара-Шымкент" на участке "Граница РФ-Уральск-Актобе" км 590-610				
		Земляные работы				
28	E0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами	м3	54,85	3 030	166 176
30	1-22-8	Разработка грунта скреперами прицепными	м3	143,17	2 076	297 162
31	1-22-20	Разработка грунта скреперами прицепными	м3	41,08	2 163	88 853
32	1-22-20	Разработка грунта скреперами прицепными	м3	22,54	5 083	114 560
33	1-22-20	Разработка грунта скреперами прицепными	м3	16,36	6 693	109 494
34	1-22-20	Разработка грунта скреперами прицепными	м3	10,82	5 910	63 946
35	1-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу	м3	57,04	7 557	431 062
36	1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу	м3	8,27	28 350	234 457
37	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	125,54	978	122 822
		Итого:				**1 628 533**
		Дорожная одежда.				
52	E0127-4-2	Устройство нижнего слоя основания толщиной 16см автогрейдером из готовой щебеночно-песчаной смеси	м2	1 131,81	21779	24649478
53	E0127-52-1	Устройство верхнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси укрепленной цементом, толщиной 10см. асфальтоукладчиком	м2	733,90	18602	13652054
54	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	59 013,11	13,58	801310
55	E0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	934,61	19398	18129443
56	E0127-54-6 К-10 к объему	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	77,73	193979	15077964
		Итого				**72 310 248**
		Устройство присыпных обочин				
	E0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79кВт (л.с.) при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	14,89	12 018	179 965
	E0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м до 10 м	м3	11,78	12 019	141 578
	E0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 тн. На первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	34,60	11 752	406 602
	E0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 тн. При толщине слоя 25 см	м3	3,34	58 757	196 250
	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	73,26	5 876	430 457

	E0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	21,65	180 466	3 907 083
		Итого:				5 260 926
		Устройство ж/б трубы отв.1 (2х2) м на ф-те тип 3 ПК74+35				
104	E0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами	м3	6,95	139	966
105	E0101-27-10	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами	м3	3,43	139	477
106	E0101-35-1	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунтов 1 группы	м3	26,89	144	3873
107	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	70,61	283	19992
114	E0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	858,49	182,3	156 503
115	E0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	2 435,84	29,38	71 565
		Итого:				253365
		устройство ж/б трубы Д-1,5 м Б/Ф ПК87+72				
134	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата "	м3	67,57	59	3 987
135	E0130-54-3	Демонтаж звеньев одноочковых круглых труб	м3	8 259,08	4,55	37 579
136	E0130-7-1	Демонтаж монолитных оголовков	м3	2 349,39	3,3	7 753
137	C010332-A11-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/	т	195,45	15,25	2 981
138	C010332-A5-	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/	т	111,07	4,38	486
139	E0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами	м3	14,90	15	224
140	E0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами	м3	11,81	15	177
141	E0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата "	м3	70,63	58	4 096
142	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях	м3	1 037,91	6	6 227
143	E0101-27-4	Разработка траншей и котлованов бульдозерами	м3	6,98	19	133
144	E0101-27-10	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами	м3	3,47	19	66
145	E0101-35-1	Устройство дорожных насыпей бульдозерами	м3	26,87	38	1 021
146	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	70,60	57	4 024
147	E0130-3-3	Устройство песчано-щебеночных подушек під фундаменты	м3	4 381,94	59	258 534
148	E0130-54-8	Укладка звеньев одноочковых круглых труб	м3	81 430,50	14,53	1 182 778
149	E0130-62-3	Сооружение оголовков одночковых круглых труб	м3	56 025,00	9,82	550 166
150	E0130-7-1	Устройство монолитного бетонного лотка	м3	15 766,49		
151	E0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	858,48	145,35	124 780
152	E0130-78-2	Устрлйство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	2 435,86	7,3	17 782
		Итого:				2 202 793
		Устройство ж/б трубы d-1,0 м б/ф на съездах				
	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн"или "Обратная лопата"	м3	67,56	42	2 838
	E0130-54-3	Демонтаж звеньев одночковых круглых труб	м3	8 259,16	7	57 814
	E0130-7-1	Демонтаж монолитных оголовков	м3	2 349,34	3,35	7 870
	C010332	Перевозка строительных грузов/кроме массовых навалочных перевозимых автомобилями-самосвалами	т	111,01	2,16	240
	C010332	Перевозка строительных грузов/кроме массовых навалочных перевозимых автомобилями-самосвалами	т	82,85	4,21	349
	C010332	Перевозка строительных грузов/кроме массовых навалочных перевозимых автомобилями-самосвалами	т	139,09	3,36	467
	C010332	Перевозка строительных грузов/кроме массовых навалочных перевозимых автомобилями-самосвалами	т	195,47	4,23	827
	E0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами	м3	14,87	14	208
	E0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами	м3	11,77	14	165

	E0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата"	м3	70,63	106	7 487
	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях	м3	1 037,89	10	10 379
	E0101-35-1	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещанием грунтов 1 группы	м3	26,89	27	726
	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	70,60	273	19 274
	E0130-3-3	Устройство песчано-щебеночных подушек под фундаменты	м3	4 381,96	16,4	71 884
	E0130-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых труб	м3	94 678,14	8,51	805 711
	E0130-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб	м3	61 553,38	11,88	731 254
		Итого:				**1 717 472**
	Устройство съездов					
	E0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79(108) кВт	М3	14,89	5 280	78619
	E0101-24-14	разработка грунта бульдозерами мощностью 79 КВТ	м3	11,78	911	10732
	E0101-24-14	разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	11,78	8 506	100201
	E0101-22-8	разработка грунта скреперами прицепными с ковшом	м3	73,96	18 174	1344149
	E0101-22-20	разработка грунта скреперами прицепными с ковшомвместимостью 8 м	М3	3,99	261 583	1043716
	E0101-22-20	разработка грунта скреперами с прицепными с ковшом вместимостью 8м3	м3	3,99	378 181	1508942
	E0101-130-2	уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу	м3	30,90	21 168	654091
	E0101-130-8	добавлять за каждый последующий проход поодному следу прицепными	м3	3,05	105 840	322812
	E0101-135-1	полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	73,26	10 584	775384
	E0101-145-1	планировка откосов, полона насыпей из грунтов 2 группы механизирован.	м2	21,65	20 353	440642
	E0127-21-1	устройство дополнительного слоя основания из песчано-грав.	м2	515,19	12 324	6349202
	матер. от разб.	ненормируемые и непредвиденные затраты на стоимость материала	м3	191,72	1 096	210125
	E0127-4-2	устроиство нижнего слоя основания толщиной 16 см	м2	1 089,09	6 615	7204352
	E0127-52-1	устройство верхнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси	м3	707,69	4 676	3309158
		ИТОГО:				**23352116**
		Раздел 3. Капитальный ремонт мост через р.Большая Кобда на 618 км автодороги Самара-Шымкент, участок 590-630 км				
	ЛС1-1-3	**Устройство монтажной площадки**				
355	1-17-2	Разработка грунта 2 гр экскаватором с погрузкой	м3	381,72	3706	1414836
356	1-20-2	Работа на отвале	м3	272,84	3818	1041796
357	333-А150-1	Перевозка грунта на 148 км	тн	1372,45	16294	22363403
358	1-130-1, -7	Уплотнение грунта прицепными катками 25 см	м3	300,78	3518	1058057
359	1-135-1	Полив водой	м3	254,90	3582	913076
360	Е27 т.ч.п1.6	Доставка воды на 1 км	м-час	1882,34	8,28	15586
361	1-145-2	Планировка площадей мех способом	м2	166,56	648	107936
362	27-21-4	Устройство снований тощ 12 см из ПГС	м2	662,23	2735	1811465
		Итого				**28725957**
	ЛС2-4-2	**Опоры моста. Промежуточные опоры**				
		А.Свайные работы				
416	5-2-8	Погружение дизель-молотом на экскаваторе ж/б свай дл 16 м на 90% в грунты 2 группы	м3	77814,82	1,30	100798
417	СКСМ	Стоимость ж/б свай СМ14-35ТЗ массой 4,3т	м3	323664,71	4,67	1511350
418	30-90-2	Установка и снятие направляющих каркасов (перестановка17 раза)	тн	12952,51	5,20	67311
419	С11011-844	Двутавры № 20	тн	134838,89	0,31	41219
420	5-10-2	Вырубка бетона	1 свая	1806,36	4,80	8672
421	31-А26-1	Погрузка мусора	тн	85,83	1,41	121
422	332-А1-1	Перевозка материалов на свалку 1 км	тн	54,91	1,42	78
423	31-А30-11	Погрузка стали крупных профилей	тн	425,25	0,31	130

424	31-А30-21	Разгрузка металлического каркаса	тн	596,86	0,30	182
425	332-А1-1	Перевозка материалов на базу 1 км	тн	54,99	0,31	17
		Итого:				1729879
		ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ:				137 181 290

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР ТОО "АРКАДА KZ"

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик ГУ "Актюбинский областной департамент КАД МТиК РК"
Подрядчик ТОО "Атырау жолдары"
Наименование объекта: "Реконструкция участка а/д Самара-Шымкент (граница Р.Ф.-на Самару)" 590-630 км"
Основание: Договор: № 3/РЕК от 06 апреля 2010 года.

Ежемесячный сертификат
за август месяц 2010 г.

№	Обоснов.	Наименование работ	Ед. изм.	Стоимость за един.	Кол-во	Сумма
1	2	3	4	5		
		Раздел "Реконструкция автомобильной дороги "Самара-Шымкент" на участке "Граница РФ-Уральск-Актобе" км 590-610				
		Локальная смета 2-1-1.				
		Земляные работы				
1	E0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами	м3	18,33	7 305	166 176
2	1-22-6	Разработка грунта скреперами прицепными	м3	79,92	3 315	297 162
3	1-22-20	Разработка грунта скреперами прицепными	м3	7,18	7 872	88 853
4	1-22-20	Разработка грунта скреперами прицепными	м3	7,18	15 856	114 560
5	1-22-20	Разработка грунта скреперами прицепными	м3	7,18	19 554	109 494
6	1-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу	м3	33,15	12 029	431 062
7	1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу	м3	3,49	57 816	234 457
8	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	73,26	1 676	122 822
9		Итого:				**1 628 533**
10		**Локальная смета 2-2-1. Дорожная одежда.**				
11	E0127-4-2	Устройство нижнего слоя основания толщиной 16см автогрейдером из готовой щебеночно-песчаной смеси	м2	1 086,84	22680	24649478
12	E0127-52-1	Устройство верхнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси укрепленной цементом, толщиной 10см, асфальтоукладчиком	м2	707,69	19291	13652054
13	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	59 013,11	18,90	1115454
14	E0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	580,61	27000	15676365
15	E0127-54-6 К-10 к объему	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	63,77	270000	17216896
16		Итого				**72 310 248**
17		**Устройство ж/б трубы отв.1 (2х2) м на ф-те тип 3 ПК74+35**				
18	E0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами	м3	6,95	139	966
19	E0101-27-10	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами	м3	3,43	139	477
20	E0101-35-1	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунтов 1 группы	м3	26,89	144	3873
21	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	70,61	283	19982
22	E0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	858,49	182,3	156 503
23	E0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	2 435,84	29,38	71 565
24		**Итого:**				**253365**
25		**Локальная смета 2-3-4.**				

26		устройство ж/б трубы Д-1,5 м Б/Ф ПК87+72				
27	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата "	м3	67,57	59	3 987
28	E0130-54-3	Демонтаж звеньев одноочковых круглых труб	м3	8 259,08	4,55	37 579
29	E0130-7-1	Демонтаж монолитных оголовков	м3	2 349,39	3,3	7 753
30	C010332-A11-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/	т	195,45	15,25	2 981
31	C010332-A6-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/	т	111,07	4,38	486
32	E0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами	м3	14,90	15	224
33	E0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами	м3	11,81	15	177
34	E0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата "	м3	70,63	58	4 096
35	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях	м3	1 037,91	6	6 227
36	E0101-27-4	Разработка траншей и котлованов бульдозерами	м3	6,98	19	133
37	E0101-27-10	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами	м3	3,47	19	66
38	E0101-35-1	Устройство дорожных насыпей бульдозерами	м3	26,87	38	1 021
39	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	70,60	57	4 024
40	E0130-3-3	Устройство песчано-щебеночных подушек под фундаменты	м3	4 381,94	59	258 534
41	E0130-54-6	Укладка звеньев одноочковых круглых труб	м3	81 430,50	14,53	1 182 778
42	E0130-62-3	Сооружение оголовков одночковых круглых труб	м3	56 025,00	9,82	550 166
43	E0130-7-1	Устройство монолитного бетонного лотка	м3	15 766,49		
44	E0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	858,48	145,35	124 780
45	E0130-78-2	Устрлйство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	2 435,86	7,3	17 782
46		Итого:				**2 202 793**
47	**Устройство съездов на ПК29+83,ПК49+01,ПК55+00,ПК66+37**					
48	E0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79(108) кВт	М3	14,89	4 280	63729
49	E0101-24-14	разработка грунта бульдозерами мощностью 79 кВт	м3	11,78	722	8505
50	E0101-24-14	разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	11,78	6 946	81824
51	E0101-22-8	разработка грунта скреперами прецепными с ковшом	м3	73,96	14 774	1092685
52	E0101-22-20	разработка грунта скреперами прецепными с ковшомвместимостью 8 м	М3	3,99	212 646	848458
53	E0101-22-20	разработка грунта скреперами с прицепными с ковшом вместимостью 8м3	м3	3,99	307 432	1226654
54	E0101-130-2	уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу	м3	30,90	17 080	527772
55	E0101-130-8	добавлять за каждый последующий проход поодному следу прицепными	м3	3,05	85 400	260470
56	E0101-135-1	полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	73,26	8 540	625640
57	E0101-145-1	планировка откосов, полока насыпей из грунтов 2 группы механизирован.	м2	21,65	15 907	344387
58	E0127-21-1	устройство дополнительного слоя основания из песчано-грав.	м2	515,19	9 352	4818057
59	матер. от разб.	ненормируемые и непредвиденные затраты на стоимость материала	м3	191,72	1 096	210125
60	E0127-4-2	устройство нижнего слоя основания толщиной 16 см	м2	1 089,09	9 352	10185170
61	E0127-52-1	устройство верхнего слоя основания из щебенечно-песчаной смеси	м3	707,69	9 352	6618317

69	Е0127-14-1 вода до 15 км.	устройство подстилающих и выравнивающих слоёв оснований из песка	м3	2 408,48	742	1787815
70	Е0127-22-1 вода до 15 км	устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фр40-70 мм	м2	656,66	5 118	3360786
89		ИТОГО:				32060393
90		Раздел 3. Капитальный ремонт мост через р.Большая Кобда на 618 км автодороги Самара-Шымкент, участок 590-630 км				
91	ЛС1-1-3	Устройство монтажной площадки				
92	1-17-2	Разработка грунта 2 гр экскаватором с погрузкой	м3	78,30	10350	810405
93	1-20-2	Работа на отвале	м3	14,00	10350	144900
94	333-А150-1	Перевозка грунта на 148 км	тн	1258,13	20182,5	25392182,49
95	1-130-1, -7	Уплотнение грунта прицепными катками 25 см	м3	48,88	10350	505908
96	1-135-1	Полив водой	м3	38,26	10350	396991
97	Е27 т.ч.п1.6	Доставка воды на 1 км	м-час	4433,00	16,56	73410,48
98	1-145-2	Планировка площадей мех способом	м2	12,92	4000	51680
99	27-21-4	Устройство оснований тощ 12 см из ПГС	м2	337,87	4000	1351480
100		Итого				28725957
		ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ:				137 181 290

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР ТОО "Аркада KZ"

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик ГУ "Актюбинский областной департамент КАД МТиК РК"
Подрядчик ТОО "Атырау жолдары"
Наименование объекта: Реконструкция участка а/д Самара-Шымкент (граница Р.Ф.-на Самару) 590-630 км
Основание: Договор: № 3/РЕК от 06 апреля 2010 года.

Ежемесячный сертификат №4
за август месяц 2010 года

№	Обоснов.	Наименование работ	Ед. изм.	Стоимость за един.	Кол-во	Сумма
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел "Реконструкция автомобильной дороги "Самара-Шымкент" на участке "Граница РФ-Уральск-Актобе" км 590-610				
		Земляные работы				
15	1-150-2	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями	м3	61,22	408	24 982
16	1-24-8	Разработка грунта бульдозерами	м3	31,00	9 758	302 392
17	1-24-14	Разработка грунта бульдозерами	м3	19,84	3 138	62 225
18	1-22-8	Разработка грунта скреперами прицепными	м3	93,63	1 708	159 883
19	1-22-20	Разработка грунта скреперами прицепными	м3	11,18	2 114	23 633
20	1-22-20	Разработка грунта скреперами прицепными	м3	9,86	2 932	28 911
21	1-22-20	Разработка грунта скреперами прицепными	м3	15,92	894	14 236
22	E0101-22-20	Разработка грунта скреперарами прицепными	м3	12,56	12 091	152 108
23	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу	м3	40,13	3 548	142 302
24	E0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу	м3	4,89	14 525	71 029
25	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	91,72	1 869	171 440
26	E0101-24-8	Разработка грунта бульдозерами	м3	54,85	374	20 488
29	1-24-14	Разработка грунта бульдозерами	м3	31,77	7 850	249 382
30	1-22-8	Разработка грунта скреперами прицепными	м3	143,17	410	58 721
31	1-22-20	Разработка грунта скреперами прицепными	м3	41,08	144	5 916
32	1-22-20	Разработка грунта скреперами прицепными	м3	22,54	525	11 833
33	1-22-20	Разработка грунта скреперами прицепными	м3	16,36	1 085	17 749
34	1-22-20	Разработка грунта скреперами прицепными	м3	10,82	22 856	247 304
35	1-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу	м3	57,04	1 139	64 985
36	1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу	м3	8,27	3 872	32 025
37	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	125,54	3 095	388 954
		Итого:				**2 242 628**
		Дорожная одежда.				
51	E0127-21-1 ферм до 16км	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийных смесей толщиной 20см	м2	526,69	35970	18945053
52	E0127-4-2	Устройство нижнего слоя основания толщиной 18см автогрейдером из готовой щебенчано-песчаной смеси	м2	1 131,81	21834	24712304
53	E0127-52-1	Устройство верхнего слоя основания из щебенчано-песчаной смеси укрепленной цементом, толщиной 10см, асфальтоукладчиком	м2	733,90	20632	15141588
		Итого				**58 798 924**
		Раздел 2. Реконструкция моста через реку Уилкопа				
		СООРУЖЕНИЕ ОПОР МОСТА НИЖЕ ОБРЕЗА ФУНДАМЕНТА				
218	E30-90-2, 2-1-41	Установка и снятие направляющих метал. каркасов для погружения свай и свай-оболочек под береговые опоры	т	283 042,01	3,8	1075560
219	30-90-2	Перестановка каркасов (20 раз)	т	3 015,20	73	220156
220	5-24-4, 99-1-1	Забивка ж/б свай длиной до 8 м в грунты 2 группы на 90% длины под безростверковые береговые опоры дизель-молотом 2,5т (с учетом материалов)	м3	148 763,49	28	4165378
221	5-24-8, 99-1-1	Забивка ж/б свай длиной до 12 м в грунты 2 группы на 80% длины под промежуточную безроствервую опору дизель-молотом 2,5т (с учетом материалов)	м3	133 993,56	20,88	2795106
222	5-10-2	Срубка голов ж/б свай площадью сечения до 0,1 м2	свая	1 786,02	42	75013
223	1-13-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами емк. ковша 0,65 м3	м3	55,22	100	5522
224	1-164-2	Доработка вручную в грунтах 2 группы	м3	1 030,47	10	10305
225	1-24-6	Перемещение разработанного грунта 2 группы бульдозерами мощн. 108 л.с. до 10 м (мокрый грунт)	м3	14,78	110	1626
226	1-24-6	Перемещение разработанного сухого грунта 2 группы бульдозерами мощн. 108 л.с. до 10 м	м3	14,78	75	1109
227	1-24-14	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами 108 л.с., К=2,5	м3	11,71	150	1757
228	1-155-1	Укрепление опоры камнем	м3	3 936,86	75	295256
229	1-27-5	Засыпка опоры грунтом 2 группы бульдозерами 108 л.с. с перемещением до 5 м	м3	8,25	35	289
		Итого:				**8656083**
		Раздел 3. Капитальный ремонт мост через р.Большая Кобда на 618 км автодороги Самара-				
		Устройство съездов в русло	м3			
345	1-17-2	Разработка грунта 2 гр. экскаватором с погрузкой	м3	381,72	359	137193
346	1-20-2	Работа на отвале	м3	272,84	67	18335
347	333-А150-1	Перевозка грунта на 148 км	тн	1372,46	3 298	4526201
348	1-130-1, -7	Уплотнение грунта прицепными катками 25 см	м3	300,78	275	82794
349	1-135-1	Полив водой	м3	254,90	248	63162

		Раздел 2. Реконструкция моста через реку Уилколи				
		Смета 2-3-2. СООРУЖЕНИЕ ОПОР МОСТА НИЖЕ ОБРЕЗА ФУНДАМЕНТА				
218	Е30-90-2, 2-1-41	Установка и снятие направляющих метал. каркасов для погружения свай и свай-оболочек под береговые опоры	т	283 042,01	3,8	1075560
219	30-90-2	Перестановка каркасов (20 раз)	т	3 015,20	76	229155
220	5-24-4, 99-1-1	Забивка жб свай длиной до 8 м в грунты 2 группы на 90% длины под безростверковые береговые опоры дизель-молотом 2,5т (с учетом материалов)	м3	148 783,49	28	4165378
221	5-24-6, 99-1-1	Забивка жб свай длиной до 12 м в грунты 2 группы на 80% длины под промежуточную безростверковую опору дизель-молотом 2,5т (с учетом материалов)	м3	133 993,56	20,86	2795106
222	5-10-2	Срубка голов жб свай площадью сечения до 0,1 м2	свая	1 786,02	42	75013
223	1-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами емк. ковша 0,65 м3	м3	55,22	100	5522
224	1-154-2	Доработка вручную в грунтах 2 группы	м3	1 030,47	10	10305
225	1-24-6	Перемещение разработанного грунта 2 группы бульдозерами мощн. 108 л.с. до 10 м (мокрый грунт)	м3	14,78	110	1626
226	1-24-6	Перемещение разработанного сухого грунта 2 группы бульдозерами мощн. 108 л.с. до 10 м	м3	14,78	75	1108
227	1-24-14	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами 108 л.с., К=2,0	м3	11,71	150	1757
228	1-156-1	Укрепление опоры камнем	м3	3 936,86	75	295265
229	1-27-5	Засыпка опоры грунтом 2 группы бульдозерами 108 л.с. с перемещением до 5 м	м3	8,26	35	289
		Итого:				**8650083**
		Раздел 3. Капитальный ремонт мост через р.Большая Кобда на 618 км автодороги Самара-Шымкент, участок 590-630 км				
	ЛС1-1-2	**Устройство съездов в русло**	м3			
345	1-17-2	Разработка грунта 2 гр. экскаватором с погрузкой	м3	74,22	1 848	137163
346	1-29-2	Работа на отвале	м3	9,92	1 848	18335
347	333-А150-1	Перевозка грунта на 148 км	тн	1256,03	3 604	4526201
348	1-130-1, -7	Уплотнение грунта прицепными катками 25 см	м3	44,80	1 848	82784
349	1-135-1	Полив водой	м3	34,18	1 848	63182
350	Е27 т.ч.п1,6	Доставка воды на 1 км	м-час	1882,34	3	5572
351	1-24-2	Разработка грунта бульдозером 30 м	м3	61,39	192	11786
352	1-145-2	Планировка площадей мех способом	м2	2,39	2 560	6118
353	27-21-4	Устройство оснований тощ 12 см из ПГС	м2	315,98	1 920	606682
354	1-24-2, -10	Разработка бульдозером при толщ 12 см	м3	61,38	1 848	113439
		Итого				**8571252**
		ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ:				**75 268 886**

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР ТОО "Sphera KZ"

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик ГУ "Актюбинский областной департамент КАД МТиК РК"

Подрядчик ТОО "Атырау жолдары"
Наименование объекта: Реконструкция участка а/д Самара-Шымкент (граница Р.Ф.-на Самару) 590-630 км

Основание: Договор: № 3/РЕК от 06 апреля 2010 года.

Ежемесячный сертификат
за август месяц 2010 г.

№	Обоснов.	Наименование работ	Ед. изм.	Стоимость за един.	Кол-во	Общая стоимость тыс. тг
1	2	3	4	6	14	15
		Раздел "Реконструкция автомобильной дороги "Самара-Шымкент" на участке "Граница РФ-Уральск-Актобе" км 590-610				
		Локальная смета 2-1-1.				
		Земляные работы				
15	1-150-2	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями	м3	4,34	5 752	24 982
16	1-24-6	Разработка грунта бульдозерами	м3	14,89	20 309	302 392
17	1-24-14	Разработка грунта бульдозерами	м3	11,78	5 280	62 225
18	1-22-8	Разработка грунта скреперами прицепными	м3	73,96	2 162	159 893
19	1-22-20	Разработка грунта скреперами прицепными	м3	3,99	5 920	23 633
20	1-22-20	Разработка грунта скреперами прицепными	м3	3,99	7 242	28 911
21	1-22-20	Разработка грунта скреперами прицепными	м3	3,99	3 566	14 236
22	E0101-22-20	Разработка грунта скреперарами прицепными	м3	3,99	38 102	152 108
23	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу	м3	30,90	4 608	142 392
24	E0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу	м3	3,05	23 322	71 029
25	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	73,26	2 340	171 440
26	E0101-24-8	Разработка грунта бульдозерами	м3	14,89	1 376	20 488
29	1-24-14	Разработка грунта бульдозерами	м3	11,78	21 161	249 382
30	1-22-8	Разработка грунта скреперами прицепными	м3	73,96	794	58 721
31	1-22-20	Разработка грунта скреперами прицепными	м3	3,99	1 482	5 916
32	1-22-20	Разработка грунта скреперами прицепными	м3	3,99	2 964	11 833
33	1-22-20	Разработка грунта скреперами прицепными	м3	3,99	4 446	17 749
34	1-22-20	Разработка грунта скреперами прицепными	м3	3,99	61 948	247 304
35	1-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу	м3	30,90	2 103	64 995
36	1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу	м3	3,05	10 515	32 025
37	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	73,26	5 200	380 978
		Итого				**2 242 628**
		Локальная смета 2-2-1. Дорожная одежда.				
51	E0127-21-1 вода до 16км	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийных смесей толщиной 20см (ПК27+00 - ПК80+00)	м2	526,69	35970	18945053
52	E0127-4-2	Устройство нижнего слоя основания толщиной 16см автогрейдером из готовой щебенечно-песчаной смеси (ПК0+00 - ПК 22+829)	м2	1 086,84	22738	24712304
53	E0127-52-1	Устройство верхнего слоя основания из щебенечно-песчаной смеси укрепленной цементом, толщиной 10см, асфальтоукладчиком (ПК0+00 - ПК 22+058)	м2	707,69	21396	15141566
		Итого				**58 798 923**

350	627 т.м.п1.9	Доставка воды на 1 км	м-час	1882,34	2,96	5572
351	1-24-2	Разработка грунта бульдозером 30 м	м3	1961,23	6	11766
352	1-145-2	Планировка площадей мех способом	м2	166,56	37	6118
353	27-21-4	Устройство оснований толщ 12 см из ПГС	м2	540,23	1 123	606682
354	1-24-2, -10	Разработка бульдозером при толщ 12 см	м3	291,84	389	113439
		Итого				5571252
		ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ:				75 268 806

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР ТОО "Аблай-Ж"

ПОДРЯДЧИК:

«Атырау жолдары»

Заказчик: ГУ "Актюбинский областной департамент КАД МТиК РК"

Подрядчик: ТОО "Атырау жолдары"

Сертификат

(Акт форма 3-КС) стоимости выполненных работ за август месяц 2010 года

Наименование договора	Договор: № 3/РЕК от 06 апреля 2010 года. "Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения "Самара-Шымкент" на участке "Граница РФ (на Самару)-Уральск-Актобе", км 590-630 на 2010-2012 годы
Заказчик	ГУ "Актюбинский областной департамент КАД МТиК РК"
Подрядчик	ТОО "Атырау жолдары"
Дата заключения договора	06.04.2010г.
Сумма договора	4 100 540 000
Выполнено с начала года по отчетный период, тенге	270 387 089
Сумма выполнения за август месяц 2010 года	57 692 307
в том числе НДС 12% тенге	6 181 319
Сумма выданного аванса, тенге	529 799 400
Сумма удержание аванса 69%	39 807 692
Сумма удержание аванса 5% по договору	2 884 615
Сумма к оплате	15 000 000

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик ГУ "Актюбинский областной департамент КАД МТиК РК"

Подрядчик ТОО "Атырау жолдары"
Наименование объекта: Реконструкция участка а/д Самара-Шымкент (граница Р.Ф.-на Самару) 590-630 км

Основание: Договор: № 3/РЕК от 06 апреля 2010 года.

Ежемесячный сертификат
за август месяц 2010 г.

№	Обоснов.	Наименование работ	Ед. изм.	Стоимость за един.	Кол-во	Общая стоимость тыс. тг
1	2	3	4	6	14	15
		Локальная смета 2-1-1.				
		Земляные работы				
17	1-24-14	Разработка грунта бульдозерами	м3	11,78	35 337	416 451
18	1-22-8	Разработка грунта скреперами прицепными	м3	73,96	14 466	1 069 873
19	1-22-20	Разработка грунта скреперами прицепными	м3	3,99	39 620	158 167
20	1-22-20	Разработка грунта скреперами прицепными	м3	3,99	48 465	193 479
21	1-22-20	Разработка грунта скреперами прицепными	м3	3,99	23 866	95 277
22	E0101-22-20	Разработка грунта скреперами прицепными	м3	3,99	0	0
23	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу	м3	30,90	30 838	952 913
24	E0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу	м3	3,05	156 076	475 345
25	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	73,26	15 662	1 147 475
		Итого:			0	**4 508 983**
		Локальная смета 2-2-1. Дорожная одежда.				
51	E0127-21-1 вода до 16км	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийных смесей толщиной 20см (ПК 60+00 - ПК69+00)	м2	526,69	9810	5166833
52	E0127-4-2	Устройство нижнего слоя основания толщиной 16см автогрейдером из готовой щебеночно-песчаной смеси (ПК 22+829 - ПК 32+829)	м2	1 086,84	9960	10824903
53	E0127-52-1	Устройство верхнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси укрепленной цементом, толщиной 10см, асфальтоукладчиком (ПК22+058 - ПК 32+470)	м2	707,69	10109	7153704
		Итого:				**23 145 440**
		Устройство ж/б трубы отв.1 (2х2) м на ф-те тип 3 ПК74+35				
96	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата"	м3	67,57	160	10812
97	E0130-64-9	Демонтаж звеньев одноочковых и двухочковых прямоугольных труб	м3	4 045,00	19,74	79848
98	E0130-7-1	Демонтаж монолитных оголовков	м3	2 349,39	4,2	9867
99	C010332-A13-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных перевозимых автомобилями-самосвалами/	т	220,61	24,6	5427
100	E0101-24-8	Разработка грунта бульдозерами	м3	14,88	43	640
101	E0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами	м3	11,78	43	506
102	E0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата"	м3	70,62	190	13417
103	E0101-154-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях	м3	1 037,99	19	19722
108	E0130-3-3	Устройство песчано-щебеночных подушек под фундаменты	м3	4 381,96	78,2	342669
109	E0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов	м3	15 766,45	9,23	145524

110	Е0130-64-9	Укладка звеньев одноочковых и двухочковых прямоугольных труб	м3	47 079,94	24,65	1160521
111	Звенья из разработки	Ненормируемые непредвиденные затраты на стоимость звеньев из разборки	м3	4 918,20	14,1	69347
112	Е0130-66-2	Сооружение входных оголовков одноочковых и двухочковых прямоугольных труб	м3	58 780,15	5,3	311535
113	Е0130-66-5	Сооружение выходных оголовков одноочковых и двухочковых прямоугольных труб	м3	60 394,86	5,3	320093
		Итого:				2489928
		Раздел 2. Реконструкция моста через реку Унгикопа			0	
		Смета 2-3-3. СООРУЖЕНИЕ ОПОР МОСТА ВЫШЕ ОБРЕЗА ФУНДАМЕНТА				
230	Е30-13-1	Бетонирование насадки береговых опор и промежуточной опоры, бетон В25, F300	м3	27 902,74	38	1060583
231	Е30-13-1	Бетонирование шкафной стенки, бетон В25, F300	м3	31 886,48	3,6	114791
232	Е30-13-1	Бетонирование открылков, бетон В25, F300	м3	30 097,93	2,32	69827
233	Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	814,55	110	89601
234	9-62-3	Изготовление металлического каркаса	т	201 331,98	0,335	67446
235	9-53-2	Монтаж металлических каркасов	т	30 512,84	0,335	10222
		Итого:				1412470
		Раздел 3. Капитальный ремонт мост через р.Большая Кобда на 618 км автодороги Самара-Шымкент, участок 590-630 км				
		Сооружение временного моста				
		Береговые опоры				
469	Е30-3-3	Устройство песчано-щебеночных подушек	м3	16,8	6467	108646
470	Е30-7-1	Устройство монолитных бутобетонных береговых	м3	40,42	6575	265762
471	Е30-85-4	Приготовление бетона для искусств.сооружений в построечн	м3	40,42	26789	1082824
472	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульф	м3	40,42	255	10307
473	30-8-123	Камень бутовый (ГОСТ 2173-87)	тн	20	1746	34920
474	Е30-3-2	Частичная подсыпка береговых опор с ПГС	тн	120	3660	439200
475	Е30-4-1	Частичное бетонирование береговых опор с торцов	м3	6	16309	97854
476	Е30-85-1	Приготовление бетона для искусств.сооружений в построечн	м3	6	21896	131376
477	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульф	тн	6	255	1530
		Р2.Пролетное строение				
		Монтаж плит пролетного строения				
497	30-18-1	Установка опорных частей из полимерных материалов, рези	шт	20	83147	1662940
498	Е30-23-3	Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кра	шт	9	46464	418176
499	99-1-1	длиной -18 м, массой-16,225 тонн	м3	58,41	349427	20410031
500	Е30-7-1	Поперечное объединение пролетного строения, бетон В35	м3	13	6575	85475
501	Е30-85-4	построечных условиях, класс (марка) бетона по прочности	м3	13	26789	348257
503	30-1-54	сульфатостойкого цемента	м3	13	255	3313
	П9-13-1	керамзитобетона массой свыше 15 до 25 т-погрузка	тн	146,025	3167	462461
504	П7-100-1	Перевозка грузов на 100 км, 1 класс груза	тн	146,025	1281	187058
	П9-13-2	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетон	м3	146,025	2639	385360
		Итого:				26135486
		ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ:				57 692 307

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР ТОО "Аркада KZ"

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик ГУ "Актюбинский областной департамент КАД МТиК РК"

Подрядчик ТОО "Атырау жолдары"
Наименование объекта: Реконструкция участка а/д Самара-Шымкент (граница Р.Ф.-на Самару) 590-630 км

Основание: Договор: № 3/РЕК от 06 апреля 2010 года

Ежемесячный сертификат
за август месяц 2010 г.

№	Обоснов.	Наименование работ	Ед. изм.	Стоимость за един.	Кол-во	Общая стоимость тыс. тг
1	2	3	4	6	14	15
		Локальная смета 2-1-1.				
		Земляные работы				
17	1-24-14	Разработка грунта бульдозерами	м3	11,78	35 337	416 451
18	1-22-8	Разработка грунта скреперами прицепными	м3	73,96	14 456	1 069 673
19	1-22-30	Разработка грунта скреперами прицепными	м3	3,99	39 620	158 167
20	1-22-20	Разработка грунта скреперами прицепными	м3	3,99	48 465	193 479
21	1-22-20	Разработка грунта скреперами прицепными	м3	3,99	23 866	95 277
22	E0101-22-20	Разработка грунта скреперами прицепными	м3	3,99	0	0
23	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу	м3	30,90	30 838	952 913
24	E0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу	м3	3,05	156 076	475 345
25	1-135-1	Полив водой уплотненного грунта насыпей	м3	73,25	15 662	1 147 475
		Итого:			0	4 508 983
		Локальная смета 2-2-1. Дорожная одежда.				
51	E0127-21-1 вода до 16км	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийных смесей толщиной 20см (ПК 60+00 - ПК69+00)	м2	526,69	9810	5166833
52	E0127-4-2	Устройство нижнего слоя основания толщиной 16см автогрейдером из готовой щебеночно-песчаной смеси (ПК 22+829 - ПК 32+829)	м2	1 086,84	9960	10824903
53	E0127-52-1	Устройство верхнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси укрепленной цементом, толщиной 10см, асфальтоукладчиком (ПК22+088 - ПК 32+470)	м2	707,69	10109	7153704
		Итого:				23 145 440
		Устройство ж/б трубы отв.1 (2х2) м на ф-те тип 3 ПК74+38				
96	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата"	м3	67,57	160	10812
97	E0130-64-9	Демонтаж звеньев одноочковых и двухочковых прямоугольных труб	м3	4 045,00	19,74	79846
98	E0130-7-1	Демонтаж монолитных оголовков	м3	2 349,39	4,2	9867
99	C210332-A13-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных перевозимых автомобилями-самосвалами/	т	220,81	24,6	5427
100	E0101-24-8	Разработка грунта бульдозерами	м3	14,88	43	640
101	E0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами	м3	11,78	43	506
102	E0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата"	м3	70,62	190	13417
103	E0101-184-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях	м3	1 037,99	19	19722
108	E0130-3-3	Устройство песчано-щебеночных подушек под фундаменты	м3	4 381,96	78,2	342669
109	E0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов	м3	15 766,45	9,23	145524

		Раздел 2. Реконструкция моста через реку Уялыгра				
		Смета 2-3-2. СООРУЖЕНИЕ ОПОР МОСТА НИЖЕ ОБРЕЗА ФУНДАМЕНТА				
218	830-90-2, 2-1-41	Установка и снятие направляющих метал. каркасов для погружения свай и свай-оболочек под береговые опоры	т	283 042,01	3,8	1075560
219	39-90-2	Перестановка каркасов (20 раз)	т	3 015,20	76	229155
220	5-24-4, 99-1-1	Забивка жб свай длиной до 6 м в грунты 2 группы на 90% длины под безростверковые береговые опоры дизель-молотом 2,5т (с учетом материалов)	м3	148 763,49	28	4165378
221	5-24-6, 99-1-1	Забивка жб свай длиной до 12 м в грунты 2 группы на 90% длины под промежуточную безростверковую опору дизель-молотом 2,5т (с учетом материалов)	м3	133 993,36	20,86	2795108
222	5-10-2	Срубка голов жб свай площадью сечения до 0,1 м2	свая	1 786,02	42	75013
223	1-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами емк. ковша 0,65 м3	м3	55,22	100	5522
224	1-164-2	Доработка вручную в грунтах 2 группы	м3	1 030,47	10	10305
225	1-24-6	Перемещение разработанного грунта 2 группы бульдозерами мощн. 108 л.с. до 10 м (мокрый грунт)	м3	14,78	110	1626
226	1-24-6	Перемещение разработанного сухого грунта 2 группы бульдозерами мощн. 108 л.с. до 10 м	м3	14,78	75	1109
227	1-24-14	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами 108 л.с. К=2,0	м3	11,71	150	1757
228	1-166-1	Укрепление опоры камнем	м3	3 936,86	75	295265
229	1-27-5	Засыпка опоры грунтом 2 группы бульдозерами 108 л.с. с перемещением до 5 м	м3	8,26	35	289
		Итого:				8656863
		Раздел 3. Временный мостик через реку с устройством съездов длиной 18 м и шириной 5 метров (Пешеход), уклон до 1:1,30 м				
	ЛС1-1-2	Устройство съездов в русло	м3			
345	1-17-2	Разработка грунта 2 гр. экскаватором с погрузкой	м3	74,22	1 848	137163
346	1-20-2	Работа на отвале	м3	9,92	1 848	18335
347	339-A150-1	Перевозка грунта на 148 км	тн	1256,02	3 604	4526201
348	1-180-1, -7	Уплотнение грунта прицепными катками 25 см	м3	44,80	1 848	82794
349	1-126-1	Полив водой	м3	34,18	1 848	63162
350	837 п.к.81 б	Доставка воды на 1 км	м-час	1882,34	3	5573
351	1-24-2	Разработка грунта бульдозером 30 м	м3	61,39	192	11786
352	1-146-2	Планировка площадей мех способом	м2	2,39	2 560	6118
353	27-21-4	Устройство оснований толщ 12 см из ПГС	м2	315,98	1 920	606682
354	1-24-2, -10	Разработка бульдозером при толщ 12 см	м3	61,38	1 848	113439
		Итого				5871252
		ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ:				75 268 886

ЗАКАЗЧИК

_____

ТЕХНАДЗОР ТОО "Аркада KZ"

_____

ПОДРЯДЧИК

Заказчик ГУ "Актюбинский областной департамент КАД МТиК РК"
Подрядчик ТОО "Атырау жолдары"
Наименование объекта. Реконструкция участка а/д Самара-Шымкент (граница Р.Ф.-на Самару) 590-630 км
Основание. Договор. № 3/РЕК от 06 апреля 2010 года

Ежемесячный сертификат №12
за декабрь месяц 2010 года

№	Обоснов.	Наименование работ	Ед. изм.	Стоимость за един.	Кол-во	Сумма
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел "Реконструкция автомобильной дороги "Самара-Шымкент" на участке "Граница РФ-Уральск-Актобе" км 590-610				
		Устройство объездной дороги для пропуска транзитного транспорта				
14	27-29-1	Устройство однослойных покрытий	м2	717,84	15 365	11 029 442
		Итого:				**11 029 442**
		Дорожная одежда.				
47	E0127-101-5	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самодными дорожными фрезерами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 1900-2010мм, толщина слоя 10см	м2	245,35	394	96 585
48	C010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами/Работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1км, класс груза 1	т	43,85	67	2 938
49	E0101-17-8	Погрузка материала от разборки 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3	м3	77,27	38	2 958
50	C010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами/Работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1км, класс груза 1(с площадки на трассу)	т	43,85	61	2 683
51	E0127-21-1 вода до 16км	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийных смесей толщиной 20см	м2	526,69	588	310 030
52	E0127-4-2	Устройство нижнего слоя основания толщиной 16см автогрейдером из готовой щебеночно-песчаной смеси	м2	1 131,81	2 463	2 787 250
53	E0127-62-1	Устройство верхнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси укрепленной цементом, толщиной 10см, асфальтоукладчиком	м2	733,90	5 160	3 779 471
54	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	59 013,11	7,49	442 200
55	E0127-63-6	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	934,61	10 705	10 004 661
56	E0127-54-6 К-10 к объему	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	77,73	107 046	8 320 715
		Итого				**26749469**
		Устройство ж/б трубы d-1,0 м б/ф на съездах				
	E0130-82-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб	м3	61 553,38	0,86	52 936
	E0130-7-1	Устройство монолитного бетонного лотка	м3	15 766,47	2,00	31 533
	E0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	858,48	123,80	106 280
	E0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	2 435,76	14,40	35 075
		Итого:				**225838**

		На устройство металлической трубы Д-0,5м на объездной дороге				
		На ПК2+95; ПК74+35;ПК87+72;				
179	С010332-А4-1	Перевозка строительных грузов/кроме массовых навалочных,перевозимых автомобилями-самосвалами/,расстояние перевозки 4км, класс груза 1	т	95,55	0,14	14
181	Е0130-61-1	Укладка труб из металла диаметром 0,3м (из разборки)	м	13 425,97	4,5	60 417
183	С010332-А10-1	Перевозка строительных грузов/кроме массовых навалочных,перевозимых автомобилями-самосвалами/,расстояние перевозки 10км, класс груза 1	т	181,50	2,0	364
		Итого				49 299
	Устройство съездов на ПК29+83,ПК49+01,ПК55+00,ПК66+37					
	Е0127-14-1 вода до 16 км.	устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	2 409,48	1048,8	2 526 024
	Е0127-22-1 вода до 16 км	устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фр40-70 мм	м2	656,66	5118	3 360 786
		ИТОГО:				5 886 810
		На установку дорожных знаков				
		демонтаж дорожных знаков на металлических стойках	шт	1551,24	32	49 640
		Итого:				49 640
	Реконструкция а/д "Самара -Шымкент" на участке "Гр. Уральск -Актобе" км 610-630					
	смета 1-1-2	Отвод земель и его оформление	км	45160,5	20	903 210
		ИТОГО:				903 210
		Раздел 2. Реконструкция моста через реку Уилкопа				
		СООРУЖЕНИЕ ОПОР МОСТА ВЫШЕ ОБРЕЗА ФУНДАМЕНТА				
230	Е30-13-1	Бетонирование насадки береговых опор и промежуточной опоры, бетон В25, F300	м3	27 902,74	38	1 060 583
231	Е30-13-1	Бетонирование шкафной стенки, бетон В25, F300	м3	31 886,48	3,60	114 791
232	Е30-13-1	Бетонирование открылков, бетон В25, F300	м3	30 097,93	2,32	69 827
233	Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	814,55	110	89 601
234	9-62-3	Изготовление металлического каркаса	т	201 331,98	0,335	67 446
235	9-63-2	Монтаж металлических каркасов	т	30 512,84	0,335	10 222
		Итого:				1 412 470
		ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ				
236	Е30-18-1	Устнановка резино-металлических опорных частей	шт	1 779,16	60	106 750
237	9-56-5	Монтаж металлической траверсы	т	69 687,22	4	250 874
238	9-62-2	Изготовление траверсы	т	125 757,78	4	452 728
239	30-23-3, 99-1-1	Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами ж/б плитных пролетных строений длиной до 18 м	м3	2 820,67	182	512 572
		Итого:				1 322 924
		Сопряжение моста с насыпью и обочинами.				
		Раздел 1. Сопряжение моста с насыпью				
253	30-3-2	Устройство подушек из песка	м3	3 421,86	212	725 435
254	30-3-1	Устройство щебеночных подушек под плиты и лежни	м3	5 256,98	38	201 342
255	30-55-5	Укладка сборных лежней Л-4 длиной 5,8м	м3	84 332,81	7	573 463
256	30-7-1	Устройство монолитного объединения лежней	м3	19 734,04	0	9 472
257	30-13-1	Устройство омноличивания плит	м3	25 193,89	1	30 233
258	30-38-4	Укладка переходных сборных плит длиной 4м для сопряжения автодорожных мостов с насыпью	м3	100 009,39	23	2 256 212
		Итого:				3 796 157
		Регуляционные сооружения. Земляные и укрепительные работы.				

		Раздел 1. Земляные работы.				-
271	99-1-1	Песок (конуса)	м3	2 110,28	125	264 714
272	1-134-1	Уплотнение отсыпанных конусов грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	м3	70,10	125	8 793
273	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	33,81	63	2 120
274	1-145-5	Планировка откосов конусов в грунтах 2 группы вручную	м2	70,38	25	1 724
275	1-24-5	Срезка русла грунта 1 группы бульдозерами на 20м	м3	22,27	25	546
276	1-145-8	Планировка дна и откосов срезки в грунтах 1 группы	м2	35,30	76	2 698
277	1-12-7	Разработка в отвал мокрого тгрунта 1 группы	м3	44,14	25	1 125
278	1-24-5	Перемещение мокрого грунта 1 группы бульдозерами до 10м	м3	11,93	25	304
279	1-27-4	Засыпка котлованов грунтов 1 группы с перемещением до 10м	м3	10,27	9	91
		Итого:				282 115
		Прочие работы.				
		Раздел 1. Разборка монтажного островка.				
286	1-17-6	Разборка насыпи монтажного островка грунта 3 группы	м3	100,46	2 500	251 110
287	22-9-16	Демонтаж металлической трубы диаметром 1000мм островка	км	1 675 509,86	0,034	56967
		Итого:				308 077
		Раздел 3. Капитальный ремонт мост через р.Большая Кобда на 618 км автодороги Самара-Шымкент, участок 590-630 км				
		Сооружения опор моста				
		Опоры моста. Крайние опоры				
		А.Свайные работы				
381	5-2-6	Погружение дизель-молотом на экскаваторе ж/б свай дл 12 м на 90% в грунты 2 группы	м3	25973,37	19,9	518139
382	СКСМ	Стоимость ж/б свай СМ12-35Т3 массой 3,7 т	м3	307795,77	19,9	6140003
383	30-90-2	Установка и снятие направляющих каркасов (перестановка 3 раза)	тн	52634,99	7,0	368542
384	С11011-844	Двутавры № 20	тн	253887,46	2,3	584168
385	5-10-2	Вырубка бетона	1 свая	7667,45	13,4	102537
386	31-А12-1	Погрузка стального направляющего каркаса	тн	34234,01	2,3	80117
387	31-А13-2	Разгрузка стального направляющего каркаса	тн	17572,47	2,3	41125
388	332-А1-1	Перевозка материалов на базу 1 км	тн	16890,70	2,3	39529
389	31-А26-1	Погрузка мусора	тн	85,88	4,0	345
390	332-А1-1	Перевозка материал разборки на свалку1 км	тн	54,84	4,0	220
		Итого				7885724
		Сооружение временного моста				
		Сопряжение моста с насыпью				
512	Цена завода	Стоимость ж/б плит ПК400.98.25 395х98х32	м3	86255,39	13,6	1173073
		Итого:				1173073
		ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ:				60 074 245

Заказчик:

Технадзор ТОО "Аркада KZ"

Подрядчик:

Заказчик ГУ "Актюбинский областной департамент КАД МТиК РК"
Подрядчик ТОО "Атырау жолдары"
Наименование объекта: Реконструкция участка а/д Самара-Шымкент (граница Р.Ф.-на Самару) 590-630 км
Основание: Договор: № 3/РЕК от 06 апреля 2010 года.

Ежемесячный сертификат №2
за июнь месяц 2010 года

№	Обоснов.	Наименование работ	Ед. изм.	Стоимость за един.	Кол-во	Сумма
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел "Реконструкция автомобильной дороги "Самара-Шымкент" на участке "Граница РФ-Уральск-Актобе" км 590-610				
		Подготовительные работы				
4	1-191-5	Валка деревьев мягких пород	дер	70,42	100	7 042
5	1-197-2	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе	пень	72,76	100	7 276
6	С01031-А9-1	Погрузка дров при автомобильных перевозках	т	280,73	7	1 965
7	Е310333-А11-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/	т	169,98	7	1 190
		Итого:				**17 473**
		Устройство объездной дороги для пропуска транзитного транспорта				
8	1-24-6	Разработка грунта бульдозерами	м3	14,10	3173	44 745
9	1-24-14 К-2 к объему	Разработка грунта бульдозерами	м3	11,18	6347	70 930
10	1-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу	м3	29,26	3052	89 291
11	1-130-8 К-5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу	м3	2,88	15278	44 002
12	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	69,37	1526	105 844
13	1-145-1-2	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов2 группы механизированным способом	м2	20,50	47478	973 290
14	27-28-1	Устройство однослойных покрытий	м2	717,84	36294	26 052 987
		Итого:				**27 380 989**
		Земляные работы				
15	1-150-2	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями	м3	61,22	45	2 779
16	1-24-6	Разработка грунта бульдозерами	м3	31,00	1 084	33 599
17	1-24-14	Разработка грунта бульдозерами	м3	19,84	2 681	53 186
18	1-22-8	Разработка грунта скреперами прицепными	м3	93,63	1 459	136 641
19	1-22-20	Разработка грунта скреперами прицепными	м3	11,18	1 807	20 200
20	1-22-20	Разработка грунта скреперами прицепными	м3	9,86	2 506	24 710
21	1-22-20	Разработка грунта скреперами прицепными	м3	15,92	764	12 168
22	Е0101-22-20	Разработка грунта скреперами прицепными	м3	12,58	1 343	16 901
23	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу	м3	40,13	3 033	121 701
24	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу	м3	4,99	12 415	60 708
25	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	91,72	1 598	146 546
		Итого:				**629 136**
		Рекультивация нарушенных земель.				
		Притрассовые резервы				
38	Е0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) квт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (снятие ПСП)	м3	12,03	12273	147 585
39	Е0101-24-13	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) квт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м (снятие ПСП)	м3	10,41	12273	127 728
40	Е0101-145-3	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м3	2,38	62663	147 683
		Объездная дорога				
44	Е0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79(108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (снятие ПСП)	м3	12,03	3280	39 441
45	Е0101-24-13	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79(108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м(снятие ПСП)	м3	10,41	3280	34 135
46	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	2,38	16110	38 340
		Итого				**534 912**
		Дорожная одежда.				
47	Е0127-101-5	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезерами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 1900-2010мм, толщина слоя 10см	м2	245,38	36 500	8 956 370
48	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами/Работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1км, класс груза 1	т	43,85	6 211	272 343
49	Е0101-17-8	Погрузка материала от разборки 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3	м3	77,27	3 549	274 284
50	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами/Работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1км, класс груза 1(с площадки на трассу)	т	43,85	5 679	249 017
51	Е0127-21-1 вода до 16км	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийных смесей толщиной 20см	м2	526,69	5 300	2 791 459
		Итого				**12 543 487**
		Устройство ж/б трубы диам.1м м на ф-те тип 3 ПК2+95				

61	E0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79(108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10м	м3	14,91	25	373
62	E0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79(108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов последующие 10м до 10м	м3	11,60	25	290
63	E0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4м3	м3	70,65	56	3956
69	E0130-3-3	Устройство песчано-щебеночных подушек под фундаменты	м3	4 361,95	15,1	66169
70	E0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов	м3	15 766,48	8,92	140637
		Итого				211428
		На устройство металлической трубы Д-0,5м на объездной дороге				
		На ПК2+95; ПК74+35;ПК87+72;ПК120+70;ПК130+00;ПК151+51;ПК163+18				
180	E0130-61-1	Укладка труб из металла диаметром 0,5м	м	26 817,49	5	134 087
		Итого				134 087
		Раздел 2. Реконструкция моста через реку Уилкопа				
184		Разбивка осей опор моста				2441
185		Восстановление оси моста				2965
		Подготовка территории строительства. Разборка существующего моста.				
187	E27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий	м3	1 315,07	10,1	13 282
188	27-18-5	Разборка защитного и выравнивающего слоев покрытия проезжей части	м3	668,05	10,1	6 734
189	30-78-2	Разборка гидроизоляции оклеечной проезжей части моста	м2	394,72	144,0	56 840
190	30-74-1	Демонтаж ж/б стоек перильного ограждения	м3	36 503,63	0,3	12 046
191	30-39-1	Демонтаж ж/б тротуарных блоков	м3	5 375,00	5,2	27 430
192	30-73-1	Демонтаж метал. заполнения перильного ограждения	т	30 861,87	0,8	23 148
193	9-82-1	Резка стальных закладных деталей	м	344,18	16,0	5 507
194	30-23-6	Демонтаж ж/б балочных пролетных строений длиной до 15 м	м3	17 024,81	34,5	587 358
195	46-34-3	Разборка ж/б насадок, шкафных стенок	м3	13 508,46	20,2	272 871
196	5-10-1	Срубка ж/б свай площадью сечения до 0,1 м2	свая	1 335,40	20,0	26 708
197	1-195-1	Разборка каменной наброски	м3	1 252,31	42,0	52 597
198	27-61-1	Демонтаж столбиков сигнальных ж/б	шт	577,76	80,0	46 221
199	27-18-3	Разборка черно-гравийных покрытий	м3	221,35	76,0	16 822
200	П4-29-1	Погрузка строительного мусора на автомобили-самосвалы	т	84,63	466,0	39 436
201	П8-15-1	Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами на 16 км	т	252,38	466,0	117 611
202	E1-24-6	Срезка земполотна грунта 2 группы бульдозерами мощн. 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	м3	14,75	435,0	6 414
203	1-24-14	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами, К=2,0	м3	11,67	870,0	10 151
204	П9-21-1	Погрузка демонтированных балок пролетного строения из сборного железобетона	т	691,36	34,5	23 852
205	П7-20-1	Перевозка демонтированных балок пролетного строения на 20 км	т	294,27	34,5	10 152
206	E1-24-6	Снятие ПРС грунта 1 группы под насыпью временного объезда бульдозерами мощн. 108 л.с. с перемещением до 10 м	м3	22,22	1 634,0	36 306
		Итого				1 396 889
		УСТРОЙСТВО МОНТАЖНОГО ОСТРОВКА				
207	E1-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощн. 108 л.с. с перемещением до 10 м из каватьера	м3	14,78	770	11 384
208	1-24-14	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами, К=2,0	м3	11,69	1 540	18 009
209	1-130-2	Уплотнение слоя грунта толщ. 30 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	м3	30,68	770	23 626
210	1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 30 см, К=3,0	м3	3,02	2 310	6 972
211	1-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами емк. ковша 0,65 м3	м3	55,24	80	4 419
212	1-24-6	Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощн. 108 л.с. до 10 м	м3	14,78	80	1 182
213	30-3-1	Устройство щебеночной подготовки	м3	5 256,93	5	26 285
214	E22-8-18, 8-8-153	Укладка стальных труб диам. 1000 мм	км	63821349	0	2 199 926
215	1-27-5	Засыпка котлованов грунтом 2 группы бульдозерами 108 л.с. с перемещением до 5 м	м3	8,29	30	249
216	1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами 108 л.с. при засыпке траншей и котлованов	м3	3,62	30	109
217	27-30-1	Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см	м2	683,81	415	283 780
		Итого				2 545 939
		Раздел 3. Капитальный ремонт мост через р.Большая Кобда на 618 км автодороги Самара-				
	ЛС1-1-2	Устройство съездов в русло	м3			
345	1-17-2	Разработка грунта 2 гр. экскаватором с погрузкой	м3	381,72	539	205744
346	1-20-2	Работа на отвале	м3	272,84	101	27500
347	333-А150-1	Перевозка грунта на 149 км	тн	1372,46	4947	6788302
348	1-130-1, -7	Уплотнение грунта прицепными катками 25 см	м3	300,78	413	124191
349	1-135-1	Полив водой	м3	254,90	372	94742
350	E27 т.ч.п1.6	Доставка воды на 1 км	м-час	1882,34	4,43	8339
351	1-24-2	Разработка грунта бульдозером 30 м	м3	1961,23	9	17679
352	1-145-2	Планировка площадей мех способом	м2	166,68	55	9177
353	27-21-4	Устройство оснований толщ 12 см из ПГС	м2	540,23	1685	910024
354	1-24-2, -10	Разработка бульдозером при толщ 12 см	м3	291,84	583	170159
		Итого				8356858
	ЛС2-1-1	Рекультивация земель				
363	1-24-6	Снятие плодородного слоя бульдозерами	м3	12,06	6 600	79697
364	1-30-2	Планировка площадей бульдозерами	м2	0,50	45 000	22723

		Итого				102421
	ПС9-1-1	Временная объездная дорога				
439	1-145-2	Планировка полосы под объездную дорогу механизир	м2	2,56	24000	61549
440	1-130-2	Прикатка подсыпки прицепными катками слой 30 см	м3	38,78	7200	279160
441	1-135-1	Полив водой	м3	32,97	7300	237350
442	Е27 т.ч.п1.6	Доставка воды на 1 км	м-км	1815,04	11,52	20909
443	1-25-2	Нарезка кюветов бульдозерами	м3	25,43	648	16479
444	1-30-3	Планировка площадей бульдозерами	м2	0,56	20000	11114
445	1-145-2	Планировка верха земполотна из грунтов 2 гр мех.сп	м2	2,30	20000	46099
446	1-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками слой 25 см	м3	49,68	5000	248387
447	1-135-1	Полив водой	м3	32,97	5000	164825
448	Е27 т.ч.п1.6	Доставка воды на 1 км	м-км	1814,96	8	14520
449	27-21-4	Устройство основания толщиной 12(20) см	м2	480,70	20000	9614072
		Итого				10714491
		ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ				64 568 110

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ТЕХНАДЗОР ТОО "Арнада КZ"

Заказчик: ГУ "Актюбинский областной департамент КАД МТиК РК"

Подрядчик: ТОО "Атырау жолдары"

Сертификат

(Акт форма 3-КС) стоимости выполненных работ за июль месяц 2010 года

Наименование договора	Договор: № 3/РЕК от 06 апреля 2010 года "Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения "Самара-Шымкент" на участке "Граница РФ (на Самару)-Уральск-Актобе", км 590-630 на 2010-2012 годы
Заказчик	ГУ "Актюбинский областной департамент КАД МТиК РК"
Подрядчик	ТОО "Атырау жолдары"
Дата заключения договора	06.04.2010г.
Сумма договора	4 100 540 000
Выполнено с начала года по отчетный период, тенге	137 425 896
Сумма выполнения за июль месяц 2010 года	22 857 786
в том числе НДС 12% тенге	2 449 049
Сумма выданного аванса, тенге	529 799 400
Сумма удержание аванса 69%	15 771 872
Сумма удержание аванса 5% по договору	1 142 889
Сумма к оплате	5 943 024

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик ГУ "Актобинский областной департамент КАД МТиК РК"
Подрядчик ТОО "Агырау жолдары"
Наименование объекта: Реконструкция участка а/д Самара-Шымкент (граница Р.Ф.-на Самару) 590-630 км
Основание: Договор: № 3/РЕК от 06 апреля 2010 года.

Ежемесячный сертификат №3
за июль месяц 2010 года

№	Обоснов.	Наименование работ	Ед. изм.	Стоимость за един.	кол-во	сумма
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел: "Реконструкция автомобильной дороги "Самара-Шымкент" на участке "Граница РФ-Уральск-Актобе" км 590-610				
		Подготовительные работы				
4	1-181-5	Валка деревьев мягких пород	дер	70,42	970	68 729
5	1-187-2	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе	пень	72,76	970	71 018
6	ЕН1030-А9-1	Погрузка дров при автомобильных перевозках	т	280,73	68	19 117
7	ЕН10303-А11-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров)	т	169,98	68	11 576
		Итого:				**170 441**
		Земляные работы				
28	ЕН101-34-8	Разработка грунта бульдозерами	м3	54,85	2167	118 848
29	1-24-14	Разработка грунта бульдозерами	м3	31,77	5922	188 136
30	1-22-8	Разработка грунта скреперами прицепными	м3	143,17	2380	340 812
31	1-22-28	Разработка грунта скреперами прицепными	м3	41,06	838	34 392
32	1-22-28	Разработка грунта скреперами прицепными	м3	22,54	3046	68 664
33	1-22-28	Разработка грунта скреперами прицепными	м3	16,35	8298	132 997
34	1-22-28	Разработка грунта скреперами прицепными	м3	10,82	17242	186 581
35	1-136-3	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу	м3	57,04	9611	377 111
36	1-136-8	Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу	м3	8,27	22472	185 840
37	1-136-1	Поливы водой уплотняемого грунта насыпей	м3	125,54	3561	447 057
		Итого:				**2 060 386**
		Дорожная одежда.				
47	ЕН121-181-8	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезерами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 1900-2010мм, толщина слоя 10см	м2	245,38	13 649	3 348 460
48	ЕН10303-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами(Работающими вне карьеров), расстояние перевозки 1км, класс груза 1	т	43,85	2 322	101 819
49	ЕН101-17-8	Погрузка материала от разборки 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3	м3	77,27	1 327	102 546
50	ЕН10303-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами(Работающими вне карьеров), расстояние перевозки 1км, класс груза 1(с площадки на трассу)	т	43,85	2 123	93 101
51	ЕН121-21-1 изм.до 15см	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийных смесей толщиной 20см	м2	526,68	24 136	12 709 039
		Итого:				**16 354 991**
		Устройство ж/б трубы диам.1м и на ф-ле пк 3 ПК2+95				
64	ЕН101-184-2 п.1,п.4, П-1,55 n=3,100 кн1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка грунта вручную после разработки экскаватором способом)	м3	1 037,75	6	6 227
65	ЕН101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5м	м3	6,95	55	382
66	ЕН101-27-10	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5м	м3	3,44	55	189
67	ЕН101-38-1	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунтов 1 группы до 20 м	м3	30,91	55	1 490
68	ЕН101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическим трамбованием	м3	70,66	110	7 766
71	ЕН136-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 1м при высоте насыпи(на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3,4м	м3	94 091,53	10,6	997 370
72	ЕН136-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2м	м3	57 716,03	3,56	205 469
73	ЕН136-7-1	Устройство монолитного бетонного лотка	м3	15 785,68	1,14	17 973
74	ЕН136-78-2	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	856,46	116,73	99 951
75	ЕН136-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	2 435,86	10,6	25 820
		Итого:				**1362028**
		Раздел 2. Реконструкция моста через реку Уилкара				
		Временная объездная дорога.				
319	1-17-8	Разработка грунта 3 группы экскаваторами с погрузкой в автомобили-самосвалы	м3	95,15	102	9 737
320	99-1-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами из карьеров в насыпь до 1 км	т	24,90	174	4 333
		Итого:				**14 071**
323		Разбивка осей мостовых переходов	км	16493,39	1,5	24740
324		Экспертиза ПСДО				196496
325		Проектно-изыскательные работы [illegible] объекта				2584864
		ВСЕГО по объекту:				**22 867 786**

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР ТОО "[illegible]"

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик ГУ "Актюбинский областной департамент КАД МТиК РК"
Подрядчик ТОО "Атырау жолдары"
Наименование объекта: Реконструкция участка а/д Самара-Шымкент (граница Р.Ф.-на Самару) 590-630 км
Основание: Договор: № 3/РЕК от 06 апреля 2010 года.

Ежемесячный сертификат №6
за август месяц 2010 года

№	Обоснов.	Наименование работ	Ед. изм.	Стоимость за един.	Кол-во	Сумма
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел "Реконструкция автомобильной дороги "Самара-Шымкент" на участке "Граница РФ-Уральск-Актобе" км 590-610				
		Земляные работы				
15	1-150-2	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями	м3	61,22	12 117	741 789
16	1-24-6	Разработка грунта бульдозерами	м3	31,00	23 932	741 780
17	1-24-14	Разработка грунта бульдозерами	м3	19,84	58 384	1 158 232
18	1-22-8	Разработка грунта скреперами прицепными	м3	93,63	19 350	1 811 654
19	1-22-20	Разработка грунта скреперами прицепными	м3	11,18	80 539	899 949
20	1-22-20	Разработка грунта скреперами прицепными	м3	9,86	94 798	935 260
21	1-22-20	Разработка грунта скреперами прицепными	м3	15,92	52 591	837 058
22	E0101-22-20	Разработка грунта скреперами прицепными	м3	12,58	58 982	741 782
23	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу	м3	40,13	42 230	1 694 694
24	E0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу	м3	4,89	248 787	1 217 127
25	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	91,72	20 597	1 889 256
26	E0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами	м3	54,85	12 452	682 998
29	1-24-14	Разработка грунта бульдозерами	м3	31,77	23 354	741 781
30	1-22-8	Разработка грунта скреперами прицепными	м3	143,17	4 740	678 858
31	1-22-20	Разработка грунта скреперами прицепными	м3	41,08	16 649	683 960
32	1-22-20	Разработка грунта скреперами прицепными	м3	22,54	30 586	689 254
33	1-22-20	Разработка грунта скреперами прицепными	м3	16,36	43 164	705 870
34	1-22-20	Разработка грунта скреперами прицепными	м3	10,82	62 672	677 833
35	1-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу	м3	57,04	11 424	651 534
36	1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу	м3	8,27	81 596	675 210
37	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	125,64	5 728	719 083
		Итого:				**19 574 774**
		Дорожная одежда.				
51	E0127-21-1 мощ до 15см	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийных смесей толщиной 20см	м2	526,69	9810	5166833
52	E0127-4-2	Устройство нижнего слоя основания толщиной 15см автогрейдером из готовой щебенечно-песчаной смеси	м2	1 131,81	10812	12237374
53	E0127-52-1	Устройство верхнего слоя основания из щебенечно-песчаной смеси укрепленной цементом, толщиной 10см, асфальтоукладчиком	м2	733,90	9749	7153751
54	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	59 013,11	4,42	260822
55	E0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	934,61	6314	5901034
56	E0127-54-6 К-10 с объему	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	77,73	63139	4907794
		Итого				**35 027 665**
		Устройство ж/б трубы отв.1 (2х2) м на ф-те тип 3 ПК74+36				
96	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата"	м3	67,57	160	10812
97	E0130-64-9	Демонтаж звеньев одноочковых и двухочковых прямоугольных труб	м3	4 046,00	19,74	79848
98	E0130-7-1	Демонтаж монолитных оголовков	м3	2 349,39	4,2	9867
99	C010332-A13-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных перевозимых автомобилями-самосвалами/	т	220,61	24,6	5427
100	E0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами	м3	14,88	43	640
101	E0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами	м3	11,78	43	506
102	E0101-12-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата"	м3	70,62	190	13417
103	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях	м3	1 037,99	19	19722
108	E0130-3-3	Устройство песчано-щебеночных подушек под фундаменты	м3	4 381,96	78,2	342699
109	E0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов	м3	15 766,45	9,23	145524
110	E0130-64-9	Укладка звеньев одноочковых и двухочковых прямоугольных труб	м3	47 379,94	24,55	1163521
111	Звенья из разработки	Нормируемые непредвиденные затраты на стоимость звеньев из разборки	м3	4 918,20	14,1	69347

112	50130-66-2	Сооружение входных оголовков одноочковых и двухочковых прямоугольных труб	м3	58 780,15	5,3	311535
113	50130-66-5	Сооружение выходных оголовков одноочковых и двухочковых прямоугольных труб	м3	60 394,85	5,3	320093
		Итого:				**2489928**
		ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ:				**57 692 398**

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР ТОО "Аркада КЗ"

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик: ГУ "Актюбинский областной департамент КАД МТиК РК"

Подрядчик: ТОО "Атырау жолдары"

Сертификат

(Акт форма 3-КС) стоимости выполненных работ за август месяц 2010 года

Наименование договора	Договор: № 3/РЕК от 06 апреля 2010 года. "Реконструкция участка автомобильной дороги республикансого значения "Самара-Шымкент" на участке "Граница РФ (на Самару)-Уральск-Актобе", км 590-630 на 2010-2012 годы
Заказчик	ГУ "Актюбинский областной департамент КАД МТиК РК"
Подрядчик	ТОО "Атырау жолдары"
Дата заключения договора	06.04.2010г.
Сумма договора	4 100 540 000
Выполнено с начала года по отчетный период, тенге	270 387 089
Сумма выполнения за август месяц 2010 года	57 692 307
в том числе НДС 12% тенге	6 181 319
Сумма выданного аванса, тенге	529 799 400
Сумма удержание аванса 69%	39 807 692
Сумма удержание аванса 5% по договору	2 884 615
Сумма к оплате	15 000 000

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик ГУ "Актюбинский областной департамент КАД МТиК РК"
Подрядчик ТОО "Атырау жолдары"
Наименование объекта: Реконструкция участка а/д Самара-Шымкент (граница Р.Ф.-на Самару) 590-630 км
Основание: Договор: № 3/РЕК от 06 апреля 2010 года.

Ежемесячный сертификат №7
за сентябрь месяц 2010 года

№	Обосноа.	Наименование работ	Ед. изм.	Стоимость за един.	Кол-во	Сумма
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел "Реконструкция автомобильной дороги "Самара-Шымкент" на участке "Граница РФ-Уральск-Актобе" км 590-610				
3		Возмещение потерь сельскохозяйственного производства				9 201 030
		Итого:				**9 201 030**
		Земляные работы				
26	Е0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	23,49		9 497 388
		Итого:				**9 497 388**
		Дорожная одежда.				
52	Е0127-4-2	Устройство нижнего слоя основания толщиной 16см автогрейдером из готовой щебенечно-песчаной смеси	м2	1 131,81	4782	5412452
53	Е0127-52-1	Устройство верхнего слоя основания из щебенечно-песчаной смеси укрепленной цементом, толщиной 10см, асфальтоукладчиком	м2	733,90	3741	2745819
54	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	59 013,11	6,79	400655
55	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	934,61	9699	9064721
56	Е0127-54-6 К.10 к объему	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	77,73	96089	7538962
		Итого				**25162529**
		Раздел 2. Реконструкция моста через реку Уилкопа				
186		Отвод земли во временное пользование				571 459
		Итого:				**571459**
		Раздел 3. Капитальный ремонт мост через р.Большая Кобда на 618 км автодороги				
326		Производство землеустроительных	работы	311080		311080
327		работ (временный отвод)				
		Итого				**311080**
		Опоры моста. Промежуточные опоры				
416	5-2-6	Погружение дизель-молотом на экскаватора ж/б свай дл 16 м на 90% в грунты 2 группы	м3	77814,82	22,31	1735890
417	СКОМ	Стоимость ж/б свай СМ14-35Т3 массой 4,31	м3	323564,71	16,33	5283942
418	30-90-2	Установка и снятие направляющих каркасов (перестановка17 раз)	тн	12962,51	15,7	203458
419	С11011-844	Двутавры № 20	тн	134838,89	0,9	124591
420	5-10-2	Вырубка бетона	1 свая	1806,36	15	26228
421	31-А25-1	Погрузка мусора	тн	85,83	4,3	366
422	332-А1-1	Перевозка материалов на свалку 1 км	тн	54,91	4,3	234
423	31-А30-11	Погрузка стали крупных профилей	тн	425,25	0,9	393
424	31-А30-21	Разгрузка металлического каркаса	тн	596,86	0,9	552
425	332-А1-1	Перевозка материалов на базу 1 км	тн	54,99	0,9	51
		Итого				**7376665**
		ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ:				**52 119 191**

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР ТОО

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик: ГУ "Актюбинский областной департамент КАД МТиК РК"

Подрядчик: ТОО "Атырау жолдары"

Сертификат

(Акт форма 3-КС) стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2010 года

Наименование договора	Договор: № 3/РЕК от 06 апреля 2010 года. "Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения "Самара-Шымкент" на участке "Граница РФ (на Самару)-Уральск-Актобе", км 590-630 на 2010-2012 годы
Заказчик	ГУ "Актюбинский областной департамент КАД МТиК РК"
Подрядчик	ТОО "Атырау жолдары"
Дата заключения договора	06.04.2010г.
Сумма договора	4 100 540 000
Выполнено с начала года по отчетный период, тенге	459 687 570
Сумма выполнения за сентябрь месяц 2010 года	52 119 191
в том числе НДС 12% тенге	5 584 199
Сумма выданного аванса, тенге	529 799 400
Сумма удержание аванса 69%	35 962 242
Сумма удержание аванса 5% по договору	2 605 960
Сумма к оплате	13 550 990

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Заказчик ГУ "Актюбинский областной департамент КАД МТиК РК"
Подрядчик ТОО "Атырау жолдары"
Наименование объекта: Реконструкция участка а/д Самара-Шымкент (граница Р.Ф.-на Самару) 590-630 км
Основание: Договор: № 3/РЕК от 06 апреля 2010 года.

Ежемесячный сертификат №8
за сентябрь 2010 года

№	Обоснов.	Наименование работ	Ед. изм.	Стоимость за един.	Кол-во	Сумма
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел "Реконструкция автомобильной дороги "Самара-Шымкент" на участке "Граница РФ-Уральск-Актобе" км 590-610				
		Устройство объездной дороги для пропуска транзитного транспорта				
14	27-29-1	Устройство однослойных покрытий	м2	717,84	3944	2831198
		Итого:				**2831198**
		Земляные работы				
15	1-150-2	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями	м3	61,22	130	7 984
16	1-24-6	Разработка грунта бульдозерами	м3	31,00	457	14 275
17	1-24-14	Разработка грунта бульдозерами	м3	19,84	916	18 272
18	1-22-8	Разработка грунта скреперами прицепными	м3	93,63	376	35 304
19	1-22-20	Разработка грунта скреперами прицепными	м3	11,18	990	11 540
20	1-22-20	Разработка грунта скреперами прицепными	м3	9,86	1 320	12 461
21	1-22-20	Разработка грунта скреперами прицепными	м3	15,92	610	9 901
22	E0101-22-20	Разработка грунта скреперарами прицепными	м3	12,58	847	10 867
23	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу	м3	40,13	804	32 255
24	E0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу	м3	4,89	4 134	19 657
25	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	91,72	403	36 961
26	E0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	23,49	4 043	94 974
28	E0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами	м3	54,85	186	10 182
29	1-24-14	Разработка грунта бульдозерами	м3	31,77	368	11 793
30	1-22-8	Разработка грунта скреперами прицепными	м3	143,17	107	15 344
31	1-22-20	Разработка грунта скреперами прицепными	м3	41,08	200	8 216
32	1-22-20	Разработка грунта скреперами прицепными	м3	22,54	394	9 015
33	1-22-20	Разработка грунта скреперами прицепными	м3	16,36	582	9 813
34	1-22-20	Разработка грунта скреперами прицепными	м3	10,82	1 061	11 756
35	1-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу	м3	57,04	282	16 188
36	1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу	м3	8,27	1 469	11 740
37	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	125,54	142	17 814
		Итого:				**426 212**
		Рекультивация нарушенных земель.				
		Притрассовые резервы				
38	E0101-24-5	Разработка грунта бульдозерам мощностью 79 (108) квт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (снятие ПСП)	м3	12,03	12 273	147 584
39	E0101-24-13	Разработка грунта бульдозерам мощностью 79 (108) квт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м (снятие ПСП)	м3	10,41	12 273	127 727
40	E0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м3	2,38	62 663	150 582
		Итого				**424 445**
		Дорожная одежда				
51	E0127-21-1 ведо до 16км	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийных смесей толщиной 20см	м2	526,69	28000	14747320
52	E0127-4-2	Устройство нижнего слоя основания толщиной 16см автогрейдером из готовой щебенечно-песчаной смеси	м2	1 131,81	19397	21954168

53	E0127-52-1	Устройство верхнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси укрепленной цементом, толщиной 10см асфальтоукладчиком	м2	733,90	17839	13092265
54	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	59 013,11	15,28	901981
55	E0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	934,61	21835	20407093
56	E0127-54-6 К-10 к объему	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	77,73	218349	16972249
		Итого				88075072
		Устройство присыпных обочин				
	E0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79кВт (л.с.) при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	14,89	18268	272011
	E0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м до 10 м	м3	11,78	18267	215185
	E0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 тн. На первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	34,60	31327	1083915
	E0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 тн. При толщине слоя 25 см	м3	3,34	113264	378302
	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	73,26	11661	854249
	E0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	21,65	302296	6544703
		Итого:				9348364
		Устройство ж/б трубы d-1,0 м б/ф на съездах ПК91+37				
	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн"или "Обратная лопата"	м3	67,56	45	3040
	E0130-54-3	Демонтаж звеньев одночковых круглых труб	м3	8 259,16	7,0	57814
	E0130-7-1	Демонтаж монолитных оголовков	м3	2 349,34	3,4	7988
	C010332	Перевозка строительных грузов/кроме массовых навалочных перевозимых автомобилями-самосвалами	т	111,01	2,31	256
	C010332	Перевозка строительных грузов/кроме массовых навалочных перевозимых автомобилями-самосвалами	т	82,65	4,51	374
	C010332	Перевозка строительных грузов/кроме массовых навалочных перевозимых автомобилями-самосвалами	т	139,09	3,60	501
	C010332	Перевозка строительных грузов/кроме массовых навалочных перевозимых автомобилями-самосвалами	т	185,47	5	885
	E0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами	м3	14,87	14	208
	E0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами	м3	11,77	14	165
	E0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата"	м3	70,63	106	7487
	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях	м3	1 037,89	10	10379
	E0130-3-3	Устройство песчано-щебеночных подушек под фундаменты	м3	4 381,96	16,4	71864
	E0130-54-3	Укладка звеньев одночковых круглых труб	м3	94 678,14	8,5	805711
	E0130-62-3	Сооружение оголовков одночковых круглых труб	м3	61 553,38	11,88	731254
		Итого:				1697926
Реконструкция а/д "Самара -Шымкент" на участке "Гр. Уральск -Актобе" км 610-630						
		Отвод земель и его оформление	км	45160,5		7 670 120
		Возмещение потерь с/ производства				1 482 740
		ИТОГО:				9152860
		Раздел 2. Реконструкция моста через реку Уилгопа				
		ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ				
		Стоимость пустотных плит 2ПН-18	шт	962 376,00		26 946 528
		Итого:				26946528

		Регуляционные сооружения. Земляные и укрепительные работы.				
		Раздел 1. Земляные работы.				
271	99-1-1	Песок (конусы)	м3	2 110,28	1155	2436449
272	1-134-1	Уплотнение отсыпанных конусов грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	м3	70,10	1155	80936
273	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	33,81	577	19516
274	1-145-5	Планировка откосов конусов в грунтах 2 группы вручную	м2	70,38	226	15871
275	1-24-5	Срезка русла грунта 1 группы бульдозерами на 20м	м3	22,27	226	5023
276	1-145-8	Планировка дна и откосов срезки в грунтах 1 группы	м2	35,30	704	24835
277	1-12-7	Разработка в отвал мокрого ттрунта 1 группы	м3	44,14	236	10351
278	1-24-5	Перемещение,мокрого грунта 1 группы бульдозерами до 10м	м3	11,93	235	2799
279	1-27-4	Засыпка отгнованов грунтов 1 группы с перемещением до 10м	м3	10,27	81	834
		Итого:				**2596613**
		Раздел 3. Капитальный ремонт мост через р.Большая Кобда на 618 км автодороги Самара-Шымкент, участок 590-630 км				
		Опоры моста. Промежуточные опоры				
		А.Свайные работы				
416	5-2-8	Погружение дизель-молотом на экскаваторе ж/б свай дл 16 м на 90% в грунты 2 группы	м3	77814,82	5,01	389779
417	СКСМ	Стоимость ж/б свай СМ14-35Т3 массой 4,3т	м3	323664,71	32,64	10563478
418	30-80-2	Установка и снятие направляющих каркасов (перестановка17 раза)	тн	12952,51	20,10	260288
419	С11011-644	Двутавры № 20	тн	134838,89	1,18	159392
420	5-10-2	Вырубка бетона	1 свая	1806,38	18,58	33554
421	31-А26-1	Погрузка мусора	тн	85,83	5,46	469
422	332-А1-1	Перевозка материалов на свалку 1 км	тн	54,91	5,46	300
423	31-А30-11	Погрузка стали крупных профилей	тн	425,25	1,18	503
424	31-А30-21	Разгрузка металлического каркаса	тн	596,86	1,18	706
425	332-А1-1	Перевозка материалов на базу 1 км	тн	54,99	1,18	65
		Итого				**11408532**
		Сооружение временного моста				
		Сопряжение моста с насыпью				
509	30-3-1	Устройство подушки из щебня по способу заклинки	м3	4468,77	63	281532
510	30-3-1	Устройство подушки из щебня под переход плиты	м3	4468,92	3,2	14301
516	30-3-2	Досыпка сопряжения дренирующим грунтом ПГС	м3	3560,06	300	1068019
517	1-24-2	Разравнивание грунта бульдозерами 20м	м3	40,52	240	9725
518	1-166-2	Засыпка вручную	м3	513,09	60	30785
519	1-134-1	Уплотнение грунта пневмотрамбовками	м3	68,37	270	18461
520	1-135-1	Полив водой	м3	32,97	270	8901
521	Е27 т.ч.п1.6	Доставка воды на 1 км	м-час	1817,11	0,432	785
		Устройство проезжей части в пределах переходных плит				
		Р. Земляные работы				
524	1-17-3	Разработка грунта 2 группы с погрузкой экскават 1.0 м3	м3	71,59	2800	200446
525	333-А150-1	Перевозка грунта на 148 км	тн	1211,44	5460	6614467
526	1-24-2,24-10	Разработка грунта 2 гр бульдозерами до 30м	м3	59,21	2800	165777
527	1-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками	м3	43,21	2550	110190
528	1-135-1	Полив водой	м3	32,97	2550	84063
529	Е27 т.ч.п1.6	Доставка воды на 1 км	м-час	1814,82	4,08	7404
		Итого:				**8614857**
		ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ:				**161 522 608**
	Заготовка материалов					
		Битум	тн	55194,08	53	2925286
		ВСЕГО:				**164 447 892**

Заказчик:

Технадзор ТОО "Аркада-К"

Генеральный директор

Заказчик: ГУ "Актюбинский областной департамент КАД МТиК РК"
Подрядчик: ТОО "Атырау жолдары"

Сертификат

(Акт форма 3-КС) стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2010 года

Наименование договора	Договор: № 3/РЕК от 06 апреля 2010 года. "Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения "Самара-Шымкент" на участке "Граница РФ (на Самару)-Уральск-Актобе", км 590-630 на 2010-2012 годы
Заказчик	ГУ "Актюбинский областной департамент КАД МТиК РК"
Подрядчик	ТОО "Атырау жолдары"
Дата заключения договора	06.04.2010г.
Сумма договора	4 100 540 000
Выполнено с начала года по отчетный период, тенге	624 135 462
Сумма выполнения за сентябрь месяц 2010 года	164 447 892
в том числе НДС 12% тенге	17 619 417
Сумма выданного аванса, тенге	529 799 400
Сумма удержание аванса 69%	113 469 045
Сумма удержание аванса 5% по договору	8 222 395
Сумма к оплате	42 756 452

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

ТОО «Атырау жолдары» Для договоров

Заказчик ГУ "Актобинский областной департамент КАД МТиК РК"
Подрядчик ТОО "Атырау жолдары"
Наименование объекта: Реконструкция участка а/д Самара-Шымкент (граница Р.Ф.-на Самару) 590-630 км
Основание: Договор: № 3/РЕК от 06 апреля 2010 года.

Ежемесячный сертификат №9
за октябрь месяц 2010 г

№	Обоснов.	Наименование работ	Ед. изм.	Стоимость за един.	Кол-во	Сумма
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел "Реконструкция автомобильной дороги "Самара-Шымкент" на участке "Граница РФ-Уральск-Актобе" км 590-610				
		Устройство объездной дороги для пропуска транзитного транспорта				
1	1-24-6	Разработка грунта бульдозерами	м3	14,10	6 348	89491
2	1-24-14 К-2 к объему	Разработка грунта бульдозерами	м3	11,16	12 695	141660
3	1-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу	м3	29,26	6 104	178582
4	1-130-8 К-5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу	м3	2,88	30 518	88005
5	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	69,37	3 052	211687
6	1-145-1-2	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов2 группы механизированным способом	м2	20,50	94 941	1946580
		Итого:				**2656005**
		Рекультивация нарушенных земель.				
		Объездная дорога				
7	Е0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79(108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (снятие ПСП)	м3	12,03	32 798	394413
8	Е0101-24-13	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79(108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м(снятие ПСП)	м3	10,41	32 798	341346
9	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	2,38	161 100	383404
		Итого				**1119163**
		Устройство съездов на ПК29+83				
	Е0127-52-1	устройство верхнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси	м3	707,69	1704	1205904
	Е0127-72-1	розлив вяжущих материалов	т	59 002,96	1,2	70804
	Е0127-53-6	устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей	м2	934,61	1704	1592575
Е127-54-6-к-10 к об		Нормы для корректировки табл.	м2	77,73	17040	1324519
		ИТОГО:				**4193802**
		Опоры моста. Промежуточные опоры				
		А.Свайные работы				
416	5-2-8	Погружение дизель-молотом на экскаваторе ж/б свай дл 16 м на 90% в грунты 2 группы	м3	77814,82	4,88	379739
417	СКСМ	Стоимость ж/б свай СМ14-35Т3 массой 4,3т	м3	323664,71	14,99	7998382
418	30-90-2	Установка и снятие направляющих каркасов (перестановка17 раза)	тн	12952,51	19,58	253583
419	С11011-844	Двутавры № 20	тн	134838,89	1,15	155286
420	5-10-2	Вырубка бетона	1 свая	1806,36	18,10	32690
421	31-А26-1	Погрузка мусора	тн	85,83	5,32	457
422	332-А1-1	Перевозка материалов на свалку 1 км	тн	54,91	5,32	292
423	31-А30-11	Погрузка стали крупных профилей	тн	425,25	1,15	490
424	31-А30-21	Разгрузка металлического каркаса	тн	596,86	1,15	687
425	332-А1-1	Перевозка материалов на базу 1 км	тн	54,99	1,15	63
		Итого				**8821668**

	Заготовка ж/бетонных изделий					
		Переходные плиты П400.98.25-11	м3	89429,57	15,3	1368272
		Переходные плиты П400.124.25-1	м3	87958,37	4,32	379980
		Плита ПТ200.75.15-ТА II	м3	81809,30	0,88	71992
		Тротуары Т75.15-ТА III-1	м3	162783,48	30	4883504
		Тротуары Т75.15-ТА III-2	м3	162783,48	9,8	1595278
		Тротуары Т75.15-ТА III-3 у	м3	162783,39	6,8	1106927
		Итого:				**9405954**
		ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ:				**26 196 592**

ЗАКАЗЧИК

ТЕХНАДЗОР ТОО "АРУАДА-К"

ПОДРЯДЧИК

Заказчик ГУ "Актюбинский областной департамент КАД МТиК РК"
Подрядчик ТОО "Атырау жолдары"
Наименование объекта: Реконструкция участка а/д Самара-Шымкент (граница Р.Ф.-на Самару) 590-630 км
Основание: Договор: № 3/РЕК от 06 апреля 2010 года.

Ежемесячный сертификат №10
за октябрь месяц 2010 года

№	Обоснов.	Наименование работ	Ед. изм.	Стоимость за один.	Кол-во	Сумма
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел "Реконструкция автомобильной дороги "Самара-Шымкент" на участке "Граница РФ-Уральск-Актобе" км 590-610				
		Устройство объездной дороги для пропуска транзитного транспорта				
14	27-29-1	Устройство однослойных покрытий	м2	717,84	4448	3192775
		Итого:				3192775
		Дорожная одежда.				
52	E0127-4-2	Устройство нижнего слоя основания толщиной 16см автогрейдером из готовой щебенечно-песчаной смеси	м2	1 131,81	556	631113
53	E0127-52-1	Устройство верхнего слоя основания из щебенечно-песчаной смеси укрепленной цементом, толщиной 16см, асфальтоукладчиком	м2	733,90	5 408	3969145
54	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	59 013,11	4,72	278628
55	E0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	934,61	6 750	6308415
56	E0127-54-6 К-10 к объему	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	77,73	67 498	5246606
		Итого				16434107
		Устройство присыпных обочин				
	E0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79кВт (л.с.) при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	14,89	9 615	143160
	E0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждый последующие 10м до 10 м	м3	11,78	9 616	113271
	E0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 тн. На первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	34,60	272	9401
	E0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 тн. При толщине слоя 25 см	м3	3,34	47 005	156998
	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	73,26	4 701	344413
	E0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	21,65	172 274	3729731
		Итого:				4 496 974
		Устройство ж/б трубы d-1,0 м б/ф на съездах				
	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн"или "Обратная лопата"	м3	67,50	145	9 796
	E0130-54-3	Демонтаж звеньев одночковых круглых труб	м3	8 259,15	8,4	69 377
	E0130-7-1	Демонтаж монолитных оголовков	м3	2 349,34	1,8	4 229

	С010332	Перевозка строительных грузов/кроме массовых навалочных перевозимых автомобилями-самосвалами	т	111,01	7,44	826
	С010332	Перевозка строительных грузов/кроме массовых навалочных перевозимых автомобилями-самосвалами	т	82,86	14,55	1 205
	С010332	Перевозка строительных грузов/кроме массовых навалочных перевозимых автомобилями-самосвалами	т	139,09	11,59	1 612
	С010332	Перевозка строительных грузов/кроме массовых навалочных перевозимых автомобилями-самосвалами	т	195,47	15	2 858
	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами	м3	14,87	29	431
	Е0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами	м3	11,77	29	341
	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата"	м3	70,63	212	14 974
	Е0101-184-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях	м3	1 037,89	20	20 758
	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами	м3	6,95	725	5 039
	Е0101-27-10	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами	м3	3,43	2900	9 947
	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами	м3	6,95	264	1 835
	Е0101-27-10	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами	м3	3,43	264	906
	Е0101-35-1	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунтов 1 группы	м3	26,80	124	3 334
	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	70,60	867	61 210
	Е0130-3-3	Устройство песчано-щебеночных подушек под фундаменты	м3	4 381,96	33,2	145 481
	Е0130-54-5	Укладка звеньев одноочковых круглых труб	м3	94 678,14	28,1	2 663 296
	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	858,48	375,2	322 102
	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	2 435,76	14,9	36 293
		Итого:				3375849
	Устройство съездов					
	Е0127-4-2	устройство нижнего слоя основания толщиной 16 см	м2	1 089,09	2 972	2980818
	Е0127-52-1	устройство верхнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси	м3	707,69	2 972	2103255
	Е0127-72-1	розлив вяжущих материалов	т	59 002,96	3,4	200610
	Е0127-53-6	устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей	м2	934,61	4 676	4370236
	Е127-54-6-к-1	нормы для корректировки табл.	м2	77,73	46760	3634655
		ИТОГО:				13 289 574
		Раздел 3. Капитальный ремонт мост через р.Большая Кобда на 518 км автодороги Самара-Шымкент, участок 590-630 км				
		Устройство съездов в русле	м3			
345	1-17-2	Разработка грунта 2 гр. экскаватором с погрузкой	м3	361,72	3 722	1313119
346	1-20-2	Работа на отвале	м3	272,94	4 452	1205423
347	233-4150-1	Перевозка грунта на 148 км	тн	1372,46	764	1146311
348	1-130-1, -7	Уплотнение грунта прицепными катками 25 см	м3	300,78	3 932	1151410
349	1-139-1	Полив водой	м3	254,90	4 001	1017060
350	Е27 т.ч.п1.6	Доставка воды на 1 км	м-тнс	1882,34		
351	1-24-2	Разработка грунта бульдозером 30 м	м3	1981,23	465	1016499
352	1-145-2	Планировка площадей мех способом	м2	166,56	6 308	1049999
353	27-31-4	Устройство оснований толщ 12 см из ПГС	м2	540,23	1 992	1049859
354	1-24-2, -10	Разработка бульдозером при толщ 12 см	м3	291,84	3 648	1050320
		Итого				10000000

		Устройство монтажной площадки				
355	1-17-2	Разработка грунта 2 гр. экскаватором с погрузкой	м3	381,72	6644	1977862
356	1-20-2	Работа на отвале	м3	272,84	6532	1223794
357	333-А150-1	Перевозка грунта на 148 км	тн	1372,46	3888	4777967
358	1-139-1, -7	Уплотнение грунта прицепными катками 25 см	м3	300,78	6832	1217561
359	1-135-1	Полив водой	м3	254,90	6768	1186635
360	Е27 т.ч.п1.6	Доставка воды на 1 км	м-час	1882,34	8,28	15586
		Итого				10379603
		Сооружения опор моста				
		Опоры моста. Крайние опоры				
		А.Свайные работы				
381	5-2-6	Погружение дизель-молотом на экскаваторе ж/б свай дл 12 м на 90% в грунты 2 группы	м3	25973,37	15,9	411708
382	СКСМ	Стоимость ж/б свай СМ12-35Т3 массой 3,7 т	м3	307795,77	15,9	4879086
383	30-90-2	Установка и снятие направляющих каркасов (перестановка 3 раза)	тн	52634,99	5,6	293659
384	С11011-844	Двутавры № 20	тн	253987,46	1,9	472159
385	5-10-2	Вырубка бетона	1 свая	7667,45	10,6	81482
386	31-А12-1	Погрузка стального направляющего каркаса	тн	34234,01	1,9	63668
387	31-А13-2	Разгрузка стального направляющего каркаса	тн	17572,47	1,9	32680
388	332-А1-1	Перевозка материалов на базу 1 км	тн	16890,70	1,9	31412
389	31-А26-1	Погрузка мусора	тн	85,88	3,2	274
390	332-А1-1	Перевозка материал разборки на свалку1 км	тн	54,84	3,2	175
		Итого				6266300
		Опоры моста. Промежуточные опоры				
		А.Свайные работы				
416	5-2-8	Погружение дизель-молотом на экскаваторе ж/б свай дл 16 м на 90% в грунты 2 группы	м3	77814,82	74,12	5767787
417	СКСМ	Стоимость ж/б свай СМ14-35Т3 массой 4,3т	м3	323864,71	32,53	10529733
418	30-90-2	Установка и снятие направляющих каркасов (перестановка17 раза)	тн	12952,51	6,49	84062
419	С11011-844	Двутавры № 20	тн	134938,89	0,38	51239
420	5-10-2	Вырубка бетона	1 свая	1806,36	6,00	10838
421	31-А26-1	Погрузка мусора	тн	85,83	1,76	151
422	332-А1-1	Перевозка материалов на свалку 1 км	тн	54,91	2,94	161
423	31-А30-11	Погрузка стали крупных профилей	тн	425,25	0,38	162
424	31-А30-21	Разгрузка металлического каркаса	тн	596,86	0,38	227
425	332-А1-1	Перевозка материалов на базу 1 км	тн	54,89	0,38	21
		Итого				16 444 380
		ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ:				83 879 563

Заказчик:

Технадзор ТОО "Аркада KZ"

Подрядчик:

Заказчик ГУ "Актюбинский областной департамент КАД МТиК РК"
Подрядчик ТОО "Атырау жолдары"
Наименование объекта: Реконструкция участка а/д Самара-Шымкент (граница Р.Ф.-на Самару) 590-630 км
Основание: Договор: № 3/РЕК от 06 апреля 2010 года.

Ежемесячный сертификат №11
за ноябрь месяц 2010 года

№	Обоснов.	Наименование работ	Ед. изм.	Стоимость за един.	Кол-во	Сумма
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел "Реконструкция автомобильной дороги "Самара-Шымкент" на участке "Граница РФ-Уральск-Актобе" км 590-610				
		Рекультивация нарушенных земель.				
		Притрассовые резервы				
41	E0101-24-5	Разработка грунта бульдозерам мощностью 79 (108) квт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м (возврат ПСП)	м3	12,03	51 039,90	614 010
42	E0101-24-13	Разработка грунта бульдозерам мощностью 79 (108) квт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м (возврат ПСП)	м3	10,41	49 013,45	510 230
43	E0101-145-1	Планировка площадей из грунтов 1 группы механизированным способом		2,03	173 205,42	351 607
		Итого				**1 475 847**
		Дорожная одежда.				
51	E0127-21-1 вода до 16км	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийных смесей толщиной 20см	м2	526,69	6 299	3 317 370
		Материалы на доп. слой щебень фр 20*40 мм	тн	2 236,44	1 762,1	3 940 831
		Материалы на доп. слой щебень фр 5*20 мм	тн	4 000,00	2 171,9	8 687 595
52	E0127-4-2	Устройство нижнего слоя основания толщиной 16см автогрейдером из готовой щебеночно-песчаной смеси	м2	1 131,81	3 592	4 066 009
		Итого				**20011805**
		Устройство ж/б трубы d-1,0 м б/ф на съездах				
	E0130-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб	м3	61 553,38	22,90	1 409 572
	E0130-7-1	Устройство монолитного бетонного лотка	м3	15 766,47	6	94 599
		Итого:				**1504171**
	Устройство съездов на ПК66+37					
	E0127-72-1	розлив вяжущих материалов	т	59 002,96	1,9	108 604
	E0127-53-6	устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей	м2	934,61	2 972	2 777 661
	E127-54-6-к-10	нормы для корректировки табл.	м2	77,73	29720	2 310 136
		ИТОГО:				**5 196 401**
		Раздел 3. Капитальный ремонт мост через р.Большая Кобда на 618 км автодороги Самара-Шымкент, участок 590-630 км				
		Сооружение временного моста				
		Р1. Опоры моста				
		А.Свайные работы				
		Береговые опоры				
469	E30-3-3	Устройство песчано-щебеночных подушек под фундаменты	м3	6467,00	16,8	108646
470	E30-7-1	Устройство монолитных бутобетонных береговых опор	м3	6575,00	40,42	265762
471	E30-85-4	Приготовление бетона для искусственных сооружений в построечных условиях, класс (марка) бетона по прочности В 20	м2	26 789,00	40	1 082 811
472	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	255,00	40,42	10307
473	30-8-123	Камень бутовый (ГОСТ 2173-87)	тн	1746,00	20	34920
474	E30-3-2	Частичная подсыпка береговых опор с торцов	тн	3660,00	120	439200

475	Е30-4-1	Основание шкафной стенки	м3	16309,00	6,5	106009
476	Е30-85-1	Приготовление бетона для искусственных сооружений в построечных условиях, класс (марка) бетона по прочности В 20	м3	21896,00	6	131376
477	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	тн	255,00	6	1530
		Р2.Пролетное строение				
		Монтаж плит пролетного строения				
497	30-18-1	Установка опорных частей из полимерных частей материалов, резины и фторопласта	шт	83147,00	20	1662940
498	Е30-23-3	Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами ж/б плитных пролетных строений длиной до 18 м	шт	46454,00	9	418086
499	99-1-1	Стоимость ж/б плит пролетного строения длиной - 18 м, массой-16,225 тонн	м3	349427,00	58,41	7775482
503	Е30-85-4	Приготовление бетона для искусственных сооружений в построечных условиях, класс (марка) бетона по прочности В 20	м3	26789,00	13	348257
	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	255,00	13	1378
504	П9-13-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 15 до 25 т- погрузка	тн	3167,00	146,025	462461
	П7-100-1	Перевозка грузов на 100 км, 1 класс груза	тн	1281,00	146,025	187058
505	П9-13-2	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 15 до 25 т- разгрузка	м3	2639,00	146,025	385360
		Итого:				13421582
		ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ:				41 609 805

Заказчик:

Технадзор ТОО "Арада КЗ"

Подрядчик:

Заказчик ГУ "Актюбинский областной департамент КАД МТиК РК"
Подрядчик ТОО "Атырау жолдары"
Наименование объекта: Реконструкция участка а/д Самара-Шымкент (граница Р.Ф.-на Самару) 590-630 км
Основание: Договор: № 3/РЕК от 06 апреля 2010 года.

Ежомесячный сертификат №13
за декабрь месяц 2010 года

№	Обоснов.	Наименование работ	Ед. изм.	Стоимость за един.	Кол-во	Сумма
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел "Реконструкция автомобильной дороги "Самара-Шымкент" на участке "Граница РФ-Уральск-Актобе" км 590-610				
		Устройство объездной дороги для пропуска транзитного транспорта				
14	27-29-1	Устройство однослойных покрытий	м2	717,84	48 830	35 052 558
		Итого:				35062558
		Дорожная одежда.				
52	E0127-4-2	Устройство нижнего слоя основания толщиной 16см автогрейдером из готовой щебеночно-песчаной смеси	м2	1 131,81	1 325	1 499 904
53	E0127-52-1	Устройство верхнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси укрепленной цементом, толщиной 10см, асфальтоукладчиком	м2	733,90	3 128	2 295 655
54	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	59 013,11	2,07	121 778
55	E0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	934,61	2 948	2 755 202
56	E0127-54-8 К-10 к объему	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	77,73	29 480	2 291 457
		Итого				8963997
		Устройство объездной дороги для пропуска транзитного транспорта км 610-630				
402	E0101-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозером 108 л.с. С перемещением до 10 м из притрассового резерва в насыпь	м3	14,1	732	10 324
403	E0101-24-14	Разработка грунта 2 группы бульдозером 108 л.с. С перемещением до 10 м из притрассового резерва в насыпь	м3	11,16	1464	16 342
404	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоходу 25 т на первый проход по одному следу при Н-30 см	м3	29,26	704	20 610
405	E0101-130-8	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоходу 25 т на первый проход по одному следу при Н-30 см	м3	2,88	3527	10 157
406	E101-135-1	полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	46,74	352	16 106
407	E101-145-1	Планировка верха земляного полотна мех. Способом	м2	20,5	24623	504 753
408	E127-29-1	устройство однослойных покрытий толщиной 15 см шириной 7 м	м2	660,9	18822	12 816 124
		ИТОГО:				13 394 428
		Рекультивация нарушенных земель				
		Объездная дорога				
	E0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами 108 л.с. При перемещении грунта 1 группы до 10 м (снятие ПСП)		11,39	5755	65 547
	E0101-24-13	Разработка грунта бульдозерами 108 л.с. При перемещении грунта 1 группы до 10 м (снятие ПСП)		9,85	5759	56 726

	Е0101-146-2	Планировка площадей из грунтов 2 гр. Мех способом		2,25	41451	93 265
		ИТОГО:				215 540
		Раздел 2. Реконструкция моста через реку Уилкопа				
		Раздел 1. Разборка монтажного островка				
286	1-17-6	Разборка насыпи монтажного островка грунта 3 группы	м3	100,46	6 670	670 136
287	22-9-19	Демонтаж металлической трубы диаметром 1000мм островка	км	1 675 509,86	0,032	53 616
		Итого:				723 752
		Раздел 3. Капитальный ремонт мост через р.Большая Кобда на 618 км автодороги Самара-Шымкент, участок 590-630 км				
		Опоры моста. Промежуточные опоры				
		А.Сваийные работы				
417	СКСМ	Стоимость жб сваи СМ14-35Т3 массой 4,3т	м3	323664,71	3,30	1069254
		Итого:				1069254
		ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ:				59 419 533

Заказчик:

Технадзор ТОО "Аркада KZ"

Подрядчик:

Заказчик: ГУ "Актюбинский областной департамент КАД МТиК РК"
Подрядчик: ТОО "Атырау жолдары"

Сертификат

(Акт форма 3-КС) стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2010 года

Наименование договора	Договор: № 3/РЕК от 06 апреля 2010 года. "Реконструкция участка автомобильной дороги республиканого значения "Самара-Шымкент" на
Заказчик	ГУ "Актюбинский областной департамент КАД МТиК РК"
Подрядчик	ТОО "Атырау жолдары"
Дата заключения договора	06.04.2010г.
Сумма договора	4 100 540 000
Выполнено с начала года по отчетный период, тенге	734 211 617
Сумма выполнения за октябрь месяц 2010 года	83 879 563
в том числе НДС 12% тенге	8 987 096
Сумма выданного аванса, тенге	529 799 400
Сумма удержание аванса 69%	57 876 898
Сумма удержание аванса 5% по договору	4 193 978
Сумма к оплате	21 808 687

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик: ГУ "Актюбинский областной департамент КАД МТиК РК"

Подрядчик: ТОО "Атырау жолдары"

Сертификат

(Акт форма 3-КС) стоимости выполненных работ за август месяц 2010 года

Наименование договора	Договор: № 3/РЕК от 06 апреля 2010 года. "Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения "Самара-Шымкент" на участке "Граница РФ (на Самару)-Уральск-Актобе", км 590-630 на 2010-2012 годы
Заказчик	ГУ "Актюбинский областной департамент КАД МТиК РК"
Подрядчик	ТОО "Атырау жолдары"
Дата заключения договора	06.04.2010г.
Сумма договора	4 100 540 000
Выполнено с начала года по отчетный период, тенге	212 694 782
Сумма выполнения за август месяц 2010 года	75 268 886
в том числе НДС 12% тенге	8 064 524
Сумма выданного аванса, тенге	529 799 400
Сумма удержание аванса 69%	51 935 531
Сумма удержание аванса 5% по договору	3 763 444
Сумма к оплате	19 569 911

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик: ГУ "Актюбинский областной департамент КАД МТиК РК"

Подрядчик: ТОО "Атырау жолдары"

Сертификат

(Акт форма 3-КС) стоимости выполненных работ за август месяц 2010 года

Наименование договора	Договор: № 3/РЕК от 06 апреля 2010 года. "Реконструкция участка автомобильной дороги республикансого значения "Самара-Шымкент" на участке "Граница РФ (на Самару)-Уральск-Актобе", км 590-630 на 2010-2012 годы
Заказчик	ГУ "Актюбинский областной департамент КАД МТиК РК"
Подрядчик	ТОО "Атырау жолдары"
Дата заключения договора	06.04.2010г.
Сумма договора	4 100 540 000
Выполнено с начала года по отчетный период, тенге	212 694 782
Сумма выполнения за август месяц 2010 года	75 268 886
в том числе НДС 12% тенге	8 064 524
Сумма выданного аванса, тенге	529 799 400
Сумма удержание аванса 69%	51 935 531
Сумма удержание аванса 5% по договору	3 763 444
Сумма к оплате	19 569 911

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Заказчик: ГУ "Актюбинский областной департамент КАД МТиК РК"

Подрядчик: ТОО "Атырау жолдары"

Сертификат

(Акт форма 3-КС) стоимости выполненных работ за июль месяц 2010 года

Наименование договора	Договор: № 3/РЕК от 06 апреля 2010 года. "Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения "Самара-Шымкент" на участке "Граница РФ (на Самару)-Уральск-Актобе", км 590-630 на 2010-2012 годы
Заказчик	ГУ "Актюбинский областной департамент КАД МТиК РК"
Подрядчик	ТОО "Атырау жолдары"
Дата заключения договора	06.04.2010г.
Сумма договора	4 100 540 000
Выполнено с начала года по отчетный период, тенге	137 425 896
Сумма выполнения за июль месяц 2010 года	22 857 786
в том числе НДС 12% тенге	2 449 049
Сумма выданного аванса, тенге	529 799 400
Сумма удержание аванса 69%	15 771 872
Сумма удержание аванса 5% по договору	1 142 889
Сумма к оплате	5 943 024

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик ГУ "Актюбинский областной департамент КАД МТиК РК"
Подрядчик ТОО "Атырау жолдары"
Наименование объекта: Реконструкция участка а/д Самара-Шымкент (граница Р.Ф.-на Самару) 590-630 км
Основание: Договор: № 3/РЕК от 06 апреля 2010 года.

Ежемесячный сертификат
за июль месяц 2010 года

№	Обоснов.	Наименование работ	Ед. изм.	Стоимость за един.	Кол-во	Общая стоимость тыс. тг
1	2	3	4	6	12	13
		Раздел "Реконструкция автомобильной дороги "Самара-Шымкент" на участке "Граница РФ-Уральск-Актобе" км 590-610				
		Локальная смета 1-1-3.				
		Подготовительные работы				
4	1-191-5	Валка деревьев мягких пород	дер	70,42	976	68 729
5	1-197-2	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе	пень	72,76	976	71 018
6	С01031-А8	Погрузка дров при автомобильных перевозках	т	280,73	68	19 117
7	Е010333-А11-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/	т	169,98	68	11 576
		Итого:				**170 441**
		Земляные работы				
28	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами	м3	14,89	7982	118 848
29	1-24-14	Разработка грунта бульдозерами	м3	11,76	15964	188 133
30	1-22-8	Разработка грунта скреперами прицепными	м3	73,96	4608	340 812
31	1-22-20	Разработка грунта скреперами прицепными	м3	3,99	8600	34 332
32	1-22-20	Разработка грунта скреперами прицепными	м3	3,99	17200	68 664
33	1-22-20	Разработка грунта скреперами прицепными	м3	3,99	25800	102 997
34	1-22-20	Разработка грунта скреперами прицепными	м3	3,99	46732	186 561
35	1-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу	м3	30,90	12204	377 111
36	1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу	м3	3,05	61019	185 840
37	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	73,26	6102	447 057
		Итого:				**2 050 356**
		Локальная смета 2-2-1. Дорожная одежда.				
47	Е0127-101-	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самодными дорожными фрезерами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезарного барабана 1900-2010мм, толщина слоя 10см	м2	245,38	13 646	3 348 487
48	С010333-А	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами/Работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1км, класс груза 1	т	43,85	2 322	101 820
49	Е0101-17-8	Погрузка материала от разборки 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3	м3	77,27	1 327	102 546
50	С010333-А1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами/Работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1км, класс груза 1(с площадки на трассу)	т	43,85	2 123	93 089
51	Е0127-21-1 вода до 16км	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийных смесей толщиной 20см	м2	526,69	24 130	12 709 039
		Итого				**16 354 991**
		Локальная смета 2-3-1.				
		Устройство ж/б трубы диам.1м м на ф-те тип 3 ПК2+95				

64	Е0101-164-2 в т.ч. П-1,55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	1 037,75	6	6 227
65	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5м	м3	6,95	55	382
66	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5м	м3	3,44	55	189
67	Е0101-35-1	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 1 группы до 20 м	м3	26,91	55	1 480
68	Е0101-134-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическим трамбовками	м3	70,60	110	7 766
69	Е0130-3-3	Устройство песчано-щебеночных подушек под фундаменты	м3	4 381,95		
70	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов	м3	15 766,48		
71	Е0130-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 1м при высоте насыпи/на железных дорогах: на автомобильных дорогах/ до 3,4м	м3	94 091,53	10,6	997 370
72	Е0130-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2м	м3	57 716,03	3,56	205 469
73	Е0130-7-1	Устройство монолитного бетонного лотка	м3	15 765,65	1,14	17 973
74	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	858,48	115,73	99 351
75	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	2 435,89	10,6	25 820
		Итого				1362028
		Смета 8-1-1. Временная объездная дорога.				
319	1-17-9	Разработка грунта 3 группы экскаваторами с погрузкой в автомобили-самосвалы	м3	96,15	102	9 737
320	99-1-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами из карьера в насыпь до 1 км	т	24,90	174	4 333
321	27-18-2	Разборка покрытий из щебеночно-гравийно-песчаной смеси	м3	141,98	0	0
322	1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы мех способом	м2	2,23	0	0
		Итого:				14 071
		Раздел 3. Капитальный ремонт мост через р.Большая Кобда на 518 км автодороги Самара-Шымкент, участок 590-630 км				
323	ЛС 1	Разбивка осей моста и подходов	км	16493,33	1,5	24740
324		Проектно-изыскательские работы на мост Уилкопа				2684664
325		Экспертиза ПСД				196496
		ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ:				**22 857 786**

Заказчик:

Технадзор ТОО "Аркада 62":

Подрядчик:

Заказчик: ГУ "Актюбинский областной департамент КАД МТиК РК"
Подрядчик: ТОО "Атырау жолдары"

Сертификат

(Акт форма 3-КС) стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2010 года

Наименование договора	Дополнительное соглашение к Договору № 3/РЕК от 06 апреля 2010 года. "Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения "Самара-Шымкент" на участке "Граница РФ (на Самару)-Уральск-Актобе", км 590-630 на 2010-2012 годы
Заказчик	ГУ "Актюбинский областной департамент КАД МТиК РК"
Подрядчик	ТОО "Атырау жолдары"
Дата заключения договора	06.04.2010г.
Сумма договора	4 100 540 000
Выполнено с начала года по отчетный период, тенге	775 821 422
Сумма выполнения за ноябрь месяц 2010 года	41 609 805
в том числе НДС 12% тенге	4 458 193
Сумма выданного аванса, тенге	567 984 638,7
Сумма удержание аванса	15 849 175
Сумма удержание аванса 5% по договору	2 080 490
Сумма к оплате	23 680 140

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик: ГУ "Актюбинский областной департамент КАД МТиК РК"

Подрядчик: ТОО "Атырау жолдары"

Сертификат

(Акт форма 3-КС) стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2010 года

Наименование договора	Договор: № 3/РЕК от 06 апреля 2010 года. "Реконструкция участка автомобильной дороги республикансого значения "Самара-Шымкент" на участке "Граница РФ (на Самару)-Уральск-Актобе", км 590-630 на 2010-2012 годы
Заказчик	ГУ "Актюбинский областной департамент КАД МТиК РК"
Подрядчик	ТОО "Атырау жолдары"
Дата заключения договора	06.04.2010г.
Сумма договора	4 100 540 000
Выполнено с начала года по отчетный период, тенге	650 332 054
Сумма выполнения за октябрь месяц 2010 года	26 196 592
в том числе НДС 12% тенге	2 806 778
Сумма выданного аванса, тенге	529 799 400
Сумма удержание аванса 69%	18 075 648
Сумма удержание аванса 5% по договору	1 309 830
Сумма к оплате	6 811 114

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Заказчик: ГУ "Актюбинский областной департамент КАД МТиК РК"
Подрядчик: ТОО "Атырау жолдары"

Сертификат

(Акт форма 3-КС) стоимости выполненных работ за декабрь месяц 2010 года

Наименование договора	Дополнительное соглашение к Договору № 3/РЕК от 06 апреля 2010 года. "Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения "Самара-Шымкент" на участке "Граница РФ (на Самару)-Уральск-Актобе", км 590-630 на 2010-2012 годы
Заказчик	ГУ "Актюбинский областной департамент КАД МТиК РК"
Подрядчик	ТОО "Атырау жолдары"
Дата заключения договора	06.04.2010г.
Сумма договора	4 100 540 000
Выполнено с начала года по отчетный период, тенге	635 895 667
Сумма выполнения за декабрь месяц 2010 года	60 074 245
в том числе НДС 12% тенге	6 436 526
Сумма выданного аванса, тенге	567 984 638,7
Сумма удержание аванса	22 882 280
Сумма удержание аванса 5% по договору	3 003 712
Сумма к оплате	34 188 253

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Вып.

Заказчик: ГУ "Актюбинский областной департамент КАД МТиК РК"
Подрядчик: ТОО "Атырау жолдары"

Сертификат

(Акт форма 3-КС) стоимости выполненных работ за декабрь месяц 2010 года

Наименование договора	Дополнительное соглашение к Договору № 3/РЕК от 06 апреля 2010 года. "Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения "Самара-Шымкент" на участке "Граница РФ (на Самару)-Уральск-Актобе", км 590-630 на 2010-2012 годы
Заказчик	ГУ "Актюбинский областной департамент КАД МТиК РК"
Подрядчик	ТОО "Атырау жолдары"
Дата заключения договора	06.04.2010г.
Сумма договора	4 100 540 000
Выполнено с начала года по отчетный период, тенге	895 315 200
Сумма выполнения за декабрь месяц 2010 года	59 419 533
в том числе НДС 12% тенге	6 366 379
Сумма выданного аванса, тенге	567 984 638,7
Сумма удержание аванса	22 647 169,7
Сумма удержание аванса 5% по договору	2 970 977
Сумма к оплате	33 801 386,3

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Заказчик: ГУ "Актюбинский областной департамент КАД МТиК РК"
Подрядчик: ТОО "Атырау жолдары"

Сертификат
(Акт форма 3-КС) стоимости выполненных работ 2010 года

Наименование договора	Дополнительное соглашение к Договору № 3/РЕК от 06 апреля 2010 года. "Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения "Самара-Шымкент" на участке "Граница РФ (на Самару)-Уральск-Актобе", км 590-630 на 2010-2012 годы
Заказчик	ГУ "Актюбинский областной департамент КАД МТиК РК"
Подрядчик	ТОО "Атырау жолдары"
Дата заключения договора	06.04.2010г.
Сумма договора	4 100 540 000
Выполнено с начала года по отчетный период, тенге	895 315 200
Сумма выданного аванса, тенге	567 984 638,7
Сумма удержания аванса с начала года, тенге	567 984 638,7
Удержано 5% от стоимости выполненных работ с начала года, тенге	44 765 760
[illegible]ерат 5% гарантий, тенге	44 765 760
Сумма к оплате, тенге	44 765 760

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Заказчик: ГУ "Актюбинский областной департамент КАД МТиК РК"

Подрядчик: ТОО "Атырау жолдары"

Сертификат

(Акт форма 3-КС) стоимости выполненных работ за июнь месяц 2010 года

Наименование договора	Договор: № 3/РЕК от 06 апреля 2010 года. "Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения "Самара-Шымкент" на участке "Граница РФ (на Самару)-Уральск-Актобе", км 590-630 на 2010-2012 годы
Заказчик	ГУ "Актюбинский областной департамент КАД МТиК РК"
Подрядчик	ТОО "Атырау жолдары"
Дата заключения договора	06.04.2010г.
Сумма договора	4 100 540 000
Выполнено с начала года по отчетный период, тенге	114 568 110
Сумма выполнения за июнь месяц 2010 года	64 568 110
в том числе НДС 12% тенге	6 918 012
Сумма выданного аванса, тенге	529 799 400
Сумма удержание аванса 69%	44 551 996
Сумма удержание аванса 5% по договору	3 228 405
Сумма к оплате	16 787 709

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик: ГУ "Актюбинский областной департамент КАД МТиК РК"
Подрядчик: ТОО "Атырау жолдары"

Сертификат

(Акт форма 3-КС) стоимости выполненных работ за апрель месяц 2011 года

Наименование договора	Дополнительное соглашение №5 от 15 марта 2011 года к Договору № 3/РЕК от 06 апреля 2010 года "Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения "Самара-Шымкент" на участке "Граница РФ (на Самару)-Уральск-Актобе", км 590-630 на 2010-2012 годы
Заказчик	ГУ "Актюбинский областной департамент КАД МТиК РК"
Подрядчик	ТОО "Атырау жолдары"
Дата заключения договора	15.03.2011 г
Общая сумма договора	4 100 540 000
Сумма договора на 2011 год	798 707 000
Выполнено с начала года по отчетный период, тенге	35 286 000
Сумма выполнения за апрель месяц 2011 года	35 286 000
в том числе НДС 12% тенге	3 780 643
Сумма выданного аванса, тенге	239 612 100
Сумма удержание аванса, тенге	10 585 800
Сумма удержание аванса 5% по договору	1 764 300
Сумма к оплате	22 935 900

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Заказчик ГУ "Актюбинский областной департамент КАД МТиК РК"
Подрядчик ТОО "Атырау Жолдары"
Наименование объекта: "Реконструкция участка а/д "Самара-Шымкент" (граница РФ - (на Самару) -Уральск -Актобе", 590-630 км
Основание: Дополнительное соглашение №5 от "15" марта 2011 года к Договору №3/РЕК от "6" апреля 2010 года

Ежемесячный сертификат №1
за апрель месяц 2011 года

№	Обоснов.	Наименование работ	Ед. изм.	Стоимость за един.	Кол-во	Сумма
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел "Реконструкция автомобильной дороги "Самара-Шымкент" на участке "Граница РФ-Уральск-Актобе" км 590-630				
Реконструкция автомобильной дороги "Самара-Шымкент" на участке "Граница РФ-Уральск-Актобе" км 590-610						
		Дорожная одежда.				
83	E0127-81-4	Устройство сплошной прослойки из нетканного синтетического материала в земляном полотне	м2	108,21		
		Стоимость геосетки	м2	250.00	141144	35286000
		Итого:				35286000
		ВСЕГО по разделу "Реконструкция автомобильной дороги "Самара-Шымкент" на участке "Граница РФ-Уральск-Актобе" км 590-630				35286000

Заказчик: _____

Технадзор ТОО "Аркаде Kz" _____

Подрядчик _____

Заказчик: ГУ "Актюбинский областной департамент КАД МТиК РК"
Подрядчик: ТОО "Атырау жолдары"

Сертификат

(Акт форма 3-КС) стоимости выполненных работ за май месяц 2011 года

Наименование договора	Дополнительное соглашение №5 от 15 марта 2011 года к Договору № 3/РЕК от 06 апреля 2010 года "Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения "Самара-Шымкент" на участке "Граница РФ (на Самару)-Уральск-Актобе", км 590-630 на 2010-2012 годы
Заказчик	ГУ "Актюбинский областной департамент КАД МТиК РК"
Подрядчик	ТОО "Атырау жолдары"
Дата заключения договора	15.03.2011 г
Общая сумма договора	4 100 540 000
Сумма договора на 2011 год	798 707 000
Выполнено с начала года по отчетный период, тенге	104 600 000
Сумма выполнения за май месяц 2011 года	69 314 000
в том числе НДС 12% тенге	7 426 500
Сумма выданного аванса, тенге	239 612 100
Сумма удержание аванса, тенге	20 794 200
Сумма удержание аванса 5% по договору	3 465 700
Сумма к оплате	45 054 100 .

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

...к ГУ "Актюбинский областной департамент КАД МТиК РК"
...дчик ТОО "Атырау Жолдары"
...нование объекта: "Реконструкция участка а/д "Самара-Шымкент"
...ница РФ - (на Самару) -Уральск -Актобе", 590-630 км
...ование: Дополнительное соглашение №5 от "15" марта 2011 года
Договору №3/РЕК от "6" апреля 2010 года

Ежемесячный сертификат №2
за май месяц 2011 года

№	Обоснов.	Наименование работ	Ед. изм.	Стоимость за един.	Кол-во	Сумма
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел "Реконструкция автомобильной дороги "Самара-Шымкент" на участке "Граница РФ-Уральск-Актобе" км 590-630				
		Реконструкция автомобильной дороги "Самара-Шымкент" на участке "Граница РФ-Уральск-Актобе" км 590-610				
		Рекультивация нарушенных земель.				
		Притрассовые разеры				
46	E0101-34-5	Разработка грунта бульдозером мощностью 79 (108) квт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (снятие ПСП)	м3	12.03	19205	230944
47	E0101-34-13	Разработка грунта бульдозером мощностью 79 (108) квт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м (снятие ПСП)	м3	10.41	19205	198872
48	E0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м3	2.38	98057	233366
		Итого:				664182
		Дорожная одежда.				
78	E0127-4-2	Устройство нижнего слоя основания толщиной 16см автогрейдером из готовой щебеночно-песчаной смеси				
		Ст-ть материалов	м3	686.54	65188	44761410
83	E0127-81-4	Устройство сплошной прослойки из нетканного синтетического материала в земляном полотне				
		Стоимость геосетки	м2	280.00	27686	6924400
84	E0127-72-1	Разлив вяжущих материалов				
		Стоимость битума	тн	55 194.08	127.84	7058012
		Итого:				58741822
		Дорожные знаки				
		Стоимость дорожных знаков	шт	15 023.81	84	1262000
		Стоимость сигнальных столбиков	шт	2 380.00	600	1 428 000
		Итого:				2 690 000
		Раздел 2. Реконструкция моста через реку Уилкоак				
		ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ				
1683	30-7-1	Объединение плит пролетного строения, бетон В35, F200	м3	16 947.55	23.3	394 878
		Итого:				394878
		ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ				
1686	E35-30-1 99-1-1	Монтаж тротуарных блоков ТТС 15-ТА III-I, длиной 3м	м3	137 503.00	12	1 650 036
1687	30-80-1	Устройство деформационного шва без окаймления	м	16 490.31	42	692 593
1688	11-11-3	Устройство бетонного выравнивающего слоя толщ. 20 мм, бетон В35 F300	м2	633.82	504	319 445
1689	30-23-3 99-1-1	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонного слоя (до 30мм), К=2.0	м2	83.18	1008	83 846
1690	30-7-1	Устройство гидроизоляции проезжей части моста с устройством защитного слоя из бетона В25, F300	м2	5 954.29	397	2 334 154
1693	30-73-1	Установка стального перильного ограждения				
		Ст-ть стального перильного ограждения	тн	6.835	234491.15	1602747
		Итого:				6 672 822
		Сопряжение моста с насыпью и обочинами.				
		Раздел 2. Сопряжение моста с обочинами.				
1703	30-3-1	Устройство [illegible]	м2	5 258.68	6.0	31 540
1704	30-7-1	[illegible]	м3	19 154.18	6.2	118 756
		Итого:				150296
		ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ:				68314000

Заказчик: _____

Технадзор ТОО "Арнада К... _____

Подрядчик: _____

Заказчик: ГУ "Актюбинский областной департамент КАД МТиК РК"
Подрядчик: ТОО "Атырау жолдары"

Сертификат №5

(Акт форма 3-КС) стоимости выполненных работ за июнь месяц 2011 года

Наименование договора	Дополнительное соглашение №5 от 15 марта 2011 года к Договору № 3/РЕК от 06 апреля 2010 года. "Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения "Самара-Шымкент" на участке "Граница РФ (на Самару)-Уральск-Актобе", км 590-630 на 2010-2012 годы
Заказчик	ГУ "Актюбинский областной департамент КАД МТиК РК"
Подрядчик	ТОО "Атырау жолдары"
Дата заключения договора	15.03.2011 г
Общая сумма договора	4 100 540 000
Сумма договора на 2011 год	798 707 000
Выполнено с начала года по отчетный период, тенге	310 600 000
Сумма выполнения за июнь месяц 2011 года	70 357 641
в том числе НДС 12% тенге	7 538 319
Сумма выданного аванса, тенге	239 612 100
Сумма удержания аванса, тенге	21 107 292
Сумма удержания 5% по договору	3 517 882
Сумма к оплате	45 732 467

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик ГУ "Актюбинский областной департамент КАД МТиК РК"
Подрядчик ТОО "Атырау Жолдары"
Наименование объекта: "Реконструкция участка а/д "Самара-Шымкент" (граница РФ - (на Самару) -Уральск -Актобе", 590-630 км
Основание: Дополнительное соглашение №5 от "15" марта 2011 года к Договору №3/РЕК от "6" апреля 2010 года

Ежемесячный сертификат №5

за июнь месяц 2011 года

№	Обоснов.	Наименование работ	Ед. изм.	Стоимость за един.	Кол-во	Сумма
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел "Реконструкция автомобильной дороги "Самара-Шымкент" на участке "Граница РФ-Уральск-Актобе" км 590-630				
Реконструкция автомобильной дороги "Самара-Шымкент" на участке "Граница РФ-Уральск-Актобе" км 590-610						
		Земляные работы ПК121+00 - ПК138+00				
18	1-130-2	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощн трактора 79кВт, гл рыхл до 0,35 м, длина разрыхл-го участка до 200 м (откосов)	м3	61,22	1640	100401
19	1-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощн.79 кВт (108) кВт (л.с) при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	31,00	6170	191254
20	1-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощн 79 кВт при перемещении грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	19,84	12297	243958
21	1-22-8	Разработка грунта скреперарами прицепными с ковшом вместимостью 8 м3, при перемещении грунта 2 группы до 100 м	м3	93,83	5548	519452
22	1-22-20	Разработка грунта скреперарами прицепными с ковшом вместимостью 8 м3, при перемещении грунта 2 группы добавлять на каждые последующие 10 м	м3	11,18	13583	151795
23	1-22-20	Разработка грунта скреперарами прицепными с ковшом вместимостью 8 м3, при перемещении грунта 2 группы добавлять на каждые последующие 10 м	м3	9,86	16615	163896
24	1-22-20	Разработка грунта скреперарами прицепными с ковшом вместимостью 8 м3, при перемещении грунта 2 группы добавлять на каждые последующие 10 м	м3	15,92	8183	130248
25	E0101-22-20	Разработка грунта скреперарами прицепными с ковшом вместимостью 8 м3, при перемещении грунта 2 группы добавлять на каждые последующие 10 м	м3	12,58	11366	142956
26	E0101-130-3	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу	м3	40,13	11181	448693
27	E0101-130-6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 тн, при толщине слоя 30 см	м3	4,89	56444	276000
28	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	91,72	5403	495579
29	E0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	23,49	71709	1684260
30	E0101-152-2	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав механизированным способом	м2	10,23		
31	E0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощн.79 кВт (108) кВт (л.с) при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	54,85	2442	133946
32	1-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощн 79 кВт при перемещении грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	31,77	4883	155112
33	1-22-8	Разработка грунта скреперарами прицепными с ковшом вместимостью 8 м3, при перемещении грунта 2 группы до 100 м	м3	143,17	1409	201729
34	1-22-20	Разработка грунта скреперарами прицепными с ковшом вместимостью 8 м3, при перемещении грунта 2 группы добавлять на каждые последующие 10 м	м3	41,06	2630	108044
35	1-22-20	Разработка грунта скреперарами прицепными с ковшом вместимостью 8 м3, при перемещении грунта 2 группы добавлять на каждые последующие 10 м	м3	22,54	5281	118965
36	1-22-20	Разработка грунта скреперарами прицепными с ковшом вместимостью 8 м3, при перемещении грунта 2 группы добавлять на каждые последующие 10 м	м3	16,36	7893	129091

37	1-22-20	Разработка грунта скреперами прицепными с ковшом вместимостью 8 м3, при перемещении грунта 2 группы добавлять на каждые последующие 10 м	м3	10,82	14296	154647
38	1-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	57,04	3733	212921
39	1-130-5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	8,27	18667	154431
40	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	125,54	1866	234254
		Итого:				6151311
		Дорожная одежда.				
73	E0127-101-5	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезерами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 1900-2019мм, толщина слоя 10см				
76	C010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами'Работающими вне карьеров', расстояние перевозки 1км, класс груза 1(с площадки на трассу)	т	43,85	1821	79836
77	E0127-21-1 вода до 16км	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийных смесей толщиной 20см, ПК118+00 - ПК126+45	м2	526,69	11392	6000057
78	E0127-4-2	Устройство нижнего слоя основания толщиной 16см автогрейдером из готовой щебеночно-песчаной смеси, ПК100+35 - ПК107+85	м2	445,27	7470	3326144
79	E0127-52-1	Устройство верхнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси укрепленной цементом, толщиной 10см, асфальтоукладчиком. ПК100+35 - ПК103+35	м2	733,90	2910	2135649
83	E0127-81-4	Устройство сплошной прослойки из нетканного синтетического материала, ПК30+00 - ПК39+00	м2	108,21	45543	4928186
84	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	1 788,52	35	62925
85	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ. ПК80+00 -ПК40+49	м2	690,00	35560	24538704
86	E0127-54-1 К-4 к объему	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	77,73	142242	11056452
		Итого:				52128954
		Устройство присыпных обочин ПК97+00 - ПК100+00				
86	E0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10м	м3	14,89	1402	20876
87	E0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтовдобавлять на каждые последующие 10м до 10м	м3	11,76	1403	16530
88	E0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25т. На первый проход по одному следу при толщине слоя 25см	м3	34,60	2276	78750
89	E0101-130-7 К-5 к объему	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т При толщине слоя 25 см	м3	3,34	11076	37001
90	E0101-135-1 вода до 16км	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	73,26	1234	90403
91	E 0101-149-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	21,65	32294	699165
92	E0127-63-11 вода до 16км	Укрепление обочин щебеночной смесью толщиной 15см (щебень от разборки 15903 м3)	м2	381,31		
93	Материал от разборки	Ненормируемые и непредвиденные затраты на стоимость материала от разборки	м3	153,95		
94	Материал от разборки	Ненормируемые и непредвиденные затраты на стоимость материала от разборки	м3	170,65		
95	Материал от разборки	Ненормируемые и непредвиденные затраты на стоимость материала от разборки	м3	198,39		
		Итого:				942724
		На устройство съездов тип 2-Б-1.2-5-2				
		Устройство съездов на ПК49+01, ПК55+00, ПК68+37				

315	Е0127-81-4	устройство сплошной прослойки из нетканого синт материала	м2	358.21	6840	2450156
316	Е0127-72-1	розлив вяжущих материалов	т	58 957.35	7.65	455610
317	Е0127-53-1	устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асф.смесей	м2	742.80	7649	5681146
318	Е0127-54-1 Кн к объему	нормы для корректировки табл 27-53 при изменении толщины	м2	84.02	30602	2570340
		Итого:				11 137 652
		ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ:				70357641

Заказчик

Технадзор ТОО

Подрядчик

ТОО Жолдарбай Жолдарды для договоров город Атырау Республика Казахстан

Аркаqа KZ" ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ Товарищество с ограниченной ответственностью Республика Казахстан город Астана

Заказчик ГУ "Актюбинский областной департамент КАД МТиК РК"
Подрядчик ТОО "Атырау Жолдары"
Наименование объекта: "Реконструкция участка а/д "Самара-Шымкент" (граница РФ - (на Самару) - Уральск -Актобе", 590-630 км
Основание: Дополнительное соглашение №5 от "15" марта 2011 года к Договору №3/РЕК от "6" апреля 2010 года

Ежемесячный сертификат №6
за июль месяц 2011 года

№	Обоснов.	Наименование работ	Ед. изм.	Стоимость за един.	Кол-во	Сумма
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел "Реконструкция автомобильной дороги "Самара-Шымкент" на участке "Граница РФ-Уральск-Актобе" км 590-630				
		Реконструкция автомобильной дороги "Самара-Шымкент" на участке "Граница РФ-Уральск-Актобе" км 590-610				
		Земляные работы				
18	1-150-2	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощн.трактора 79кВт. гл рыхл до 0,35 м, длина разрыхл-го участка до 200 м (откосов)	м3	61.22	630	38569
19	1-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощн.79 кВт (108) кВт (л.с) при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	31.00	2227	69031
20	1-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощн 79 кВт при перемещении грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	19.94	4464	88962
21	1-22-8	Разработка грунта скреперарами прицепными с ковшом вместимостью 8 м3, при перемещении грунта 2 группы до 100 м	м3	93.63	1824	170779
22	1-22-20	Разработка грунта скреперарами прицепными с ковшом вместимостью 8 м3, при перемещении грунта 2 группы добавлять на каждые последующие 10 м	м3	11.18	4995	55832
23	1-22-20	Разработка грунта скреперарами прицепными с ковшом вместимостью 8 м3, при перемещении грунта 2 группы добавлять на каждые последующие 10 м	м3	9.88	6110	60371
24	1-22-20	Разработка грунта скреперарами прицепными с ковшом вместимостью 8 м3, при перемещении грунта 2 группы добавлять на каждые последующие 10 м	м3	15.92	3005	47878
25	E0101-22-20	Разработка грунта скреперарами прицепными с ковшом вместимостью 8 м3, при перемещении грунта 2 группы добавлять на каждые последующие 10 м	м3	12.58	4175	52549
26	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу	м3	40.13	3857	155985
27	E0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 тн, при толщине слоя 30 см	м3	4.89	19436	95069
28	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	91.72	1943	178218
29	E0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	23.49	19555	459313
31	E0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощн.79 кВт (108) кВт (л.с) при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	54.85	896	49256
32	1-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощн 79 кВт при перемещении грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	31.77	1796	57051
33	1-22-8	Разработка грунта скреперарами прицепными с ковшом вместимостью 8 м3, при перемещении грунта 2 группы до 100 м	м3	143.17	518	74163
34	1-22-20	Разработка грунта скреперарами прицепными с ковшом вместимостью 8 м3, при перемещении грунта 2 группы добавлять на каждые последующие 10 м	м3	41.08	968	39767
35	1-22-20	Разработка грунта скреперарами прицепными с ковшом вместимостью 8 м3, при перемещении грунта 2 группы добавлять на каждые последующие 10 м	м3	22.54	1936	43631
36	1-22-20	Разработка грунта скреперарами прицепными с ковшом вместимостью 8 м3, при перемещении грунта 2 группы добавлять на каждые последующие 10 м	м3	16.36	2902	47463
37	1-22-20	Разработка грунта скреперарами прицепными с ковшом вместимостью 8 м3, при перемещении грунта 2 группы добавлять на каждые последующие 10 м	м3	10.82	5256	56857

Заказчик: ГУ "Актюбинский областной департамент КАД МТиК РК"
Подрядчик: ТОО "Атырау жолдары"

Сертификат №6

(Акт форма 3-КС) стоимости выполненных работ за июль месяц 2011 года

Наименование договора	Дополнительное соглашение №5 от 15 марта 2011 года к Договору № 3/РЕК от 06 апреля 2010 года. "Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения "Самара-Шымкент" на участка "Граница РФ (на Самару)-Уральск-Актобе", км 590-630 на 2010-2012 годы
Заказчик	ГУ "Актюбинский областной департамент КАД МТиК РК"
Подрядчик	ТОО "Атырау жолдары"
Дата заключения договора	15.03.2011 г
Общая сумма договора	4 100 540 000
Сумма договора на 2011 год	798 707 000
Выполнено с начала года по отчетный период, тенге	355 345 820
Сумма выполнения за июль месяц 2011 года	44 745 820
в том числе НДС 12% тенге	4 794 195
Сумма выданного аванса, тенге	239 612 100
Сумма удержания аванса, тенге	13 423 746
Сумма удержания 5% по договору	2 237 291
Сумма к оплате	29 084 783

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

38	1-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	57,04	1373	78313
39	1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	8,27	6862	56769
40	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	125,54	687	86245
		Итого:				2061369
		Дорожная одежда.				
73	E0127-101-5	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезерами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 1900-2010мм, толщина слоя 10см	м2	245,38	5802	1423592
74	C010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами/Работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1км, класс груза 1	т	43,85	642	28161
75	E0101-17-8	Погрузка материала от разборки 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3	м3	77,27	367	28362
76	C010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами/Работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1км, класс груза 1(с площадки на трассу)	т	43,85	2909	127531
77	E0127-21-1 вода до 16км	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийных смесей толщиной 20см	м2	526,69	14769	7778690
78	E0127-4-2	Устройство нижнего слоя основания толщиной 16см автогрейдером из готовой щебеночно-песчаной смеси	м2	445,27	4640	2066035
79	E0127-52-1	Устройство верхнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси укрепленной цементом, толщиной 10см, асфальтоукладчиком	м2	733,90	8462	6211163
80	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	59 013,11	6,98	411935
81	E0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	934,61	9972	9319931
82	E0127-54-6 К-10 к объему	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	77,73	99720	7751238
83	E0127-81-4	Устройство сплошной прослойки из нетканного синтетического материала	м2	108,21	12583	1370283
		Итого				36530868
		Устройство присыпных обочин.				
86	E0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10м	м3	14,89	16446	244881
87	E0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтовдобавлять на каждые последующие 10м до 10м	м3	11,78	18419	216977
88	E0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25т. На первый проход по одному следу при толщине слоя 25см	м3	34,60	10821	374412
89	E0101-130-7 К-6 к объему	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т. При толщине слоя 25 см	м3	3,34	70570	235708
90	E0101-135-1 вода до 16км	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	73,26	5167	378538
91	E 0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	21,65	125121	2708874
		Итого				4169387
		устройство ж/б трубы Д-1,0 м Б/Ф ПК120+70, ПК134+00,ПК163+18				
173	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата "	м3	67,56	135	9 121
174	E0130-54-3	Демонтаж звеньев одноочковых круглых труб	м3	8 259,28	2,28	18 790
175	E0130-56-2	Демонтаж звеньев двухочковых круглых труб	м3	11 139,29	4,9	54 583
176	E0130-7-1	Демонтаж монолитных оголовков	м3	2 349,32	4,6	10 807
177	C010332-A8-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/	т	153,12	10,69	1 637
178	C010332-A4-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/	т	87,04	10,8	1 820
179	E0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами	м3	14,92	12	178
180	E0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами	м3	11,75	12	141
181	E0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата "	м3	70,62	60	4 237

182	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях	м3	1 037,84	5,6	5 700
183	E0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами	м3	6,97	17	118
184	E0101-27-10	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами	м3	3,43	17	57
185	E0101-35-1	Устройство дорожных насыпей бульдозерами	м3	26,89	123	3 294
186	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	70,60	139	9 814
187	E0130-3-3	Устройство песчано-щебеночных подушек под фундаменты	м3	4 381,95	60,3	264 231
188	E0130-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых труб	м3	84 501,24	11,34	1 871 644
189	[illegible]	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб	м3	57 721,30	8,91	514 297
[illegible]	[illegible]	Устройство монолитного бетонного лотка	м3	15 756,27	2	23 649
		Итого:				[illegible] 394 175
		ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ:				[illegible] 58 20

Заказчик

Технадзор ТОО "Аркада KZ"

Подрядчик ТОО "Сарыу Жолдары"

Для договоров

ГОРОД АТЫРАУ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ КҰЖАТТАР ҮШІН "Аркада KZ" ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АСТАНА

Заказчик: ГУ "Актюбинский областной департамент КАД МТиК РК"
Подрядчик: ТОО "Атырау жолдары"

Сертификат №7
(Акт форма 3-КС) стоимости выполненных работ за июль месяц 2011 года

Наименование договора	Дополнительное соглашение №5 от 15 марта 2011 года к Договору № 3/РЕК от 06 апреля 2010 года. "Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения "Самара-Шымкент" на участке "Граница РФ (на Самару)-Уральск-Актобе", км 590-630 на 2010-2012 годы
Заказчик	ГУ "Актюбинский областной департамент КАД МТиК РК"
Подрядчик	ТОО "Атырау жолдары"
Дата заключения договора	15.03.2011 г
Общая сумма договора	4 100 540 000
Сумма договора на 2011 год	798 707 000
Выполнено с начала года по отчетный период, тенге	510 707 000
Сумма выполнения за июль месяц 2011 года	155 361 180
в том числе НДС 12% тенге	16 645 841
Сумма выданного аванса, тенге	239 612 100
Сумма удержания аванса, тенге	46 608 354
Сумма удержания 5% по договору	7 768 059
Сумма к оплате	100 984 767

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

39	1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т. при толщине слоя 30 см	м3	8,27	19366	160213
40	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	125,54	1937	243167
		Итого:				5816564
		Дорожная одежда.				
73	E0127-101-5	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезерами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 1900-2010мм, толщина слоя 10см	м2	245,38	26273	6446878
74	C010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами/Работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1км, класс груза 1	т	43,85	4472	196066
75	E0101-17-8	Погрузка материала от разборки 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3	м3	77,27	2556	197542
76	C010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами/Работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1км, класс груза 1(с площадки на трассу)	т	43,85	4088	179200
77	E0127-21-1 вода до 16км	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийных смесей толщиной 20см	м2	526,69	25067	13202548
78	E0127-4-2	Устройство нижнего слоя основания толщиной 16см автогрейдером из готовой щебеночно-песчаной смеси	м2	445,27	8213	3656954
		Стоимость материалов	м2	686,54	48389	32432343
79	E0127-52-1	Устройство верхнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси укрепленной цементом, толщиной 10см, асфальтоукладчиком	м2	733,90	7012	5145107
80	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	59 013,11	2,9	171020
81	E0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	934,81	4140	3869289
82	E0127-54-8 К-10к объему	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	77,73	41400	3218022
83	E0127-01-4	Устройство сплошной прослойки из нетканного синтетического материала	м2	108,21	14662	1586575
		Стоимость геосетки	м2	250,00	22000	5500000
84	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	1 769,52	23,84	42187
85	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	690,00	23841	16450290
86	E0127-54-1 К-4 к объему	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	77,73	95364	7412544
		Итого				99707714
		Устройство присыпных обочин.				
86	E0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10м	м3	14,89	4909	73100
87	E0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтовдобавлять на каждые последующие 10м до 10м	м3	11,79	3989	94899
88	E0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25т. На первый проход по одному следу при толщине слоя 25см	м3	34,60	5694	197019
89	E0101-130-7 К-5 к объему	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 26т. При толщине слоя 25 см	м3	3,34	10293	34377
90	E0101-135-1 вода до 16км	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	73,26	2543	186318
91	E 0101-145-1	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	21,65	72570	1571146
		Итого				2056814
		Устройство ж/б трубы диам.1м м на ф-те тип 3 ПК2+95				
115		Устройство укрепления				
116	E0101-158-6	Укрепление откосов земляного полотна бетонами монолитными, при толщине до 10см	м2	2 500,63	18,4	46 012
117	E0101-158-6 К-2 к объему	Укрепление откосов земляного полотна бетонами монолитными, при толщине до 10см добавлять на каждый 1см	м2	173,13	36,8	6 371

118	E0101-158-5 т.ч. П-3.174 к=0,9	Укрепление русел земляного полотна бетонами монолитными при толщине до 10см горизонтальных поверхностей насыпи	м2	2 427,24	11	26 700
119	E0101-158-6 К-2 в объему т.ч. П-3.174 к=0,9	Укрепление русел земляного полотна бетонами монолитными при толщине до 10 см добавлять на каждый 1 см изменения толщины горизонтальных поверхностей насыпи	м2	168,79	22	3 713
120	E0101-158-5 т.ч. п-3.174 к=0,9	Укрепление русел земляного полотна бетонами монолитными при толщине до 10см добавлять на каждый 1см изменения толщины горизонтальных поверхностей насыпи	м2	2 427,27	5,2	12 622
121	E0101-158-6 К-2 в объему т.ч. П-3.174 к=0,9	Укрепление русел земляного полотна бетонами монолитными, при толщине до 10см добавлять на каждый 1см изменения толщины горизонтальных поверхностей насыпи	м2	168,71	10,4	1 755
122	E0101-159-3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонами монолитными	м	6 828,30	5,5	37 556
123	E0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	146 313,60	0,0762	11 149
124	E0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций(асфальтовые планки)	м3	4 335,55	0,4	1 734
125	E0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев (асфальтовые планки)	м3	45 567,36	0,4	18 227
126	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами	м3	865,12	7	6 056
127		**Устройство конца укрепления**				
128	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами	м3	864,98	15,84	13 701
129	E0101-158-5	Укрепление откосов земляного полотна бетонами монолитными, при толщине до 10см	м2	2 500,64	20,16	50 413
130	E0101-158-6 К-2 в объему	Укрепление откосов земляного полотна бетонами монолитными, при толщине до 10см доблять на каждый 1см изменения толщины	м2	173,15	40,32	6 981
131	E0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	146 427,99	0,0446	6 531
132	E0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций (асфальтовые планки)	м3	4 327,83	0,144	623
133	E0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев (асфальтовые планки)	м3	45 570,97	0,144	6 562
134	E0101-169-1	Устройство каменной наброски или призмы	м3	3 989,44	2,79	11 131
		Итого				247687
		Устройство ж/б трубы отв.1 (2х2) м на ф-та тип 3 ПК74+35				
155	E0101-158-5	Укрепление откосов земляного полотна бетонами монолитными	м2	2 500,56	34,9	87 269
156	E0101-158-6	Укрепление откосов земляного полотна бетонами монолитными	м2	173,12	69,8	12 084
157	E0101-158-5	Укрепление русел земляного полотна бетонами монолитными	м2	2 427,21	29,8	72 331
158	E0101-158-6	Укрепление русел земляного полотна бетонами монолитными	м2	168,80	59,6	10 060
159	E0101-158-5	Укрепление русел земляного полотна бетонами монолитными	м2	2 427,24	33,8	82 041
160	E0101-158-6	Укрепление русел земляного полотна бетонами монолитными	м2	168,80	67,8	11 411
161	E0101-159-3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонами монолитными	м	6 828,30	5,5	37 556
162	E0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	146 311,25	0,2167	31 706
163	E0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций (асфальтовый планки)	м3	4 340,19	0,6	2 604
164	E0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев (асфальтовые планки)	м3	45 568,91	0,6	27 341
165	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях	м3	864,94	16,72	14 462
166	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях	м3	864,93	72,96	63 105
167	E0101-158-5	Укрепление откосов земляного полотна бетонами монолитными	м2	2 500,58	59,28	148 234
168	E0101-158-6	Укрепление откосов земляного полотна бетонами монолитными	м2	173,12	118,56	20 529
169	E0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	146 324,67	0,1007	14 725
170	E0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций (асфальтовый планки)	м3	4 337,99	0,304	1 319

171	E0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев (асфальтовые планки)	м3	45 570,29	0,304	13 853
172	E0101-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	м3	3 965,09	27,6	109 989
		Итого:				720726
		устройство ж/б трубы Д-1,0 м БИФ ПК120+70, ПК134+50,ПК163+18				
173	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата "	м3	67,56	135	9 121
174	E0130-54-3	Демонтаж звеньев одноочковых круглых труб	м3	8 259,28	2,28	18 790
175	E0130-56-2	Демонтаж звеньев двухочковых круглых труб	м3	11 139,29	4,9	54 583
176	E0130-7-1	Демонтаж монолитных оголовков	м3	2 349,32	4,5	10 607
177	C010332-A8-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/	т	153,12	10,69	1 637
178	C010332-A4-	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/	т	87,04	18,6	1 620
179	E0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами	м3	14,92	12	179
180	E0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами	м3	11,75	12	141
181	E0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата "	м3	70,82	60	4 237
182	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях	м3	1 037,84	5,6	5 810
183	E0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами	м3	6,97	17	115
184	E0101-27-10	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами	м3	3,43	17	57
185	E0101-35-1	Устройство дорожных насыпей бульдозерами	м3	26,89	123	3 294
186	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	70,60	139	9 814
187	E0130-3-9	Устройство песчано-щебеночных подушек под фундаменты	м3	4 381,95	60	264 231
188	E0130-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых труб	м3	94 501,24	11,34	1 071 644
189	E0130-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб	м3	57 721,30	8,91	514 297
190	E0130-7-1	Устройство монолитного бетонного лотка	м3	15 768,27	2	23 549
191	E0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	858,48	304,2	261 150
192	E0130-76-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	2 435,82	14,4	35 076
		Итого:				2 290 400
		устройство ж/б трубы Д-1,5 м БИФ ПК87+72, ПК151+61				
230	E0101-158-5	Укрепление откосов земляного полотна бетонами монолитными	м2	2 500,56	32,7	81 768
231	E0101-158-6	Укрепление откосов земляного полотна бетонами монолитными	м2	173,12	45,4	7 859
232	E0101-158-5	Укрепление русел земляного полотна бетонами монолитными	м2	2 427,21	15,6	37 864
233	E0101-158-6	Укрепление русел земляного полотна бетонами монолитными	м2	168,80	31,2	5 267
234	E0101-158-5	Укрепление русел земляного полотна бетонами монолитными	м2	2 427,30	9,4	22 817
235	E0101-158-6	Укрепление русел земляного полотна бетонами монолитными	м2	168,80	18,8	3 174
236	E0101-159-3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонами монолитными	м	6 828,47	6	37 557
237	E0130-9-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	146 305,30	0,1067	15 611
238	E0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций (асфальтовые планки)	м3	4 340,19	0,4	1 736
239	E0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев (асфальтовые планки)	м3	45 567,36	0,4	18 227
240	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях	м3	864,90	8,4	7 265
241	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях	м3	864,93	20,4	17 645
242	E0101-158-5	Укрепление откосов земляного полотна бетонами монолитными	м2	2 500,57	24,7	61 839
243	E0101-158-6	Укрепление откосов земляного полотна бетонами монолитными	м2	173,12	49,3	8 535
244	E0130-9-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	146 302,77	0,0544	7 959
245	E0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций (асфальтовые планки)	м3	4 336,92	0,17	737
246	E0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев (асфальтовые планки)	м3	45 573,09	0,17	7 747
247	E0101-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	м3	3 984,98	4,3	17 135
		Итого:				360 542
		На устройство съездов тип 2-Б-1,2-Б-2				
		Устройство съездов на ПК143+66				
248	E0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79(108) кВт	М3	14,89	1037	15441

300	E0101-24-14	разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	11,78	2536	29874
301	E0101-22-8	разработка грунта скреперами прицепными с ковшом	м3	73,96	5580	412597
302	E0101-22-20	разработка грунта скреперами прицепными с ковшоемвместимостью 8 м	М3	3,99	80315	320457
303	E0101-22-20	разработка грунта скреперами с прицепными с ковшом вместимостью 8м3	м3	3,99	116116	463333
304	E0101-130-2	уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу	м3	30,90	6735	208112
305	E0101-130-8	добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными	м3	3,05	33679	102709
306	E0101-135-1	полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	73,25	3367	246666
307	E0101-145-1	планировка откосов, полосы насыпей из грунтов 2 группы механизированн.	м2	21,65	4834	104656
308	E0127-21-1	устройство дополнительного слоя основания из песчано-грав.	м2	515,19	2972	1531145
		Итого:				3 435 959
Реконструкция автомобильной дороги "Самара-Шымкент" на участке "Граница РФ-Уральск-Актобе" км 610-630						
355	смета 1-1-1	Восстановление и закрепление трассы	км	31462,9	17,64	555 005
ЗГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ						
358	E0101-191-5	Валка деревьев мягких пород d до 32 см	дер.	76,44	753	57 561
359	E0101-191-5	Валка деревьев мягких пород d до 10 см	дер.	30,42	30	913
360	E0101-197-2	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 32 см	пень	76,96	753	58 477
361	E0101-197-1	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 24 см	пень	46,68	30	1 400
362	E01031-A9-1	Погрузка дров при автомобильных перевозках	т	304,75	54,8	16 700
363	E010333-A11	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ на свалку до 11 км	т	184,53	54,8	10 112
		Итого:				701 169
ТИВАЦИЯ НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ						
ТРАССОВЫЕ РЕЗЕРВЫ №1,2,3						
484	E0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами 108 л.с при перемещении				
		грунта 1 группы до 10 м (снятие ПСП)	м3	12,03	4999	60 120
485	E0101-24-13	Разработка грунта бульдозерами 108 л.с при перемещении				
	К-4 к объему	грунта 1 группы до 10 м (снятие ПСП)	м3	10,41	19219	200 020
486	E0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 гр. мех. способом	м2	2,38	16942	40 320
ПЛОЩАДКА ДСМ №1,2,3						
493	E0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами 108 л.с при перемещении				
		грунта 1 группы до 10 м (снятие ПСП)	м3	12,03	3330	40 050
494	E0101-24-13	Разработка грунта бульдозерами 108 л.с при перемещении				
	К-4 к объему	грунта 1 группы до 10 м (снятие ПСП)	м3	10,41	13077	136 130
495	E0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 гр. мех. способом	м2	2,38	12661	30 131
ОБЪЕЗДНАЯ ДОРОГА						
502	E0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами 108 л.с при перемещении				
		грунта 1 группы до 10 м (снятие ПСП)	м3	11,39	28306	322 303
503	E0101-24-13	Разработка грунта бульдозерами 108 л.с при перемещении				
		грунта 1 группы до 10 м (снятие ПСП)	м3	9,65	28306	273 040
504	E0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 гр. мех. способом	м2	2,25	203512	458 001
		итого:				1 555 585
ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА						
518	E0127-4-2	Устройство нижнего слоя основания толщиной 15 см из готовой ЩПС				
		Стоимость материалов	м2	686,54	50158	34 436 492
		итого:				34 436 492
1780		**Раздел 2. Реконструкция моста через реку Уилкопа**				
1865		**ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ**				
1861	30-83-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками, толщ. 7см	м2	1 907,76	397	757 352
1865	15-26-8	Окраска перильного ограждения	м2	55,23	355	19 632
1866	П7-136-1	Перевозка перильного ограждения на 140 км	т	1 179,76	7	8 664
1867		Итого:				785077
1868		**Сопряжение моста с насыпью и обочинами.**				

1869		Раздел 1. Сопряжение моста с насыпью .				
1876	27-102-2	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками, толщ. 7см	м2	1 927.35	124	238 991
1877		Раздел 2. Сопряжение моста с обочинами				
1882	30-73-1	Установка стального перильного ограждения	т	300 241.01	0.57	171 137
1883	13-26-6	Окраска перильного ограждения	м2	55.23	30	1 657
1884	П7-136-1	Перевозка перильного ограждения на 140 км	т	1 179.16	0.57	672
1885		Итого:				412 438
1893		**Регуляционные сооружения. Земляные и укрепительные работы.**				
1904		Раздел 2. Укрепительные работы				
1907	1-156-1	Укрепление откосов наброской из камня	м3	3 938.97	78	300 121
1911		Итого:				300 121
1959		**Раздел 3. Капитальный ремонт мост через р.Большая Кобда на 618 км автодороги Самара-Шымкент, участок 590-630 км**				
1997		Устройство монтажной площадки				
2006	1-17-8	Разработка грунта с погрузкой на автосамосвалы экскаваторами 0.65 м3	м3	77.69	2000	155388
2007	1-17-8	Разработка грунта с погрузкой на автосамосвалы экскаваторами [illegible] ковшом 0.65 м3	м3	100.06	7961	796564
2008		Итого:				951944
		ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ				155361100

Заказчик

Технадзор

Подрядчик

Заказчик ГУ "Актюбинский областной департамент КАД МТиК РК"
Подрядчик ТОО "Атырау Жолдары"
Наименование объекта: "Реконструкция участка а/д "Самара-Шымкент" граница РФ - (на Самару) -Уральск -Актобе", 590-630 км
Основание: Дополнительное соглашение №5 от "15" марта 2011 года к Договору №3/РЕК от "6" апреля 2010 года

Ежемесячный сертификат №7
за июль месяц 2011 года

№	Обоснов.	Наименование работ	Ед. изм.	Стоимость за един.	Кол-во	Сумма
1	2	3	4	5	6	7
Реконструкция автомобильной дороги "Самара-Шымкент" на участке "Граница РФ-Уральск-Актобе" км 590-610						
		Устройство объездной дороги для пропуска транзитного транспорта				
14	27-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	142,98	10714	1531987
		Итого:				1531987
		Земляные работы				
18	1-153-2	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощн трактора 79кВт, гл рыхл до 0,35 м, длина разрыхл-го участка до 200 м (откосов)	м3	61,22	1779	108910
19	1-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощн.79 кВт (108) кВт (л.с) при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	31,00	6284	194788
20	1-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощн 79 кВт при перемещении грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	19,84	12570	249374
21	1-22-8	Разработка грунта скреперарами прицепными с ковшом вместимостью 8 м3, при перемещении грунта 2 группы до 100 м	м3	93,63	5145	481720
22	1-22-20	Разработка грунта скреперарами прицепными с ковшом вместимостью 8 м3, при перемещении грунта 2 группы добавлять на каждые последующие 10 м	м3	11,18	14062	157484
23	1-22-20	Разработка грунта скреперарами прицепными с ковшом вместимостью 8 м3, при перемещении грунта 2 группы добавлять на каждые последующие 10 м	м3	9,90	17239	170662
24	1-22-20	Разработка грунта скреперарами прицепными с ковшом вместимостью 8 м3, при перемещении грунта 2 группы добавлять на каждые последующие 10 м	м3	15,92	8490	135134
25	E0101-22-20	Разработка грунта скреперарами прицепными с ковшом вместимостью 8 м3, при перемещении грунта 2 группы добавлять на каждые последующие 10 м	м3	12,58	11791	148302
26	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу	м3	40,13	10969	440188
27	E0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 тн, при толщине слоя 30 см	м3	4,89	54845	268288
28	1-135-1	Поливо водой уплотняемого грунта насыпей	м3	91,72	5485	503100
29	E0101-145-13	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	23,49	55182	1296130
31	E0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощн 79 кВт (108) кВт (л.с) при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	54,85	2533	138937
32	1-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощн 79 кВт при перемещении грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	31,77	5067	160956
33	1-22-8	Разработка грунта скреперарами прицепными с ковшом вместимостью 8 м3, при перемещении грунта 2 группы до 100 м	м3	143,17	1463	209460
34	1-22-20	Разработка грунта скреперарами прицепными с ковшом вместимостью 8 м3, при перемещении грунта 2 группы добавлять на каждые последующие 10 м	м3	41,08	2729	112111
35	1-22-20	Разработка грунта скреперарами прицепными с ковшом вместимостью 8 м3, при перемещении грунта 2 группы добавлять на каждые последующие 10 м	м3	22,54	5458	123005
36	1-22-20	Разработка грунта скреперарами прицепными с ковшом вместимостью 8 м3, при перемещении грунта 2 группы добавлять на каждые последующие 10 м	м3	16,36	8188	133918
37	1-22-20	Разработка грунта скреперарами прицепными с ковшом вместимостью 8 м3, при перемещении грунта 2 группы добавлять на каждые последующие 10 м	м3	10,82	14832	160448
38	1-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	57,04	3873	220906

Заказчик: ГУ "Актюбинский областной департамент КАД МТиК РК"
Подрядчик: ТОО "Атырау жолдары"

Сертификат №8

(Акт форма 3-КС) стоимости выполненных работ за август месяц 2011 года

Наименование договора	Дополнительное соглашение №6 от 9 августа 2011 года к Договору № 3/РЕК от 06 апреля 2010 года. "Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения "Самара-Шымкент" на участке "Граница РФ (на Самару)-Уральск-Актобе", км 590-630 на 2010-2012 годы
Заказчик	ГУ "Актюбинский областной департамент КАД МТиК РК"
Подрядчик	ТОО "Атырау жолдары"
Дата заключения доп.соглашения	доп. согл. №6 от 09.08.2011 г к Договору №3/РЕК от 06.04.2010 г
Общая сумма договора	4 100 540 000
Сумма договора на 2011 год	1 197 027 000
Выполнено с начала года по отчетный период, тенге	568 017 969
Сумма выполнения за август месяц 2011 года	57 310 969
в том числе НДС 12% тенге	6 140 461
Сумма выданного аванса, тенге	359 108 100
Сумма удержания аванса, тенге	17 193 291
Сумма удержания 5% по договору	2 865 548
Сумма к оплате	37 252 130

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

1

Заказчик ГУ "Актюбинский областной департамент КАД МТиК РК"
Подрядчик ТОО "Атырау Жолдары"
Наименование объекта. "Реконструкция участка а/д "Самара-Шымкент" (граница РФ - (на Самару) -Уральск -Актобе", 590-630 км
Основание. Дополнительное соглашение №5 от "15" марта 2011 года к Договору №3/РЕК от "6" апреля 2010 года

Ежемесячный сертификат №8
за август месяц 2011 года

№	Обоснов.	Наименование работ	Ед. изм.	Стоимость за един.	Кол-во	Сумма
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел "Реконструкция автомобильной дороги "Самара-Шымкент" на участке "Граница РФ-Уральск-Актобе" км 590-630				
		Реконструкция автомобильной дороги "Самара-Шымкент" на участке "Граница РФ-Уральск-Актобе" км 590-610				
		Устройство объездной дороги для пропуска транзитного транспорта				
17	1-203-2	Срезка среднего кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе	га	5 604,09	1	6725
		Итого:				6725
		Земляные работы				
18	1-150-3	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощн тракторов 79кВт, гл рыхл до 0.35 м, длина разрыхл-го участка до 200 м (откосов)	м3	61,22	5834	357158
19	1-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощн.79 кВт (108) кВт (л.с) при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	31,00	20599	638516
20	1-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощн 79 кВт при перемещении грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	19,84	41195	817282
21	1-22-8	Разработка грунта скреперарами прицепными с ковшом вместимостью 8 м3, при перемещении грунта 2 группы до 100 м	м3	93,63	16866	1579149
22	1-22-20	Разработка грунта скреперарами прицепными с ковшом вместимостью 8 м3, при перемещении грунта 2 группы добавлять на каждые последующие 10 м	м3	11,16	46189	515180
23	1-22-20	Разработка грунта скреперарами прицепными с ковшом вместимостью 8 м3, при перемещении грунта 2 группы добавлять на каждые последующие 10 м	м3	9,88	56502	557389
24	1-22-20	Разработка грунта скреперарами прицепными с ковшом вместимостью 8 м3, при перемещении грунта 2 группы добавлять на каждые последующие 10 м	м3	15,92	27823	442853
25	E0101-22-20	Разработка грунта скреперарами прицепными с ковшом вместимостью 8 м3, при перемещении грунта 2 группы добавлять на каждые последующие 10 м	м3	12,58	38646	486069
26	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу	м3	40,13	35951	1442713
27	E0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 тн, при толщине слоя 30 см	м3	4,89	179755	879251
28	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	91,72	17975	1648729
29	E0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	23,49	180859	4248058
31	E0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощн 79 кВт (108) кВт (л.с) при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	54,85	8393	460402
32	1-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощн 79 кВт при перемещении грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	31,77	16605	527471
33	1-22-8	Разработка грунта скреперарами прицепными с ковшом вместимостью 8 м3, при перемещении грунта 2 группы до 100 м	м3	143,17	4794	686393
34	1-22-20	Разработка грунта скреперарами прицепными с ковшом вместимостью 8 м3, при перемещении грунта 2 группы добавлять на каждые последующие 10 м	м3	41,08	8946	367525

2

35	1-22-20	Разработка грунта скреперарами прицепными с ковшом вместимостью 8 м3, при перемещении грунта 2 группы добавлять на каждые последующие 10 м	м3	22,54	17892	403218
36	1-22-20	Разработка грунта скреперарами прицепными с ковшом вместимостью 8 м3, при перемещении грунта 2 группы добавлять на каждые последующие 10 м	м3	16,36	26837	438822
37	1-22-20	Разработка грунта скреперарами прицепными с ковшом вместимостью 8 м3, при перемещении грунта 2 группы добавлять на каждые последующие 10 м	м3	10,82	48611	526861
38	1-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	57,04	12695	724069
39	1-135-6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	8,27	63473	525105
40	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	125,54	6347	796765
		Итого:				19064041
		Рекультивация нарушенных земель.				
		Притрассовые резервы				
46	E0101-24-5	Разработка грунта бульдозерам мощностью 79 (108) квт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (снятие ПСП)	м3	12,03	29886,05	359396
47	E0101-24-13	Разработка грунта бульдозерам мощностью 79 (108) квт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м (снятие ПСП)	м3	10,41	29886,02	311040
48	E0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м3	2,38	152595	363164
		Площадка ДСМ № 1; 2				
55	E0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами 79(108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10м (снятие ПСП)	м3	12,03	2729	32787
56	E0101-24-13	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м (снятие ПСП)	м3	10,41	10906	113502
57	E0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	2,38	10958	26080
		Итого				1205967
		Дорожная одежда.				
73	E0127-101-5	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самодными дорожными фрезерами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 1900-2010мм, толщина слоя 10см	м2	245,38	7932	1946584
74	C010333-A1-	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами/Работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1км, класс груза 1	т	43,85	1497	65612
75	E0101-17-8	Погрузка материала от разборки 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3	м3	77,27	854	66004
76	C010333-A1-	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами/Работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1км, класс груза 1(с площадки на трассу)	т	43,85	1368	60018
77	E0127-21-1 вода до 16км	Устройство дополнительного слоя оснований из песчано-гравийных смесей толщиной 20см	м2	526,89	41342	21774361
80	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	59 013,11	2,5	148713
81	E0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	934,61	3600	3364596
82	E0127-54-6 К-10 к объему	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	77,73	36000	2798280
83	E0127-81-4	Устройство сплошной прослойки из нетканного синтетического материала	м2	108,21	4446	481102
84	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	1 759,52	2,7	4776
85	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	890,00	2089	1862310

88	Е5127-54-1 К-4 к объему	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	77,73	10796	839173
		Итого				33411538
		Устройство присыпных обочин.				
91	Е0101-145-1	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	21,65	12546	271624
		Итого				271624
		устройство ж/б трубы Д-1,5 м Б/Ф ПК87+72, ПК161+51				
211	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата "	м3	67,57	59	3 987
212	Е0130-54-3	Демонтаж звеньев одноочковых круглых труб	м3	8 259,08	4,6	37 979
213	Е0130-7-1	Демонтаж монолитных оголовков	м3	2 349,39	3,3	7 753
214	С010332-А11-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/	т	195,45	15,3	2 981
215	С010332-А5-	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/	т	111,07	4,38	486
216	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами	м3	14,90	15	224
217	Е0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами	м3	11,61	15	177
218	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата "	м3	70,63	58	4 098
219	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях	м3	1 037,91	6	6 227
220	Е0101-27-4	Разработка траншей и котлованов бульдозерами	м3	6,98	19	133
221	Е0101-27-10	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами	м3	3,47	19	66
222	Е0101-35-1	Устройство дорожных насыпей бульдозерами	м3	26,87	38	1 021
223	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	70,60	57	4 024
224	Е0130-3-3	Устройство песчано-щебеночных подушек под фундаменты	м3	4 381,94	59	258 534
225	Е0130-54-8	Укладка звеньев одноочковых круглых труб	м3	81 430,50	14,53	1 182 778
226	Е0130-62-3	Сооружение оголовков одночковых круглых труб	м3	56 025,00	9,82	550 166
227	Е0130-7-1	Устройство монолитного бетонного лотка	м3	15 766,49	4,4	69 373
228	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	858,48	145,4	124 780
229	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	2 435,06	7,3	17 782
		Итого:				2 272 166
		устройство ж/б трубы Д-1,0 м Б/Ф на съездах				
248	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата	м3	67,56	26	1 757
249	Е0130-54-3	Демонтаж звеньев одноочковых круглых труб	м3	8 259,16		
250	Е0130-7-1	Демонтаж монолитных оголовков	м3	2 349,34	3,4	7 870
251	С010332-А5-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных перевозимых автомобилями-самосвалами/	т	111,01	1,34	149
252	С010332-А3-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных перевозимых автомобилями-самосвалами/	т	82,85	2,61	216
253	С010332-А7-	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных перевозимых автомобилями-самосвалами/	т	139,09	2,08	289
254	С010332-А11-	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных перевозимых автомобилями-самосвалами/	т	195,47	3	612
255	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами	м3	14,87	7	104
256	Е0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами	м3	11,77	7	82
257	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата	м3	70,63	53	3 743
258	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях	м3	1 037,09	5	5 189
259	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами	м3	6,95	94	654
260	Е0101-27-10	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами	м3	3,43	376	1 291
261	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами	м3	6,95	33	229
262	Е0101-27-10	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами	м3	3,43	33	113
263	Е0101-35-1	Устройство дорожных насыпей бульдозерамис перемещением грунтов 1 группы	м3	26,89	7	188
264	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	70,60	134	9 461
265	Е0130-3-3	Устройство песчано-щебеночных подушек под фундаменты	м3	4 381,06	8,2	35 932

4

266	Е0130-54-3	Укладка звеньев одночковых круглых труб	м3	94 878.14	6.0	569 335
267	Е0130-52-3	Сооружение оголовков одночковых круглых труб	м3	61 553.38	5.94	365 627
268	Е0130-7-1	Устройство монолитного бетонного лотка	м3	15 766.47	1	15 766
269	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	858.48	65.7	56 402
270	Е0130-78-[illegible]	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	2 435.76	4.1	9 987
		Итого:				1 078 909
		ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ:				97310969

Заказчик:

Технадзор ТОО "Аркада KZ"

Подрядчик:

Заказчик: ГУ "Актюбинский областной департамент КАД МТиК РК"
Подрядчик: ТОО "Атырау жолдары"

Сертификат №9

(Акт форма 3-КС) стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2011 года

Наименование договора	Дополнительное соглашение №6 от 9 августа 2011 года к Договору № 3/РЕК от 06 апреля 2010 года "Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения "Самара-Шымкент" на участке "Граница РФ (на Самару)-Уральск-Актобе", км 590-630 на 2010-2012 годы
Заказчик	ГУ "Актюбинский областной департамент КАД МТиК РК"
Подрядчик	ТОО "Атырау жолдары"
Дата заключения доп.соглашения	доп. согл. №6 от 09.08.2011 г к Договору №3/РЕК от 06.04.2010 г
Общая сумма договора	4 100 540 000
Сумма договора на 2011 год	1 197 027 000
Выполнено с начала года по отчетный период, тенге	716 501 178
Сумма выполнения за сентябрь месяц 2011 годе	146 483 209
в том числе НДС 12% тенге	15 908 915
Сумма выданного аванса, тенге	359 108 100
Сумма удержания аванса, тенге	44 544 963
Сумма удержания 5% по договору	7 424 160
Сумма к оплате	96 514 086

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

1

Заказчик ГУ "Актюбинский областной департамент КАД МТиК РК"
Подрядчик ТОО "Атырау Жолдары"
Наименование объекта: "Реконструкция участка а/д "Самара-Шымкент" (граница РФ - (на Самару) -Уральск -Актобе", 590-630 км
Основание: Дополнительное соглашение №5 от "15" марта 2011 года к Договору №3/РЕК от "6" апреля 2010 года

Ежемесячный сертификат №9
за сентябрь месяц 2011 года

№	Обоснов.	Наименование работ	Ед. изм.	Стоимость за един.	Кол-во	Сумма
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел "Реконструкция автомобильной дороги "Самара-Шымкент" на участке "Граница РФ-Уральск-Актобе" км 590-630				
		Реконструкция автомобильной дороги "Самара-Шымкент" на участке "Граница РФ-Уральск-Актобе" км 590-610				
		Устройство объездной дороги для пропуска транзитного транспорта				
15	1-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3	73.27	10714	784934
16	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/	т	68.97	17142	1166873
		Итого:				1951807
		Дорожная одежда.				
78	Е0127-4-2	Устройство нижнего слоя основания толщиной 16см автогрейдером из готовой щебенечно-песчаной смеси	м2	445.27	9620	4283388
79	Е0127-52-1	Устройство верхнего слоя основания из щебенечно-песчаной смеси укрепленной цементом, толщиной 10см, асфальтоукладчиком	м2	733.90	10700	7852553
80	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	59 013.11	6.5	381876
81	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	934.61	9244	8639851
82	Е0127-54-8 К-10 к объему	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	77.73	92440	7185924
83	Е0127-81-4	Устройство сплошной прослойки из нетканного синтетического материала	м2	108.21	10552	1141532
		Стоимость геосетки	м2	250.00	47156	11789000
84	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	1 769.52	9.0	15926
85	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	690.00	9000	6210000
86	Е0127-54-1 К-4 к объему	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	77.73	36000	2798280
		Итого				50298930
		Устройство присыпных обочин.				
91	Е 0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	21.65	16902	365932
92	Е0127-63-11 вода до 10км	Укрепление обочин щебеночной смесью толщиной 15см (щебень от разборки 15903 м3)	м2	381.31	72000	27454445
93	Материал от разборки	Ненормируемые и непредвиденные затраты на стоимость материала от разборки	м3	153.95	5271	811512
94	Материал от разборки	Ненормируемые и непредвиденные затраты на стоимость материала от разборки	м3	170.65	2330	395873
95	Материал от разборки	Ненормируемые и непредвиденные затраты на стоимость материала от разборки	м3	198.39	1054	209123
		Итого				29236888
		На устройство металлической трубы Д-0,5м на объездной дороге				
		На ПК2+95; ПК74+35;ПК87+72;ПК120+70;ПК130+00;ПК151+51;ПК163+18				

2

288	E0130-61-1 К-0,6;0,7	Демонтаж труб из металла	м	6 055,95	10,5	63588
289	C010332-A4-1	Перевозка строительных грузов/кроме массовых навалочных,перевозимых автомобилями-самосвалами/,расстояние перевозки 4км, класс груза 1	т	95,55	0,19	18
290	E0130-61-1	Укладка труб из металла диаметром 0,5м	м	26 817,49	12	320328
291	E0130-61-1	Укладка труб из металла диаметром 0,3м (из разборки)	м	13 425,97	6	80558
292	E0130-61-1 К-0,6;0,7	Демонтаж труб из металла	м	6 056,01	58,5	354276
293	C010332-A10-1	Перевозка строительных грузов/кроме массовых навалочных,перевозимых автомобилями-самосвалами/,расстояние перевозки 10км, класс груза 1	т	181,50	2,7	482
		Итого				819240
Реконструкция автомобильной дороги "Самара-Шымкент" на участке "Граница РФ-Уральск-Актобе" км 610-630						
Устройство объездной дороги для пропуска транзитного транспорта						
402	E0101-24-6	Разработка грунта II группы бульдозером 108 л.с. С перемещением до 10 м из притрассового резерва в насыпь	м3	14,10	3601	50 764
403	E0101-24-14 К 2 к объему	Разработка грунта II группы бульдозером 108 л.с. С перемещением до 10 м из притрассового резерва в насыпь	м3	11,16	7201	80 358
404	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоходу, 25 т, на первый проход по одному следу при Н-30 см	м3	29,29	3464	101 342
405	E0101-130-8 К 5 к объему	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоходу, 25 т, на первый проход по одному следу при Н-30 см	м3	2,88	17310	49 941
406	E101-135-1 вода до 9 км	Полив водой уплотняемого грунта	м3	45,74	1732	79 205
407	E101-145-1	Планировка верха земляного полотна мех способом	м2	20,50	121271	2 486 436
408	E127-29-1 вода до 5 км	Устройство однослойных покрытий Н-15см шириной 7 м	м2	680,50	92718	63 131 276
		Итого:				65 979 314
ПИЧЕСКИХ ТРУБ Д-0,5м НА ОБЪЕЗДНОЙ ДОРОГЕ						
ПК17+99, ПК24+26, ПК68+67, ПК82+20, ПК147+30						
799	E0130-61-1	Укладка труб из металла диаметром 0,5 м	м	26 817,50	7,35	197032
		Итого:				197032
		ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ				118483209

Заказчик:

Технадзор ТОО "Аркада KZ"

Подрядчик:

ТОО "Батыс Жолдары" Для Договоров Город Атырау Республика Казахстан

ТОО "Аркада KZ" Для документов товарищество с ограниченной ответственностью Республика Казахстан город Астана

Заказчик: ГУ "Актюбинский областной департамент КАД МТиК РК"
Подрядчик: ТОО "Атырау жолдары"

Сертификат №10

(Акт форма 3-КС) стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2011 года

Наименование договора	Дополнительное соглашение №6 от 9 августа 2011 года к Договору № 3/РЕК от 06 апреля 2010 года. "Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения "Самара-Шымкент" на участке "Граница РФ (на Самару)-Уральск-Актобе", км 590-630 на 2010-2012 годы
Заказчик	ГУ "Актюбинский областной департамент КАД МТиК РК"
Подрядчик	ТОО "Атырау жолдары"
Дата заключения доп.соглашения	доп. согл. №6 от 09.08.2011 г к Договору №3/РЕК от 06.04.2010 г
Общая сумма договора	4 100 540 000
Сумма договора на 2011 год	1 197 027 000
Выполнено с начала года по отчетный период, тенге	829 848 569
Сумма выполнения за сентябрь месяц 2011 года	113 347 391
в том числе НДС 12% тенге	12 144 363
Сумма выданного аванса, тенге	359 108 100
Сумма удержания аванса, тенге	34 004 217
Сумма удержания 5% по договору	5 667 370
Сумма к оплате	73 675 804

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Заказчик ГУ "Актюбинский областной департамент КАД МТиК РК"
Подрядчик ТОО "Атырау Жолдары"
Наименование объекта: "Реконструкция участка а/д "Самара-Шымкент"
граница РФ - (на Самару) -Уральск -Актобе", 590-630 км
Основание: Дополнительное соглашение №5 от "15" марта 2011 года
к Договору №3/РЕК от "6" апреля 2010 года

Ежемесячный сертификат №10
за сентябрь месяц 2011 года

№	Обоснов.	Наименование работ	Ед. изм.	Стоимость за един.	Кол-во	Сумма
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел "Реконструкция автомобильной дороги "Самара-Шымкент" на участке "Граница РФ-Уральск-Актобе" км 590-630				
		Реконструкция автомобильной дороги "Самара-Шымкент" на участке "Граница РФ-Уральск-Актобе" км 590-610				
		Рекультивация нарушенных земель.				
		Объездная дорога				
87	Е0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10м (возврат ПСП)	м3	12,03	20799	250120
88	Е0101-24-13	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79(108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м(возврат ПСП)	м3	10,41	17296	180010
89	Е0101-145-1	Планировка площадей из Грунтов 1 группы механизированным способом	м2	2,03	49334	100112
		Итого				**530242**
		Дорожная одежда.				
78	Е0127-4-2	Устройство нижнего слоя основания толщиной 16см автогрейдером из готовой щебенечно-песчаной смеси	м2	445,27	12164	5416091
79	Е0127-52-1	Устройство верхнего слоя основания из щебенечно-песчаной смеси укрепленной цементом, толщиной 10см, асфальтоукладчиком	м2	733,90	10811	7934193
80	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	59 013,11	8,1	477104
81	Е0127-53-8	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	934,61	10224	9555453
82	Е0127-54-6 К-10 к объему	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	77,73	102240	7947115
83	Е0127-81-4	Устройство сплошной прослойки из нетканного синтетического материала	м2	108,21	11106	1201802
84	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	1 769,52	9,76	17271
85	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	690,00	8996	6207240
86	Е0127-54-1 К-4 к объему	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	77,73	35984	2797036
		Итого				**41553305**
		Устройство присыпных обочин.				
91	Е 0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	21,65	37732	816906
92	Е0127-63-11 вода до 16км	Укрепление обочин щебеночной смесью толщиной 15см (щебень от разборки 15903 м3)	м2	381,31	6141	2341766
		Итого				**3158672**
1316		**на ремонт промбазы ДЭП п.Кобда**				
1318	Е0161-2-5	ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону извест.раствором	м2	1 012,44	46,80	47 382
1319	Е0116-164-7	простая окраска белилами по штукатурке и сборным конструкциям	м2	1 909,67	46,80	89 373

[illegible]	E0115-164-8	простая окраска белилами по штукатурке и сборным конструкциям	м2	275,69	13,20	3 639
[illegible]	E0162-2-4	простая масляная окраска стен разбеленным колером с подготовкой	м2	385,12	22,00	8 473
[illegible]	E0156-1-1	демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откос	шт	795,70	2,00	1 591
[illegible]	E0115-15-3	установка в жилых и общ зданиях	м2	6 682,78	3,60	24 058
1345	E0115-203-3	остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон одинарным переплетом	м2	1 022,19	3,60	3 680
1346	E0115-163-5	простая окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений	м2	326,55	7,56	2 469
1347	E0115-65-1	простая окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений	м2	326,55	7,56	2 469
1348	E0156-11-1	демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откос	шт	1 183,35	1,00	1 183
1349	E0110-23-1	установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах	м2	2 606,74	2,52	6 569
1350	E0115-163-4	простая окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений	м2	277,14	6,05	1 677
1351	E0115-66-1	штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов	м2	1 468,37	6,96	10 220
1352	E0157-2-5	разборка покрытия полов из линолеума и релина	м2	66,09	7,10	469
1353	E0157-15-1	устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	1м2	547,81	14,20	7 779
1354	E0111-36-1	устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	1 571,08	14,20	0
1355	E010333-A5-1	перевозка грузов автомобилями вне карьеров	т	99,95	1,93	193
1356		Демонтаж шифера	м2	178,49	15,00	2 677
1357		Устройство кровли из профлиста	м2	954,36	15,00	14 315
1358		Масляная покраска фронтона	м2	276,96	9,00	2 493
1359		Итого:				230709
1361	E0156-1-1	демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откос	шт	795,70	21,00	16710
1362	E0110-16-4	установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами	м2	2 186,92	36,98	80872
1363	E0110-17-3	установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных и один	м2	1 419,14	55,20	78337
1364	C12061-78	блоки оконные одностворные с раздельными створками ОР 12-12в	м2	17 671,68	36,98	653499
1365	E0115-203-3	остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон одинарным переплетом	м2	1 022,52	92,2	94276
1366	E0115-163-5	простая окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений	м2	326,67	171,49	56021
1367	E0115-66-1	штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов	м2	1 468,46	63,96	93923
1368	E0126-33-1	теплоизоляция изделями из пенопласта ворот	м3	32 542,89	3,04	98930
1369	E0162-36-4	очистка вручную простых фасадов от масляной	м2	133,62	30,4	4062
1370	E0162-38-2	окраска масляными составами за один раз металлических поверх.	м2	143,93	30,40	4375
1371	E0161-2-5	ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону извест.раствором	м2	1 012,46	486	492056
1372	E0115-164-7	простая окраска белилами по штукатурке и сборным конструкциям	м2	245,15	486	119143
1373	E0115-164-8	простая окраска белилами по штукатурке и сборным конструкциям	м2	275,74	280	77207
1374	E0161-10-3	ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов	м2	1 203,60	510	613836
1375	E0162-15-1	окраска известковыми составами фасадов простых по штукатурке с земли	м2	135,80	510,00	69258
1376		разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	м2	178,49	670,00	119588
1377		разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков	м2	88,42	670,00	59241
1378		ремонт деревянных элементов конструкций крыш-смена стропил.ног из брусь	м	1 899,95	72,00	136796
1379		устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков	м2	242,78	670,00	162663
1380	E0158-15-1	устройство покрытия из металлического профлиста	м2	953,65	670	638946

	E010333-А5-1	перевозка грузов автом.самосв.	т	100,16	73,52	7364
		Устройство слива на фронтоне	м2	953,99	9,4	8967
		Устройство ветровых досок	м2	953,66	12,4	11825
		Масляная покраска фронтона	м2	385,12	100	38512
		Устройство пола из ДСП, ДВП	м2	1 147,07	35	40147
		Изготовление и установка металлич. дверного блока	шт	50 800,00	3,0	152400
		Обшивка оцинковоч стального ворот и дверей	м2	1 571,08	44,0	69127
		Заливка бетоном смотровой ямы с обрамлением уголком	м3	35 236,67	8	264275
		Стоимость уголка L75	м	1 222,22	28	34222
		Демонтаж трубы отопления d до 100 мм		1 306,06	230	300394
		Демонтаж радиаторов отопительных	шт	2 612,11	36	94036
		Монтаж отопительных радиаторов	кВт	8 314,28	40,40	335897
1405	E0161-2-5	Прокладка трубы отопл.		2 429,07	230,00	558688
1406	E0115-164-7	Масляная окраска трубы отопления и радиаторов	м2	308,68	180	55562
1423	E0161-2-5	Установка и изготовление ворот	шт	286 355,00	2	572710
1424	E0115-164-7	**Итого:**				**6213863**
1425	E0156-1-1	демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откос	шт	795,70	2	1591
1426	E0110-16-4	установка жилых и обществ.зданиях блоковоконных с переплетами	м2	5 120,45	4	22274
1427	E0115-203-3	остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон одинарным переплетом	м2	1 022,48	4	4448
1441	E0115-183-6	простая окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений	м2	320,60	9,3	2984
1442	E0156-11-1	демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откос	шт	1 183,35	2,0	2367
1443	C12062-3	блоки дверные однопольные металлические с глухими полотнами	м2	10 212,97	2,62	26758
1456	E0115-183-4	простая окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений	м2	276,96	11,09	3071
1457	E0115-65-1	штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов	м2	1 468,37	9,84	14449
1458	E0161-26-1	перетирка штукатурки внутренних помещени	м2	142,39	133,20	18966
1459	E0161-2-5	ремонт штукатуркивнутр стен по камню и бетону известковым раствором	м2	1 012,46	133,20	134860
1460	E0115-164-7	простая окраска белилами по штукатурке и сборным конструкциям	м2	245,16	85,00	20839
1461	E0162-2-4	простая масляная окраска стен разбеленным колером с подготовкой	м2	385,08	48,20	18561
1462	E0115-178-2	окраска металлических заполнений дверных проемов и печей	м2	119,26	10,00	1193
1463	E0111-15-1	устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	529,41	72,00	38118
1464	E0111-15-2-к-4к	добавлять или исключать на каждые 5 мм изм.толщ.бетон.покр.	м2	51,75	288,00	14904
1469	E010333-А5-1	перевозка грузов автомобилями самосв.расстояние перевозки 5 км.	т	100,08	4,93	493
1470		**Итого:**				**326875**
1471	E0156-11-1	демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откос	шт	1 183,35	1,00	1183
1472	E0110-23-1	установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных ст.	м2	2 737,66	2,31	6324
1473	C12062-3	блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9п	м2	277,21	5,54	1536
1480	E0115-65-1	штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	1 468,61	2,56	3760
1481	E0161-26-1	перетирка штукатурки внутренних помещени	м2	142,39	122	17372
1482	E0161-2-5	ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетонуизвест раствором	м2	1 012,45	122	123519
1483	E0115-164-7	простая окраска белилами по штукатурке и сборным конструкциям	м2	245,15	70	17161
1484	E0162-2-4	простая масляная окраска стен разбеленным колером с подготовкой	м2	385,12	52	20026
1485	E01111-15-1	устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	529,45	20	10589
1486	11-15-2К-4 к объ	добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бет покрытий	м2	51,75	80	4140

[illegible]	[illegible]	перевозка грузов автомобилями -самосвалами	т	99,97	4,23	423
		Итого:				206032
[illegible]						
[illegible]						
[illegible]	E0156-1-1	демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откос	шт	795,70	1	796
[illegible]	E0110-17-3	установка каменных стенах промышленных зданий блоков оконных	м2	3 337,36	15,2	50728
[illegible]	C12061-87	блоки оконные	м2	9 162,62	15,2	139272
[illegible]	E0115-203-3	остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон одинарным переплетом	м2	1 022,56	16	16361
[illegible]	E0115-163-5	простая окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений	м2	326,67	25,84	8441
[illegible]	E0115-163-4	простая окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений	м2	277,21	5,54	1536
1520	E0115-65-1	штукатурка плоских поверхности оконных и дверных откосовпо бетону	м2	1 468,51	8,84	12982
1521	E0161-2-5	ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известр.раствором	м2	1 012,45	114	115419
1522	E0115-164-7	простая окраска белилами по штукатурке и сборным конструкциям	м2	245,15	70	17161
1523	E0162-2-4	простая масляная окраска стен разбеленным колером с подготовкой	м2	385,12	44	16945
1524	E0111-15-1	устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	529,45	20	10589
1525	11-15-2-К-4коэф	добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бет покрытий	м2	51,75	80	4140
1526	E010333-A5-1	перевозка грузов автом-самосвалами	т	100,51	4,06	408
		Итого:				394777
1527						
1528	E0156-1-1	демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откос	шт	795,70	3	2387
1529	E0110-17-3	установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных и один.	м2	3 098,15	45,6	141276
1530	E0115-203-3	остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон одинарным переплетом	м2	1 022,37	48	49074
1531	E0115-163-5	простая окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений	М2	326,67	77,52	25323
1532	C11011-790	скобяные изделия для однопольных входных дверей и здание	комп	3 635,37	1	3635
1533	E0115-163-4	простая окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений	м2	277,21	5,54	1536
1534	E0115-65-1	штукатурка плоских поверхности оконных и дверных откосовпо бетону	м2	1 468,40	21,28	31248
1535	E0161-2-5	ремонт штукатурки внутрстен по камню и бетону	м2	1 012,45	86	87071
1532	E0115-164-7	простая окраска белилами по штукатурке и сборным конструкциям	м2	263,54	80	21083
1533	E0162-2-4	простая масляная окраска стен разбеленным колером с подготовкой	м2	385,12	80	30810
1554	E0111-15-1	устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	529,44	36	19060
1555	11-15-2-К-4 к объ	добавлять или исключать на каждые 5 мм изменение толщины бет покр	м2	51,75	144	7452
1556	E010333-A5-1	перевозка грузов автомобилями -самосвалами	т	100,26	3,33	334
		Итого:				420288
1557						
1558	E0156-11-1	демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откос	шт	1 183,35	1	1183
1559	E0110-23-1	установка блоков в наружных и внутр дверных проемах	м2	1 163,85	3,41	3969
1560	C12062-3	блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 п	м2	7 437,57	3,41	25362
1561	C11011-790	скобяные изделия для однопольных входных дверей и здание	комп	3 635,37	1	3635
1562	E0115-163-4	простая окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений	м2	277,31	4,1	1137
1563	E0156-1-1	демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откос	шт	795,70	1	796
1564	E0110-17-2	установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных и один.	м2	1 710,11	8	13681
1565	C12061-85	блоки оконные двустворные с раздельными створками ОР 12-18	м2	15 841,00	8	126728

[illegible]	E0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону	м2	1 468,54	7,04	10339
[illegible]	E0115-18-1	облицовка поверхностей с карнизными ,плинтусными и угловыми плитками	м2	2 458,31	57,5	141353
[illegible]	E0111-27-2	устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток	м2	2 029,71	32	64951
[illegible]	E010333-A5-1	перевозка грузов автом.самосв.	т	105,19	0,21	22
[illegible]		Итого:				393155
[illegible]	E0156-1-1	демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откос	шт	795,70	1	796
[illegible]	E0110-17-2	установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных и один.	м2	1 710,11	8	13681
[illegible]	C12061-85	блоки оконные двустворные с раздельными створками ОР12-18В:	м2	15 841,00	8	126728
[illegible]	[illegible] коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки		шт	1 183,35	1	1183
[illegible]	E0110-23-1	установка блоков в наружных и внутр.дверных проемах в каменных стенах	м2	1 164,88	1,89	2202
[illegible]	C12062-3	блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ21-9П	м2	7 437,78	1,89	14057
[illegible]	C11011-798	скобяные изделия для однопольных входных дверей и зданию	комп.	3 635,37	1	3635
[illegible]	E0115-183-4	простая окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений	м2	276,99	4,54	1258
1579	E0115-65-1	штукатурка плоских поверхности оконных и дверных откосовпо бетону	м2	1 468,37	7,2	10572
1580	E0161-2-5	ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону извест.раствором	м2	1 012,45	50	50623
1581	E0115-164-7	простая окраска белилами по штукатурке и сборным конструкциям	м2	245,13	50	12257
1582	E0115-164-7	простая масляная окраска стен разбеленным колером с подготовкой	м2	385,11	30	11553
1583	E0157-2-5	разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2	66,31	24	1591
1584	E0111-11-3	устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	м2	436,49	24	10476
1585	01-11-4 К-2 к обе	добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бет покрытий	м2	53,60	48	2573
1587	E010333-A51	перевозка грузов автом-самосвалами	т	99,66	2,01	200
1596		Итого:				263 385
1598						
1600	E0110-23-1	установка блоков в наружных и внутр.дверных проемах в каменных стенах	м2	3 088,35	1,89	5 837
1601	E0115-183-4	простая окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений	м2	276,99	4,54	1 258
1602	E0115-65-1	штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону	м2	1 468,37	2,4	3 524
1603	E0161-2-5	ремонт штукатурки внутр.стен по камню и бетону	м2	1 012,45	42	42 523
1604	E0115-164-7	простая окраска белилами по штукатурке и сборным конструкциям	м2	245,18	42	10 298
1605	E0111-15-1	устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	529,54	12	6 354
1606	E111-15-2	дабавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных	м2	51,78	48	2 485
1607	E010333-A51	перевозка грузов автом-самосвалами	т	100,58	1,42	143
1608		Итого:				72 422
1609	E0156-1-1	демонтажоконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки	шт	795,70	1	796
1610	E0110-17-1	установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных и один.	м2	2 505,46	2,94	7 366
1611	C12061-80	блоки оконные одностворные с раздельными створками ОР 12-12в	м2	18 169,38	2,94	53 418
1612	E0115-65-1	штукатурка плоских поверхности оконных и дверных откосовпо бетону	м2	1 468,37	4,08	5 991
1613	E0157-2-12	разборка покрытия половых древесноволокнистых плит	1м2	64,51	18	1 161
1614	E0161-2-5	ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону	м2	1 012,42	45	45 559
1615	E0115-164-7	простая окраска белилами по штукатурке и сборным конструкциям	м2	245,16	45	11 032
1616	E0162-2-4	простая масляная окраска стен разбеленным колером с подготовкой	м2	385,08	31	11 937

[illegible]	[illegible]	перевозка грузов автом-самосвалами	т	100,18	1,73	174
[illegible]		Итого:				137 435
[illegible]						
[illegible]	E0156-1-1	демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки	шт	795,70	1	796
[illegible]	E0110-17-1	установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных и один.	м2	2 505,43	1,85	4 635
[illegible]	C12081-79	блоки оконные одностворные с раздельными створками ОР 12-12в	м2	12 224,32	1,85	22 615
[illegible]	E0156-11-1	демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откос	шт	1 183,35	1	1 183
[illegible]	E0110-23-1	установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в камен	м2	3 088,36	1,89	5 837
[illegible]	E0115-163-4	простая окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений	м2	276,99	4,54	1 258
[illegible]	E0115-65-1	штукатурка плоских поверхности оконных и дверных откосов по бетону	м2	1 468,37	5,28	7 753
[illegible]	E0161-2-5	ремонт штукатурки внутр стен по камню и бетону известковым раствором	м2	1 012,45	69,3	70 163
[illegible]	E0115-164-7	простая окраска белилами по штукатурке и сборным конструкциям	м2	245,16	69,3	16 990
1629	E0162-2-4	простая масляная окраска стен разбеленным колером с подготовкой	м2	385,11	30	11 553
1630	E0157-2-12	разборка покрытия полов из древесноволокнистых плит	1м2	64,47	25	1 612
1631	E0115-163-3	простая окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	м2	227,99	25	5 700
1632	E010333-A5-1	перевозка грузов автомабилями -самосвалами работающим в не карьеров	т	99,98	2,69	269
1633		Кирпичная кладка стен	м3	28 745,13	1,2	34 494
1634		Итого:				184 857
1635	E0156-1-1	демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откос	шт	795,70	1	796
1636	E0110-17-1	установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных и один.	м2	2 505,43	1,85	4 635
1637	C12081-79	блоки оконные одностворные с раздельными створками ОР21-12Г:	м2	6 584,48	1,85	12 181
1638	C11011-793	скобяные изделия окон независимо от высоты	компл	6 380,45	1	6 380
1639	E0115-203-3	остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон одинарным переплетом	м2	1 022,49	1,85	1 892
1640	E0115-163-5	простая окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений	м2	326,65	6,3	2 058
1641	E0156-11-1	демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откос	шт	1 183,35	1	1 183
1642	E0110-23-1	установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах	м2	3 088,36	1,89	5 837
1643	E0115-163-4	простая окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений	м2	276,99	4,54	1 258
1644	E0115-65-1	штукатурка плоских поверхности оконных и дверных откосов по бетону	м2	1 468,37	8,16	11 982
1645	E0161-2-5	ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетонуизвест раствором	м2	1 012,45	87,2	88 286
1646	E0115-164-7	простая окраска белилами по штукатурке и сборным конструкциям	м2	245,14	87,2	21 376
1647	E0162-2-4	простая масляная окраска стен разбеленным колером с подготовкой	м2	385,10	48	18 485
1648	E0157-2-12	разборка покрытия полов из древесноволокнистых плит	1м2	64,51	36	2 322
1649	E010333-A5-1	превозка грузов автом-самосв работающим вне карьеров	т	100,24	3,46	347
1650		кирпичная кладка стен	м3	28 745,13	1,2	34 494
1651		Итого:				213 512
1652						
1653	E0161-2-5	ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону извест.раствором	м2	1 012,46	474	479 906
1654	E0157-2-5	разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2	66,28	64	4 242
1655	E0157-15-1	устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	1м2	547,89	64	35 065

[illegible]	E0115-164-7	простая окраска белилами по штукатурке и сборным конструкциям	м2	245,15	362	88 744
[illegible]	E0162-3-4	простая масляная окраска стен разбеленным колером с подготовкой	м2	385,10	112	43 131
[illegible]	E010333-A5-1	перевозка грузов автомабилями -самосвалами работающим в не карьеров	т	100,13	16,32	1 634
[illegible]		облицовка поверхностей с карнизными ,плинтусными и угловыми плитками	м2	2 458	18	44 250
[illegible]		Итого:				696 972
[illegible]						
1663	E0153-2-1	разборка кладки простых стен из кирпича	м3	16 114,75	14	225 607
1664	E0153-18-1	ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	м3	28 745,11	18	517 412
1665		Установка мауэрлата	м	1 899,96	345	655 465
1666		Установка стоек, прогонов, стропил.	м	1 899,96	692	1 314 769
1667		Устройство обрешетки	м2	242,78	540	131 109
1668		Устройство каркаса на фронтоне	м2	242,78	110	26 706
1669		Обшивка фронтона профлистом	м	953,66	110	104 903
1670		Обшивка ветровых профлистом	м2	953,66	20	19 073
1671		Обшивка сливных профлистом	м2	953,66	14,4	13 733
1672		Покрытие кровли профлистом по обрешетки	м2	953,66	540	514 976
1673		Частичный ремонт кладки		28 745,11	18	517 412
1674		Ремонт штукатурки стен		478,64	120	57 437
1675		Известковая побелка стен		263,54	740	195 020
1676		ворота распашные		286 355,00	1	286 355
1677		Итого:				4 579 987
1678	E0110-30-2 К-0,6	демонтаж ворот	м2	529,67	136,8	72 459
1679	E0109-46-1	монтаж каркасов ворот большепролетных зданий ангаров и др.	т	75 242,71	8,33	626 772
1680	С12022-7	ворота распашные складчатые РСВ 4,2х4,2	шт	208 663,01	5,999995	1 251 977
1681	E010333-A5-1	перевозка грузов автомобилями-самосвалами	т	100,17	65,99	6 610
1682		Демонтаж светильников закрытого типа К0,8	шт	353,16	10	3 532
1683		Монтаж светильников закрытого типа	шт	441,44	10	4 414
1684		Масляная покраска ворот и обрамлении с двух сторон	м2	385,10	350	134 785
1685		Известковая побелка стен, колонн, балок	м2	263,54	1920	506 005
1686		Известковая побелка потолков ребристых плит	м2	263,54	1050	276 722
1687		Установка оконного блока	шт	26 174,44	1	26 174
1688		Разборка кровли из волнистого шифера	м2	178,49	1264	225 610
1689		Установка стропил (замена)	м	1 899,96	120	227 995
1690		Частичная замена обрешетки	м2	242,78	1264	306 871
1691		Устройство кровли из профлиста	м2	953,66	734	699 826
1692		Масляная покраска фронтона	м2	276,96	68	18 833
1693		Итого:				4 388 586
1694						
1695	E0153-2-1	разборка кладки простых стен из кирпича	м3	16 114,80	41	660 707
1696	E0153-18-1	ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	м3	28 745,13	14	402 432
1697	E0115-61-1	оштукатуривание простое поверхностей цем-известк.	м2	478,64	255	122 053
1698	E0115-164-7	простая окраска белилами по штукатурке и сборным конструкциям	м2	245,15	255	62 513
1699	E0156-1-1	демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откос	шт	795,70	2	1 591
1700	E0156-11-1	демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откос	шт	1 183,35	1	1 183
1701	E0110-23-2	установка блоков наружных и внутренних дверных проемах	м2	2 711,42	2,1	5 694
1702	С12082-22	блоки дверные с двупольными глухими полотнами ДВГ21-19Пенутренние	м2	9 366,65	2,1	19 670
1703	E0115-163-4	простая окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений	м2	277,07	8,06	2 233
1704	E0115-65-1	штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону	м2	1 468,44	8,56	12 570
1705	E0111-15-1	устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	529,41	72	38 118
1706	11-15-2К-4 к обц	добавлять или исключать на каждые 5 мм	м2	51,75	288	14 904
1707	E0158-20-1	устройство выравнивающей цементной стяжки	м2	425,60	72	30 643

[illegible]	[illegible]	установка чугунных секционных отопительных водогрейных котлов	1котел	19 952,82	2	39 906
[illegible]	75-1-71	котел отопительный водогрейный марки КС-Г-31,5 кВт	шт	120 189,89	1	120 190
[illegible]	[illegible]	перевозка грузоавтом-самосв	т	100,15	98,16	9 831
		Итого:				1 544 238
1701						
1702						
1703	E0133-108-1	демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВТ	1км	13 642,10	2,16	29 467
1704	E0133-1011-1	демонтаж деревянных опор ВЛ 0,4-10 Квт	опора	2 707,11	17	46 021
1705	E0133-103-2	установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом	опора	8 843,49	17	150 339
1706	C143019-91	стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи	шт	18 399,44	17	312 790
1707	E0133-108-1	подвеска проводов ВЛ 0,38 кВТ	1км	21 087,84	2,16	45 550
1718	E0133-103-2	установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом	опора	8 843,60	1	8 844
1719	C143019-94	стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи	шт	59 538,51	1	59 539
		Итого:				652 549
1721			шт	441,44		441
1724	E0167-15-6	монтаж фонаря домового	шт	29 862		29 862
1725	C151703-18	прожектор типа				30 303
		Итого:				
1727						
1742	E0158-2-4	разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	м2	179,49		80 321
1743	E0158-1-1	разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков	м2	88,41		39 785
1744	E0158-6-3	ремонт деревянных элементов конструкций крыш-смена стропил ног из брусь	м	1 899,95		151 996
1745	E0158-14-3	устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков	м2	242,78		109 251
1746	E0158-15-1	устройство покрытия из металлического профлиста	м2	953,66		50 763
		Итого:				432 115
1779						
1959		**Раздел 3. Капитальный ремонт мост через р.Большая Кобда на 618 км автодороги Самара-Шымкент, участок 590-630 км**				
2143		**А.Устройство буровых свай**				
2148	C12041-76	Каркасы и сетки плоские , AIII ф 20-22 мм	тн	135599,03	38,12	5169035
2149	C12041-75	Каркасы и сетки плоские , AIII Ф16-18 мм	тн	141906,02	12,81	1817816
2150	C1204-23	Арматура AIII ф 10 мм	тн	130223,68	9,8	1276192
2157	C11011-1149	Профили фасонные п/к для шпунтовых свай	тн	2922090,51	8,75	25568292
2174		**А.Устройство ростверков**				
2181	C12041-76	Каркасы и сетки плоские , AIII ф 20-22 мм	тн	299346,96	9,27	832484
2182	C12041-75	Каркасы и сетки плоские , AIII Ф16-18 мм	тн	142032,76	4,91	209214
2189		**А. Опоры выше обреза фундамента**				
2192	46-25-2	Устройство шпуров диам 25 мм дл 200 мм	отв	460,51	1238	570012
2193		с установкой анкеров				
2209		А. Подмости для бетонирования опор				
2210	30-88-1	Устройство деревян подмостей для ремонта	м2	25956,49		4672169
2211	30-88-1	Устройство деревян подмостей для ремонта	м2			
2212		опор [illegible] ности материалов)	м2	16939,84		6064463
2361	ЛСВ-1-1	**Временная [illegible] дорога**				
2373	E27-266	[illegible] дорог	км	544436,17		544436
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ				13347351

Заказчик:

Технадзор ТОО "Аркада KZ"

Подрядчик:

ТОО "Жолдары" Для договоров Город Атырау Республика Казахстан

ТОО "Аркаа KZ" Для документов Товарищество с ограниченной ответственностью Республика Казахстан город Астана

чик: ГУ "Актюбинский областной департамент КАД МТиК РК"
дрядчик: ТОО "Атырау жолдары"

Сертификат №11

(Акт форма 3-КС) стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2011 года

Наименование договора	Дополнительное соглашение №6 от 9 августа 2011 года к Договору № 3/РЕК от 06 апреля 2010 года. "Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения "Самара-Шымкент" на участке "Граница РФ (на Самару)-Уральск-Актобе", км 590-630 на 2010-2012 годы
Заказчик	ГУ "Актюбинский областной департамент КАД МТиК РК"
Подрядчик	ТОО "Атырау жолдары"
Дата заключения доп.соглашения	доп. согл. №6 от 09.08.2011 г к Договору №3/РЕК от 06.04.2010 г
Общая сумма договора	4 100 540 000
Сумма договора на 2011 год	1 197 027 000
Выполнено с начала года по отчетный период, тенге	963 449 169
Сумма выполнения за октябрь месяц 2011 года	133 600 600
в том числе НДС 12% тенге	14 314 350
Сумма выданного аванса, тенге	359 108 100
Сумма удержания аванса, тенге	40 080 180
Сумма удержания 5% по договору	6 680 030
Сумма к оплате	86 840 390

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

чик ГУ "Актюбинский областной департамент КАД МТиК РК"
рядчик ТОО "Атырау Жолдары"
менование объекта: "Реконструкция участка а/д "Самара-Шымкент"
аница РФ - (на Самару) -Уральск -Актобе", 590-630 км
нование: Дополнительное соглашение №5 от "15" марта 2011 года
Договору №3/РЕК от "6" апреля 2010 года

Ежемесячный сертификат №11
за октябрь месяц 2011 года

№	Обоснов.	Наименование работ	Ед. изм.	Стоимость за един.	Кол-во	Сумма
1	2	3	4	5	6	7
Реконструкция автомобильной дороги "Самара-Шымкент" на участке "Граница РФ-Уральск-Актобе" км 590-610						
		Рекультивация нарушенных земель.				
		Притрассовые разервы				
49	E0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10м (возврат ПСП)	м3	12,03	16441	197706
50	E0101-24-13	Разработка грунта бульдозерами мощностью79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м (возврат ПСП)	м3	10,41	18474	192273
51	E0101-145-1	Планировка площадей из грунтов 1 группы механизированным способом	м2	2,03	73948	150062
		Объездная дорога				
67	E0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10м (возврат ПСП)	м3	12,03	14295	171903
68	E0101-24-13	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79(108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м(возврат ПСП)	м3	10,41	17798	185230
69	E0101-145-1	Планировка площадей из Грунтов 1 группы механизированным способом	м2	2,03	77731	157737
		Итого				**1054910**
		Дорожная одежда.				
78	E0127-4-2	Устройство нижнего слоя основания толщиной 16см автогрейдером из готовой щебеночно-песчаной смеси	м2	445,27	7001	3117469
		Итого				**3117469**
		Устройство присыпных обочин.				
92	E0127-63-11 вода до 16км	Укрепление обочин щебеночной смесью толщиной 15см (щебень от разборки 15903 м3)	м2	381,31	8222	3135259
93	Материал от разборки	Ненормируемые и непредвиденные затраты на стоимость материала от разборки	м3	153,95	1051	161809
94	Материал от разборки	Ненормируемые и непредвиденные затраты на стоимость материала от разборки	м3	170,65	462	78857
95	Материал от разборки	Ненормируемые и непредвиденные затраты на стоимость материала от разборки	м3	198,39	210	41680
		Итого				**3417607**
		На устроиство съездов тип 2-Б-1:2-Б-2				
		Устройство съездов на ПК143+66				
310	E0127-4-2	устроиство нижнего слоя основания толщиной 16 см	м2	1 089,09	2972	3236775
		Итого:				**3 236 775**
Реконструкция автомобильной дороги "Самара-Шымкент" на участке "Граница РФ-Уральск-Актобе" км 610-630						
УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ Д-0,5м НА ОБЪЕЗДНОЙ ДОРОГЕ						
На ПК2+86, ПК8+78, ПК17+99, ПК24+26, ПК68+67, ПК82+20, ПК147+30						
799	E0130-61-1	Укладка труб из металла диаметром 0,5 м	м	26 817,50	0,65	17 508
801	C010334-A1-	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров				
		расстояние перевозки на 1 км	т	55,64	0,17	10

	010334-A2-	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров				
		расстояние перевозки на 2 км	т	68,01	0,17	12
803	010334-A7-	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров				
		расстояние перевозки на 7 км	т	142,20	0,09	12
804	010334-A8-	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров				
		расстояние перевозки на 8 км	т	151,47	0,09	13
805	010334-A15-	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров				
		расстояние перевозки на 15 км	т	241,12	0,09	21
		Итого:				**17 575**
1316		**на ремонт промбазы ДЭП г.Кобда**				
1737		**Площадочные электросети**				
1738	С1201-2-11	стойки деревянные для опор высоковольтных линий электропередачи	шт	12 000,00	4	48 722
1739	Е0133-108-1	подвеска проводов ВЛ 0,38 кВТ	1км	21 087,84	1,10	23 197
1740		**Итого:**				**71 919**
	С151703-18	прожектор типа	шт	29 862,00	1	29 862
1741	СНиП8.02-0	демонтаж трубопроводов	м	1 306,05	412	538 255
		Итого:				**568 117**
		Контора				
1746	Е0158-2-4	разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	м2	178,49	450	80 321
1747	Е0158-1-1	разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков	м2	88,41	450	39 785
1748	Е0158-6-3	ремонт деревянных элементов конструкций крыш-смена строп.ног из брусь	м	1 899,95	80	151 996
1749	Е0158-14-3	устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков	м2	242,78	450	109 251
	Е0158-16-1	устройство покрытия из металлического профлиста	м2	1 296,23	450	583 304
	Е0156-1-1	демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откос	шт	795,70	19	15 118
	Е0110-16-3	установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами	м2	3 138,38	35,91	112 699
	С12061-79	блоки оконные пластик. двустворные	м2	18 169,38	35,91	652 462
	Е0156-11-1	демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откос	шт	1 183,35	12	14 200
	Е0110-23-1	установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах	м2	1 164,56	25,2	29 347
1750	С12062-4	блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12п	м2	6 973,98	25,2	175 744
1751	С11011-790	скобяные изделия для однопольных входных дверей и здание	комплен	3 635,37	12	43 624
1752	Е0115-65-1	штукатурка плоских поверхности оконных и дверных откосовпо бетону	м2	1 468,48	42,38	62 234
1754	Е0115-76-1	облицовка потолков листами сухой штукатурки	м2	1 046,64	250	261 660
1755	Е0115-76-1	облицовка стен листами сухой штукатурки	м2	1 046,64	210	219 794
1756	Е0115-164-7	покраска полов	м2	245,16	250	61 290
1757	Е0115-151-1	окраска водными составами внутри помещений	м2	44,99	560	25 194
	Е0118-6-1	установка чугунных радиаторов	1кВт	8 314,28	38,37	319 019
	Е0116-9-5	прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения	м	3 949,5	70	276 466
	Е0115-172-3	масляная окраска труб	м2	308,69	12,6	3 889
	Е010333-А5-	перевозка грузов автом-самосвалами	т	1 600,00	16,4	26 240
	Е0162-21-7	Масляная покраска фронтона	м2	276,96	40	11 078
1759	Е0158-22-1	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты	м3	12 482,68	16,6	207 212
1760	Е110-11-3	Укладка балок по стенам при устройстве (ремонт кровли)	м2	3 480,90	63,5	221 037
1761	Е0115-151-1	Побелка фасада двойная		263,54	265	69 838
1762	Е0110-30-1	Изготовление и установка металлич. утепленного дверного блока	шт	50 800,00	1	50 800
1763	Е0115-151-1	Окраска стен и потолка водоэмульсионкой		245,14	560	137 278
1764	Е0115-151-1	Шпаклевка стен и потолка шпатлевкой Е13-31-3 за два раза	м2	783,61	560	438 822
1765	Е16-15-1	Установка кранов Маевского	шт	233,33	19	4 433

	Е20-18-1-1	Установка чугунных секционных отопительных водогрейных котлов	1котел	19 952,82	1	19 953
7	75-1-71	Котел отопительный водогрейный марки КС-Г-31,5 кВт	шт	120 189,89	1	120 190
79		**Итого:**				**4 544 281**
80		**Всего:**				**5 184 317**
783		**Раздел 2. Реконструкция моста через реку Уилкопа**				
1845		**ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ**				
1852	30-83-1	Окраска ж/б пролетных строений мостов перхлорвиниловыми красками	м2	236,90	580	137 400
1853	30-83-2	Устройство подмостей для окраски ж/б пролетных строений	м2	280,82	580	162 757
1854		**Итого:**				**300157**
1943		**Временная объездная дорога.**				
1953	27-18-2	Разборка покрытий из щебеночно-гравийно-песчаной смеси	м3	141,98	492	**69 853**
1959		**Раздел 3. Капитальный ремонт мост через р.Большая Кобда на 518 км автодороги Самара-Шымкент, участок 590-630 км**				
1997		**Устройство монтажной площадки**				
2007	1-17-6 к=1,81	Разработка грунта с погрузкой на автосамосвалы экскаваторами с грейферным ковшом 0,65 м3	м3	100,06	389	38937
2008	333-А1-1	Перевозка грунта на 1 км	тн	44,03	18110	797383
2009		**Итого**				**836320**
2129		**Опоры моста. Промежуточные опоры**				
2130		**А.Свайные работы**				
2131	5-2-8	Погружение дизель-молотом на экскаваторе				
2132		ж/б свай дл 16 м на 90% в грунты 2 группы	м3	77814,82	6,57	510903
2133	СКСМ	Стоимость ж/б свай СМ14-35Т3 массой 4,3т	м3	323664,71		
2134	30-90-2	Установка и снятие направляющих каркасов	тн	12952,51	4,3	56108
2135		(перестановка17 раза)				
2136	С11011-844	Двутавры № 20	тн	134838,89	0,26	34598
2137	5-10-2	Вырубка бетона	1 свая	1806,36	4,0	7237
2138	31-А26-1	Погрузка мусора	тн	85,83	1,18	101
2140	31-А30-11	Погрузка стали крупных профилей	тн	425,25	0,25	108
2141	31-А30-21	Разгрузка металлического каркаса	тн	596,86	0,26	153
2142	332-А1-1	Перевозка материалов на базу 1 км	тн	54,99	0,25	14
2143		**А.Устройство буровых свай**				
2144	5-7-3	Устройство буровых свай ф 1420 дл 24 м	м3	61068,00	152,3	9301978
2145	С130806-161	Трубы стальные обсадные ф 1420х14 мм	м	119752,00	100,1	11992808
2146	5-9-2	Заполнение бетоном В22,5 полых свай	м3	22255,58	152,8	3401197
2147	30-8-1	Установка арматуры	тн	31811,63	7,5	238166
2164		**А. Разработка котлованов**				
2165	1-17-8 к=1,812	Разработка грунта экскават. 0,65 м3 с грейфером	м3	140,77	955	134439
2166	1-20-2	Работа на отвале	м3	9,92	955	9474
2167	333-А1-1	Перевозка грунта ,на 1 км	тн	44,03	1862,25	81990
2168	1-163-2	Разработка грунта вручную с креплениями	м3	1401,33	310	434412
2169	1-173-2	Водоотлив из котлованов	м3	1040,97	310	322701
2170	1-24-2, -24-1	Разработка грунта бульдозером 20 м	м3	42,01	310	13024
2174		**А.Устройство ростверков**				
2185	С12041-28	Арматура AIII Ф25-28 мм	тн	112637,31	0,85	95291
2186	С12041-29	Арматура AIII Ф20-22 мм	тн	118346,39	0,61	72428
2187	С12041-26	Арматура AIII Ф16 мм	тн	124970,47	0,149	18596
2188	С12041-5	Арматура А1 ф 8 мм	тн	116401,80	0,103	11943
2189		**А. Опоры выше обреза фундамента**				
2190	46-25-4	Устройство шпуров диам 35 мм дл 200 мм	отв	517,59	629	325460
2191		с установкой анкеров				
2192	46-25-2	Устройство шпуров диам 25 мм дл 200 мм	отв	460,51	1772	815940
2193		с установкой анкеров				
2195	30-8-1	Установка арматурной сетки и арматуры	тн	31814,94	18,44	586604
2196	С12041-76	Каркасы и сетки плоские , AIII Ф 20-22 мм	тн	135622,11	10,17	1379413
2197	С12041-72	Каркасы и сетки плоские , AIII Ф10 мм	тн	153257,12	1,95	298238
2198	С12041-55	Каркасы и сетки плоские , AI Ф10 мм	тн	135438,58	4,73	639947
2237		**Монтаж плит пролетного строения**				

Цена завода	Стоимость ж/б пустотных мостовых плит	м3	136130,23	628,7	85582350
	пролетного строения 2П14.06-А11К7Т, В35F200 W6				
	ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ:				133600600

Заказчик

Технадзор ТОО "Аркада KZ"

Подрядчик

Заказчик ГУ "Актюбинский областной департамент КАД МТиК РК"
Подрядчик ТОО "Атырау Жолдары"
Наименование объекта: "Реконструкция участка а/д "Самара-Шымкент" (граница РФ - (на Самару) -Уральск -Актобе", 590-630 км
Основание: Дополнительное соглашение №5 от "15" марта 2011 года к Договору №3/РЕК от "6" апреля 2010 года

Ежемесячный сертификат №12
за ноябрь месяц 2011 года

№	Обоснов.	Наименование работ	Ед. изм.	Стоимость за един.	Кол-во	Сумма
1	2	3	4	5	6	7
Реконструкция автомобильной дороги "Самара-Шымкент" на участке "Граница РФ-Уральск-Актобе" км 590-510						
1959		Раздел 1. Капитальный ремонт мост через р.Большая Кобда на 618 км автодороги Самара-Шымкент, участок 590-630 км				
2143		А.Устройство буровых свай				
2144	5-7-3	Устройство буровых свай ф 1420 дл 24 м	м3	61068.00	339.2	20711834
2145	С130806-161	Трубы стальные обсадные ф 1420х14 мм	м	119752.00	224	26786195
2146	5-9-2	Заполнение бетоном В22.5 полых свай	м3	22255.58	304	6767181
2147	30-8-1	Установка арматуры	тн	31811.63	13.9	441121
2222		Итого				54686331
		ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ:				54686331

Заказчик: _____

Технадзор ТОО "Арада KZ" _____

Подрядчик: _____

Заказчик: ГУ "Актюбинский областной департамент КАД МТиК РК"
Подрядчик: ТОО "Атырау жолдары"

Сертификат №12

(Акт форма 3-КС) стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2011 года

Наименование договора	Дополнительное соглашение №6 от 9 августа 2011 года к Договору № 3/РЕК от 06 апреля 2010 года. "Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения "Самара-Шымкент" на участке "Граница РФ (на Самару)-Уральск-Актобе", км 590-630 на 2010-2012 годы
Заказчик	ГУ "Актюбинский областной департамент КАД МТиК РК"
Подрядчик	ТОО "Атырау жолдары"
Дата заключения доп.соглашения	доп. согл. №6 от 09.08.2011 г к Договору №3/РЕК от 06.04.2010 г
Общая сумма договора	4 100 540 000
Сумма договора на 2011 год	1 197 027 000
Выполнено с начала года по отчетный период, тенге	1 018 135 500
Сумма выполнения за ноябрь месяц 2011 года	54 686 331
в том числе НДС 12% тенге	5 859 250
Сумма выданного аванса, тенге	359 108 100
Сумма удержания аванса, тенге	16 405 899
Сумма удержания 5% по договору	2 734 317
Сумма к оплате	35 546 115

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Заказчик ГУ "Актюбинский областной департамент КАД МТиК РК"
Подрядчик ТОО "Атырау Жолдары"
Наименование объекта: "Реконструкция участка а/д "Самара-Шымкент" (граница РФ - (на Самару) -Уральск -Актобе", 590-630 км
Основание: Дополнительное соглашение №5 от "15" марта 2011 года к Договору №3/РЕК от "6" апреля 2010 года

2

Ежемесячный сертификат №13
за ноябрь месяц 2011 года

№	Обоснов.	Наименование работ	Ед. изм.	Стоимость за един.	Кол-во	Сумма
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел "Реконструкция автомобильной дороги "Самара-Шымкент" на участке "Граница РФ-Уральск-Актобе" км 590-630				
Реконструкция автомобильной дороги "Самара-Шымкент" на участке "Граница РФ-Уральск-Актобе" км 590-610						
		Дорожная одежда.				
78	E0127-4-2	Устройство нижнего слоя основания толщиной 16см автогрейдером из готовой щебеночно-песчаной смеси	м2	445,27	1555	692537
		Итого				**692537**
Реконструкция автомобильной дороги "Самара-Шымкент" на участке "Граница РФ-Уральск-Актобе" км 610-630						
ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА						
516	E0127-4-2	Устройство нижнего слоя основания толщиной 16 см из готовой ЩПС				
		Стоимость материалов	м2	686,54	15066	10343499
1959		**Раздел 3. Капитальный ремонт мост через р.Большая Кобда на 618 км автодороги Самара-Шымкент, участок 590-630 км**				
2143		**А.Устройство буровых свай**				
2144	5-7-3	Устройство буровых свай ф 1420 дл 24 м	м3	61068,00	876,8	53545538
2145	C130806-161	Трубы стальные обсадные ф 1420х14 мм	м	119752,00	576	69017796
2146	5-9-2	Заполнение бетоном В22,5 полых свай	м3	22255,58	911,4	20283937
2147	30-8-1	Установка арматуры	тн	31811,63	41	1305758
2151	C12041-50	Детали закладные	тн	112102,60	1,67	187211
2152	5-10-2	Разборка верхнего слоя бетона бур. Свай	1 свая	1806,35	36	65029
2153	31-А26-1	Погрузка мусора	тн	85,80	136,8	11737
2154	332-А1-1	Перевозка материалов на свалку 1 км	тн	54,97	136,8	7520
2155		**Шпунтовое ограждение котлованов**				
2156	5-11-10	Погружение шпунтовых свай дл до 8 м	тн	13521,63	272,7	3686838
2158	5-13-12	Извлечение шпунтовых свай дл до 10 м из	тн	259426,37	6,59	1708465
2159	5-14-2	Крепление шпунтового ограждения котло-	тн	58346,45	68,2	3979359
2160		ванов под опоры мостов				
2161	C11011-845	Двутавры №16-18	тн	137261,00	17,1	2342055
2162	1-171-2	Крепление инвентарными щитами	м2	955,04	364,7	348257
2163	332-А1-1	Перевозка материалов на свалку 1 км	тн	54,98	266,6	14657
2164		**А. Разработка котлованов**				
2171	30-4-1	Устройство бетонных подушек В15W6	м3	22063,06	340	7501440
2172	1-24-2, -24-1	Разработка грунта бульдозером 20 м	м3	42,01	365	15333
2173	1-166-2	Засыпка вручную	м3	531,97	160	85115
2174		**А.Устройство ростверков**				
2175	46-25-4	Устройство шпуров диам 40 мм дл 200 мм	отв	517,59	238	122990
2176		с установкой анкеров				
2177	46-25-2	Устройство шпуров диам 25 мм дл 200 мм	отв	460,51	157	72116
2178		с установкой анкеров				
2179	30-7-1	Монолитный бетон ростверка опор В25	м3	23079,60	142	3265843
2180	30-8-1	Установка арматурной сетки и арматуры	тн	31815,95	6,55	208267
2183	C12041-55	Каркасы и сетки плоские , AI Ф10 мм	тн	135274,97	0,3	44641
2184	C12041-54	Каркасы и сетки плоские , AI Ф8мм	тн	139310,11	0,255	35566
2222		**Итого**				**167555459**
		ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ:				**172891500**

Заказчик:

Технадзор ТОО "Аркада KZ"

Подрядчик:

Заказчик: ГУ "Актюбинский областной департамент КАД МТиК РК"
Подрядчик: ТОО "Атырау жолдары"

Сертификат №13

(Акт форма 3-КС) стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2011 года

Наименование договора	Дополнительное соглашение №6 от 9 августа 2011 года к Договору № 3/РЕК от 06 апреля 2010 года. "Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения "Самара-Шымкент" на участке "Граница РФ (на Самару)-Уральск-Актобе", км 590-630 на 2010-2012 годы
Заказчик	ГУ "Актюбинский областной департамент КАД МТиК РК"
Подрядчик	ТОО "Атырау жолдары"
Дата заключения доп.соглашения	доп. согл. №6 от 09.08.2011 г к Договору №3/РЕК от 06.04.2010 г
Общая сумма договора	4 100 540 000
Сумма договора на 2011 год	1 197 027 000
Выполнено с начала года по отчетный период, тенге	1 197 027 000
Сумма выполнения за ноябрь месяц 2011 года	178 891 500
в том числе НДС 12% тенге	19 166 946
Сумма выданного аванса, тенге	359 108 100
Сумма удержания аванса, тенге	53 667 450
Сумма удержания 5% по договору	8 944 575
Сумма к оплате	116 278 475

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик: ГУ "Актюбинский областной департамент КАД МТиК РК"
Подрядчик: ТОО "Атырау жолдары"

Сертификат

(Акт форма 3-КС) стоимости выполненных работ за май месяц 2012 года

Наименование договора	Дополнительное соглашение №6 от 9 августа 2011 года к Договору № 3/РЕК от 06 апреля 2010 года. "Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения "Самара-Шымкент" на участке "Граница РФ (на Самару)-Уральск-Актобе", км 590-630 на 2010-2012 годы
Заказчик	ГУ "Актюбинский областной департамент КАД МТиК РК"
Подрядчик	ТОО "Атырау жолдары"
Общая сумма договора	4 100 540 000
Сумма договора на 2012 год	2 008 197 800
Выполнено с начала года по отчетный период, тенге	34 124 889
Сумма выполнения за май месяц 2012 года	34 124 889
в том числе НДС 12% тенге	3 656 238
Сумма выданного аванса, тенге	602 459 340
Сумма удержание аванса, тенге	10 237 467
Сумма удержание аванса 5% по договору	1 706 244
Сумма к оплате	22 181 178

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

"Актюбинский областной департамент КАД МТиК РК"
ТОО "Атырау Жолдары"
вание объекта: "Реконструкция участка а/д "Самара-Шымкент"
а РФ - (на Самару) -Уральск -Актобе", 590-630 км
ание: Дополнительное соглашение №6 от "09" августа 2011 года
говору №3/РЕК от "6" апреля 2010 года

Ежемесячный сертификат №1
за май месяц 2012 года

№	Обоснов.	Наименование работ	Ед. изм.	Стоимость за един.	Кол-во	Сумма
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел "Реконструкция автомобильной дороги "Самара-Шымкент" на участке "Граница РФ-Уральск-Актобе" км 590-630				
Реконструкция автомобильной дороги "Самара-Шымкент" на участке "Граница РФ-Уральск-Актобе" км 590-610						
		Устройство ж/б трубы Д-1,0 м Б/Ф ПК134+00,ПК163+18				
193	E0101-158-5	Укрепление откосов земляного полотна бетонами монолитными	м2	2 500,56	36,8	92021
194	E0101-158-6	Укрепление откосов земляного полотна бетонами монолитными	м2	173,11	73,6	12741
195	E0101-158-5	Укрепление откосов земляного полотна бетонами монолитными	м2	2 427,24	22	53399
196	E0101-158-6	Укрепление откосов земляного полотна бетонами монолитными	м2	168,81	44,002133	7428
197	E0101-158-5	Укрепление откосов земляного полотна бетонами монолитными	м2	2 427,27	10,4	25244
198	E0101-158-6	Укрепление откосов земляного полотна бетонами монолитными	м2	168,77	20,8	3510
199	E0101-159-3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонами монолитными	м	6 828,52	11,0	75114
200	E0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	146 305,49	0,1524	22297
201	E0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций	м3	4 338,64	0,8	3471
202	E0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	45 568,91	0,8	36455
203	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях	м3	864,95	14	12109
204	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях	м3	864,94	31,68	27401
205	E0101-158-5	Укрепление откосов земляного полотна бетонами монолитными	м2	2 500,58	40,32	100823
206	E0101-158-6	Укрепление откосов земляного полотна бетонами монолитными	м2	173,12	80,64	13960
207	E0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	146 332,49	0,0893	13063
208	E0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций	м3	4 336,41	0,288	1249
209	E0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	45 570,97	0,288	13124
		Итого:				**513410**
		На устройство водонаправляющих дамб на ПК152+00; ПК163+26				
278	E0101-24-6	Разработка грунтабульдозерами мощностью 79 (108)кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10м	м3	14,89	426	6 342
279	E0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79(108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м	м3	11,79	426	5 021
280	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25т. На первый проход по одному следу при толщине слоя 30см	м3	30,90	426	13 163
281	E0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т. При толщине слоя 30 см	м3	3,05	2 130	6 486
282	E0101-135-1 вода до	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	73,27	213	15 606
283	E0101-145-1	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	21,66	428	9 268

		Итого				55 886
		...рукция автомобильной дороги "Самара-Шымкент" на участке "Граница РФ-Уральск-Актобе" км 610-630				
		...о металлических труб d-0,5 м на объездной дороге на ПК8+78, ПК17+99, ПК24+26				
	...0130-61-1	Укладка труб из металла диаметром 0,5 м	м	26 817,50	24	643620
		Итого:				**643620**
		Раздел 3. Капитальный ремонт мост через р.Большая Кобда на 618 км автодороги Самара-Шымкент, участок 590-630 км				
2069		**Сооружения опор моста**				
2070		Опоры моста. Крайние опоры				
2072	5-11-10	Погружение шпунтовых свай дл до 8 м	тн	22487,00	13,47	302900
2073	C11011-1149	Профили фасонные г/к для шпунтовых свай	тн	127576,37	8,75	1116293
2074	5-13-12	Извлечение шпунтовых свай дл до 10 м из	тн	6265,89	13,47	84402
2075	31-А12-1	Погрузка стальных шпунтовых свай	тн	741,72	7,44	5518
2076	31-А13-2	Разгрузка стальных шпунтовых свай	тн	452,09	7,44	3364
2077	332-А1-1	Перевозка стальных шпунтовых свай на базу	тн	55,07	7,44	410
2078	1-12-8	Разработка грунта экскават. 0,65 м3 в отвал	м3	55,86	150	8379
2079	1-163-8	Разработка грунта вручную с креплениями	м3	1776,21	140	248670
2080	1-24-2, -24-10	Разработка грунта бульдозером 20 м	м3	42,01	290	12182
2081	1-27,2, -27-8	Засыпка траншей перемещением на 20 м	м3	39,37	270	10631
2082	1-166-2	Засыпка вручную	м3	531,97	200	106395
2083	1-135-1	Полив водой	м3	33,24	200	6649
2084	Е27 т.ч.п1.6	Доставка воды на 1 км	м-час	1885,71	0,32	603
2085	1-134-1	Уплотнение грунта пневмат трамбовками	м3	70,88	70	4962
2086	1-135-1	Полив водой	м3	33,23	70	2326
2087	Е27 т.ч.п1.6	Доставка воды на 1 км	м-час	1879,06	0,112	210
2101		А.Сооружение опор				
2102	30-7-1	Монолитный бетон ростверка опор В25	м3	27079,92	14	365579
2103	30-8-1	Установка арматурной сетки и арматуры	тн	31810,08	0,92	29265
2104	C12041-76	Каркасы и сетки плоские , AIII Ф 20-22 мм	тн	135827,59	0,56	76063
2105	C12041-75	Каркасы и сетки плоские , AIII Ф16-18 мм	тн	141918,68	0,232	32854
2106	C12041-5	Арматура А1 ф 8 мм	тн	116405,45	0,128	14842
2107	46-25-2	Устройство шпуров диам 25 мм дл 200 мм	отв	460,51	120	55261
2108		с установкой анкеров				
2128		Итого				**2487758**
2155		**Шпунтовое ограждение котлованов**				
2156	5-11-10	Погружение шпунтовых свай дл до 8 м	тн	13521,63	285,0	3854173
2157	C11011-1149	Профили фасонные г/к для шпунтовых свай	тн	2922090,51		
2158	5-13-12	Извлечение шпунтовых свай дл до 10 м из	тн	259426,37	6,88	1786008
2159	5-14-2	Крепление шпунтового ограждения котло-	тн	58346,45	71,3	4159971
2160		ванок под опоры мостов				
2161	C11011-845	Двутавры №16-18	тн	137261,00	17,8	2448354
2162	1-171-2	Крепление инвентарными щитами	м2	955,04	381,3	364202
2174		**А.Устройство ростверков**				
2175	46-25-4	Устройство шпуров диам 40 мм дл 200 мм	отв	517,59	554	286952
2176		с установкой анкеров				
2177	46-25-2	Устройство шпуров диам 25 мм дл 200 мм	отв	460,51	365	168271
2178		с установкой анкеров				
2179	30-7-1	Монолитный бетон ростверка опор В25	м3	23079,60	260	6012156
2180	30-8-1	Установка арматурной сетки и арматуры	тн	31815,95	15	485957
2181	C12041-76	Каркасы и сетки плоские , AIII Ф 20-22 мм	тн	299346,96	6,49	1942462
2182	C12041-75	Каркасы и сетки плоские , AIII Ф16-18 мм	тн	142032,76	3,44	488167
2183	C12041-55	Каркасы и сетки плоские , AI Ф10 мм	тн	135274,97	0,8	104162
2184	C12041-54	Каркасы и сетки плоские , AI Ф8мм	тн	139310,11	0,596	82987
2185	C12041-28	Арматура AIII Ф25-28 мм	тн	112637,31	1,97	222346
2186	C12041-29	Арматура AIII Ф20-22 мм	тн	118346,39	1,43	168999
2187	C12041-26	Арматура AIII Ф16 мм	тн	124970,47	0,347	43390
2188	C12041-5	Арматура А1 ф 8 мм	тн	116401,80	0,239	27867
2189		**А. Опоры выше обреза фундамента**				
2194	30-11-1	Сооружение монолитных бетонных опор В25	м3	23079,60	271,1	6256880
2195	30-8-1	Установка арматурной сетки и арматуры	тн	31814,94	7,90	251402
2196	C12041-76	Каркасы и сетки плоские , AIII Ф 20-22 мм	тн	135622,11	4,36	591177
2197	C12041-72	Каркасы и сетки плоские , AIII Ф10 мм	тн	153257,12	0,83	127816
2198	C12041-55	Каркасы и сетки плоские , AI Ф10 мм	тн	135438,58	2,03	274263
2199	C12041-27	Арматура AIII Ф20-22 мм	тн	118853,62	1,64	194920
2200	C12041-24	Арматура AII Ф12мм	тн	128693,24	0,632	81334

10253716

	Итого				30424215
	Итого по разделу: Капитальный ремонт мост через р.Большая Кобда на 618 км автодороги Самара-Шымкент, участок 590-630 км				32911972
	ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ:				34124889

Заказчик:

Технадзор ТОО "Аркада KZ"

Подрядчик: ТОО «Атырау жолдары» Для договоров

Заказчик: ГУ "Актюбинский областной департамент КАД МТиК РК"
Подрядчик: ТОО "Атырау жолдары"

Сертификат №2

(Акт форма 3-КС) стоимости выполненных работ за май месяц 2012 года

Наименование договора	Дополнительное соглашение №6 от 9 августа 2011 года к Договору № 3/РЕК от 06 апреля 2010 года. "Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения "Самара-Шымкент" на участке "Граница РФ (на Самару)-Уральск-Актобе", км 590-630 на 2010-2012 годы
Заказчик	ГУ "Актюбинский областной департамент КАД МТиК РК"
Подрядчик	ТОО "Атырау жолдары"
Общая сумма договора	4 100 540 000
Сумма договора на 2012 год	2 008 197 800
Выполнено с начала года по отчетный период, тенге	170 989 748
Сумма выполнения за май месяц 2012 года	136 864 859
в том числе НДС 12% тенге	14 664 092
Сумма выданного аванса, тенге	602 459 340
Сумма удержание аванса, тенге	41 059 458
Сумма удержание аванса 5% по договору	6 843 243
Сумма к оплате	88 962 158

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик ГУ "Актюбинский областной департамент КАД МТиК РК"
Подрядчик ТОО "Атырау Жолдары"
Наименование объекта: "Реконструкция участка а/д "Самара-Шымкент" (граница РФ - (на Самару) -Уральск -Актобе", 590-630 км
Основание: Дополнительное соглашение №6 от "09" августа 2011 года к Договору №3/РЕК от "6" апреля 2010 года

Ежемесячный сертификат №2
за май месяц 2012 года

№	Обоснов.	Наименование работ	Ед. изм.	Стоимость за един.	Кол-во	Сумма
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел "Реконструкция автомобильной дороги "Самара-Шымкент" на участке "Граница РФ-Уральск-Актобе" км 590-630				
		Реконструкция автомобильной дороги "Самара-Шымкент" на участке "Граница РФ-Уральск-Актобе" км 590-630				
		Дорожная одежда.				
78	Е0127-4-2	Устройство нижнего слоя основания толщиной 16см автогрейдером из готовой щебеночно-песчаной смеси ПК151+21-ПК198+93	м2	445,27	47529	21163095
79	Е0127-52-1	Устройство верхнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси укрепленной цементом, толщиной 10см, асфальтоукладчиком ПК141+30-ПК196+93	м2	733,90	53 767	39459601
80	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	59 013,11	36,64	2162162
81	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 ПК141+30-ПК162+30	м2	934,61	21 401	20001988
82	Е0127-54-6 К-10 к объему	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	77,73	214014	16635330
		Итого:				**99422176**
		устройство ж/б трубы Д-1,0 м Б/Ф ПК134+00,ПК163+18				
193	Е0101-158-5	Укрепление откосов земляного полотна бетонами монолитными	м2	2 500,56	18,4	46 010
194	Е0101-158-6	Укрепление откосов земляного полотна бетонами монолитными	м2	173,11	36,8	6 371
195	Е0101-158-5	Укрепление откосов земляного полотна бетонами монолитными	м2	2 427,24	11	26 700
196	Е0101-158-6	Укрепление откосов земляного полотна бетонами монолитными	м2	168,81	22	3 714
197	Е0101-158-5	Укрепление откосов земляного полотна бетонами монолитными	м2	2 427,27	5,2	12 622
198	Е0101-158-6	Укрепление откосов земляного полотна бетонами монолитными	м2	168,77	10,4	1 755
199	Е0101-159-3	Устройство узоров при укреплении откосов земляного полотна бетонами монолитными	м	6 828,52	5,5	37 557
200	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	146 305,49	0,0762	11 148
201	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций	м3	4 338,64	0,4	1 735
202	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	45 568,91	0,4	18 228
203	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях	м3	864,95	7,0	6 055
204	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях .	м3	864,94	15,8	13 701
205	Е0101-158-5	Укрепление откосов земляного полотна бетонами монолитными	м2	2 500,58	20,2	50 412
206	Е0101-158-6	Укрепление откосов земляного полотна бетонами монолитными	м2	173,12	40,3	6 980
207	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	146 332,49	0,0446	6 531
208	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций	м3	4 336,41	0,144	624
209	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	45 570,97	0,144	6 562
210	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	м3	3 985,03	8,1	32 279
		Итого:				**228 477**
		устройство ж/б трубы Д-1,5 м Б/Ф ПК151+51				
230	Е0101-158-5	Укрепление откосов земляного полотна бетонами монолитными	м2	2 500,55	32,7	81 768

231	Е0101-158-6	Укрепление откосов земляного полотна бетонами монолитными	м2	173,12	45,4	7 860
232	Е0101-158-5	Укрепление русел земляного полотна бетонами монолитными	м2	2 427,21	15,6	37 864
233	Е0101-158-6	Укрепление русел земляного полотна бетонами монолитными	м2	168,80	31,2	5 267
234	Е0101-158-5	Укрепление русел земляного полотна бетонами монолитными	м2	2 427,30	9,4	22 817
235	Е0101-158-6	Укрепление русел земляного полотна бетонами монолитными	м2	168,80	18,8	3 174
236	Е0101-159-3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонами монолитными	м	6 828,47	6	37 557
237	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	146 305,30	0,1067	15 611
238	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций (асфальтовые планки)	м3	4 340,19	0,4	1 736
239	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев (асфальтовые планки)	м3	45 567,36	0,4	18 227
240	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях	м3	864,90	8,4	7 265
241	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях	м3	864,93	20,4	17 645
242	Е0101-158-5	Укрепление откосов земляного полотна бетонами монолитными	м2	2 500,57	24,7	61 639
243	Е0101-158-6	Укрепление откосов земляного полотна бетонами монолитными	м2	173,12	49,3	8 535
244	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	146 302,77	0,0544	7 959
245	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций (асфальтовые планки)	м3	4 336,92	0,17	737
246	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев (асфальтовые планки)	м3	45 573,09	0,17	7 747
247	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	м3	3 984,98	4,3	17 135
		Итого:				**308 037**
		На устройстве водонепроницаемых дамб на ПК152+00; ПК163+26				
285	Е0101-158-5,6	Укрепление откосов земляного полотна бетонами монолитными, при толщине до 10см	м2	2 154,33	58	124 951
286	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	145 374,83	0,0037	538
287	Е0101-159-3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонами монолитными	м	6 828,50	32	218 512
		Итого:				**344001**
		Устройство съездов на ПК143+66				
311	Е0127-52-1	устройство верхнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси	м2	707,69	2972	2103255
312	Е0127-72-1	розлив вяжущих материалов	т	58 049,85	2	120837
313	Е0127-53-6	устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей	м2	934,61	2972	3197825
314	-54-6-к-10 к об	норм для корректировки табл.	м2	77,73	29720	1035029
		Итого:				**6 456 945**
		Реконструкция автомобильной дороги "Самара-Шымкент" на участке "Граница РФ-Уральск-Актобе" км 610-630				
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПК177+00-ПК147+00						
412	Е0101-150-2	Рыхление откосов существующего земляного полотна бульдозером рыхлителем 108 л.с. при глубине 0,20м и длина разрыхляемого участка 200 м.	м3	4,34	2571	11168
413	Е0101-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозером 108 л.с. при перемещении грунтов до 10 м	м3	14,89	5414	80617
414	Е0101-24-14 К-2 к объему	Разработка грунта 2 группы бульдозером 108 л.с. при перемещении грунтов до 10 м	м3	11,78	10828	127613
415	Е0101-24-7	Разработка грунта 3 группы бульдозером 108 л.с. при перемещении грунтов до 10 м	м3	16,95	4521	76669
416	Е0101-24-15 К-4 к объему	Разработка грунта 3 группы бульдозером 108 л.с. при перемещении грунтов до 10 м	м3	12,24	18084	221424
417	Е0101-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозером 108 л.с. при перемещении грунтов до 10 м	м3	14,89	4133	61535
418	Е0101-24-14 К-2 к объему	Разработка грунта 2 группы бульдозером 108 л.с. при перемещении грунтов до 10 м	м3	11,79	8265	97408
419	Е0101-22-8	Разработка грунта скреперами прицепными с емк. ковша 8 м3, при перемещении грунта 2 группы до 100 м	м3	73,96	6758	499767
420	Е0101-22-20 К-10 к объему	Разработка грунта скреперами прицепными с емк. ковша 8 м3, при перемещении грунта 2 группы до 10 м	м3	3,99	20327	81108

421	Е0101-22-20	Разработка грунта скреперами прицепными с емк. ковша				
	К-20 к объему	8 м3, при перемещении грунта 2 группы до 10 м	м3	3,99	37553	149914
422	Е0101-22-20	Разработка грунта скреперами прицепными с емк. ковша				
	К-30 к объему	8 м3, при перемещении грунта 2 группы до 10 м	м3	3,99	31495	125732
423	Е0101-22-20	Разработка грунта скреперами прицепными с емк. ковша				
	К-40 к объему	8 м3, при перемещении грунта 2 группы до 10 м	м3	3,99	3763	15021
424	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-				
		самосвалы экскаваторами с емкостью ковша 0,65 м3	м3	77,37	314	24300
425	С010334-А6	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров				
		расстояние перевозки от 0,8 до 1 км	т	26,49	399	10560
426	С010334-А10	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров				
		расстояние перевозки от 2,5 до 3 км	т	54,75	223	12219
427	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных				
		дорог на каждые 0,5 км длины	м3	3,75	314	1178
428	Е0101-20-1	Работа на отвале, грунт 1 группы	м3	8,08	314	2538
429	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-				
		самосвалы экскаваторами с емкостью ковша 0,65 м3	м3	101,24	4753	481137
430	С010334-А6	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров				
		расстояние перевозки от 0,8 до 1 км	т	26,49	890	23564
431	С010334-А8	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров				
		расстояние перевозки от 1,5 до 2 км	т	39,17	1593	62419
432	С010334-А10	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров				
		расстояние перевозки от 2,5 до 3 км	т	54,75	1251	68499
433	С010334-А12	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров				
		расстояние перевозки от 3,5 до 4 км	т	70,33	867	60955
434	С010334-А14	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров				
		расстояние перевозки от 4,5 до 5 км	т	85,91	4001	343768
435	Е0101-19-3	Ремонт и содержание 3 группы грунтовых землевозных				
		дорог на каждые 0,5 км длины	м3	3,98	4753	18924
436	Е0101-20-2	Работа на отвале, грунт 2-3 группы	м3	9,88	4753	46969
437	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-				
		самосвалы экскаваторами с емкостью ковша 0,65 м3	м3	77,35	8	616
438	С010334-А2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров				
		расстояние перевозки до 2 км	т	57,87	16	936
439	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных				
		дорог на каждые 0,5 км длины	м3	3,75	8	30
440	Е0101-20-1	Работа на отвале, грунт 1 группы	м3	8,09	8	64
441	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоходу,				
		25 т, на первый проход по одному следу при толщ.Н-30 см	м3	30,90	21573	666619
442	Е0101-130-8	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоходу,				
	К-5 к объему	25 т, на первый проход по одному следу при Н-30 см	м3	3,05	107864	328509
443	Е101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	48,30	10786	521003
	вода до 9 км					
		Итого:				4 222 761
РЕКУЛЬТИВАЦИЯ НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ						
ПРИТРАССОВЫЕ РЕЗЕРВЫ ПК177+00-ПК107+00						
475	Е0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами 108 л.с при перемещении				
		грунта 1 группы до 10 м (снятие ПСП)	м3	12,03	21514	258716

476	E0101-24-13	Разработка грунта бульдозерами 108 л.с при перемещении				
		грунта 1 группы до 10 м (снятие ПСП)	м3	10,41	21514	223906
477	E0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 гр. мех. способом	м2	2,38	137548	327352
ПЛОЩАДКА ДСМ № 1,2,3						
493	E0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами 108 л.с при перемещении				
		грунта 1 группы до 10 м (снятие ПСП)	м3	12,03	8 316	99 927
494	E0101-24-13	Разработка грунта бульдозерами 108 л.с при перемещении				
	К-4 к объему	грунта 1 группы до 10 м (снятие ПСП)	м3	10,41	33 483	348 475
495	E0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 гр. мех. способом	м2	2,38	39 739	94 575
		Итого:				**1352951**
ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА						
511	E0127-101-5	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными фрезами , толщина слоя 10 см ПК177+00-ПК130+00	м2	245,38	34874	8557395
512	C010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км	м2	43,85	5882,35	257924
513	E0101-17-8	Погрузка материала от разборки 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	77,27	3567	275646
514	C010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км	м2	43,85	1222	53599
515	E0127-21-1	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС, Н-20см ПК177+00-ПК167+00	м2	475,07	10900	5178281
		Итого:				**14322844**
НА УСТРОЙСТВО ЖЕЛ ТРУБЫ Д-1,0 м на ф-те тип III ПК147+30						
629	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом емк. 0,5 м3	м3	67,57	64	4324
630	E0130-54-3 К-0,8	Демонтаж звеньев одиночных круглых труб отверстием 1 м при высоте насыпи (на железных дорогах и автодорогах) до 3; 4 м	м3	8 259,17	5,43	44806
631	E0130-7-1 К-0,8	Демонтаж монолитных оголовков	м3	2 349,74	1,8	4112
632	C010332-A7-1	Перевозка строительных грузов на расстояние 7 км	т	137,84	9,2	1261
633	C010332-A15-1	Перевозка строительных грузов на расстояние 15 км	т	242,43	8,88	2152
634	E0101-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозером 108 л.с. При перемещении грунтов до 10 м	м3	14,88	24	350
635	E0101-24-14	Разработка грунта 2 группы бульдозером 108 л.с. При перемещении грунтов до 10 м	м3	11,76	24	276
636	E0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом емк. 0,4 м3	м3	70,63	62	4344
637	E0101-164-2 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	1 037,82	7	6746
638	E0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами 108 л.с				
		при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	м3	6,96	57	397
639	E0101-27-10	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами 108 л.с				
		при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	м3	3,43	57	196
640	E0101-35-1	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунтов 1 группы до 20 м	м3	26,89	63	1694
641	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневмотрамбовками	м3	70,61	120	8473
642	E0130-3-3	Устройство песчано-щебеночных подушек под фундаменты	м3	4 160,68	15,6	64699
643	E130-7-1	Устройство монолитных фундаментов		15 766,67	8,17	128814
644	E0130-54-3	Укладка звеньев одиночных круглых				
		труб отверстием 1 м при высоте насыпи до 3,5; 4 м.	м3	93 669,39	9,64	902971
645	E0130-62-3	Сооруж-е оголовков одиночных круглых труб отверст 1-2 м	м3	57 450,06	3,56	204522
646	E0130-7-1	Устройство монолитного бетонного лотка	м3	15 766,46	1,14	17974
647	E0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной				
		мастикой двухслойной	м2	857,73	88,2	75652

648	E0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	2 434,55	9	22154
		Итого:				**1495918**
		Устройство пересечений Тип 2-Б-1				
		ПК153+00,ПК170+26				
		Земляное работы				
1166	1-24-6	Разработка грунта бульдозерами с перемещением грунта 3 группы до 10м	м3	14,89	471	7 013
1167	1-24-14	Разработка грунта бульдозерами добавлять на каждые последующие 10м	м3	11,79	471	5 551
1168	1-17-8	Разработка грунта экскаваторами с погрузкой в автомобили-самосвалы	м3	77,37	8560	662 300
1169	C010334-A8	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров расстояние 1,5-2 км	т	39,17	6333,6	248 105
1170	C010334-A12	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров расстояние 3,5-4 км	т	70,33	11043,2	776 705
1171	1-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых дорог	м3	3,75	8560	32 097
1172	1-20-1	Работа на отвале 2 группы грунтов	м3	8,08	8560	69 180
1173	1-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками	м3	46,13	8684	400 585
1174	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	48,30	4342	209 730
1175	1-145-1	Планировка откосов, полотна насыпей	м2	21,65	13497	292 262
		Итого:				**2 703 527**
1959		**Раздел 3. Капитальный ремонт мост через р.Большая Кобда на 618 км автодороги Самара-Шымкент, участок 590-630 км**				
2069		**Сооружения опор моста**				
2070		Опоры моста. Крайние опоры				
2101		А.Сооружение опор				
2102	30-7-1	Монолитный бетон раствора опор В25	м3	27079,92	14	365579
2103	30-8-1	Установка арматурной сетки и арматуры	тн	31810,08	0,92	29265
2104	C12041-76	Каркасы и сетки плоские, АIII Ф 20-22 мм	тн	135827,59	0,56	76063
2105	C12041-75	Каркасы и сетки плоские, АIII Ф16-18 мм	тн	141918,68	0,232	32854
2106	C12041-5	Арматура А1 ф 8 мм	тн	116405,45	0,128	14842
2107	46-25-2	Устройство шпуров диам 25 мм до 200 мм	отв	460,51	120	55261
2108		с установкой анкеров				
2128		**Итого:**				**573865**
2189		**А. Опоры выше обреза фундамента**				
2190	46-25-4	Устройство шпуров диам 35 мм до 200 мм	отв	537,59	157	81365
2191		с установкой анкеров				
2192	46-25-2	Устройство шпуров диам 25 мм до 200 мм	отв	460,51	752	346488
2193		с установкой анкеров				
2194	30-11-1	Сооружение монолитных бетонных опор В25	м3	23079,60	216,9	5005504
2222		**Итого:**				**5433357**
		Итого по разделу Капитальный ремонт мост через р.Большая Кобда на 618 км автодороги Самара-Шымкент, участок 590-630 км				**6007221**
		ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ:				**13686480**

Заказчик:

Генеральный директор ТОО "Аркадаг"

Подрядчик:

ТОО «Атырау жолдары» Для договоров

ик ГУ "Актюбинский областной департамент КАД МТиК РК"
рядчик ТОО "Атырау Жолдары"
именование объекта: "Реконструкция участка а/д "Самара-Шымкент"
раница РФ - (на Самару) -Уральск -Актобе", 590-630 км
Основание: Дополнительное соглашение №6 от "09" августа 2011 года
к Договору №3/РЕК от "6" апреля 2010 года

Ежемесячный сертификат №3
за июнь месяц 2012 года (с 25 мая по 1 июня)

№	Обоснов.	Наименование работ	Ед. изм.	Стоимость за един.	Кол-во	Сумма
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел "Реконструкция автомобильной дороги "Самара-Шымкент" на участке "Граница РФ-Уральск-Актобе" км 590-630				
Реконструкция автомобильной дороги "Самара-Шымкент" на участке "Граница РФ-Уральск-Актобе" км 590-610						
		Дорожная одежда.				
78	Е0127-4-2	Устройство нижнего слоя основания толщиной 16см автогрейдером из готовой щебеночно-песчаной смеси ПК 198+93-ПК201	м2	445,27	1989	1675006
79	Е0127-52-1	Устройство верхнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси укрепленной цементом, толщиной 10см, асфальтоукладчиком ПК196+93-ПК201	м2	733,90	3880	2847367
81	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 ПК162+30-ПК196+92	м2	934,61	31164	29 125 898
82	Е0127-54-6 К-10 к объему	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	77,73	311637	24232496
		Итого:				57888767
Реконструкция автомобильной дороги "Самара-Шымкент" на участке "Граница РФ-Уральск-Актобе" км 610-630						
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПК147+00-ПК150+00						
412	Е0101-150-2	Рыхление откосов существующего земляного полотна				
		бульдозером рыхлителем 108 л.с. при глубине 0,20м и	м3	4,34	1457	6328
		длина разрыхленного участка 200 м.				
413	Е0101-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозером 108 л.с. при				
		перемещении грунтов до 10 м	м3	14,89	3068	45683
414	Е0101-24-14	Разработка грунта 2 группы бульдозером 108 л.с. при				
	К-2 к объему	перемещении грунтов до 10 м	м3	11,78	6136	72314
415	Е0101-24-7	Разработка грунта 3 группы бульдозером 108 л.с. при				
		перемещении грунтов до 10 м	м3	16,95	2562	43412
416	Е0101-24-15	Разработка грунта 3 группы бульдозером 108 л.с. при				
	К-4 к объему	перемещении грунтов до 10 м	м3	12,24	10248	125474
417	Е0101-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозером 108 л.с. при				
		перемещении грунтов до 10 м	м3	14,89	2342	34870
418	Е0101-24-14	Разработка грунта 2 группы бульдозером 108 л.с. при				
	К-2 к объему	перемещении грунтов до 10 м	м3	11,79	4684	55198
419	Е0101-22-8	Разработка грунта скреперами прицепными с емк. ковша				
		8 м3, при перемещении грунта 2 группы до 100 м	м3	73,86	3829	283201
420	Е0101-22-20	Разработка грунта скреперами прицепными с емк. ковша				
	К-10 к объему	8 м3, при перемещении грунта 2 группы до 10 м	м3	3,99	11519	45984
421	Е0101-22-20	Разработка грунта скреперами прицепными с емк. ковша				
	К-20 к объему	8 м3, при перемещении грунта 2 группы до 10 м	м3	3,99	21280	84951
422	Е0101-22-20	Разработка грунта скреперами прицепными с емк. ковша				
	К-30 к объему	8 м3, при перемещении грунта 2 группы до 10 м	м3	3,99	17847	71248
423	Е0101-22-20	Разработка грунта скреперами прицепными с емк. ковша				
	К-40 к объему	8 м3, при перемещении грунта 2 группы до 10 м	м3	3,99	2132	8512

	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-				
		самосвалы экскаваторами с емкостью ковша 0,65 м3	м3	77,37	178	13770
425	С010334-А6	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров				
		расстояние перевозки от 0,8 до 1 км	т	26,49	226	5984
426	С010334-А10	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров				
		расстояние перевозки от 2,5 до 3 км	т	54,75	126	6924
427	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных				
		дорог на каждые 0,5 км длины	м3	3,75	178	667
428	Е0101-20-1	Работа на отвале, грунт 1 группы	м3	8,08	178	1438
429	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-				
		самосвалы экскаваторами с емкостью ковша 0,65 м3	м3	101,24	2693	272644
430	С010334-А6	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров				
		расстояние перевозки от 0,8 до 1 км	т	26,49	504	13353
431	С010334-А8	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров				
		расстояние перевозки от 1,5 до 2 км	т	39,17	903	35371
432	С010334-А10	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров				
		расстояние перевозки от 2,5 до 3 км	т	54,75	709	38816
433	С010334-А12	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров				
		расстояние перевозки от 3,5 до 4 км	т	70,33	491	34541
434	С010334-А14	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров				
		расстояние перевозки от 4,5 до 5 км	т	85,91	2267	194802
435	Е0101-19-3	Ремонт и содержание 3 группы грунтовых землевозных				
		дорог на каждые 0,5 км длины	м3	3,98	2693	10723
436	Е0101-20-2	Работа на отвале, грунт 2-3 группы	м3	9,88	2693	26616
437	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-				
		самосвалы экскаваторами с емкостью ковша 0,65 м3	м3	77,35	5	349
438	С010334-А2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров				
		расстояние перевозки до 2 км	т	57,87	9	530
439	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных				
		дорог на каждые 0,5 км длины	м3	3,75	5	17
440	Е0101-20-1	Работа на отвале, грунт 1 группы	м3	8,09	5	37
441	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоходу				
		25 т, на первый проход по одному следу при толщ.Н-30 см	м3	30,90	12225	377751
442	Е0101-130-8	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоходу				
	К-5 к объему	25 т, на первый проход по одному следу при Н-30 см.	м3	3,05	61123	186155
443	Е101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	48,30	6112	295235
	вода до 9 км					
		Итого:				2392898
РЕКУЛЬТИВАЦИЯ НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ						
ПРИТРАССОВЫЕ РЕЗЕРВЫ ПК107+00-ПК50+00						
475	Е0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами 108 л.с при перемещении				
		грунта 1 группы до 10 м (снятие ПСП)	м3	12,03	17518	210669
476	Е0101-24-13	Разработка грунта бульдозерами 108 л.с при перемещении				
		грунта 1 группы до 10 м (снятие ПСП)	м3	10,41	17518	182324
477	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 гр, мех. способом	м2	2,38	112003	266558
		Итого:				659551

	НАЯ ОДЕЖДА					
	E0127-101-5	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными фрезами , толщина слоя 10 см ПК130+00-ПК97+00	м2	245,38	24486	6008384
512	C010333-A1-	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км	м2	43,85	4130,16	181095
513	E0101-17-8	Погрузка материала от разборки 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	77,27	2505	193538
		Итого:				6383018
УСТРОЙСТВО Ж/Б ТРУБЫ Д-1,0 м Б/Ф-ТА на СЪЕЗДАХ						
На ПК153+00						
753	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами				
		"Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом емк. 0,5 м3	м2	67,58	6	406
	К-0,8	(на железных дорогах и автодорогах) до 3; 4 м	м3	8 259,12	0,825	6814
	К-0,8					
755	E0130-7-1 К-0,8	Демонтаж монолитных оголовков	м3	2 350,42	0,225	529
756	C010332-A1-	Перевозка строительных грузов на расстояние 1 км	т	54,84	1,4375	79
757	C010332-A2-	Перевозка строительных грузов на расстояние 2 км	т	68,92	1,1875	82
758	E0101-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозером 108 л.с. при				
		перемещении грунтов до 10 м	м3	14,87	7,875	117
759	E0101-24-14	Разработка грунта 2 группы бульдозером 108 л.с. при				
		перемещении грунтов до 10 м	м3	11,81	7,875	93
760	E0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами				
		"Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом емк. 0,4 м3	м3	70,62	39,375	2781
761	E0101-164-2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях				
	к=1,2	глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	1 037,91	4,5	4671
762	E0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами 108 л.с.				
		при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	м3	6,95	24,75	172
763	E0101-27-10	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами 108 л.с.				
		при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	м3	3,43	24,75	85
764	E0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами 108 л.с.				
		при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	м3	6,95	87,75	610
765	E0101-27-10	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами 108 л.с.				
	К-3 к объему	при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	м3	3,43	263,25	904
766	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневмотрамбовками	м3	70,60	112,5	7943
767	E0130-3-3	Устройство песчано-щебеночных подушек под фундаменты	м3	4 160,66	16,8125	69951
768	E0130-54-3	Укладка звеньев одиночковых круглых				
		труб отверстием 1 м при высоте насыпи до 3; 4 м.	м3	94 430,35	5,38125	508153
769	E0130-62-3	Сооруже-е оголовков одиноче-х круглых труб отверст 1-2 м	м3	57 455,43	5,94	341285
770	E0130-7-1	Устройство монолитного бетонного лотка	м3	15 766,58	1	15767
771	E0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной				
		мастикой двухслойной	м3	857,73	89,4125	76692
772	E0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	2 434,67	3,5	8521
		Итого:				1045653
						6836886
		ВСЕГО ПО ОБЬЕКТУ!				

Заказчик:

Технадзор ТОО "Арна-К"

Подрядчик:

ик: ГУ "Актюбинский областной департамент КАД МТиК РК"
ядчик: ТОО "Атырау жолдары"

Сертификат №3

(Акт форма 3-КС) стоимости выполненных работ за июнь месяц 2012 года

Наименование договора	Дополнительное соглашение №6 от 9 августа 2011 года к Договору № 3/РЕК от 06 апреля 2010 года "Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения "Самара-Шымкент" на участке "Граница РФ (на Самару)-Уральск-Актобе", км 590-630 на 2010-2012 годы
Заказчик	ГУ "Актюбинский областной департамент КАД МТиК РК"
Подрядчик	ТОО "Атырау жолдары"
Общая сумма договора	4 100 540 000
Сумма договора на 2012 год	2 006 197 800
Выполнено с начала года по отчетный период, тенге	239 351 634
Сумма выполнения за июнь месяц 2012 года	68 361 986
в том числе НДС 12% тенге	7 324 488
Сумма выданного аванса, тенге	602 459 340
Сумма удержание аванса, тенге	20 508 566
Сумма удержание аванса 5% по договору	3 418 094
Сумма к оплате	44 435 226

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

чик: ГУ "Актюбинский областной департамент КАД МТиК РК"
дрядчик: ТОО "Атырау жолдары"

Сертификат №4

(Акт форма 3-КС) стоимости выполненных работ за июнь месяц 2012 года

Наименование договора	Дополнительное соглашение №6 от 9 августа 2011 года к Договору № 3/РЕК от 06 апреля 2010 года "Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения "Самара-Шымкент" на участке "Граница РФ (на Самару)-Уральск-Актобе", км 590-630 на 2010-2012 годы
Заказчик	ГУ "Актюбинский областной департамент КАД МТиК РК"
Подрядчик	ТОО "Атырау жолдары"
Общая сумма договора	4 100 540 000
Сумма договора на 2012 год	2 008 197 800
Выполнено с начала года по отчетный период, тенге	612 960 000
Сумма выполнения за июнь месяц 2012 года	373 608 366
в том числе НДС 12% тенге	40 029 468
Сумма выданного аванса, тенге	602 459 340
Сумма удержание аванса, тенге	112 082 510
Сумма аванса 5% по договору	18 680 418
Сумма к оплате	242 645 438

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик ГУ "Актюбинский областной департамент КАД МТиК РК"
Подрядчик ТОО "Атырау Жолдары"
Наименование объекта: "Реконструкция участка а/д "Самара-Шымкент"
(граница РФ - (на Самару) -Уральск -Актобе", 590-630 км
Основание: Дополнительное соглашение №6 от "09" августа 2011 года
к Договору №3/РЕК от "6" апреля 2010 года

Ежемесячный сертификат №4
за июнь месяц 2012 года

№	Обоснов.	Наименование работ	Ед. изм.	Стоимость за единицу	Количество	Сумма
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел "Реконструкция автомобильной дороги "Самара-Шымкент" на участке "Граница РФ-Уральск-Актобе" км 590-630				
Реконструкция автомобильной дороги "Самара-Шымкент" на участке "Граница РФ-Уральск-Актобе" км 590-619						
Дорожная одежда.						
83	Е0127-81-4	Устройство сплошной прослойки из нетканного синтетического материала	м2	108,21	33 324	3605990
84	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	1 769,52	27,00	47777
85	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	600,00	27 000	16630000
86	Е0127-54-1 К-4 к объему	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5см, добавлять или исключать к нормам крупнозернистым смесям плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	77,73	108 000	8393640
		Итого:				30637607
На устройство съездов тип 2-Б-1:2-Б-2						
Устройство съездов на ПК143+66						
315	Е0127-81-4	устройство сплошной прослойки из нетканного синт материала	м2	358,21	2520	902689
316	Е0127-72-1	розлив вяжущих материалов	т	56 957,35	2,97	169277
317	Е0127-53-1	устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асф.смесей	м2	742,88	2972	2207839
318	Е0127-54-1 К4 к объему	нормы для корректировки табл.27-53 при изменении толщины	м2	80,02	11888	951030
		Итого:				4276836
Реконструкция автомобильной дороги "Самара-Шымкент" на участке "Граница РФ-Уральск-Актобе" км 619-630						
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПК130-ПК710						
412	Е0101-150-2	Рыхление откосов существующего земляного полотна				
		бульдозером рыхлителем 108 л.с. при глубине 0,20м	м3	4,34	1714	7439
		длина разрыхляемого участка 200 м				
413	Е0101-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозером 108 л.с. при				
		перемещении грунтов до 10 м	м3	14,89	3609	53744
414	Е0101-24-14	Разработка грунта 2 группы бульдозером 108 л.с. при				
	К-2 к объему	перемещении грунтов до 10 м	м3	11,79	7219	85076
415	Е0101-24-7	Разработка грунта 3 группы бульдозером 108 л.с. при				
		перемещении грунтов до 10 м	м3	16,95	3014	51073
416	Е0101-24-15	Разработка грунта 3 группа бульдозером 108 л.с. при				
	К-4 к объему	перемещении грунтов до 10 м	м3	12,24	24142	295531
417	Е0101-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозером 108 л.с. при				
		перемещении грунтов до 10 м	м3	14,89	5510	82043
418	Е0101-24-14	Разработка грунта 2 группы бульдозером 108 л.с. при				
	К-2 к объему	перемещении грунтов до 10 м	м3	11,79	11021	129883
419	Е0101-22-8	Разработка грунта скреперами прицепными с емк. ковша				
		8 м3, при перемещении грунта 2 группы до 100 м	м3	73,96	9010	666343

	E0101-22-20	Разработка грунта скреперами прицепными с емк. ковша				
	К-10 к объему	8 м3, при перемещении грунта 2 группы до 10 м	м3	2,99	27105	108198
421	E0101-22-20	Разработка грунта скреперами прицепными с емк. ковша				
	К-20 к объему	8 м3, при перемещении грунта 2 группы до 10 м	м3	3,99	50070	199885
422	E0101-22-20	Разработка грунта скреперами прицепными с емк. ковша				
	К-30 к объему	8 м3, при перемещении грунта 2 группы до 10 м	м3	3,99	41993	167641
423	E0101-22-20	Разработка грунта скреперами прицепными с емк. ковша				
	К-40 к объему	8 м3, при перемещении грунта 2 группы до 10 м	м3	3,99	5017	20028
424	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-				
		самосвалы экскаваторами с емкостью ковша 0,65 м3	м3	77,37	419	32419
425	C010334-A6	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров				
		расстояние перевозки от 0,8 до 1 км	т	26,49	532	14091
426	C010334-A10	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров				
		расстояние перевозки от 2,5 до 3 км	т	54,75	298	16316
427	E0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых земляных				
		дорог на каждые 0,5 км длины	м3	3,75	419	1571
428	E0101-20-1	Работа на отвале, грунт 1 группы	м3	8,08	419	3386
429	E0101-17-8	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-				
		самосвалы экскаваторами с емкостью ковша 0,65 м3	м3	101,24	6337	641544
430	C010334-A6	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров				
		расстояние перевозки от 0,8 до 1 км	т	26,49	1186	31413
431	C010334-A8	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров				
		расстояние перевозки от 1,5 до 2 км	т	39,17	2125	83243
432	C010334-A10	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров				
		расстояние перевозки от 2,5 до 3 км	т	54,75	1668	91328
433	C010334-A12	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров				
		расстояние перевозки от 3,5 до 4 км	т	70,33	1156	81306
434	C010334-A14	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров				
		расстояние перевозки от 4,5 до 5 км	т	85,91	5335	458348
435	E0101-19-3	Ремонт и содержание 3 группы грунтовых земляных				
		дорог на каждые 0,5 км длины	м3	3,98	3168	12616
436	E0101-20-2	Работа на отвале, грунт 2-3 группы	м3	9,88	3168	31312
437	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-				
		самосвалы экскаваторами с емкостью ковша 0,65 м3	м3	77,35	5	415
438	C010334-A2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров				
		расстояние перевозки до 2 км	т	57,87	11	624
439	E0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых земляных				
		дорог на каждые 0,5 км длины	м3	3,75	5	20
440	E0101-20-1	Работа на отвале, грунт 1 группы	м3	8,09	5	43
441	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоходу,				
		25 т, на первый проход по одному следу при толщ.Н-30 см	м3	20,90	14382	444413

	E0101-130-8	Уплотнение грунта пневмоколесными катками на пневмоходу.				
	К-5 к объему	25 т, на первый проход по одному следу при 15-30 см	м3	3.08	71409	219866
443	E101-135-1	Планировка вновь уплотняемого грунта	м2	48.30	7191	347338
	вела до 9 км					
		Итого:				4377335
ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА						
511	E0127-101-5	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными фрезами , толщина слоя 10 см, ПК 97-ПК56	м2	245,38	30422	7464961
512	C010333-A1-0	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км	м2	43.85	5131,41	224997
513	E0101-17-8	Погрузка материала от разборки 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	77.27	3112	240457
514	C010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км	м2	43.85	6960	305513
515	E0127-21-1	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС, H-20см, ПК167-ПК171	м2	475.07	62130	29516202
516	E0127-4-2	Устройство нижнего слоя основания толщиной 16 см из готовой ПГСС, ПК177-ПК111	м2	445.25	65885	29336792
		Стоимость материалов	м2	686.54	65885	45232963
517	E0127-52-1	Устройство верхнего слоя основания толщиной 10 см из ПГС укрепленной цементом, ПК177-ПК111	м2	733.90	64022	46986644
518	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	59 013,11	27,00	1598663
519	E0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, ПК177-ПК134	м2	934,61	38700	36169407
520	E0127-54-6 К-10 к объему	Норма для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	77.73	387000	30081510
521	E0127-81-4	Устройство стационарной обсыпки из геосетки, ПК177-ПК134	м2	108.21	47730	5164865
		Стоимость геосетки	м2	250,00	47730	11932500
522	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	56 967,60	38,70	2204491
523	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ, ПК177-ПК134	м2	690.00	38700	26703000
524	E0127-54-6 К-4 к объему	Норма для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым	м2	77.73	154800	12032604
		Итого:				285195570
УСТРОЙСТВО Ж/Б ТРУБЫ Д-1,0 м БФ-ТА ПК82+29						
594	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом емк. 0,5 м3	м3	67.56	103	6959
595	E0130-64-9 К-0,8	Демонтаж звеньев однопролетных и двухпролетных прямоугольных труб отверстием 1 м при высоте насыпи (на железных дорогах и автодорогах) до 3,5м 4 м	м3	8 259,22	3,75	30972
596	E0130-7-1 К-0,8	Демонтаж монолитных оголовков	м3	2 349,39	0,75	1762
597	C010332-A1-1	Перевозка строительных грузов на расстояние 1 км	т	39,67	2,375	130
598	C010332-A8-1	Перевозка строительных грузов на расстояние 8 км	т	153,08	8,875	1359

	E0101-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозером 108 л.с. при				
		перемещении грунтов до 10 м	м3	14,84	8,5	126
600	E0101-24-14	Разработка грунта 2 группы бульдозером 108 л.с. при				
		перемещении грунтов до 10 м	м3	11,78	8,5	100
601	E0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами				
		"Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом емк. 0,4 м3	м3	70,63	51	3602
602	E0101-164-2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях				
	к=1,2	глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	1 037,85	4,5	4670
603	E0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами 108 л.с.				
		при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	м3	6,96	24	167
604	E0101-27-10	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами 108 л.с.				
		при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	м3	3,40	24	82
605	E0101-35-1	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемеще-				
		нием грунтов 1 группы до 20 м	м3	26,89	99	2649
606	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневмотрамбовками	м3	70,60	123	8649
607	E0130-3-3	Устройство песчано-щебеночных подушек под фундаменты	м3	4 160,67	20,3	84253
608	E0130-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых				
		труб отверстием 1 м при высоте насыпи до 3,5; 4 м.	м3	94 091,78	8,4	790371
609	E0130-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверст 1-2 м	м3	57 455,32	5,94	341285
610	E0130-7-1	Устройство монолитного бетонного лотка	м3	15 766,58	1	15767
611	E0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной				
		мастикой двухслойной	м3	857,74	109,3	93751
612	E0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	2 434,64	5,78	14072
		Итого:				1400725
НА УСТРОЙСТВО ЖБ ТРУБЫ Д-1,0 м на ф-те гин III ПК68+47						
629	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом емк. 0,5 м3	м3	67,57	64	4 324
630	E0130-54-2 К-0,8	Демонтаж звеньев одноочковых круглых труб отверстием 1 м при высоте насыпи (на железных дорогах и автодорогах) до 3; 4 м	м3	8 259,17	5,43	44 886
631	E0130-7-1 К-0,8	Демонтаж монолитных оголовков	м3	2 349,34	1,8	4 112
632	C010332-A7-1	Перевозка строительных грузов на расстояние 7 км	т	127,84	9,2	1 761
633	C010332-A15-1	Перевозка строительных грузов на расстояние 15 км	т	242,43	8,88	2 152
634	E0101-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозером 108 л.с. При перемещении грунтов до 10 м	м3	14,88	24	350
635	E0101-24-14	Разработка грунта 2 группы бульдозером 108 л.с. При перемещении грунтов до 10 м	м3	11,76	24	276
636	E0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом емк. 0,4 м3	м3	70,63	62	4 344
637	E0101-164-2 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	1 037,82	7	6 746
638	E0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами 108 л.с.				
		при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	м3	6,96	57	397

	Е0101-27-10	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами 108 л.с.				
		при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	м3	3,43	57	196
640	Е0101-35-1	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемеще-				
		нием грунтов 1 группы до 20 м	м3	26,89	63	1 694
641	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневмотрамбовками	м3	70,61	120	8 473
642	Е0130-3-3	Устройство песчано-щебеночных подушек под фундаменты	м3	4 160,68	15,6	64 699
643	Е130-7-1	Устройство монолитных фундаментов		15 766,67	8,17	128 814
644	Е0130-54-3	Укладка звеньев однолочковых круглых				
		труб отверстием 1 м при высоте насыпи до 3,5; 4 м.	м3	93 669,39	9,64	902 973
645	Е0130-62-3	Сооружение оголовков однолочковых круглых труб отверст 1-2 м	м3	57 450,06	3,56	204 522
646	Е0130-7-1	Устройство монолитного бетонного лотка	м3	15 766,46	1,14	17 974
647	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной				
		мастикой двухслойной	м3	857,73	88,2	75 652
648	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	2 434,55	9	22 154
		Итого:				**1 495 918**
УСТРОЙСТВО Ж/Б ТРУБЫ Д-1,0 м БФ-ТА на СЪЕЗДАХ						
На ПК110+00 лево; ПК153+00 лево; ПК170+26 лево, право						
753	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами				
		"Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом емк. 0,5 м3	м3	67,58	24	1622
754	Е0130-64-9	Демонтаж звеньев одноочковых и двухочковых				
	К-0,8	прямоугольных труб отверстием 1 м при высоте				
	К-0,8	насыпи (на железных дорогах и автодорогах) до 3; 4 м	м3	8 259,12	3,3	27255
	К-0,8					
755	Е0130-7-1 К-0,8	Демонтаж монолитных оголовков	м3	2 350,42	0,9	2115
756	С010332-А1-1	Перевозка строительных грузов на расстояние 1 км	т	54,84	5,75	315
757	С010332-А2-1	Перевозка строительных грузов на расстояние 2 км	т	68,92	4,75	327
758	Е0101-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозером 108 л.с. при				
		перемещении грунтов до 10 м	м3	14,87	31,5	468
759	Е0101-24-14	Разработка грунта 2 группы бульдозером 108 л.с. при				
		перемещении грунтов до 10 м	м3	11,81	31,5	372
760	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами				
		"Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом емк. 0,4 м3	м3	70,62	157,5	11123
761	Е0101-164-2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях				
	к=1,2	глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	1 037,91	18	18682
762	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами 108 л.с.				
		при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	м3	6,95	99	688
763	Е0101-27-10	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами 108 л.с.				
		при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	м3	3,43	99	339
764	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами 108 л.с.				
		при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	м3	6,95	351	2441
765	Е0101-27-10	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами 108 л.с.				

	К-3 к объему	при перемещении грунтов I группы до 5 м	м3	3,43	1053	3614
766	Е0101-134-1	Уплотнение грунта I-2 группы пневмотрамбовками	м3	70,60	450	31771
767	Е0130-3-3	Устройство песчано-щебеночных подушек под фундаменты	м3	4 160,66	67,25	279804
768	Е0130-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых				
		труб отверстием 1 м при высоте насыпи до 3; 4 м.	м3	94 430,35	21,525	2032613
769	Е0130-62-3	Сооруж-е из звеньев одноочк-х круглых труб отверст 1-2 м	м3	57 455,43	23,76	1365141
770	Е0130-7-1	Устройство монолитного бетонного лотка	м3	15 766,58	4	63066
771	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной				
		мастикой двухслойной	м3	857,73	357,65	306768
772	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	2 434,67	14	34085
		Итого:				4182612
		Устройство пересечения Тип 2-Б-1				
		ПК153+00,ПК170+26				
		Дорожная одежда на ниже основной дороге				
1176	27-21-1	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС т.20см	м2	474,94	5 944	2823031
1177	Материал от разборки	Неучитываемые и непредвиденные затраты на стоимость материала от разборки	м3	183,04	356,6	65279
1178	27-4-2	Устройство нижнего слоя толщиной 16см из ЩПС	м2	1 082,35	5 944	6433465
1179	27-52-1	Устройство верхнего слоя толщиной 10см из ЩПС	м2	704,88	5 944	4189796
1180	27-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	58 864,37	2,08	122461
1181	27-53-6	Устройство покрытий т.9 см из горячих асфальтобет	м2	1 215,78	3 977	3613306
1182	27-81-4	Устройство связующей прослойки из катионного емул	м2	758,15	2 520	1910538
1183	27-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	56 830,03	2,97	168899
1184	27-53-1	Устройство покрытий т.6 см из горячих асфальтобет	м2	1 077,23	3 972	3201491
		Итого:				22528265
1781		**ИТОГО по разделу "Реконструкция автомобильной дороги "Самара-Шымкент" на участке "Граница РФ-Уральск-Актобе" км 590-630**				**354 137 667**
1939		**Раздел 3. Капитальный ремонт мост через р.Большая Кобда на 618 км авто дороги Самара-Шымкент, участок 590-630 км**				
1938		**Разборка существующих конструкции**				
1969	99-72-1	Демонтаж стальных сварных пирсов	тн	25292,41	11,8	298450
1970	С31-А18-1	Погрузка	тн	782,38	11,8	9232
1971	С31-А18-2	Разгрузка	тн	741,81	11,8	8753
1972	Е332-А1-1	Транспорт на базу 1 км	тн	54,93	11,8	648
1973	27-18-4	Разборка существующего асфальта	м3	1333,00	215,0	286694
1974	С31-А36-1	Погрузка	тн	81,37	494,5	40238
1975	Е332-А1-1	Транспорт на свалку 1 км	тн	54,87	495,5	27188
1976	Е30-22-1	Демонтаж ж/б балок пролетного строения	шт	54403,51	140,0	7616492
1977	С31-А26-1	Погрузка	тн	85,80	482,5	41400
1978	Е332-А1-1	Транспорт на свалку 1 км	тн	53,54	495,5	26528
1979	Е30-39-1	Демонтаж бордюр блоков тротуаров	м3	5347,91	64,0	342266
1980	Е30-16-1	Разборка бетонного покрытия	м3	13715,23	39,4	540380
1981	Е30-16-2	Разборка ж/б кладки опор	м3	34721,26	3,0	104164
1982	С31-А26-1	Погрузка	тн	85,80	262,1	22485
1983	Е332-А1-1	Транспорт на свалку 1 км	тн	54,98	262,1	14408
1984		Итого:				9379227
2000		**А. Опоры выше обреза фундаменты**				
2001	98-11-1	Сооружение монолитных бетонных опор В25	м3	23079,60	54,23	1251376
2002	30-13-1	Устройство монолитн ригелей опор В25	м3	23079,60	47,4	1093460
2007	С12041-72	Каркасы и сетки плоские , АIII Ф 10 мм	тн	152845,32	0,55	84235
2010	С12041-71	Каркасы и сетки плоские , АIII Ф8 мм	тн	154684,50	1,65	255058
2014	С12041-55	Каркасы и сетки плоские , АI Ф10 мм	тн	135177,22	0,54	73296
2018	С12041-25	Арматура АIII Ф14 мм	тн	125335,61	0,06	7130

	СТ2041-24	Арматура Al Ф12мм	тн	128693,64	0,229	29457
	СТ2041-5	Арматура Al Ф8мм	тн	116401,80	0,043	4966
	36-78-5	Гидроизоляция обмазочная битумом в 2 слоя	м2	842,56	144	120954
		А. Подмости для бетонирования опор				
	30-89-1	Устройство опор из шпальных клеток	шт	1883,30	3042	1962397
	36-89-1	Устройство опор из шпальных клеток				
		(без стоимости шпальных клеток)	шт	584,72	3098	1811626
	30-89-2	Разборка опор из шпальных клеток	шт	364,54	4140	1509185
	31-А20-2	Погрузка леса	тн	529,07	105	55553
	31-А20-2	Разгрузка леса	тн	438,82	105	46076
	122-А1-1	Транспортировка разобранного леса на 1 км	тн	54,99	105	5774
	1-15-30-1	Внутрипостроечн транспорт сыпучих на 1 км	тн	136,76	0,1498	20
	1-15-30-1	Внутрипостроечн транспорт сборного ж/б на 1 км	тн	1993,54	285,45	569056
		Итого:				8879619
5/90		Сооружение временного моста				
2434.1		Р2.Пролетное строение				
	150-7-1	Поперечное объединение пролетного строения.	м3	6575,00	13	85479
		Проезжая часть				
	27-39-17	Однослойное цементо- бетонное покрытие 20(7,5) см	м2	2042,55	252	514723
	27-53-1	Устройство покрытия 4(5) см из горяч асфальта МЗ типа АБВ	м2	1239,29	252	312301
		Сопряжение моста с насыпью				
	36-35-4	Укладка перех плит длиной до 5 м для сопряжения	м3	7885,71	14	66306
	36-7-1	Омоноличивание переходных плит бетоном ВЗ0	м3	26081,73	2	52163
	30-8-1	Арматура для омоноличивания	тн	30678,40	0,255	7823
	СТ2041-26	Арматура АIII Ф16-18мм	тн	120536,86	0,255	30737
	27-23-1	Устройство щебеночного основания толщ 20 см	м2	732,38	45	32957
	27-53-1	Нижний слой толщ 4(5) см из горяч асфальт МЗ	м2	1239,27	64	79313
		Итого:				1211853
		Итого по разделу: Капитальный ремонт мост /через р.Большая Кобда на 618 км автодороги Самара-Шымкент, участок 590-630 км				19470699
		ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ:				27868366

Подпись

ТОО «Атырау жолдары» Для договоров

Заказчик: ГУ "Актюбинский областной департамент КАД МТиК РК"
Подрядчик: ТОО "Атырау жолдары"

Сертификат №5
(Акт форма 3-КС) стоимости выполненных работ за июль месяц 2012 года

Наименование договора	Дополнительное соглашение №6 от 9 августа 2011 года к Договору № 3/РЕК от 06 апреля 2010 года. "Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения "Самара-Шымкент" на участке "Граница РФ (на Самару)-Уральск-Актобе", км 590-630 на 2010-2012 годы
Заказчик	ГУ "Актюбинский областной департамент КАД МТиК РК"
Подрядчик	ТОО "Атырау жолдары"
Общая сумма договора	4 100 540 000
Сумма договора на 2012 год	2 008 197 800
Выполнено с начала года по отчетный период, тенге	861 926 063
Сумма выполнения за июль месяц 2012 года	248 966 063
в том числе НДС 12% тенге	26 674 935
Сумма выданного аванса, тенге	602 459 340
Сумма удержание аванса, тенге	74 689 819
Сумма 5% по договору	12 448 303
Сумма к оплате	161 827 941

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

чик ГУ "Актюбинский областной департамент КАД МТиК РК"
дрядчик ТОО "Атырау Жолдары"
аименование объекта: "Реконструкция участка а/д "Самара-Шымкент"
раница РФ - (на Самару) -Уральск -Актобе", 590-630 км
Основание: Дополнительное соглашение №6 от "09" августа 2011 года
к Договору №3/РЕК от "6" апреля 2010 года

Ежемесячный сертификат №5
за июль месяц 2012 года

№	Обоснов.	Наименование работ	Ед. изм.	Стоимость за един.	Кол-во	Сумма
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел "Реконструкция автомобильной дороги "Самара-Шымкент" на участке "Граница РФ-Уральск-Актобе" км 590-630				
Реконструкция автомобильной дороги "Самара-Шымкент" на участке "Граница РФ-Уральск-Актобе" км 590-610						
		Дорожная одежда.				
81	E0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	934,61	1098	1026737
82	E0127-54-6 К-10 к объему	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	77,73	10986	853921
83	E0127-81-4	Устройство сплошной прослойки из нетканного синтетического материала	м2	108,21	35364	3826738
84	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	1 769,52	27,98	49510
85	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	690,00	28 744	19833056
86	E0127-54-1 К-4 к объему	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	77,73	114 974	8936948
		Итого:				**34526911**
Реконструкция автомобильной дороги "Самара-Шымкент" на участке "Граница РФ-Уральск-Актобе" км 610-630						
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ						
412	E0101-150-2	Рыхление откосов существующего земляного полотна				
		бульдозером рыхлителем 108 л.с. при глубине 0,20м и	м3	4,34	2314	10051
		длина разрыхляемого участка 200 м.				
413	E0101-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозером 108 л.с. при				
		перемещении грунтов до 10 м	м3	14,89	4873	72555
414	E0101-24-14	Разработка грунта 2 группы бульдозером 108 л.с. при				
	К-2 к объему	перемещении грунтов до 10 м	м3	11,78	9746	114852
415	E0101-24-7	Разработка грунта 3 группы бульдозером 108 л.с. при				
		перемещении грунтов до 10 м	м3	16,95	4069	68948
416	E0101-24-15	Разработка грунта 3 группы бульдозером 108 л.с. при				
	К-4 к объему	перемещении грунтов до 10 м	м3	12,24	16276	199282
417	E0101-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозером 108 л.с. при				
		перемещении грунтов до 10 м	м3	14,89	3710	55382
418	E0101-24-14	Разработка грунта 2 группы бульдозером 108 л.с. при				
	К-2 к объему	перемещении грунтов до 10 м	м3	11,79	7439	87667
419	E0101-22-8	Разработка грунта скреперами прицепными с емк. ковша				
		8 м3, при перемещении грунта 2 группы до 100 м	м3	73,96	6082	449790
420	E0101-22-20	Разработка грунта скреперами прицепными с емк. ковша				
	К-10 к объему	8 м3, при перемещении грунта 2 группы до 10 м	м3	3,99	18294	73033
421	E0101-22-20	Разработка грунта скреперами прицепными с емк. ковша				
	К-20 к объему	8 м3, при перемещении грунта 2 группы до 10 м	м3	3,99	33797	134923
422	E0101-22-20	Разработка грунта скреперами прицепными с емк. ковша				
	К-30 к объему	8 м3, при перемещении грунта 2 группы до 10 м	м3	3,99	28345	113158
423	E0101-22-20	Разработка грунта скреперами прицепными с емк. ковша				
	К-40 к объему	8 м3, при перемещении грунта 2 группы до 10 м	м3	3,99	3386	13519
424	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-				
		самосвалы экскаваторами с емкостью ковша 0,65 м3	м3	77,37	283	21870
425	C010334-A6	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров				
		расстояние перевозки от 0,8 до 1 км	т	26,49	359	9504
426	C010334-A10	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров				
		расстояние перевозки от 2,5 до 3 км	т	54,75	201	10997

	E0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных				
		дорог на каждые 0,5 км длины	м3	3,75	283	1060
428	E0101-20-1	Работа на отвале, грунт 1 группы	м3	8,08	283	2284
429	E0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-				
		самосвалы экскаваторами с емкостью ковша 0,65 м3	м3	101,24	4277	433023
430	C010334-A6	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров				
		расстояние перевозки от 0,8 до 1 км	т	26,49	801	21208
431	C010334-A8	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров				
		расстояние перевозки от 1,5 до 2 км	т	39,17	1434	56177
432	C010334-A10	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров				
		расстояние перевозки от 2,5 до 3 км	т	54,75	1126	61649
433	C010334-A12	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров				
		расстояние перевозки от 3,5 до 4 км	т	70,33	780	54859
434	C010334-A14	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров				
		расстояние перевозки от 4,5 до 5 км	т	85,91	3601	309391
435	E0101-19-3	Ремонт и содержание 3 группы грунтовых землевозных				
		дорог на каждые 0,5 км длины	м3	3,98	4277	17031
436	E0101-20-2	Работа на отвале, грунт 2-3 группы	м3	9,88	4277	42272
437	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-				
		самосвалы экскаваторами с емкостью ковша 0,65 м3	м3	77,35	7	555
438	C010334-A2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров				
		расстояние перевозки до 2 км	т	57,87	15	842
439	E0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных				
		дорог на каждые 0,5 км длины	м3	3,75	7	27
440	E0101-20-1	Работа на отвале, грунт 1 группы	м3	8,09	7	58
441	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоходу,				
		25 т, на первый проход по одному следу при толщ.Н-30 см	м3	30,90	19415	599957
442	E0101-130-8	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоходу,				
	К-5 к объему	25 т, на первый проход по одному следу при Н-30 см	м3	3,05	97077	295658
443	E101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	48,30	9708	468903
	вода до 9 км					
Замена плодородного слоя грунтом						
456	E101-145-1-2	Планировка откосов, полотна насыпей мех. способом				
		грунта 2 группы	м2	21,65	230161	4983837
		Итого:				**8784322**
ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА						
511	E0127-101-5	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными фрезами , толщина слоя 10 см	м2	245,38	20034	4915950
512	C010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км	м2	43,85	3379,22	148169
513	E0101-17-8	Погрузка материала от разборки 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	77,27	2049	158350
514	C010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км	м2	43,85	1956	85758
515	E0127-21-1	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС, Н-20см	м2	475,07	17440	8285250
516	E0127-4-2	Устройство нижнего слоя основания толщиной 16 см из готовой ЩПС	м2	445,27	16434	7317567
		Стоимость материалов	м2	686,54	16434	11282598
517	E0127-52-1	Устройство верхнего слоя основания толщиной 10 см из ЩПС укрепленной цементом	м2	733,90	15520	11390128
518	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	59 013,11	24,507	1446234
519	E0127-53-6	Устройство покрытия Н-4см из горячих к/з а/бет-х смесей	м2	934,61	35010	32720696
520	E0127-54-6 К-10 к объему	Устройство покрытия из горячих к/з а/бет-х смесей	м2	77,73	350100	27213273
523	E0127-81-4	Устройство сплошной прослойки из геосетки	м2	108,21	37740	4083845
		Стоимость геосетки	м2	250,00	37740	9435000
524	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	56 963,60	30,39	1731176
525	E0127-53-1	Устройство покрытия Н-4см из горячих м/з а/бет-х смесей	м2	690,00	30391	20969735
526	E0127-54-6 К-4 к объему	Устройство покрытия из горячих м/з а/бет-х смесей	м2	77,73	121564	9449145
		Итого:				**150632874**
УСТРОЙСТВО ПРИСЫПНЫХ ОБОЧИН						
537	E0101-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозером 108 л.с. при				

		перемещении грунтов до 10 м	м3	14,89	7731,4	115119
538	E0101-24-14	Разработка грунта 2 группы бульдозером 108 л.с. при				
		перемещении грунтов до 10 м	м3	11,78	7731,4	91115
539	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-				
		самосвалы экскаваторами с емкостью ковша 0,65 м3	м3	77,37	12652,2	978920
540	E0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных				
		дорог на каждые 0,5 км длины	м3	3,75	12652,2	47440
541	E0101-20-1	Работа на отвале, грунт 1 группы	м3	8,08	12652,2	102252
542	E0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-				
		самосвалы экскаваторами с емкостью ковша 0,65 м3	м3	101,24	7991,3	809026
543	E0101-19-3	Ремонт и содержание 3 группы грунтовых землевозных				
		дорог на каждые 0,5 км длины	м3	3,98	7991,3	31820
544	E0101-20-2	Работа на отвале, грунт 2-3 группы	м3	9,88	7991,3	78977
545	C010334-A6	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров				
		расстояние перевозки от 0,8 до 1 км	т	26,49	7993,7	211724
546	C010334-A8	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров				
		расстояние перевозки от 1,5 до 2 км	т	39,17	10733,5	420466
547	C010334-A10	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров				
		расстояние перевозки от 2,5 до 3 км	т	54,75	10170,9	556890
548	C010334-A12	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров				
		расстояние перевозки от 3,5 до 4 км	т	70,33	7181,0	505062
549	C010334-A14	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров				
		расстояние перевозки от 4,5 до 5 км	т	85,91	3852,8	331006
550	E0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоходу,				
		25 т, на первый проход по одному следу при толщ.Н-25 см	м3	34,60	27060,0	936392
551	E0101-130-7	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоходу,				
	К-5 к объему	25 т, на первый проход по одному следу при Н-25 см	м3	3,34	135300,1	451628
552	E101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	48,30	13530,0	653532
	вода до 9 км					
553	E0101-145-1-2	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы				
		механизированным способом	м2	21,65	34166,6	739834
554	E0101-145-1-3	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 3 группы				
		механизированным способом	м2	27,11	9198,1	249332
		Итого:				**7310535**
УСТРОЙСТВО Ж/Б ТРУБЫ Д-1,0 м Б/Ф-ТА на СЪЕЗДАХ						
На ПК58+06 право:						
753	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами				
		"Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом емк. 0,5 м3	м3	67,58	6	406
	К-0,8	(на железных дорогах и автодорогах) до 3; 4 м	м3	8 259,12	0,825	6814
	К-0,8					
755	E0130-7-1 К-0,8	Демонтаж монолитных оголовков	м3	2 350,42	0,225	529
756	C010332-A1-1	Перевозка строительных грузов на расстояние 1 км	т	54,84	1,4375	79
757	C010332-A2-1	Перевозка строительных грузов на расстояние 2 км	т	68,92	1,1875	82
758	E0101-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозером 108 л.с. при				
		перемещении грунтов до 10 м	м3	14,87	7,875	117
759	E0101-24-14	Разработка грунта 2 группы бульдозером 108 л.с. при				
		перемещении грунтов до 10 м	м3	11,81	7,875	93
760	E0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами				
		"Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом емк. 0,4 м3	м3	70,62	39,375	2781
761	E0101-164-2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях				
	к=1,2	глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	1 037,91	4,5	4671
762	E0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами 108 л.с.				
		при перемещений грунтов 1 группы до 5 м	м3	6,95	24,75	172
763	E0101-27-10	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами 108 л.с.				
		при перемещений грунтов 1 группы до 5 м	м3	3,43	24,75	85
764	E0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами 108 л.с.				
		при перемещений грунтов 1 группы до 5 м	м3	6,95	87,75	610
765	E0101-27-10	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами 108 л.с.				
	К-3 к объему	при перемещений грунтов 1 группы до 5 м	м3	3,43	263,25	904
766	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневмотрамбовками	м3	70,60	112,5	7943
767	E0130-3-3	Устройство песчано-щебеночных подушек под фундаменты	м3	4 160,66	16,8125	69951
768	E0130-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых				
		труб отверстием 1 м при высоте насыпи до 3; 4 м	м3	94 430,35	5,38125	508153
769	E0130-62-3	Сооруж-е оголовков одноочк-х круглых труб отверст 1-2 м	м3	57 455,43	5,94	341285
770	E0130-7-1	Устройство монолитного бетонного лотка	м3	15 766,58	1	15767

	E0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м3	857,73	89,4125	76692
72	E0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	2 434,67	3,5	8521
		Итого:				**1045653**
		Устройство примыкания на ПК110+00				
		Земляные работы				
1068	27-101-5	Фрезерование асфальтобетонного покрытия	м2	245,38	1 325	325 129
1069	C010333-A1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами расстояние 1 км	т	43,85	187	8 209
1070	1-17-8	Погрузка материала от разборки 2 группы на автомобили-самосвалы	м3	77,28	368	28 438
1071	C010333-A1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами расстояние 1 км	т	43,85	589	25 817
1072	1-24-6	Разработка грунта бульдозерами с перемещением грунта 2 группы до 10м	м3	14,89	1 931	28 751
1073	1-24-14	Разработка грунта бульдозерами добавлять на каждые последующие 10м	м3	11,79	3 862	45 515
1074	1-22-8	Разработка грунта скреперами с перемещением грунта 3 группы до 100м	м3	73,96	4 600	340 199
1075	1-22-20	Разработка грунта бульдозерами добавлять на каждые последующие 10м	м3	3,99	74 100	295 816
1076	1-22-20	Разработка грунта бульдозерами добавлять на каждые последующие 10м	м3	3,99	85 200	340 128
1077	1-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками	м3	30,90	6 280	194 058
1078	1-130-8	Добавлять на каждый последующий проход	м3	3,05	31 400	95 631
1079	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	48,30	3 140	151 669
1080	1-145-1	Планировка откосов, полотна насыпей	м2	21,65	6 908	149 584
		Дорожная одежда по типу основной дороги				
1081	27-21-1	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС т.20см	м2	474,94	6 126	2909471
1082	Материал от разборки	Ненормируемые и непредвиденные затраты на стоимость материала от разборки	м3	183,04	368	67279
1083	27-4-2	Устройство нижнего слоя толщиной 16см из ЩПС	м2	1 082,35	6 026	6522218
1084	27-52-1	Устройство верхнего слоя толщиной 10см из ЩПС	м2	704,88	6 001	4229974
1085	27-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	58 785,01	4	244546
1086	27-53-6	Устройство покрытий т.9 см из горячих асфальтобетонных смесей	м2	1 215,78	5 936	7216884
		Итого:				**23 219 313**
		Устройство пересечений Тип 2-Б-1				
		ПК153+00				
		Дорожная одежда по типу основной дороги				
1180	27-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	58 864,37	2,08	122 414
1181	27-53-6	Устройство покрытий т.9 см из горячих асфальтобетонных смесей	м2	1 215,78	2 972	3 613 306
		Итого:				**3735720**
1781		**ВСЕГО по разделу "Реконструкция автомобильной дороги "Самара-Шымкент" на участке "Граница РФ-Уральск-Актобе" км 590-630**				**229 255 329**
1959		**Раздел 3. Капитальный ремонт мост через р.Большая Кобда на 618 км автодороги Самара-Шымкент, участок 590-630 км**				
2035		**Обстановка пути**				
2036		**Дорожные знаки**				
2037	27-83-1	Демонтаж существующих знаков	шт	2031,44	4	8126
2052		**Итого:**				**8126**
2101		А.Сооружение опор				
2109	30-13-1	Устройство монолити ригеля опор В25	м3	30143,41	9,2	277319
2110	C12041-73	Каркасы и сетки плоские , АIII Ф 12 мм	тн	149928,88	0,277	41530
2111	C12041-71	Каркасы и сетки плоские , АIII Ф8 мм	тн	154765,62	0,253	39156
2112	C12041-25	Арматура АIII Ф14 мм	тн	125314,85	0,021	2632
2113	C12041-24	Арматура АIII Ф12 мм	тн	128696,09	0,247	31788
2114	C12041-5	Арматура А1 ф 8 мм	тн	116416,12	0,065	7567
2115	30-13-1	Устройство монолити шкафной сетки В25	м3	30143,41	5,1	153731
2116	C12041-73	Каркасы и сетки плоские , АIII Ф 12 мм	тн	149928,83	0,1405	21065
2117	C12041-72	Каркасы и сетки плоские , АIII Ф10 мм	тн	153096,08	0,084	12860
2118	C12041-54	Каркасы и сетки плоские , А1 Ф8 мм	тн	139309,67	0,0675	9403
2119	C12041-26	Арматура АIII Ф16 мм	тн	124968,97	0,245	30617
2120	C12041-23	Арматура АII Ф20-22мм	тн	114897,53	0,0195	2241
2121	C12041-17	Арматура АIII Ф10мм	тн	130205,68	0,017	2213
2122	C12041-4	Арматура А1 ф 6мм	тн	124433,52	0,008	995
2128		**Итого:**				**633119**

2199		**А. Опоры выше обреза фундамента**				
2201	30-13-1	Устройство монолитн ригелей опор В25	м3	23079,60	59,22	1366825
2202	С12041-72	Каркасы и сетки плоские , АIII Ф 10 мм	тн	152845,32	0,69	105293
2203	С12041-71	Каркасы и сетки плоские , АIII Ф8 мм	тн	154684,50	2,06	318822
2204	С12041-55	Каркасы и сетки плоские , АI Ф10 мм	тн	135177,22	0,68	91620
2205	С12041-25	Арматура АIII Ф14 мм	тн	125335,64	0,07	8913
2206	С12041-24	Арматура АI Ф12мм	тн	128695,64	0,286	36821
2207	С12041-5	Арматура АI Ф8мм	тн	116401,80	0,053	6208
2222		**Итого:**				**1934503**
2223		**Пролетное строение**				
2224		Транспортировка,складирование и монтаж балок пролетного строения				
2225	30-89-1	Устройство опор из шпальных клеток	шт	2057,63	546	1123464
2226	30-89-2	Разборка опор из шпальных клеток	шт	311,80	546	170241
2227	31-А20-2	Погрузка леса	тн	529,01	22	11638
2228	31-А20-2	Разгрузка леса	тн	258,12	22	5679
2229	332-А1-1	Транспортировка разобранного леса на 1 км	тн	54,94	22	1209
2230		**Монтажная траверса**				
2231	30-91-1	Изготовление пакетных пролетных	тн	213189,33	5,8	1236498
2232		строений из двутавровых балок				
2233	30-91-1	Разборка монтажной траверсы	тн	27270,45	5,8	158169
2234	31-А30-11	Погрузка монтажной траверсы	тн	425,18	4,1	1743
2235	31-А30-21	Разгрузка монтажной траверсы	тн	351,14	4,1	1440
2236	332-А1-1	Транспорт разобрани двутавра на базу 1 км	тн	56,57	4,1	232
2237		**Монтаж плит пролетного строения**				
2238	30-18-1	Установка опорных частей из резины	шт	788,39	340	214443
2239	С11011-724	Стоимость резиновых опорных частей	тн	791,53	680	430594
2240	С11011-879	Стоимость листового металла для опорных частей	тн	151733,25	1,26	152947
2241	30-23-2	Установка на опоры пролетных строений	шт	18937,10	140	2120955
2242	Цена завода	Стоимость ж/б пустотных мостовых плит	м3	136130,23	81,1	6625731
2243		пролетного строения 2П14,06-А11К7Т, В35F200 W6				
2272	ЕТБ30-1	Внутрипостроечн транспорт сборного ж/б на 1 км	тн	1993,54	1513	3015832
2273		**Итого:**				**15276813**
2303		**Регулационные сооружения**				
2304		**Земляные работы**				
2305		Доведение откосов до проектных размеров				
2306	30-161	Разборка бетонной кладки опор мостов и ж/б труб	м3	13715,24	24	329166
2307	1-12-11	Разработка грунта 5 группы в отвал экскават 0,65 м3	м3	125,29	70	8770
2308	1-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскават 0,65 м3	м3	55,87	124	6928
2309	1-47-2	Устройство уступов по откосам насыпей из грунтов 2 гр	м3	693,91	128	88821
2310	1-24-4,24-12	Разработка грунта 5 гр бульдозерами до 30м	м3	134,25	70	9398
2311	1-24-2,24-10	Разработка грунта 2 гр бульдозерами до 30м	м3	61,39	252	15471
2312	30-3-2	Досыпка откосов дренирующим грунтом ПГС	м3	3691,08	196	723451
2313	1-24-2,24-10	Разравнивание грунта бульдозерами до 20 м	м3	42,01	78	3277
2314	1-166-2	Досыпка откосов вручную	м3	531,97	20	10639
2315	1-134-1	Уплотнение грунта пневматрамбовками	м3	70,90	90	6381
2316	1-135-1	Полив водой	м3	34,18	90	3076
2317	Е27 т.ч.п1.6	Доставка воды на 1 км	м-час	1880,54	0,144	271
2318	1-145-5	Планировка площадей ручным способом	м2	71,18	174	12385
2319		Траншея под упоры и рисберму				
2320	1-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскават 0,5 м3	м3	67,85	62	4206
2321	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручнуюбез креплений	м3	868,47	16	13896
2322	1-24-2,24-10	Разработка грунта 2 гр бульдозерами до 20м	м3	42,01	78	3277
2328		**Итого:**				**1239412**
2329		**Укрепительные работы**				
2330		Устройство упоров и рисберм				
2331	1-159-3	Устройство упоров при укрепл откосов земполотна	м	13650,74	37,5	511903
2332	30-8-1	Установка арматуры	тн	31810,44	0,708	22522
2333	С12041-24	Арматура АI Ф12мм	тн	128158,38	0,36	46137
2344	30-3-1	Устройство шебеночных подушек	м3	4633,23	9,54	44201
2360		**Итого:**				**624763**
		Итого по разделу: Капитальный ремонт мост через р.Большая Кобда на 618 км автодороги Самара-Шымкент, участок 590-630 км				**19710735**
		ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ:				**248966063**

Заказчик

Технический директор

Подрядчик

Заказчик: ГУ "Актюбинский областной департамент КАД МТиК РК"
Подрядчик: ТОО "Атырау жолдары"

Сертификат №6

(Акт форма 3-КС) стоимости выполненных работ за август месяц 2012 года

Наименование договора	Дополнительное соглашение №6 от 9 августа 2011 года к Договору № 3/РЕК от 06 апреля 2010 года. "Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения "Самара-Шымкент" на участке "Граница РФ (на Самару)-Уральск-Актобе", км 590-630 на 2010-2012 годы
Заказчик	ГУ "Актюбинский областной департамент КАД МТиК РК"
Подрядчик	ТОО "Атырау жолдары"
Общая сумма договора	4 100 540 000
Сумма договора на 2012 год	2 008 197 800
Выполнено с начала года по отчетный период, тенге	1 064 972 808
Сумма выполнения за август месяц 2012 года	203 046 745
в том числе НДС 12% тенге	21 755 008
Сумма выданного аванса, тенге	602 459 340
Сумма удержание аванса, тенге	60 914 024
Сумма 5% по договору	10 152 337
Сумма к оплате	131 980 384

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Атырау жолдары» Для договоров

Заказчик ГУ "Актюбинский областной департамент КАД МТиК РК"
Подрядчик ТОО "Атырау Жолдары"
Наименование объекта: "Реконструкция участка а/д "Самара-Шымкент" (граница РФ - (на Самару) -Уральск -Актобе", 590-630 км
Основание: Дополнительное соглашение №6 от "09" августа 2011 года к Договору №3/РЕК от "6" апреля 2010 года

Ежемесячный сертификат №6
за август месяц 2012 года

№	Обоснов.	Наименование работ	Ед. изм.	Стоимость за един.	Кол-во	Сумма
1	2	3	4	5	6	7
Реконструкция автомобильной дороги "Самара-Шымкент" на участке "Граница РФ-Уральск-Актобе" км 610-630						
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ						
412	Е0101-150-2	Рыхление откосов существующего земляного полотна				
		бульдозером рыхлителем 108 л.с. при глубина 0,20м и	м3	4,34	7114	30897
		длина разрыхляемого участка 200 м				
413	Е0101-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозером 108 л.с. при				
		перемещении грунтов до 10 м	м3	14,89	8591	127912
414	Е0101-24-14	Разработка грунта 2 группы бульдозером 108 л.с. при				
	К-2 к объему	перемещении грунтов до 10 м	м3	11,78	17181	202480
415	Е0101-24-7	Разработка грунта 3 группы бульдозером 108 л.с. при				
		перемещении грунтов до 10 м	м3	16,95	7173	121553
416	Е0101-24-15	Разработка грунта 3 группы бульдозером 108 л.с. при				
	К-4 к объему	перемещении грунтов до 10 м	м3	12,24	16637	203711
417	Е0101-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозером 108 л.с. при				
		перемещении грунтов до 10 м	м3	14,89	3802	56616
418	Е0101-24-14	Разработка грунта 2 группы бульдозером 108 л.с. при				
	К-2 к объему	перемещении грунтов до 10 м	м3	11,79	7604	89610
419	Е0101-22-8	Разработка грунта скреперами прицепными с емк. ковша				
		8 м3, при перемещении грунта 2 группы до 100 м	м3	73,96	14191	1049523
420	Е0101-22-20	Разработка грунта скреперами прицепными с емк. ковша				
	К-10 к объему	8 м3, при перемещении грунта 2 группы до 10 м	м3	3,99	30694	122533
421	Е0101-22-20	Разработка грунта скреперами прицепными с емк. ковша				
	К-20 к объему	8 м3, при перемещении грунта 2 группы до 10 м	м3	3,99	56704	226371
422	Е0101-22-20	Разработка грунта скреперами прицепными с емк. ковша				
	К-30 к объему	8 м3, при перемещении грунта 2 группы до 10 м	м3	3,99	47658	189856
423	Е0101-22-20	Разработка грунта скреперами прицепными с емк. ковша				
	К-40 к объему	8 м3, при перемещении грунта 2 группы до 10 м	м3	3,99	5682	22681
424	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-				
		самосвалы экскаваторами с емкостью ковша 0,65 м3	м3	77,37	304	23490
425	С010334-А6	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров				

		расстояние перевозки от 0,8 до 1 км	т	26,49	385	10208
426	С010334-А10	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров				
		расстояние перевозки от 2,5 до 3 км	т	54,75	216	11812
427	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных				
		дорог на каждые 0,5 км длины	м3	3,75	304	1138
428	Е0101-20-1	Работа на отвале, грунт 1 группы	м3	8,08	304	2454
429	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-				
		самосвалы экскаваторами с емкостью ковша 0,65 м3	м3	101,24	4594	465099
430	С010334-А6	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров				
		расстояние перевозки от 0,8 до 1 км	т	26,49	860	22778
431	С010334-А8	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров				
		расстояние перевозки от 1,5 до 2 км	т	39,17	1540	60338
432	С010334-А10	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров				
		расстояние перевозки от 2,5 до 3 км	т	54,75	1209	66215
433	С010334-А12	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров				
		расстояние перевозки от 3,5 до 4 км	т	70,33	1820	127972
434	С010334-А14	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров				
		расстояние перевозки от 4,5 до 5 км	т	85,91	8403	721921
435	Е0101-19-3	Ремонт и содержание 3 группы грунтовых землевозных				
		дорог на каждые 0,5 км длины	м3	3,98	13149	52356
436	Е0101-20-2	Работа на отвале, грунт 2-3 группы	м3	9,88	13149	129947
437	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-				
		самосвалы экскаваторами с емкостью ковша 0,65 м3	м3	77,35	8	596
438	С010334-А2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров				
		расстояние перевозки до 2 км	т	57,87	16	905
439	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных				
		дорог на каждые 0,5 км длины	м3	3,75	8	29
440	Е0101-20-1	Работа на отвале, грунт 1 группы	м3	8,09	8	62
441	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоходу,				
		25 т, на первый проход по одному следу при толщ.Н-30 см	м3	30,90	34229	1057702
442	Е0101-130-8	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоходу,				
	К-5 к объему	25 т, на первый проход по одному следу при Н-30 см	м3	3,05	171144	521234
443	Е101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	48,30	17114	826658
	вода до 9 км					
Замена плодородного слоя грунтом						
444	Е0101-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозером 108 л.с. при				
		перемещении грунтов до 10 м	м3	14,89	4 328	64443
445	Е0101-24-14	Разработка грунта 2 группы бульдозером 108 л.с. при				
	К-2 к объему	перемещении грунтов до 10 м	м3	11,78	8 656	102010

446	Е0101-24-7	Разработка грунта 3 группы бульдозером 108 л.с. при				
		перемещении грунтов до 10 м	м3	16,95	3 219	54550
447	Е0101-24-15	Разработка грунта 3 группы бульдозером 108 л.с. при				
	К-2 к объему	перемещении грунтов до 10 м	м3	12,24	6 438	78833
448	Е0101-22-8	Разработка грунта скреперами прицепными с емк. ковша				
		8 м3, при перемещении грунта 2 группы до 100 м	м3	73,96	8 130	601233
449	Е0101-22-20	Разработка грунта скреперами прицепными с емк. ковша				
	К-10 к объему	8 м3, при перемещении грунта 2 группы до 10 м	м3	3,99	16 000	63874
450	Е0101-22-20	Разработка грунта скреперами прицепными с емк. ковша				
	К-20 к объему	8 м3, при перемещении грунта 2 группы до 10 м	м3	3,99	32 000	127749
451	Е0101-22-20	Разработка грунта скреперами прицепными с емк. ковша				
	К-30 к объему	8 м3, при перемещении грунта 2 группы до 10 м	м3	3,99	48 000	191621
452	Е0101-22-20	Разработка грунта скреперами прицепными с емк. ковша				
	К-40 к объему	8 м3, при перемещении грунта 2 группы до 10 м	м3	3,99	69 184	276192
453	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоходу,				
		25 т, на первый проход по одному следу при Н-30 см	м3	30,90	15 106	466779
454	Е0101-130-8	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоходу,				
	К-5 к объему	25 т, на первый проход по одному следу при толщ.Н-30 см	м3	3,05	75 528	230027
455	Е101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	48,30	7 553	364819
	вода до 9 км					
456	Е101-145-1-2	Планировка откосов, полотна насыпей мех. способом				
		грунта 2 группы	м2	21,66	138096	2990302
457	Е101-145-1-3	Планировка откосов, полотна насыпей мех. способом				
		грунта 3 группы	м2	27,11	56 782	1539196
		Итого:				**13698286**
ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА						
514	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км	тн	43,85	4663	204480
515	Е0127-21-1	Устройство дополн-ного слоя основания из ПГС, Н-20см	м2	475,07	41584	19755142
516	Е0127-4-2	Устройство нижнего слоя основания толщиной 16 см из готовой ЩПС	м2	445,27	38495	17140847
		Стоимость материалов	м2	686,54	28518	19578740
517	Е0127-52-1	Устройство верхнего слоя основания толщиной 10 см из ЩПС укрепленной цементом	м2	733,90	37976	27870219
518	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	59 013,11	18,88	1114052
519	Е0127-53-6	Устройство покрытия Н-4см из горячих к/з а/бет-х смесей	м2	934,61	26969	25205161
520	Е0127-54-6 К-10 к объему	Устройство покрытия из горячих к/з а/бет-х смесей	м2	77,73	269686	20962724
		Итого:				**131831366**

УСТРОЙСТВО ПРИСЫПНЫХ ОБОЧИН						
537	E0101-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозером 108 л.с. при				
		перемещении грунтов до 10 м	м3	14,89	7607	113263
538	E0101-24-14	Разработка грунта 2 группы бульдозером 108 л.с. при				
		перемещении грунтов до 10 м	м3	11,78	7607	89645
539	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-				
		самосвалы экскаваторами с емкостью ковша 0,65 м3	м3	77,37	12448	963131
540	E0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных				
		дорог на каждые 0,5 км длины	м3	3,75	12448	46675
541	E0101-20-1	Работа на отвале, грунт 1 группы	м3	8,08	12448	100603
542	E0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-				
		самосвалы экскаваторами с емкостью ковша 0,65 м3	м3	101,24	7862	795977
543	E0101-19-3	Ремонт и содержание 3 группы грунтовых землевозных				
		дорог на каждые 0,5 км длины	м3	3,98	7862	31307
544	E0101-20-2	Работа на отвале, грунт 2-3 группы	м3	9,88	7862	77703
545	C010334-A6	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров				
		расстояние перевозки от 0,8 до 1 км	т	26,49	7865	208309
546	C010334-A8	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров				
		расстояние перевозки от 1,5 до 2 км	т	39,17	10560	413684
547	C010334-A10	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров				
		расстояние перевозки от 2,5 до 3 км	т	54,75	10007	547908
548	C010334-A12	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров				
		расстояние перевозки от 3,5 до 4 км	т	70,33	7065	496916
549	C010334-A14	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров				
		расстояние перевозки от 4,5 до 5 км	т	85,91	3791	325667
550	E0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоходу,				
		25 т, на первый проход по одному следу при толщ.Н-25 см	м3	34,60	26624	921289
551	E0101-130-7	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоходу,				
	К-5 к объему	25 т, на первый проход по одному следу при Н-25 см	м3	3,34	133118	444344
552	E101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	48,30	13312	642991
	вода до 9 км					
553	E0101-145-1-2	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы				
		механизированным способом	м2	21,65	33615	727901
554	E0101-145-1-3	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 3 группы				
		механизированным способом	м2	27,11	9050	245310
		Итого:				**7192622**
		Устройство примыкания Тип 2-Б-2 на ПК58+06				
		Земляные работы				
1000	1-24-6	Разработка грунта бульдозерами с перемещением грунта 3 группы до 10м	м3	16,94	3 578	60 629

1001	1-24-15	Разработка грунта бульдозерами добавлять на каждые последующие 10м	м3	12,24	7 156	87 620
1002	1-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками	м3	46,13	3 408	157 208
1003	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	48,30	1 704	82 308
1004	1-145-1	Планировка откосов, полотна насыпей	м2	27,11	3 220	87 284
		Дорожная одежда по типу основной дороги				
1005	27-21-1	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС т.20см	м2	474,94	1 687	801 221
1006	Материал от разборки	Ненормируемые и непредвиденные затраты на стоимость материала от разборки	м3	183,04	101,22	18 527
1007	27-4-2	Устройство нижнего слоя толщиной 16см из ЩПС	м2	1 082,35	1 687	1 825 918
1008	27-52-1	Устройство верхнего слоя толщиной 10см из ЩПС	м2	704,88	1 687	1 189 129
		Итого:				**4 309 845**
		Устройство пересечений Тип 2-Б-1 на ПК 67+96				
		Земляные работы				
1026	1-24-6	Разработка грунта бульдозерами с перемещением грунта 3 группы до 10м	м3	16,95	448	7592
1027	1-24-15	Разработка грунта бульдозерами добавлять на каждые последующие 10м	м3	12,24	896	10971
1028	1-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками	м3	46,13	352	16239
1029	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	48,30	176	8500
1030	1-145-1	Планировка откосов, полотна насыпей	м2	27,11	5 244	142149
		Дорожная одежда по типу основной дороги				
1031	27-21-1	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС т.20см	м2	474,94	3 415	1621914
1032	Материал от разборки	Ненормируемые и непредвиденные затраты на стоимость материала от разборки	м3	183,04	204,9	37506
1033	27-4-2	Устройство нижнего слоя толщиной 16см из ЩПС	м2	1 082,35	3 344	3619367
1034	27-52-1	Устройство верхнего слоя толщиной 10см из ЩПС	м2	704,88	3 317	2338081
		Итого:				**7802318**
1959		**Раздел 3. Капитальный ремонт мост через р.Большая Кобда на 618 км автодороги Самара-Шымкент, участок 590-630 км**				
2069		**Сооружения опор моста**				
2101		А.Сооружение опор				
2115	30-13-1	Устройство монолитн шкафной сетки В25	м3	30143,41	5,1	153731
2116	С12041-73	Каркасы и сетки плоские , AIII Ф 12 мм	тн	149928,83	0,1405	21065
2117	С12041-72	Каркасы и сетки плоские , AIII Ф10 мм	тн	153096,08	0,084	12860
2118	С12041-54	Каркасы и сетки плоские , AI Ф8 мм	тн	139309,67	0,068	9403
2119	С12041-26	Арматура AIII Ф16 мм	тн	124968,97	0,245	30617
2120	С12041-23	Арматура AII Ф20-22мм	тн	114897,53	0,020	2241
2121	С12041-17	Арматура AIII Ф10мм	тн	130205,68	0,017	2213
2122	С12041-4	Арматура А1 ф 6мм	тн	124433,52	0,008	995
2123	30-78-3	Гидроизоляция обмазочная битумом в 2 слоя	м2	842,56	118	99422
2124	30-13-1	Устройство монолитн парапета В25	м3	30143,41	1,4	42201
2125	С12041-73	Каркасы и сетки плоские , AIII Ф 12 мм	тн	149947,17	0,043	6448
2126	С12041-54	Каркасы и сетки плоские , AI Ф8 мм	тн	139309,67	0,02	2786
2127	ЕТБ30-1	Внутрипостроечный транспорт сб ж/б на 1 км	тн	1993,55	89,5	178423
2128		**Итого**				**562406**
2189		**А. Опоры выше обреза фундамента**				
2208	30-78-3	Гидроизоляция обмазочная битумом в 2 слоя	м2	842,56	179	151193
2222		**Итого**				**151193**
2237		**Монтаж плит пролетного строения**				
2238	30-18-1	Установка опорных частей из резины	шт	788,39	68	53611
2239	С11011-724	Стоимость резиновых опорных частей	тн	791,53	136	107648

2240	С11011-879	Стоимость листового металла для опорных частей	тн	151733,25	0,25	38237
2241	30-23-2	Установка на опоры пролетных строений	шт	18937,10	28	530239
2242	Цена завода	Стоимость ж/б пустотных мостовых плит	м3	136130,23	32,4	4417154
2243		пролетного строения 2П14,06-А11К7Т, В35F200 W6				
2244	30-13-1	Поперечное объединение пролетного строен	м3	30891,07	93,7	2894494
2245	С12041-50	Детали закладные	тн	112304,45	0,15	16846
2249		Деформационные швы				
2250	30-80-2	Устройство деформ швов заполнения с окаймлением	м	30754,16	130,5	4013418
2251	30-80-1	Устройство деформ швов заполнения без окаймлением	м	16678,29	145,0	2418353
2252		Проезжая часть				
2253	27-39-17	Выравнивающий слой бетона 20(3) см	м2	1174,45	1960	2301914
2254	30-76-1	Гидроизоляция проезжей части моста	м2	6043,64	1960	11845537
2255	Прайс	Стоимость техноэластмост С	м2	1394,12	1960	2732481
2272	ЕТБ30-1	Внутрипостроечн транспорт сборного ж/б на 1 км	тн	1993,54	378	753958
2273		Итого				**32123888**
2274		**Сопряжение моста с насыпью**				
2275	30-3-1	Устройство подушки из щебня по способу заклинки	м3	4633,22	92	426256
2276	30-3-1	Устройство тподушки из щебня под переход плиты	м3	4633,51	5,2	24094
2277	30-35-4	Укладка перех плитдлиной до 5 м для сопряжения	м3	7348,51	20,5	150603
2281	30-7-1	Омоноличивание переходных плит бетоном В30	м3	27041,82	2,9	78421
2282	30-8-1	Арматура для омоноличивания	тн	31808,46	0,367	11674
2283	С12041-26	Арматура АIII Ф16-18мм	тн	124970,49	0,367	45864
2284	30-3-2	Досыпка сопряжения дренирующим грунтом ПГС	м3	3691,08	465	1716351
2285	1-24-2	Разравнивание грунта бульдозерами 20м	м3	42,01	375	15754
2286	1-166-2	Засыпка вручную	м3	531,97	90	47877
2287	1-134-1	Уплотнение грунта пневмотрамбовками	м3	70,89	420	29775
2288	1-135-1	Полив водой	м3	34,18	420	14354
2289	Е27 т.ч.п1.6	Доставка воды на 1 км	м-час	1881,83	0,672	1265
2302		Итого				**2562289**
2303		**Регуляционные сооружения**				
2304		**Земляные работы**				
2312	30-3-2	Досыпка откосов дренирующим грунтом ПГС	м3	3691,08	98	361725
2313	1-24-2,24-10	Разравнивание грунта бульдозерами до 20 м	м3	42,01	156	6554
2314	1-166-2	Досыпка откосов вручную	м3	531,97	40	21279
2315	1-134-1	Уплотнение грунта пневматрамбовками	м3	70,90	180	12761
2316	1-135-1	Полив водой	м3	34,18	180	6152
2317	Е27 т.ч.п1.6	Доставка воды на 1 км	м-час	1880,54	0,288	542
2318	1-145-5	Планировка площадей ручным способом	м2	71,18	348	24770
2319		Траншея под упоры и рисберму				
2320	1-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскават 0,5 м3	м3	67,85	124	8413
2321	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручнуюбез креплений	м3	868,47	32	27791
2322	1-24-2,24-10	Разработка грунта 2 гр бульдозерами до 20м	м3	42,01	156	6554
2323	1-166-2	Засыпка вручную	м3	531,96	19	10214
2324	1-134-1	Уплотнение грунта пневмотрамбовками	м3	70,89	19	1361
2325	1-135-1	Полив водой	м3	34,16	19	656
2326	Е27 т.ч.п1.6	Доставка воды на 1 км	м-час	1855,15	0,03072	57
2327	ЕТБ30-1	Внутрипостроечн транспорт сыпучих на 1 км	тн	127,17	517,4	65801
2328		Итого				**554629**
2329		**Укрепительные работы**				
2330		Устройство упоров и рисбермы				
2331	1-159-3	Устройство упоров при укрепл откосов земполотна	м	13650,74	25,0	341269
2332	30-8-1	Установка арматуры	тн	31810,44	0,472	15015

2333	С12041-24	Арматура AI Ф12мм	тн	128158,38	0,24	30758
2334	С12041-6	Арматура AI Ф10мм	тн	112490,70	0,0525	5906
2335	С12041-5	Арматура AI Ф8мм	тн	116401,80	0,53	61693
2336	30-3-1	Устройство щебеночных подушек	м3	4633,18	7,85	36370
2337	30-78-3	Гидроизоляция битумная в 2 слоя	м2	842,56	187,5	157981
2338	1-156-1	Устройство наброски или рисбермы	м3	3807,39		
2339		Укрепление откосов				
2340	1-158-5	Устройство укрепления откосов земполотна	м2	4446,45	254	1131178
2341		монолитн ж/б плитой 10(15) см на слое щебня 15 см				
2342	1-158-5	Устройство укрепления откосов земполотна	м2	3196,56	94	299196
2343		монолитн ж/б плитой 10см на слое щебня				
2344	30-3-1	Устройство щебеночных подушек	м3	4633,23	12,72	58935
2345	30-8-1	Установка арматуры	тн	31876,78	0,76	24354
2346	С12041-4	Арматура AI Ф6мм	тн	124670,59	0,76	95248
2360		Итого				2257904
		Итого по разделу: Капитальный ремонт мост через р.Большая Кобда на 618 км автодороги Самара-Шымкент, участок 590-630 км				38212309
		ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ:				203046745

Заказчик:

Директор ТОО "Аркада-КЗ"

Подрядчик:

Заказчик: ГУ "Актюбинский областной департамент КАД МТиК РК"
Подрядчик: ТОО "Атырау жолдары"

Сертификат №7

(Акт форма 3-КС) стоимости выполненных работ за август месяц 2012 года

Наименование договора	Дополнительное соглашение №6 от 9 августа 2011 года к Договору № 3/РЕК от 06 апреля 2010 года. "Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения "Самара-Шымкент" на участке "Граница РФ (на Самару)-Уральск-Актобе", км 590-630 на 2010-2012 годы
Заказчик	ГУ "Актюбинский областной департамент КАД МТиК РК"
Подрядчик	ТОО "Атырау жолдары"
Общая сумма догсвора	4 100 540 000
Сумма договора на 2012 год	2 008 197 800
Выполнено с начала года по отчетный период, тенге	1 217 004 707
Сумма выполнения за август месяц 2012 года	152 031 899
в том числе НДС 12% тенге	16 289 132
Сумма выданного аванса, тенге	602 459 340
Сумма удержание аванса, тенге	45 609 570
Сумма 5% по договору	7 601 595
Сумма к оплате	98 820 734

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик ГУ "Актюбинский областной департамент КАД МТиК РК"
Подрядчик ТОО "Атырау Жолдары"
Наименование объекта: "Реконструкция участка а/д "Самара-Шымкент" (граница РФ - (на Самару) -Уральск -Актобе", 590-630 км
Основание: Дополнительное соглашение №6 от "09" августа 2011 года к Договору №3/РЕК от "6" апреля 2010 года

Ежемесячный сертификат №7
за август месяц 2012 года

№	Обоснов.	Наименование работ	Ед. изм.	Стоимость за един.	Кол-во	Сумма
1	2	3	4	5	6	7
Реконструкция автомобильной дороги "Самара-Шымкент" на участке "Граница РФ-Уральск-Актобе" км 610-630						
ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА						
514	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км	м2	43,85	2630	115307
515	Е0127-21-1	Устройство дополн-ного слоя основания из ПГС, Н-20см	м2	475,07	23449	11139975
516	Е0127-4-2	Устройство нижнего слоя основания толщиной 16 см из готовой ЩПС	м2	445,27	20767	9246744
517	Е0127-52-1	Устройство верхнего слоя основания толщиной 10 см из ЩПС укрепленной цементом	м2	733,90	20001	14679027
518	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	59 013,11	18,76	1107169
519	Е0127-53-8	Устройство покрытия Н-4см из горячих м/з а/бет-х смесей	м2	934,61	26802	25049417
520	Е0127-54-8 К-10 к объему	Устройство покрытия из горячих к/з а/бет-х смесей	м2	77,73	268020	20833195
523	Е0127-61-4	Устройство сплошной прослойки из геосетки	м2	106,21	49007	5202993
		Стоимость геосетки	м2	250,00	49007	12251625
524	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	56 963,60	39,94	2275240
525	Е0127-53-1	Устройство покрытия Н-4см из горячих м/з а/бет-х смесей	м2	690,00	39942	27559980
526	Е0127-54-8 К-4 к объему	Устройство покрытия из горячих м/з а/бет-х смесей	м2	77,73	159768	12418767
		Итого:				141979438
УСТРОЙСТВО Ж/Б ТРУБЫ Д-1,0 м Б/Ф-ТА ПК8+78						
594	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом емк. 0,5 м3	м3	67,56	103	6 959
595	Е0130-64-9 К-0,8	Демонтаж звеньев одноочковых и двухочковых прямоугольных труб отверстием 1 м при высоте насыпи (на железных дорогах и автодорогах) до 3,5; 4 м	м3	8 259,22	3,75	30 972
596	Е0130-7-1 К-0,8	Демонтаж монолитных оголовков	м3	2 349,39	0,75	1 762
597	С010332-А1-1	Перевозка строительных грузов на расстояние 1 км	т	54,67	2,375	130
598	С010332-А8-1	Перевозка строительных грузов на расстояние 8 км	т	153,08	8,875	1 359
599	Е0101-24-8	Разработка грунта 2 группы бульдозером 108 л.с. при				
		перемещении грунтов до 10 м	м3	14,84	8,5	126
600	Е0101-24-14	Разработка грунта 2 группы бульдозером 108 л.с. при				
		перемещении грунтов до 10 м	м3	11,76	8,5	100
601	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами				
		"Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом емк. 0,4 м3	м3	70,53	51	3 602
602	Е0101-164-2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях				
	к=1,2	глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	1 037,85	5	4 670
603	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами 108 л.с.				
		при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	м3	6,96	24	167
604	Е0101-27-10	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами 108 л.с.				
		при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	м3	3,40	24	82
605	Е0101-35-1	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемеще-				
		нием грунтов 1 группы до 20 м	м3	26,89	99	2 649
606	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневмотрамбовками	м3	70,60	123	8 649
607	Е0130-3-3	Устройство песчано-щебеночных подушек под фундаменты	м3	4 160,67	20,3	84 293
608	Е0130-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых				
		труб отверстием 1 м при высоте насыпи до 3,5; 4 м.	м3	94 091,78	8,4	790 371

609	Е0130-62-3	Сооруж-е оголовков одноочк-х круглых труб отверст 1-2 м	м3	57 455,32	5,94	341 385
610	Е0130-7-1	Устройство монолитного бетонного лотка	м3	15 766,58	1	15 767
611	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной				
		мастикой двухслойной	м3	857,74	109,3	93 751
612	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	2 434,64	5,78	14 072
		Итого:				1 600 725
УСТРОЙСТВО Ж/Б ТРУБЫ Д-1,5 м на ф-те тип III ПК17+99						
665	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом емк. 0,5 м3	м3	67,57	138	9 324
666	Е0130-54-8 К-0,8	Демонтаж звеньев одноочковых круглых труб отверстием 1,5 м при высоте насыпи (на железных дорогах и автодорогах) до 3; 3 м	м3	5 625,03	13	72 900
667	Е0130-7-1 К-0,8	Демонтаж монолитных оголовков	м3	2 349,74	4	8 224
668	С010332-А2-1	Перевозка строительных грузов на расстояние 2 км	т	68,78	41	2 830
669	Е0101-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозером 108 л.с. при				
		перемещении грунтов до 10 м	м3	14,90	30	447
670	Е0101-24-14	Разработка грунта 2 группы бульдозером 108 л.с. при				
		перемещении грунтов до 10 м	м3	11,81	30	354
671	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами				
		"Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом емк. 0,4 м3	м3	70,83	103	7 274
672	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях				
	к=1,2	глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	1 037,94	10	10 379
673	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами 108 л.с.				
		при перемещений грунтов 1 группы до 5 м	м3	6,96	12	83
674	Е0101-27-10	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами 108 л.с.				
		при перемещений грунтов 1 группы до 5 м	м3	3,55	12	43
675	Е0101-35-1	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемеще-				
		нием грунтов 1 группы до 20 м	м3	26,89	138	3 711
676	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневмотрамбовками	м3	70,61	150	10 591
677	Е0130-3-3	Устройство песчано-щебеночных подушек под фундаменты	м3	4 160,72	24	101 522
678	Е130-7-1	Устройство монолитных фундаментов	м3	15 766,55	12	193 929
679	Е0130-54-8	Укладка звеньев одноочковых круглых				
		труб отверстием 1,5 м при высоте насыпи до 3; 3 м	м3	80 587,99	18	1 464 284
680	Е0130-62-3	Сооруж-е оголовков одноочк-х круглых труб отверст 1-2 м	м3	52 398,93	7	366 792
681	Е0130-7-1	Устройство монолитного бетонного лотка	м3	15 767,10	3	40 364
682	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной				
		мастикой двухслойной	м3	857,74	133	113 822
683	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	2 434,71	14	32 869
		Итого:				2 439 744
		Устройство примыкания Тип 2-Б-2 на ПК58+06				
		Дорожная одежда по типу основной дороги				
1009	27-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	58 897,20	1,2	69 499
1010	27-53-6	Устройство покрытий т.9 см из горячих асфальтобетонных смесей крупнозернистых	м2	1 215,78	1 687	2 051 026
		Итого:				2120524
		Устройство пересечений Тип 2-Б-1 на ПК 67+96				
		Дорожная одежда по типу основной дороги				
1035	27-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	58 814,50	2,3	134 097
1036	27-53-6	Устройство покрытий т.9 см из горячих асфальтобетонных смесей крупнозернистых	м2	1 215,78	3 256,0	3 957 371
		Итого:				4091468
		ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ:				152031889

Заказчик:

Генералдор ТОО "Аркада KZ"

Подрядчик:

ТОО «Атырау жолдары» Для договоров

Заказчик: ГУ "Актюбинский областной департамент КАД МТиК РК"
Подрядчик: ТОО "Атырау жолдары"

Сертификат №8

(Акт форма 3-КС) стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2012 года

Наименование договора	Дополнительное соглашение №6 от 9 августа 2011 года к Договору № 3/РЕК от 06 апреля 2010 года. "Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения "Самара-Шымкент" на участке "Граница РФ (на Самару)-Уральск-Актобе", км 590-630 на 2010-2012 годы
Заказчик	ГУ "Актюбинский областной департамент КАД МТиК РК"
Подрядчик	ТОО "Атырау жолдары"
Общая сумма договора	4 100 540 000
Сумма договора на 2012 год	2 008 197 800
Выполнено с начала года по отчетный период, тенге	1 298 573 881
Сумма выполнения за сентябрь месяц 2012 года	81 569 174
в том числе НДС 12% тенге	8 739 554
Сумма выданного аванса, тенге	602 459 340
Сумма удержание аванса, тенге	24 470 752
Сумма 5% по договору	4 078 459
Сумма к оплате	53 019 963

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Заказчик ГУ "Актюбинский областной департамент КАД МТиК РК"
Подрядчик ТОО "Атырау Жолдары"
Наименование объекта: "Реконструкция участка а/д "Самара-Шымкент" (граница РФ - (на Самару) -Уральск -Актобе", 590-630 км
Основание: Дополнительное соглашение №6 от "09" августа 2011 года к Договору №3/РЕК от "6" апреля 2010 года

Ежемесячный сертификат №8
за сентябрь месяц 2012 года

№	Обоснов.	Наименование работ	Ед. изм.	Стоимость за един.	Кол-во	Сумма
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел "Реконструкция автомобильной дороги "Самара-Шымкент" на участке "Граница РФ-Уральск-Актобе" км 590-630				
Реконструкция автомобильной дороги "Самара-Шымкент" на участке "Граница РФ-Уральск-Актобе" км 590-610						
		Устройство присыпных обочин.				
86	E0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10м	м3	14,89	26 922	400849
87	E0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м до 10м	м3	11,78	26 892	317266
88	E0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25т. На первый проход по одному следу при толщине слоя 25см	м3	34,60	26 315	910902
89	E0101-130-7 К-5 к объему	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т. При толщине слоя 25 см	м3	3,34	131 822	439334
90	E0101-135-1 вода до 16км	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	73,26	13 159	964290
91	E 0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	21,65	404 063	8753382
		Итого				11786024
		на устройство разметки				
352	27-103-15	разметка проезжей части пунктирной линией	км	103 334,16	6	620005
		Итого				620005
						12 406 029
Реконструкция автомобильной дороги "Самара-Шымкент" на участке "Граница РФ-Уральск-Актобе" км 610-630						
Устройство объездной дороги для пропуска транзитного транспорта						
409	E0127-19-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	142,98	7065	1010178
		Итого:				1010178
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ						
413	E0101-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозером 108 л.с. при				
		перемещении грунтов до 10 м	м3	14,89	1299	19348
414	E0101-24-14	Разработка грунта 2 группы бульдозером 108 л.с. при				
	К-2 к объему	перемещении грунтов до 10 м	м3	11,78	2599	30627
415	E0101-24-7	Разработка грунта 3 группы бульдозером 108 л.с. при				
		перемещении грунтов до 10 м	м3	16,95	1085	18386
416	E0101-24-15	Разработка грунта 3 группы бульдозером 108 л.с. при				
	К-4 к объему	перемещении грунтов до 10 м	м3	12,24	4340	53142
417	E0101-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозером 108 л.с. при				
		перемещении грунтов до 10 м	м3	14,89	992	14768
418	E0101-24-14	Разработка грунта 2 группы бульдозером 108 л.с. при				
	К-2 к объему	перемещении грунтов до 10 м	м3	11,79	1984	23378

420	Е0101-22-20	Разработка грунта скреперами прицепными с емк. ковша				
	К-10 к объему	8 м3, при перемещении грунта 2 группы до 10 м	м3	3,99	4879	19476
421	Е0101-22-20	Разработка грунта скреперами прицепными с емк. ковша				
	К-20 к объему	8 м3, при перемещении грунта 2 группы до 10 м	м3	3,99	9013	35979
422	Е0101-22-20	Разработка грунта скреперами прицепными с емк. ковша				
	К-30 к объему	8 м3, при перемещении грунта 2 группы до 10 м	м3	3,99	7559	30176
423	Е0101-22-20	Разработка грунта скреперами прицепными с емк. ковша				
	К-40 к объему	8 м3, при перемещении грунта 2 группы до 10 м	м3	3,99	903	3605
424	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-				
		самосвалы экскаваторами с емкостью ковша 0,65 м3	м3	77,37	75	5832
425	С010334-А6	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров				
		расстояние перевозки от 0,8 до 1 км	т	26,49	96	2534
426	С010334-А10	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров				
		расстояние перевозки от 2,5 до 3 км	т	54,75	54	2933
427	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных				
		дорог на каждые 0,5 км длины	м3	3,75	75	283
428	Е0101-20-1	Работа на отвале, грунт 1 группы	м3	8,08	75	609
429	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-				
		самосвалы экскаваторами с емкостью ковша 0,65 м3	м3	101,24	1141	115473
430	С010334-А6	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров				
		расстояние перевозки от 0,8 до 1 км	т	26,49	214	5655
431	С010334-А8	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров				
		расстояние перевозки от 1,5 до 2 км	т	39,17	382	14981
432	С010334-А10	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров				
		расстояние перевозки от 2,5 до 3 км	т	54,75	300	16440
437	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-				
		самосвалы экскаваторами с емкостью ковша 0,65 м3	м3	77,35	2	148
438	С010334-А2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров				
		расстояние перевозки до 2 км	т	57,87	4	225
439	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных				
		дорог на каждые 0,5 км длины	м3	3,75	2	7
440	Е0101-20-1	Работа на отвале, грунт 1 группы	м3	8,09	2	15
441	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоходу.				
		25 т, на первый проход по одному следу при толщ.Н-30 см	м3	30,90	5177	159989
442	Е0101-130-8	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоходу.				
	К-5 к объему	25 т, на первый проход по одному следу при Н-30 см	м3	3,05	25887	78842
443	Е101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	48,30	2589	125041
	вода до 9 км					
Замена плодородного слоя грунтом						
444	Е0101-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозером 108 л.с. при				
		перемещении грунтов до 10 м	м3	14,89	1082	16111

445	Е0101-24-14	Разработка грунта 2 группы бульдозером 108 л.с. при				
	К-2 к объему	перемещении грунтов до 10 м	м3	11,78	2164	25503
446	Е0101-24-7	Разработка грунта 3 группы бульдозером 108 л.с. при				
		перемещении грунтов до 10 м	м3	16,95	805	13637
447	Е0101-24-15	Разработка грунта 3 группы бульдозером 108 л.с. при				
	К-2 к объему	перемещении грунтов до 10 м	м3	12,24	1610	19708
448	Е0101-22-8	Разработка грунта скреперами прицепными с емк. ковша				
		8 м3, при перемещении грунта 2 группы до 100 м	м3	73,96	2032	150308
449	Е0101-22-20	Разработка грунта скреперами прицепными с емк. ковша				
	К-10 к объему	8 м3, при перемещении грунта 2 группы до 10 м	м3	3,99	4000	15969
450	Е0101-22-20	Разработка грунта скреперами прицепными с емк. ковша				
	К-20 к объему	8 м3, при перемещении грунта 2 группы до 10 м	м3	3,99	8000	31937
451	Е0101-22-20	Разработка грунта скреперами прицепными с емк. ковша				
	К-30 к объему	8 м3, при перемещении грунта 2 группы до 10 м	м3	3,99	12000	47905
452	Е0101-22-20	Разработка грунта скреперами прицепными с емк. ковша				
	К-40 к объему	8 м3, при перемещении грунта 2 группы до 10 м	м3	3,99	17296	69048
453	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоходу,				
		25 т, на первый проход по одному следу при Н-30 см	м3	30,90	3776	116695
454	Е0101-130-8	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоходу,				
	К-5 к объему	25 т, на первый проход по одному следу при толщ.Н-30 см	м3	3,05	18882	57507
455	Е101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	48,30	1888	91205
	вода до 9 км					
456	Е101-145-1-2	Планировка откосов, полотна насыпей мех. способом				
		грунта 2 группы	м2	21,65	92064	1993535
457	Е101-145-1-3	Планировка откосов, полотна насыпей мех. способом				
		грунта 3 группы	м2	27,11	85174	2308793
458	Е101-145-1-8	Планировка откосов экскаватором-планировщиком				
		насыпей из грунтов 2 группы	м2	52,99	5028	266445
		Итого:				**6002196**
ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА						
514	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км	м2	43,85	385	16884
515	Е0127-21-1	Устройство дополн-ного слоя основания из ПГС, Н-20см	м2	475,07	3434	1631159
516	Е0127-4-2	Устройство нижнего слоя основания толщиной 16 см из готовой ЩПС	м2	445,27	1232	548432
517	Е0127-52-1	Устройство верхнего слоя основания толщиной 10 см из ЩПС укрепленной цементом	м2	733,90	1067	783071
523	Е0127-81-4	Устройство сплошной прослойки из геосетки	м2	108,21	3830	414390
		Стоимость геосетки	м2	250,00	3830	957375
524	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	56 963,60	3,1	176872
525	Е0127-53-1	Устройство покрытия Н-4см из горячих м/з а/бет-х смесей	м2	690,00	3105	2142450
526	Е0127-54-6 К-4 к объему	Устройство покрытия из горячих м/з а/бет-х смесей	м2	77,73	12420	965407
		Итого:				**7636038**

НА УДЛИНЕНИЕ Ж/Б ТРУБЫ Д-2Х1,5 м на ф-те тип III ПК24+26						
701	Е0130-7-1 К-0,8	Демонтаж монолитных оголовков	м3	2 348,51	6,28	14 749
702	Е0101-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозером 108 л.с. при				
		перемещении грунтов до 10 м	м3	14,83	10,00	148
703	Е0101-24-14	Разработка грунта 2 группы бульдозером 108 л.с. при				
		перемещении грунтов до 10 м	м3	11,87	10,00	119
704	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами				
		"Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом емк. 0,4 м3	м3	70,61	72,00	5 084
705	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях				
	к=1,2	глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	1 037,45	7,00	7 262
706	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами 108 л.с.				
		при перемещений грунтов 1 группы до 5 м	м3	6,92	49,00	339
707	Е0101-27-10	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами 108 л.с.				
		при перемещений грунтов 1 группы до 5 м	м3	3,44	49,00	169
708	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами 108 л.с.				
		при перемещений грунтов 1 группы до 5 м	м3	6,96	145,00	1 009
709	Е0101-27-10	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами 108 л.с.				
	К-3 к объему	при перемещений грунтов 1 группы до 5 м	м3	3,43	435,00	1 492
710	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневмотрамбовками	м3	70,57	145,00	10 232
711	Е0130-3-3	Устройство песчано-щебеночных подушек под фундаменты	м3	4 158,94	25,20	104 805
712	Е130-7-1	Устройство монолитных фундаментов	м3	15 759,94	25,60	403 454
		Итого:				**548 862**
УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ Д-0,5м НА ОБЪЕЗДНОЙ ДОРОГЕ						
На ПК2+86, ПК8+78, ПК17+99, ПК24+26, ПК68+67, ПК82+20, ПК147+30						
799	Е0130-81-1	Укладка труб из металла диаметром 0,5 м	м	26 817,50	24	643 620
800	Е0130-61-1	Демонтаж труб из металла	м	7 722,32	32	247114
	К-0,6; 0,7					
801	С010334-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров				
		расстояние перевозки на 1 км	т	55,64	0,59	33
802	С010334-А2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров				
		расстояние перевозки на 2 км	т	68,01	0,59	40
803	С010334-А7-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров				
		расстояние перевозки на 7 км	т	142,20	0,29	42
804	С010334-А8-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров				
		расстояние перевозки на 8 км	т	151,47	0,29	45
805	С010334-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров				
		расстояние перевозки на 15 км	т	241,12	0,29	71
		Итого:				**890 964**
		Устройство пересечений Тип 2-Б-1 на ПК 6-18				
843	27-101-5	Фрезерование асфальтобетонного покрытия	м2	245,38	2558	627 591
844	С010333-А1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами расто	т	43,84	412	18 084
845	1-17-8	Погрузка материала от разборки 2 группы на автомобили-самосвалы	м3	77,28	488	37 692
846	С010333-А1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами расстояние 1 км	т	43,85	780	34 219

847	1-24-6	Разработка грунта бульдозерами с перемещением грунта 2 группы до 10м	м3	14,89	4443	66 149
848	1-24-14	Разработка грунта бульдозерами добавлять на каждые последующие 10м	м3	11,79	8873	104 565
849	1-24-7	Разработка грунта бульдозерами с перемещением грунта 3 группы до 10м	м3	16,94	611	10 351
850	1-24-15	Разработка грунта бульдозерами добавлять на каждые последующие 10м	м3	12,24	2443	29 910
851	1-17-8	Разработка грунта 2 группы эскаваторами с погрузкой в автомобили- самосвалы	м3	77,37	1626	125 822
852	С010334-А6	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из кар	т	26,49	3228	85 500
853	1-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых дорог	м3	3,75	1630	6 114
854	1-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	8,08	1628	13 158
855	1-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками	м3	30,90	6328	195 553
856	1-130-8	Добавлять на ммаждый последующий проход	м3	3,05	31642	96 370
857	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	48,30	3160	152 625
858	1-145-1	Планировка откосов, полотна насыпей	м2	21,65	10508	227 545
		Дорожная одежда по типу основной дороги				
859	27-21-1	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС т.20см	м2	474,94	8124	3 858 397
860	Материал от разборки	Ненормируемые и непредвиденные затраты на стоимость материала от разборки	м3	183,04	487	89 221
861	27-4-2	Устройство нижнего слоя толщиной 16см из ЩПС	м2	1 082,35	8019	8 679 335
862	27-52-1	Устройство верхнего слоя толщиной 10см из ЩПС	м2	704,88	7993	5 634 091
863	27-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	58 885,91	5,55	327 082
864	27-53-6	Устройство покрытий т.9 см из горячих асфальтобето	м2	1 177,11	7935	9 340 368
		Итого:				**29 759 740**
		Устройство съезда Тип 2-Б-2 на ПК13+97				
896	1-24-6	Разработка грунта бульдозерами с перемещением грунта 2 группы до 10м	м3	14,89	395	5 882
897	1-24-14	Разработка грунта бульдозерами добавлять на каждые последующие 10м	м3	11,79	790	9 311
898	1-17-8	Разработка грунта 2 группы эскаваторами с погрузкой в автомобили- самосвалы	м3	77,37	1 903	147 238
899	С010334-А6	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из кар	т	39,17	3 768	147 602
900	1-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых дорог	м3	3,75	1 903	7 135
901	1-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	8,08	1 903	15 380
902	1-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками	м3	46,13	1 903	87 783
903	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	48,30	951	45 936
904	1-145-1	Планировка откосов, полотна насыпей	м2	27,11	3 453	93 602
		Дорожная одежда по типу основной дороги				
905	27-21-1	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС т.20см	м2	474,94	1 684	799 797
906	Материал от разборки	Ненормируемые и непредвиденные затраты на стоимость материала от разборки	м3	183,04	101	18 494
907	27-4-2	Устройство нижнего слоя толщиной 16см из ЩПС	м2	1 082,35	1 684	1 822 670
908	27-52-1	Устройство верхнего слоя толщиной 10см из ЩПС	м2	704,88	1 684	1 187 014
		Итого:				**4 387 844**
		Устройство примыкания Тип 2-Б-2 на ПК19+75				
		Земляные работы				
926	27-101-5	Фрезерование асфальтобетонного покрытия	м2	245,38	713	174959
927	С010333-А1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами рассто	т	43,85	114	5003
928	1-17-8	Погрузка материала от разборки 2 группы на автомобили-самосвалы	м3	77,27	159	12309
929	С010333-А1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами расстояние 1 км	т	43,85	255	11175

930	1-24-6	Разработка грунта бульдозерами с перемещением грунта 2 группы до 10м	м3	14,89	721	10740
931	1-24-14	Разработка грунта бульдозерами добавлять на каждые последующие 10м	м3	11,78	1443	17002
932	1-17-8	Разработка грунта 2 группы экскаваторами с погрузкой в автомобили- самосвалы	м3	77,37	884	68373
933	С01С334-А6	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карь	т	39,17	1750	68541
934	1-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых дорог	м3	3,75	884	3313
935	1-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	8,08	884	7143
936	1-22-8	Разработка грунта скреперами прицепными при перемещении грунта 2 группы до 100м	м3	73,96	910	67317
937	1-22-20	Разработка грунта скреперами прицепными при перемещении грунта 2 группы добавлять на каждые 10м	м3	3,99	36409	145350
938	1-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками	м3	46,13	2418	111548
939	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	48,30	1209	58403
940	1-145-1	Планировка откосов, полотна насыпей	м2	21,65	3347	72484
		Дорожная одежда по типу основной дороги				
941	27-21-1	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС т.20см	м2	474,04	2 654	1260525
942	Материал от разборки	Ненормируемые и непредвиденные затраты на стоимость материала от разборки	м3	183,04	159,2	29143
		Итого:				**2123328**
		Устройство примыкания Тип 2-Б-2 на ПК58+06				
		Дорожная одежда по типу основной дороги				
1011	27-81-4	Устройство сплошной прослойки из нетканного синтет	м2	759,15	1 310	993 177
1012	27-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	56 690,49	1,69	95 807
1013	27-53-1	Устройство покрытий т.6 см из горячих асфальтобето	м2	1 077,22	1 687	1 817 267
		Итого:				**2906251**
		Устройство пересечений Тип 2-Б-1 на ПК 67+96				
		Дорожная одежда по типу основной дороги				
1037	27-81-4	Устройство сплошной прослойки из нетканного синтет	м2	759,15	2 970,0	2 251 706
1038	27-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	56 879,04	3,3	184 857
1039	27-53-1	Устройство покрытий т.6 см из горячих асфальтобето	м2	1 077,22	3 255,0	3 506 345
		Итого:				**5942908**
		на устройство разметки				
1241	Е0127-103-1-5	Разметка проезжей части, пунктирной линией	км	103 373,41	6	620240
		Итого:				**620240**
1959		**Раздел 3. Капитальный ремонт мост через р.Большая Кобда на 618 км автодороги Самара-Шымкент, участок 600-630 км**				
2237		**Монтаж плит пролетного строения**				
2246	30-39-1	Монтаж тротуарных блоков	м3	9705,93	32,62	316607
2256	27-39-17	Защитный ж/б слой 20(4) - 16 см	м2	1290,45	1960	2529275
2257	27-45-1	Укладка металлической сетки	м2	8,20	1960	16075
2258	С12041-92	Каркасы и сетки плоские , BII,BPII, Ф 4-6 мм	тн	133021,61	3,75	498831
2259	27-39-17,39-18	Устройство подливки под тротуарн блоки 3 см	м2	1054,08	252	265628
2260	27-39-17	Устройство цементо-бетонных полос безопасности	м2	2944,98	274	806925
2261	27-45-1	Укладка металлической сетки	м2	8,20	438	3597
2262	С12041-53	Каркасы и сетки плоские , AI ф6 мм	тн	147017,85	1,96	288155
2263	27-53-1	Нижний слой 4 см из горяч асфальта М3 типа АБВ	м2	1041,99	1055	1099297
2264	27-53-1	Верхний слой 4(3) см из горяч асфальта М3 типа АБВ	м2	799,09	1055	843045
2273		Итого				**6667435**
2290		**Устройство проезжей части в пределах переходных плит**				
2291	27-22-1	Устройство щебеночного основания толщ 20 см	м2	759,33	65	49356
2292	27-16-1	Выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси	тн	8599,44	15,64	134495
2293	27-53-1	Нижний слой толщ 4(5) см из горяч асфальт М3	м2	1284,87	92	118208
2294	27-53-1	Верх слой 4 см из горяч асфальта М3	м2	1041,99	92	95863

2295	27-56-1	Основания из щебня толщ 12 (10) см вручную	м2	536,53	24	12877
2296	27-55-4	Однослойное а/б покрытие толщ 5 см на обочинах	м2	1307,42	24	31378
2297	30-7-1	Монолитный бетон на переходных плитах В30	м3	27040,40	0,9	24336
2298	30-8-1	Установка арматурных сеток	тн	31816,49	0,06	1909
2299	С12041-70	Каркасы и сетки плоские , AIII Ф6 мм	тн	166873,52	0,06	10012
2300	ЕТБ30-1	Внутрипостроечн транспорт сыпучих на 1 км	тн	127,17	680,66	86558
2301	ЕТБ30-1	Внутрипостроечн транспорт сборного ж/б на 1 км	тн	1993,50	51,25	102167
2302		Итого				**667161**
		ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ:				**81569174**

Заказчик:

Технадзор ТОО "Аркада KZ"

Подрядчик:

Заказчик: ГУ "Актюбинский областной департамент КАД МТиК РК"
Подрядчик: ТОО "Атырау жолдары"

Сертификат №9

(Акт форма 3-КС) стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2012 года

Наименование договора	Дополнительное соглашение №6 от 9 августа 2011 года к Договору № 3/РЕК от 06 апреля 2010 года. "Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения "Самара-Шымкент" на участке "Граница РФ (на Самару)-Уральск-Актобе", км 590-630 на 2010-2012 годы
Заказчик	ГУ "Актюбинский областной департамент КАД МТиК РК"
Подрядчик	ТОО "Атырау жолдары"
Общая сумма договора	4 100 540 000
Сумма договора на 2012 год	2 008 197 800
Выполнено с начала года по отчетный период, тенге	1 668 620 012
Сумма выполнения за сентябрь месяц 2012 года	370 046 131
в том числе НДС 12% тенге	39 647 800
Сумма выданного аванса, тенге	602 459 340
Сумма удержание аванса, тенге	111 013 839
Сумма 5% по договору	18 502 307
Сумма к оплате	240 529 985

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик ГУ "Актюбинский областной департамент КАД МТиК РК"
Подрядчик ТОО "Атырау Жолдары"
Наименование объекта: "Реконструкция участка а/д "Самара-Шымкент" (граница РФ - (на Самару) -Уральск -Актобе", 590-630 км
Основание: Дополнительное соглашение №6 от "09" августа 2011 года к Договору №3/РЕК от "6" апреля 2010 года

Ежемесячный сертификат №9
за сентябрь месяц 2012 года

№	Обосноз.	Наименование работ	Ед. изм.	Стоимость за един.	Кол-во	Сумма
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел "Реконструкция автомобильной дороги "Самара-Шымкент" на участке "Граница РФ-Уральск-Актобе" км 590-630				
Реконструкция автомобильной дороги "Самара-Шымкент" на участке "Граница РФ-Уральск-Актобе" км 590-610						
		Устройство объездной дороги для пропуска транзитного транспорта				
14	27-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	142,98	7 142	1021245
15	1-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3	73,27	7 142	523290
16	E010333-A3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/	т	68,07	11 428	777915
17	1-203-2	Срезка среднего кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе	га	5 604,09	1	4483
		Итого:				**2326933**
		Земляные работы				
30	E0101-152-2	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав механизированным способом	м2	29,05	205229	5961991
		Итого:				**5961991**
		Устройство присыпных берм под дорожные знаки				
41	1-24-6	Разработка грунта бульдозерами	м3	14,89	474	7057
42	1-24-14	Разработка грунта бульдозерами	м3	11,79	948	11172
43	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	70,60	456,5	32231
44	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	73,26	228,5	16740
45	1-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	м2	70,89	996,35	70527
		Итого:				**137828**
		Рекультивация нарушенных земель.				
		Притрассовые разервы				
49	E0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10м (возврат ПСП)	м3	12,03	55 226,86	664131
50	E0101-24-13	Разработка грунта бульдозерами мощностью79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м (возврат ПСП)	м3	10,41	55 226,94	574776
51	E0101-145-1	Планировка площадей из грунтов 1 группы механизированным способом	м2	2,03	101133,789	205229
52	E0147-103-2	Вспашка старопахотных земель с одновременным боронованием на глубину до 30см средних почв	га	2 884,59	22,475	64831
53	E0147-126-1	Разработка минеральных удобрений с механизированной загрузкой	га	5 373,92	22,475	120779
54	E0147-26-1	Посев луговых газонов тракторной сеялкой	га	22 967,40	22,475	516192
		Площадка ДСМ № 1; 2				
58	E0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м (возврат ПСП)	м3	12,03	11 195	134639
59	E0101-24-13	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м (возврат ПСП)	м3	10,41	44 784	466092

60	Е0101-145-1	Планировка площадей из грунтов 1 группы механизированным способом	м2	2,03	39 300	79752
61	Е0147-103-2	Вспашка старопахотных земель с одновременным боронованием на глубину до 30см средних почв	га	2 885,06	3,93	11338
62	Е0147-126-1	Разбрасывание минеральных удобрений с механизированной загрузкой	га	5 374,15	3,93	21120
63	Е0147-26-1	Посев луговых газонов тракторной сеялкой	га	22 968,15	3,93	90265
		Объездная дорога				
67	Е0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10м (возврат ПСП)	м3	12,03	15251,08	183402
68	Е0101-24-13	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79(108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м(возврат ПСП)	м3	10,41	15251,09	158726
69	Е0101-145-1	Планировка площадей из Грунтов 1 группы механизированным способом	м2	2,03	55219,78	112056
70	Е0147-103-2	Вспашка старопахотных земель с одновременным боронованием на глубину до 30см средних почв	га	2 884,71	11,88	34256
71	Е0147-126-1	Разбрасывание минеральных удобрений с механизированной загрузкой	га	5 375,22	11,20	60176
72	Е0147-26-1	Посев луговых газонов тракторной сеялкой	га	22 972,79	11,20	257180
		Итого				**3754940**
		Устройство присыпных обочин.				
92	Е0127-63-11 вода до 16км	Укрепление обочин щебеночной смесью толщиной 15см (щебень от разборки 15903 м3)	м2	381,31	46 102	17579374
93	Материал от разборки	Ненормируемые и непредвиденные затраты на стоимость материала от разборки	м3	153,95	3 375	519575
94	Материал от разборки	Ненормируемые и непредвиденные затраты на стоимость материала от разборки	м3	170,65	1 485	253419
95	Материал от разборки	Ненормируемые и непредвиденные затраты на стоимость материала от разборки	м3	198,39	675	133883
		Итого				**18486248**
		на укрепление дна канав				
294	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	М3	70,62	1 584	111869
295	Е0101-145-9	Планировка откосов,лототна выемок из грунтов 2 группы	М2	44,21	4 788	211675
296	Е0101-152-1	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав	м2	204,08	3 888	793468
297	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	м3	4 172,23	72	300401
		Итого:				**1417414**
Реконструкция автомобильной дороги "Самара-Шымкент" на участке "Граница РФ-Уральск-Актобе" км 610-630						
Переустройство ВЛ-10 кВ; 0,4 кВ						
ВЛ-10 кВ на ПК23+08, ПК23+30, ПК27+48, ПК30+17, ПК47+91, ПК51+40 ВЛ -0,4 кВ на ПК27+52, ПК30+13						
385	Е0133-112-6 К 0,6; 0,7	Демонтаж проводов напряжением ВЛ 6-10 кВ до 250 м на переходах через автомобильные дороги 2 и 3 категории	переход	6 373,96	8	50 992
386	Е0133-103-2 К 0,8	Демонтаж одностоечных ж/б опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	опора	6 807,58	7	47 653
387	Е0133-101-1	Демонтаж деревянных опор ВЛ 0,4-10 кВ из пропитанных деталей с помощью механизмов из цельных стоек ВЛ0,3; 6-10 кВ одностоечных	опора	2 707,98	1	2 708
388	Е0133-103-2	Установка одностоечных ж/б опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	опора	8 843,60	9	79 592
389	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подлятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15	м3	41 622,20	0,504	20 978
390	С143019-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	шт	18 399,44	12	220 793

391	С143019-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 16,4 м, марка СВ 164-12	шт	58 611,12	2	117 222
392	С143019-62	Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи длиной 4,25 м, марки ПТ-43,2	шт	5 026,46	12	60 318
393	С143019-63	Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи длиной 4,5 м, марки ПТ-45	шт	7 697,35	4	30 789
394	С11041-102	Траверсы стальные 8-ми штырные.	шт	1 528,34	9	13 755
395	С11041-49	Изоляторы стеклитовые для разных установок	100шт	29 305,56	0,29	8 499
396	С11041-74	Поковки для конструкций связи	кг	355,11	663,58	235 645
397	Е0133-112-5	Подвеска проводов напряжением ВЛ 6-10 кВ длиной до 250 м на переходах через автодороги 2 и 3 категории	переход	10 438,02	8	83 504
398	С151607-17	Провода для воздушных линий АС- 50	т	736 907,01	0,093	68 532
399	С151607-29	Провода для воздушных линий АС- 70	т	581 474,25	0,7	407 032
400	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, d-16мм	шт	821,20	8	6 570
401	С12041-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь класа А-1, d-16-18 мм	т	84 578,07	0,05	4 229
		Итого:				**1 458 810**
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ						
429	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-				
		самосвалы экскаваторами с емкостью ковша 0,65 м3	м3	101,24	3951	400000
441	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоходу,				
		25 т, на первый проход по одному следу при толщ.Н-30 см	м3	30,90	19417	600000
442	Е0101-130-8	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоходу,				
	К-5 к объему	25 т, на первый проход по одному следу при Н-30 см	м3	3,05	82086	250000
443	Е101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	48,30	8281	400000
	вода до 9 км					
Замена плодородного слоя грунтом						
459	Е0101-152-2	Укрепление откосов земляных сооружений посевом				
		многолетних трав механизированным способом	м2	89,75	171589	15400000
		итого:				**17050000**
РЕКУЛЬТИВАЦИЯ НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ						
ПРИТРАССОВЫЕ РЕЗЕРВЫ						
475	Е0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами 108 л.с при перемещении				
		грунта 1 группы до 10 м (снятие ПСП)	м3	12,03	15 367	184 797
476	Е0101-24-13	Разработка грунта бульдозерами 108 л.с при перемещении				
		грунта 1 группы до 10 м (снятие ПСП)	м3	10,41	15 367,08	159 933
477	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 гр. мех. способом	м2	2,38	42018	100000
478	Е0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами 108 л.с при перемещении				
		грунта 1 группы до 10 м (возврат ПСП)	м3	12,03	24947,01	300000
479	Е0101-24-13	Разработка грунта бульдозерами 108 л.с при перемещении				
		грунта 1 группы до 10 м (возврат ПСП)	м3	10,41	25942,80	270000
480	Е0101-145-1	Планировка площадей из грунтов 1 гр. мех. способом	м2	2,03	98557	200000
ВНЕТРАССОВЫЕ РЕЗЕРВЫ №1,2,3						
484	Е0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами 108 л.с при перемещении				
		грунта 1 группы до 10 м (снятие ПСП)	м3	12,03	12 385	148 933
485	Е0101-24-13	Разработка грунта бульдозерами 108 л.с при перемещении				
	К-4 к объему	грунта 1 группы до 10 м (снятие ПСП)	м3	10,41	50 317	523 677

486	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 гр. мех. способом	м2	2,38	62 058	147 692
487	Е0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами 108 л.с при перемещении				
		грунта 1 группы до 10 м (возврат ПСП)	м3	12,03	17 384	209 053
488	Е0101-24-13	Разработка грунта бульдозерами 108 л.с при перемещении				
	К-4 к объему	грунта 1 группы до 10 м (возврат ПСП)	м3	10,41	69 536	723 697
489	Е0101-145-1	Планировка площадей из грунтов 1 гр. мех. способом	м2	2,03	72 180	146 474
ПЛОЩАДКА ДСМ №1,2,3						
496	Е0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами 108 л.с при перемещении				
		грунта 1 группы до 10 м (возврат ПСП)	м3	12,03	11 640	139 977
497	Е0101-24-13	Разработка грунта бульдозерами 108 л.с при перемещении				
	К-4 к объему	грунта 1 группы до 10 м (возврат ПСП)	м3	10,41	46 560	484 575
		Итого:				**3 738 807**
ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА						
511	Е0127-101-5	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными фрезами , толщина слоя 10 см	м2	245,38	22 197	5 446 708
512	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км	м2	43,85	3 744	164 166
513	Е0101-17-8	Погрузка материала от разборки 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	77,27	2 270	175 446
514	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км	м2	43,85	3 781	165 768
515	Е0127-21-1	Устройство дополн-ного слоя основания из ПГС, Н-20см	м2	475,07	33 711	16 015 122
516	Е0127-4-2	Устройство нижнего слоя основания толщиной 16 см из готовой ЩПС	м2	445,27	33250	14805190
517	Е0127-52-1	Устройство верхнего слоя основания толщиной 10 см из ЩПС укрепленной цементом	м2	733,90	32 889	24 137 147
518	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	59 013,11	22,15	1 307 350
519	Е0127-53-6	Устройство покрытия Н-4см из горячих к/з а/бет-х смесей	м2	934,61	31 646	29 577 005
520	Е0127-54-6 К-10 к объему	Устройство покрытия из горячих к/з а/бет-х смесей	м2	77,73	316 464	24 598 716
523	Е0127-81-4	Устройство сплошной прослойки из геосетки	м2	108,21	57 841	6 258 975
		Стоимость геосетки	м2	250,00	43 041	10 760 250
524	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	56 963,60	46,99	2 676 838
525	Е0127-53-1	Устройство покрытия Н-4см из горячих м/з а/бет-х смесей	м2	690,00	46 989	32 422 466
526	Е0127-54-6 К-4 к объему	Устройство покрытия из горячих м/з а/бет-х смесей	м2	77,73	187 956	14 609 845
		Итого:				**183 120 992**
УСТРОЙСТВО ПРИСЫПНЫХ ОБОЧИН						
537	Е0101-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозером 108 л.с. при				
		перемещении грунтов до 10 м	м3	14,89	6 734	100 265
538	Е0101-24-14	Разработка грунта 2 группы бульдозером 108 л.с. при				
		перемещении грунтов до 10 м	м3	11,78	6 734	79 358
539	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-				
		самосвалы экскаваторами с емкостью ковша 0,65 м3	м3	77,37	11 020	852 606
540	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных				
		дорог на каждые 0,5 км длины	м3	3,75	11 020	41 319
541	Е0101-20-1	Работа на отвале, грунт 1 группы	м3	8,08	11 020	89 058
542	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-				
		самосвалы экскаваторами с емкостью ковша 0,65 м3	м3	101,24	6 960	704 835

543	Е0101-19-3	Ремонт и содержание 3 группы грунтовых землевозных				
		дорог на каждые 0,5 км длины	м3	3,98	6 960	27 714
544	Е0101-20-2	Работа на отвале, грунт 2-3 группы	м3	9,88	6 960	68 787
545	С010334-А8	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров				
		расстояние перевозки от 0,8 до 1 км	т	26,49	6 962	184 404
546	С010334-А8	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров				
		расстояние перевозки от 1,5 до 2 км	т	39,17	9 349	366 212
547	С010334-А10	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров				
		расстояние перевозки от 2,5 до 3 км	т	54,75	8 859	485 033
548	С010334-А12	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров				
		расстояние перевозки от 3,5 до 4 км	т	70,33	6 254	439 893
549	С010334-А14	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров				
		расстояние перевозки от 4,5 до 5 км	т	85,91	3 356	288 296
550	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоходу,				
		25 т, на первый проход по одному следу при толщ.Н-25 см	м3	34,60	23 568	815 568
551	Е0101-130-7	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоходу,				
	К-5 к объему	25 т, на первый проход по одному следу при Н-25 см	м3	3,34	117 842	393 354
552	Е101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	48,30	11 784	569 206
	вода до 9 км					
553	Е0101-145-1-2	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы				
		механизированным способом	м2	21,65	14 879	322186
554	Е0101-145-1-3	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 3 группы				
		механизированным способом	м2	27,11	4 006	108580
555	Е0127-63-11	Укрепление обочин щебеночной смесью толщиной 15 см				
	вода до 9 км	(щебень от разборки 12841 м3)	м2	379,97	34 298	13032462
556	материал от	Ненормируемые и непредвиденные затраты на стоимость				
	разборки	материала от разборки	м3	145,47	2 375	345505
557	материал от	Ненормируемые и непредвиденные затраты на стоимость				
	разборки	материала от разборки	м3	162,16	1 028	166767
558	материал от	Ненормируемые и непредвиденные затраты на стоимость				
	разборки	материала от разборки	м3	189,72	449	85145
		итого:				**19 568 354**
УСТРОЙСТВО Ж/Б ТРУБЫ отв.1(2Х2) м НА Ф-ТЕ ТИП 3 ПК2+86						
559	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом емк. 0,5 м3	м3	67,55	157	10 608
560	Е0130-64-9 К-0,8	Демонтаж звеньев одноочковых и двухочковых прямоугольных труб отверстием 2 м при высоте насыпи (на железных дорогах и автодорогах) до 3,5; 5 м	м3	4 045,00	16,92	68 441
561	Е0130-7-1 К-0,8	Демонтаж монолитных оголовков	м3	2 349,55	4	9 398
562	С010332-А1-1	Перевозка строительных грузов на расстояние 1 км	т	54,76	52,3	2 864
563	Е0101-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозером 108 л.с. При перемещении грунтов до 10 м	м3	14,87	68	1 011
564	Е0101-24-14	Разработка грунта 2 группы бульдозером 108 л.с. При перемещении грунтов до 10 м	м3	11,78	68	801
565	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом емк. 0,4 м3	м3	70,62	189	13 347
566	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях				
		глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	1 037,99	19	19 722

567	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами 108 л.с.				
		при перемещений грунтов 1 группы до 5 м	м3	6,95	155	1 078
568	Е0101-27-10	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами 108 л.с.				
		при перемещений грунтов 1 группы до 5 м	м3	3,43	155	532
569	Е0101-35-1	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемеще-				
		нием грунтов 1 группы до 20 м	м3	26,89	98	2 638
570	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневмотрамбовками	м3	70,60	253	17 862
571	Е0130-3-3	Устройство песчано-щебеночных подушек под фундаменты	м3	4 160,64	59,1	245 894
572	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов	м3	15 766,57	28,3	446 194
573	Е0130-64-9	Укладка звеньев одноочковых и двухочковых прямоугольн.				
		труб отверстием 2 м при высоте насыпи до 3,5; 5 м.	м3	93 962,68	38,99	3 663 605
574	Е0130-66-2	Сооружение входных оголовков одноочковых и двухочков.				
		прямоугольных труб отверстием 2 м	м3	58 514,53	5,3	310 127
575	Е0130-66-5	Сооружение входных оголовков одноочковых и двухочков.				
		прямоугольных труб отверстием 2 м	м3	60 129,24	5,3	318 685
576	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной				
		мастикой двухслойной	м3	857,74	226,4	194 192
577	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	2 434,66	40	98 361
		итого:				**5 425 357**
НА УДЛИНЕНИЕ Ж/Б ТРУБЫ Д-2Х1,5 м на ф-те пшт III ПК24+26						
713	Е0130-54-8	Укладка звеньев удлиняемых двухочковых круглых ж/б				
		труб отверстием 2х1,5 м при высоте насыпи до 3; 3 м.	м3	106 119,84	7,2	778 463
714	Е0130-63-6	Сооруж-е оголовков удлиняемых двухочковых круглых				
		труб отверстием 2х1,25-2/ м	м3	31 664,47	13,0	410 242
715	оголовки из	Ненормируемые и непредвиденные затраты на				
716	разборки	стоимость звеньев из разборки	м3	2 960,80	6,3	18 594
717	Е0130-7-1	Устройство монолитного бетонного лотка	м3	15 760,76	2,2	34 674
718	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной				
		мастикой двухслойной	м3	857,37	49,6	42 525
719	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	2 433,52	3,5	8 517
		Итого:				**1293015**
УСТРОЙСТВО Ж/Б ТРУБЫ Д-1,0 м Б/Ф-ТА на СЪЕЗДАХ						
На ПК58+06 право; ПК110+00 лево; ПК153+00 лево; ПК153+05 право;						
ПК170+26 лево; право; ПК8+18 лево; право; ПК20+55 лево (разборка)						
753	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами				
		"Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом емк. 0,5 м3	м3	67,58	12	811
	К-0,8	(на железных дорогах и автодорогах) до 3; 4 м	м3	6 259,12	2	13 626
	К-0,8					
755	Е0130-7-1 К-0,8	Демонтаж монолитных оголовков	м3	2 350,42	0	1 058
756	С010332-А1-1	Перевозка строительных грузов на расстояние 1 км	т	54,84	3	158
757	С010332-А2-1	Перевозка строительных грузов на расстояние 2 км	т	68,92	2	164
758	Е0101-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозером 108 л.с. при				
		перемещении грунтов до 10 м	м3	14,87	16	234
759	Е0101-24-14	Разработка грунта 2 группы бульдозером 108 л.с. при				
		перемещении грунтов до 10 м	м3	11,81	16	186

760	E0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами				
		"Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом емк. 0,4 м3	м3	70,82	79	5 562
761	E0101-164-2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях				
	к=1,2	глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	1 037,91	9	9 341
762	E0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами 108 л.с.				
		при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	м3	6,95	50	344
763	E0101-27-10	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами 108 л.с.				
		при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	м3	3,43	50	170
764	E0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами 108 л.с.				
		при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	м3	6,95	176	1 220
765	E0101-27-10	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами 108 л.с.				
	К-3 к объему	при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	м3	3,43	527	1 807
766	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневмотрамбовками	м3	70,60	225	15 885
767	E0130-3-3	Устройство песчано-щебеночных подушек под фундаменты	м3	4 160,66	34	139 902
768	E0130-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых				
		труб отверстием 1 м при высоте насыпи до 3; 4 м.	м3	94 430,35	11	1 016 307
769	E0130-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверст 1-2 м	м3	57 455,43	12	682 571
770	E0130-7-1	Устройство монолитного бетонного лотка	м3	15 766,58	2	31 533
771	E0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной				
		мастикой двухслойной	м3	857,73	179	153 384
772	E0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	2 434,67	7	17 043
		итого:				**2 091 306**
УСТРОЙСТВО ВОДООТВОДА С ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ						
ВОДООТВОД С ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ И НА ОБОЧИНЕ НАСЫПИ						
806	E0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях				
		глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	1 537,86	6	9227
807	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях				
		глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	864,93	8	6919
808	E0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	м3	5 544,60	8,79	48748
809	E0127-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части				
		из проходных лотков из сборного бетона	м3	830,00	150,00	124500
		Стоимость лотков	м3	68 548,22	243,28	16676626
УКРЕПЛЕНИЕ ВОДООТВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ БЕТОННЫМИ ПЛИТАМИ						
822	E0101-158-1	Укрепления откосов з/п бетонными плитами сборными,				
		при толщине до 8 см				
		Стоимость бетонных плит	м2	4 205,00	2594,06	10908022
		Итого:				**27774043**
		Устройство пересечений Тип 2-Б-1 на ПК 6-18				
843	27-101-5	Фрезерование асфальтобетонного покрытия	м2	245,38	305	74 934
844	С010333-А1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами расстоя	т	43,84	49	2 159
845	1-17-8	Погрузка материала от разборки 2 группы на автомобили-самосвалы	м3	77,28	58	4 500
846	С010333-А1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами расстояние 1 км	т	43,85	93	4 086
847	1-24-6	Разработка грунта бульдозерами с перемещением грунта 2 группы до 10м	м3	14,89	530	7 896
848	1-24-14	Разработка грунта бульдозерами добавлять на каждые последующие 10м	м3	11,78	1073	12 648
849	1-24-7	Разработка грунта бульдозерами с перемещением грунта 3 группы до 10м	м3	16,94	74	1 256
850	1-24-15	Разработка грунта бульдозерами добавлять на каждые последующие 10м	м3	12,24	297	3 637

851	1-17-8	Разработка грунта 2 группы экскаваторами с погрузкой в автомобили- самосвалы	м3	77,37	199	15 381
852	С010334-А6	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карь	т	26,49	385	10 209
853	1-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых дорог	м3	3,75	195	730
854	1-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	8,08	197	1 592
855	1-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками	м3	30,90	756	23 349
856	1-130-8	Добавлять на каждый последующий проход	м3	3,05	3778	11 506
857	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	48,30	382	18 462
858	1-145-1	Планировка откосов, полотна насыпей	м2	21,65	1255	27 169
		Дорожная одежда по типу основной дороги				
865	27-81-4	Устройство сплошной прослойки из нетканного синтет	м2	758,15	9705	7358000
866	27-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	56 823,65	7,04	400000
867	27-53-1,2	Устройство покрытий т.6 см из горячих асфальтобетон	м2	1 077,22	7935	8548000
		Итого:				**16 525 516**
		Устройство съезда Тип 2-Б-2 на ПК13+97				
909	27-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	58 793,46	1,2	69 376
910	27-53-6	Устройство покрытий т.9 см из горячих асфальтобетон	м2	1 229,53	1 684	2 070 534
911	27-81-4	Устройство сплошной прослойки из нетканного синтет	м2	758,15	1 800	1 364 671
912	27-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	56 927,46	1,68	95 635
913	27-53-1	Устройство покрытий т.6 см из горячих асфальтобетон	м2	1 077,22	1 684	1 814 035
		Итого:				**5414254**
		Устройство примыкания Тип 2-Б-2 на ПК19+75				
		Земляные работы				
926	27-101-5	Фрезерование асфальтобетонного покрытия	м2	245,38	227	55 698
927	С010333-А1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами расстоя	т	43,85	36,3	1 593
928	1-17-8	Погрузка материала от разборки 2 группы на автомобили-самосвалы	м3	77,27	51	3 910
929	С010333-А1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами расстояние 1 км	т	43,85	81	3 558
930	1-24-8	Разработка грунта бульдозерами с перемещением грунта 2 группы до 10м	м3	14,89	230	3 419
931	1-24-14	Разработка грунта бульдозерами добавлять на каждые последующие 10м	м3	11,78	459	5 413
932	1-17-8	Разработка грунта 2 группы экскаваторами с погрузкой в автомобили- самосвалы	м3	77,37	281	21 766
933	С010334-А6	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карь	т	39,17	557	21 820
934	1-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых дорог	м3	3,75	281	1 055
935	1-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	8,08	281	2 274
936	1-22-8	Разработка грунта скреперами прицепными при перемещении грунта 2 группы до 100м	м3	73,98	290	21 430
937	1-22-20	Разработка грунта скреперами прицепными при перемещении грунта 2 группы добавлять на каждые 10м	м3	3,99	11 591	46 272
938	1-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками	м3	46,13	770	35 511
939	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	48,30	385	18 592
940	1-145-1	Планировка откосов, полотна насыпей	м2	21,65	1 066	23 075
		Дорожная одежда по типу основной дороги				
941	27-21-1	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС т.20см	м2	474,94	846	401 284
942	Материал от разборки	Ненормируемые и непредвиденные затраты на стоимость материала от разборки	м3	183,04	50,7	9 277
943	27-4-2	Устройство нижнего слоя толщиной 16см из ЩПС	м2	1 082,35	3 459	3 743 835
944	27-52-1	Устройство верхнего слоя толщиной 10см из ЩПС	м2	704,88	3 449	2 431 124
945	27-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	58 808,96	2,4	141 142
946	27-53-8	Устройство покрытий т.9 см из горячих асфальтобетон	м2	1 215,78	3 426	4 165 270
947	27-81-4	Устройство сплошной прослойки из нетканного синтет	м2	758,15	2 700	2 047 005
948	27-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	56 725,52	3,43	194 559
949	27-53-1	Устройство покрытий т.6 см из горячих асфальтобетон	м2	1 077,22	3 426	3 690 546
		Итого:				**17089444**
		Устройство примыкания на ПК20+55				
		Земляные работы				
977	27-101-5	Фрезерование асфальтобетонного покрытия	м2	245,38	175	42 942

978	С010333-А1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами расстоя	т	43,87	28,2	1 237
979	1-24-8	Разработка грунта бульдозерами с перемещением грунта 2 группы до 10м	м3	14,90	122	1 818
980	1-24-14	Разработка грунта бульдозерами добавлять на каждые последующие 10м	м3	11,78	244	2 875
981	1-22-8	Разработка грунта скреперами прицепными при перемещении грунта 2 группы до 100м	м3	73,96	718	53 101
982	1-22-20	Разработка грунта скреперами прицепными при перемещении грунта 2 группы добавлять на каждые 10м	м3	3,99	21540	85 990
983	1-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками	м3	46,13	828	38 194
984	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	48,30	414	19 996
985	1-145-1	Планировка откосов, полотна насыпей	м2	21,65	907	19 640
		Дорожная одежда				
986	27-21-1	Устройство дополнительного слоя основания из песка	м2	2 224,35	88,35	196 522
987	27-4-2	Устройство нижнего слоя толщиной 15см из щебня	м2	222,23	1559	346 455
988	27-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	56 792,32	0,3794	21 547
989	27-53-1	Устройство покрытий т.6 см из горячих асфальтобетон	м2	1 077,21	542	583 850
		Итого:				**1 414 166**
		Устройство примыкания на ПК110+00				
		Дорожная одежда по типу основной дороги				
1087	27-81-4	Устройство сплошной прослойки из нетканного синтет	м2	758,15	5 645	4 280 000
1088	27-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	56 753,53	5	270 000
1089	27-53-1,2	Устройство покрытий т.6 см из горячих асфальтобетон	м2	1 077,22	4929	5310000
		Итого:				**9860000**
		Устройство съездов				
		ПК48+33,ПК48+86,ПК49+87				
		Земляные работы				
1140	27-101-5	Фрезерование асфальтобетонного покрытия	м2	245,38	159	39 015
1141	С010333-А1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами расстоя	т	43,84	17,6	772
1142	1-17-8	Погрузка материала от разборки 2 группы на автомобили-самосвалы	м3	77,26	56,2	4 342
1143	С010333-А1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами расстояние 1 км	т	43,84	89,9	3 941
1144	1-17-9	Разработка грунта 3 группы экскаваторами с погрузкой в автомобили- самосвалы	м3	101,24	832	84 229
1145	С010334-А6	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карь	т	26,49	1505,92	39 885
1146	1-19-2	Ремонт и содержание 3 группы грунтовых дорог	м3	3,98	832	3 313
1147	1-20-1	Работа на отвале 3 группы грунтов	м3	9,88	832	8 222
1148	1-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками	м3	46,13	807	37 225
1149	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	48,30	403	19 466
1150	1-145-1	Планировка откосов, полотна насыпей	м2	27,11	1059	28 706
		Дорожная одежда по типу основной дороги				
1151	27-21-1	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС т.20см	м2	474,94	936	444 543
1152	Материал от разборки	Ненормируемые и непредвиденные затраты на стоимость материала от разборки	м3	183,03	56,16	10 279
1153	27-4-2	Устройство нижнего слоя толщиной 16см из ЩПС	м2	1 082,34	934	1 010 910
1154	27-52-1	Устройство верхнего слоя толщиной 10см из ЩПС	м2	704,88	934	658 357
1155	27-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	58 853,23	0,6524	38 396
1156	27-53-6	Устройство покрытий т.9 см из горячих асфальтобетон	м2	1 215,82	932	1 133 146
1157	27-81-4	Устройство сплошной прослойки из нетканного синтет	м2	758,15	1089	825 625
1158	27-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	56 791,76	0,932	52 930
1159	27-53-1,2	Устройство покрытий т.6 см из горячих асфальтобетон	м2	1 077,22	932	1 003 968
		Итого:				**5 447 271**
		Устройство пересечений Тип 2-Б-1				
		ПК153+00,ПК170+26				
		Дорожная одежда по типу основной дороги				
1182	27-81-4	Устройство сплошной прослойки из нетканного синтет	м2	758,15	2 520	1 910 638
1183	27-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	56 830,03	2,97	168 672
1184	27-53-1	Устройство покрытий т.6 см из горячих асфальтобетон	м2	1 077,22	2 972	3 201 491
		Итого:				**5280700**

1316		**на ремонт промбазы ДЭП п.Кобда**				
-5 т.ч.п.3.5 СНиПВ.02-0 5-2		демонтаж трубопроводов	м	1 306,05	38	49 468
		Итого:				**49 468**
1737		**Контора**				
1766	75-1-71	котел отопительный водогрейный марки КС-Г-31,5 кВт	шт	120 189,89	1	120 190
1767	Е0167-14-1	Монтаж кабель канальный для прокладки проводов 20*20, 18-3-73	шт	780,58	45	35 126
1768	Е0121-14-7	Монтаж лотков для прокладки проводов 30*30, 18-3-73	шт	600,00	23	13 800
1769	Е67-17-1	Розетки наружные	шт	255,56	22	5 622
1770	С1217-1-3	Распредкоробки	шт	277,78	14	3 889
1771	С1217-1-3	Патроны	шт	122,22	14	1 711
1772	Е0167-11-9	Прокладка провода по лоткам АПВ 3*2,5	м	133,33	80	10 666
1773	С1217-1-3	Спецзажимы	шт	8,89	130	1 156
1774	С1217-1-3	Дюбель шурупы	шт	16,67	220	3 667
1779		**Итого:**				**195 828**
1780		**Мастерская 1 этаж раздевалка**				
1781	Е0156-1-1	демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откос	шт	795,70	1	796
1872	Е0110-16-3	установка в жилых и общ зданиях	м2	6 682,78	2	13 566
1783	Е0115-203-3	остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон одинарным переплетом	м2	1 022,19	2	2 075
1784	Е0115-163-5	простая окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений	м2	326,55	2	663
1785	Е0162-2-4	простая масляная окраска стен разбеленным колером с подготовкой панели	м2	385,10	21	8 087
1786	Е0111-27-2	устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток	м2	2 029,71	16	32 374
1787	Е0156-11-1	демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откос.	шт	1 183,35	1	1 183
1788	Е0110-23-1	установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных ст.	м2	2 737,68	3	9 199
1789	С12082-3	покраска дверного блока с двух сторон	м2	119,26	4	501
1790	Е0161-2-5	ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону извест.раствором	м2	1 633,87	13	21 469
1791	Е0115-164-7	простая окраска белилами по штукатурке и сборным конструкциям стены и потолки	м2	3 191,88	33	104 853
1792	Е0115-78-1	Устройство штукатурки из сухой штукатурки	м2	1 046,64	16	16 694
1793	Е0115-65-1	штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов	м2	1 468,37	3	3 935
1794		**Итого:**				**215 395**
1795		**Склад дорожных знаков**				
1796	Е0156-1-1	демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки	шт	795,70	2	1 591
1797	Е0110-17-1	установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных и один.	м2	6 682,78	3,78	25 261
1798	С12061-79	блоки оконные пластик. двустворные	м2	18 189,38	3,78	68 680
1799	Е0115-164-7	простая окраска белилами по штукатурке и сборным конструкциям стены и потолки	м2	1 012,44	293,42	297 070
1800	Е0162-2-4	устройство бетонных стоек толщиной 20 мм	м2	436,49	32	13 968
1801	Е0111-11-4 К-2 к объему	добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бет покрытий	м2	53,60	128	6 861
1802	Е0161-2-5	ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону извест.раствором	м2	1 633,87	88	143 781
1803	Е0156-11-1	демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откос.	шт	1 183,35	2	2 367
1804	Е0110-23-1	установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных ст.	м2	2 737,68	6,72	18 397
1805	С12082-3	покраска дверного блока с двух сторон олифом	м2	119,26	6,72	801
1806	Е0115-65-1	штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов	м2	1 468,37	5,4	7 929
1807						**586 706**
1810		Раздел 2. Реконструкция моста через реку Уилкоча				
1920		**Регуляционные сооружения. Земляные и укрепительные работы.**				
1931		Раздел 2. Укрепительные работы				
1932	1-156-1	Устройство рисбермы из камня	м3	3 936,11	170	669 478

1933	1-155-1	Устройство фильтра под наброску из щебня т.15см	м2	1 436,14	340	488 288
1934	1-156-1	Укрепление откосов наброской из камня	м3	3 936,87	128	503 000
1935	1-155-1	Укрепление неподтопляемого откоса щебнем т.15см	м2	1 432,43	175	250 674
1936	1-156-1	Засыпка камнем правобережного положения	м3	3 941,63	25	98 541
1937	1-20-4	Работа на отвале бульдозера	м3	24,82	25	621
1938		Итого:				2 010 602
1939		**Прочие работы.**				
1943		Раздел 2. Рекультивация объездной дороги				
1944	1-24-5	Надвижка ранее снятого растительного слоя почвы на спланированную поверхность	м3	11,93	1 634	19 497
1945	47-279-9	Почвенное рыхление поверхности КПП-250 на глубину 0,2м	га	1 459,64	1,50	2 189
1946	47-149-2	Обработка поверхности почвы плоскорезами на глубину 10-12см	га	3 291,26	1,50	4 937
1947	47-104-2	Вспашка почвы на глубину 25см трактором 79 квт	га	4 079,39	1,50	6 119
1948	47-295-15	Закрытие влаги зубовыми боронами	га	633,45	1,50	950
1949	47-149-2	Предпосевная обработка плоскорезами КПП2,2	га	3 288,80	1,50	4 933
1950	47-152-2	Посев многолетних трав	га	24 526,68	2	36 790
1951	47-152-3	Прокатывание посевов	га	829,87	1,5	1 245
1952	47-126-1	Внесение минеральных удобрений	га	16 065,90	2	24 099
1953	47-289-18	Культивация в 2 прохода междурядий	га	1 184,86	2	1 777
1954		Раздел 3. Рекультивация грунтового резерва				
1955	1-24-5	Снятие ПРС грунта 1 группы бульдозерами мощн. 108 л.с. с перемещением до 20 м	м3	32,62	1 900	61 970
1956	1-24-6,14	Уполаживание откосов грунта 2 группы бульдозерами с перещением до20м	м3	26,48	2 110	55 867
1957	1-131-3,4	Уплотнение слоя грунта толщиной 20 см двумя проходами кулачкового катка	м3	46,19	2 110	97 462
1958	1-30-2	Планировка площадей бульдозерами	м2	0,49	13 200	6 511
1959	1-24-5	Надвижка растительного слоя почвы на спланированную поверхность	м3	32,62	1 900	61 970
1960	47-279-9	Почвенное рыхление поверхности КПП-250 на глубину 0,2м	га	1 459,20	1,320	1 926
1961	47-149-2	Обработка поверхности почвы плоскорезами на глубину 10-12см	га	3 290,87	1,320	4 344
1962	47-104-2	Вспашка почвы на глубину 25см трактором 79 квт	га	4 077,66	1,320	5 383
1963	47-295-15	Закрытие влаги зубовыми боронами	га	634,74	1,32	838
1964	47-149-2	Предпосевная обработка плоскорезом КПП-2,2	га	3 290,87	1,32	4 344
1965	47-152-2	Посев многолетних трав	га	24 527,35	1,32	32 376
1966	47-152-3	Прикатывание посевов	га	831,44	1,32	1 097
1967	47-126-1	Внесение минеральных удобрений	га	16 066,51	1,32	21 208
1968	47-289-18	Культивация в 2 прохода междурядий	га	1 185,77	1,32	1 566
1969		Итого:				459 397
1970		**Временная объездная дорога.**				
1981	1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы мех.способом	м2	2,23	15 000	33 507
1982		Итого:				33 507
1984		Всего по разделу 1. Реконструкция моста через реку Уклюпа				2 503 506
1985						
1986		Раздел 3. Капитальный ремонт мост через р.Большая Кобда на 613 км автодороги Самара-Шымкент, участок 590-630 км				
2047		**Подходы к мосту.Дорожная одежда**				
2048		Дорожная одежда				
2049	27-14-2	Устройство подстилающ слоя с 50% ГПС	м3	2499,20	22,6	56482
2050	1-24-6	Перемещивание разобранного материала	м3	15,00	27,57	413
2051		с ГПС бульдозерами				
2052	27--22-1	Устройство нижнего слоя ЩПС 26 см	м3	1042,12	113	117760
2053	27-74-1	Распределение добавок фрезами(цемента)	тн	4441,82	2,46	10927
2054	С11011-1008	Портландцемент М400	тн	24914,91	2,46	61291
2055	27-72-1	Розлив жидкого битума по основанию	тн	56038,41	0,09	5043
2056	27-53-6, -54-6	Нижний слой 9 см нагоряч асфальта КЗтип Б	м2	1722,47	113	194639
2057	27-81-4	Армирующая прослойка из геотекстиля	м2	24,15	113	2728

2058	С11011-628	Полотно иглопробивное Дорнит -2	м2	735,88	113	83130
2059	27-72-1	Розлив жидкого битума по нижнему слою покрытия	тн	56059,11	0,03	1682
2060	27-53-1,-54-1	Верх слой 6 см из горяч асфальта МЗ тип Б	м2	381,94	452	172636
2061		**Итого**				**706732**
2080		**Ограждения**				
2084	Цена завода	Стоимость криволинейного бруса в комплекте	м	6521,69	836	5452130
2085		**Итого**				**5452130**
2264		**Монтаж плит пролетного строения**				
2273	30-39-1	Монтаж тротуарных блоков	м3	9705,93	14,0	135889
2279		Проезжая часть				
2286	27-39-17,39-18	Устройство подливки под тротуарн блоки 3 см	м2	1054,08	108	113840
2287	27-39-17	Устройство цементо-бетонных полос безопасности	м2	2944,98	274	806925
2288	27-45-1	Укладка металлической сетки	м2	8,20	110	899
2289	С12041-53	Каркасы и сетки плоские , AI ф6 мм	тн	147017,85	0,49	72039
2292	30-8-1	Установка элементов крепления в бетоне проезж	тн	31813,77	0,342	10880
2293	С12041-24	Арматура AIII Ф12мм	тн	128692,74	0,342	44013
2294		Установка ограждений				
2295	30-73-1	Установка металического сварного ограждения	тн	54111,58	9,98	540034
2296	С11011-899	Стоимость металлических перил	тн	120721,59	9,98	1204801
2297	27-59-5	Установка парапетного ограждения	м	7790,12	281,2	2190581
2298	ЕТБ30-1	Внутрипостроечн транспорт сыпучих на 1 км	тн	127,17	289,68	36839
2300		**Итого**				**5156541**
2388	**ЛС9-1-1**	**Временная объездная дорога**				
2400	Е27-266	Текущий ремонт и содержание дорог	км	544436,17	1	544436
2416		**Итого**				**544436**
		Итого по разделу: Капитальный ремонт мост через р.Большая Кобда на 618 км автодороги Самара-Шымкент, участок 590-630 км				**11859839**
		ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ:				**370046131**

Заказчик:

Генеральный директор ТОО "Аркада KZ"

Подрядчик:

ТОО «Атыраулы жолдары»

Заказчик: ГУ "Актюбинский областной департамент КАД МТиК РК"
Подрядчик: ТОО "Атырау жолдары"

Сертификат №10
(Акт форма 3-КС) стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2012 года

Наименование договора	Дополнительное соглашение №6 от 9 августа 2011 года к Договору № 3/РЕК от 05 апреля 2010 года. "Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения "Самара-Шымкент" на участке "Граница РФ (на Самару)-Уральск-Актобе", км 590-630 на 2010-2012 годы
Заказчик	ГУ "Актюбинский областной департамент КАД МТиК РК"
Подрядчик	ТОО "Атырау жолдары"
Общая сумма договора	4 100 540 000
Сумма договора на 2012 год	2 008 197 800
Выполнено с начала года по отчетный период, тенге	2 008 197 800
Сумма выполнения за октябрь месяц 2012 года	339 577 786
в том числе НДС 12% тенге	36 383 334
Сумма выданного аванса, тенге	602 459 340
Сумма удержание аванса, тенге	101 873 335
Сумма 5% по договору	16 978 890
Сумма к оплате	220 725 563

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

302	Е0101-22-20	разработка грунта скреперами прицепными с ковшовместимостью 8 м	М3	3,99	37 422	161 838
303	Е0101-22-20	разработка грунта скреперами с прицепными с ковшом вместимостью 8м3	м3	3,99	54 103	215 871
304	Е0101-130-2	уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу	м3	30,80	3 410	105 369
305	Е0101-130-8	добавлять за каждый последующий проход поодному следу прицепными	м3	3,05	17 050	52 003
306	Е0101-135-1	полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	73,26	1 705	124 905
307	Е0101-145-1	планировка откосов, полона насыпей из грунтов 2 группы механизирован.	м2	21,65	4 355	94 256
308	Е0127-21-1	устройство дополнительного слоя основания из песчано-грав.	м2	515,19	2 972	1 531 144
310	Е0127-4-2	устроиство нижнего слоя основания толщиной 16 см	м2	1 089,09	2 972	3 236 775
311	Е0127-52-1	устройство верхнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси	м2	707,69	2 972	2 103 256
312	Е0127-72-1	розлив вяжущих материалов	т	58 049,85	2	120 837
313	Е0127-53-6	устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей	м2	934,61	2 972	3 197 825
314	7-54-6-к-10 к объ	нормы для корректировки табл.	м2	77,73	29 729	1 035 029
315	Е0127-81-4	устройство сплошной прослойки из нетканого синт материала	м2	358,21	2 520	902 689
316	Е0127-72-1	розлив вяжущих материалов	т	58 957,35	3	150 823
317	Е0127-53-1	устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асф.смесей	м2	742,88	2 972	2 207 839
318	Е0127-54-1 К4 к объему	нормы для корректировки табл.27-53 при изменении толщины	м2	84,02	11 888	998 839
319	Е0127-14-1 вода до 16 км.	устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	2 408,46	524	1 263 097
320	Е0127-22-1 вода до 16 км	устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фр40-70 мм	м2	656,66	5 118	3 360 786
321	Е0127-72-1	розлив вяжущих материалов	т	58 979,87	7	397 150
322	Е0127-53-1	устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асф.смесей	м2	742,88	9 968	7 399 886
323	Е127-54-1 к-4 к объему	нормы для корректировки табл.27-53 при изменении толщины	м2	84,02	39 840	3 347 357
324	Е0127-29-1 вода до 16 км.	устройство однослойных покрытий толщиной 15 см при укатке щебня	м2	138,57	8 340	1 155 674
325	Е0127-63-11	укрепление торца съезда щебеночный призмой	м2	65,90	576	37 958
326	материал от разборки	ненормируемые и непредвиденные затраты на стоимость материала	м3	191,72	1 836	352 445
327	Е0101-24-6	разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	14,89	1 629	24 122
328	Е0101-24-14 к-2 к объему	разработка грунта бульдозерами мощностью 79 КВТ	м3	11,79	3 240	38 200
329	Е0101-22-8	разработка грунта скреперами прицепными ковшом	м3	73,66	540	39 933
330	Е0101-22-20	разработка грунта скреперами прицепными с ковшом вместимостью 8 м3	м3	3,99	16 200	64 638
331	Е0101-130-1	уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т	м3	34,60	2 076	71 830
332	Е0101-130-7к-5 к объему	добавлять за каждый последующий проход поодному следу прицепными	м3	3,34	10 380	34 669
333	Е0101-135-1-вода до 16 км.	полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	73,26	1 037	75 971
334	Е0101-145-12	планировка откосов, полона насыпей из грунтов 2 группы механизирован.	м2	21,65	7 224	156 400
335	Е0127-63-11 вода до 16 км.	укрепление обочин щебеночной смесью толщиной 10 см.	м2	65,90	924	60 892

336	материал от разборки	ненормируемые и непредвиденные затраты на стоимость материала	м3	191,71	115	21 966
337	Е0127-103-1-43	разметка проезжей части.	км	385 686,30	20	7 540 446
338	Е0127-103-1-4-	разметка проезжей части.	км	201 155,04	1	239 374
		Итого:				42 245 973
		На установка дорожных знаков				
340	27-83-1	установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	2 705,55	84	227 266
341	27-84-1	при установке дополнительных щитков добавлять к нормам табл.27-83	шт	586,02	20	11 720
347	С12021-41	конструкции стальные из одного профиля (стойки)	т	272 040,02	1,33	361 499
348	13-26-6	окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	55,84	72,60	4 040
		Итого:				604 525
		на установка сигнальных столбиков				
349	Е0127-61-1	установка столбиков сигнальных	шт	304,37	608	185 057
		стоимость сигнальных столбиков	шт	2 380,00	8	19 040
350	Е0127-59-5	установка парапетных ограждений из стали, столбы металлические	м	6 228,06	184	1 146 962
		Итого:				1 350 059
		на устройство разметки				
351	27-103-13	разметка проезжей части сплошной линией	км	385 723,72	41,25	15911104
352	27-103-15	разметка проезжей части пунктирной линией	км	103 334,16	9,14	944474
353	27-103-16	разметка проезжей части	км	300 110,22	1,44	432158
354	15-185-10	улучшенная окраска колером масляным разбеленным пособорным констр.	м2	325,18	84,64	27521
		Итого				17315258
Реконструкция автомобильной дороги "Самара-Шымкент" на участке "Граница РФ-Уральск-Актобе" км 610-630						
Демонтаж существующих автопавильонов						
Демонтаж существующего автопавильона на ПК19+75						
369	Е0127-59-5 прим.К-0,8	Демонтаж парапетных ограждений из стали, столбы асбестоцементные	м	685,08	122,36	83 827
370	Е0146-19-1	Демонтаж металлоконструкций покрытий	т	8 346,52	0,08	668
371	Е010332-А2-1	Перевозка строительных грузов, на расстояние 2 км	т	74,19	0,1	7
Демонтаж существующего автопавильона на ПК58+06						
372	Е0107-17-8 К-0,8	Демонтаж панелей наружных стен многоэтажных зданий длиной до 6 м рядовых, площадью до 10м2, при наибольшей массе монтажных элементов в зданий до 8 т	шт	5 768,99	3	17 307
373	Е0146-19-1	Демонтаж металлоконструкций покрытий	т	8 346,52	0,12	1 002
374	Е010332-А1-1	Перевозка строительных грузов, на расстояние 1 км	т	54,70	23,87	1 306
Демонтаж существующего автопавильона на ПК67+96						
375	Е0146-34-4	Разборка кирпичных стен	м3	5 934,72	3,2	18 991
376	Е0107-13-1 К-0,8	Демонтаж плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2,при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10т, высота здания до 25 м	шт	2 039,33	6	12 236
377	Е010332-А2-1	Перевозка строительных грузов, на расстояние 2 км	т	88,70	20,14	1 384
Демонтаж существующего автопавильона на ПК108+35						
378	Е0107-17-8 К-0,8	Демонтаж панелей наружных стен многоэтажных зданий длиной до 6 м рядовых, площадью до 10м2, при наибольшей массе монтажных элементов в зданий до 8 т	шт	5 768,99	3	17 307
379	Е0146-19-1	Демонтаж металлоконструкций покрытий	т	8 359,77	0,14	1 170
380	Е010332-А6-1	Перевозка строительных грузов, на расстояние 6 км	т	125,09	24,14	3 020
Демонтаж ж/б эстакады на площадке ПК66+06						
381	Е107-3-6 К-0,8	Демонтаж плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт	2 092,89	8	16 743

336	материал от разборки	ненормируемые и непредвиденные затраты на стоимость материала	м3	191,71	115	21 966
337	Е0127-103-1-43	разметка проезжей части.	км	385 686,30	20	7 540 446
338	Е0127-103-1-4-	разметка проезжей части.	км	201 155,04	1	239 374
		Итого:				42 245 973
		На установка дорожных знаков				
340	27-83-1	установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	2 705,55	84	227 266
341	27-84-1	при установке дополнительных щитков добавлять к нормам табл.27-83	шт	586,02	20	11 720
347	С12021-41	конструкции стальные из одного профиля (стойки)	т	272 040,02	1,33	361 499
348	13-26-6	окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	55,84	72,60	4 040
		Итого:				604 525
		на установка сигнальных столбиков				
349	Е0127-61-1	установка столбиков сигнальных	шт	304,37	608	185 057
		стоимость сигнальных столбиков	шт	2 380,00	8	19 040
350	Е0127-59-5	установка парапетных ограждений из стали, столбы металлические	м	6 228,06	184	1 146 962
		Итого:				1 350 059
		на устройство разметки				
351	27-103-13	разметка проезжей части сплошной линией	км	385 723,72	41,25	15911104
352	27-103-15	разметка проезжей части пунктирной линией	км	103 334,16	9,14	944474
353	27-103-16	разметка проезжей части	км	300 110,22	1,44	432158
354	15-185-10	улучшенная окраска колером масляным разбеленным пособорным констр.	м2	325,18	84,64	27521
		Итого				17315258
Реконструкция автомобильной дороги "Самара-Шымкент" на участке "Граница РФ-Уральск-Актобе" км 610-630						
Демонтаж существующих автопавильонов						
Демонтаж существующего автопавильона на ПК19+75						
369	Е0127-59-5 прим.К-0,8	Демонтаж парапетных ограждений из стали, столбы асбестоцементные	м	685,08	122,36	83 827
370	Е0146-19-1	Демонтаж металлоконструкций покрытий	т	8 346,52	0,08	668
371	Е010332-А2-1	Перевозка строительных грузов, на расстояние 2 км	т	74,19	0,1	7
Демонтаж существующего автопавильона на ПК58+06						
372	Е0107-17-8 К-0,8	Демонтаж панелей наружных стен многоэтажных зданий длиной до 6 м рядовых, площадью до 10м2, при наибольшей массе монтажных элементов в зданий до 8 т	шт	5 768,99	3	17 307
373	Е0146-19-1	Демонтаж металлоконструкций покрытий	т	8 346,52	0,12	1 002
374	Е010332-А1-1	Перевозка строительных грузов, на расстояние 1 км	т	54,70	23,87	1 306
Демонтаж существующего автопавильона на ПК67+96						
375	Е0146-34-4	Разборка кирпичных стен	м3	5 934,72	3,2	18 991
376	Е0107-13-1 К-0,8	Демонтаж плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2,при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10т, высота здания до 25 м	шт	2 039,33	6	12 236
377	Е010332-А2-1	Перевозка строительных грузов, на расстояние 2 км	т	88,70	20,14	1 384
Демонтаж существующего автопавильона на ПК108+35						
378	Е0107-17-8 К-0,8	Демонтаж панелей наружных стен многоэтажных зданий длиной до 6 м рядовых, площадью до 10м2, при наибольшей массе монтажных элементов в зданий до 8 т	шт	5 768,99	3	17 307
379	Е0146-19-1	Демонтаж металлоконструкций покрытий	т	8 359,77	0,14	1 170
380	Е010332-А6-1	Перевозка строительных грузов, на расстояние 6 км	т	125,09	24,14	3 020
Демонтаж ж/б эстакады на площадке ПК66+06						
381	Е107-3-6 К-0,8	Демонтаж плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт	2 092,89	8	16 743

382	Е107-1-3 К-0,8	Демонтаж блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4м, масса конструкций до 3,5 т	шт	1 659,41	6	9 956
383	Е010332-А1-1	Перевозка строительных грузов, на расстояние 1 км	т	54,73	27,52	1 506
Устройство резервных асбоцементных труб д-100мм						
для кабеля связи на ПК37+03, ПК39+26, ПК48+69						
384	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестцементных труб с соединением муфтами стальными до 2-х отверстий	км-км	481 413,63	0,076	36 587
		Итого:				223 017
Устройство объездной дороги для пропуска транзитного транспорта						
409	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	142,98	6 655	951 554
410	Е0101-17-8	Разработка грунта II группы с погрузкой в автомобили самосвалы экскаваторами с ковшом емкостью 0,65 м3	м3	73,26	13 720	1 005 125
411	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км	т	68,07	21 952	1 494 295
		Итого:				3 450 975
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ						
413	Е0101-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозером 108 л.с. при				
		перемещении грунтов до 10 м	м3	14,89	5 089	75 780
414	Е0101-24-14	Разработка грунта 2 группы бульдозером 108 л.с. при				
	К-2 к объему	перемещении грунтов до 10 м	м3	11,78	10 179	119 957
415	Е0101-24-7	Разработка грунта 3 группы бульдозером 108 л.с. при				
		перемещении грунтов до 10 м	м3	16,95	4 250	72 012
416	Е0101-24-15	Разработка грунта 3 группы бульдозером 108 л.с. при				
	К-4 к объему	перемещении грунтов до 10 м	м3	12,24	16 999	208 138
417	Е0101-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозером 108 л.с. при				
		перемещении грунтов до 10 м	м3	14,89	3 885	57 843
418	Е0101-24-14	Разработка грунта 2 группы бульдозером 108 л.с. при				
	К-2 к объему	перемещении грунтов до 10 м	м3	11,79	7 769	91 564
420	Е0101-22-20	Разработка грунта скреперами прицепными с емк. ковша				
	К-10 к объему	8 м3, при перемещении грунта 2 группы до 10 м	м3	3,99	7 114	28 402
421	Е0101-22-20	Разработка грунта скреперами прицепными с емк. ковша				
	К-20 к объему	8 м3, при перемещении грунта 2 группы до 10 м	м3	3,99	13 143	52 470
422	Е0101-22-20	Разработка грунта скреперами прицепными с емк. ковша				
	К-30 к объему	8 м3, при перемещении грунта 2 группы до 10 м	м3	3,99	11 023	44 000
423	Е0101-22-20	Разработка грунта скреперами прицепными с емк. ковша				
	К-40 к объему	8 м3, при перемещении грунта 2 группы до 10 м	м3	3,99	1 317	5 257
424	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-				
		самосвалы экскаваторами с емкостью ковша 0,65 м3	м3	77,37	280	21 689
425	С010334-А6	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров				
		расстояние перевозки от 0,8 до 1 км	т	26,49	356	9 422
426	С010334-А10	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров				
		расстояние перевозки от 2,5 до 3 км	т	54,75	199	10 892
427	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых земляных				
		дорог на каждые 0,5 км длины	м3	3,75	280	1 051
428	Е0101-20-1	Работа на отвале, грунт 1 группы	м3	8,08	280	2 266
429	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-				
		самосвалы экскаваторами с емкостью ковша 0,65 м3	м3	101,24	294	29 788
430	С010334-А6	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров				
		расстояние перевозки от 0,8 до 1 км	т	26,49	795	21 056
431	С010334-А8	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров				
		расстояние перевозки от 1,5 до 2 км	т	39,17	1 423	55 743

432	С010334-А10	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров				
		расстояние перевозки от 2,5 до 3 км	т	54,75	1 118	61 195
437	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-				
		самосвалы экскаваторами с емкостью ковша 0,65 м3	м3	77,35	12	961
438	С010334-А2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров				
		расстояние перевозки до 2 км	т	57,87	25	1 460
439	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных				
		дорог на каждые 0,5 км длины	м3	3,75	12	47
440	Е0101-20-1	Работа на отвале, грунт 1 группы	м3	8,09	12	101
441	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоходу				
		25 т, на первый проход по одному следу при толщ.Н-30 см	м3	30,90	802	26 622
442	Е0101-130-6	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоходу.				
	К-5 к объему	25 т, на первый проход по одному следу при Н-30 см	м3	3,05	19 306	58 798
443	Е101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	48,30	1 858	89 743
	вода до 9 км					
Замена плодородного слоя грунтом						
459	Е0101-152-2	Укрепление откосов земляных сооружений посевом				
		многолетних трав механизированным способом	м2	89,75	97 481	8 748 919
УСТРОЙСТВО ПРИСЫПНЫХ БЕРМ ПОД ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ						
460	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-				
		самосвалы экскаваторами с емкостью ковша 0,65 м3	м3	77,37	932	72 079
461	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных				
		дорог на каждые 0,5 км длины	м3	3,75	932	3 493
462	Е0101-20-1	Работа на отвале, грунт 1 группы	м3	8,08	932	7 529
463	Е0101-17-9	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-				
		самосвалы экскаваторами с емкостью ковша 0,65 м3	м3	101,24	587	59 425
464	Е0101-19-3	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных				
		дорог на каждые 0,5 км длины	м3	3,98	587	2 337
465	Е0101-20-2	Работа на отвале, грунт 1 группы	м3	9,88	587	5 802
466	С010334-А6	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров				
		расстояние перевозки от 0,8 до 1 км	т	26,49	1 586	42 011
467	С010334-А8	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров				
		расстояние перевозки от 1,5 до 2 км	т	39,17	658	25 757
468	С010334-А10	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров				
		расстояние перевозки от 2,5 до 3 км	т	54,75	356	19 501
469	С010334-А12	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров				
		расстояние перевозки от 3,5 до 4 км	т	70,33	160	11 273
470	С010334-А14	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров				
		расстояние перевозки от 4,5 до 5 км	т	85,92	162	13 954
471	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматич. трамбовками	м3	70,69	1 427	100 750
472	Е101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	48,30	713	34 440
	вода до 9 км					
473	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 гр. ручным способом	м3	70,89	1 849	130 829
474	Е0101-145-6	Планировка площадей из грунтов 3 гр. ручным способом	м3	93,72	1 039	97 369

		Итого:				10521738
РЕКУЛЬТИВАЦИЯ НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ						
ПРИТРАССОВЫЕ РЕЗЕРВЫ						
477	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 гр. мех. способом	м2	2,36	56 239	133 823
478	Е0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами 108 л.с при перемещении				
		грунта 1 группы до 10 м (возврат ПСП)	м3	12,03	29 453	354 182
479	Е0101-24-13	Разработка грунта бульдозерами 108 л.с при перемещении				
		грунта 1 группы до 10 м (возврат ПСП)	м3	10,41	28 457	296 163
480	Е0101-145-1	Планировка площадей из грунтов 1 гр. мех. способом	м2	2,03	130 441	264 701
481	Е0147-103-2	Вспашка старопахотных земель с одновременным				
		боронованием на глубину до 30 см средних почв	га	2 884,83	22,9	66 058
482	Е0147-126-1	Разбрасывание минеральных удобрений с мех. загрузкой	га	5 374,09	22,9	123 067
483	Е0147-26-1	Посев луговых газонов тракторной сеялкой	га	22 968,12	22,9	525 970
ВНЕТРАССОВЫЕ РЕЗЕРВЫ №1,2,3						
490	Е0147-103-2	Вспашка старопахотных земель с одновременным				
		боронованием на глубину до 30 см средних почв	га	2 883,90	7,22	20 822
491	Е0147-126-1	Разбрасывание минеральных удобрений с мех. загрузкой	га	5 372,45	7,22	38 789
492	Е0147-26-1	Посев луговых газонов тракторной сеялкой	га	22 962,05	7,22	165 786
ПЛОЩАДКА ДСМ №1,2,3						
498	Е0101-145-1	Планировка площадей из грунтов 1 гр. мех. способом	м2	2,03	46 422	94 204
499	Е0147-103-2	Вспашка старопахотных земель с одновременным				
		боронованием на глубину до 30 см средних почв	га	2 885,71	4,64	13 390
500	Е0147-126-1	Разбрасывание минеральных удобрений с мех. загрузкой	га	5 376,47	4,64	24 947
501	Е0147-26-1	Посев луговых газонов тракторной сеялкой	га	22 979,31	4,64	106 624
ОБЪЕЗДНАЯ ДОРОГА						
505	Е0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами 108 л.с при перемещении				
		грунта 1 группы до 10 м (возврат ПСП)	м3	11,39	34 062,48	387 860
506	Е0101-24-13	Разработка грунта бульдозерами 108 л.с при перемещении				
		грунта 1 группы до 10 м (возврат ПСП)	м3	9,85	34 062,48	335 668
507	Е0101-145-1	Планировка площадей из грунтов 1 гр. мех. способом	м2	1,92	143 832	276 365
508	Е0147-103-2	Вспашка старопахотных земель с одновременным				
		боронованием на глубину до 30 см средних почв	га	2 731,91	14,38	39 285
509	Е0147-126-1	Разбрасывание минеральных удобрений с мех. загрузкой	га	5 088,73	14,38	73 188
510	Е0147-26-1	Посев луговых газонов тракторной сеялкой	га	21 752,56	14,38	312 802
		Итого:				3 863 985
УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ С УСТАНОВКОЙ БОРТОВЫХ КАМНЕЙ ПО п. КОБДА						
527	Е0101-18-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	92,99	1 810	168 319
528	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях				
		глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	661,35	30	19 841
529	Е0101-18-1	Погрузка грунта 1 группы на автомобили- самосвалы				
		экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	92,99	30	2 790
530	Е010333-А2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 2 км	т	57,87	3 625	209 776

531	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев				
	вода до 9 км	оснований из щебня Н-5 см	м3	4 212,43	75,7	318 696
532	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней при других				
		видах покрытий БР100.20.8	м	1 061,83	7 028	7 461 101
533	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев				
	вода до 9 км	оснований из песка /%	м3	2 224,36	702	1 561 498
534	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из щебня				
	вода до 9 км	толщиной 12 см	м2	693,74	7 028	4 875 582
535	Е0127-56-2	Устройство оснований под тротуары из щебня				
	К-3 к объему	на каждый 1 см изменения толщины	м2	44,13	21 084	930 382
536	Е0127-55-4	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и				
		тротуаров однослойных из асфальтобетонной смеси Н-4 см	м2	690,83	7 028	4 855 162
		Итого:				20 403 136
УСТРОЙСТВО ПРИСЫПНЫХ ОБОЧИН						
553	Е0101-145-1-2	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы				
		механизированным способом	м2	21,85	14 879,0	322 166
554	Е0101-145-1-3	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 3 группы				
		механизированным способом	м2	27,11	4 005,6	108 580
555	Е0127-63-11	Укрепление обочин щебеночной смесью толщиной 15 см				
	вода до 9 км	(щебень от разборки 12841 м3)	м2	379,97	80 029,6	30 409 079
556	материал от	Ненормируемые и непредвиденные затраты на стоимость				
	разборки	материала от разборки	м3	145,47	5 541,9	806 179
557	материал от	Ненормируемые и непредвиденные затраты на стоимость				
	разборки	материала от разборки	м3	162,16	2 359,8	386 124
558	материал от	Ненормируемые и непредвиденные затраты на стоимость				
	разборки	материала от разборки	м3	189,72	1 047,2	198 672
		Итого:				32 233 819
УСТРОЙСТВО Ж/Б ТРУБЫ отв.1(2Х2) м НА Ф-ТЕ ТИП 3 ПК2+86						
УСТРОЙСТВО УКРЕПЛЕНИЯ						
578	Е0101-158-5	Укрепления откосов з/п бетонами монолитными,				
		при толщине до 10 см	м2	2 135,66	34,9	74 534
579	Е0101-158-5	Укрепления русел з/п бетонами монолитными,				
	п-3.174,к=0.9	при толщине до 10 см горизонт-х поверх-ностей насыпи	м2	2 070,95	29,8	61 714
580	Е0101-158-5 п-3.174,к=0,9	Укрепления русел з/п бетонами монолитными, при толщине до 10 см горизонт-х поверхностей насыпи	м2	2 408,49	51,7	124 519
581	Е0101-158-6	Укрепления русел з/п бетонами монолитными,				
	К-2 к объему	при толщине до 10 см горизонт-х поверхностей насыпи	м2	168,78	103,4	17 452
	к=0.9					
582	Е0101-159-3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного				
		полотна бетонами монолитными	м	6 602,33	5,5	37 413
583	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фунд-х	т	146 355,63	0,2563	37 498
584	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций (асфальтовые планки)	м3	4 340,19	0,7	3 038
585	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	45 569,35	0,7	31 899
586	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях				
		глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	864,90	20,6	17 817
УСТРОЙСТВО КОНЦА УКРЕПЛЕНИЯ						
587	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях				
		глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	864,91	124	107 249

588	E0101-158-5	Укрепления откосов з/п бетонами монолитными,				
		при толщине до 10 см горизонт-х поверхностей насыпи	м2	2 481,83	82,72	205 297
589	E0101-158-6	Укрепления откосов з/п бетонами монолитными,				
	К-2 к объему	при толщине до 10 см горизонт-х поверхностей насыпи	м2	173,08	165,44	28 634
590	E0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фунд-х	т	146 297,99	0,1824	26 685
591	E0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций (асфальтовые планки)	м3	4 336,18	0,37	1 604
592	E0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	45 567,49	0,37	16 860
593	E0101-156-1	Устройство каменной наброски из призмы	м3	3 791,77	51,4	194 897
		Итого:				987 119
УСТРОЙСТВО Ж/Б ТРУБЫ Д-1,0 м БЛФ-ТА ПК8+78; ПК82+20						
УСТРОЙСТВО УКРЕПЛЕНИЯ						
613	E0101-158-5,6	Укрепления откосов з/п бетонами монолитными,				
		при толщине до 10 см	м2	2 135,87	36,8	78 593
614	E0101-158-5,6	Укрепления русел з/п бетонами монолитными,				
	п-3.174,к=0,9	при толщине до 10 см горизонт-х поверхностей насыпи	м2	2 070,95	22	45 561
615	E0101-158-5	Укрепления русел з/п бетонами монолитными,				
	п-3.174,к=0,9	при толщине до 10 см горизонт-х поверхностей насыпи	м2	2 406,54	10,4	25 049
616	E0101-158-6	Укрепления русел з/п бетонами монолитными,				
	К-2 к объему	при толщине до 10 см горизонт-х поверхностей насыпи	м2	168,80	20,8	3 511
617	E0101-159-3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного				
		полотна бетонами монолитными	м	6 802,67	11	74 829
618	E0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фунд-х	т	146 301,43	0,1524	22 296
619	E0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций (асфальтовые планки)	м3	4 340,19	0,8	3 472
620	E0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	45 567,36	0,8	36 454
621	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях				
		глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	864,86	14	12 108
УСТРОЙСТВО КОНЦА УКРЕПЛЕНИЯ						
622	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях				
		глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	864,92	31,68	27 401
623	E0101-158-5	Укрепления откосов з/п бетонами монолитными,				
		при толщине до 10 см горизонт-х поверхностей насыпи	м2	2 481,83	40,32	100 067
624	E0101-158-6	Укрепления откосов з/п бетонами монолитными,				
	К-2 к объему	при толщине до 10 см горизонт-х поверхностей насыпи	м2	173,10	80,64	13 959
625	E0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фунд-х	т	146 284,79	0,0893	13 063
626	E0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций (асфальтовые планки)	м3	4 340,71	0,288	1 250
627	E0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	45 564,53	0,288	13 123
628	E0101-156-1	Устройство каменной наброски из призмы	м3	3 791,66	5,4	20 475
		Итого:				491 211
НА УСТРОЙСТВО Ж/Б ТРУБЫ Д-1,0 м на ф-те тип III ПК68+47, ПК147+30						
УСТРОЙСТВО УКРЕПЛЕНИЯ						
649	E0101-158-5	Укрепления откосов з/п бетонами монолитными,				
		при толщине до 10 см	м2	2 135,87	36,8	78 593
650	E0101-158-5,6	Укрепления русел з/п бетонами монолитными,				
	п-3.174,к=0,9	при толщине до 10 см горизонт-х поверхностей насыпи	м2	2 070,95	22,0	45 561
651	E0101-158-5	Укрепления русел з/п бетонами монолитными,				

	n-3.174,k=0,9	при толщине до 10 см горизонт-х поверхностей насыпи	м2	2 408,54	10,4	25 049
652	E0101-158-6	Укрепления русел з/п бетонами монолитными,				
	К-2 к объему	при толщине до 10 см горизонт-х поверхностей насыпи	м2	168,80	20,8	3 511
	k=0,9					
653	E0101-159-3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного				
		полотна бетонами монолитными	м	6 802,67	11	74 829
654	E0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фунд-х	т	146 301,43	0,1524	22 296
655	E0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций (асфальтовые пленки)	м3	4 340,19	0,8	3 472
656	E0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	45 567,38	0,8	36 454
657	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях				
		глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	864,80	14	12 108
УСТРОЙСТВО КОНЦА УКРЕПЛЕНИЯ						
658	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях				
		глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	864,92	31,66	27 401
659	E0101-158-5	Укрепления откосов з/п бетонами монолитными,				
		при толщине до 10 см горизонт-х поверхностей насыпи	м2	2 481,83	40,32	100 067
660	E0101-158-6	Укрепления откосов з/п бетонами монолитными,				
	К-2 к объему	при толщине до 10 см горизонт-х поверхностей насыпи	м2	173,19	80,64	13 966
661	E0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фунд-х	т	146 284,79	0,0891	13 063
662	E0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций (асфальтовые пленки)	м3	4 340,71	0,288	1 250
663	E0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	45 564,53	0,288	13 123
664	E0101-156-1	Устройство каменной наброски из призмы	м3	3 791,86	5,4	20 475
		Итого:				491 211
УСТРОЙСТВО Ж/Б ТРУБЫ Д-1,5 м на ф-те тип III ПК17+99						
УСТРОЙСТВО УКРЕПЛЕНИЯ						
684	E0101-158-5	Укрепления откосов з/п бетонами монолитными,				
		при толщине до 10 см	м2	2 135,67	25	53 392
685	E0101-158-5	Укрепления русел з/п бетонами монолитными,				
	n-3,174,k=0,9	при толщине до 10 см горизонт-х поверхностей насыпи	м2	2 070,96	17,1	35 413
686	E0101-158-5	Укрепления русел з/п бетонами монолитными,				
	n-3,174,k=0,9	при толщине до 10 см горизонт-х поверхностей насыпи	м2	2 408,32	6,4	15 413
687	E0101-158-6	Укрепления русел з/п бетонами монолитными,				
	К-2 к объему	при толщине до 10 см горизонт-х поверхностей насыпи	м2	168,81	12,8	2 161
	k=0,9					
688	E0101-159-3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного				
		полотна бетонами монолитными	м	6 802,33	5,5	37 413
689	E0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фунд-х	т	146 313,99	0,1067	15 612
690	E0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций (асфальтовые пленки)	м3	4 335,55	0,4	1 734
691	E0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	45 567,38	0,4	18 227
692	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях				
		глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	864,90	8,4	7 265
УСТРОЙСТВО КОНЦА УКРЕПЛЕНИЯ						
693	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях				
		глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	864,90	18,7	16 174
694	E0101-158-5	Укрепления откосов з/п бетонами монолитными,				

		при толщине до 10 см горизонт-х поверхностей насыпи	м2	2 481,82	23,8	59 067
695	Е0101-156-6	Укрепления откосов з/п бетонами монолитными,				
	К-2 к объему	при толщине до 10 см горизонт-х поверхностей насыпи	м2	173,09	47,0	8 239
696	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фунд-х	т	146 359,19	0,1045	15 295
697	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций (асфальтовые планки)	м3	4 342,37	0,17	738
698	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	45 573,09	0,17	7 747
699	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски из призмы	м3	3 792,13	3,19	12 097
		Итого:				305 987
НА УДЛИНЕНИЕ Ж/Б ТРУБЫ Д-2Х1,5 м на ф-те тип III ПК24+26						
УСТРОЙСТВО УКРЕПЛЕНИЯ						
720	Е0101-158-5,6	Укрепления откосов з/п бетонами монолитными,				
		при толщине до 10 см	м2	2 134,75	33,7	71 941
721	Е0101-158-5,6	Укрепления русел з/п бетонами монолитными,				
	п-3.174,к=0,9	при толщине до 10 см горизонт-х поверхностей насыпи	м2	2 070,01	28,9	59 823
722	Е0101-158-5	Укрепления русел з/п бетонами монолитными,				
	п-3.174,к=0,9	при толщине до 10 см горизонт-х поверхностей насыпи	м2	2 407,51	33,6	80 892
723	Е0101-158-6	Укрепления русел з/п бетонами монолитными,				
	К-2 к объему	при толщине до 10 см горизонт-х поверхностей насыпи	м2	168,71	67,2	11 337
	к=0,9					
724	Е0101-159-3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного				
		полотна бетонами монолитными	м	8 799,49	5,5	37 397
725	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фунд-х	т	148 245,69	0,2117	30 990
726	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций (асфальтовые планки)	м3	4 338,38	0,6	2 603
727	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	45 549,89	0,6	27 330
728	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях				
		глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	864,53	16,5	14 255
УСТРОЙСТВО КОНЦА УКРЕПЛЕНИЯ						
729	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях				
		глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	864,56	84	72 623
730	Е0101-158-5	Укрепления откосов з/п бетонами монолитными,				
		при толщине до 10 см горизонт-х поверхностей насыпи	м2	2 480,78	58,8	145 870
731	Е0101-158-6	Укрепления откосов з/п бетонами монолитными,				
	К-2 к объему	при толщине до 10 см горизонт-х поверхностей насыпи	м2	173,01	117,8	20 346
732	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фунд-х	т	146 247,86	0,1288	18 837
733	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций (асфальтовые планки)	м3	4 337,06	0,28	1 214
734	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	45 549,01	0,280	12 754
735	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски из призмы	м3	3 790,11	15,2	57 610
		Итого:				685 002
УСТРОЙСТВО Ж/Б ТРУБЫ Д-0,5 м Б/Ф-ТА на ПК30+24						
736	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами				
		"Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом емк. 0,5 м3	м3	67,62	11	744
737	Е0130-61-1	Демонтаж труб из металла	м	7 722,30	11,52	88 961
	К-0,6: 07					
738	С010332-А3-1	Перевозка строительных грузов на расстояние 3 км	т	81,96	0,86	70
739	Е0101-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозером 108 л.с. при				

		перемещении грунтов до 10 м	м3	14,84	3,5	52
740	E0101-24-14	Разработка грунта 2 группы бульдозером 108 л.с. при				
		перемещении грунтов до 10 м	м3	12,19	3,5	43
741	E0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами				
		"Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом емк. 0,4 м3	м3	70,68	19	1 343
742	E0101-164-2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях				
	к=1,2	глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	1 038,68	1,7	1 766
743	E0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами 108 л.с.				
		при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	м3	6,98	16	111
744	E0101-27-10	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами 108 л.с.				
		при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	м3	3,36	16	54
745	E0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами 108 л.с.				
		при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	м3	6,86	10	69
746	E0101-27-10	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами 108 л.с.				
	К-3 к объему	при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	м3	3,46	30	104
747	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневмотрамбовками	м3	70,55	26	1 834
748	E0130-3-3	Устройство песчано-щебеночных подушек под фундаменты	м3	4 180,49	2,75	11 453
749	E0130-54-8	Укладка звеньев одноочковых круглых				
		труб отверстием 1,5 м при высоте насыпи до 3, 3 м.	м3	102 045,57	2,86	288 838
750	E0130-62-3	Сооруж-е оголовков одноочк-х круглых труб отверст 0,5 м	м3	66 358,52	1,26	83 612
751	E0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной				
		мастикой двухслойной	м2	857,75	50,9	43 660
752	E0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	2 434,68	9,33	22 715
		Итого:				547 450
УСТРОЙСТВО Ж/Б ТРУБЫ Д-1,0 м Б/Ф-ТА на СЪЕЗДАХ						
На ПК58+06 право; ПК110+00 лево; ПК153+00 лево; ПК153+05 право;						
ПК170+26 лево; право; ПК6+18 лево; право; ПК20+55 лево (разборка)						
УСТРОЙСТВО УКРЕПЛЕНИЯ						
773	E0101-158-5	Укрепления откосов з/п бетонами монолитными,				
		при толщине до 10 см	м2	2 135,66	176	375 875
774	E0101-158-5	Укрепления русел з/п бетонами монолитными,				
	п-3,174,к=0,9	при толщине до 10 см горизонт-х поверхностей насыпи	м2	2 070,95	94,4	195 468
	К-2 к объему					
775	E0101-158-5	Укрепления русел з/п бетонами монолитными,				
	п-3,174,к=0,9	при толщине до 10 см горизонт-х поверхностей насыпи	м2	2 408,51	43,2	104 048
776	E0101-158-6	Укрепления русел з/п бетонами монолитными,				
	К-2 к объему	при толщине до 10 см горизонт-х поверхностей насыпи	м2	168,80	86,4	14 584
777	E0101-159-3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного				
		полотна бетонами монолитными	м	6 802,54	44	299 312
778	E0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фунд-х	т	147 756,82	0,6904	102 011
779	E0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций (асфальтовые планки)	м3	4 339,61	3,2	13 887
780	E0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	45 568,52	3,2	145 819
781	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях				
		глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	864,92	57,6	49 819
ЗАСЫПКА РАЗМЫВОВ НА ВХОДЕ У ТРУБ						
782	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили				

		самосвалы экскаваторами с емкостью ковша 0,65 м3	м3	77,37	620	47 970
783	С010334-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров				
		расстояние перевозки на 1 км	т	43,85	534,6	23 441
784	С010334-А2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров				
		расстояние перевозки на 2 км	т	57,87	99	5 729
785	С010334-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров				
		расстояние перевозки на 3 км	т	71,89	594	42 700
786	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами 108 л.с				
		при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	м3	6,95	620	4 311
787	Е0101-27-10	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами 108 л.с				
	К-3 к объему	при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	м3	3,43	1 860	6 386
788	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоходу,				
		25 т, на первый проход по одному следу при Н-30 см	м3	30,90	620	19 180
789	Е0101-130-6	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоходу,				
	К-5 к объему	25 т, на первый проход по одному следу при толщ.Н-30 см	м3	3,05	3 100	9 441
		Итого:				1 489 994
УСТРОЙСТВО ВОДОНАПРАВЛЯЮЩЕЙ ДАМБЫ НА ПК4+00						
790	Е0101-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозером 108 л.с. при				
		перемещении грунтов до 10 м	м3	14,88	204	3 036
791	Е0101-24-14	Разработка грунта 2 группы бульдозером 108 л.с. при				
		перемещении грунтов до 10 м	м3	11,78	204	2 404
792	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоходу,				
		25 т, на первый проход по одному следу при Н-30 см	м3	30,90	204	6 304
793	Е0101-130-6	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоходу,				
	К-5 к объему	25 т, на первый проход по одному следу при толщ.Н-30 см	м3	3,04	1 020	3 105
794	Е101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	34,04	102	3 472
	вода до 9 км					
795	Е0101-145-1-2	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы				
		механизированным способом	м2	21,65	255	5 520
УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ ДАМБЫ С ВЕРХОВОЙ СТОРОНЫ						
796	Е0101-158-5,6	Укрепления откосов з/п бетонами монолитными,				
		при толщине до 10 см	м2	2 135,86	92	196 481
797	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фунд-х	т	146 304,50	0	29 773
798	Е0110-159-3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного				
		полотна бетонами монолитными	м3	6 802,50	22	149 655
		Итого:				359 750
УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ Д-0,5м НА ОБЪЕЗДНОЙ ДОРОГЕ						
На ПК2+86, ПК8+78, ПК17+99, ПК24+26, ПК68+67, ПК82+20, ПК147+30						
800	Е0130-61-1	Демонтаж труб из металла	м	7 722,32	24	185 336
	К-0,6; 0,7					
801	С010334-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров				
		расстояние перевозки на 1 км	т	55,64	0,44	25
802	С010334-А2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров				
		расстояние перевозки на 2 км	т	68,01	0,44	30

803	С010334-А7-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров				
		расстояние перевозки на 7 км	т	142,20	0,22	31
804	С010334-А8-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров				
		расстояние перевозки на 8 км	т	151,47	0,22	33
805	С010334-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров				
		расстояние перевозки на 15 км	т	241,12	0,22	53
		Итого:				185 608
УСТРОЙСТВО ВОДООТВОДА С ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ						
ВОДООТВОД С ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ И НА ОБОЧИНЕ НАСЫПИ						
806	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях				
		глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	1 537,86	24	36 909
807	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях				
		глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	864,93	32	27 678
808	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	м3	5 544,60	35,17	194 993
809	Е0127-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части				
		из проездных лотков из сборного бетона	м3	830,00	284,92	236 484
		Стоимость лотков	м3	68 548,22	191,64	13 136 368
810	С5-30 т.п.1.23	Омоноличивание блоков, бетон В22,5 F300	м3	62 704,15	10,09	632 668
ВОДОСБРОС ПО ОТКОСУ НАСЫПИ						
811	Е0101-164-4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях				
		глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	2 604,26	3,68	9 584
812	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях				
		глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	1 537,61	5,35	8 272
813	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях				
		глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	865,04	5,86	5 069
814	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях				
		глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	661,35	22,09	14 603
815	Е0127-8-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части				
		из лотков в откосах насыпи	м3	6 776,66	196,32	1 330 395
ГАСИТЕЛЬ В КЮВЕТЕ						
816	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях				
		глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	865,67	2,1	1 818
817	Е0101-164-4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях				
		глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	2 604,64	4,2	10 940
818	Е0127-12-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части				
		из гасителей	м3	40 359,14	6	242 155
УКРЕПЛЕНИЕ ВОДООТВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ БЕТОННЫМИ ПЛИТАМИ						
819	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами				
		"Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом емк. 0,5 м	м3	67,57	6 092	411 626
820	Е0101-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозером 108 л.с. при				
		перемещении грунтов до 10 м	м3	14,89	6 092	90 708
821	Е0101-24-14	Разработка грунта 2 группы бульдозером 108 л.с. при				
		перемещении грунтов до 10 м	м3	11,78	6 092	71 793
822	Е0101-156-1	Укрепления откосов з/п бетонными плитами сборными,				
		при толщине до 8 см	м2	1 050,62	8 781,60	9 226 188
		Стоимость бетонных плит	м2	4 205,00	6 187,60	26 018 841
823	Е0101-152-2	Укрепление откосов земляных сооружений посевом				
		многолетних трав механизированным способом	м2	267,96	3 239	867 962
УСТРОЙСТВО ВОДОСБОЙНОГО КОЛОДЦА НА КОНЦЕ						
УКРЕПЛЕНИЕ КЮВЕТА						
824	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях				

		глубиной до 2 и без креплений с откосами	м3	864,89	29,5	25 514
825	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	м3	5 544,92	4,2	23 289
826	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов (водобойн-о кол	м3	15 923,52	10,75	171 178
827	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фунд-х	т	137 023,70	0,2095	28 706
УКРЕПЛЕНИЕ ДНА КАНАВ						
828	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами				
		"Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом емк. 0,4 м	м3	70,63	4 502	317 956
829	Е0101-145-9	Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 2 гр.				
		механизированным способом	м2	44,21	14 258	630 338
830	Е0101-152-1	Укрепление откосов земляных сооружений посевом				
		многолетних трав с подсыпкой растит-ой земли вручну	м2	204,08	11 576	2 362 652
831	Е0101-155-7	Мощение дна и откосов кюветов камнем ищебнем	м2	1 042,15	2 640	4 401 029
УСТРОЙСТВО ПОДВОДЯЩЕГО И ОТВОДЯЩЕГО РУСЛА ПК58+86						
право; ПК110+00 лево; ПК153+90 лево, право; ПК170+26 лево, право						
832	Е0101-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозером 108 л.с. при				
		перемещении грунтов до 10 м	м3	14,89	1 014	15 100
833	Е0101-24-14	Разработка грунта 2 группы бульдозером 108 л.с. при				
		перемещении грунтов до 10 м	м3	11,78	1 014	11 950
УКРЕПЛЕНИЕ ВОДООТВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ БЕТОННЫМИ ПЛИТАМИ						
834	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами				
		"Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом емк. 0,5 м	м3	67,57	684	46 216
835	Е0101-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозером 108 л.с. при				
		перемещении грунтов до 10 м	м3	14,89	684	10 185
836	Е0101-24-14	Разработка грунта 2 группы бульдозером 108 л.с. при				
		перемещении грунтов до 10 м	м3	11,78	684	8 061
837	Е0101-158-1	Укрепления откосов s/n бетонными плитами сборными,				
		при толщине до 8 см	м2	5 596,39	1 095,4	6 130 284
838	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов (зуба, опоры)	м3	16 144,98	26,58	429 134
		УСТРОЙСТВО ВОДОБОЙНОГО КОЛОДЦА НА КОНЦЕ УКРЕПЛЕНИЯ				
839	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами				
		"Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом емк. 0,5 м	м3	67,59	17,7	1 196
840	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	м3	5 544,47	2,52	13 972
841	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов (водобойн. колод	м3	15 923,52	6,45	102 707
842	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фунд-х	т	137 035,51	0,1257	17 225
		Итого:				67 321 361
		Устройство пересечений Тип 2-Б-1 на ПК 6-15				
		Дорожная одежда по типу основной дороги				
859	27-21-1	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС т.20см	м2	474,94	970	460 590
860	Материал от разборки	Ненормируемые и непредвиденные затраты на стоимость материала от разборки	м3	183,04	58,20	10 653
861	27-4-2	Устройство нижнего слоя толщиной 16см из ЩПС	м2	1 082,35	970	1 049 876
862	27-52-1	Устройство верхнего слоя толщиной 10см из ЩПС	м2	704,88	970	683 736
863	27-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	58 885,91	0,68	39 777
864	27-53-6	Устройство покрытий т.9 см из горячих асфальтобетон	м2	1 177,11	970	1 141 797
865	27-81-4	Устройство сплошной прослойки из нетканного синтет	м2	758,15	970	735 250
866	27-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	56 823,65	2	105 731
867	27-53-1,2	Устройство покрытий т.6 см из горячих асфальтобетон	м2	1 077,22	970	1 044 624
		Установка бортового камня				
868	27-34-2	Установка бортовых бетонных камней БР100.30.18	м	2 357,19	102	240 434
869	27-34-2	Установка бортовых бетонных камней БР100.20.8	м	1 064,50	38	40 451
		Посадочная площадка под автотранспорт				
870	27-56-1	Устройство оснований под тротуары из щебня толщ.12см	м	826,11	152	125 569
871	27-55-1,2	Устройство покрытий т.4 см из горячих асфальтобетон	м2	845,16	152	128 464
		Дорожная одежда переходного типа				
872	27-21-1	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС т.15см (материал от разборки)	м2	72,86	533	38 834
873	27-63-11	Укрепление торца съезда щебеночной призмой (материал от разборки)	м2	516,02	48	24 769
		Устройство присыпных обочин				

874	1-17-8	Разработка грунта 2 группы экскаваторами с погрузкой в автомобили- самосвалы	м3	77,37	382	29 556
875	С010334-А6	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карь	т	28,49	706,36	20 034
876	1-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых дорог	м3	3,75	382	1 432
877	1-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	8,08	382	3 086
878	1-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками	м3	46,13	344	15 868
879	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	48,31	172	8 309
880	1-145-1	Планировка откосов, полотна насыпей	м2	21,65	250	5 412
881	27-63-11	Укрепление обочин щебеночной смесью	м2	670,27	219	146 789
		Устройство дорожной разметки				
882	27-103-1	Разметка проезжей части сплошной линией	км	385 291,12	4,88	1 880 221
883	27-103-1	Разметка проезжей части пунктирной линией	км	201 150,10	0,178	35 805
884	15-165-1	Улучшенная масляная окраска вертикальных элементов	м2	325,21	12	3 902
		Лестницы, устанавливаемые по откосу насыпи на ПК3+34, ПК9+00				
885	1-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	174,39	8,20	1 430
886	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	14 749,64	0,90	13 275
887	7-21-3	Установка лестничных маршей	шт	5 751,14	24	138 027
888	1-159-3	Устройство упоров при укреплении откосов	м	6 687,82	2,10	14 044
889	6-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	13 041,44	0,096	1 252
890	7-60-3	Установка металлического ограждения с поручнями из ПХВ	м	1 239,85	7,8	9 671
891	15-172-4	Масляная окраска решеток, перилетов, труб	м2	489,86	1	490
892	11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	174,35	6	1 046
893	27-56-1.2	Устройство основания под тротуары из щебня толщ.12см	м2	580,86	6	3 486
894	27-55-1	Устройство покрытий т.3 см из горячих асфальтобетон	м2	843,30	6	3 860
895	27-21-1	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС т.15см (материал от разборки)	м2	113,89	52	5 922
		Итого:				**8 213 866**
		Устройство съезда Тип 2-Б-2 на ПК13+97				
		Дорожная одежда переходного типа				
914	27-21-1	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС т.15см (материал от разборки)	м2	72,86	296	21 557
915	27-63-11	Укрепление торца съезда щебеночной призмой (материал от разборки)	м2	322,58	48	15 484
		Устройство присыпных обочин				
916	1-17-8	Разработка грунта 2 группы экскаваторами с погрузкой в автомобили- самосвалы	м3	77,38	156	12 071
917	С010334-А6	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карь	т	39,17	306	12 000
918	1-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых дорог	м3	3,75	156	584
919	1-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	8,08	156	1 261
920	1-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками	м3	46,13	140	6 458
921	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	48,30	70	3 381
922	1-145-1	Планировка откосов, полотна насыпей	м2	21,65	324	7 015
923	27-63-11	Укрепление обочин щебеночной смесью	м2	86,73	203	17 606
		Устройство дорожной разметки				
924	27-103-1	Разметка проезжей части сплошной линией	км	365 180,75	2,290	882 064
925	27-103-1	Разметка проезжей части пунктирной линией	км	201 151,14	0,120	24 138
		Итого:				**1003728**
		Устройство примыкания Тип 2-Б-2 на ПК19+75				
		Установка бортового камня				
950	27-34-2	Установка бортовых бетонных камней БР100.30.18	м	2 357,17	51	120 218
951	27-34-2	Установка бортовых бетонных камней БР100.20.8	м	1 064,55	19	20 226
		Посадочная площадка под автопавильон				
952	27-56-1	Устройство оснований под тротуары из щебня толщ.12см	м	826,13	76	62 786

953	27-55-1,2	Устройство покрытий т.4 см из горячих асфальтобетон	м2	281,72	228	64 233
		Устройство присыпных обочин				
954	1-17-8	Разработка грунта 2 группы экскаваторами с погрузкой в автомобили- самосвалы	м3	77,38	127	9 827
955	С010334-А6	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карь	т	39,17	251,46	9 851
956	1-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых дорог	м3	3,75	127	477
957	1-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	8,09	127	1 028
958	1-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками	м3	46,13	115	5 305
959	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	48,29	57	2 752
960	1-145-1	Планировка откосов, полотна насыпей	м2	21,65	122	2 641
961	27-63-11	Укрепление обочин щебеночной смесью	м2	670,28	114	76 411
		Устройство дорожной разметки				
962	27-103-1	Разметка проезжей части сплошной линией	км	385 000,05	2	898 250
963	27-103-1	Разметка проезжей части пунктирной линией	км	201 154,71	0,104	20 920
964	15-165-1	Улучшенная масляная окраска вертикальных элементов	м2	325,21	6	1 951
		Лестницы, устанавливаемые по откосу насыпи на ПК3+34 ПК9+30				
965	1-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	174,17	4,10	714
966	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	14 751,70	0,45	6 638
967	7-21-3	Установка лестничных маршей	шт	5 751,22	12	69 015
968	1-159-3	Устройство упоров при укреплении откосов	м	6 689,58	1,05	7 024
969	6-1-1	Устройства бетонной подготовки	м3	13 022,12	0,048	625
970	7-60-3	Установка металлического ограждения с поручнями из ПХВ	м	1 240,33	3,90	4 837
971	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, труб	м2	489,66	0,50	245
972	11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	174,35	3,00	523
973	27-56-1,2	Устройства основания под тротуары из щебня толщ. 12см	м2	580,55	3,00	1 742
974	27-55-1	Устройство покрытий т.3 см из горячих асфальтобетон	м2	642,99	3,0	1 929
975	27-21-1	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС т.15см (материал от разборки)	м2	113,93	26	2 962
		Устройство резервных а/ц труб диам.100мм				
976	34-101	Устройство трубопроводов из а/ц труб	км	481 404,33	0,042	20 219
		Итого:				**1381347**
		Устройство примыкания на ПК20+55				
		Устройство присыпных обочин				
990	1-17-8	Разработка грунта 2 группы экскаваторами с погрузкой в автомобили- самосвалы	м3	77,37	264	20 427
991	С010334-А6	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карь	т	39,17	522,72	20 477
992	1-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых дорог	м3	3,75	264	990
993	1-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	8,08	264	2 133
994	1-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками	м3	46,13	238	10 978
995	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	48,30	119	5 748
996	1-145-1	Планировка откосов, полотна насыпей	м2	21,65	64	1 386
997	27-63-11	Укрепление обочин щебеночной смесью	м2	87,65	62	5 435
		Устройство дорожной разметки				
998	27-103-1	Разметка проезжей части сплошной линией	км	385 886,88	0,086	33 169
999	27-103-1	Разметка проезжей части пунктирной линией	км	201 172,54	0,039	7 846
		Итого:				**108 588**
		Устройство примыкания Тип 2-Б-2 на ПК58+06				
		Дорожная одежда в пределах закруглений				
1014	27-21-1	Устройство дополнительного слоя основания из песка	м2	2 224,36	179,25	398 717
1015	27-4-2	Устройство нижнего слоя толщиной 15см из щебня	м2	819,77	1 132,00	701 584
1016	27-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	56 790,13	0,77	43 450
1017	27-53-1	Устройство покрытий т.6 см из горячих асфальтобетон	м2	1 077,22	1 093	1 177 399
		Устройство присыпных обочин				

1018	1-24-7	Разработка грунта бульдозерами с перемещением грунта 3 группы до 10м	м3	16,94	68	1 152
1019	1-24-15	Разработка грунта бульдозерами добавлять на каждые последующие 10м	м3	12,25	136	1 666
1020	1-130-2,8	Уплотнение грунта прицепными катками	м3	46,12	66	3 044
1021	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	48,34	33	1 595
1022	1-145-1	Планировка откосов, полотна насыпей	м2	27,10	154	4 173
1023	27-63-11	Укрепление обочин щебеночной смесью	м2	87,83	133	11 655
		Устройство дорожной разметки				
1024	27-103-1	Разметка проезжей части сплошной линией	км	384 972,09	2 160	831 540
1025	27-103-1	Разметка проезжей части пунктирной линией	км	201 148,54	0,107	21 523
		Итого:				3 157 498
		Устройство пересечений Тип 2-Б-1 на ПК 67+96				
		Установка бортового камня				
1040	27-34-2	Установка бортовых бетонных камней БР100.30.18	м	2 357,17	51	120 230
1041	27-34-2	Установка бортовых бетонных камней БР100.20.8	м	1 064,55	19	20 226
		Дорожная одежда переходного типа				
1042	27-21-1	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС т.15см (материал от разборки)	м2	72,88	580	42 256
1043	27-63-11	Укрепление торца съезда щебеночной призмой (материал от разборки)	м2	459,71	60	27 582
		Посадочная площадка под автопавильон				
1044	27-56-1	Устройство оснований под тротуары из щебня толщ.12см	м	826,13	76	62 786
1045	27-55-1,2	Устройство покрытий т.4 см из горячих асфальтобетон	м2	845,17	76	64 233
		Устройство присыпных обочин				
1046	1-24-7	Разработка грунта бульдозерами с перемещением грунта 3 группы до 10м	м3	16,95	292	4 948
1047	1-24-15	Разработка грунта бульдозерами добавлять на каждые последующие 10м	м3	12,24	584	7 150
1048	1-130-2,8	Уплотнение грунта прицепными катками	м3	46,13	278	12 824
1049	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	48,30	139	6 714
1050	1-145-1	Планировка откосов, полотна насыпей	м2	27,11	612	16 591
1051	27-63-11	Укрепление обочин щебеночной смесью	м2	670,28	429	287 549
		Устройство дорожной разметки				
1052	27-103-1	Разметка проезжей части сплошной линией	км	386 683,74	1,160	448 553
1053	27-103-1	Разметка проезжей части пунктирной линией шагом 1:1	км	201 162,53	0,114	22 933
1054	27-103-1	Разметка проезжей части пунктирной линией шагом 3:1	км	299 492,79	0,034	10 183
1055	15-165-1	Улучшенная масляная окраска вертикальных элементов	м2	325,21	6	1 951
		Устройство резервных а/ц труб диам 100мм				
1056	34-101-1	Устройство трубопроводов из а/ц труб	км	481 423,02	0,1	25 034
		Лестницы, устанавливаемые по откосу насыпи на ПК3+34,ПК9+00				
1057	1-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	174,17	4,1	714
1058	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	14 751,70	0,45	6 638
1059	7-21-3	Установка лестничных маршей	шт	5 751,22	12	69 015
1060	1-159-3	Устройство упоров при укреплении откосов	м	6 680,68	1,05	7 014
1061	6-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	13 022,12	0,06	826
1062	7-60-3	Установка металлического ограждения с поручнями из ПХВ	м	1 240,33	3,9	4 837
1063	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, труб	м2	489,66	0,5	245
1064	11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	174,35	3,0	523
1065	27-56-1,2	Устройство основания под тротуары из щебня толщ.12см	м2	580,55	3,0	1 742
1066	27-55-1	Устройство покрытий т.3 см из горячих асфальтобетон	м2	642,99	3,0	1 929
1067	27-21-1	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС т.15см (материал от разборки)	м2	113,93	26,0	2 962
		Итого:				1 277 986
		Устройство примыкания на ПК110+00				

		Дорожная одежда по типу основной дороги				
1087	27-81-4	Устройство сплошной прослойки из нетканного синтет	м2	758,15	1 013	767 752
1088	27-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	56 753,53	1	67 116
1089	27-53-1,2	Устройство покрытий т.6 см из горячих асфальтобетон	м2	1 077,22	1 007	1 084 364
		Установка бортового камня				
1090	27-34-2	Установка бортовых бетонных камней БР100.30.18	м	2 357,19	102	240 434
1091	27-34-2	Установка бортовых бетонных камней БР100.20.8	м	1 064,50	38	40 451
		Посадочная площадка под автопавильон				
1092	27-56-1	Устройство оснований под тротуары из щебня толщ.12см	м	826,11	153	125 569
1093	27-55-1,2	Устройство покрытий т.4 см из горячих асфальтобетон	м2	845,18	152	128 464
		Дорожная одежда переходного типа				
1094	27-21-1	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС т.15см (материал от разборки)	м2	72,86	343	24 991
1095	27-63-11	Укрепление торца съезда щебеночной призмой (материал от разборки)	м2	304,96	60	18 297
		Устройство присыпных обочин				
1096	1-24-6	Разработка грунта бульдозерами с перемещением грунта 3 группы до 10м	м3	14,89	307	4 572
1097	1-24-14	Разработка грунта бульдозерами добавлять на каждые последующие 10м	м3	11,78	614	7 236
1098	1-130-2,8	Уплотнение грунта прицепными катками	м3	46,13	284	13 100
1099	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	48,30	142	6 859
1100	1-145-1	Планировка откосов, полотна насыпей	м2	27,11	218	5 909
1101	27-63-11	Укрепление обочин щебеночной смесью	м2	670,29	65	43 569
		Устройство дорожной разметки				
1102	27-103-1	Разметка проезжей части сплошной линией	км	385 796,86	3	1 342 573
1103	27-103-1	Разметка проезжей части пунктирной линией	км	201 183,74	0,081	16 294
1104	15-165-1	Улучшенная масляная окраска вертикальных элементов	м2	325,21	12	3 902
		Лестницы, устанавливаемые по откосу насыпи на ПК3+34,ПК9+80				
1105	1-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	174,39	9	1 430
1106	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	14 749,64	1	13 275
1107	7-21-3	Установка лестничных маршей	шт	5 751,14	24	138 027
1108	1-169-3	Устройство упоров при укреплении откосов	м	8 687,82	2,10	14 044
1109	6-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	13 041,44	0,096	1 252
1110	7-60-3	Установка металлического ограждения с поручнями из ПХВ	м	1 239,85	6	8 671
1111	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, труб	м2	489,66	1	490
1112	11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	174,35	6	1 046
1113	27-56-1,2	Устройство основания под тротуары из щебня толщ.12см	м2	560,85	6	3 465
1114	27-55-1	Устройство покрытий т.3 см из горячих асфальтобетон	м2	643,30	6	3 860
1115	27-21-1	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС т.15см (материал от разборки)	м2	113,89	52	5 922
		Итого:				4133965
		Устройство съездов по населенному пункту				
		ПК27+36,ПК30+34,ПК32+56,ПК34+75,ПК35+50,Пк39+20,ПК43+79,ПК45+98				
		Земляные работы				
1116	27-101-5	Фрезерование асфальтобетонного покрытия	м2	245,39	338	82 940
1117	С010333-А1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами расстоя	т	43,83	62,50	2 740
1118	1-24-6	Разработка грунта бульдозерами с перемещением грунта 2 группы до 10м	м3	14,89	180	2 680
1119	1-24-14	Разработка грунта бульдозерами добавлять на каждые последующие 10м	м3	11,78	360	4 242
1120	1-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками	м3	30,90	168	5 192
1121	1-130-8	Добавлять на каждый последующий проход	м2	3,05	840	2 562
1122	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	48,31	84	4 056
1123	1-145-1	Планировка откосов, полотна насыпей	м2	21,66	1 211	26 223
		Дорожная одежда в пределах закруглений				

1124	27-14-1	Устройство дополнительного слоя основания из песка	м3	2 224,36	127	283 604
1125	27-22-1	Устройство нижнего слоя толщиной 15см из щебня	м2	619,78	826	511 935
1126	27-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	56 792,32	0,379	21 547
1127	27-53-1	Устройство покрытий т.6 см из горячих асфальтобетон	м2	1 077,22	812	874 700
		Дорожная одежда переходного типа				
1128	27-21-1	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС т.15см (материал от разборки)	м2	109,21	432	47 178
		Устройство присыпных обочин				
1129	1-24-6	Разработка грунта бульдозерами с перемещением грунта 3 группы до 10м	м3	101,24	67	6 783
1130	С010334-А8	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карь	т	39,13	19,91	779
1131	С010334-А10	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карь	т	54,78	77,03	4 262
1132	С010334-А12	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карь	т	70,39	23,53	1 656
1133	1-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых дорог	м3	3,99	67	267
1134	1-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	9,88	67	662
1135	1-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками	м3	48,14	65	2 899
1136	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	48,28	32	1 545
1137	1-145-1	Планировка откосов, полотна насыпей	м2	21,65	110	2 382
1138	27-83-11	Укрепление обочин щебеночной смесью	м2	87,65	110	9 641
		Устройство дорожной разметки				
1139	27-103-1	Разметка проезжей части сплошной линией	км	385 480,30	2	720 848
		Итого:				**2 619 424**
		Устройство съездов				
		ПК48+33,ПК48+86,ПК49+67				
		Дорожная одежда в пределах закруглений				
1160	27-14-1	Устройство дополнительного слоя основания из песка	м3	2 224,38	34,05	75 740
1161	27-22-1	Устройство нижнего слоя толщиной 15см из щебня	м2	619,78	219	135 731
1162	27-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	56 735,15	0,1520	8 687
1163	27-53-1	Устройство покрытий т.6 см из горячих асфальтобетон	м2	1 077,22	219	234 834
		Устройство дорожной разметки				
1164	27-103-1	Разметка проезжей части сплошной линией	км	385 891,68	0,054	20 827
1165	27-103-2	Разметка проезжей части пунктирной линией	км	205 644,61	0,212	43 597
		Итого:				**819397**
		Устройство пересечений Тип 2-Б-1				
		ПК153+00,ПК170+26				
		Дорожная одежда в пределах закруглений				
1185	27-14-1	Устройство дополнительного слоя основания из песка	м3	2 224,36	524,4	1 166 454
1186	27-22-1	Устройство нижнего слоя толщиной 15см из щебня	м2	619,77	3 412	2 114 669
1187	27-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	56 889,85	2,32	131 984
1188	27-53-1	Устройство покрытий т.6 см из горячих асфальтобетон	м2	1 077,22	3 320	3 576 383
		Дорожная одежда переходного типа				
1189	27-21-1	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС т.15см (материал от разборки)	м2	72,86	920	67 028
1190	27-83-11	Укрепление торца съезда щебеночной смесью	м2	266,75	192	51 600
		Устройство присыпных обочин				
1191	1-17-6	Разработка грунта 2 группы экскаваторами	м3	77,37	508	39 306
1192	С010334-А8	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карь	т	39,17	515,6	20 199
1193	С010334-А12	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карь	т	70,34	515,6	36 267
1194	1-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых дорог	м3	3,75	508	1 905
1195	1-20-1	Работа на отвале 2 группы грунтов	м3	8,08	508	4 105
1196	1-130-2,8	Уплотнение грунта прицепными катками	м3	46,13	488	22 510
1197	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	48,30	244	11 785
1198	1-145-1	Планировка откосов, полотна насыпей	м2	21,66	428	9 268
1199	27-83-11	Укрепление обочин щебеночной смесью	м2	692,97	308	213 435
		Устройство дорожной разметки				

1200	27-103-1	Разметка проезжей части сплошной линией	км	385 686,98	6,180	2 385 086
1201	27-103-1	Разметка проезжей части пунктирной линией шагом 1:1	км	201 153,98	0,392	78 852
		Итого:				9938814
		Устройство автостоянки с площадкой отдыха. ПК58+08				
1202	1-145-1	Планировка откосов, полотна насыпей	м2	21,65	3 397	73 557
1203	27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка	м3	2 224,38	482,26	1 072 697
1204	27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св 98,1 Мпа	м2	619,77	3 102	1 922 539
1205	27-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	56 819,33	2,12	120 457
1206	27-53-1	Устройство покрытий т.6 см из горячих асфальтобетон	м2	1 077,22	3 030	3 263 968
1207	1-17	Разработка грунта 3 группы экскаваторами	м3	101,20	16	1 619
1208	С010334-А6	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карь	т	26,52	28,96	768
1209	1-19-3	Ремонт и содержание 3 группы грунтовых дорог	м3	3,94	16	63
1210	1-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками	м3	46,14	16	738
1211	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	48,22	8	386
1212	1-145-1	Планировка откосов, полотна насыпей	м2	27,11	360	9 676
1213	27-83-11	Укрепление обочин щебеночной смесью	м2	88,73	358	31 815
		Устройство дорожной разметки				
1214	27-103-1	Разметка проезжей части сплошной линией	км	385 686,55	0,583	224 855
		Итого:				8 723 538
1215	Е0127-83-1	Демонтаж дорожных знаков на металлических				
	К-0,7; 0,6	стойках	шт	1 551,24	49	76 011
1216	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических				
		стойках	шт	2 705,57	208	562 758
1217	Е0127-84-1	При установке дополнительных щитков	шт	586,09	89	52 162
1218	С35577	Знаки предупреждающие 1.11.1(2); 1.13; 1.14;				
		1.20 А-900	шт	10 695,97	10	106 960
1219	С35578	Знаки предупреждающие 1.31.3 500х2250	шт	29 711,23	7	207 979
1220	С35579	Знаки приоритета 2.4; 2.3.1-3 А-900	шт	10 696,01	43	459 928
1221	С35580	Знаки приоритета 2.1;В-700	шт	12 940,82	18	232 935
1222	С35581	Знаки запрещающие 3.24; 3.4 Д-700	шт	10 197,92	3	30 594
1223	С35582	Знаки предписывающие 4.1.2 Д-700	шт	10 167,92	1	10 168
1224	С35583	Информационно -указательные знаки 5.8.1 700х930	шт	17 192,80	18	309 470
1225	С35584	Информационно -указательные знаки 5.8.1 700х1400	шт	25 881,82	4	103 527
1226	С35585	Информационно -указательные знаки 5.8.3-5.5.9; 5.15				
		5.16.1-2 В-700	шт	12 940,87	90	1 164 678
1227	С35586	Информационно -указательные знаки 5.12; 1050х700	шт	19 411,22	12	232 936
1228	С35587	Информационно -указательные знаки 5.20.3; 5.21.1-2	шт	43 576,37	33	1 438 020
		5.22; 5.23				
1229	С35588	Информационно -указательные знаки 5.28 200х300	шт	1 584,60	36	57 046
1230	С35589	Знаки сервиса 6.11 1050х700	шт	19 411,22	4	77 645
1231	С35590	Знаки дополнительной информации 7.1.1; 7.2.1;7.3.2;3	шт	6 470,41	8	51 763
1232	С35591	Знаки дополнительной информации 7.13 В-700	шт	12 940,82	10	129 408
1233	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля (стойки)	т	273 000,86	5,38	1 468 745
1234	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	55,64	221,63	12 332
1235	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	2 726,94	11,35	30 951
1236	Е0107-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине				
		котлована до 4 м, масса конструкции до 0,5 т	шт	16 729,86	61	1 020 522
		итого				7 836 448
		Установка сигнальных столбиков.				
1237	27-61-1	Установка сигнальных столбиков	шт	2 683,97	627	1 682 851
1238	27-59-5	Установка парапетных ограждений из стали, столбы металлические	м	9 239,22	1544	14 265 356
		Итого :				15 948 207
		на устройство разметки				

1239	E0127-103-1-3	Разметка проезжей части сплошной линией	км	385 651,21	33,01	12 730 347
1240	E0127-103-1-3	Разметка проезжей части, сплошной линией	км	309 582,44	5,1	1 578 768
1241	E0127-103-1-5	Разметка проезжей части, пунктирной линией	км	103 373,41	2,94	303 918
1242	E0127-103-1-6	Разметка проезжей части пунктирной линией	км	83 553,62	0,923	77 129
1243	E0127-103-1-6	Разметка проезжей части пунктирной линией	км	300 472,29	1,52	456 718
1244	E0127-103-1-6	Разметка проезжей части пунктирной линией	км	240 480,69	0,761	183 006
1245	E0115-168-1-0	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен (вертикальных элементов)	м2	326,16	1094,8	355 985
		Итого:				15 685 861
		УСТАНОВКА АВТОПАВИЛЬОНА				
1246	E0101-145-1	Планировка площадей из грунтов 1 группы механизированным способом	м2	2,03	156	317
1247	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях	м3	864,95	6	5 190
1248	E0106-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	2 726,53	0,6	1 636
1249	E0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения	м3	16 363,04	4,5	73 543
1250	E0127-59-5	Установка парапетных ограждений из стали, столбы металлические (стойки)	м	2 298,17	164,28	377 543
1251	E0107-16-15	Установка простеночных панелей наружных стен одноэтажных зданий	шт	9 292,57	455	4 237 413
1252	E0115-16-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности кожарами из малых керамических плиток стен (керамический бой)	м2	1 116,65	313,2	349 756
1253	E0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий	м2	2 136,17	120	256 340
1254	E0109-37-1	Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления	т	345 759,62	1,25	432 200
1255	E0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой	м2	47,67	286,32	13 647
1256	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью	м2	55,64	286,32	15 931
1257	E0109-62-8	Изготовление стремянок, связей, кронштейнов, тормозных конструкций и пр. в построечных условиях и на производственных базах	т	385 994,32	0,225	86 848
1258	E0110-40-1	Устройство заборов с установкой столбов глухих	м2	2 555,78	14,28	36 497
1259	E0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций-каркасов, эстакад	м3	4 340,19	0,6	2 604
1260	E0110-53-2	Антисептирование водными растворами перегородок	м2	444,47	28,56	12 694
1261	E0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб	м2	489,69	6,53	3 198
1262	E0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	469,93	14,28	6 711
1263	E0109-82-7	Изготовление листовых конструкций	т	361 682,55	0,0046	1 236
1264	E0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения	м3	16 363,30	0,27	4 418
1265	E0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб	м2	489,80	2,7	1 322

		Итого:				5 924 522
		УСТРОЙСТВО СМОТРОВОЙ ЭСТАКАДЫ				
1266	Е0107-1-1	укладка блоков и плит ленточных фундаментов	шт	5 589,72	44	245 948
1267	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	3 569,17	1,44	5 140
1268	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения	м3	16 387,79	14,34	235 001
1269	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, оставшихся в теле бетона	т	166 162,00	0,42	69 788
1270	Е0107-5-7	Укладка плит перекрытий	шт.	136 711,21	12	1 640 535
1271	Е0127-59-5	Установка парапетных ограждений из стали, столбы металлические	м	15 107,11	38	576 212
1272	Е0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой	м2	47,66	80,2	3 823
1273	Е0113-28-8	Окраска металлической огрунтованных поверхностей эмалью	м2	141,91	160,4	22 762
		Итого:				3 099 208
		УСТРОЙСТВО БЕСЕДКИ				
1274	Е0101-145-1	Планировка площадей из грунтов 1 группы механизированным способом	м2	2,05	39	80
1275	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях	м3	864,33	1	864
1276	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	2 732,24	0,26	710
1277	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов	м3	16 516,84	0,8	13 213
1278	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов	м3	16 362,55	1,1	17 999
1279	Е0127-59-5	Установка парапетных ограждений из стали, столбы металлические	м	2 298,16	27,38	62 922
1280	Е0107-16-15	Установка простеночных панелей наружных стен одноэтажных зданий	шт	8 657,20	108	934 977
1281	Е0115-16-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из малых керамических плиток стен (керамический бой)	м2	1 116,66	60,2	67 223
1282	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий	м2	2 515,08	27,5	69 165
1283	Е0109-37-1	Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления	т	346 314,97	0,83	287 441
1284	Е0113-17-1	Огрунтовка метагических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	м2	47,69	46,2	2 203
1285	Е0113-28-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью	м2	55,64	46,2	2 571
1286	Е0110-40-1	Устройство деревянного стола со скамьей	м2	2 479,88	8,86	21 972
1287	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций-каркасов, эстакад	м3	4 339,78	0,724	3 142
1288	Е0110-53-2	Антисептирование водными растворами перегородок	м2	444,44	17,72	7 875
1289	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляном разбеленным деревянных стола и скамеекм2	м2	469,87	17,72	8 326
1290	Е0109-62-7	Изготовление листовых конструкций	т	361 745,64	0,0147	5 318
1291	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения	м3	16 351,02	0,141	2 305
1292	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб	м2	490,48	1,35	662
		Итого:				1 500 971
		Устройство санблока				
1293	Е0101-145-1	Планировка площадей из грунтов 1 группы механизированным способом	м2	2,03	84	171
1294	Е0101-13-1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата"	м3	54,72	84	4 596
1295	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях	м3	865,12	7	6 056
1296	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	462,69	63	29 409
1297	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев	м3	43 124,68	7,46	321 710
1298	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	2 726,46	2,73	7 443
1299	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов	м3	16 387,81	7,14	117 008

[illegible]	E0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен	м2	390,86	13,51	5 281
[illegible]	E0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	м3	6 127,56	18,08	110 604
1302	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	540,14	108,02	58 832
1303	E0108-8-1	Кладка стен наружных простых	м3	9 827,43	22,26	218 759
1304	E0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах	м2	12 743,02	22,4	285 444
1305	E0107-44-10	Укладка перемычек	шт	1 742,97	35	61 004
1306	E0112-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке ей устройством	м2	1 197,06	30,8	36 869
1307	C12041-132-	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	58 242,85	0,3318	19 326
1308	E0110-40-1	Устройство крышек люк	м2	2 321,06	10,43	24 208
1309	E0110-31-3	Устройство полов санблока	м2	10 457,89	25,9	270 899
1310	E0120-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/	м2	3 896,81	16,8	65 486
1311	E0127-52-2	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей	м2	538,54	46,3	26 011
1312	E0109-62-7	Изготовление листовых конструкций	т	361 783,66	0,0688	24 817
1313	E0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения	м3	16 363,24	0,658	10 767
1314	E0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб	м2	490,19	6,3	3 088
1315		Итого:				1 708 789
		Благоустройство территории				
1728	27-22-1 вада до	устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракций	м2	619,77	12 000	7 437 240
1729	E0127-72-1	розлив вяжущих материалов	т	56 791,89	8	477 052
1730	E0127-53-1	устройство покрытия толщиной 4 см из горячиеасфальтобет	м2	741,72	12 000	8 900 640
1731	27-54-1К-2 к объ	нормы для корректировки табл 27-53 при изм толщины	м2	83,87	24 000	2 012 880
1732	E0127-56-1	устройство оснований под тротуары из щебня толщиной 12см	м2	679,16	900	611 244
1733	E0127-56-2К-3к	устройство оснований под тротуары из щебня толщиной 12см	м2	44,13	2 700	119 151
1734	E0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек	м2	636,15	900	572 535
1735	27-55-2к-2к объ	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек	м2	101,01	1 800	181 818
1736		Итого:				20 312 560
1781		ВСЕГО по разделу "Реконструкция автомобильной дороги "Самара-Шымкент" на участке "Граница РФ-Уральск-Актобе" км 590-630				223 804 520
1783		Раздел 2. Реконструкция моста через реку				
1855		ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ				
1862	27-59-5	Установка стального барьерного ограждения	м	9 058,76	72	652 230
1867		Итого:				652 230
1868		Сопряжение моста с насыпью и обочинами.				
1877		Раздел 2. Сопряжение моста с обочинами .				
1881	27-59-5	Установка стального барьерного ограждения	м	8 881,24	12	106 575
1885		Итого:				106 575
1886		Обустройство моста .				
1887		Раздел 1. Барьерное ограждение				
1888	27-59-5	установка стального барьерного ограждения	м	9 058,76	72	652 230
1889		Раздел 2. Разметка дорожная .				
1890	27-103-5	Разметка проезжей части термопластиком	км	571 596,22	0,147	84 023
1891	30-83-1	Устройство вертикальной разметки	м2	236,81	43	10 235
1892		Итого:				746 490
1957		Всего по разделу 2. Реконструкция моста через реку Уилоха				1 505 295
1958						

1959		Раздел 3. Капитальный ремонт мост через р.Большая Кобда на 618 км автодороги Самара-Шымкент, участок 590-630 км				
2010		Основные объекты строительства				
2011		Рекультивация земель				
2014	1-24-5	Надвижка плодородного слоя бульдозерами	м2	12,08	6600	79687
2015	47-104-2	Обработка почвы плоскорезом КПП-2,2	га	4124,66	4,5	18561
2016	47-103-3	Вспашка земель с боронованием глуб 30 см	га	2896,70	4,5	13035
2017	47-152-3	Предпосевное и послепосевное прикатывание		840,16	4,5	3781
2018	47-26-1	Посев луговых травов трактг. Сеялкой	га	32654,59	4,5	146946
2019		Итого				262020
2035		Обстановка пути				
2036		Дорожные знаки				
2038	31-А12-1,-2	Погрузка и разгрузка демонтированных знаков	тн	1437,66	0,057	82
2039	332-А33-1	Транспорт на 1 км на базу	тн	424,76	0,057	24
2040	27-83-1	Установка знаков на металлич. стойках	шт	2717,28	2	5435
2041	Цена завода	Стоимость знаков УДЗП11 (3000х680)	шт	24253,48	2	48507
2042	Цена завода	Стоимость металлическ стоек СКМ 3.30	шт	4986,85	2	9973
2043	30-5-1	Устройство сборных фундаментов	м3	60652,65	1,4	84914
2044	30-7-1	Омоноличивание бетоном В15 стоек	м3	17263,26	0,312	5386
2046	1-17-8	Разработка грунта с погрузкой на автосамосвалы	м3	77,68	121	9400
2047		экскаваторами 0,65 м3				
2048	1-20-2	Работа на отвале	м3	9,93	121	1201
2049	333-А150-1	Перевозка грунта на 150 км	тн	1256,03	211,75	265964
2050	1-134-1	Уплотнение грунта пневматическими трамбов.	м3	70,90	115	8154
2051	1-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 гр вручную	м2	71,18	140	9968
2052		Итого				451402
2053		Ограждения				
2054	27-81-1	Установка столбиков сигнальных ж/б	шт	632,51	10	6325
2055	Цена завода	Стоимость сигнальных столбиков	шт	2216,10	10	22161
2056	27-69-5	Установка парапетных ограждений	м	1514,14	836	1265624
2058		Итого				1298310
2059		Разметка				
2060	27-103-1	Разметка проезжей части	км	386166,33	1,8	695099
2061		сплошной линией 1.1. шириной 0,1м				
2062	27-103-3	Разметка проезжей части	км	102644,68	0,9	92380
2063		пунктирной линией. шириной 0,1м.шагом 1:3				
2064	30-83-1	Вертикальная разметка 2.5 белой краской	м2	1050,56	25	26264
2065	30-83-1	Вертикальная разметка 2.5 черной краской	м2	498,35	12	5980
2066	30-83-1	Вертикальная разметка 2.6 белой краской	м2	1050,55	272	285749
2067	30-83-1	Вертикальная разметка 2.6 черной краской	м2	498,42	76	37880
2068		Итого				1143352
2303		Регуляционные сооружения				
2304		Земляные работы				
2312	30-3-2	Досыпка откосов дренирующим грунтом ПГС	м3	3691,08	196	723451
2313	1-24-2,24-10	Разравнивание грунта бульдозерами до 20 м	м3	42,01	156	6554
2314	1-166-2	Досыпка откосов вручную	м3	531,97	40	21279
2315	1-134-1	Уплотнение грунта пневмотрамбовками	м3	70,90	180	12761
2316	1-135-1	Полив водой	м3	34,18	180	6152
2317	Е27 т.ч.п1.6	Доставка воды на 1 км	м-час	1880,54	0,288	542
2318	1-145-5	Планировка площадей ручным способом	м2	71,18	348	24770
2319		Траншея под упоры и рисберму				
2320	1-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскават 0,5 м3	м3	97,85	124	9413
2321	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручнуюбез креплений	м3	688,47	32	27791
2322	1-24-2,24-10	Разработка грунта 2 гр бульдозерами до 20м	м3	42,01	156	6554
2323	1-166-2	Засыпка вручную	м3	531,96	13	6909
2324	1-134-1	Уплотнение грунта пневмотрамбовками	м3	70,89	13	921
2325	1-135-1	Полив водой	м3	34,16	13	437
2326	Е27 т.ч.п1.6	Доставка воды на 1 км	м-час	1855,15	0,020	38
2327	ЕТБ30-1	Внутрипостроечн транспорт сыпучих на 1 км	тн	127,17	345	43880
2328		Итого				890325
2329		Укрепительные работы				
2330		Устройство упоров и рисберм				
2331	1-159-3	Устройство упоров при укрепл откосов земполотна	м	13850,74	62,5	863171

2332	30-8-1	Установка арматуры	тн	31810,44	1,2	37539
2333	С12041-24	Армагура AI Ф12мм	тн	128158,38	0,6	76895
2334	С12041-6	Армагура AI Ф10мм	тн	112490,70	0,1	5908
2335	С12041-5	Армагура AI Ф8мм	тн	115401,80	0,5	61693
2336	30-3-1	Устройство щебеночных подушек	м3	4933,18	7,9	38979
2337	30-75-3	Гидроизоляция битумная в 2 слоя	м2	842,56	187,5	157981
2338	1-158-1	Устройство наброси или рисбермы	м3	3807,39	470,0	1789474
2339		Укрепление откосов				
2340	1-158-6	Устройство укрепления откосов земполотна	м2	4446,45	391,6	1696787
2341		монолит жб плитой 10(15) см на слое щебня 15 см				
2342	1-158-6	Устройство укрепления откосов земполотна	м2	3196,56	140,4	448798
2343		монолит жб плитой 10см на слое щебня				
2344	30-3-1	Устройство щебеночных подушек	м3	4633,23	9,5	44201
2345	30-8-1	Установка арматуры	тн	31876,78	1,15	36531
2346	С12041-4	Армагура AI Ф6мм	тн	124670,59	1,15	142872
2347		Водоотводные лотки				
2348	27-11-1	Устройство водоотводных лотков с проезжей части	м3	21304,46	6,55	139570
2349		и лотков в откосах насыпи				
2350	СКСМ	Стоимость блока лотка Б-6	м3	201688,62	1,23	248077
2351	СКСМ	Стоимость блока лотка Б-9	м3	107243,97	0,35	37535
2352	СКСМ	Стоимость блока лотка Б-2-20-40	м3	201690,69	0,54	108913
2353	СКСМ	Стоимость блока лотка Б-5	м3	119014,66	4,43	527235
2354	1-158-5	Устройство укрепления откосов земполотна монолитн плитой 10(8) см бетон В20F30W6	м2	2440,77	9,4	22943
2355	30-7-1	Устройство водоприемников гасителей из мон бетона	м3	23877,50	3,2	76408
2356	30-3-1	Щебеночная подготовка	м3	5021,28	6,4	32136
2357	СКСМ	Подушки из ПГС (фильтр)	м3	2391,36	2	4783
2358	ЕТБ30-1	Внутрипостроечн транспорт сыпучих на 1 км	тн	108,51	334,91	36342
2359	ЕТБ30-1	Внутрипостроечн транспорт сборного жб на 1 км	тн	1992,96	16,38	32645
2360		Итого				**6654783**
2374		Установка временных дорожных знаков				
2375	27-83-1	Установка дорожных знаков на мет стойках	шт	2620,32	14	36685
2376	27-84-1	При установке дополнительных щитков добавлять	шт	567,64	2	1135
2377	Цена завода	Стоимость знаков А900	шт	3873,32	4	15493
2378	Цена завода	Стоимость знаков 0700	шт	4763,83	6	28583
2379	Цена завода	Стоимость знаков 500х2250 мм	шт	12522,62	4	50090
2380	Цена завода	Стоимость знаков 350х135ммО	шт	4136,93	2	8274
2381	Цена завода	Стоимость металлических стоек СКМ1,25	шт	2670,46	8	21364
2382	Цена завода	Стоимость металлических стоек СКМ2,35	шт	4296,81	6	25781
2383		Демонтаж дорожных знаков после завершения реконструкции дороги				
2384	27-83-1	Разборка металл знаков на мет стойках	шт	1501,51	14	21021
2385	27-84-1	Демонтаж дополнительных знаков	шт	299,09	2	598
2386	С01031-А18-1	Погрузка конструкций мет при автомоб. Перевозках	тн	755,60	0,252	190
2387	С01031-А18-2	Разгрузка конструкций мет при автомоб. перевозках	тн	712,83	0,252	180
2388	Е010332-А1-1	Транспорт разоб. мет. знаков и стоек на базу на 1км	тн	49,90	0,252	13
2389		Итого				**209407**
2474		**Р4. Разборка временного моста**				
2475		Разборка существующих конструкции моста				
2476	7-61-1	Демонтаж блоков ограждения БО30.6.8	м3	3159,93	16,8	53087
2477	С31-А11-1	Погрузка блоков ограждения	тн	466,62	42,0	19598
2478	27-18-4	Разборка существующего асфальта	м3	1285,62	15,8	20313
2479	С31-А36-1	Погрузка	тн	78,50	36,3	2853
2480	27-18-5	Разборка бетона выравнивающего слоя	м3	653,11	19,0	12409
2481	С31-А26-1	Погрузка мусора	тн	82,76	45,6	3774
2482	30-7-1	Разборка бетона продольных швов между балками	м3	2275,40	11,5	26197
2483	С31-А26-1	Погрузка мусора	тн	82,79	27,6	2285
2484	Е30-23-2	Демонтаж плит пролетного строения	шт	11161,81	91,3	1018627
2485	С31-А11-12	Погрузка плит пролетного строения	тн	676,10	228,2	154252
2486	С31-А11-22	Разгрузка плит пролетного строения	тн	523,41	228,2	119418
2487	30-9-2 Н52=0,6	Разборка жб блоков опор	м3	6204,95	14,5	89780
2488	С31-А11-11	Погрузка изделий сборного жб бетона, керам	тн	466,56	36,2	16890
2489	С31-А11-22	Разгрузка жб блоков опор	тн	427,53	42,0	17959

2490	30-7-1	Разборка монолитного ж/б опор	м3	2275.17	7.0	15926
2491	С31-А26-1	Погрузка мусора	тн	82.76	16.8	1390
2492	30-35-4	Разборка переходных сборных плит	м3	3667.01	13.6	49871
2493	31-А11-11	Погрузка переходных плит	тн	466.62	34.0	15865
2494	31-А11-21	Разгрузка переходных плит	тн	427.53	34.0	14536
2495	5-10-4	Срубка ж/б свай	1свая	11445,32	28.0	320565
2496	С31-А28-1	Погрузка мусора	тн	82.76	60.0	4966
2497	Е010332-А1-1	Транспорт разобранного материала на свалку на 1км	тн	53.03	200.1	10613
2498	Е010332-А1-1	Транспорт разобранного материала на базу на 1км	тн	53.03	326.5	17313
2499		Разборка насыпи земполотна				
2500	1-17-1	Разработка грунта с погрузкой на автосамосвалы	м3	57.26	2550.0	146009
2501	1-20-1	Работа на отвале	м3	7.83	2550.0	19957
2502	333-А1-1	Перевозка грунта на 1 км	тн	42.46	4972.5	211118
2503	1-30-3	Планировка площадей бульдозерами	м2	0.55	950.0	526
2504	ЕТБ30-1	Внутрипостроечн транспорт выпучих на 1 км	тн	122.85	710.0	87079
2505	ЕТБ30-1	Внутрипостроечн транспорт сборного ж/б на 1 км	тн	1922.76	461.4	887221
2506		Итого				3360374
		Итого по разделу: Капитальный ремонт мост через р.Большая Кобда на 618 км автодороги Самара-Шымкент, участок 590-630 км				14267973
		ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ:				339577788

Заказчик:

Генеральный директор

Генеральный директор

Заказчик ГУ "Актюбинский областной департамент КАД МТиК РК"
Подрядчик ТОО "Атырау Жолдары"
Наименование объекта: "Реконструкция участка а/д "Самара-Шымкент" (граница РФ - (на Самару) -Уральск -Актобе", 590-630 км
Основание: Дополнительное соглашение №6 от "09" августа 2011 года к Договору №3/РЕК от "6" апреля 2010 года

Ежемесячный сертификат №10
за октябрь месяц 2012 года

№	Обоснов.	Наименование работ	Ед. изм.	Стоимость за един.	Кол-во	Сумма
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел "Реконструкция автомобильной дороги "Самара-Шымкент" на участке "Граница РФ-Уральск-Актобе" км 590-630				
Реконструкция автомобильной дороги "Самара-Шымкент" на участке "Граница РФ-Уральск-Актобе" км 590-610						
		Земляные работы				
38	E0101-152-2	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав механизированным способом	м2	29,05	205 229	5961991
		Итого:				5961991
		Устройство присыпных берм под дорожные знаки				
41	1-24-6	Разработка грунта бульдозерами	м3	14,89	474	7057
42	1-24-14	Разработка грунта бульдозерами	м3	11,79	948	11172
43	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	70,60	457	32231
44	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	73,26	229	16740
45	1-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	м2	70,88	996	70627
		Итого:				137828
		Рекультивация нарушенных земель.				
		Притрассовые резервы				
51	E0101-145-1	Планировка площадей из грунтов 1 группы механизированным способом	м2	2,03	101 133,8	205229
52	E0147-103-2	Вспашка старопахотных земель с одновременным боронованием на глубину до 30см средних почв	га	2 884,59	22,48	64831
53	E0147-126-1	Разработка минеральных удобрений с механизированной загрузкой	га	5 373,92	22,48	120779
54	E0147-26-1	Посев луговых газонов тракторной сеялкой	га	22 967,40	22,48	516192
		Объездная дорога				
67	E0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10м (возврат ПСП)	м3	12,03	15 251,09	183402
68	E0101-24-13	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79(108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м(возврат ПСП)	м3	10,41	15 251,09	158726
69	E0101-145-1	Планировка площадей из Грунтов 1 группы механизированным способом	м2	2,03	55 219,76	112056
70	E0147-103-2	Вспашка старопахотных земель с одновременным боронованием на глубину до 30см средних почв	га	2 884,71	11,88	34255
71	E0147-126-1	Разбрасывание минеральных удобрений с механизированной загрузкой	га	5 375,22	11,20	60176
72	E0147-26-1	Посев луговых газонов тракторной сеялкой	га	22 972,79	11,20	257180
		Итого				1712827
		На устройство съездов тип 2-Б-1;2-Б-2				
		Устройство съездов на ПК29+83; ПК49+01;ПК65+00;ПК66+37;ПК106+87;ПК143+66				
298	E0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79(108) кВт	м3	14,89	913	13 590
300	E0101-24-14	разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	11,78	1 594	18 777
301	E0101-22-8	разработка грунта скреперами прицепными с ковшом	м3	73,96	2 600	192 296