Счет-фактура № 39 от 17 августа 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганды жолдары"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040440000219, Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Караганда, ул. Строительная, 55,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0017529, от 31.07.2013

ИИК поставщика: KZ688560000004419835, в банке АО Банк ЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Дог№ 21-05-20/09 от28.05.15г 2 Ср.р.уч.а/д"Кар-да-Аяг-Тор-тай-Бугаз"км132-141

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 010000 г. Астана, шоссе Ондирис 56/1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040440000219, Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганды жолдары",Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Караганда, ул. Строительная, 55

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 130941002991, Карагандинский областной филиал АО " НК"КазАвтоЖол",Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Ерубаева,50 а

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: АО " НК"КазАвтоЖол"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 090140000306, 010000 г. Астана, шоссе Ондирис 56/1

ИИК получателя: KZ54070KK1KS00037004, в банке ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ср.ремонт уч. а/д респ. зн. А-20 "Караганда-Аягуз-Тар багатай-Бугаз" км 132-141 (с устройством ШПО)	тг	1	8 851 122,00	8 851 122,00	12%	1 062 135,00	9 913 257,00		
Всего по счету:					**8 851 122,00**		**1 062 135,00**	**9 913 257,00**		

Руководитель: Мухажанов А. Б.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер: Мальцева Л. Ф.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: **Карагандинский областной филиал Акционерное общество "НК "ҚазАвтоЖол"** **Лот № 27**

Подрядчик: **ТОО "Караганды жолдары"**

АКТ ПРИЕМКИ

выполненных объемов работ по среднему ремонту а/д "Караганда-Аягуз-Тарбагатай-Бугаз" км.132-141

с 23 июля 2015 года по 15 августа 2015 года

№ п/п	Шифр и№ позиции норматив	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	ст-сть единицы		Общая ст-сть, тенге		Наклад. расходы тенге	Затраты труда, ч/ч	
					Всего осн.з/п	Экс.маш. в т.ч. з/п	Всего Осн. з/пл.	Эксп.маш. в т.ч. з/п		на един.	всего
		Устройство ШПО									
10	п.135 г СниР-2004	Срезка волн, колеи, просадок автогрейдером	м/час	0,22	2296,96	2296,83 299,30	505 0	505 66	88 133	1	0 0
11	27-72-1 к=1,2	Производство дополнительных работ.Роз-лив битума из расчета 0,3тн на 1000м2	тн	9,86	407,51	407,51 169,13	4018 0	4018 1668	2218 133	0,696 0,696	7 7
	к	Стоимость битума жидкого	тн	10,16	32742,94		332668				
12	27-16-2 к=1,2	Устройство выравнивающего слоя из а/б смеси без применения а/укладчика	тн	2340,0	302,86 116,64	180,10 67,36	708692 272938	421434 157622	572645 133	0,6552 0,23868	1533 559
		Стоимость а/бетонной смеси с тр-том	тн	2363,4	4341,43		10260536				
13	27-46-8 сб.27 к=1,2	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня	м2	60300,0	12,04 4,00	7,91 1,96	726012 241200	476973 118188	477986 133	0,02532 0,007092	1527 428
	к	Стоимость битума вязкого	тн	43,42	34587,0		1501768				
	к	черный щебень	тн	1206,0	3385,15		4082491				
5	Сб.27 т.ч п.1,5	Доставка битума на расстояние до 76км.	м/час	93,66	1171,00	1171,00 486,00	109676 0	109676 45519	60540 133	1	0 94
		Итого прямые затраты по разделу					**17 726 366 514 138**	**1 012 606 323 063**	**1 113 477**		**4 155**
		Накладные расходы					**1 113 477**	167 022			557
		Непредвиденные затраты 6%					**1 130 391**				
		Итого по устройству выравнивающего слоя и ШПО					**19 970 234**				

		Укрепление обочин									
15	1-145-3	Планировка площадей обочин со срезкой неровностей и засыпкой впадин	м2	45000,0	1,82	1,82 0,40	81900 0	81900 18000	17460 97	0,00134	0 60
		Итого прямые затраты по разделу					**81 900 0**	**81 900 18 000**	**17 460**		**0**
		Накладные расходы					**17 460**	2 619			9
		Непредвиденные затраты 6%					**5 962**				
		Итого по укреплению обочин					**105 322**				
		Разметка проезжей части									
16	27-65-4	Разметка проезжей части прерывистой линией шир. 0,10м 1:1	км	9,00	2142,25 450,00	1692,25 632,07	19280 4050	15230 5689	12953 133	3,18 2,85	29 26
	1-1-1074	Эмаль ПФ	тн	0,189	122194,42		23095				
		Стеклошарики	кг	45,00	263,00		11835				
		Итого прямые затраты по разделу					**54 210 4 050**	**15 230 5 689**	**12 953**		**55**
		Накладные расходы					**12 953**	1 943			6
		Непредвиденные затраты 6%					**4 030**				
		Итого по разметке проезжей части					**71 193**				
		Итого прямые затраты по объекту					**17 862 476 518 188**	**1 109 736 346 752**	**1 143 890**		**4 210**
		Накладные расходы					**1 143 890**	171 584			572
		Непредвиденные затраты 6%					**1 140 382**				
		Итого по смете в базисных ценах					**20 146 748**				
		Сметная з/плата						**1 036 524**			
		Нормативная трудоемкость									**4 782**
		Прочие работы и затраты									

		Выслуга лет 1%					201 467					
		Дополнительные отпуска 0,4%					80 587					
		Перевозка рабочих										
		Итого прочих работ и затрат					282 054					
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.					20 428 802					
		в базовых ценах 2001г., МРП = 775 тенге										
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015г.					52 245 006					
		МРП =1982 тенге										
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%					1 044 900					
		Сметная стоимость в текущем уровне цен					53 289 906					
		НДС					6 394 789					
		Всего					59 684 695					
		коэффициент скидки					0,9728575					
		Итого с коэффициентом скидки:					58 064 705					
		в том числе за июнь					8 089 727					
		июль					40 061 721					
		август					9 913 257					

ЗАКАЗЧИК:

Зам. директора КФ АО "НК " "КазАвтоЖол"

_____ Султанбеков А.М.

Куратор

_____

Расценки проверила:

_____

ПОДРЯДЧИК:

Председатель правления
ТОО "Карагандыжолдары"

_____ Мухажанов А.Б.

Начальник ДЭУ-1

_____ Султангали А.