Капитальный ремонт участка автомобильной дороги "Каркаралинск-Нуркена-Жамбыл"" км.38-66

ТОО : "Караганды жолдары"

Форма №2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за декабрь 2013г.

№	Виды работ	Ед изм.	Ед. расц.	Объем на 2013г.		Предыдущий		Текущий		Всего	
				Объем	Сумма	Объем	Сумма	Объем	Сумма	Объем	Сумма
	Восстановление оси трассы	км	75824,3056	6,8	**515 605**	6,8	**515605**		**0**	6,80	**515 605**
1	**Подготовительные работы**										
-	Снятие почвенно-растительного грунта бульдозером с перемещением до 20м.	м3	52,2466	7933,00	414 472	7933,00	414 472	0,00	0	7933,00	414 472
	Киркование ч/щебеноч. основания и щебеночного основания , тр-т матер. от разборки	м3	536,0325	3458,00	1 853 584	3458,00	1 853 584		0	3458,00	1 853 584
	Рыхление откосов существующей насыпи	м3	5,3407	39051,00	208 559	39051,00	208 559		0	39051,00	208 559
-	Разборка кладки труб, тр-т	м3	10 462,5408	129,90	1 358 665	129,90	1 358 665		0	129,90	1 358 665
-	Разборка ж/б плит укрепления, тр-т	м3	13 269,5065	17,33	229 960	17,33	229 960		0	17,33	229 960
-	Разборка монолитного ж/б труб, тр-т	м3	33 522,2592	44,20	1 480 008	44,20	1 480 008		0	44,20	1 480 008
-	Обратная засыпка труб	м3	209,0721	316,00	66 066	316,00	66 066			316,00	66 066
	Устройство земляных перемычек (ПК196, ПК234)	м3	257,3438	64,00	16 470	64,00	16 470		0	64,00	16 470
-	Разборка дор. знаков, сигнальных столбиков	шт	1 151,3070	45,00	51 809	45,00	51 809		0	45,00	51 809
	Демонтаж ж/б автопавильонов	шт	123 459,50	2,00	246 919	2,00	246 919		0	2,00	246 919
-	Демонтаж а/цементных труб	п.м.	654,4210	37,10	24 279	37,10	24 279		0	37,10	24 279
	ИТОГО : ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				**5 950 791**		**5 950 791**		**0**		**5 950 791**
2	**Земляные работы, в т.ч.:**										
	Устройство насыпи из грунтов 2 группы с перемещением до 20м.	м3	38,4104	2609	100 213	2609	100 213	0	0	2609,00	100 213
	Устройство насыпи из грунтов 2 группы с перемещением до 50м	м3	84,7344	275	23 302	275	23 302		0	275,00	23 302
	Разработка грунта из срезки с погрузкой в а/самосвалы, транспорт до 1-2км. (0,65м3)	м3	253,0639	52	13 159	52	13 159		0	52,00	13 159

	Разработка грунта 3гр.экскават. емк.ковша 1,0м3, погрузка,транспорт, работа на отвале	м3			-6		-6			0,00	-6
	Разработка грунта 2гр.экскават. емк.ковша 1,0м3, погрузка,транспорт, работа на отвале	м3	263,8509	125	32 981	125	32 981		0	125,00	32 981
	Разработка грунта 4гр.экскават. емк.ковша 1,0м3, погрузка,транспорт, работа на отвале	м3	323,853	24 907	8 066 207	24907	8 066 207	0,00	0	24907,00	8 066 207
	Уплотнение грунта за 6 проходов с поливом		142,2519	26 324,50	3 744 710	26324,50	3 744 710	0,00	0	26324,50	3 744 710
	Уплотнение грунта за 8 проходов с поливом	м3	149,7185	2 884	431 788	2884	431 788	0	0	2884,00	431 788
	Планировка верха земляного полотна, откосов насыпи и выемки механизиров. способом, доставка воды (в грунтах 2 группы)	м2	26,5983	107 233,60	2 852 232	107233,6	2 852 232			107233,60	2 852 232
	Планировка верха земляного полотна, откосов насыпи и выемки механизированным способом, доставка воды (в грунтах 3 группы)	м2	33,2796	257 991,90	8 585 868	189675	6 312 298	68 316,90	2 273 570	257991,90	8 585 868
	Дополнительные земляные работы: доведение резервного профиля до проектных отметок срезка грунта бульдозером с перемещением до 10м.,(расчистка дна резерва)	м3	32,6009	18830	613 875			18 830,00	613 875	18830,00	613 875
	Разработка грунта 3 гр., погрузка экск. 0,65м3, тр-т, (досыпка кюветов)	м3	242,3054	6874	1 665 607			6 874,00	1 665 607	6874,00	1 665 607
	Разработка грунта 3-4гр., погрузка экск. 0,65м3, тр-т, (в резерв)	м3	354,6014	10 919,00	3 871 893	5459,5	1 935 946	5 459,50	1 935 947	10919,00	3 871 893
	Уплотнение дна кюветов за 4 прохода, планировка грунта механиз.способом	м2	81,9071	187 140,90	15 328 164			187 140,90	15 328 164	187140,90	15 328 164
	Укрепление кюветов несортированным щебнем	м2	702,7387	2 624,59	1 844 401			2 624,59	1 844 401	2624,59	1 844 401
	Засыпка размыва на ПК180+80 - ПК183+60	м3	328,2488	1 037,00	340 394			1 037,00	340 394	1037,00	340 394
	Устройство водоотводных дамб(8шт)	м3	477,8307	1 386,80	662 632	693,4	331 328	693,40	331 304	1386,80	662 632
	Итого : земляные работы				**48 177 420**		**23 844 158**		**24 333 262**		**48 177 420**
3	**Дорожная одежда, в т.ч.:**										
Устройство новой д.о. - Тип 1 (тип местности - 1, грунт зем.полотна - суглинок тяжелый пылеватый щебен.)											
	Доп.слой основания из несортирован.щебня Н=18см	м3	6 102,7136	10 866,47	66 314 954	10866,47	66 314 954	0,00		10866,47	66 314 954

	Устройство основания из щебеночной оптимальной смеси непрерывной гранулометрии Н=0,12см приготовление смеси на площадке,погрузка, тр-т	м2	1054,0837	79 316,48	83 606 209	79316,48	83 606 209			79316,48	83 606 209
	Подгрунтовка основания, устройство покрытия из к/з пористой а/б смеси Н=6см.	м2	1626,4747	71 992,83	117 094 517	71992,83	117 094 517			71992,83	117 094 517
	Укрепление обочин несортирован.щебнем	м2	789,2917	26 755,92	21 118 226	26755,92	21 118 226		0	26755,92	21 118 226
Устройство новой д.о. - Тип 1А дл.3770м (тип местности -1, гравийный грунт, дресвяно-щебенистый)											
	Доп.слой основания из несортирован.щебня Н=12см	м3	6102,7092	332,84	2 031 226	332,84	2 031 226	0,00	0	332,84	2 031 226
	Устройство основания из щебеночной оптимальной смеси непрерывной гранулометрии Н=0,12см приготовление смеси на площадке,погрузка, тр-т	м2	1054,0832	13 191,70	13 905 150	13191,70	13 905 150		0	13191,70	13 905 150
	Подгрунтовка основания, устройство покрытия из к/з пористой а/б смеси Н=6см.	м2	1626,4915	11 967,68	19 465 330	11967,38	19 465 330			11967,38	19 465 330
	Укрепление обочин несортирован.щебнем	м2	789,2909	7 135,40	5 631 883	7135,4	5 631 883		0	7135,40	5 631 883
На устройство дорожной одежды- покрытие из м/з плотной а/б смеси на мосту Тип III											
	Подгрунтовка основания, устройство покрытия из м/з плотной а/б смеси Н=8см.	м2	2655,2718	197,75	525 080	197,75	525 080		0	197,75	525 080
	Присыпные обочины										
	Перемешивание материала от разборки сущ. д.о. на строительной площадке, погрузка, транспорт				0		0		0	0,00	0
	Разработка грунта 5 группы экскаватором емк.ковша 0,65м3, погрузка,транспорт,	м3	657,0955	3 917,40	2 574 103	3917,4	2 574 103		0	3917,40	2 574 103
	Уплотнение грунта с поливом	м3	142,2517	4 190,20	596 062	4190,2	596 062		0	4190,20	596 062
	Планировка верха зем. полотна, откосов насыпи и выемки механизиров. способом,	м2	33,2797	44 316,1	1 474 827	44316,1	1 474 827		0	44316,10	1 474 827
	Итого : дорожная одежда				**334 337 567**		**334 337 567**		**0**		**334 337 567**
4	**Искусственные сооружения**										
	Удлинение ж/б трубы д=1,0н на ПК101+76,25 Укрепительные работы				0 600 387		600 387,0				600 387,0
	Стр-во ж/б трубы 1,5к б/ф на ПК103+55,17 Укрепительные работы				904 254				904 254,0		904 254,0

	Стр-во ж/б трубы 1,5к б/ф на ПК131+26,43 Укрепительные работы				904 255				904 255,0		904 255,0
	Стр-во ж/б трубы 1,5к б/ф на ПК142+51,84 Укрепительные работы				904 255				904 255,0		904 255,0
	Стр-во ж/б трубы 1,5к б/ф на ПК152+88,46 Укрепительные работы				879 577				879 577,0		879 577,0
	Стр-во ж/б трубы 1,5к б/ф на ПК162+40,31 Укрепительные работы	шт			0 918 706		918 706				0,0 918 706,0
	Стр-во ж/б трубы 2*1,5к б/ф ПК179+23,26 Укрепительные работы	шт			0 1 184 898		1 184 898				0 1 184 898,0
	Ремонт ж/б трубы д=6*1,5к фунд на ПК196+95,54 ремонт тела трубы Укрепительные работы	шт			12 878 445 205 957 4 237 278		12 878 445 205 957 4 237 278				12 878 445 205 957,0 4 237 278,0
	Стр-во ж/б трубы 2*1,5к б/ф ПК208+92,02 Укрепительные работы	шт			1 209 681		1 209 681				1 209 681,0
	Стр-во ж/б трубы 2*1,5к фунд. ПК229+11,94 Укрепительные работы	шт			1 452 231		1 452 231				1 452 231,0
	Ремонт ж/б трубы д=7*1,5к фунд на ПК234+24,25, ремонт тела трубы Укрепительные работы	шт			14 876 555 236 778 4 812 616		14 876 555 236 778 4 812 616				14 876 555 236 778 4 812 616,0
	Стр-во ж/б трубы 2*1,5к фунд. ПК242+33,93 Укрепительные работы	шт			12 465 377 1 509 336		12 465 377 1 509 336				12 465 377 1 509 336,0
	ИТОГО : ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ				**60 180 586**		**56 588 245**		**3 592 341**		**60 180 586**
	Пересечения и примыкания										
	Пересечения и примыкания (земл., доп.слой)	шт.		6	6 175 535				6 175 535		6 175 535
	Труба д=0,5м	шт.		4	4 530 168			4	4 530 168	4,00	4 530 168
	ИТОГО :ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ				**10 705 703**		**0**		**10 705 703**		**10 705 703**
	Объездная дорога										
	Снятие растительного грунта с перемещен. до 20м	м3	47,624	6757,27	321 808	6757,27	321 808		0	6757,27	321 808
	Срезка грунта 2 гр. с перемещением до 20м в бурты	м3	54,103	4436,84	240 046	4436,84	240 046		0	4436,84	240 046
	Срезка грунта 3 гр. с перемещением до 20м в бурты	м3	57,9397	320,88	18 591	320,88	18 591			320,88	18 591
	Разработка грунта экскав. емк. 0,65м3 с погрузкой в а/с и тр-рт (переходы, трубы)	м3	281,9204	1953,40	550 703	1953,4	550 703		0	1953,40	550 703

	Нарезка кюветов в грунтах 2гр.с перемещ. до 20м	м3	755,0079	2900,98	2 190 263	2900,98	2 190 263		0	2900,98	2 190 263
	Нарезка кюветов в грунтах 3гр.с перемещ. до 20м	м3	1173,3079	133,46	156 590	133,46	156 590		0	133,46	156 590
	Разработка грунта экскав. емк. 0,65м3 с погрузкой в а/с и тр-рт (насыпь)	м3	281,9211	1750,37	493 467	1750,37	493 467		0	1750,37	493 467
	Устройство насыпи из грунтов 2 гр. буль-дозерами с перемещением грунта до 30м.	м3	49,0866	1750,37	85 919	1750,37	85 919		0	1750,37	85 919
	Уплотнение грунта за 8 проходов с поливом	м3	136,4716	14028,60	1 914 508	14028,6	1 914 508		0	14028,60	1 914 508
	Планировка верха зем.полотна, откосов механизированным способом	м2	30,4789	84915,10	2 588 120	84915,1	2 588 120		0	84915,10	2 588 120
	Разработка грунта 5 гр. экскав. емк. 0,65м3 с погрузкой в а/с и тр-рт	м3	472,8532	6641,20	3 140 314	6641,2	3 140 314		0	6641,20	3 140 314
	Устройство д.о. серповид.профиля из скального грунта (после разработки выемки)	км	700693,1271	5,28	3 699 660	5,28	3 699 660		0	5,28	3 699 660
	Устройство насыпей на участках перехода объездной относит. проектируемой (311м)	м3	216,6677	945,00	204 751	945,0	204 751		0	945,00	204 751
	Устройство д.о. серповид.профиля из скального грунта (после разработки выемки) на участках перехода	км	1347044,355	0,248	334 067	0,2	334 067		0	0,20	334 067
	Устройство металлических труб д=1,0м на объездной дороге	шт.	1256860,333	3,00	3 770 581	3,0	3 770 581		0	3,00	3 770 581
	Устройство металлических труб д=0,5м на объездной дороге	шт.	595298,5	2,00	1 190 597	2,0	1 190 597		0	2,00	1 190 597

	Разборка д.о. объездной дороги	м3							0	0,00	0
	ИТОГО : по объездной дороге				20 899 985		20 899 985		0		20 899 985

	Разъездной характер работ				6 223 309		5 100 250		1 123 059		6 223 309
	Итого	тенге			486 990 966		447 236 601		39 754 365		486 990 966

	Итого с учетом ценовой скидки 0,999802467300	тенге		486 894 769		447 148 257		39 746 512		486 894 769

	Общий объем выполненных работ	тенге		486 894 769		447 148 257		39 746 512		486 894 769

ЗАКАЗЧИК:

Зам. начальника управления
пассажирского транспорта и автомобильных дорог

_____ Кожанов М.Ж.

Начальник отдела Ф и РДИ

_____ Тусупов Е.К.

Гл.специалист отдела Ф и РДИ

_____ Ахметкалиева С.Т.

ТОО "Стройтехнология"

_____ Данильченко В.

ПОДРЯДЧИК:

Зам.председателя правления
ТОО "Караганды жолдары"

_____ Озерова Е.М.

Начальник
ДЭУ-1 ТОО"Караганды жолдары":

_____ Абжанов Б.Т.

Составила: _____ Томасова Н.А.