Западно-Казахстанский областной департамент
Комитета автомобильных дорог
Министерства транспорта и коммуникации РК

АКТ
Государственной приёмочной комиссии по приёмке в эксплуатацию объекта: Средний ремонт участка а/дороги М-12 «Атырау - Уральск», км 372 - 453 (81км)

Генеральный подрядчик ТОО «Атырау жолдары»

Город Уральск - 2010г.

Утвержден
Приказом Директора
Западно-Казахстанского областного департамента
Комитета автомобильных дорог МТ и К РК
№63-0 от «21» декабря 2010г.

АКТ
Государственной приемочной комиссии по приемке в эксплуатацию объекта «Средний ремонт участка автомобильной дороги М-12 «Атырау - Уральск», км 372-453 (81км)»

г. Уральск *« 15 » декабря 2010года*

Государственная приёмочная комиссия, назначенная Приказом Западно-Казахстанского областного департамента Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от « 14 » декабря 2010года № 62-0 в составе:

Председателя: **Гайсина Нурлана Рамазановича -** заместителя директора Западно-Казахстанского областного департамента Комитета автомобильных дорог МТ и К РК;

членов комиссии - представителей:
Заказчика: Западно-Казахстанского областного департамента Комитета автомобильных дорог;
Нурханов М.С. - начальник отдела эксплуатации и безопасности движения;
Генерального подрядчика: ТОО «Атырау жолдары»;
Кажгалиев С.С. – заместитель генерального директора;
Эксплуатационной организации: ЗКО филиала РГП «Казахавтодор»;
Тулеугалиев Ж.Б. – директор;

Представители других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора:
Темирханов Н.С. – директор ГУ «Батысжоллаборатория»;
Куанышкалиев Т.К. -начальник отдела предупридительного санитарного надзора Департамента государственного санитарного эпидемиологического надзора Комитета ГСЭН МЗ РК по ЗКО;
Букин Ю.И. - инспектор отделения дорожной и технической инспекции УДП ДВД ЗКО, капитан полиции;
Искаков Х.Ш. - государственный экологический инспектор ЗКОФ Жайык-Каспийского департамента экологии главный специалист по Зеленовскому району;
Аяпов Ж.А. - государственный экологический инспектор ЗКОФ Жайык-Каспийского департамента экологии главный специалист по Акжаикскому району;
Доскалиев М.С. - начальник отдела ЧС Акжайкского района;
Амангалиев М. – главный специалист отдела ЧС Зеленовского района;
Баштавенко В.Г. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зелёновского района ЗКО;
Ашабаев С.Б. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акжаикского района ЗКО;

У с т а н о в и л а:

1. Западно-Казахстанским областным департаментом Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан совместно с генеральным подрядчиком ТОО «Атырау жолдары» предъявлен к приемке в эксплуатацию объект «Средний ремонт участка автомобильной дороги М-12 «Атырау - Уральск», км 372-453 (81км)».

2. Работы осуществлялись на основании титульных списков, утвержденных Председателем Комитета автомобильных дорог МТ и К РК от 25 декабря 2009года.

3. Средний ремонт осуществлялся генеральным подрядчиком ТОО «Атырау жолдары» выполнившим:

4.

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Количественные показатели выполняемых работ
			Участок, км
			372-453
1.	Разборка а/бетонного покрытия толщиной 5см (фрезерование, частично)	м3	1273,5
2.	Рекультивация нарушенных земель (притрассовых резервов)	м2	2604
3.	Заделка трещин в покрытий битумно-резиновой мастикой	п.м./м2	16455/154,55 Мастика битумно-резиновая-730,6 кг.
4.	Устройство выравнивающего слоя толщиной 5см из гор. а/бетонной смеси с применением асфальтоукладчика	Тыс.тн км	7,832 8,16
5.	Устройство одиночной поверхностной обработки с применением чёрного щебня фракции 10-20 мм	м2	666 826 Черный щебень фр.10-20мм-13336,52тн, Битум вязкий-480,11тн.
6.	Укрепление обочин	м3	140 000
7.	Укрепление обочин толщиной 5см песчано-гравийной грунтовой смесью (ПГС 90%, грунт 10%) (выборочно)	м2 м3	140000 Песчано-гравийная смесь - 7812
8.	Обустройство дороги:		
	-установка сигнальных столбиков	шт	150
	-разметка проезжей части 1.1	км линии	165,5
	- разметка проезжей части 1.6	км линии	2,5
	- разметка проезжей части 1.5	км линии	75,091
	- разметка проезжей части 1.7	км линии	1,145
	- улучшенная окраска масляным колером (1.11, 1.13, 1.14.1, 1.20)	м2	Эмаль дорожная - 7,845тн 334,73

4. Сметный Расчет стоимости работ на ремонт разработан Западно-Казахстанским областным департаментом Комитета автомобильных дорог

5. Ремонтные работы осуществлялись согласно расчету стоимости ремонта.

6. Сметный Расчет стоимости работ утвержден Комитетом автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

7. Работы осуществлены в сроки:

начало работ: май 2010года;
окончание работ: октябрь 2010года;

8. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:

Заключение рабочей комиссии, сертификаты соответствия и паспорта качества материалов, журнал производства работ, журнал укладки а/б смеси, журнал укатки а/б смеси, журнал устройства поверхностной обработки, журнал укатки поверхностной обработки, входной и операционной контроль инертных материалов, лабораторные заключения качества материалов, акты обмера выравнивающего слоя, ямочного ремонта и шероховатой поверхностной обработки и другая соответствующая исполнительная документация.

9. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:
~ общая длина автодороги – участок км 372-453 (81км)

10. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

участок км 372-453 (81км)

- Дорожно-климатическая зона – IV
- Тип местности по характеру и степени увлажнения - I
- Категория дороги – III
- Грунты земляного полотна – суглинок тяжёлый пылеватый, лёгкий пылеватый, глина.
- Ширина земляного полотна – 12,0м
- Ширина проезжей части – 7,0м
- Ширина обочин – 2,5м, в т.ч. 0,5м*2 по типу покрытия

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Количественные показатели выполняемых работ
			Участок, км
			372-453
1.	Разборка а/бетонного покрытия толщиной 5см (фрезерование, частично)	м3	1273,5
2.	Рекультивация нарушенных земель (притрассовых резервов)	м2	2604
3.	Заделка трещин в покрытий битумно-резиновой мастикой	п.м./м2	16455/154,55 Мастика битумно-резиновая-730,6 кг.
4.	Устройство выравнивающего слоя толщиной 5см из гор. а/бетонной смеси с применением асфальтоукладчика	Тыс.тн км	7,832 8,16
5.	Устройство одиночной поверхностной обработки с применением чёрного щебня фракции 10-20 мм	м2	666 826 Черный щебень фр.10-20мм-13336,52тн, Битум вязкий-480,11тн.
6.	Укрепление обочин	м3	140 000
7.	Укрепление обочин толщиной 5см песчано-гравийной грунтовой смесью (ПГС 90%, грунт 10%) (выборочно)	м2 м3	140000 Песчано-гравийная смесь - 7812
8.	Обустройство дороги:		
	-установка сигнальных столбиков	шт	150
	-разметка проезжей части 1.1	км линии	165,5
	- разметка проезжей части 1.6	км линии	2,5
	- разметка проезжей части 1.5	км линии	75,091
	- разметка проезжей части 1.7	км линии	1,145
	- улучшенная окраска масляным колером (1.11, 1.13, 1.14.1, 1.20)	м2	Эмаль дорожная - 7,845тн 334,73

11. Недоделки и дефекты, выявленные Рабочей комиссией будут устранены до 1 июля 2011 года, 5% (1 133 300тг) стоимости работ выполненных с недоделками и дефектами, будет удержано до их устранения.
12. Стоимость объекта по утвержденному расчету: *367 188,458* (триста шестьдесят семь сто восемьдесят восемь тысяч четыреста пятьдесят восемь) тенге.

13. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:
технологических: Соответствует технологии –
- санации трещин;
- устройства выравнивающего слоя;
- устройства шероховатой поверхностной обработки;
- укрепления обочин;
- устройства дорожной разметки;
- установке сигнальных столбиков;

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке объект **«Средний ремонт участка автомобильной дороги М- 12 «Атырау - Уральск», км 372-453 (81км)»**

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:

Председатель Государственной приемочной комиссии _____ Н. Гайсин

Члены Государственной приемочной комиссии _____ М. Нурханов

_____ С. Кажгалиев

_____ Ж. Тулеугалиев

_____ Н. Темирханов

_____ Т. Куанышкалиев

_____ Ю. Букин

_____ Х. Искаков

_____ Ж. Аяпов

_____ М. Доскалиев

_____ М. Амангалиев

_____ В. Баштавенко

_____ С. Ашабаев

Заказчик: Западно-Казахстанский департамент Комитета автомобильных дорог МТиК РК
Генеральный подрядчик: ТОО "Атырау жолдары"
Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт участка автомобильной дороги М-12 "Атырау -Уральск" км 372-453 (81 км)

Договор №13 от 11 марта 2010г.

АКТ
приемки выполненных работ за II декаду августа 2010 года
(форма №2)

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Количество	Стоимость, в тенге	
				на единицу, в тенге	всего, в тенге
1	2	3	4	5	6
1	**Раздел 1. Дорожная одежда**				
1	Устройство выравнивающего слоя	тн	1 006,0	13914,435	13 997 921
2	Устройство ШПО	м2	27 073,9	317,91392	8 607 183
	итого по разделу				**22 605 105**
	Всего на участке км 372-453 с НДС 12%				**22 605 105**
	ИТОГО:				**22 605 105**

Заказчик:

Зам. директора ЗКОД КАД

_____ Н.Р. Гайсин

Начальник ОЭиБД ЗКОД КАД

_____ М.С. Нурханов

М.П.
"_____" _____ 2010г.

Генеральный подрядчик

Начальник ПТО
ТОО "Атырау жолдары"

_____ С.С. Кажгалиев

Заказчик: Западно-Казахстанский департамент Комитета автомобильных дорог МТиК РК
Генеральный подрядчик: ТОО "Атырау жолдары"
Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт участка автомобильной дороги М-12 "Атырау -Уральск" км 372-453 (81 км)

Договор №13 от 11 марта 2010г.

АКТ
приемки выполненных работ за III декаду июня 2010 года
(форма №2)

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Количество	Стоимость, в тенге	
				на единицу, в тенге	всего, в тенге
1	2	3	4	5	6
1	**Раздел 1. Дорожная одежда**				
1	Устройство выравнивающего слоя	тн	185	13914,435	2 574 170
2	Устройство ШПО	м2	99 654,6	317,91392	31 681 585
	итого по разделу				**34 255 755**
	итого				**34 255 755**
	Всего на участке км 372-453 с НДС 12%				**34 255 755**
	ИТОГО:				**34 255 755**

Заказчик:

Зам. директора ЗКОД КАД

_____ Н.Р. Гайсин

Начальник ОЭиБД ЗКОД КАД

_____ М. Нурханов

М.П.
"_____" _____ 2010г.

Генеральный подрядчик

Начальник ПТО
ТОО "Атырау жолдары"

_____ С. Кажгалиев

Заказчик: Западно-Казахстанский департамент Комитета автомобильных дорог МТиК РК
Генеральный подрядчик: ТОО "Атырау жолдары"
Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт участка автомобильной дороги М-12 "Атырау -Уральск" км 372-453 (81 км)

Договор №13 от 11 марта 2010г.

АКТ
приемки выполненных работ за июнь 2010 года
(форма №2)

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Количество	Стоимость, в тенге	
				на единицу, в тенге	всего, в тенге
1	2	3	4	5	6
1	**Раздел 1. Дорожная одежда**				
1	Устройство выравнивающего слоя	тн	1 221	13914,435	16 989 525
2	Устройство ШПО	м2	24 078	317,91392	7 654 620
	итого по разделу				**24 644 145**
	итого				**24 644 145**
	Всего на участке км 372-453 с НДС 12%				**24 644 145**
	ИТОГО:				**24 644 145**

Заказчик:

Зам. директора ЗКОД КАД

_____ Н.Р. Гайсин

Начальник ОЭиБД ЗКОД КАД

_____ М. Нурханов

М.П.
"_____" _____ 2010г.

Генеральный подрядчик

Начальник ПТО
ТОО "Атырау жолдары"

_____ С. Кажгалиев

Заказчик: Западно-Казахстанский департамент Комитета автомобильных дорог МТиК РК
Генеральный подрядчик: ТОО "Атырау жолдары"
Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт участка автомобильной дороги М-12 "Атырау -Уральск" км 372-453 (81 км)

Договор №13 от 11 марта 2010г.

АКТ
приемки выполненных работ за май месяц 2010 года
(форма №2)

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Количество	Стоимость, в тенге	
				на единицу, в тенге	всего, в тенге
1	2	3	4	5	6
1	**Раздел 1. Дорожная одежда**				
1	Заливка трещин битумной мастикой	п.м./м2	16455/164,55	249,16250	4 099 969
2	Разборка асфальтобетонного покрытия	м3	135,00	1641,8524	221 656
3	Устройство выравнивающего слоя	тн	160	13914,435	2 226 310
	итого по разделу				**6 547 934**
	итого				**6 547 934**
	Всего на участке км 372-453 с НДС 12%				**6 547 934**
	ИТОГО:				**6 547 934**

Заказчик:

Зам. директора ЗКОД КАД

_____ Н.Р. Гайсин

Начальник ОЭиБД ЗКОД КАД

_____ М. Нурханов

М.П.
"26" марта 2010г.

Генеральный подрядчик

Начальник ПТО
ТОО "Атырау жолдары"

_____ С. Кажгалиев

Заказчик: Западно-Казахстанский департамент Комитета автомобильных дорог МТиК РК
Генеральный подрядчик: ТОО "Атырау жолдары"
Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт участка автомобильной дороги М-12 "Атырау -Уральск" км 372-453 (81 км)

Договор №13 от 11 марта 2010г.

АКТ
приемки выполненных работ за II декаду сентября 2010 года
(форма №2)

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Количество	Стоимость, в тенге	
				на единицу, в тенге	всего, в тенге
1	2	3	4	5	6
1	**Раздел 1. Дорожная одежда**				
1	Устройство ШПО	м2	84 024,0	317,91392	26 712 399
	итого по разделу				**26 712 399**
2	**Раздел 2. Устройство присыпных обочин**				
1	Укрепление обочин	м2	19 616,3	183,6449	3602439,2
	итого по разделу				**3602439,2**
3	**Раздел 3. Установка сигнальных столбиков**				
1	установка сигнальных столбиков	шт	150,0	5709,927	856489
	итого по разделу				**856489**
4	**Раздел 5. Рекультивация нарушенных земель**				
1	рекультивация нарушенных земель	м2	1300,0	194,98	253 478,6
	итого по разделу				**253 478,6**
	Всего на участке км 372-453 с НДС 12%				**31 424 806**
	ИТОГО:				**31 424 806**

Заказчик:

Зам. директора ЗКОД КАД

_____ Н.Р. Гайсин

Генеральный подрядчик

Начальник ПТО
ТОО "Атырау жолдары"

_____ С.С. Кажгалиев

Начальник ОЭиБД ЗКОД КАД

_____ М.С. Нурханов

М.П.
"18" сентября 2010г.

Заказчик: Западно-Казахстанский департамент Комитета автомобильных дорог МТиК РК
Генеральный подрядчик: ТОО "Атырау жолдары"
Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт участка автомобильной дороги М-12 "Атырау -Уральск" км 372-453 (81 км)

Договор №13 от 11 марта 2010г.

АКТ
приемки выполненных работ за сентябрь 2010 года
(форма №2)

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Количество	Стоимость, в тенге	
				на единицу, в тенге	всего, в тенге
1	2	3	4	5	6
1	**Раздел 2. Устройство присыпных обочин**				
1	Укрепление обочин	м2	30 384,0	183,6449	5579866,6
	итого по разделу				**5579866,6**
2	**Раздел 4. Разметка проезжей части**				
1	разметка проезжей части 1:1	км линии	30,0	51980,7174	1559421,5
2	разметка проезжей части 1:5	км линии	15,0	43302,1000	649531,5
	итого по разделу				**2208953,0**
	Всего на участке км 372-453 с НДС 12%				**7 788 820**
	ИТОГО:				**7 788 820**

Заказчик:

Зам. директора ЗКОД КАД

_____ Н.Р. Гайсин

Начальник ОЭиБД ЗКОД КАД

_____ М.С. Нурханов

М.П.

"26" сентября 2010г.

Генеральный подрядчик

Начальник ПТО
ТОО "Атырау жолдары"

_____ С.С. Кажгалиев

Заказчик: Западно-Казахстанский департамент Комитета автомобильных дорог МТиК РК
Генеральный подрядчик: ТОО "Атырау жолдары"
Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт участка автомобильной дороги М-12 "Атырау -Уральск" км 372-453 (81 км)

Договор №13 от 11 марта 2010г.

АКТ
приемки выполненных работ за августа 2010 года
(форма №2)

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Количество	Стоимость, в тенге	
				на единицу, в тенге	всего, в тенге
1	2	3	4	5	6
1	**Раздел 1. Дорожная одежда**				
1	Устройство выравнивающего слоя	тн	388,0	13914,435	5 399 288
2	Устройство ШПО	м2	160 906,1	317,91392	51 154 292
	итого по разделу				**56 553 580**
	Всего на участке км 372-453 с НДС 12%				**56 553 580**
	ИТОГО:				**56 553 580**

Заказчик:

Зам. директора ЗКОД КАД

_____ Н.Р. Гайсин

Начальник ОЭиБД ЗКОД КАД

_____ М.С. Нурханов

М.П.

"_____" _____ 2010г.

Генеральный подрядчик

Начальник ПТО
ТОО "Атырау жолдары"

_____ С.С. Кажгалиев

Заказчик: Западно-Казахстанский департамент Комитета автомобильных дорог МТиК РК
Генеральный подрядчик: ТОО "Атырау жолдары"
Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт участка автомобильной дороги М-12 "Атырау -Уральск" км 372-453 (81 км)

Договор №13 от 11 марта 2010г.

АКТ
приемки выполненных работ за 1 декаду июня 2010 года
(форма №2)

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Количество	Стоимость, в тенге	
				на единицу, в тенге	всего, в тенге
1	2	3	4	5	6
1	**Раздел 1. Дорожная одежда**				
1	Разборка асфальтобетонного покрытия	м3	310,73	1641,8524	510 173
2	Устройство выравнивающего слоя	тн	1 798	13914,435	25 016 593
	итого по разделу				**25 526 766**
	итого				**25 526 766**
	Всего на участке км 372-453 с НДС 12%				**25 526 766**
	ИТОГО:				**25 526 766**

Заказчик:

Зам. директора ЗКОД КАД

_____ Н.Р. Гайсин

Начальник ОЭиБД ЗКОД КАД

_____ М. Нурханов

М.П.

"_____" _____ 2010г.

Генеральный подрядчик

Начальник ПТО
ТОО "Атырау жолдары"

_____ С. Кажгалиев

Заказчик: Западно-Казахстанский департамент Комитета автомобильных дорог МТиК РК
Генеральный подрядчик: ТОО "Атырау жолдары"
Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт участка автомобильной дороги М-12 "Атырау -Уральск" км 372-453 (81 км)

Договор №13 от 11 марта 2010г.

АКТ
приемки выполненных работ за III декаду июля 2010 года
(форма №2)

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Количество	Стоимость, в тенге	
				на единицу, в тенге	всего, в тенге
1	2	3	4	5	6
1	**Раздел 1. Дорожная одежда**				
1	Устройство выравнивающего слоя	тн	109	13914,435	1 516 673
2	Устройство ШПО	м2	96 500	317,91392	30 678 693
	итого по разделу				**32 195 367**
	Всего на участке км 372-453 с НДС 12%				**32 195 367**
	ИТОГО:				**32 195 367**

Заказчик:

Зам. директора ЗКОД КАД

_____ Н.Р. Гайсин

Начальник ОЭиБД ЗКОД КАД

_____ М. Нурханов

М.П.

"_____" _____ 2010г.

Генеральный подрядчик

Начальник ПТО
ТОО "Атырау жолдары"

_____ С. Кажгалиев

Заказчик: Западно-Казахстанский департамент Комитета автомобильных дорог МТиК РК
Генеральный подрядчик: ТОО "Атырау жолдары"
Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт участка автомобильной дороги М-12 "Атырау -Уральск" км 372-453 (81 км)

Договор №13 от 11 марта 2010г.

АКТ
приемки выполненных работ за I декаду октября 2010 года
(форма №2)

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Количество	Стоимость, в тенге	
				на единицу, в тенге	всего, в тенге
1	2	3	4	5	6
1	**Раздел 1. Дорожная одежда**				
1	Устройство ШПО	м2	16 620,1	317,91392	5 283 761
	итого по разделу				**5 283 761**
2	**Раздел 2. Устройство присыпных обочин**				
1	Укрепление обочин	м2	90 001,3	183,6449	16528280,2
	итого по разделу				**16528280,2**
3	**Раздел 4. Разметка проезжей части**				
1	разметка проезжей части 1:1	км линии	123,54	51980,7174	6421697,9
2	разметка проезжей части 1:6	км линии	2,543	43302,4000	110118,0
3	разметка проезжей части 1:5	км линии	54,091	43302,1000	2342253,9
4	разметка проезжей части 1:7	км линии	1,145	43302,2000	49581,0
5	улучшенная окраска масляным колером	м2	334,73	2795,60243	935772,0
	итого по разделу				**9859422,8**
4	**Раздел 5. Рекультивация нарушенных земель**				
1	рекультивация нарушенных земель	м3	1304,0	194,98	254 258,4
	итого по разделу				**254 258,4**
	Всего на участке км 372-453 с НДС 12%				**31 925 722**
	ИТОГО:				**31 925 722**

Заказчик:

Зам. директора ЗКОД КАД

_____ Н.Р. Гайсин

Начальник ОЭиБД ЗКОД КАД

_____ М.С. Нурханов

М.П.

"_____" _____ 2010г.

Генеральный подрядчик

Начальник ПТО
ТОО "Атырау жолдары"

_____ С.С. Кажгалиев

Заказчик: Западно-Казахстанский департамент Комитета автомобильных дорог МТиК РК
Генеральный подрядчик: ТОО "Атырау жолдары"
Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт участка автомобильной дороги М-12 "Атырау -Уральск" км 372-453 (81 км)

Договор №13 от 11 марта 2010г.

АКТ
приемки выполненных работ за июль 2010 года
(форма №2)

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Количество	Стоимость, в тенге	
				на единицу, в тенге	всего, в тенге
1	2	3	4	5	6
1	**Раздел 1. Дорожная одежда**				
1	Разборка асфальтобетонного покрытия	м3	318,4	1641,8524	522 710
2	Устройство выравнивающего слоя	тн	1 434	13914,435	19 953 299
3	Устройство ШПО	м2	140 682	317,91392	44 724 766
	итого по разделу				**65 200 775**
2	**раздел 4. Разметка проезжей части**				
1	разметка проезжей части 1:1	км линии	12,0	51980,7174	623768,6
2	разметка проезжей части 1:5	км линии	6,0	43302,1000	259812,6
	итого по разделу				**883 581**
	Всего на участке км 372-453 с НДС 12%				**66 084 356**
	ИТОГО:				**66 084 356**

Заказчик:

Зам. директора ЗКОД КАД

_____ Н.Р. Гайсин

Начальник ОЭиБД ЗКОД КАД

_____ М. Нурханов

М.П.
"_____" _____ 2010г.

Генеральный подрядчик

Начальник ПТО
ТОО "Атырау жолдары"

_____ С. Кажгалиев

Заказчик: Западно-Казахстанский департамент Комитета автомобильных дорог МТиК РК
Генеральный подрядчик: ТОО "Атырау жолдары"
Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт участка автомобильной дороги М-12 "Атырау -Уральск" км 372-453 (81 км)

Договор №13 от 11 марта 2010г.

АКТ
приемки выполненных работ за I декаду июля 2010 года
(форма №2)

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Количество	Стоимость, в тенге	
				на единицу, в тенге	всего, в тенге
1	2	3	4	5	6
1	**Раздел 1. Дорожная одежда**				
1	Разборка асфальтобетонного покрытия	м3	509,40	1641,8524	836 360
2	Устройство выравнивающего слоя	тн	860	13914,435	11 967 487
	итого по разделу				**12 803 846**
	итого				**12 803 846**
	Всего на участке км 372-453 с НДС 12%				**12 803 846**
	ИТОГО:				**12 803 846**

Заказчик:

Зам. директора ЗКОД КАД

_____ Н.Р. Гайсин

Начальник ОЭиБД ЗКОД КАД

_____ М. Нурханов

М.П.

"_____" _____ 2010г.

Генеральный подрядчик

Начальник ПТО
ТОО "Атырау жолдары"

_____ С. Кажгалиев

Заказчик: Западно-Казахстанский департамент Комитета автомобильных дорог МТиК РК
Генеральный подрядчик: ТОО "Атырау жолдары"
Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт участка автомобильной дороги М-12 "Атырау -Уральск" км 372-453 (81 км)

Договор №13 от 11 марта 2010г.

АКТ
приемки выполненных работ за I декаду августа 2010 года
(форма №2)

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Количество	Стоимость, в тенге	
				на единицу, в тенге	всего, в тенге
1	2	3	4	5	6
1	**Раздел 1. Дорожная одежда**				
1	Устройство выравнивающего слоя	тн	671,0	13914,435	9 336 586
2	Устройство ШПО	м2	17 286,7	317,91392	5 495 670
	итого по разделу				**14 832 256**
	Всего на участке км 372-453 с НДС 12%				**14 832 256**
	ИТОГО:				**14 832 256**

Заказчик:

Зам. директора ЗКОД КАД

_____ Н.Р. Гайсин

Начальник ОЭиБД ЗКОД КАД

_____ М. Нурханов

М.П.

"_____" _____ 2010г.

Генеральный подрядчик

Начальник ПТО
ТОО "Атырау жолдары"

_____ С. Кажгалиев