Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства" города Арыс Туркестанской области**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "BARAT & CO"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство жилых домов 1-го сектора города Арыс, Туркестанской области в рамках ликвидации последствий чрезвычайной ситуации**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство одноэтажного жилого дома по улице Кошкарбаева 120 в г.Арысь,Туркестанской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Д/с №47/2 от 26 августа 2019 года к договору №47 от 18 июля 2019 года**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
за декабрь 2019г.	01.12.2019	30.12.2019

Акт приемки выполненных работ

Составлен(а) в ценах 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	E11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	47,336	199,92 10,10	189,83 44,78	9464 478	8986 2119	–	1870 907	12240
2	E11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1,464	1872,02 1872,02	– –	2741 2741	– –	–	1973 377	5091
3	E11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	24,2	267,78 9,56	258,12 67,34	6480 231	6247 1630	2	1340 626	8446
4	E11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	**Подушки грунтовые /галечниковыйгрунт/ на просадочных грунтах. Устройство методомпослойной укатки** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунтовой подушки	24,2	445,56 1,43	444,01 136,07	10783 35	10745 3293	3	2396 1054	14233

5	E11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	36	29,17	29,17	1050	1050	–	268	1424
					–	10,35	–	373		105	
6	E11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	36	16,80	16,80	605	605	–	155	820
					–	5,96	–	215		61	
7	E11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	4	741,63	–	2967	–	–	2136	5511
					741,63	–	2967	–		408	
8	E11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	36	151,99	72,61	5472	2614	–	2911	9053
					79,38	32,92	2858	1185		671	
9	E11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	36	79,82	67,95	2874	2446	105	629	3783
					8,97	15,30	323	551		280	
10	E11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием *НР - 94%; СП - 8%*	м2 площади уплотнения	80,21	256,58	30,35	20580	2434	12613	6033	28743
					68,99	11,04	5533	885		2129	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				63013	35126	12723	19711	89344
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				89342				
		РАЗДЕЛ 2.Фундамент									
11	E11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	4,84	16450,33	1089,24	79620	5272	68611	6222	92709
					1185,30	227,35	5737	1100		6867	
12	E11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	22,62	22362,51	2007,28	505840	45405	369964	90376	643913
					3999,60	390,94	90471	8843		47697	
13	E11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,4709	18972,38	977,26	8934	460	136	7718	17985
					17707,12	304,47	8338	143		1332	
14	C121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4709	214266,00	–	100898	–	100898	–	108970

		СП - 8%				–	–	–	–		8072	
15	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция горизонтальная цементная 1:2** *НР - 93%; СП - 8%*	м2	55,21	1173,07	10,52	64765	581	42060	20833	92446
					400,72	5,02	22124	277		6848	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				760057	51718	581669	125149	956023
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				956021				
		РАЗДЕЛ 3.Стены									
16	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	23,72	8157,46	2634,28	193495	62485	36595	99978	316950
					3980,40	551,76	94415	13088		23478	
17	С121-030301-0401 2103-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Блоки стеновые (газобетон) В1,5,ГОСТ 31360-2007** *СП - 8%*	м3	26,092	18070,00	–	471482	–	471482	–	509201
					–	–	–	–		37719	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				664977	62485	508077	99978	826151
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				826151				
		РАЗДЕЛ 4.Наружняя отделка									
18	Е11-260101-0504 1126-0101-0504 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми)** *НР - 76%; СП - 8%*	м3	7,6	27132,20	1814,70	206205	13792	23039	133722	367120
					22286,00	865,26	169374	6576		27194	
19	С121-110501-0104 2111-0501-0104 РСНБ РК 2015	**Вермикулит вспученный средний ГОСТ 12865-67 М150 фракция от 0,6 мм до 5 мм** *СП - 8%*	м3	7,6	25959,00	–	197288	–	197288	–	213071
					–	–	–	–		15783	
20	Е11-150207-0103 1115-0207-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	152,7	2510,73	38,75	383388	5918	105560	219741	651379
					1780,68	18,12	271910	2767		48250	
21	Е11-150212-0305 1115-0212-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей АСПОЛ** *НР - 80%; СП - 8%*	м2	152,7	768,00	4,55	117274	695	10054	85468	218962
					697,61	2,03	106525	310		16219	
22	Е11-150203-0301 1115-0203-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое**	м2 оштукатуриваемой поверхности	152,7	1106,50	76,28	168962	11648	39102	101899	292531

23	Е11-150402-0203 1115-0402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	152,7	774,14 206,29 104,98	60,00 1,37 0,63	118212 31500 16031	9162 210 96	15259	21669 12901 3552	112000 47953
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1104617	32262	390302	553731	1791016
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1791017				
		РАЗДЕЛ 5.Внутренняя отделка									
		Потолок									
24	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах** *НР - 90%; СП - 8%*	м2 потолка	80,21	2360,48 1147,08	13,79 5,18	189334 92007	1106 415	96221	83180 21801	294315
25	С122-030201-0303 2203-0201-0303 РСНБ РК 2015	**Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012** *СП - 8%*	м2	65,9	505,00 –	– –	33280 –	– –	33280	– 2662	35942
26	С122-030201-0403 2203-0201-0403 РСНБ РК 2015	**Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012** *СП - 8%*	м2	14,31	578,00 –	– –	8271 –	– –	8271	– 662	8933
27	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	80,21	1362,20 882,58	19,15 5,85	109262 70792	1536 469	36934	57009 13302	179572
	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	80,21	797,47 554,68	4,63 2,22	63965 44491	371 178	19103	35735 7976	107676
		Стена									
	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	209,53947	1118,64 766,19	30,27 25,18	234400 160548	6343 5275	67509	132659 29365	396423

	E11-150201-0501 1115-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	209,53947	2280,34	33,26	477821	6970	80718	316327	857680
		НР - 80%; СП - 8%			1861,86	25,18	390133	5275		63532	
31	E11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	209,53947	664,19	4,36	139174	914	45753	74356	230613
		НР - 80%; СП - 8%			441,48	2,09	92507	438		17082	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1255507	17241	387789	699266	2111154
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2111154				
		РАЗДЕЛ 6.Пол									
32	E11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4,08	18706,19	8,16	76321	33	61908	13517	97026
		НР - 94%; СП - 8%			3524,58	–	14380	–		7187	
33	E11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	80,21	627,23	27,30	50310	2190	22345	25233	81587
		НР - 94%; СП - 8%			321,35	13,32	25775	1069		6043	
34	C121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2821	287262,00	–	81037	–	81037	–	87520
		СП - 8%			–	–	–	–		6483	
35	E11-110101-1110 1111-0101-1110 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109	м2 стяжки	80,21	23,28	2,63	1867	211	2	1614	3760
		НР - 94%; СП - 8%			20,62	0,79	1654	63		279	
36	E11-110101-1109 1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	80,21	357,90	15,42	28707	1237	27	26095	59186
		НР - 94%; СП - 8%			342,14	3,96	27443	318		4384	
	E11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	78	689,76	20,45	53801	1595	22499	28653	89051
		НР - 94%; СП - 8%			380,85	9,94	29707	775		6596	

38	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах *НР - 94%; СП - 8%*	м плинтусов	110	303,53 80,85	2,20 0,82	33388 8894	242 90	24252	8445 3347	45179
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				325432	5509	212070	103557	463309
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				463308				
		РАЗДЕЛ 7.Оконные и дверные проемы									
39	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых *НР - 90%; СП - 8%*	м2	11,28	2036,63 890,80	164,65 77,50	22973 10048	1857 874	11068	9830 2624	35428
40	С121-090201-0302 2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 *СП - 8%*	м2	11,28	18048,00 --	-- --	203581 --	-- --	203581	-- 16287	219868
41	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м *НР - 90%; СП - 8%*	м	8,8	1071,91 222,28	4,78 2,30	9433 1956	42 20	7435	1779 897	12108
42	С121-090205-0103 2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99 *СП - 8%*	м	8,8	1132,00 --	-- --	9962 --	-- --	9962	-- 797	10759
43	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	2,24	2942,26 1019,63	13,82 3,39	6591 2284	31 8	4276	2108 696	9395
44	Е11-100405-0101 1110-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу гипсокартонными листами *НР - 90%; СП - 8%*	м откоса	28,4	547,71 365,30	4,83 1,92	15555 10374	137 54	5044	9386 1995	26936
45	Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей *НР - 90%; СП - 8%*	м2	15,6	1509,53 926,80	170,35 78,44	23549 14458	2657 1224	6434	14114 3013	40675

	С121-090102-0502 2109-0102-0502 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92	м2	11,25	9453,00	–	106346	–	106346	–	114854
		СП - 8%			–	–	–	–		8508	
47	С121-090102-0601 2109-0102-0601 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92	м2	2,8	14816,00	–	41485	–	41485	–	44804
		СП - 8%			–	–	–	–		3319	
48	С121-090402-0204 2109-0402-0204 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2	30610,00	–	61220	–	61220	–	66118
		СП - 8%			–	–	–	–		4898	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				500694	4725	456851	37217	580945
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				580944				

РАЗДЕЛ 8.Стены и перегородки

Перемычка монолитная МП-1

49	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,09	39812,49	4347,68	3583	391	1930	1217	5184
		НР - 91%; СП - 8%			14017,00	846,50	1262	76		384	
50	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,017	18837,36	1338,48	320	23	4	272	639
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	293	6		47	
[illegible]	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0132	221225,00	–	2920	–	2920	–	3154
		СП - 8%			–	–	–	–		234	
[illegible]	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0038	214266,00	–	814	–	814	–	879
		СП - 8%			–	–	–	–		65	

Перемычка монолитная МП-2

[illegible]	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,14	39812,49	4347,68	5574	609	3003	1894	8065
		НР - 91%; СП - 8%			14017,00	846,50	1962	119		597	

	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,02058	18837,36 17210,88	1338,48 358,20	388 354	28 7	6	329 57	774
55	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,01602	221225,00 –	– –	3544 –	– –	3544	– 284	3828
56	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,00456	214266,00 –	– –	977 –	– –	977	– 78	1055
		Перемычка монолитная БМ-1									
57	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,22	39812,49 14017,00	4347,68 846,50	8759 3084	956 186	4719	2976 939	12673
58	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,01506	18837,36 17210,88	1338,48 358,20	284 259	20 5	5	241 42	566
59	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0052	221225,00 –	– –	1150 –	– –	1150	– 92	1242
60	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,00986	214266,00 –	– –	2113 –	– –	2113	– 169	2282
		Перекрытие									
61	Е11-100104-0103 1110-0104-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок. Устройство *НР - 90%; СП - 8%*	м2 перекрытия	6,83	2932,33 1166,20	130,46 52,14	20028 7965	891 356	11172	7489 2201	29718
62	С121-050203-0801 2105-0203-0801 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 *СП - 8%*	т	0,8985	324873,00 –	– –	291898 –	– –	291898	– 23352	315250
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				342352	2918	324255	14418	385309

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				385311				

РАЗДЕЛ 9.Кровля

63	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой ТОЛЩИНОЙ 150ММ *НР - 92%; СП - 8%*	м2	109,6	848,54 497,71	52,90 11,48	93000 54548	5797 1258	32655	51342 11547	155889
64	С121-110102-0108 2111-0102-0108 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200 *СП - 8%*	м3	16,9332	31339,00 –	– –	530670 –	– –	530670	– 42454	573123
65	С121-130810-0103 2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ *СП - 8%*	м2	109,6	104,00 –	– –	11398 –	– –	11398	– 912	12310
66	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,00505	287262,00 –	– –	1451 –	– –	1451	– 116	1567
67	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	109,6	581,89 213,35	100,51 24,33	63775 23384	11016 2666	29375	23966 7019	94761
68	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	109,6	15,58 0,79	1,48 0,38	1708 87	163 41	1458	118 146	1972
69	Е12-080101-1402 1208-0101-1402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2	68	500,54 178,66	11,68 5,74	34037 12149	794 390	21094	9028 3445	46510
70	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита ОГНЕЗАЩИТА *НР - 90%; СП - 8%*	м2 обработанной поверхности	68	305,65 31,64	2,58 1,11	20784 2151	176 76	18457	2004 1823	24612
71	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	2,26	30716,53 9339,00	4707,81 911,28	69419 21106	10640 2059	37673	21081 7240	97740

	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,286015	221225,00	–	63274	–	63274	–	68336
		СП - 8%			–	–	–	–		5062	
73	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,045045	214266,00	–	9652	–	9652	–	10424
		СП - 8%			–	–	–	–		772	
74	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14097	221225,00	–	31186	–	31186	–	33681
		СП - 8%			–	–	–	–		2495	
75	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,001914	499537,00	–	956	–	956	–	1033
		СП - 8%			–	–	–	–		76	
76	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,02068	838411,00	1275,00	17338	26	12595	4303	23372
		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	4717	11		1731	
77	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	4,08	8782,00	55,65	35831	227	32199	3153	42102
		НР - 90%; СП - 8%			834,60	24,00	3405	98		3119	
78	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,318	82566,24	1276,96	26256	406	20347	5105	33870
		НР - 90%; СП - 8%			17305,20	531,99	5503	169		2509	
79	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2,055	8782,00	55,65	18047	114	16218	1588	21206
		НР - 90%; СП - 8%			834,60	24,00	1715	49		1571	
	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	1,683	94421,21	1372,14	158911	2309	119519	34199	208559
		НР - 90%; СП - 8%			22033,70	544,53	37083	916		15449	

	С121-100102-0112 2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	м	60	1147,00 –	– –	68820 –	– –	68820	– 5506	74326
82	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	170	2228,42 1829,70	98,25 26,01	378832 311049	16702 4422	51081	290233 53525	722591
83	С121-100101-0302 2110-0101-0302 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщинаоцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011 *СП - 8%*	м2	187	1977,00 –	– –	369699 –	– –	369699	– 29576	399275
84	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Дополнительные работы по стенам, ПОДШИВКА ИЗ ДОСОК,КАРНИЗА *НР - 90%; СП - 8%*	м2	25	2036,06 1500,07	23,87 11,29	50901 37502	597 282	12802	34006 6793	91699
85	С122-030101-0401 2203-0101-0401 РСНБ РК 2015	Листы пластиковых панелей Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012 *СП - 8%*	м2	25	1439,00 –	– –	35975 –	– –	35975	– 2878	38853
		СЛУХОВОЕ ОКНО - 1ШТ									
86	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство слуховых окон *НР - 90%; СП - 8%*	шт	1	7636,24 6377,92	821,52 334,95	7636 6378	822 335	436	6042 1094	14772
87	С121-070203-0305 2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта,ригель и стропила *СП - 8%*	м3	0,1747	47432,00 –	– –	8286 –	– –	8286	– 663	8949
88 87	С121-070201-0301 2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта,опорный брус, бобышка *СП - 8%*	м3	0,0361	25440,00 –	– –	918 –	– –	918	– 73	992
89	С121-070203-0304 2107-0203-0304 РСНБ РК 2015	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32 Е11-150501-0101 *СП - 8%*	0,54.2	0,0946296	47432,00 –	– –	4488 –	– –	4488	– 359	4848
90	Е11-150403-0305 1115-0403-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений	м2	3	1624,36	2,58	4873	8	510	3487	9028

		НР - 80%; СП - 8%			1451,52	1,23	4355	4		669	
91	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Дополнительные работы по стенам, ПОДШИВКА ИЗ ДОСОК,КАРНИЗА** *НР - 90%; СП - 8%*	м2	23	2036,06 1500,07	23,87 11,29	46829 34502	549 260	11778	31285 6249	84364
92	С122-030101-0401 2203-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Листы пластиковых панелей Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012** *СП - 8%*	м2	23	1439,00 --	-- --	33097 --	-- --	33097	-- 2648	35745
		КРЫЛЬЦО КР-1(1шт)									
93	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство КРЫЛЕЦ ИЗ БЕТОНА КЛ.В7,5** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,7	19339,46 4058,20	978,22 340,98	32877 6899	1663 580	24315	6806 3175	42857
94	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Армирование подстилающих слоев и набетонок** *НР - 91%; СП - 8%*	1т	0,2892	14268,44 12887,60	1349,48 562,44	4126 3727	390 163	9	3540 613	8279
95	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,2892	287262,00 --	-- --	83076 --	-- --	83076	-- 6646	89722
96	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка закладных деталей весом до 4 кг,ЗД-1** *НР - 91%; СП - 8%*	1т	0,004	838411,00 228096,00	1275,00 531,99	3354 912	5 2	2437	832 335	4521
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				2321482	52404	1697904	532118	3081888
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				3081886				
		РАЗДЕЛ 10. ОТМОСТКА									
97	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	2	16450,33 1185,30	1089,24 227,35	32901 2371	2178 455	28352	2571 2838	38309
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				32901	2178	28352	2571	38309
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				38309				
		РАЗДЕЛ 11.Электрооборудование									
98	Ц13-080305-0108 1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	23	479,96 468,72	4,46 1,22	11039 10781	103 28	155	7782 1506	20327

	С123-070220-0503 2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 *СП - 8%*	шт.	10	361,00 –	– –	3610 –	– –	3610	– 289	3899
100	С123-070220-0508 2307-0220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 *СП - 8%*	шт.	3	302,00 –	– –	906 –	– –	906	– 72	978
101	С123-070220-0509 2307-0220-0509 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 *СП - 8%*	шт.	10	404,00 –	– –	4040 –	– –	4040	– 323	4363
102	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3	394,02 377,58	3,50 1,22	1182 1133	11 4	38	818 160	2160
103	Ц13-080305-0105 1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	9	394,02 377,58	3,50 1,22	3546 3398	32 11	116	2455 480	6481
104	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 *СП - 8%*	шт.	3	303,00 –	– –	909 –	– –	909	– 73	982
105	С123-070218-1503 2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 *СП - 8%*	шт.	9	324,00 –	– –	2916 –	– –	2916	– 233	3149
106	Ц13-080305-0201 1308-0305-0201 РСНБ РК 2015	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	10	658,06 637,98	11,94 3,65	6581 6380	119 37	82	4620 896	12096
107	С123-070219-0101 2307-0219-0101 РСНБ РК 2015	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012 *СП - 8%*	шт.	10	183,00 –	– –	1830 –	– –	1830	– 146	1976

	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	440	317,77	147,15	139818	64748	19894	53459	208739
		НР - 72%; СП - 8%			125,40	43,35	55176	19072		15462	
109	С123-060128-0302 2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,44	168498,00	–	74139	–	74139	–	80070
		СП - 8%			–	–	–	–		5931	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				250516	65012	108635	69134	345220
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				345222				

РАЗДЕЛ 12.Отопление

110	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	15	1416,25	17,67	21244	265	15392	5573	28962
		НР - 98%; СП - 8%			372,44	6,65	5587	100		2145	
111	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	110	1557,84	17,67	171363	1943	128452	40865	229206
		НР - 98%; СП - 8%			372,44	6,65	40968	731		16978	
112	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	60,36	1093,70	15,98	66016	964	26366	38223	112578
		НР - 98%; СП - 8%			640,93	5,25	38686	317		8339	
113	С123-040501-0201 2304-0501-0201 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	9	807,00	–	7263	–	7263	–	7844
		СП - 8%			–	–	–	–		581	
114	Прайс-лист	Клапан запорный прямой D15	шт	9	800,00	–	7200	–	7200	–	7776
		СП - 8%			–	–	–	–		576	
115	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	20104,97	435,44	20105	435	3696	15783	38759
		НР - 98%; СП - 8%			15974,27	130,99	15974	131		2871	
116	Ц13-080301-0214 1308-0301-0214 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Машина электрическая переменного тока, фланцевая с горизонтальным или вертикальным валом, поступающая в собранном виде, масса до 0,25 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	3077,20	22,32	3077	22	451	1875	[illegible]
		НР - 72%; СП - 8%			2604,00	–	2604	–		396	
117	Е11-180101-0205	Котлы стальные на твердом топливе.Установка	котел	1	165240,00	–	165240	–	165240	–	

		СП - 8%			--	--	--	--		13219	
118	Прайс-лист	Насос циркуляционный	шт	1	19062,50	--	19063	--	19063	--	20588
		СП - 8%			--	--	--	--		1525	
119	Прайс-лист	Котел на твердом топливе. Твердотопливные длительного горения	шт	1	145000,00	--	145000	--	145000	--	156600
		СП - 8%			--	--	--	--		11600	
120	Е11-160301-0106 1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	50	2142,75	32,29	107138	1615	82199	23491	141079
		НР - 98%; СП - 8%			466,49	12,92	23324	646		10450	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				732708	5245	600322	125810	927199
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				927199				
		ИТОГО:					8354257	336825	5308949	2382660	11595867
							2708487	105226		858951	
		В том числе :							0		
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика									
		Временные здания и сооружения			0,9 %		104363				
		Итого с временными									11700229
		Зимние удорожания			2,9 %		339307				
		Итого с зимними удорожаниями									12039536
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		240791				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									12280326
		НДС			12 %		1473639				
		Итого с НДС									13753965

Технический надзор:

ТОО "Архстрой Сервис-А"

Авторский надзор:

ТОО «ПИК «ЮжКазСпецПроект»

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "BARAT & CO"

Директор

Калмырзаев Ж.А.

С. Исахов

		СП - 8%			--	--	--	--		13219	
118	Прайс-лист	Насос циркуляционный	шт	1	19062,50	--	19063	--	19063	--	20588
		СП - 8%			--	--	--	--		1525	
119	Прайс-лист	Котел на твердом топливе. Твердотопливные длительного горения	шт	1	145000,00	--	145000	--	145000	--	156600
		СП - 8%			--	--	--	--		11600	
120	Е11-160301-0106 1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	50	2142,75	32,29	107138	1615	82199	23491	141079
		НР - 98%; СП - 8%			466,49	12,92	23324	646		10450	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				732708	5245	600322	125810	927199
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				927199				
		ИТОГО:					8354257	336825	5308949	2382660	11595867
							2708487	105226		858951	
		В том числе :							0		
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика									
		Временные здания и сооружения			0,9 %		104363				
		Итого с временными									11700229
		Зимние удорожания			2,9 %		339307				
		Итого с зимними удорожаниями									12039536
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		240791				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									12280326
		НДС			12 %		1473639				
		Итого с НДС									13753965

Технический надзор:

ТОО "Архстрой Сервис-А"

Авторский надзор:

ТОО «ПИК «ЮжКазСпецПроект»

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "BARAT & CO"

Директор

Калмырзаев Ж.А.

С. Исахов