Заказчик ГУ "Отдел строительства" города Арыс Туркестанской области
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "BARAT & CO"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство жилых домов 1-го сектора города Арыс, Туркестанской области в рамках ликвидации последствий чрезвычайной ситуации техногенного характера
(наименование, адрес)

Объект Строительство одноэтажного жилого дома по улице Ынталы 3 в г.Арысь,Туркестанской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) Д/с №47/2 от 26 августа 2019 года к договору №47 от 18 июля 2019 года

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
за декабрь 2019г.	01.12.2019	30.12.2019

Акт приемки выполненных работ

Составлен(а) в ценах 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	78,52	199,92 10,10	189,83 44,78	15698 793	14905 3516	–	3102 1504	20304
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	4,21	1872,02 1872,02	– –	7881 7881	– –	–	5674 1084	14640
3	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	38,2	267,78 9,56	258,12 67,34	10229 365	9860 2572	4	2115 988	13332
4	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые /галечниковыйгрунт/ на просадочных грунтах. Устройство методомпослойной укатки	м3 грунтовой подушки	38,2	445,56	444,01	17020	16961	4	3782	22466

		НР - 72%; СП - 8%			1,43	136,07	55	5198		1664	
5	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	57	29,17	29,17	1663	1663	–	425	2254
		НР - 72%; СП - 8%			–	10,35	–	590		167	
6	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	57	16,80	16,80	958	958	–	245	[illegible]
		НР - 72%; СП - 8%			–	5,96	–	340		96	
7	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	8	741,63	–	5933	–	–	4272	11021
		НР - 72%; СП - 8%			741,63	–	5933	–		816	
8	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	57	151,99	72,61	8663	4139	–	4609	14334
		НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	4525	1876		1062	
9	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	57	79,82	67,95	4550	3873	166	996	5989
		НР - 72%; СП - 8%			8,97	15,30	511	872		444	
10	Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	116,46	256,58	30,35	29881	3534	18313	8760	41732
		НР - 94%; СП - 8%			68,99	11,04	8034	1285		3091	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				102476	55893	18487	33980	147370
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				147371				
		РАЗДЕЛ 2.Фундамент									
11	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	5,517	16450,33	1089,24	90752	6009	78204	7092	105671
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	6539	1254		7828	
12	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	20,998	22362,51	2007,28	469579	42150	343443	83897	597754
		НР - 91%; СП - 8%			3999,60	390,94	83986	8209		44278	
13	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,068	18972,38	977,26	20268	1044	308	17510	40800
		НР - 91%; СП - 8%			17707,12	304,47	18916	325		3022	

14	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,068	214266,00	--	228899	--	228899	--	247211
		СП - 8%			--	--	--	--		18312	
15	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция горизонтальная цементная 1:2**	м2	49,607	1173,07	10,52	58192	522	37792	18718	83064
		НР - 93%; СП - 8%			400,72	5,02	19878	249		6153	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				867690	49725	688646	127217	1074500
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1074500				
		РАЗДЕЛ 3.Стены									
16	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	57,21	8157,46	2634,28	466688	150707	88262	241135	764449
		НР - 93%; СП - 8%			3980,40	551,76	227719	31566		56626	
17	С121-030301-0401 2103-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Блоки стеновые (газобетон) В1,5,ГОСТ 31360-2007**	м3	62,931	18070,00	--	1137163	--	1137163	--	1228136
		СП - 8%			--	--	--	--		90973	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				1603852	150707	1225425	241135	1992585
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1992585				
		РАЗДЕЛ 4.Наружняя отделка									
18	Е11-260101-0504 1126-0101-0504 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми)**	м2	13,42	27132,20	1814,70	364114	24353	40683	236124	648258
		НР - 76%; СП - 8%			22286,00	865,26	299078	11612		48019	
19	С121-110501-0104 2111-0501-0104 РСНБ РК 2015	**Вермикулит вспученный средний ГОСТ 12865-67 М150 фракция от 0,6 мм до 5 мм**	м2	13,42	25959,00	--	348370	--	348370	--	376239
		СП - 8%			--	--	--	--		27870	
20	Е11-150207-0103 1115-0207-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	215	2510,73	38,75	539806	8332	148628	309394	917135
		НР - 80%; СП - 8%			1780,68	18,12	382846	3896		67936	
21	Е11-150212-0305 1115-0212-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей АСПОЛ**	м2	215	768,00	4,55	165120	978	14156	120339	308296
		НР - 80%; СП - 8%			697,61	2,03	149986	437		22837	

22	Е11-150203-0301 1115-0203-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое**	м2 оштукатуриваемой поверхности	215	1106,50	76,28	237897	16401	55055	143473	411880
		НР - 80%; СП - 8%			774,14	60,00	166441	12901		30510	
23	Е11-150402-0203 1115-0402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная**	м2 окрашиваемой поверхности	215	206,29	1,37	44351	295	21484	18165	67518
		НР - 80%; СП - 8%			104,98	0,63	22572	135		5001	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1699659	50359	628376	827495	2729326
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2729326				
		РАЗДЕЛ 5.Внутренняя отделка									
		Потолок									
24	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	м2 потолка	116,46	2360,48	13,79	274901	1606	139706	120772	427327
		НР - 90%; СП - 8%			1147,08	5,18	133589	603		31654	
25	С122-030201-0303 2203-0201-0303 РСНБ РК 2015	**Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012**	м2	96,52	505,00	--	48743	--	48743	--	52642
		СП - 8%			--	--	--	--		3899	
26	С122-030201-0403 2203-0201-0403 РСНБ РК 2015	**Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012**	м2	19,94	578,00	--	11525	--	11525	--	12447
		СП - 8%			--	--	--	--		922	
27	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	116,46	1362,20	19,15	158642	2231	53626	82773	260728
		НР - 80%; СП - 8%			882,58	5,85	102785	681		19313	
28	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	116,46	797,47	4,63	92874	539	27737	51885	156339
		НР - 80%; СП - 8%			554,68	2,22	64598	258		11581	
		Стена									
29	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	357	1118,64	30,27	399356	10807	115018	226015	675401

		НР - 80%; СП - 8%			766,19	25,18	273531	8988		50030	
30	E11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	357	1362,20	19,15	486305	6838	164385	253735	799243
		НР - 80%; СП - 8%			882,58	5,85	315082	2087		59203	
31	E11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	357	664,19	4,36	237116	1557	77951	126684	392904
		НР - 80%; СП - 8%			441,48	2,09	157608	746		29104	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				1709461	23578	638691	861864	2777031
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2777032				
		РАЗДЕЛ 6.Пол									
32	E11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	11,08	18706,19	8,16	207265	90	168123	36709	263492
		НР - 94%; СП - 8%			3524,58	–	39052	–		19518	
33	E11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	116,46	627,23	27,30	73047	3180	32443	36637	118459
		НР - 94%; СП - 8%			321,35	13,32	37424	1552		8775	
34	C121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2341	287262,00	–	67248	–	67248	–	72628
		СП - 8%			–	–	–	–		5380	
35	E11-110101-1110 1111-0101-1110 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109	м2 стяжки	116,46	23,28	2,63	2711	306	4	2343	5459
		НР - 94%; СП - 8%			20,62	0,79	2401	92		404	
36	E11-110101-1109 1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	116,46	357,90	15,42	41681	1796	40	37888	85935
		НР - 94%; СП - 8%			342,14	3,96	39845	461		6366	
37	E11-110101-1110 1111-0101-1110 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109	м2 стяжки	116,46	23,28	2,63	2711	306	4	2343	5459
		НР - 94%; СП - 8%			20,62	0,79	2401	92		404	

	[illegible]-0302 [illegible]-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,273	256962,00	–	70151	–	70151	–	75763
		СП - 8%			–	–	–	–		5612	
39	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	116,46	689,76	20,45	80329	2382	33593	42781	132989
		НР - 94%; СП - 8%			380,85	9,94	44354	1158		9849	
40	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	116,46	1486,85	90,58	173158	10549	88581	70844	263522
		НР - 94%; СП - 8%			635,65	11,49	74028	1338		19520	
41	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	120	303,53	2,20	36423	264	26457	9212	49286
		НР - 94%; СП - 8%			80,85	0,82	9702	98		3651	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				754725	18874	486644	238757	1072962
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1072962				
		РАЗДЕЛ 7.Оконные и дверные проемы									
42	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	14,4	2036,63	164,65	29328	2371	14129	12549	45227
		НР - 90%; СП - 8%			890,80	77,50	12828	1116		3350	
43	С121-090201-0302 2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	14,4	18048,00	–	259891	–	259891	–	280682
		СП - 8%			–	–	–	–		20791	
44	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	8,8	1071,91	4,78	9433	42	7435	1779	12108
		НР - 90%; СП - 8%			222,28	2,30	1956	20		897	
45	С121-090205-0103 2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	8,8	1132,00	–	9962	–	9962	–	10759
		СП - 8%			–	–	–	–		797	

46	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,24	2942,26	13,82	6591	31	4276	2108	9395
		НР - 92%; СП - 8%			1019,63	3,39	2284	8		696	
47	Е11-100405-0101 1110-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу гипсокартонными листами	м откоса	28,4	547,71	4,83	15555	137	5044	9386	26936
		НР - 90%; СП - 8%			365,30	1,92	10374	54		1995	
48	Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	15,6	1509,53	170,35	23549	2657	6434	14114	40675
		НР - 90%; СП - 8%			926,80	78,44	14458	1224		3013	
49	С121-090102-0502 2109-0102-0502 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92	м2	11,25	9453,00	–	106346	–	106346	–	114854
		СП - 8%			–	–	–	–		8508	
50	С121-090102-0601 2109-0102-0601 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92	м2	2,8	14816,00	–	41485	–	41485	–	44804
		СП - 8%			–	–	–	–		3319	
51	С121-090402-0204 2109-0402-0204 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2	30610,00	–	61220	–	61220	–	66118
		СП - 8%			–	–	–	–		4898	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				563359	5239	516222	39936	651558
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				651558				
		РАЗДЕЛ 8.Стены и перегородки									
		Перемычка монолитная МП-1									
52	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,09	39812,49	4347,68	3583	391	1930	1317	[illegible]
		НР - 91%; СП - 8%			14017,00	846,50	1262	76		[illegible]	
53	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,071904	18837,36	1338,48	1354	96	20	[illegible]	[illegible]
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	1238	26		[illegible]	

54	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01952	221225,00	--	4318	--	4318	--	4664
		СП - 8%			--	--	--	--		345	
55	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,052384	214266,00	--	11224	--	11224	--	12122
		СП - 8%			--	--	--	--		898	
		Перемычка монолитная МП-2									
56	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,11	39812,49	4347,68	4379	478	2359	1488	6337
		НР - 91%; СП - 8%			14017,00	846,50	1542	93		469	
57	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,008416	18837,36	1338,48	159	11	3	135	317
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	145	3		23	
58	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00244	221225,00	--	540	--	540	--	583
		СП - 8%			--	--	--	--		43	
59	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,005976	214266,00	--	1280	--	1280	--	1383
		СП - 8%			--	--	--	--		102	
		Перемычка монолитная МП-3									
60	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,14	39812,49	4347,68	5574	609	3003	1894	8065
		НР - 91%; СП - 8%			14017,00	846,50	1962	119		597	
61	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,007076	18837,36	1338,48	133	9	2	113	266
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	122	3		20	
62	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001952	221225,00	--	432	--	432	--	466
		СП - 8%			--	--	--	--		35	

63	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,005124	214266,00 –	– –	1098 –	– –	1098	– 88	1186
		Перемычка монолитная БМ-1									
64	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перемычки. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,28	39812,49 14017,00	4347,68 846,50	11147 3925	1217 237	6005	3787 1195	16129
65	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,04249	18837,36 17210,88	1338,48 358,20	800 731	57 15	12	679 118	1598
66	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,009114	221225,00 –	– –	2016 –	– –	2016	– 161	2178
67	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,033376	214266,00 –	– –	7151 –	– –	7151	– 572	7723
		Перекрытие									
68	Е11-100104-0103 1110-0104-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок. Устройство** *НР - 90%; СП - 8%*	м2 перекрытия	5,83	2932,33 1166,20	130,46 52,14	17095 6799	761 304	9535	6393 1879	25367
69	С121-050203-0801 2105-0203-0801 РСНБ РК 2015	**Балка двутавровая горячекатаная из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014** *СП - 8%*	т	0,885	324873,00 –	– –	287513 –	– –	287513	– 23001	310514
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				359799	3630	338441	16856	406786
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				406786				
		РАЗДЕЛ 9.Кровля									
70	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой ТОЛЩИНОЙ 150ММ** *НР - 92%; СП - 8%*	м2	155	848,54 497,71	52,90 11,48	131523 77144	8199 1780	46180	72610 16331	220464

71	С121-110102-0108 2111-0102-0108 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200 *СП - 8%*	м3	23,9475	31339,00 –	– –	750491 –	– –	750491	– 60039	810530
72	С121-130810-0103 2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ *СП - 8%*	м2	155	104,00 –	– –	16120 –	– –	16120	– 1290	17410
73	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,00505	287262,00 –	– –	1451 –	– –	1451	– 116	1567
74	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	155	581,89 213,35	100,51 24,33	90193 33070	15580 3771	41543	33893 9927	134014
75	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	155	15,58 0,79	1,48 0,38	2416 122	230 58	2064	166 207	2788
76	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	3,26	30716,53 9339,00	4707,81 911,28	100136 30445	15347 2971	54344	30408 10444	140988
77	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,386015	221225,00 –	– –	85396 –	– –	85396	– 6832	92228
78	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,145045	214266,00 –	– –	31078 –	– –	31078	– 2486	33564
79	Е12-080101-1402 1208-0101-1402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2	88	500,54 178,66	11,68 5,74	44048 15722	1027 505	27299	11684 4459	60190
80	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита ОГНЕЗАЩИТА *НР - 90%; СП - 8%*	м2 обработанной поверхности	88	305,65 31,64	2,58 1,11	26897 2784	227 98	23886	2594 2359	31851

81	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,24097	221225,00 –	– –	53309 –	– –	53309	– 4265	57573
82	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 *СП - 8%*	т	0,021914	499537,00 –	– –	10947 –	– –	10947	– 876	11823
83	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,02068	838411,00 228096,00	1275,00 531,99	17338 4717	26 11	12595	4303 1731	23372
84	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	4,08	8782,00 834,60	55,65 24,00	35831 3405	227 98	32199	3153 3119	42102
85	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,518	82566,24 17305,20	1276,96 531,99	42769 8964	661 276	33144	8316 4087	55172
86	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	2,055	8782,00 834,60	55,65 24,00	18047 1715	114 49	16218	1588 1571	21206
87	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	1,683	94421,21 22033,70	1372,14 544,53	158911 37083	2309 916	119519	34199 15449	208559
88	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Труба для дымохода диаметр до 40 мм *НР - 98%; СП - 8%*	м	25	1910,00 372,44	17,67 6,65	47750 9311	442 166	37997	9288 4043	61081
89	С121-100102-0112 2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	м	70	1147,00 –	– –	80290 –	– –	80290	[illegible]	[illegible]

90	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	220	2228,42 1829,70	98,25 26,01	490253 402534	21615 5722	66104	375596 69268	935117
91	С121-100101-0302 2110-0101-0302 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщинаоцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011 *СП - 8%*	м2	242	1977,00 –	– –	478434 –	– –	478434	– 38275	516709
92	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Дополнительные работы по стенам, ПОДШИВКА ИЗ ДОСОК,КАРНИЗА *НР - 90%; СП - 8%*	м2	35	2036,06 1500,07	23,87 11,29	71262 52502	835 395	17925	47608 9510	128379
93	С122-030101-0401 2203-0101-0401 РСНБ РК 2015	Листы пластиковых панелей Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012 *СП - 8%*	м2	35	1439,00 –	– –	50365 –	– –	50365	– 4029	54394
94	С341-010102-2030 4101-0102-2030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 30 км *СП - 8%*	т	376	1642,00 –	– –	617392 –	– –		– 49391	666783
		СЛУХОВОЕ ОКНО - 1ШТ									
95	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство слуховых окон *НР - 90%; СП - 8%*	шт	1	7636,24 6377,92	821,52 334,95	7636 6378	822 335	436	6042 1094	14772
96	С121-070203-0305 2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта,ригель и стропила *СП - 8%*	м3	0,1747	47432,00 –	– –	8286 –	– –	8286	– 663	8949
97	С121-070201-0301 2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта,опорный брус, бобышка *СП - 8%*	м3	0,0361	25440,00 –	– –	918 –	– –	918	– 73	992
98	С121-070203-0304 2107-0203-0304 РСНБ РК 2015	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, III сорта, подшивка *СП - 8%*	м3	0,0511	47432,00 –	– –	2424 –	– –	2424	– 194	2618
99	Е11-120101-0706 1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей *НР - 92%; СП - 8%*	м2	3	3958,75 1583,60	98,25 26,01	11876 4751	295 78	6830	4443 1306	17624

100	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм,арок, балок, стропил, мауэрлатов**	м3	0,2617	8782,00	55,65	2298	15	2065	202	2701
		НР - 90%; СП - 8%			834,60	24,00	218	6		200	
101	С121-090404-1003 2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	**Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80**	пара	1	4209,00	–	4209	–	4209	–	4546
		СП - 8%			–	–	–	–		337	
102	С121-130211-0501 2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	**Петля накладная**	шт.	1	295,00	–	295	–	295	–	319
		СП - 8%			–	–	–	–		24	
103	С121-090404-0507 2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	**Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86**	шт.	1	486,00	–	486	–	486	–	525
		СП - 8%			–	–	–	–		39	
104	Е11-150501-0101 1115-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Окна в два переплета, открывающиеся в одну сторону. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм**	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	1,08	1888,36	30,99	2039	33	1546	376	2609
		НР - 80%; СП - 8%			425,89	9,66	460	10		193	
105	Е11-150403-0305 1115-0403-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений**	м2	3	1624,36	2,58	4873	8	510	3487	9028
		НР - 80%; СП - 8%			1451,52	1,23	4355	4		669	
		КРЫЛЬЦО КР-1(1шт)									
106	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство КРЫЛЕЦ ИЗ БЕТОНА КЛ.В7,5**	м3	2,1	19339,46	978,22	40613	2054	30037	8407	52941
		НР - 91%; СП - 8%			4058,20	340,98	8522	716		3922	
107	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	1т	0,3122	14268,44	1349,48	4455	421	10	3821	8930
		НР - 91%; СП - 8%			12887,60	562,44	4024	176		662	
108	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,3122	287262,00	–	89683	–	89683	–	[illegible]
		СП - 8%			–	–	–	–		7178	

109	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка закладных деталей весом до 4 кг,ЗД-1**	1т	0,008	838411,00	1275,00	6707	10	4872	1664	9041
		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	1825	4		670	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				3639447	70499	2241505	663848	4647557
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				4647557				
		РАЗДЕЛ 10. ОТМОСТКА									
110	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	3,8	16450,33	1089,24	62511	4139	53868	4885	72788
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	4504	864		5392	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				62511	4139	53868	4885	72788
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				72788				
		РАЗДЕЛ 11.Электрооборудование и электроосвещение. Локальная смета									
		Электрооборудование									
111	Ц13-080305-0108 1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	шт.	23	479,96	4,46	11039	103	155	7782	20327
		НР - 72%; СП - 8%			468,72	1,22	10781	28		1506	
112	С123-070220-0503 2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	шт.	10	361,00	–	3610	–	3610	–	3899
		СП - 8%			–	–	–	–		289	
113	С123-070220-0508 2307-0220-0508 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	шт.	3	302,00	–	906	–	906	–	978
		СП - 8%			–	–	–	–		72	
114	С123-070220-0509 2307-0220-0509 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	шт.	10	404,00	–	4040	–	4040	–	4363
		СП - 8%			–	–	–	–		323	
115	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	3	394,02	3,50	1182	11	38	918	2160
		НР - 72%; СП - 8%			377,58	1,22	1133	4		160	
116	Ц13-080305-0105 1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	9	394,02	3,50	3546	32	116	2688	6481

		НР - 72%; СП - 8%			377,58	1,22	3398	11		480	
117	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	3	303,00	–	909	–	909	–	982
		СП - 8%			–	–	–	–		73	
118	С123-070218-1503 2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	**Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	9	324,00	–	2916	–	2916	–	3149
		СП - 8%			–	–	–	–		233	
119	Ц13-080305-0201 1308-0305-0201 РСНБ РК 2015	**Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования**	шт.	10	658,06	11,94	6581	119	82	4620	12096
		НР - 72%; СП - 8%			637,98	3,65	6380	37		896	
120	С123-070219-0101 2307-0219-0101 РСНБ РК 2015	**Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012**	шт.	10	183,00	–	1830	–	1830	–	1976
		СП - 8%			–	–	–	–		146	
121	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	440	317,77	147,15	139818	64748	19894	53459	208739
		НР - 72%; СП - 8%			125,40	43,35	55176	19072		15462	
122	С123-060128-0302 2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,44	168498,00	–	74139	–	74139	–	80070
		СП - 8%			–	–	–	–		5931	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**250516**	**65012**	**108635**	**69134**	**345220**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**345222**				

РАЗДЕЛ 12.Отопление и вентиляция. Локальная смета 2-3

Отопление

123	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	15	1416,25	17,67	21244	265	15392	5573	28963
		НР - 98%; СП - 8%			372,44	6,65	5587	100		2148	
124	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	110	1557,84	17,67	171363	1943	120489	[illegible]	[illegible]
		НР - 98%; СП - 8%			372,44	6,65	40968	731		[illegible]	

125	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	60,36	1093,70	15,98	66016	964	26366	38223	112578
		НР - 98%; СП - 8%			640,93	5,25	38686	317		8339	
126	С123-040501-0201 2304-0501-0201 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	9	807,00	–	7263	–	7263	–	7844
		СП - 8%			–	–	–	–		581	
127	Прайс-лист	Клапан запорный прямой D15	шт	9	800,00	–	7200	–	7200	–	7776
		СП - 8%			–	–	–	–		576	
128	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	20104,97	435,44	20105	435	3696	15783	38759
		НР - 98%; СП - 8%			15974,27	130,99	15974	131		2871	
129	Ц13-080301-0214 1308-0301-0214 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Машина электрическая переменного тока, фланцевая с горизонтальным или вертикальным валом, поступающая в собранном виде, масса до 0,25 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	3077,20	22,32	3077	22	451	1875	5348
		НР - 72%; СП - 8%			2604,00	–	2604	–		396	
130	Е11-180101-0205	Котлы стальные на твердом топливе.Установка	котел	1	165240,00	–	165240	–	165240	–	178459
		СП - 8%			–	–	–	–		13219	
131	Прайс-лист	Насос циркуляционный	шт	1	19062,50	–	19063	–	19063	–	20588
		СП - 8%			–	–	–	–		1525	
132	Прайс-лист	Котел на твердом топливе. Твердотопливные длительного горения	шт	1	145000,00	–	145000	–	145000	–	156600
		СП - 8%			–	–	–	–		11600	
133	Е11-160301-0106 1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	50	2142,75	32,29	107138	1615	82199	23491	141079
		НР - 98%; СП - 8%			466,49	12,92	23324	646		10450	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				732708	5245	600322	125810	927199
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				927199				
		ИТОГО:					12346197	502902	7545258	3280917	[redacted]
							3680650	148371		1247771	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			0,9 %		151604				
		Итого с временными									[redacted]
		Зимние удорожания			2,9 %		492898				

		Итого с зимними удорожаниями									**17489390**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**349788**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**17839178**
		НДС			**12 %**		**2140701**				
		Итого с НДС									**19979879**

Технический надзор:

ТОО "Архстрой Сервис-А"

Авторский надзор:

ТОО «ПИК «ЮжКазСпецПроект»

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ЗАКАТ & СО"

Директор

Калмырзаев Ж.А.

С. Исаков

		Итого с зимними удорожаниями									**17489390**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**349788**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**17839178**
		НДС			**12 %**		**2140701**				
		Итого с НДС									**19979879**

Технический надзор:

ТОО "Архстрой Сервис-А"

Авторский надзор:

ТОО «ПИК «ЮжКазСпецПроект»

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ЗАКАТ & СО"

Директор

Калмырзаев Ж.А.

С. Исаков