АКТ
ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ ПО ОБЬЕКТУ
«ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЧНЫХ ОСВЕЩЕНИЙ В П.ЖЕТЫБАЙ»

с. Курык 21.10.2013 г.

Приемочная комиссия, назначенная ГУ «Каракиянский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» приказом от «18» октября 2013 года №94 в составе:

Председателя комиссии-представителя заказчика:

М.Аманиязова - Начальник отдела ГУ «Каракиянский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Членов комиссии:

Г.Кылаубаева - И.о.начальника «Каракиянского отдела архитектуры, градостроительства и строительства»;
Ж. Жумагалиев – директор ГКП «Турмыс-Сервис»
А.Болатов - Главный специалист ГУ «Каракиянский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»;
А.Нугманов - Аким села Жетыбай
К.Тулегенов - Директор ТОО «ALI TOWN»
К.Тлегенов - Прораб ТОО «ALI TOWN»

Руководствуясь Правилами приемки в эксплуатацию законченного текущего ремонта автомобильных дорог

УСТАНОВИЛА:

3. Генеральным подрядчиком ТОО «ALI TOWN» предъявлен к проверке готовности о приемке в эксплуатацию законченный объект «Текущий ремонт уличных освещений в п.Жетыбай» согласно договора № 24 от 25 июля 2013 года.

4. Ремонт осуществлялся Генеральным Подрядчиком на основании государственных закупок №303-III 21.07.2007г. РК способом из одного источника согласно протокола № 27 от 19 июля 2013 года по ремонту уличных освещений.

Генеральным подрядчиком ТОО «ALI TOWN» выполнены следующие работы:

- Текущий ремонт уличных освещений

3. Сметная документация разработана ТОО «ALI TOWN»

4. Сметная документация утверждена отделом ЖКХ, ПТ и АД Каракиянского района

5. Ремонтные работы осуществлены в сроки:

- начало работ – с «25» июля 2013г.
- окончание работ – до «21»октября 2013г.

Рабочей комиссии представлена следующая документация:

Акты скрытых работ, паспорта и сертификаты на материалы.

6. Предъявленный к приемке в эксплуатацию участок имеет следующие основные показатели:

Текущий ремонт уличных освещений в п.Жетыбай

7. Мероприятия по безопасности дорожного движения, охрана труда, обеспечению взрывобезопасности, охране окружающей природной среды выполнены.

8. Сметная стоимость по утвержденной сметной документации всего – 7 839 290 тенге.

Стоимость заявки Генерального подрядчика, победителя государственных закупок способом из одного источника по текущему ремонту уличных освещений в п.Жетыбай, всего – 7 839 290 тенге.

10. На основе осмотра предъявленного участка уличного освещения в п.Жетыбай в натуре с соответствующей документацией устанавливается оценка качества основных видов работ и конструктивных элементов:

Виды работ и конструктивные элементы	Оценка качества
Текущий ремонт уличных освещений в п.Жетыбай	Хорошо

РЕШЕНИЕ приемочной комиссии:
«**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЧНЫХ ОСВЕЩЕНИЙ В П.ЖЕТЫБАЙ**».
СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ от генерального подрядчика приемочной комиссии.

Председатель комиссии: М. Аманиязова _____
подпись

Члены комиссии: Г. Кыдаубаева _____
подпись

А. Нугманов _____
подпись

Ж. Жумагалиев _____
подпись

А. Болатов _____
подпись

К. Тулегенов _____
подпись

К. Тлегенов _____
подпись

Заказчик: **ГУ "Каракиянский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог**

Подрядчик : **ТОО "ALI TOWN"**

Наименование строительства и его адрес:

Текущий ремонт уличных освещений в п.Жетыбай

Приложение 1
Типовая межведомственная форма КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 № 73
Код

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА сентябрь месяц 2013г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		24	25.07.2013				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
		В отчетном месяце	из гр.1							
			Строительно-монтажных работ (в смет.базисных ценах)	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет.баз.ценах)	Дополнительные затраты на приобретение материалов	др. дополнит. расходы		
Всего по стройке:	7 000 000,00									
в том числе: за сентябрь месяц 2013г.		3 571 428,57	3 571 428,57						428 571,43	4 000 000,00
удержание 5%	350 000,00	178 571,43							21 428,57	200 000,00
Итого к оплате	**6 650 000,00**	**3 392 857,14**							**407 142,86**	**3 800 000,00**

Заказчик : _____

Подрядчик : _____

Заказчик **ГУ "Каракиянский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "ALI TOWN"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Текущий ремонт уличных освещений в п.Жетыбай**
наименование, адрес

Объект **Текущий ремонт уличных освещений в п.Жетыбай**

Договор подряда номер **24**
дата **25.07.2013 г.**

А К Т

о приемке выполненных работ за сентябрь месяц 2013г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ								
1	1	2-1-245	Стойка осветительная металическая длиной 6,5м, диаметром 159х4	4,491	172800		776068				
				т							
2	2	33-115-2	Установка светильников	60	1745,38	1411,25	104723	84675	36090	2,01	121
				шт	333	239,85	19980	14391	105	0,81	49
3	3	17-6-85	Лампы ртутные дуговые высокого давления/ГОСТ 16354-77/, тип ДОЛ250/4/	60	537		32220				
				шт							
4	4	17-3-5	Светильники тип РКУ03-250-001-У1	60	6550		393000				
				шт							
5	5	67-13-1	Затягивание провода в трубы, первый провод сечением 2,5 мм2	390	9,47	0	3693	0	3590	0,06	23
				м	9,47	0	3693	0	97,2	0	0
6	6	8-165-1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля,напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	12	2021,1	1245	24253	14940	11753	4	48
				шт	756	275	9072	3300	95	1,59	19
			Итого по разделу: НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ				1333957				
			Раздел: КАБЕЛЬНАЯ ЛЭП-0,4КВ								
7	7	16-1-351	Кабели силовые с пластмасовой изоляцией и оболочкой, с медными жилами, марка ВБбШв, сечение 3х2,5 мм2	0,39	23500		9165				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				1000м							
8	8	2-1-260	Сталь полосовая 4х4х40	0,0272	101200		2753				
				т							
9	9	С ПРАЙС ЭТМ	МЕТАЛЛОРУКАВ ГИБКИЙ Д-25ММ	4,35	78		339				
				м							
10	10	16-10-8	Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них на напряжение до 1 кВ, тип КВТп-4-2-1У3	12	5070		60840				
				компл							
			Итого по разделу: КАБЕЛЬНАЯ ЛЭП-0,4КВ				73097				
			ИТОГО:				1407054	99615			192
							32745	17691			68
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				51433				
			Всего накладных расходов:				51433				
			Итого с накладными				1458487				
			Непормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего непормируемые и непредвиденные затраты				87509				
			Итого с непормируемыми и непредвиденными затратами				1545996				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1552180				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1567640				
			Итого в текущих ценах, к = 2,23355				3501401				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				70028				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				3571429				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				428571				
			Итого с НДС				4000000				
			Всего:				4000000				

ЗАКАЗЧИК _____

ПОДРЯДЧИК «ALLTOWN» _____

Заказчик: ГУ "Каракиянский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог

Подрядчик : **ТОО "ALI TOWN"**

Наименование строительства и его адрес:

Текущий ремонт уличных освещений в п.Жетыбай

Приложение 1
Типовая межведомственная форма КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 № 73
Код

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА июль месяц 2013г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		24	25.07.2013				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат						Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
		В отчетном месяце	из гр.1						
			Строительно-монтажных работ (в смет.базисных ценах)	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет.баз.ценах)	Дополнительные затраты на приобретение материалов	др. дополнит. расходы	
Всего по стройке:	3 000 000,00								
в том числе: за июль месяц 2013г.		2 678 571,43	2 678 571,43						321 428,57	3 000 000,00
удержание 5%	150 000,00	133 928,57							16 071,43	150 000,00
Итого к оплате	2 850 000,00	2 544 642,86							305 357,14	2 850 000,00

Заказчик : _____

Подрядчик : _____

Заказчик: ГУ "Каракиянский районный отдел жилищно-комму[illegible]лого хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО "ALI TOWN"

организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Текущий ремонт уличных освещений в п.Жетыбай

наименование, адрес

Объект: Текущий ремонт уличных освещений в п.Жетыбай

Договор подряда номер 24
дата 25.07.2013 г.

А К Т

о приемке выполненных работ за июль месяц 2013г.

Номер п.п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге			Общая стоимость, тенге			Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Материалов	Всего	Экспл. машин	Материалов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ										
1	1	8-572-4	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм**	1	2849	178	2185	2849	178	2185	500	3	3
				шт	486	40,5	0	486	41	0	95	0,23	0
2	2	СПрайс- лист	**Ящик освещения**	1	37730,61			37731					
3	3	13-26-21	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	31,5	28,31	0,02	25,16	892	1	792	89	0,02	1
				м2	3,13	0	0	99	0	0	90	0	0
4	4	2-1-245	**Стойка осветительная металлическая длиной 6,5м, диаметром 159х4**	4,209 т	172800		172800	727292		727292			
5	5	8-158-16	**Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2**	60	309,2	0	73,2	18552	0	4392	13452	1	60
				шт	236	0	0	14160	0	0	95	0	0
6	6	СПрайс- лист	**Предохранитель Е27**	78	415,25			32390					
			Итого по разделу: НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ					819705					
			Раздел: ЗАЗЕМЛЕНИЕ										
7	7	33-25-1	**Устройство заземления**	390	37,47	23,7	0	14613	9243	0	8722	0,09	33
				1м	13,77	7,53	0	5370	2937	0	105	0,03	10
8	8	8-472-1	**Перемычка заземления диметром 12 мм**	60	51,7	2,8	21,4	3102	168	1284	1585	0,16	10
				шт	27,5	0,3	0	1650	18	0	95	0	0
9	9	8-472-1	**Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали,диаметром 12мм и 6мм**	390	51,7	2,8	21,4	20163	1092	8346	10300	0,16	62
				м	27,5	0,3	0	10725	117	0	95	0	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10	8-472-2	Заземлитель горизонтальный из полосовой стали, 4х4х40 мм2	390	61,9	3,3	35,6	24141	1287	13884	8670	0,14	55
				м	23	0,4	0	8970	156	0	95	0	1
11	11	9-48-3	Сварка контура заземления	0,05	9739,2	3333,3	488,4	487	167	24	266	29,8	1
				т	5917,5	0	0	296	0	0	90	0	0
			Итого по разделу: ЗАЗЕМЛЕНИЕ					62506					
			Раздел: КАБЕЛЬНАЯ ЛЭП-0,4КВ										
12	12	1-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаватором,ковшом вместимостью 0,5 м3	292,6	27,84	26,18	0	8145	7659	0	2515	0,01	3
				м3	1,66	7,2	0	486	2107	0	97	0,03	7
13	13	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	9	218,93	0	0	1970	0	0	2227	1,54	14
				м3	218,93	0	0	1970	0	0	113	0	0
14	14	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (т.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	301,6	6,48	6,48	0	1954	1954	0	615	0	0
				м3	0	2,1	0	0	634	0	97	0,01	2
15	15	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	188,6	134,1	0	0	25291	0	0	28579	0,97	183
				м3	134,1	0	0	25291	0	0	113	0	0
16	16	8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	1170	36,7	27,8	0,1	42939	32526	117	17451	0,06	70
				м	8,8	6,9	0	10296	8073	0	95	0,04	47
17	17	30-8-92	Песок природный	11,6	1920		1920	22272		22272			
				м3									
18	18	8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	1170	11,2	7,9	0	13104	9243	0	5891	0,02	23
				м	3,3	2	0	3861	2340	0	95	0,01	14
			Итого по разделу: КАБЕЛЬНАЯ ЛЭП-0,4КВ					115675					
			ИТОГО:					997887	63518				519
								83660	16423				82
			- оборудования					70121					
			Накладные расходы :										
			На монтажные работы					57848					
			На общестроительные работы					42747					
			На металломонтажные работы					266					
			Всего накладных расходов:					100861					
			Итого с накладными					1098748					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты					61718					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					1160466					
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					1164827					
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					1175730					
			Итого в текущих ценах, к = 2,23355					2626050					
			Налоги, сборы, обязательные платежи					52521					
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					2678571					
			Налог на добавленную стоимость 12 %					321429					
			Итого с НДС					3000000					
			Всего:					3000000					

ЗАКАЗЧИК _____

ПОДРЯДЧИК _____

«ALI TOWN»

Заказчик: ГУ "Каракиянский районный отдел жилищно-комму...льного хозяйства, пассажирского транспорта и авто...обильных дорог"

Подрядчик: ТОО "ALI TOWN"

Наименование объекта: "Текущий ремонт уличных освещений в п.Жетыбай"

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2013г.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		24	25.07.2013				

наименование пускового комплекса, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце	стоимость выполненных работ и затрат							
			СМР в сметных базисных ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в ценах 2001г.)	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость 12%	всего
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	8 780 000,00									
В том числе за октябрь		1 589 285,71	1 589 285,71						190 714,29	1 780 000,00
удержание 5%	439 000,00	79 464,29							9 535,71	,89 000,00
Итого к оплате	8 341 000,00	1 509 821,42							181 178,58	, 1 691 000,00

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Заказчик: ГУ "Каракиянский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: ТОО "ALI TOWN"

Наименование объекта: Текущий ремонт уличных освещений в п.Жетыбай

АКТ

о приемке выполненных работ за октябрь месяц 2013г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ								
11	8-165-1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	48	2021,10	1245,00	97013	59760	47014	4,00	192
				756,00	275,00	36288	13200	95	1,59	76
		шт								
		КБЕЛЬНАЯ ЛЭП-0,4 КВ								
24	8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	1170	32,40	23,70	37908	27729	16117	0,06	70
				8,60	5,90	10062	6903	95	0,03	40
		м								
25	8-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц.8-143-1	1170	18,80	14,20	21996	16614	8892	0,03	35
				4,50	3,50	5265	4095	95	0,02	24
		м								
26	8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	1170	26,40	3,10	30888	3627	21785	0,11	129
				19,10	0,50	22347	585	95	--	3
		м								
27	8-143-4	Прокладка сигнальной ленты	1170	19,40	14,70	22698	17199	9225	0,03	35
				4,60	3,70	5382	4329	95	0,02	25
		м								
		МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА								
29	16-1-164	Кабели силовые с пластмассовой изоляцией и оболочкой, с медными жилами, марка ВБбШв, сечение 3х4 мм2	1,17	42000,00	--	49140	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
30	30-6-7 изм.	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-100	0,221	18600,00	--	4111	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000шт								

31	4-1-24 изм.	Арматурные заготок\вки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,075	52400,00	--	3930	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--	--
		т								
32	4-1-21 изм.	Арматурные заготок\вки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,072	58600,00	--	4219	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--	--
		т								
33	2-1-260	Сталь полосовая 4х4х40	0,0268	101200,00	--	2712	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--	--
		т								
34	ПРАЙС	Лента сигнальная	1170	23,17	--	27109	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--	--
		м								
36	Е0116-10-8	Муфта концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них на напряжение до 1 кВ, тип КВТп-4-2-1У3	48	5070,00	--	243360	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--	--
		компл								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	545 084
Накладные расходы -	Тенге	**103 033**
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	**38 887**
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	**687 004**
Затраты на доп. отпуска 0,4%		2 748
Затраты на выслугу лет 1%		6 870
Итого:		696 622
Итого в текущих ценах 2013г.		1 558 124
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		31 162
Итого:		1 589 286
НДС 12%		190 714
ВСЕГО:		**1 780 000**

Заказчик _____

Подрядчик _____