Счет-фактура № 000000091 от 17.09.13 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганды жолдары" **(2)**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040440000219, г. Караганда, ул. Ерубаева 50А, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 30001 № 0017529 от 31.07.13 (2а)

ИИК поставщика: KZ688560000004419835 в АО Банк ЦентрКредит, , БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): дог№34 от 28.01.13 г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Г.Караганда ,ул.Алиханова, 13

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кар.обл. **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011140002856, Г.Караганда ,ул.Алиханова, 13 (10а)

ИИК получателя: KZ85070102KSN3001000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средний ремонт а/д "Осакаровка-Молодежное" км18-38, "Киевка-Осакаровка" кв 0-15	тг		22 058 569,63	22 058 569,63	12%	2 647 028,37	24 705 598,00		
Всего по счету:					**22 058 569,63**		**2 647 028,37**	**24 705 598,00**		

Руководитель организации Татищев К. Т.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Мальцева Л. Ф.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

зам. гл.бухгалтера

(должность)

Сабитова Н.Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области

Подрядчик: ТОО "Караганды жолдары"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт а/д "Осакаровка - Молодежное" км 18-38

АКТ ПРИЕМКИ

выполненных объемов работ за сентябрь месяц 2013 г.

по среднему ремонту а/д "Осакаровка - Молодежное" км 18-38

№ п/п	Шифр и№ позиции норматив	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	ст-сть единицы		Общая ст-сть, тенге		Наклад. расходы тенге	Затраты труда, ч/ч	
					Всего осн.з/п	Экс.маш. в т.ч. з/п	Всего Осн. з/пл.	Эксп.маш. в т.ч. з/п		на един.	всего
1	27-46-8 сб.27 к=1,2	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня км 25-38	м2	84500,0	12,04 4,00	7,91 1,96	1017380 338000	668395 165620	669815 133	0,02532 0,007092	2140 599
	к	Стоимость битума вязкого	тн	60,84	38573,13		2346789				
	к	черный щебень	тн	1690,0	2612,63		4415345				
2	СН РК сб.27 п.1.5	Доставка битума автогудронато-рами на расстояние до 32км 2,3*32*60,84/100	маш/час	44,78	1171,00	1171,00 486,00	52437 0	52437 21763	28945 133	2	90 0
3	1-145-3	Планировка площадей обочин со срезкой неровностей	м2	80000,0	1,82	1,82 0,40	145600 0	145600 32000	42560 133	0,00134	0 107
4	27-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шир. 0,10м 1:3	км	20,00	2142,25 450,00	1692,25 632,07	42845 9000	33845 12641	28783 133	3,18 2,85	64 57
	1-1-1074	Эмаль ПФ	тн	0,210	143909,38		30221				
		Итого прямые затраты по разделу					**8 050 618 347 000**	**900 277 232 024**			**3 057**
		Накладные расходы					**770 104**	115 516			385
		Непредвиденные затраты 6%					**529 244**				
		Итого по смете					**9 349 966**				
		Сметная з/плата						**694 540**			
		Нормативная трудоемкость									**3 442**

Выслуга лет 1%	93500
Дополнительные отпуска 0,4%	37400
Перевозка рабочих	201507
Итого прочих работ и затрат:	**332407**

Итого по сметному расчету:		**9 682 373**
в базовых ценах 2001 г., МРП = 775 тенге	775	9 682 373
в текущих ценах 2013 г., МРП = 1731 тенге	1731	21 626 048
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		432 521
Сметная стоимость в текущем уровне цен		22 058 569
НДС 12%		2 647 029
Итого:		**24 705 598**

Заказчик:

Зам. начальника управления

_____ М.Ж. Кожанов

Начальника отдела ФиРДИ

_____ Е.К. Тусупов

Куратор

_____ Ахметкалиева С.Т.

Подрядчик:

Зам.председателя Правления

ТОО"Караганды жолдары"

_____ Е.М. Озерова

Начальник

ДЭУ - 2 ТОО "Караганды жолдары"

_____ Ордаханов А.Т.

Счет-фактура № 000000096 от 17.09.13 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганды жолдары" **(2)**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040440000219, г. Караганда, ул. Ерубаева 50А, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 30001 № 0017529 от 31.07.13 (2а)

ИИК поставщика: KZ688560000004419835 в АО Банк ЦентрКредит, , БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Дог №55 от 12.02.2013 г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Г.Караганда ,ул.Алиханова, 13

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кар.обл. **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011140002856, Г.Караганда ,ул.Алиханова, 13 (10а)

ИИК получателя: KZ85070102KSN3001000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ср.ремонт а/д "Караганда-Павлодар" км.946-947,"Караганда-Аягуз-Белагаш-Керней-Семизбуга, Караганда-Аягуз-Карагайлы-Каркаралинск	тг		924 774,55	924 774,55	12%	110 972,95	1 035 747,50		
Всего по счету:					**924 774,55**		**110 972,95**	**1 035 747,50**		

Руководитель организации Татищев К. Т.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Мальцева Л. Ф.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

зам. гл.бухгалтера

(должность)

Сабитова Н.Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области Лот №9

Подрядчик: ТОО "Караганды жолдары"

АКТ ПРИЕМКИ

выполненных объемов работ за сентябрь месяц 2013 года

по среднему ремонту а/д "Караганды-Аягуз"-Карагайлы-Каркаралинск", км 9-31

1	27-72-1 к=1,2	Производство дополнительных работ.Розлив битума из расчета 0,3тн на 1000м2	тн	18,54	407,51	407,51 169,13	7555 0	7555 3136	4171 133	0,696 0,696	13 13
2	к	Стоимость битума жидкого	тн	19,10	37620,20		718546				
3	27-16-2 к=1,2	Устройство выравнивающего слоя из а/б смеси без применения а/укладчика	тн	4400,0	302,86 116,64	180,10 67,36	1332584 513216	792440 296384	1076768 133	0,6552 0,23868	2883 1050
4		Стоимость а/бетонной смеси с транспортом	тн	4444,0	4881,02		21691253				
5	27-46-8 сб.27 к=1,2	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня	м2	132050,0	12,04 4,00	7,91 1,96	1589882 528200	1044516 258818	1046734 133	0,02532 0,007092	3344 936
6	к	Стоимость битума вязкого	тн	95,08	39464,2		3752256				
7	к	черный щебень	тн	2641,0	2527,36		6674758				
8	СН РК сб.27 п.1.5	Доставка битума автогудронаторами на расстояние до 17км (на участок) 2,3*17*(19,1+95,08)/100	маш/час	44,64	1171,00	1171,00 486,00	52273 0	52273 21695	28854 133	2	89 0
9	1-145-3	Планировка площадей обочин со срезкой неровностей	м2	88000,0	1,82	1,82 0,40	160160 0	160160 35200	46816 133	0,00134	0 118
10	27-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шир. 0,10м 1:3	км	22,00	2142,25 450,00	1692,25 632,07	47130 9900	37230 13906	31662 133	3,18 2,85	70 63
11	1-1-1074	Эмаль ПФ	тн	0,231	143909,38		33243				
		Итого прямые затраты по разделу					**36 059 640 1 051 316**	**2 094 174 629 139**	**2 235 005**		**8 579**
		Накладные расходы					**2 235 005**	335 251			1 118
		Непредвиденные затраты 6%					**2 297 679**				
		Итого по смете					**40 592 324**				
		Сметная з/плата						**2 015 706**			
		Нормативная трудоемкость									**9 697**
		Прочие работы и затраты									
		Выслуга лет 1%									

		Дополнительные отпуска 0,4%			71 427				
		Перевозка рабочих							
		Итого прочих работ и затрат			71 427				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.			**40 663 751**				
		в базовых ценах 2001г., МРП = 775 тенге							
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013г.			**90 824 456**				
		в текущих ценах 2013г., МРП =1731 тенге							
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			1 816 488				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен			**92 640 944**				
		НДС 12%			11 116 913				
		Сметная стоимость			**103 757 857**				
		в том числе:							
		выполнение за июнь			**67 315 824,5**				
		выполнение за июль			**35 515 982,0**				
		выполнение за сентябрь			**926 050,5**				
		в том числе НДС			99 219,70				

Заказчик:

Зам. руководителя управления

_____ М.Ж.Кожанов

Начальник отдела Ф и РДИ

_____ Е.К.Тусупов

Куратор

_____ С.Т.Ахметкалиева

Подрядчик:

Заместитель председателя правления
ТОО "Караганды жолдары"

_____ Е.М.Озерова

Начальник филиала
ТОО "Караганды жолдары" ДЭУ-1

_____ Абжанов Б.Т.

Заказчик: Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области
Подрядчик: ТОО "Караганды жолдары"

Лот №6

АКТ ПРИЕМКИ

выполненных объемов работ за сентябрь месяц 2013 года

Средний ремонт а/д "Караганды-Аягуз"-Белагаш-Керней-Семизбуга" км.21,8-25

№ п/п	Шифр и№ позиции норматив	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во 111,6	ст-сть единицы Всего осн.з/п	ст-сть единицы Экс.маш. в т.ч. з/п	Общая ст-сть, тенге Всего Осн. з/пл.	Общая ст-сть, тенге Эксп.маш. в т.ч. з/п	Наклад. расходы тенге	Затраты труда, ч/ч на един.	Затраты труда, ч/ч всего
1	27-18-3 к=1,2	Разборка черно-щебеночного покрытия н=5см	м3	112	83,78 26,87	56,91 169,13	9383 3009	6374 18943	29196 133	0,156 0,0552	17 6
2	27-15-1 к=1,2	Исправление профиля основания с добавлением нового материала	м2	2232,0	51,83 10,00	41,70 12,36	115685 22320	93074 27588	66378 133	0,06672 0,43476	149 970
		щебень фр.10-20мм	м3	25,7	1579,1		40 583				
		щебень фр.20-40мм	м3	122,8	1302,1		159 898				
3	27-72-1 к=1,2	Производство дополнительных работ.Роз-лив битума из расчета 0,3тн на 1000м2	тн	6,74	407,51	407,51 169,13	2747 0	2747 1140	1516 133	0,696 0,696	5 5
	к	Стоимость битума жидкого	тн	6,94	37454,24		259932				
4	27-16-2 к=1,2	Устройство выравнивающего слоя из а/б смеси без применения а/укладчика	тн	1600,0	302,86 116,64	180,10 67,36	484576 186624	288160 107776	391552 133	0,6552 0,23868	1048 382
		Стоимость а/бетонной смеси с транспортом	тн	1616,0	4483,7		7245659				
5	27-46-8 сб.27 к=1,2	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня	м2	18176,0	12,04 4,00	7,91 1,96	218839 72704	143772 35625	144078 133	0,02532 0,007092	460 129
	к	Стоимость битума вязкого	тн	13,1	39298,28		514807				
	к	черный щебень	тн	363,5	3377,7		1227794				
7	СН РК сб.27 п.1.5	Доставка битума с Абая автогудронато-рами на расстояние до 150км 2,3*150*(6,94+13,1)/100	маш/час	69,14	1171,00	1171,00 486,00	80963 0	80963 33602	44691 133	2	138 0
8	1-145-3	Планировка площадей обочин со срезкой неровностей	м2	9600,0	1,82	1,82 0,40	17472 0	17472 3840	5107 133	0,00134	0 13
9	27-65-5	Разметка проезжей части прерывистой			2142,25	1692,25	6855	5415	4606	3,18	10
		линией шир. 0,10м 1:3	км	3,20	450,00	632,07	1440	2023	133	2,85	9
	1-1-1074	Эмаль ПФ	тн	0,034	143909,4		4893				
		Итого прямые затраты по разделу					**10 390 086,00** **286 097,00**	**637 977** **230 537**	**687 124**		**3 341**
		Накладные расходы					**687 124,00**	103 069			344

		Непредвиденные затраты 6%					**664 632,60**				
		Итого по смете					**11 741 842,60**				
		Сметная з/плата						**619 703**			
		Нормативная трудоемкость									**3 685**
		Прочие работы и затраты									
		Выслуга лет 1%					117 418,43				
		Дополнительные отпуска 0,4%					46 853,37				
		Перевозка рабочих					293 546,07				
		Итого прочих работ и затрат					457 817,87				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.					**12 199 660,47**				
		в базовых ценах 2001г., МРП = 775 тенге									
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013г.					**27 248 531,97**				
		в текущих ценах 2013г., МРП =1731 тенге									
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%					544 970,64				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен					**27 793 502,61**				
		НДС 12%					3 335 220,31				
		Сметная стоимость					**31 128 722,92**				
		в том числе:									
		выполнение за май					**24 871 576,80**				
		выполнение за июнь					**6 147 448,00**				
		выполнение за сентябрь					**109 698,12**				
		в том числе НДС					11 753,37				

Заказчик:

Зам. руководителя управления

_____ М.Ж.Кожанов

Начальник отдела Ф и РДИ

_____ Е.К.Тусупов

Куратор

_____ С.Т.Ахметкалиева

Подрядчик:

Заместитель председателя правления
ТОО "Караганды жолдары"

_____ Е.М.Озерова

Начальник филиала
ТОО "Караганды жолдары" ДЭУ-1

_____ Абжанов Б.Т.

Счет-фактура № 000000111 от 30.09.13 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганды жолдары" **(2)**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040440000219, г. Караганда, ул. Ерубаева 50А, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 30001 № 0017529 от 31.07.13 (2а)

ИИК поставщика: KZ688560000004419835 в АО Банк ЦентрКредит, , БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №10-6/13-17 от 04.09.13г. переуст.прав треб. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 010000 г. Астана, шоссе Ондирис 56/1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: АО "КазАвтоЖол" **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 090140000306, 010000 г. Астана, шоссе Ондирис 56/1 (10а)

ИИК получателя: KZ38070KK1KS00037001 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средний ремонт "Кзыл-орда Павлодар-Успенка" км 807-855	тг	-	19 806 754	19 806 754	12%	2 376 601	22 183 355,00		
Всего по счету:					**19 806 566,96**		**2 376 788,04**	**22 183 355,00**		

Руководитель организации Татищев К. Т.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Мальцева Л. Ф.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

специалист бухгалтер

(должность)

Филатова Е.В.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: **Карагандинский областной филиал Акционерное общество "ҚазАвтоЖол"**

Подрядчик: ТОО "Караганды жолдары"

АКТ ПРИЕМКИ

выполненных объемов работ по среднему ремонту а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ" км.807-855
с 21 сентября по 30 сентября 2013 года

№ п/п	Шифр и№ позиции норматив	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	ст-сть единицы		Общая ст-сть, тенге		Наклад. расходы тенге	Затраты труда, ч/ч	
					Всего осн.з/п	Экс.маш. в т.ч. з/п	Всего Осн. з/пл.	Эксп.маш. в т.ч. з/п		на един.	всего
		Выборка пучин									
1	27-18-3	Разборка черно-щебеночного покрытия			115,28	88,41	6340	4862	3265	0,1872	10
	к=1,2		м3	55,00	26,87	17,76	1478	977	133	0,06624	4
2	27-18-2	Разборка щебеночных покрытий			80,11	61,51	13218	10149	6615	0,1404	23
	к=1,2	и оснований	м3	165,00	18,60	11,54	3069	1905	133	0,04272	7
3		Погрузка материала от разборки основания			27,10	27,10	10135	10135	7095		0
	СН РК	и покрытия	тн	374,00		18,97	0	7095	100	0,11	40
4	1-17-9	Разработка грунта 3 группы экскаватором			50,54	48,31	27799	26572	8175	0,01548	9
	к=1,2	емк.ковша 0,65м3 с погрузкой в а/с	м3	550,00	2,23	13,09	1228	7201	97	0,044796	25
5	СН РК	Перевозка материала от разборки покры-			19,70	19,70	24704	24704	4941		0
		тия и пучинистого грунта до 1км.	тн	1254,00		3,94	0	4941	100	0,0827	104
6	27-14-2	Устройство дополнительного слоя основа-			114,52	88,51	62984	48681	29011	0,1728	95
	к=1,2	ния из естественного щебня	м3	550,00	25,66	14,00	14111	7702	133	0,0492	27
		Естественный щебень	м3	671,00	1059,74		711085				
7	27-22-1	Устройство однослойных основания тол-			46,09	39,94	50704	43939	28967	0,0396	44
	к=1,2	щиной 15см из щебня фр.40-70мм	м2	1100,00	6,00	13,80	6600	15180	133	0,04846	53
		щебень фр.свыше 40мм	м3	207,90	1672,92		347801				
		щебень фр.10-20мм	м3	16,50	1672,92		27603				
8	27-72-1	Производство дополнительных работ.Роз-			407,51	407,51	224	224	124	0,696	0
	к=1,2	лив битума из расчета 0,5тн на 1000м2	тн	0,55		169,13	0	93	133	0,696	0
	к	Стоимость битума жидкого	тн	0,57	37385,77		21179				
12	27-16-2	Устройство выравнивающего слоя из			302,86	180,10	39577	23535	31979	0,6552	86
	к=1,2	а/б смеси без применения а/укладчика	тн	130,68	116,64	67,36	15243	8802	133	0,23868	31
	ксм	А/б смесь м/з плотная	тн	131,99	4637,45		612083				
18	Сб.27	Доставка битума на расстояние до 89км.			1171,00	1171,00	1358	1358	750		0
	т.ч п.1,5		м/час	1,16		486,00	0	564	133	1	1

		Итого прямые затраты по разделу					**1 956 795 41 728**	**192 801 53 895**	**120 172**		**559**
		Накладные расходы					**120 172**	18 026			60
		Непредвиденные затраты 6%					**124 618**				
		Итого по выборке и забутовке пучин					**2 201 586**				
		Устройство ШПО									
12	СНиР-2004 п.135г	Срезка волн , колеи и просадок на асфаль-тобетонном покрытии автогрейдером	м/час	4,22	2296,83	2296,83 299,30	9693 0	9693 1263	1263 100	1,9425	8 0
11	27-72-1 к=1,2	Производство дополнительных работ.Роз-лив битума из расчета 0,3тн на 1000м2	тн	52,58	407,51	407,51 169,13	21429 0	21429 8893	11828 133	0,696 0,696	37 37
	к	Стоимость битума жидкого	тн	54,16	37385,77		2024880				
12	27-16-2 к=1,2	Устройство выравнивающего слоя из а/б смеси без применения а/укладчика	тн	12480,0	302,86 116,64	180,10 67,36	3779643 1455667	2247598 840603	3054039 133	0,6552 0,23868	8177 2979
		Стоимость а/бетонной смеси с тр-том	тн	12604,8	4637,45		58454185				
13	27-46-8 сб.27 к=1,2	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня	м2	319200,0	12,03 4,00	7,91 1,96	3841253 1275523	2524234 624355	2526838 133	0,02532 0,007092	8082 2264
	к	Стоимость битума вязкого	тн	229,82	38307,8		8804049				
	к	черный щебень	тн	6384,0	2802,55		17891466				
14	СН РК сб.27 п.1.5	Доставка битума с Абая автогудронато-рами на расстояние до 89км (на участок) 2,3*59*(0,73+5,03+13,09)/100	маш/час	581,32	1171,00	1171,00 486,00	680724 0	680724 282521	375753 133	1	0 581
		Итого прямые затраты по разделу					**95 507 323 2 731 190**	**5 483 677 1 757 636**	**5 969 722**		**22 164**
		Накладные расходы					**5 969 722**	895 458			2 985
		Непредвиденные затраты 6%					**6 088 623**				
		Итого по устройству выравнивающего слоя и ШПО					**107 565 667**				
		Укрепление обочин									
	27-63-11	Укрепление обочин толщ.10см. щебнем естественным. (всего 4см.)	м2	192000,0	25,19 4,79	20,37 5,38	4836546 919680	3910146 1032960	2597011 133	0,0317 0,02033	6086 3903
		Щебень естественный	м3	9523,20	1059,74		10092108				
		Итого прямые затраты по разделу					**14 928 654 919 680**	**3 910 146 1 032 960**	**2 597 011**		**6 086**
		Накладные расходы					**2 597 011**	389 552			1 299
		Непредвиденные затраты 6%					**1 051 540**				
		Итого по укреплению обочин					**18 577 205**				

		Разметка проезжей части									
16	27-65-4	Разметка проезжей части прерывистой линией шир. 0,10м 1:3	км	48,00	2142,25 450,00	1692,25 632,07	102828 21600	81228 30339	69079 133	3,18 2,85	153 137
	1-1-1074	Эмаль ПФ	тн	1,01	143912,50		145064				
		Стеклошарики	кг	201,60	263,00		53021				
		Итого прямые затраты по разделу					**300 913 21 600**	**81 228 30 339**	**69 079**		**289**
		Накладные расходы					**69 079**	10 362			35
		Непредвиденные затраты 6%					**22 200**				
		Итого по разметке проезжей части					**392 191**				
		Итого прямые затраты по объекту					**112 693 685 3 714 198**	**9 667 852 2 874 830**	**8 755 985**		**29 099**
		Накладные расходы					**8 755 985**	1 313 398			4 378
		Непредвиденные затраты 6%					**7 286 980**				
		Итого по смете в базисных ценах					**128 736 649**				
		Сметная з/плата						**7 902 426**			
		Нормативная трудоемкость									**33 477**
		Выслуга лет 1%					392 490				
		Перевозка рабочих					3 218 416				
		Итого прочих работ и затрат					**3 610 906**				
		Итого по главам 1-9:					**132 347 555**				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.									
		в базовых ценах 2001г., МРП = 775 тенге					**132 347 555**				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013г.									
		в текущих ценах 2013г., МРП =1731тенге					**295 604 669**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%					**5 912 093**				
		Итого					**301 516 762**				
		НДС 12%					**36 182 011**				
		Всего:					**337 698 774**				
		в том числе:									
		май					**75 711 459**				
		июнь					**54 931 400**				
		по 10 июля					**62 120 622**				
		по 29 июля					**7 752 004**				
		август					**80 280 467**				

		сентябрь					**34 719 467**				
		октябрь					**22 183 355**				

ЗАКАЗЧИК:

Зам. директора "КФ АО" "КазАвтоЖол"

_____ Султанбеков А.М.

Куратор

_____ Жакеев А.Ж.

Расценки проверила:

_____

ПОДРЯДЧИК:

Председатель правления
ТОО "Караганды жолдары"

_____ Татищев К.Т.

Счет-фактура № 000000085 от 28.08.13 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганды жолдары" **(2)**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040440000219, г. Караганда, ул. Ерубаева 50А, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 30001 № 0017529 от 31.07.13 (2а)

ИИК поставщика: KZ688560000004419835 в АО Банк ЦентрКредит, , БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): дог№34 от 28.01.13 г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Г.Караганда ,ул.Алиханова, 13

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кар.обл. **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011140002856, Г.Караганда ,ул.Алиханова, 13 (10а)

ИИК получателя: KZ85070102KSN3001000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средний ремонт а/д "Осакаровка-Молодежное" км18-38, "Киевка-Осакаровка" кв 0-15	тг		26 588 105,36	26 588 105,36	12%	3 190 572,64	29 778 678,00		
Всего по счету:					**26 588 105,36**		**3 190 572,64**	**29 778 678,00**		

Руководитель организации Татищев К. Т.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Мальцева Л. Ф.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

зам. гл.бухгалтера

(должность)

Сабитова Н.Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"
Подрядчик: ТОО "Караганды жолдары"

АКТ приемки
выполненных объемов работ за август месяц 2013 г.
по среднему ремонту а/д "Киевка - Осакаровка" км 0-15

№ п/п	Шифр и№ позиции норматив	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	ст-сть единицы		Общая ст-сть, тенге		Наклад. расходы тенге	Затраты труда, ч/ч	
					Всего осн.з/п	Экс.маш. в т.ч. з/п	Всего Осн. з/пл.	Эксп.маш. в т.ч. з/п		на един.	всего
1	27-46-8 сб.27 к=1,2	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня	м2	102300,0	12,04 4,00	7,91 1,96	1231692 409200	809193 200508	810912 133	0,02532 0,007092	2590 726
	к	Стоимость битума вязкого	тн	73,66	37879,97		2790239				
	к	черный щебень	тн	2046,0	2776,75		5681231				
2	СН РК сб.27 п.1.5	Доставка битума автогудронаторами на расстояние до 80км 2,3*80*73,66/100	маш/час	135,53	1171,00	1171,00 486,00	158706 0	158706 65868	87604 133	2	271 0
3	1-145-3	Планировка площадей обочин со срезкой неровностей	м2	60000,0	1,82	1,82 0,40	109200 0	109200 24000	31920 133	0,00134	0 80
4	27-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шир. 0,10м 1:3	км	15,00	2142,25 450,00	1692,25 632,07	32134 6750	25384 9481	21587 133	3,18 2,85	48 43
	1-1-1074	Эмаль ПФ	тн	0,158	143909,38		22738				
		Итого прямые затраты по разделу					**10 025 939 415 950**	**1 102 483 299 857**	**952 022**		**3 758**
		Накладные расходы					**952 022**	142 803			476
		Непредвиденные затраты 6%					**658 677**				
		Итого по смете					**11 636 638**				

Выслуга лет 1%		33926
Итого прочих работ и затрат:		**33926**
Итого по сметному расчету:		**11 670 564**
в базовых ценах 2001 г., МРП = 775 тенге	775	11 670 564
в текущих ценах 2013 г., МРП = 1731 тенге	1731	26 066 770
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		521 336
Сметная стоимость в текущем уровне цен		26 588 106

НДС 12%	3 190 572
Итого:	**29 778 678**

Заказчик:
Зам. начальника управления
_____ М.Ж. Кожанов

Начальника отдела ФиРДИ
_____ Е.К. Тусупов

Гл.специалист отдела ФиРДИ
_____ Ким В.М.

Подрядчик:
Зам.председателя Правления
ТОО"Караганды жолдары"
_____ Е.М. Озерова

Начальник
ДЭУ-2 ТОО "Караганды жолдары"
_____ Ордаханов А.Т.

Счет-фактура № 000000026 от 22.05.13 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганды жолдары" **(2)**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040440000219, г. Караганда, ул. Ерубаева 50А, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 30001 № 0002377 от 29.10.09 (2а)

ИИК поставщика: KZ688560000004419835 в АО Банк ЦентрКредит, , БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Дог №55 от 12.02.2013 г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Г.Караганда ,ул.Алиханова, 13

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кар.обл. **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011140002856, Г.Караганда ,ул.Алиханова, 13 (10а)

ИИК получателя: KZ85070102KSN3001000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ср.ремонт а/д "Караганда-Павлодар" км.946-947,"Караганда-Аягуз-Белагаш-Керней-Семизбуга, Караганда-Аягуз-Карагайлы-Каркаралинск	тг		39 221 937,50	39 221 937,50	12%	4 706 632,50	43 928 570,00		
Всего по счету:					**39 221 937,50**		**4 706 632,50**	**43 928 570,00**		

Руководитель организации Татищев К. Т.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Мальцева Л. Ф.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

зам. гл.бухгалтера

(должность)

Сабитова Н.Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"
Подрядчик: ТОО "Караганды жолдары"

Акт приемки
выполненных объемов работ по среднему ремонту автодороги "Караганда-Павлодар" км.946-947
от 23 мая 2013 года

№ п/п	Шифр и№ позиции норматив	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	ст-сть единицы		Общая ст-сть, тенге		Наклад. расходы тенге	Затраты труда, ч/ч	
					Всего осн.з/п	Экс.маш. в т.ч. з/п	Всего Осн. з/пл.	Эксп.маш. в т.ч. з/п		на един.	всего
	27-72-1	Розлив вяжущих материалов из расчета 0,2л на 1м2	тн	2,80	339,59	339,59 140,94	951 0	951 395	525 133	0,58 0,58	2 2
	ксм	Стоимость битума	тн	2,88	36269,1		104455				
	27-53-1	Устройство покрытия из горячей горячей плотной м/з а/б смеси типа Б марки 1 (всего5см.)	м2	14000,0	24,52 5,94	15,35 5,06	343280 83160	214900 70840	204820 133	0,0336 0,01766	470 247
	27-54-1 к=2	Добавить 1см до основной толщины слоя (до 5см.)	м2	28000,0	0,02 0,01		560 280	0 0	372 133	0,00009	3 0
	ксм	А/б смесь м/з плотная	тн	1691,20	3774,03		6382640				
		Итого прямые затраты по разделу					**6 831 886 83 440**	**215 851 71 235**	**205 717**		**724**
		Накладные расходы					**205 717**	30 858			103
		Непредвиденные затраты 6%					**422 256**				
		Итого по форме в базисных ценах					**7 459 859**				
		Выслуга лет 1%					**8 769**				
		Итого с прочими в базисном уровне цен					7 468 628				
		Итого в текущих ценах МРП 1731/775					**16 681 541**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%					**333 631**				
		Итого:					**17 015 172**				
		НДС 12%					**2 041 821**				
		Всего по форме за май 2013г.					**19 056 993**				

ЗАКАЗЧИК:
Зам. начальника управления
пассажирского транспорта и автомобильных дорог
_____ Кожанов М.Ж.

Начальник отдела Ф и РДИ
управления пассажирского транспорта
и автомобильных дорог

_____ Тусупов Е.К.

Гл.специалист отдела Ф и РДИ
_____ Ким В.М.

ПОДРЯДЧИК:
Председатель правления
ТОО "Караганды жолдары"
_____ Татищев К.Т.

Исполнитель:
Начальник РСУ
ТОО "Караганды жолдары"
_____ Худайбердиев Ш.Т.

Заказчик: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"
Подрядчик: ТОО "Караганды жолдары"

Акт приемки
выполненных объемов работ по среднему ремонту автодороги "Караганды-Аягуз"-Белагаш-Керней-Семизбуга" км.21,8-25
от 21 мая 2013 года

№ п/п	Шифр и№ позиции норматив	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во 111,6	ст-сть единицы Всего осн.з/п	ст-сть единицы Экс.маш. в т.ч. з/п	Общая ст-сть, тенге Всего Осн. з/пл.	Общая ст-сть, тенге Эксп.маш. в т.ч. з/п	Наклад. расходы тенге	Затраты труда, ч/ч на един.	Затраты труда, ч/ч всего
1	27-18-3 к=1,2	Разборка черно-щебеночного покрытия н=5см	м3	112	83,78 26,87	56,91 169,13	9383 3009	6374 18943	29196 133	0,156 0,0552	17 6
2	27-15-1 к=1,2	Исправление профиля основания с добавлением нового материала	м2	2232,0	51,83 10,00	41,70 12,36	115685 22320	93074 27588	66378 133	0,06672 0,43476	149 970
		щебень фр.10-20мм	м3	25,7	1579,1		40 583				
		щебень фр.20-40мм	м3	122,8	1302,1		159 898				
3	27-72-1 к=1,2	Производство дополнительных работ.Роз- лив битума из расчета 0,3тн на 1000м2	тн	6,74	407,51	407,51 169,13	2747 0	2747 1140	1516 133	0,696 0,696	5 5
	к	Стоимость битума жидкого	тн	6,94	37454,24		259932				
4	27-16-2 к=1,2	Устройство выравнивающего слоя из а/б смеси без применения а/укладчика	тн	1600,0	302,86 116,64	180,10 67,36	484576 186624	288160 107776	391552 133	0,6552 0,23868	1048 382
		Стоимость а/бетонной смеси с транспортом	тн	1616,0	4483,7		7245659				
7	СН РК сб.27 п.1.5	Доставка битума с Абая автогудронато- рами на расстояние до 150км 2,3*150*(6,94)/100	маш/час	23,94	1171,00	1171,00 486,00	28034 0	28034 11635	15474 133	2	48 0
		Итого прямые затраты по разделу					**8 346 497 211 953**	**418 389 167 082**	**504 116**		**2 630**
		Накладные расходы					**504 116**	75 617			252
		Непредвиденные затраты 6%					**531 037**				
		Итого по смете					**9 381 650**				
		Прочие работы и затраты:									
		Выслуга лет 1%					**93 817**				
		Дополнительные отпуска 0,4%					**37 413**				
		Перевозка рабочих					**234 541**				

ИТОГО с прочими работами и затратами:					**9 747 421**				
в базовых ценах 2001г., МРП=775тенге в текущих ценах 2013г., МРП=1731тенге	2,2335				**21 771 336**				
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%					435 427				
Сметная стоимость в текущем уровне цен					**22 206 765,0**				
НДС 12%					2 664 811,8				
ВСЕГО:					**24 871 576,8**				

ЗАКАЗЧИК:

Зам. начальника управления
пассажирского транспорта и автомобильных дорог

_____ **Кожанов М.Ж.**

Начальник отдела Ф и РДИ
управления пассажирского транспорта
и автомобильных дорог

_____ **Тусупов Е.К.**

Гл.специалист отдела Ф и РДИ

_____ **Ахметкалиева С.Т.**

ПОДРЯДЧИК:

Зам.председателя правления
ТОО "Караганды жолдары"

_____ **Озерова Е.М.**

Исполнитель:
Начальник ДЭУ-1
ТОО "Караганды жолдары"

_____ **Абжанов Б.Т.**