УТВЕРЖДЕН
Приказом КОФ АО «НК«ҚазАвтоЖол»
от «5» 10 2015г. № 81-1

АКТ
Государственной приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного среднего ремонта участка автомобильной дороги республиканского значения «Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ» км 608-620

г.Караганды «28» сентября 2015 г.

Государственная приемочная комиссия, назначенная Карагандинским областным филиалом АО «Национальная компания «ҚазАвтоЖол» приказом от «02» сентября 2015 года за № 28-П
в составе:

Председателя – представителя Заказчика

Шаймин Канат Акижанович	- директор Карагандинского областного филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол» (председатель комиссии);
Члены комиссии, представителей:	
Заказчика:	
Султанбеков Аскар Мырзатаевич	- заместитель директора Карагандинского областного филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол»;
Жакеев Аманбай Жакеевич	- начальник отдела эксплуатации и безопасности движения Карагандинского областного филиала АО «НК«ҚазАвтоЖол»;
РГУ «Карагандыжоллаборатория»:	
Ахметкалиев Марат Нурсоветович	- руководитель РГУ «Карагандыжоллаборатория» КАД МИР РК;
Эксплуатационной организации:	
Сатаев Серикжан Халиоллович	- главный инженер КОФ РГП «Казахавтодор;
Управления административной полиции:	
Акимов Дулат Адилханович	- старший инспектор ОДТИ УАП ДВД Карагандинской области, майор полиции (по согласованию);
Департамента по чрезвычайным ситуациям:	
Казбеков Арман Казбекович	- и.о. начальника отдела по ЧС Жанааркинского района

Департамента экологии:
Жакишев Уали Тлеуканович - главный специалист государственной экологической инспекции департамента экологии Карагандинской области;

Подрядных организаций:
Беков Айдар Хамзеевич - директор ТОО «Жана-Арка-2006»

УСТАНОВИЛА:

1 ТОО «Жана-Арка-2006» предъявлен к проверке готовности к приемке в эксплуатацию средний ремонт участка км 608-620, входящий в состав автомобильной дороги республиканского значения «Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ».

1 Средний ремонт произведен на основании Протокола АО «НК «ҚазАвтоЖол» «Об итогах закупок работ по среднему ремонту автомобильных дорог республиканского значения способом тендера» от 08 мая 2015 года

2 Средний ремонт осуществлялся ТОО «Жана-Арка-2006», выполнившим работы по ликвидации пучинистых мест, устройству выравнивающего слоя, устройству ШПО, планировке обочин, устройству разметки проезжей части.

3 Проектно-сметная документация на строительство разработана Карагандинским филиалом АО «НК «ҚазАвтоЖол»

4 Строительство осуществлялось по смете согласно конкурсной документации.

5 Проектно-сметная документация утверждена Карагандинским областным филиалом АО «НК «ҚазАвтоЖол»

6 Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ – май 2015 года,
Окончание работ – сентябрь 2015 года

8 Государственной приемочной комиссии представлена документация в объеме, предусмотренном правилами приемки в эксплуатацию законченных строительством автомобильных дорог, перечисленная в приложении к настоящему акту.

9 Предъявленная к приемке в эксплуатацию автомобильная дорога имеет следующие основные показатели:

Участок км 608-620 – протяженностью 12 км:
- ликвидация пучинистых мест – 85 м2
- устройство выравнивающего слоя – 3120 тн
- устройство ШПО – 80400 м2
- планировка обочин – 60000 м2
- устройство разметки – 12 км.

10. Все недоделки и дефекты по предусмотренным работам, выявленные рабочей комиссией устранены.

11. Общая стоимость проекта – 67 757 417,28 тенге.

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленный к приемке участок среднего ремонта автомобильной дороги республиканского значения «Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ» км 608-620 принять в эксплуатацию.

Приложения к Акту государственной комиссии:

1. Заключение рабочей комиссии.

Председатель комиссии

_____ Шаймин К.А.

Члены комиссии:

_____ Султанбеков А.М.

_____ Жакеев А.Ж.

_____ Ахметкалиев М.Н.

_____ Сатаев С.Х.

_____ Акимов Д.А.

_____ Казбеков А.К.

_____ Жакишев У.Т.

_____ Беков А.Х.

Заказчик: **АО "НК "ҚазАвтоЖол"**

Подрядчик: **ТОО "Жана Арка 2006"**

Наименование строительства и его адрес: **Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-17 "Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ" км 608-620 (с устройством ШПО)**

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012 года № 170

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2015 года

			Код	Код	Договор		Источник финасирования		Организационно правовая форма	
			Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наим-ние	код	наим-ние	код
					21-05-20/04	25.05.15г.			АО	16
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
			из графы 1							
	с начала по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (НДС в т.ч.)	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящихв состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	11514697,60									
В том числе:										
В текущем месяце -за **июнь 2015 года**	11514697,60	10280980,00							1233717,60	11514697,60
Удержание аванса										
Удержание гарантийных	575734,88	514049,00							61685,88	575734,88
обзательств 5%(согл.дог)										
Итого к оплате:	10938962,72	9766931,00							1172031,72	10938962,72

Заказчик:
Директор КФ АО "НК"ҚазАвтоЖол"

_____ К.Шаймин

М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Жана Арка 2006"

_____ Беков А.Х.

М.П.

Заказчик: **Карагандинский областной филиал АО НК "К АвтоЖол"**
Подрядчик: **ТОО "Жана Арка 2006"**

АКТ ПРИЕМКИ

выполненных объемов по среднему ремонту А/д "Кзылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ" км 608-620
за период с 25 мая 2015 года по 15 июня 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименовани работ и затрат, единица измерения	д. изм	Кол-во	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабоч. строит.	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин / в т.ч ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабоч. строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч ЗП машинистов	Накладн. расходы, тенге %	Затраты труда, чел.-час рабочих строителей рабочих, обслуживающих машины: на ед-цу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	27-18-3 К=1,2	Разборка чернощебеночных покрытий и оснований при ликвидации пучин	м3	4,25	115,29 26,868	88,42 17,76	490 114	376 75	251 133	0,1872 0,06624	1 0
2	27-18-2 К=1,2	Разборка щебёночных покрытий и оснований при ликвидации пучин	м3	12,75	80,10 18,6	61,50 11,54	1021 237	784 147	511 133	0,1404 0,04272	2 1
3	1-17-9 к=1,2	Выборка пучинистых мест	м3	21,25	50,54 2,23	48,31 13,09	1074 47	1027 278	315 97	0,01548 0,044796	0 1
4	27-14-2 прим К=1,2	Ликвидация пучин естественным щебнем	м3	21,25	114,51 25,66	88,50 14,00	2433 545	1881 298	1121 133	0,1728 0,0492	4 1
5	30-8-7	Щебень естественный	м3	26,17	893,00		23370				
6	27-22-1прим К=1,2	Ликвидация пучин фракционным щебнем	м2	85	46,09 6,00	39,94 13,80	3918 510	3395 1173	2238 133	0,0396 0,048456	3 4
7	30-8-32	Щебень фр. свыше 40 мм	м3	16,07	1682,08		27031				
8	30-8-30	Щебень фр. 10-20 мм	м3	1,28	2142,08		2742				
9	27-72-1 К=1,2	Розлив жидкого битума 0,5л/м2	тн	0,07	407,51	407,51 169,13	29 0	29 12	16 133	0,696 0,696	0,05 0,05
10	фтс вып.7	Битум жидкий Расход 0,07х1,03	тн	0,07	39 276,35		2 749				
11	27-16-2 К=1,2	Устройство выравнивающего слоя из м/з асфальтобетонной смеси без примен-я а/укладчика Н=5см	тн	10,10	302,86 116,64	180,10 67,36	3 059 1 178	1 819 680	2 471 133	0,6552 0,2387	7 2
12	30-10-18	М/з асфальтобетонная смесь	тн	10,20	5 028,71		51 293				

13	27-72-1 К=1,2	Розлив жидкого битума 0,3л/м2	тн	3,29	407,51	407,51 169,13	1 341 0	1 341 556	739 133	0,696 0,696	2,29 2,29
14	фтс вып.7	Битум жидкий Расход 13,15х1,03	тн	3,4	39 276,35		133 540				
15	27-16-2 К=1,2	Устройство выравнивающего слоя из м/з асфальтобетонной смеси без примен-я а/укладчика из расчета 260 тн на 1 км	тн	780,0	302,86 116,64	180,10 67,36	236 231 90 979	140 478 52 541	190 882 133	0,6552 0,2387	511 186
16	30-10-18	А/бетонная смесь	тн	788	5 028,71		3 962 623				
17	СН РК сб.27п.1.5	Доставка битума автогудронато- рами на расстояние до 138 км	маш/	11,01	1171,00	1171,00 486,00	12893 0	12893 5351	7117 133	2	22 0
		Всего прямые затраты					4 465 837	164 023	205 661		552
							93 610	61 111			197
		Накладные расходы					205 661				103
		- заработная плата					30 849				852,0
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					280 290				
		Всего по смете					4 951 788				
		Выслуга лет 1%					49517,88				
		Дополнительные отпуска 0,4%					19807,152				
		Итого по сметному расчёту в базовых ценах									
		2001 года					5 021 113				
		Итого по сметному расчёту в текущих ценах									
		2015 года					12 838 985				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%					256 780				
		Сметная стоимость в текущем уровне					13095765				
		ЦЕН									
		Стоимость с понижающим коэффициентом	0,78506144093				10 280 980				
		НДС 12%					1 233 717,60				
		ВСЕГО стоимость среднего ремонта					**11 514 697,60**				

Заказчик:

Заместитель КФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

_____**СултанбековА.М.**

Куратор КФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

_____**Изотов С.Ш.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Жана Арка 2006"

_____ **Беков А.Х.**

Заказчик: Карагандинский областной филиал **АО "НК "ҚазАв ол"**

Подрядчик: **ТОО "Жана Арка 2006"**

Наименование строительства и его адрес: **Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-17 "Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ" км 608-620 (с устройством ШПО)**

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012 года № 170

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2015 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финасирования наим-ние	Источник финасирования код	Организационно правовая форма наим-ние	Организационно правовая форма код
		21-05-20/04	25.05.15г.			АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (без НДС)	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящихв состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**45110720,48**									
В том числе:										
В текущем месяце -**за июль 2015 года**	**33596022,88**	**29996449,00**							**3599573,88**	**33596022,88**
Удержание аванса										
Удержание гарантийных	**1679801,14**	**1499822,45**							**179978,69**	**1679801,14**
обязательств 5%(согл.дог)										
Итого к оплате:	**31916221,74**	**28496626,55**							**3419595,19**	**31916221,74**

Заказчик:
Директор КФ АО "НК"ҚазАвтоЖол"

К.Шаймин
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Жана Арка 2006"

Беков А.Х.
М.П.

Заказчик: **Карагандинский областной филиал АО НК (зАвтоЖол"**

Подрядчик: **ТОО "Жана Арка 2006"**

АКТ ПРИЕМКИ

выполненных объемов по среднему ремонту А/д "Кзылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ" км 608-620

за период с 16 июня 2015 года по 15 июля 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименовани работ и затрат, единица измерения	Ед. изм	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладн. расходы, тенге %	Затраты труда, чел.-час рабочих строителей рабочих, обслуживающих машины	
					Всего ЗП рабоч. строит.	экспл. машин в т.ч ЗП машинистов	Всего ЗП рабоч. строителей	экспл. машин в т.ч ЗП машинистов		на ед-цу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	27-72-1 К=1,2	Розлив жидкого битума 0,3л/м2	тн	9,86	407,51	407,51 169,13	4 018 0	4 018 1 668	2 218 133	0,696 0,696	6,86 6,86
2	фтс вып.7	Битум жидкий Расход 13,15х1,03	тн	10,2	39 276,35		400 619				
3	27-16-2 К=1,2	Устройство выравнивающего слоя из м/з асфальтобетонной смеси без примен-я а/укладчика из расчета 260 тн на 1 км	тн	2 340,0	302,86 116,64	180,10 67,36	708 692 272 938	421 434 157 622	572 645 133	0,6552 0,2387	1 533 559
4	30-10-18	А/бетонная смесь	тн	2 363	5 028,71		11 882 842				
5	СН РК сб.27п.1.5	Доставка битума автогудронаторами на расстояние до 138 км	маш/час	32,37	1171,00	1171,00 486,00	37905 0	37905 15732	20924 133	2	65 0
		Всего прямые затраты					13 034 076	463 357	595 787		1 605
							272 938	175 022			566
		Накладные расходы					595 787				298
		- заработная плата					89 368				2 469,0
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					817 792				
		Всего по смете					14 447 655				
		Выслуга лет 1%					144476,55				
		Дополнительные отпуска 0,4%					57790,62				
		Итого по сметному расчёту в базовых ценах									

		2001 года					14 649 922				
		Итого по сметному расчёту в текущих ценах									
		2015 года					37 459 850				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%					749 197				
		Сметная стоимость в текущем уровне					38209047				
		ЦЕН									
		Стоимость с понижающим коэффициентом	0,78506144093				29 996 449				
		НДС 12%					3 599 573,88				
		ВСЕГО стоимость среднего ремонта					**33 596 022,88**				

Заказчик:
Заместитель КФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

_____**СултанбековА.М.**

Куратор КФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

_____**Искакова Г.Е.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Жана Арка 2006"

_____ **Беков А.Х.**

Заказчик: **АО "НК "ҚазАвтоЖол"**

Подрядчик: **ТОО "Жана Арка 2006"**

Наименование строительства и его адрес: **Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-17 "Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ" км 608-620 (с устройством ШПО)**

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012 года № 170

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2015 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финасирования наим-ние	Источник финасирования код	Организационно правовая форма наим-ние	Организационно правовая форма код
		21-05-20/04	25.05.15г.			АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (без НДС)	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящихв состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**67156272,96**									
В том числе:										
В текущем месяце -**за август 2015 года**	**22045552,48**	**19683529,00**							**2362023,48**	**22045552,48**
Удержание аванса										
Удержание гарантийных	**1102277,62**	**984176,45**							**118101,17**	**1102277,62**
обзательств 5%(согл.дог)										
Итого к оплате:	**20943274,86**	**18699352,55**							**2243922,31**	**20943274,86**

Заказчик:
Директор КФ АО "НК"ҚазАвтоЖол"

_____ **К.Шаймин**

М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Жана Арка 2006"

_____ **Беков А.Х.**

М.П.

Заказчик: **Карагандинский областной филиал АО НК ЗзАвтоЖол"**
Подрядчик: **ТОО "Жана Арка 2006"**

АКТ ПРИЕМКИ

выполненных объемов по среднему ремонту А/д "Кзылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ" км 608-620
за период с 16 июля 2015 года по 15 августа 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименовани работ и затрат, единица измерения	Ед. изм	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладн. расходы, тенге %	Затраты труда, чел.-час рабочих строителей рабочих, обслуживающих машины	
					Всего ЗП рабоч. строит.	экспл. машин в т.ч ЗП машинистов	Всего ЗП рабоч. строителей	экспл. машин в т.ч ЗП машинистов		на ед-цу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	27-46-8 К=1,2	Устройство одиночной поверхностной обработки черным щебнем (с примен. адгезионной присадки)	м2	80 400	12,04 4,00	7,91 1,96	968 016 321 600	635 964 157 584	637 315 133	0,02532 0,00709	2 036 570
2	фтс вып.7	Битум вязкий приготовленный Расход: 0,00072х80400	тн	57,89	39 092,3		2 263 053				
3	30-10-22	Щебень черный Расход: 0,02х80400	тн	1 608,0	2 948,72		4 741 542				
4	СН РК сб.27п.1.5	Доставка битума автогудронаторами на расстояние до 138 км	маш/час	183,74	1171,00	1171,00 486,00	215160 0	215160 89298	118766 133	2	367 0
		Всего прямые затраты					8 187 771	851 124	756 081		2 403
							321 600	246 882			570
		Накладные расходы					756 081				378
		- заработная плата					113 412				3 351,0
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					536 631				
		Всего по смете					9 480 483				
		Выслуга лет 1%					94804,83				
		Дополнительные отпуска 0,4%					37921,932				
		Итого по сметному расчёту в базовых ценах									
		2001 года					9 613 210				

		Итого по сметному расчёту в текущих це									
		2015 года					24 580 977				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%					491 620				
		Сметная стоимость в текущем уровне					25072597				
		ЦЕН									
		Стоимость с понижающим коэффициентом	0,78506144093				19 683 529				
		НДС 12%					2 362 023,48				
		ВСЕГО стоимость среднего ремонта					**22 045 552,48**				

Заказчик:
Заместитель КФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

_____ СултанбековА.М.

Куратор КФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

_____ Искакова Г.Е.

Подрядчик:
Директор ТОО "Жана Арка 2006"

_____ **Беков А.Х.**

Заказчик: **АО "НК "ҚазАвтоЖол"**

Подрядчик: **ТОО "Жана Арка 2006"**

Наименование строительства и его адрес: **Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-17 "Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ" км 608-620 (с устройством ШПО)**

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012 года № 170

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2015 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финасирования наим-ние	Источник финасирования код	Организационно правовая форма наим-ние	Организационно правовая форма код
		21-05-20/04	25.05.15г.			АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (без НДС)	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящихв состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**67757417,28**									
В том числе:										
В текущем месяце -**за сентябрь 2015 года**	**601144,32**	**536736,00**							**64408,32**	**601144,32**
Удержание аванса										
Удержание гарантийных	**30057,22**	**26836,80**							**3220,42**	**30057,22**
обзательств 5%(согл.дог)										
Итого к оплате:	**571087,10**	**509899,20**							**61187,90**	**571087,10**

Заказчик:
Директор КФ АО "НК"ҚазАвтоЖол"

_____ **К.Шаймин**

М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Жана Арка 2006"

_____ **Беков А.Х.**

М.П.

Заказчик: **Карагандинский областной филиал АО НК "ҚазАвтоЖол"**
Подрядчик: **ТОО "Жана Арка 2006"**

АКТ ПРИЕМКИ

выполненных объемов по среднему ремонту А/д "Кзылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ" км 608-620
за период с 16 августа 2015 года по 14 сентября 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норма-тива	Наименовани работ и затрат, единица измерения	Ед. изм	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладн. расходы, тенге %	Затраты труда, чел.-час рабочих строителей рабочих, обслуживающих машины	
					Всего ЗП рабоч. строит.	экспл. машин в т.ч ЗП машини-стов	Всего ЗП рабоч. строите-лей	экспл. машин в т.ч ЗП машини-стов		на ед-цу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	27-18-3 К=1,2	Разборка чернощебеночных покрытий и оснований при ликвидации пучин	м3	4,25	115,29 26,868	88,42 17,76	490 114	376 75	251 133	0,1872 0,06624	1 0
2	27-18-2 К=1,2	Разборка щебёночных покрытий и оснований при ликвидации пучин	м3	12,75	80,10 18,6	61,50 11,54	1021 237	784 147	511 133	0,1404 0,04272	2 1
3	1-17-9 к=1,2	Выборка пучинистых мест	м3	21,25	50,54 2,23	48,31 13,09	1074 47	1027 278	315 97	0,01548 0,0448	0 1
4	27-14-2 прим К=1,2	Ликвидация пучин естественным щебнем	м3	21,25	114,51 25,66	88,50 14,00	2433 545	1881 298	1121 133	0,1728 0,0492	4 1
5	30-8-7	Щебень естественный	м3	26,17	893,00		23370				
6	27-22-1прим К=1,2	Ликвидация пучин фракционным щебнем	м2	85	46,09 6,00	39,94 13,80	3918 510	3395 1173	2238 133	0,0396 0,04846	3 4
7	30-8-32	Щебень фр. свыше 40 мм	м3	16,07	1682,08		27031				
8	30-8-30	Щебень фр. 10-20 мм	м3	1,28	2142,08		2742				
9	27-72-1 К=1,2	Розлив жидкого битума 0,5л/м2	тн	0,07	407,51	407,51 169,13	29 0	29 12	16 133	0,696 0,696	0,05 0,05
10	фтс вып.7	Битум жидкий Расход 0,07х1,03	тн	0,07	39 276,35		2 749				
11	27-16-2 К=1,2	Устройство выравнивающего слоя из м/з асфальтобетонной смеси без примен-я а/укладчика Н=5см	тн	10,10	302,86 116,64	180,10 67,36	3 059 1 178	1 819 680	2 471 133	0,6552 0,2387	7 2

12	30-10-18	М/з асфальтобетонная смесь	тн	10,20	5 028,71		51 293				
2	27-72-1 К=1,2	Розлив жидкого битума 0,3л/м2	тн	13,15	407,51	407,51 169,13	5 359 0	5 359 2 224	2 958 133	0,696 0,696	9,15 9,15
	фтс вып.7	Битум жидкий Расход 13,15х1,03	тн	13,5	39 276,35		530 231				
3	27-16-2 К=1,2	Устройство выравнивающего слоя из м/з асфальтобетонной смеси без примен-я а/укладчика из расчета 260 тн на 1 км	тн	3 120,0	302,86 116,64	180,10 67,36	944 923 363 917	561 912 210 163	763 526 133	0,6552 0,2387	2 044 745
4	30-10-18	А/бетонная смесь	тн	3 151	5 028,71		15 845 465				
5	27-46-8 К=1,2	Устройство одиночной поверхностной обработки черным щебнем (с примен. адгезионной присадки)	м2	80 400	12,04 4,00	7,91 1,96	968 016 321 600	635 964 157 584	637 315 133	0,02532 0,00709	2 036 570
6	фтс вып.7	Битум вязкий приготовленный Расход: 0,00072х80400	тн	57,89	39 092,3		2 263 053				
7	30-10-22	Щебень черный Расход: 0,02х80400	тн	1 608,0	2 948,72		4 741 542				
8	СН РК сб.27п.1.5	Доставка битума автогудронато-рами на расстояние до 138 км	маш/час	226,81	1171,00	1171,00 486,00	265595 0	265595 110230	146606 133	2	454 0
1	1-145-3	Планировка площадей обочин со срезкой неровностей и засыпкой впадин	м2	60 000	1,81	1,81 0,40	108600 0	108600 24000	23280 97	0,00134	0 80
1	27-65-4	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м. 1:1	км лин	12	6953,73 450,00	1692,25 632,07	83445 5400	20307 7585	17270 133	3,18 2,85	38,160 34,200
2	1-1-1164	Стоимость стеклошариков		60,00	263		15780				
		Всего прямые затраты					25 891 218	1 607 048	1 597 878		4 598
							693 548	514 449			1 447
		Накладные расходы					1 597 878				799
		- заработная плата					239 682				6 844,0
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					1 649 346				
		Всего по смете					29 138 442				
		Выслуга лет 1%					291384,42				
		Дополнительные отпуска 0,4%					116553,768				
		Итого по сметному расчёту в базовых ценах									
		2001 года					29 546 380				
		Итого по сметному расчёту в текущих ценах									

		2015 года					75 550 093				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%					1 511 002				
		Сметная стоимость в текущем уровне					77061095				
		ЦЕН									
		Стоимость с понижающим коэффициентом	0,78506144093				60 497 694				
		НДС 12%					7 259 723,28				
		ВСЕГО стоимость среднего ремонта					**67 757 417,28**				
		в том числе									
		за июнь 2015г.					11 514 697,60				
		за июль 20415г.					33 596 022,88				
		за август 2015г.					22 045 552,48				
		Итого за сентябрь 2015 года					601 144,32				

Заказчик:
Заместитель КФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

_____ **СултанбековА.М.**

Куратор КФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

_____ **Искакова Г.Е.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Жана Арка 2006"

_____ **Беков А.Х.**