Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«6» 10 2016 г.

Заказчик **КОФ АО «Национальная компания «ҚазАвтоЖол», Республика Казахстан город Караганда ул. Ерубаева 50А**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

рабочей комиссии от « » 2016 года ТОО «Караганды жолдары», Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Строительная, 55 председатель правления Мухажанов Ардак Балтабекович

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

1. произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **участок среднего ремонта а/д республиканского значения А-17 «Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр. РФ», км 504-524 (ШПО)**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Карагандинская область Улытауский район**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «__» _____20__ г. №_____;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных **ордера на производство работ № 21 от 25 апреля 2016 года**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **объект построен в соответствии с технической спецификацией - согласно конкурсной документаций**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **Заключением ведомственной экспертизы № от**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2016 года;**

месяц, год

окончание работ **август 2016 года;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц**: 6 (шести) месяцев ;**

фактически, месяц**: 4 (четырех) ;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	Попроекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Категория дороги		III		III	
Тип дорожной одежды		средний		средний	
Протяженность автодороги	км	20		20	
Ликвидация пучин	м2	395		395	
Устройство выравнивающего слоя	тн	5 200		5 200	

Устройство ШПО	м2	132 400		132 400	
Планировка обочин	м2	100 000		100 000	
Разметка проезжей части	км	20		20	

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными .

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденной сметной документации: всего 151324,514 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 130633,071 тысяч тенге, прочие и оборудования, инструмента и инвентаря 20691,443 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 117 611,329 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 117 611,329 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

1. РЕШИЛ: **Средний ремонт а/д республиканского значения А-17 «Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр. РФ», км 504-524 (ШПО)** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик:

Шаймин Канат Акижанович

Султанбеков Аскар Мырзатаевич

РГУ «Карагандыжоллаборатория» КАД МИР РК:

Ахметкалиев Марат Нурсоветович

Эксплуатационная организация:

БидайбековАйболЖасимович

Подрядчик:

Мухажанов Ардак Балтабекович

Субподрядчик:

Беков Айдар Хамзеевич

Ф-3

от 24.05.2016 года

Подрядчик: ТОО "Караганды жолдары"

Субподрядчик: ТОО "Жана-Арка-2006"

А К Т № 1
выполненных работ за май 2016 года

(тенге)

1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора № 1 от 28 апреля 2016 года	78 407 552
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам.	0
	Виды исполняемых работ - по среднему ремонту автомобильной дороги "Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр. РФ", км 504-516	средний ремонт автомобильных дорог
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю.	0
5	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных работ	1 522 533
6	Сумма выполненных работ с 01.05.2016 года по 23.05.2016 года	**1 522 533**
7	Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	**76 127**
8	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	1 446 406

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Председатель правления
ТОО "Караганды жолдары"

_____ **Мухажанов А.Б.**

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "Жана-Арка-2006"

_____ **Беков А.Х.**

Генподрядчик ТОО "Караганды жолдары"

Субподрядчик ТОО "Жана-Арка-2006"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения "Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ" км.504-524 (ШПО)

А К Т
приемки выполненных работ
за май 2016 года

на Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения "Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ" км.504-524 (ШПО)

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0127-18-3	Разборка покрытий и оснований черных щебеночных	19,75	96,07	73,68	1897	1455	977	0,16	3
		м3		22,39	14,8	442	292	133	0,06	1
2	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	59,25	66,75	51,25	3955	3037	1980	0,12	7
		м3		15,5	9,62	918	570	133	0,04	2
3	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	122,45	27,1	27,1	3318	3318	2323	0	0
		т		0	18,97	0	2323	100	0,4	49
4	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	98,75	42,18	40,26	4166	3976	1224	0,01	1
		м3		1,86	10,92	184	1078	97	0,04	4
5	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	280,45	19,7	19,7	5525	5525	1105	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		0	3,94	0	1105	100	0,08	23
6	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из естественного щебня	98,75	95,48	73,75	9429	7283	4341	0,14	14
		м3		21,38	11,67	2111	1152	133	0,04	4
7		Щебень естественный с транспортом	121,62	361,72		43992				
		м3								
8	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	395	38,43	33,28	15180	13146	8661	0,03	13
		м2		5	11,49	1975	4537	133	0,04	16
9		Щебень фр.10-20мм	5,925	2012,78		11926				
		м3								
10		Щебень фр. свыше 40мм	74,655	1766,49		131877				
		м3								
11	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,3296	19530,9	339,59	6437	112	62	0,58	0
		т		0	140,94	0	46	133	0,58	0
12	Е0127-16-2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона	46,93	253,4	150,08	11892	7043	9570	0,55	26
		т		97,2	56,13	4562	2634	133	0,2	9
13	ксм	Асфальтобетонная смесь с тр-том	47,399	3788,58		179576				
		м3								
		ИТОГО:			429 170	429170	44895			64
						10192	13737			109
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				30242				
		Всего накладных расходов:				30242				
		Итого с накладными			30 242	459412				
		- заработная плата				4536				
		- трудоемкость				15				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты			27 565	27565				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				486977				
		ИТОГО:			486 977	486977				
		Сметная заработная плата				28465				
		Нормативная трудоемкость				188				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677			1 332 749	1332749				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %			26 655	26655				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами			1 359 404	1359404				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %			163 129	163129				
		Итого с НДС			1 522 533	1522533				

Ф-3

от 29.06.2016 года

Подрядчик: ТОО "Караганды жолдары"

Субподрядчик: ТОО "Жана-Арка-2006"

А К Т № 2
выполненных работ за июнь 2016 года

(тенге)

1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора № 1 от 28 апреля 2016 года	78 407 552
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам.	1 522 533
3	Виды исполняемых работ - по среднему ремонту автомобильной дороги "Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр. РФ", км 504-516	средний ремонт автомобильных дорог
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю.	1 446 406
5	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных работ	39 074 120
6	Сумма выполненных работ с 01.05.2016 года по 23.05.2016 года	**37 627 714**
7	Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	**1 881 386**
8	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	35 746 328

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Председатель правления
ТОО "Караганды жолдары"

_____ **Мухажанов А.Б.**

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "Жана-Арка-2006"

_____ **Беков А.Х.**

Генподрядчик ТОО "Караганды жолдары"
Субподрядчик ТОО "Жана-Арка 2006"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения "Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ" км.504-524 (ШПО)

А К Т
приемки выполненных работ

за июнь 2016 года

на Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения "Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ" км.504-524 (ШПО)

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Е0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов**	10,955	19530,9	339,59	213962	3720	2054	0,58	6		
		т		0	140,94	0	1544	133	0,58	6		
2	Е0127-16-2	**Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона**	2600	253,4	150,08	658852	390220	530215	0,55	1420		
		т		97,2	56,13	252720	145938	133	0,2	517		
3	ксм	**Асфальтобетонная смесь с тр-том**	2626	3788,58		9948811						
		м3										
		ИТОГО:				10821625	393940			1426		
						252720	147482			523		
		Накладные расходы :										
		На общестроительные работы				532269						
		Всего накладных расходов:				532269						
		Итого с накладными				11353894						
		- заработная плата				79840						
		- трудоемкость				266						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				681234						
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				12035128						
		ИТОГО:				12035128						
		Сметная заработная плата				480042						
		Нормативная трудоемкость				2215						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				**32937424**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**658748**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**33596173**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**4031541**				
		Итого с НДС				**37627713**				
		Всего:				**37627714**				

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Председатель правления
ТОО "Караганды жолдары"

Мухажанов А.Б.

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "Жана-Арка-2006"

Беков А.Х.

Ф-3

от 29.06.2016 года

Подрядчик: ТОО "Караганды жолдары"

Субподрядчик: ТОО "Жана-Арка-2006"

А К Т № 3

выполненных работ за июль 2016 года

(тенге)

1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора № 1 от 28 апреля 2016 года	78 407 552
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам.	39 150 247
	Виды исполняемых работ - по среднему ремонту автомобильной дороги "Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр. РФ", км 504-516	средний ремонт автомобильных дорог
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю.	37 192 734
5	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных работ	78 407 552
6	Сумма выполненных работ с 23.05.2016 года по 20.07.2016 г.	**39 257 305**
7	Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	**1 962 865**
8	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	37 294 440

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Председатель правления
ТОО "Караганды жолдары"

Мухажанов А.Б.

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "Жана-Арка-2006"

Беков А.Х.

Заказчик ТОО "Караганды жолдары"
Подрядчик ТОО "Жана-Арка 2006"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения "Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ" км.504-524 (ШПО)

А К Т
приемки выполненных работ
за июль 2016 года

на Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения "Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ" км.504-524 (ШПО)

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	10,955	19530,9	339,59	213 961	3 720	2054	0,58	6
		т		0	140,94	0	1 544	133	0,58	6
2	Е0127-16-2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона	2600	253,4	150,08	658 840	390 208	530215	0,55	1420
		т		97,2	56,13	252 720	145 938	133	0,2	517
3	ксм	Асфальтобетонная смесь с тр-том	2626	3788,58		9 948 811				
		м3								
4	Е0127-46-8	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня из камня плотностью 2,5-2,9 т/м3	5464,35	83,07	6,58	453 924	35 955	36047	0,02	1397
		м2		3,33	1,63	18 196	8 907	133	0,01	391
5	договорн.	Адгезионная присадка ПЭПАРМ	0,011	159923,95		1 759				
		тн								
		ИТОГО:				11 277 295	429 884	568 316		2823
						270 916	156 389			915
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				568 316				
		Всего накладных расходов:				568 316				
		Итого с накладными				11 845 611				
		- заработная плата				145 347				
		- трудоемкость				484				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**710 737**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**12 556 347**				
		ИТОГО:				**12 556 347**				
		Сметная заработная плата				**873 901**				
		Нормативная трудоемкость				**4 222**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				**34 363 887**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**687 278**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**35 051 165**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**4 206 140**				
		Итого с НДС				**39 257 305**				
		Всего:				**39 257 305**				

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Председатель правления
ТОО "Караганды жолдары"
_____ Мухажанов А.Б.

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "Жана-Арка-2006"
_____ Беков А.Х.

Генподрядчик ТОО "Караганды жолдары"
Субподрядчик ТОО "Жана-Арка 2006"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения "Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ" км.504-524 (ШПО)

А К Т
приемки выполненных работ

за июнь 2016 года

на Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения "Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ" км.504-524 (ШПО)

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Е0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов**	10,955	19530,9	339,59	213962	3720	2054	0,58	6		
		т		0	140,94	0	1544	133	0,58	6		
2	Е0127-16-2	**Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона**	2600	253,4	150,08	658852	390220	530215	0,55	1420		
		т		97,2	56,13	252720	145938	133	0,2	517		
3	ксм	**Асфальтобетонная смесь с тр-том**	2626	3788,58		9948811						
		м3										
		ИТОГО:				10821625	393940			1426		
						252720	147482			523		
		Накладные расходы :										
		На общестроительные работы				532269						
		Всего накладных расходов:				532269						
		Итого с накладными				11353894						
		- заработная плата				79840						
		- трудоемкость				266						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				681234						
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				12035128						
		ИТОГО:				12035128						
		Сметная заработная плата				480042						
		Нормативная трудоемкость				2215						