Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«17» октябрь 2017 г.

Заказчик **КОФ АО «Национальная компания «ҚазАвтоЖол», Республика Казахстан город Караганда ул. Ерубаева 50А**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

рабочей комиссии от «09» октябрь 2017 года ТОО «Жана Арка 2006», Республика Казахстан, Карагандинская область Жанааркинский район, п.Атасу ул. АбжановаУ. д.1/1 директор ТОО «Жана Арка 2006» Беков А.Х.

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **участок среднего ремонта а/д республиканского «Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ» км 747-756 устройство покрытия и ремонт круглой железобетонной трубы d=4*1.5 на 796 км**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Карагандинская область Жанааркинский район**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
   а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего

права на землю от «__» _____20__ г. №_____;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных **ордера на производство работ № от « » 2017 года**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **объект построен в соответствии с технической спецификацией согласно конкурсной документаций**

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й) **Заключением ведомственной экспертизы № от**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **, апрель 2017 года;**

месяц, год

окончание работ **октябрь 2017 года;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц**: 7 (семи) месяцев ;**
фактически, месяц**: 6 (шести) ;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Категория дороги		III		III	
Тип дорожной одежды		средний		средний	
Протяженность автодороги	км	9		9	

Фрезерование покрытия	м2	.62100		62100	
Устройство выравнивающего слоя	тн	630		630	
Устройство покрытия	м2	62100		62100	
Укрепление обочин	м2	63000		63000	
Разметка проезжей части	км	9		9	
Труба км 796					
Устройство объездной дороги	км	0,8		0,8	
Ремонт ж/бетонной трубы на монолитном фундаменте	м	4x1,5		4x1,5	
Блок№17, бетон В30, F300, W6, V=0,84м3	шт.	4		4	
Блок№17А, бетон В30, F300, W6, V=1,66м3	шт.	28		28	
Блок№29, бетон В30, F300, W6, V=1,03м3	шт.	8		8	
Блок СТ-7 (откосные крылья), V=2,16м3	шт.	4		4	
Блок СТ-13 (портал), V=1,97м3	шт.	8 .		8 .	
Восстановление дорожной одежды (устройство покрытия из горячей а/бетонной смеси)	м2	156		156	

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее

водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденной сметной документации: всего 197 958,635 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 170 890,649 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря, прочие тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 131 972,423 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 131 972,423 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Средний ремонт а/д республиканского «Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ» км 747-756 устройство покрытия и ремонт круглой железобетонной трубы d=4*1.5 на 796 км** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик:

Шаймин Канат Акижанович — Директор КОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол»

Бидайбеков Айбол Жасимович — Заместитель директора КОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол»

РГУ «Карагандыжоллаборатория» КАД МИР РК:

Ахметкалиев Марат Нурсоветович — Руководитель РГУ «Карагандыжоллаборатория» КАД МИР РК

Эксплуатационная организация:

Ауесбаев Кайыржан — Начальник ДЭУ-43 КОФ РГП «Казахавтодор»

Подрядчик:

Беков Айдар Хамзеевич — Директор ТОО «ЖанаАрка 2006»

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012г.

Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Жана Арка-2006"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения "Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ" км 747-756 устройство покрытия и ремонт круглой железобетонной трубы d=4*1.5 на 796 км

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2017г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		21-05-20/10	12.04.2017г.			АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (сентябрь) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат. Не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавлен - ную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	131 972 423,52								14 139 902,52	
В том числе: В текущем месяце - за сентябрь 2017 года	9 432 560,52	8 421 929,04							1 010 631,48	9 432 560,52
Удержание аванса										
Удержание 5 %	6 598 620									471 628
Ранее оплаченная сумма за выполненые работы с НДС	116 412 871									
Итого к оплате:	**8 960 932,52**									**8 960 932,52**

Заказчик:
Директор
КОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
Шаймин К.А.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Жана Арка-2006"
Беков А.Х.

Заказчик: АО "Национальная компания"ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Жана Арка-2006"

АКТ № 1
выполненных работ среднего ремонта а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ" км 747-756 и ремонт трубы на км 796
за период с 12 апреля 2017 года по 20 мая 2017 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименовани работ и затрат, единица измерения		Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладн. расходы, тенге %	Затраты труда, чел.-час рабочих строителей рабочих, обслуживающих машины	
					Всего ЗП рабоч. строит.	экспл. машин в т.ч ЗП машини-стов	Всего ЗП рабоч. строите-лей	экспл. машин в т.ч ЗП машини-стов		на ед-цу	всего
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство покрытия									
1	27-101-1	Фрезерование асфальтобетонного покры-		27 600,00	101,30	95,1	2795880	2624760	528228	0,0349	963,24
	вып.2 2005	тия самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN" H=5см	м2		6,04	8,35	166704	230460	133	0,0336	927,36
3	СНиП на перевозки	Перевозка разобранного материала автосамосвалами на расстояние до 1 км	тн	2760,0	19,70	19,70	54 372	54372	10874		
						3,94		10874	100		
		Всего прямые затраты					2 850 252	2 679 132	539 102		1 891
							166 704	241 334			270
		Накладные расходы					539 102				2 161
		- заработная плата					80 865				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					203 361				
		Всего по смете					3 574 244				
		ИТОГО по среднему ремонту					**3 574 244**				
		Выслуга лет 1%					35 742				
		Дополнительные отпуска 0,4%					14 297				
		Итого					3 624 283				
		Итого по сметному расчёту в базовых ценах 2001 года					3 624 283				
		Итого по сметному расчёту в текущих ценах 2017года					10 611 901				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%					212 238				

Сметная стоимость в текущих ценах	10 824 139
Сметная стоимость с понижающим коэффициентом	7 216 093
НДС 12%	865 931
ВСЕГО стоимость среднего ремонта	**8 082 024**

Заместитель директора
КОФ АО "НК "КазАвтожол"

Султанбеков А.М._____

Куратор

Жакеев А.Ж._____

Руководитель
РГУ "Карагандыжолдаборторрия" КАД МИР РК

Ахметкалиев М.Н._____

Директор
ТОО "Жана Арка-2006"

Беков А.Х._____

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012г.

Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НК "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Жана Арка-2006"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения "Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ" км 747-756 устройство покрытия и ремонт круглой железобетонной трубы d=4*1.5 на 796 км

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2017г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		21-05-20/10	12.04.2017г.			АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (июнь) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат. Не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавлен - ную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	29 905 073								3 204 115	
В том числе: В текущем месяце - за июнь 2017 года	21 823 049	19 484 865							2 338 184	21 823 049
Удержание аванса										
Удержание 5 %	1 495 253									1 091 152
Ранее оплаченная сумма за выполненые работы с НДС	7 677 923									
Итого к оплате:	**20 731 897**									**20 731 897**

Заказчик:
Директор
КОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

Шаймин К.А.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Жана Арка-2006"

Беков А.Х.

Заказчик: АО "Национальная компания"ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Жана Арка-2006"

АКТ № 2
выполненных работ среднего ремонта а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ" км 747-756 и ремонт трубы на км 796
за период с 21 мая 2017 года по 20 июня 2017 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норма-тива	Наименовани работ и затрат, единица измерения		Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладн. расходы, тенге %	Затраты труда, чел.-час рабочих строителей рабочих, обслуживающих машины	
					Всего ЗП рабоч. строит.	экспл. машин в т.ч ЗП машини-стов	Всего ЗП рабоч. строите-лей	экспл. машин в т.ч ЗП машини-стов		на ед-цу	всего
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство покрытия									
1	27-101-1	Фрезерование асфальтобетонного покры-		34 500,00	101,30	95,1	3494850	3280950	660285	0,0349	1204,05
	вып.2 2005	тия самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN" H=5см	м2		6,04	8,35	208380	288075	133	0,0336	1159,20
3	СНиП на перевозки	Перевозка разобранного материала автосамосвалами на расстояние до 1 км	тн	3450,0	19,70	19,70 3,94	67 965	67965 13593	13593 100		
4	27-72-1 К=1,2	Розлив битума 0,3л/м2	тн	2,65	407,51	407,51 169,13	1 080 0	1 080 448	596 133	0,696 0,696	1,84 1,84
5	ксм 4	Битум Расход 2,65х1,03	тн	2,7	39 276,35		106 046				
6	27-16-2 К=1,2	Устройство выравнивающего слоя из м/з асфальтобетонной смеси без примен-я а/укладчика	тн	630,0	302,86 116,64	180,10 67,36	190 802 73 483	113 463 42 437	154 174 133	0,6552 0,2387	413 150
7	ксм 2	А/бетонная смесь	тн	636,3	4 277,22		2 721 595				
8	27-72-1 К=1,2	Розлив вяжущих материалов	тн	1,48	407,51	407,51 169,13	603 0	603 250	333 133	0,696 0,696	1,03 1,03
9	ксм 5	Битум Расход 1,48*1,03	тн	1,52	39 276,35		59 700				

10	27-102-1	Устройство покрытия из горячей м/з									
		асфальтобетонной смеси Н=4см		2 967,0	20,17	11,16	59 844	33 112	37 054	0,0452	134
		асфальтоукладчиком	м2		7,81	1,58	23 172	4 688	133	0,0058	17
11	27-102-3	На каждые 0,5 см изменения толщины									
	к=2	покрытия добавлять к расценке 27-102-3			0,31	0,29	1 840	1 721	473	0,00009	1
		до (5 см)	м2	5934	0,02	0,04	119	237	133	0,00012	1
12	ксм 2	Стоимость горячего м/з асфальтобетона	тн	358,41	4 277,22		1 532 998				
13	СН РК	Доставка битума автогудронато-			1171,00	1171,00	667	667	368	2	1
	сб.27п.1.5	рами на расстояние до 6 км	маш	0,57		486,00	0	277	133		0
		Всего прямые затраты					8 237 990	3 499 561	866 876		3 086
							305 154	351 085			433
		Накладные расходы					866 876				3 519
		- заработная плата					130 031				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					546 292				
		Всего по смете					9 651 158				
		ИТОГО по среднему ремонту					**9 651 158**				
		Выслуга лет 1%					96 512				
		Дополнительные отпуска 0,4%					38 605				
		Итого					9 786 275				
		Итого по сметному расчёту в базовых ценах 2001 года					9 786 275				
		Итого по сметному расчёту в текущих ценах 2017года					28 654 213				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%					573 084				
		Сметная стоимость в текущих ценах					29 227 297				
		Сметная стоимость с понижающим коэффициентом					19 484 865				
		НДС 12%					2 338 184				
		ВСЕГО стоимость среднего ремонта					**21 823 049**				

Заместитель директора
КОФ АО "НК "ҚазАвтожол"

Султанбеков А.М._____

Руководитель
РГУ "Карагандыжоллаборторрия" КАД МИР РК

Ахметкалиев М.Н._____

Директор
ТОО "Жана Арка-2006"

Беков А.Х._____

Куратор

Жакеев А.Ж._____

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012г.

Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НК "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Жана Арка-2006"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения "Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ" км 747-756 устройство покрытия и ремонт круглой железобетонной трубы d=4*1.5 на 796 км

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2017г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		21-05-20/10	12.04.2017г.			АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (июль) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат. Не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавлен - ную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	76 151 299								8 159 068	
В том числе: В текущем месяце - за июль 2017 года	46 246 226	41 291 273							4 954 953	46 246 226
Удержание аванса										
Удержание 5 %	3 807 564									2 312 311
Ранее оплаченная сумма за выполненые работы с НДС	28 409 820									
Итого к оплате:	**43 933 915**									**43 933 915**

Заказчик:
Директор
КОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Шаймин К.А.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Жана Арка-2006"

Беков А.Х.

Заказчик: АО "Национальная компания"ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Жана Арка-2006"

АКТ № 3
выполненных работ среднего ремонта а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ" км 747-756 и ремонт трубы на км 796
за период с 21 июня 2017 года по 20 июля 2017 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименовани работ и затрат, единица измерения		Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладн. расходы, тенге %	Затраты труда, чел.-час рабочих строителей рабочих, обслуживающих машины	
					Всего ЗП рабоч. строит.	экспл. машин в т.ч ЗП машини-стов	Всего ЗП рабоч. строите-лей	экспл. машин в т.ч ЗП машини-стов		на ед-цу	всего
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство покрытия км 747-756									
1	27-72-1	Розлив вяжущих материалов		15,53	407,51	407,51	6 329	6 329	3 494	0,696	10,81
	К=1,2		тн			169,13	0	2 627	133	0,696	10,81
2	ксм 5	Битум									
		Расход 15,53*1,03	тн	16,00	39 276,35		628 422				
3	27-102-1	Устройство покрытия из горячей м/з									
		асфальтобетонной смеси Н=4см		31 050,0	20,17	11,16	626 279	346 518	387 775	0,0452	1 403
		асфальтоукладчиком	м2		7,81	1,58	242 501	49 059	133	0,0058	180
4	27-102-3	На каждые 0,5 см изменения толщины									
	к=2	покрытия добавлять к расценке 27-102-3			0,31	0,29	19 251	18 009	4 956	0,00009	6
		до (5 см)	м2	62100	0,02	0,04	1 242	2 484	133	0,00012	7
5	ксм 2	Стоимость горячего м/з асфальтобетона	тн	3 750,84	4 277,22		16 043 168				
6	СН РК	Доставка битума автогудронато-			1171,00	1171,00	2506	2506	1383	2	4
	сб.27п.1.5	рами на расстояние до 6 км	маш	2,14		486,00	0	1040	133		0
		Всего прямые затраты					17 325 955	373 362	397 608		1 622
							243 743	55 210			199
		Накладные расходы					397 608				1 821
		- заработная плата					59 641				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					1 063 414				

		Всего по смете					18 786 977				
		Объездная дорога на км 796									
1	27-96-1	Устройство дорожной одежды			222534,92	198459,92	178028	158768	133	162,0	129,60
		серповидного профиля Н=15см В=7,5м	км	0,8	24075,00	56755,56	19260	45404	86003	197,3	157,84
3	КСМ	Стоимость щебня 5-10мм	м3	44,8	2140,36		95888				
4	КСМ	Стоимость щебня 10-20 мм	м3	68,8	2050,36		141065				
5	КСМ	Стоимость щебня свыше 40мм	м3	672,8	1590,36		1069994				
											129,60
		Всего прямые затраты					1 484 975	158 768	**86 003**		**157,84**
							19 260	45 404			
		Накладные расходы					86 003	12 900			**43,00**
		- заработная плата					12 900				
		И Т О Г О:					1 570 978				
		Непредвиденные работы 6%					94 259				
		Всего по смете					1 665 237				**330,44**
		ИТОГО по среднему ремонту					**20 452 214**				
		Выслуга лет 1%					204 522				
		Дополнительные отпуска 0,4%					81 809				
		Итого					20 738 545				
		Итого по сметному расчёту в базовых ценах 2001 года					20 738 545				
		Итого по сметному расчёту в текущих ценах 2017года					60 722 460				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%					1 214 449				
		Сметная стоимость в текущих ценах					61 936 909				
		Сметная стоимость с понижающим коэффициентом 0,66					41 291 273				
		НДС 12%					4 954 953				
		ВСЕГО стоимость среднего ремонта					**46 246 226**				

Заместитель директора
КОФ АО "НК "КазАвтожол"

Султанбеков А.М. _____

Куратор

Жакеев А.Ж. _____

Руководитель
РГУ "Карагандыжолдаборатория" КАД МИР РК

Ахметкалиев М.Н. _____

Директор
ТОО "Жана Арка-2006"

Беков А.Х. _____

Заказчик: АО "Национальная компания"ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Жана Арка-2006"

АКТ № 4

выполненных работ среднего ремонта а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ" км 747-756 и ремонт трубы на км 796

за период с 21 июля 2017 года по 20 августа 2017 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименовани работ и затрат, единица измерения		Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладн. расходы, тенге %	Затраты труда, чел.-час рабочих строителей рабочих, обслуживающих машины	
					Всего ЗП рабоч. строит.	экспл. машин в т.ч ЗП машини-стов	Всего ЗП рабоч. строите-лей	экспл. машин в т.ч ЗП машини-стов		на ед-цу	всего
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство покрытия км 747-756									
1	27-72-1	Розлив вяжущих материалов		14,04	407,51	407,51	5 721	5 721	3 159	0,696	9,77
	К=1,2		тн			169,13	0	2 375	133	0,696	9,77
2	ксм 5	Битум									
		Расход 15,53*1,03	тн	14,46	39 276,35		567 936				
3	27-102-1	Устройство покрытия из горячей м/з									
		асфальтобетонной смеси Н=4см		28 083,0	20,17	11,16	566 434	313 406	350 720	0,0452	1 269
		асфальтоукладчиком	м2		7,81	1,58	219 328	44 371	133	0,0058	163
4	27-102-3	На каждые 0,5 см изменения толщины									
	к=2	покрытия добавлять к расценке 27-102-3			0,31	0,29	17 411	16 288	4 482	0,00009	5
		до (5 см)	м2	56166	0,02	0,04	1 123	2 247	133	0,00012	7
5	ксм 2	Стоимость горячего м/з асфальтобетона	тн	3 392,43	4 277,22		14 510 169				
6	СН РК	Доставка битума автогудронато-			1171,00	1171,00	2272	2272	1254	2	4
	сб.27п.1.5	рами на расстояние до 6 км	маш	1,94		486,00	0	943	133		0
		Всего прямые затраты					15 669 943	337 687	359 615		1 468
							220 451	49 936			180
		Накладные расходы					359 615				1 648
		- заработная плата					53 942				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					961 773				
		Всего по смете					**16 991 331**				
		Разборка существующей дорожной одежды.									

		Всего по смете					**18 786 977**				
		Разборка существующей дорожной одежды.									
1	27-18-3	Кирковка существующего а/бетонного			96,07	73,68	1499	1149	133	0,1560	2,43
		покрытия Нср=10см	1м3	15,60	22,39	14,80	349	231	771	0,0552	0,86
2	27-18-2	Кирковка существующего щебеночного			66,75	51,25	5847	4490	133	0,1170	10,25
		основания Нср=20см и дополнительного									
		слоя толщ. 30см	1м3	87,60	15,50	9,62	1358	843	2927	0,0356	3,12
3	1-17-8	Разборка грунта 2гр экскаваторами									
		с погрузкой в автомобили-самосвалы с			32,23	30,77	3326	3175	97	0,00984	1,02
		емкостью ковша 0,65м3 (от кирковки)	1м3	103,2	1,42	8,34	147	861	978	0,02853	2,94
4	СНиП по	Перевозка грузов автомобилями-									
	перевозка	самосвалами на расстояние до 1 км			19,70	19,70	3453	3453	100		0,00
		(на объездную дорогу)	тн	175,3		3,94	0	691	691	0,1100	19,28
5	1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы			3,77	3,24	389	334	97	0,00332	0,34
		грунта	м3	103,2	0,48	1,12	50	116	161	0,00371	0,38
		И Т О Г О:					14514	12601	5528		14,04
							1904	2742			26,58
		Накладные расходы					5528	829			2,76
		- заработная плата					829				
		И Т О Г О:					20042				
		Непредвиденные работы 6%					1203				
		Всего по смете					**21245**				43,38
		Разборка существующих искусственных сооружений									
6	1-13-3	Разборка грунта 3 группы экскаватором			38,62	37,22	36496	35173	97	0,00968	9,15
		емк.ковша 0,3 м3 (разборка сущ. Насыпи)	1м3	945,0	1,40	11,27	1323	10650	11614	0,0421	39,78
7	1-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью									
		130 л.с. при перемещении 2 группы грунтов									
		до 10м (расчистка входного и выходного			11,19	11,19	1611	1611	97		0,00
		русла от наносов)	м3	144,0	0	3,06	0	441	428	0,0100	1,44

8	30-62-6	Демонтаж оголовков четырехочковых			1000,8	540	32666	17626	109	2,76000	90,09
Н РК 8.02-05-20		круглых труб отверстием 1-2м	м3	32,64	460,8	140,4	15041	4583	21390	0,4800	15,67
	п.2.8а										
9	30-56-8	Разборка железобетонных звеньев			2604,60	1701,00	129709	84710	109	5,42	269,92
	прим	существующих 4-х очковых труб	1м3	49,80	903,60	442,26	44999	22025	73056	1,5120	75,30
10	30-7-1	Разборка бетона			773,06	425,66	40586	22347	109	2,04	107,10
		монолитного	1м3	52,5	347,40	105,48	18239	5538	25917	0,3472	18,23
11	СНиП	Погрузка материала от разборки			122,80	122,80	38203	38203	100	0,00	0,00
	тб.1 п.11	труб	тн	311,10		18,97	0	5902	5902	0,40	124,44
12	СНиП	Транспортировка разобранного			95,50	95,50	29710	29710	100	0,11	34,22
	на перев.	материала на 13км (на свалку)	тн	311,10	0	19,10	0	5942	5942	0	0,00
13	1-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами									
		мощностью 79 (108) кВт (л.с.) при перемещении			3,35	3,35	228	228	97		0,00
		грунта 2гр. До 5м	м3	68		1,16	0	79	77	0,00380	0,26
14	1-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами									
	к=5 к объем	мощностью 79 (108) кВт (л.с.) при перемещении									
		грунта 2гр. Добавлять на каждые последующие			1,53	1,48	520	503	97		0,00
		5м	м3	340		0,51	0	173	168	0,00168	0,57
15	1-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на									
	к=7 к	пневмоколесном ходу, 25тн, на первый проход			14,00	14,00	952	952	97		0,00
	объему	по одному следу при толщине слоя 25см	м3	68		4,80	0	326	316	0,01567	1,07
16	1-130-7	Добавлять на каждый последующий проход									
		по одному следу прицепными катками на			1,39	1,39	662	662	97		0,00
		пневмоколесном ходу	м3	476		0,42	0	200	194	0,00137	0,65
17	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей			14,12	12,00	960	816	97	0,01220	0,83
			м3	68	1,62	2,75	110	187	288	0,01220	0,83

		И Т О Г О:					312303	232541			511,31
							79712	56046	145292		278,24
		Накладные расходы					145292	21794			
		- заработная плата					21 794				
		И Т О Г О:					457595				
		Непредвиденные работы 6%					27456				
		Всего по смете					**485051**	157552			789,55
		Устройство искусственных сооружений									
1	1-12-9	Разработка грунта 2 группы экскав емк.			23,36	22,08	18314	17311	97%	0,00888	6,96
		ковша 0,65м3 под тело трубы и оголовки	1м3	784	1,28	5,56	1004	4359	5202	0,0193	15,13
2	1-163-2	Доработка в грунте 2 группы			353,25	0,00	27695	0	97%	2,33	182,67
		вручную	1м3	78,40	353,25	0,00	27695	0	26864	0,0	0,00
3	30-3-1	Подготовка под тело трубы и оголовки			349,17	38,67	24721	2738	109%	1,99	140,89
		из щебня несортированного	1м3	70,8	310,50	14,24	21983	1008	25060	0,0695	4,92
4	30-8-7	Стоимость щебня естественного	1м3	98,41	629,62		61961				
5	30-7-1	Устройство монолитных фундаментов			9188,55	532,08	523747	30329	109%	2,55	145,35
		под тело трубы	м3	57,000	434,25	131,85	24752	7515	35171	0,43	24,51
6	30-7-1	Устройство монолитных фундаментов			9188,55	532,08	378568	21922	109%	2,55	105,06
		под оголовки трубы	м3	41,200	434,25	131,85	17891	5432	25422	0,43	17,72
		И Т О Г О:					1035006	72300			580,93
							93325	18314	117719		62,28
		Накладные расходы					117719	17658			58,86
		- заработная плата					17 658				
		И Т О Г О:					1152725				
		Непредвиденные работы 6%					69164				
		Всего по смете					**1221889**	129297			702,07
		ИТОГО по среднему ремонту					**20 515 162**				
		Выслуга лет 1%					205 152				

Дополнительные отпуска 0,4%	82 061
Итого	20 802 375
Итого по сметному расчёту в базовых ценах 2001 года	20 802 375
Итого по сметному расчёту в текущих ценах 2017года	60 909 354
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	1 218 187
Сметная стоимость в текущих ценах	62 127 541
Сметная стоимость с понижающим коэффициентом 0,66	41 418 361
НДС 12%	4 970 203
ВСЕГО стоимость среднего ремонта	**46 388 564**

Заместитель директора
КОФ АО "НК "КазАвтожол"

Султанбеков А.М. _____

Куратор

Жакеев А.Ж. _____

Руководитель
РГУ "Карагандыжолдалаборатория" КАД МИР РК

Ахметкалиев М.Н. _____

Директор
ТОО "Жана Арка-2006"

Беков А.Х. _____

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012г.

Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Жана Арка-2006"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения "Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ" км 747-756 устройство покрытия и ремонт круглой железобетонной трубы d=4*1.5 на 796 км

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2017г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		21-05-20/10	12.04.2017г.			АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (сентябрь) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат. Не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавлен - ную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	131 972 423,52								14 139 902,52	
В том числе: В текущем месяце - за сентябрь 2017 года	9 432 560,52	8 421 929,04							1 010 631,48	9 432 560,52
Удержание аванса										
Удержание 5 %	6 598 620									471 628
Ранее оплаченная сумма за выполненые работы с НДС	116 412 871									
Итого к оплате:	**8 960 932,52**									**8 960 932,52**

Заказчик:
Директор
КОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
Шаймин К.А.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Жана Арка-2006"
Беков А.Х.