Заказчик КГУ Аппарат акима Наурызбайского района г.Алматы Форма N 2в

Подрядчик ТОО РСП "Эталон"

Субподрядчик

Договор №114 от 05.04.2019г

Наименование обьекта: Капитальный ремонт пешеходных зон ул.Сабденова (Райымбек батыра, Калкаман-2) Наурызбайского района г.Алматы"

А К Т N 7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Электрооборудование									
1.	СПрайс	-Шкаф ШУНО	шт	2	160714,29	--	321429	--	321429	--	347143
					--	--	--	--	--	25714	
2.	С123-0702 01-0101	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	8510	--	17020	--	17020	--	18382
					--	--	--	--	--	1362	
3.	51-080301 -1102	-Разъединитель РЛНД-1-10Б/200 (трехполюсный)	шт.	2	66034	--	132068	--	--	--	132068
					--	--	--	--	132068	--	
4.	С123-0705 01-1002	-Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720, 10(100) А, 3х220/380 В, 40 мА,	шт.	2	16218	--	32436	--	32436	--	35031
					--	--	--	--	--	2595	

класс точности 1

5.			113	493	--	55709	--	55709	--	60166
С123-0702 04-0606	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		--	--	--	--	--	4457	
6.			2	1838	--	3676	--	3676	--	3970
С123-0702 04-0647	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		--	--	--	--	--	294	
7.			4	1473	--	5892	--	5892	--	6363
С123-0702 04-0644	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		--	--	--	--	--	471	
8.			2	39453	--	78906	--	78906	--	85218
С123-0702 08-0246	-Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-49562, 95 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54, типа ИЭК	шт.		--	--	--	--	--	6312	
9.			2	3966	--	7932	--	7932	--	8567
С123-0702 06-0115	-Переключатели кулачковые модели ПКП10-53 /О, положений "Uca-O-Uab-Ubc", 10 А, 3Р/400 В, типа ИЭК	шт.		--	--	--	--	--	635	
10.			2	3592	--	7184	--	7184	--	7759
С123-0702 02-1301	-Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	шт.		--	--	--	--	--	575	
11.			2	33552	--	67104	--	67104	--	72472
С124-0402 07-0906	-Кронштейны разъединителя оцинкованные ГОСТ Р 51177-98	комплект		--	--	--	--	--	5368	
12.			113	54650	--	6175450	--	6175450	--	6669486
С123-0701 06-0324	-Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 160W, 160 Вт, 16000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013	шт.		--	--	--	--	--	494036	

13.	С123-0617 03-1601	-Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	10847	--	43388	--	43388	--	46859
					--	--	--	--	--	3471	
		Прокладка кабеля под землей -1850 м									
14.	Е11-01020 5-0302	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	259	1644,72	--	425982	--	--	--	460061
					1644,72	--	425982	--	--	34079	
15.	Е11-01020 5-1302	-Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	51,8	528,24	--	27363	--	--	--	29552
					528,24	--	27363	--	--	2189	
16.	Е11-01020 5-0502	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	207,2	858,28	--	177835	--	--	--	192062
					858,28	--	177835	--	--	14227	
17.	С341-0201 01-1010	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	95,83	451	--	43219	--	--	--	46677
					--	--	--	--	--	3458	
18.	Ц13-08020 1-0301	-Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	1850	507,16	427,84	938251	791509	--	--	1013311
					79,32	160,18	146742	296331	--	75060	
19.	С121-0104 01-0101	-Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	148	1584	--	234432	--	234432	--	253187
					--	--	--	--	--	18755	
20.	Ц13-08020 1-0401	-Кабель проложенный в траншее	м кабеля	1850	442,86	363,54	819287	672545	--	--	884829
					79,32	136,1	146742	251792	--	65543	
21.	С123-0601 37-0411	-Кабели силовые АВБбШв 5х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,85	647785	--	1198402	--	1198402	--	1294274
					--	--	--	--	--	95872	

РАЗДЕЛ 2. Прокладка кабеля по конструкциям

22.	С123-0601 29-0801	-Кабели силовые ВВБГ 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	1,794	341158	--	612037	--	612037	--	661000
					--	--	--	--	--	48963	
23.	С123-0610 02-0108	-Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0412	601883	--	24798	--	24798	--	26781
					--	--	--	--	--	1984	

РАЗДЕЛ 3. ОСВЕЩЕНИЕ

24.	Е11-01020 5-0402	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,2	2592,8	--	21261	--	--	--	22962
					2592,8	--	21261	--	--	1701	
25.	С123-0102 01-0221	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	164,5	5645	--	928603	--	928603	--	1002891
					--	--	--	--	--	74288	
26.	С123-0102 01-0210	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	141	3490	--	492090	--	492090	--	531457
					--	--	--	--	--	39367	
27.	С123-0102 01-0185	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	94	2139	--	201066	--	201066	--	217151
					--	--	--	--	--	16085	
28.	С121-1308 16-0801	-Комплект для простого анкерного крепления ЕА1500-3 в составе: кронштейн ОДНОРОЖКОВ, зажим РА1500	комплект	113	3689	--	416857	--	416857	--	450206
					--	--	--	--	--	33349	
29.	С123-0102 01-0153	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	122,2	1105	--	135031	--	135031	--	145833
					--	--	--	--	--	10802	
30.				47	1105	--	51935	--	51935	--	56090

	С123-0102 01-0153	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м		---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	4155
31.	С123-0201 03-0207	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	96	1208	--	115968	--	115968	--	125245
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	9277
32.	С121-0502 01-0502	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,5394	230716	--	124448	--	124448	--	134404
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	9956
33.	С121-0501 06-2402	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,7018	231929	--	162768	--	162768	--	175789
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	13021
34.	Е11-06010 1-0105	-Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	21,2	25343,18	1900,37	537275	40288	348332	--	580257
					---	---	---	---	---	---
					7012,04	430,72	148655	9131	--	42982

ИТОГО ПО ФОРМЕ:	Тенге					15797503
В ТОМ ЧИСЛЕ:						
Зарплата рабочих строителей	Тенге		1094580			
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге		1504341			
в том числе зарплата машинистов	Тенге			557255		
Материалов, изделий и конструкций	Тенге		11862893			
Перевозка грузов	Тенге		43219			
Оборудование, инвентарь	Тенге		132068			
Сметная прибыль	Тенге		1160403			

В текущих ценах 2019г.	16587378
НДС 12%	1990485
ИТОГО ПО ФОРМЕ:	**18 577 863**

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель акима

Наурызбайского района г.Алматы

----------Орынбеков А.У.

ПОДРЯДЧИК:

Производитель работ

ТОО РСП «Эталон»

----------Бас И.Н.

ТЕХНАДЗОР:

Инженер эксперт технического надзора

ТОО «Сейсмостройзащита»

----------Саркулов Г.Е.

Заказчик КГУ Аппарат акима Наурызбайского района г.Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО РСП "Эталон"

Субподрядчик

Договор №114 от 05.04.2019г

Наименование обьекта: Капитальный ремонт пешеходных зон ул.Сабденова (Райымбек батыра, Калкаман-2) Наурызбайского района г.Алматы"

А К Т N 6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Газон									
1.	E11-01010 4-0701	-Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	9500	1,43	1,43	13563	13563	--	3783	18733
					--	0,55	--	5254	--	1388	
2.	E11-47011 2-0103	-Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	8381	401,12	9,67	3361814	81023	1123892	1916596	5700684
					257,36	2,51	2156899	21051	--	422273	
	ИТОГО ПО ФОРМЕ:		Тенге								5719417
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				2156899				

Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	94586	
в том числе зарплата машинистов	Тенге		26305
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	1123892	
Накладные расходы	Тенге	1920379	
Сметная прибыль	Тенге	423661	
В текущих ценах 2019г.		6005388	
НДС 12%		720647	
ИТОГО ПО ФОРМЕ:		**6 726 035**	

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель акима

Наурызбайского района г.Алматы

----------Орынбеков А.

ПОДРЯДЧИК:

Производитель работ

ТОО РСП «Эталон»

----------Бас И.Н.

ТЕХНАДЗОР:

Инженер эксперт технического надзора

ТОО «Сейсмостройзащита»

----------Саркулов Г.Е.

Заказчик КГУ Аппарат акима Наурызбайского района г.Алматы Форма N 2в

Подрядчик ТОО РСП "Эталон"

Субподрядчик

Договор №114 от 05.04.2019г

Наименование обьекта: Капитальный ремонт пешеходных зон ул.Сабденова (Райымбек батыра, Калкаман-2) Наурызбайского района г.Алматы"

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Брусчатое покрытие тротуаров участка А (желтая) ТИП1									
1.				330	152,66	68,96	50377	22756	--	28132	84791
E11-01020 1-0501		-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3		83,7	34,7	27621	11452	--	6281	
2.				220	1171,53	1030,56	257737	226722	--	90019	375577
E11-27040 1-0102		-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		140,98	237,89	31015	52336	--	27820	
3.				220	1253	--	275660	--	275660	--	297713
C121-0106 01-0101		-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3		--	--	--	--	--	22053	
4.				132	1171,53	1030,56	154642	136033	--	54011	225346
E11-27040 1-0102		-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.	м3 материала		140,98	237,89	18609	31402	--	16692	

		Устройство	основания в плотном теле							
5.	С121-0104 01-0102	-Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	132	1584	--	209088	--	209088	--	225815
					--	--	--	--	--	16727	
6.	Е11-11010 1-2501 Изм. и доп. вып. 7	-Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	1100	1265,45	126,93	1391996	139618	8318	1208101	2808105
					1130,96	37,41	1244060	41154	--	208008	
7.	Е11-27020 1-1005 Изм. и доп. вып. 10	-Камни бортовые бетонные тротуарные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	860,2	1710,44	56,33	1471322	48454	674678	841221	2497546
					869,79	35,71	748190	30718	--	185003	
8.	С121-0405 08-9901	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	5,76	43034	--	247876	--	247876	--	267706
					--	--	--	--	--	19830	

РАЗДЕЛ 2. Брусчатое покрытие тротуаров участка Б (желтая) ТИП1

9.	Е11-01020 1-0501	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	295,8	152,66	68,96	45156	20398	--	25217	76003
					83,7	34,7	24758	10265	--	5630	
10.	Е11-27040 1-0102	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	197,2	1171,53	1030,56	231026	203226	--	80690	336653
					140,98	237,89	27800	46912	--	24937	
11.	С121-0106 01-0101	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	197,2	1253	--	247092	--	247092	--	266859
					--	--	--	--	--	19767	
12.	Е11-27040 1-0102	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	118,32	1171,53	1030,56	138616	121935	--	48414	201992
					140,98	237,89	16680	28147	--	14962	
13.	С121-0104 01-0102	-Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	118,32	1584	--	187419	--	187419	--	202412
					--	--	--	--	--	14994	
14.	Е11-11010 1-2501	-Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому	м2 покрытия	986	1265,45	126,93	1247734	125149	7454	1082898	2517083
					1130,96	37,41	1115131	36889	--	186451	

	Изм. и доп. вып. 7	подстилающему слою с заполнением швов песком								
15.	С121-0405 09-0412	-Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	500	2365	--	1182500	--	1182500	--	1277100
					--	--	--	--	--	94600	
16.	Е11-27020 1-1005 Изм. и доп. вып. 10	-Камни бортовые бетонные тротуарные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	491,8	1710,44	56,33	841195	27702	385732	480949	1427916
					869,79	35,71	427761	17562	--	105772	
17.	С121-0405 08-9901	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	7,869	43034	--	338635	--	338635	--	365725
					--	--	--	--	--	27091	

РАЗДЕЛ 3. Брусчатое покрытие тротуаров участка Б (красная) ТИП1

18.	Е11-01020 1-0501	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	390	152,66	68,96	59537	26894	--	33247	100207
					83,7	34,7	32643	13534	--	7423	
19.	Е11-27040 1-0102	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	260	1171,53	1030,56	304598	267945	--	106386	443863
					140,98	237,89	36654	61852	--	32879	
20.	С121-0106 01-0101	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	260	1253	--	325780	--	325780	--	351842
					--	--	--	--	--	26062	
21.	Е11-27040 1-0102	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	156	1171,53	1030,56	182759	160767	--	63832	266318
					140,98	237,89	21992	37111	--	19727	
22.	С121-0104 01-0102	-Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	156	1584	--	247104	--	247104	--	266872
					--	--	--	--	--	19768	
23.	Е11-11010 1-2501 Изм. и доп. вып. 7	-Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	1300	1265,45	126,93	1645086	165003	9830	1427756	3318669
					1130,96	37,41	1470253	48636	--	245827	

24.	С121-0405 09-0412	-Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	314	2365	--	742610	--	742610	--	802019
					--	--	--	--	--	59409	
25.	Е11-27020 1-1005 Изм. и доп. вып. 10	-Камни бортовые бетонные тротуарные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	278	1710,44	56,33	475503	15659	218043	271866	807159
					869,79	35,71	241801	9928	--	59790	
26.	С121-0405 08-9901	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	4,453	43034	--	191630	--	191630	--	206961
					--	--	--	--	--	15330	

РАЗДЕЛ 4. Резиновое покрытие спортивных площадок (желтого цвета) участка Б Тип2

27.	Е11-01020 1-0501	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	68,52	152,66	68,96	10460	4725	--	5841	17606
					83,7	34,7	5735	2378	--	1304	
28.	Е11-27040 1-0102	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	68,52	1171,53	1030,56	80273	70614	--	28037	116975
					140,98	237,89	9660	16300	--	8665	
29.	С121-0104 01-0102	-Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	68,52	1584	--	108536	--	108536	--	117219
					--	--	--	--	--	8683	
30.	Е11-27040 1-0102	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебеночно-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	22,84	1171,53	1030,56	26758	23538	--	9346	38992
					140,98	237,89	3220	5433	--	2888	
31.	С121-0102 02-0204	-Щебень из гравия для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	22,84	1753	--	40039	--	40039	--	43242
					--	--	--	--	--	3203	
32.	Е11-27060 2-0710 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии	м2 покрытия или основания	228,4	1643,87	156,2	375460	35676	326426	27317	434999
					58,49	52,26	13358	11935	--	32222	

33.	Е11-27060 2-0711 Изм. и доп. вып. 2 К=2	-Покрытия или основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0710	м2 покрытия или основания	228,4	353,58	9,48	80759	2165	78373	1247	88567
					0,97	4,09	221	934	--	6560	
34.	Е11-27060 2-0301	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	228,4	1284,69	95,86	293423	21895	261383	18471	336846
					44,42	30,46	10145	6958	--	24952	
35.	Е11-27020 1-1005 Изм. и доп. вып. 10	-Камни бортовые бетонные тротуарные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	132,6	1710,44	56,33	226805	7469	104002	129674	384997
					869,79	35,71	115334	4735	--	28518	
36.	С121-0405 08-9901	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	2,1216	43034	--	91301	--	91301	--	98605
					--	--	--	--	--	7304	

РАЗДЕЛ 5. Резиновое покрытие спортивных площадок (красного цвета) участка Б Тип2

37.	Е11-01020 1-0501	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	40,2	152,66	68,96	6137	2772	--	3427	10329
					83,7	34,7	3365	1395	--	765	
38.	Е11-27040 1-0102	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	40,2	1171,53	1030,56	47096	41428	--	16449	68628
					140,98	237,89	5667	9563	--	5084	
39.	С121-0104 01-0102	-Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	40,2	1584	--	63677	--	63677	--	68771
					--	--	--	--	--	5094	
40.	Е11-27040 1-0102	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебеночно-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	13,4	1171,53	1030,56	15699	13809	--	5483	22876
					140,98	237,89	1889	3188	--	1695	
41.	С121-0102	-Щебень из гравия для	м3	13,4	1753	--	23490	--	23490	--	25369

	02-0204	строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004			--	--	--	--	--	1879	
42.	Е11-27060 2-0710 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии	м2 покрытия или основания	134	1643,87	156,2	220279	20931	191511	16027	255209
					58,49	52,26	7837	7002	--	18904	
43.	Е11-27060 2-0711 Изм. и доп. вып. 2 К=2	-Покрытия или основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0710	м2 покрытия или основания	134	353,58	9,48	47380	1270	45981	732	51961
					0,97	4,09	129	548	--	3849	
44.	Е11-27060 2-0301	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	134	1284,69	95,86	172148	12846	153350	10837	197624
					44,42	30,46	5952	4082	--	14639	
45.	Е11-27020 1-1005 Изм. и доп. вып. 10	-Камни бортовые бетонные тротуарные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	37,4	1710,44	56,33	63971	2107	29334	36575	108589
					869,79	35,71	32530	1336	--	8044	
46.	С121-0405 08-9901	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,5984	43034	--	25752	--	25752	--	27812
					--	--	--	--	--	2060	

РАЗДЕЛ 6. Брусчатое покрытие тротуаров участка В(серая) ТИП1

47.	Е11-01020 1-0501	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	109,23	152,66	68,96	16675	7532	--	9312	28066
					83,7	34,7	9143	3791	--	2079	
48.	Е11-27040 1-0102	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	72,82	1171,53	1030,56	85311	75045	--	29796	124316
					140,98	237,89	10266	17323	--	9209	
49.	С121-0106	-Смеси песчано-гравийные	м3	72,82	1253	--	91243	--	91243	--	98543

	01-0101	природные ГОСТ 23735-2014			--	--	--	--	--	7299	
50.	E11-27040 1-0102	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	43,692	1171,53	1030,56	51187	45027	--	17878	74590
					140,98	237,89	6160	10394	--	5525	
51.	С121-0104 01-0102	-Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	43,692	1584	--	69208	--	69208	--	74745
					--	--	--	--	--	5537	
52.	E11-11010 1-2501 Изм. и доп. вып. 7	-Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	364,1	1265,45	126,93	460751	46214	2753	399882	929483
					1130,96	37,41	411784	13622	--	68851	
53.	С121-0405 09-0404	-Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	364,1	1741	--	633898	--	633898	--	684610
					--	--	--	--	--	50712	
54.	E11-27020 1-1005 Изм. и доп. вып. 10	-Камни бортовые бетонные тротуарные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	234,2	1710,44	56,33	400585	13192	183689	229033	679988
					869,79	35,71	203704	8363	--	50369	
55.	С121-0405 08-9901	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	13,3472	43034	--	574383	--	574383	--	620334
					--	--	--	--	--	45951	

РАЗДЕЛ 7. Брусчатое покрытие тротуаров участка В (желтая) ТИП1

56.	E11-01020 1-0501	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	381	152,66	68,96	58163	26273	--	32480	97895
					83,7	34,7	31890	13222	--	7251	
57.	E11-27040 1-0102	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	254	1171,53	1030,56	297569	261761	--	103931	433620
					140,98	237,89	35808	60425	--	32120	
58.	С121-0106 01-0101	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	254	1253	--	318262	--	318262	--	343723
					--	--	--	--	--	25461	

59.			152,4	1171,53	1030,56	178542	157057	--	62359	260172
	Е11-27040 1-0102	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	140,98	237,89	21485	36255	--	19272	
60.			152,4	1584	--	241402	--	241402	--	260714
	С121-0104 01-0102	-Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	--	--	--	--	--	19312	
61.			1270	1265,45	126,93	1607122	161195	9603	1394808	3242085
	Е11-11010 1-2501 Изм. и доп. вып. 7	-Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	1130,96	37,41	1436324	47514	--	240154	
62.			1270	2365	--	3003550	--	3003550	--	3243834
	С121-0405 09-0412	-Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	--	--	--	--	--	240284	
63.			518,7	1710,44	56,33	887206	29217	406831	507256	1506019
	Е11-27020 1-1005 Изм. и доп. вып. 10	-Камни бортовые бетонные тротуарные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	869,79	35,71	451158	18523	--	111557	
64.			8,2992	43034	--	357148	--	357148	--	385720
	С121-0405 08-9901	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	--	--	--	--	--	28572	

РАЗДЕЛ 8. Брусчатое покрытие тротуаров участка В (красная) ТИП1

65.			92,25	152,66	68,96	14083	6361	--	7864	23703
	Е11-01020 1-0501	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	83,7	34,7	7721	3201	--	1756	
66.			61,5	1171,53	1030,56	72049	63379	--	25164	104991
	Е11-27040 1-0102	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	140,98	237,89	8670	14630	--	7777	
67.			61,5	1253	--	77060	--	77060	--	83224
	С121-0106 01-0101	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	--	--	--	--	--	6165	
68.			36,9	1171,53	1030,56	43230	38028	--	15099	62994
	Е11-27040	-Слои оснований	м3							

	1-0102	подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	материала основания в плотном теле		140,98	237,89	5202	8778	--	4666	
69.	С121-0104 01-0102	-Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	36,9	1584 ---	-- --	58450 --	-- --	58450 --	-- 4676	63126
70.	Е11-11010 1-2501 Изм. и доп. вып. 7	-Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	307,5	1265,45 1130,96	126,93 37,41	389126 347771	39030 11504	2325 --	337719 58148	784993
71.	С121-0405 09-0412	-Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	307,5	2365 ---	-- --	727238 --	-- --	727238 --	-- 58179	785417
72.	Е11-27020 1-1005 Изм. и доп. вып. 10	-Камни бортовые бетонные тротуарные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	130,6	1710,44 869,79	56,33 35,71	223384 113594	7356 4664	102434 --	127718 28088	379190
73.	С121-0405 08-9901	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	2,0896	43034 ---	-- --	89924 --	-- --	89924 --	-- 7194	97118

ИТОГО ПО ФОРМЕ:	Тенге		38006681
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
Зарплата рабочих строителей	Тенге	8800689	
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	2946176	
в том числе зарплата машинистов	Тенге		825896
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	13992005	
Накладные расходы	Тенге	9452501	
Сметная прибыль	Тенге	2815309	

В текущих ценах 2019г. 39907015
НДС 12% 4788842
ИТОГО ПО ФОРМЕ: **44 695 057**

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель акима

Наурызбайского района г.Алматы

----------Орынбеков А.М.

ПОДРЯДЧИК:

Производитель работ

ТОО РСП «Эталон»

----------Бас И.Н.

ТЕХНАДЗОР:

Инженер эксперт технического надзора

ТОО «Сейсмостройзащита»

----------Саркулов Г.Е.