	Приложение 6 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"30" октября 2018 года

Заказчик **Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области »**
100000 Карагандинская область , г. Караганда ,Алиханова ,13
наименование , юридических адрес

на основании:
Декларации о соответствии от « » октября 2018 г
Товарищество с ограниченной ответственностью «Жана-Арка-2006»
Директор Беков Айдар Хамзеевич
Карагандинская область,Жанааркинский район,пос.Атасу,ул.АбжановаУ.д1/1
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации,
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком)
к приемке в эксплуатацию объекта: **Средний ремонт автодороги «Астана-Коргалжын-Баршын-Шубарколь-Кызылжар» км 30-60 с устройством ШПО**
по адресу **Карагандинская область , Жанааркинский район**
а/д «Астана-Коргалжын-Баршын-Шубарколь-Кызылжар»
проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1.Средний ремонт объекта осуществлен на основании договора подряда **№ 50 от 04.07.2018 г., дополнительного соглашения № 1 от 25.07.2018 г, дополнительного соглашения № 2 от 12.09.2018 г**

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июль , 2018 г;
месяц, год
окончание работ октябрь , 2018 г;
месяц, год
фактически, месяц: 5;

3.Участок автомобильной дороги имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из естественного и фракционного щебня	м2	9500	9500
Устройство покрытия толщиной 3 см из холодного асфальтобетона	м2	9500	9500
Устройство выравнивающего слоя из холодного асфальтобетона	тн	5230	5230
Устройство одиночной поверхностной обработки черным щебнем	м2	204000	204000

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **разборка покрытия ; устройство подстилающих и выравнивающх слоев из из ест. щебня , устройство основании из щебня , розлив вяжущих материалов , устройство покрытия толщ. 3 см из холодной м/з а/б смеси, устройство выравнивающего слоя из холодной м/з а/б смеси , устройство одиночной поверхностной обработки черным щебнем ,укрепление обочин , разметка проезжей части** ;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. Сметная стоимость согласно договора: всего **324 800 000 ,00** тенге ,
в том числе строительно-монтажных работ **324 800 000 ,00** тенге тенге,

6. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛИ: Средний ремонт автодороги «Астана-Коргалжын-Баршын-Шубарколь-Кызылжар» км 30-60 с устройством ШПО принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Члены комиссии

Руководитель Заказчика
ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области» — **Халтонов А.И.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись М.П.

Представитель Заказчика
Руководитель отдела ФиРДИ — **Тусупов Е.К.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись М.П.

Представитель Заказчика
Руководитель отдела ПТиСД — **Ким В.М.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись М.П.

И.о. руководителя
РГУ «Карагандыжоллаборатория» — **Рассолов А.Ю.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись М.П.

Исполнитель
ТОО «Жана-Арка-2006» — **Беков А.Х.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись М.П

Субподрядчик
ТОО «EuroAsia Групп» — **Жунусов А.Д.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись М.П

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"

Подрядчик ТОО "Жана-Арка-2006"

ф № 3

А К Т № 1

выполненных работ от 26.07.2018 г.

(тенге)

1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия дополнительного соглашение № 1 от 25.07.2018 г к договору № 50 от 04.07. 2018 г.	**163 658 085,98**
	за счет трансфертов из РБ	162 855 085,99
	за счет средств из ОБ	802 999,99
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	**0**
	за счет трансфертов из РБ	
	за счет средств из МБ	
3	Виды исполняемых работ- Жанааркинский район средний ремонт а/д " Астана-Коргалжын-Баршын-Шубарколь-Кызылжар" км 30-60 с устройством ШПО	средний ремонт автомобильных дорог
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	**0**
	за счет трансфертов из РБ	
	за счет средств из МБ	
5	Сумма фактических расходов , произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ.	**148 911 549**
	за счет трансфертов из РБ	148 911 549
	за счет средств из МБ	
6	Сумма выполненных работ с 04.07.2018 г. по 26.07.2018 г.	**148 911 549**
	за счет трансфертов из РБ	148 911 549
	за счет средств из МБ	
7	Сумма удержания резерва 5%	
	за счет трансфертов из РБ	7 445 577,45
	за счет средств из ОБ	
8	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ	**141 465 971,55**
	за счет трансфертов из РБ	141 465 971,55
	за счет средств из МБ	
9	В том числе НДС	**15 157 068,38**
	за счет трансфертов из РБ	15 157 068,38
	за счет средств из МБ	

ЗАКАЗЧИК:

ГУ"Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Карагандинской области"
100027 г.Караганды, ул.Алиханова 13
БИН 011140002856
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ 85070102KSN3001000
РГУ"Комитет казначейства Министерства
финансов РК"
тел 8(7212) 423363

Руководитель управления

Халтонов А.И.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Жана-Арка-2006"
Карагандинская область,
Жанааркинский район,
100500, п.Атасу, ул. Абжанова У , 1/1
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ436010171000045245
АО "Народный Банк Казахстана"
БИН 060140005857
тел 8(71030) 28333

Директор ТОО "Жана-Арка-2006"

Беков А.Х.

Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области "
Подрядчик : ТОО "Жана-Арка-2006"

Акт выполненных работ
по среднему ремонту автомобильной дороги
"Кызылжар-Шубарколь-Баршын-Коргалжын-Астана" км 30-60
от 26 июля 2018 года

№ п/п	Шифр и№ позиции норматив	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Ст-сть единицы		Общая ст-сть, тенге		Наклад. расходы тенге	Затраты труда, ч/ч	
					Всего осн.з/п	Экс.маш. в т.ч. з/п	Всего Осн. з/пл.	Эксп.маш. в т.ч. з/п		на един.	всего
1	27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и			489,73	203,53	147335	61232	116469	1,86	560
	К=1,2	оснований	м3	300,85	286,2	4,88	86103	1468	133	0,01632	5
2	27-18-2	Разборка щебёночных покрытий и			80,10	61,50	72294	55507	36179	0,1404	127
	К=1,2	оснований	м3	902,55	18,6	11,54	16787	10415	133	0,04272	39
3	1-65-3	Разработка траншей в грунтах 3 группы			107,40	95,78	775471	691570	209680		0
	К=1,2	одноковшовыми экс. ёмк. 0,65 м3 с	м3	7220,4	11,62	17,42	83901	125779	100	0,11	794
4	сцпг 1 км	Транспорт выбранного грунта на 1 км			19,7	19,7	256035	256035	51207		0
			тн	12996,72		3,94	0	51207	100	0,022458	292
5	27-14-2	Устройство подстилающих и выравнив.			114,51	88,50	826808	639005	380860	0,1728	1248
	К=1,2	слоёв оснований из ест. щебня	м3	7220,4	25,66	14,00	185275	101086	133	0,0492	355
6	ксм	Щебень естественный	м3	8808,89	822,45		7244872				
7	27-22-1	Устройство основания из фракционного			46,09	39,94	277324	240319	158452	0,0396	238
	К=1,2	щебня Н=15 см	м2	6017	6,00	13,80	36102	83035	133	0,048456	292
8	ксм	Щебень фр. свыше 40 мм	м3	1137,21	1584,89		1802353				
9	ксм	Щебень фр. 10-20 мм	м3	90,26	1878,38		169543				
10	27-72-1	Розлив жидкого битума 0,5л/м2			407,51	407,51	1 227	1 227	677	0,696	2,09
	К=1,2		тн	3,01		169,13	0	509	133	0,696	2,09
11	ксм	Битум жидкий с транспортом	тн	3,10	40 577,88		125 791				
12	27-52-1	Устройство покрытия толщ. 3 см из			16,01	5,96	96332	35861	75785	0,05054	304
	27-52-4	холодного м/з асфальтобетона	м2	6017	7,78	1,69	46812	10169	133	0,0063	38
13	ксм	Холодный м/з асфальтобетон	тн	714,82	6 036,58		4 315 068				
14	27-72-1	Розлив жидкого битума 0,3л/м2	тн	13,96	407,51	407,51	5 689	5 689	3 140	0,696	10
	К=1,2					169,13	0	2 361	133	0,696	10
15	ксм	Битум жидкий	тн	14,38	40 577,88		583 510				
16	27-16-2	Устройство выравнивающего слоя из		3 312	302,86	180,10	1 003 072	596 491	810 513	0,6552	2 170
	К=1,2	холодной м/з асфальтобетонной смеси	тн		116,64	67,36	386 312	223 096	133	0,2387	791
17	ксм	А/б смесь	тн	3 345	6 036,58		20 192 360				

	37895084	**2 582 936**		**4 852**
Итого	**841292**	**609 125**	**1 842 917**	**2 425**
Накладные расходы	1842917	276 438		92
Непредвиденные затраты 6%	2384280			
Всего по смете	**42122281**			
Сметная стоимость в текущих ценах 2018 г	130 714 949			
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	2 614 299			
Итого	**133 329 248**			
Итого со скидкой	**132 956 740**			
НДС 12%	**15 954 809**			
Всего стоимость среднего ремонта	**148 911 549**			

З А К А З Ч И К :

Руководитель отдела АДиРДИ

_____ **Тусупов Е.К.**

Руководитель отдела ПТиСД

_____ **Ким В.М.**

Гл.специалист отдела ПТиСД

_____ **Ахметкалиева С.Т.**

П О Д Р Я Д Ч И К :

Директор ТОО "Жана-Арка-2006"

_____ **Беков А.Х.**

ф № 3

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"
Подрядчик ТОО "Жана-Арка-2006"

А К Т № 2
выполненных работ от 03.10.2018 г.

(тенге)

1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия дополнительного соглашение № 2 от 12.09.2018 г к договору № 50 от 04.07. 2018 г.	**324 800 000,00**
	за счет трансфертов из РБ	162 855 085,99
	за счет средств из МБ	161 944 914,01
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	**148 911 549**
	за счет трансфертов из РБ	148 911 549
	за счет средств из МБ	
3	Виды исполняемых работ- Жанааркинский район средний ремонт а/д " Астана-Коргалжын-Баршын-Шубарколь-Кызылжар" км 30-60 с устройством ШПО	средний ремонт автомобильных дорог
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	**141 465 971,55**
	за счет трансфертов из РБ	141 465 971,55
	за счет средств из МБ	
5	Сумма фактических расходов , произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ.	**324 800 000**
	за счет трансфертов из РБ	162 855 085,99
	за счет средств из МБ	161 944 914,01
6	Сумма выполненных работ с 27.07.2018 г. по 03.10.2018 г.	**175 888 451**
	за счет трансфертов из РБ	13 943 536,99
	за счет средств из МБ	161 944 914,01
7	Сумма удержания резерва 5%	**8 794 422,55**
	за счет трансфертов из РБ	697 176,85
	за счет средств из МБ	8 097 245,70
8	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполнен. работ	**167 094 028,45**
	за счет трансфертов из РБ	13 246 360,14
	за счет средств из МБ	153 847 668,31
9	В том числе НДС	**17 902 931,62**
	за счет трансфертов из РБ	1 419 252,87
	за счет средств из МБ	16 483 678,75

ЗАКАЗЧИК:
ГУ"Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Карагандинской области"
100027 г.Караганды, ул.Алиханова 13
БИН 011140002856
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ 85070102KSN3001000
РГУ"Комитет казначейства Министерства
финансов РК"
тел 8(7212) 423363

Руководитель управления
_____ **Халтонов А.И.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Жана-Арка-2006"
Карагандинская область,
Жанааркинский район,
100500, п.Атасу, ул. Абжанова У , 1/1
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ436010171000045245
АО "Народный Банк Казахстана"
БИН 060140005857
тел 8(71030) 28333

Директор ТОО "Жана-Арка-2006"
_____ **Беков А.Х.**

Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"
Подрядчик : ТОО "Жана-Арка-2006"

Акт выполненных работ
по среднему ремонту автомобильной дороги
"Кызылжар-Шубарколь-Баршын-Коргалжын-Астана" км 30-60
от 03 октября 2018 года

№ п/п	Шифр и№ позиции норматив	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Ст-сть единицы		Общая ст-сть, тенге		Наклад. расходы тенге	Затраты труда, ч/ч	
					Всего осн.з/п	Экс.маш. в т.ч. з/п	Всего Осн. з/пл.	Эксп.маш. в т.ч. з/п		на един.	всего
1	27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и			489,73	203,53	232622	96677	183890	1,86	884
	К=1,2	оснований	м3	475,00	286,2	4,88	135945	2318	133	0,01632	8
2	27-18-2	Разборка щебёночных покрытий и			80,10	61,50	114143	87638	57124	0,1404	200
	К=1,2	оснований	м3	1425,00	18,6	11,54	26505	16445	133	0,04272	61
3	1-65-3	Разработка траншей в грунтах 3 группы			107,40	95,78	1224360	1091892	331056		0
	К=1,2	одноковшовыми экс. ёмк. 0,65 м3 с	м3	11400	11,62	17,42	132468	198588	100	0,11	1254
4	сцпг 1 км	Транспорт выбранного грунта на 1 км			19,7	19,7	404244	404244	80849		0
			тн	20520		3,94	0	80849	100	0,022458	461
5	27-14-2	Устройство подстилающих и выравнив.			114,51	88,50	1305414	1008900	601325	0,1728	1970
	К=1,2	слоёв оснований из ест. щебня	м3	11400	25,66	14,00	292524	159600	133	0,0492	561
6	ксм	Щебень естественный	м3	13908,00	822,45		11438635				
7	27-22-1	Устройство основания из фракционного			46,09	39,94	437855	379430	250173	0,0396	376
	К=1,2	щебня Н=15 см	м2	9500	6,00	13,80	57000	131100	133	0,048456	460
8	ксм	Щебень фр. свыше 40 мм	м3	1795,50	1584,89		2845670				
9	ксм	Щебень фр. 10-20 мм	м3	142,50	1878,38		267669				
10	27-72-1	Розлив жидкого битума 0,5л/м2			407,51	407,51	1 936	1 936	1 068	0,696	3,31
	К=1,2		тн	4,75		169,13	0	803	133	0,696	3,31
11	ксм	Битум жидкий с транспортом	тн	4,89	40 577,88		198 426				
12	27-52-1	Устройство покрытия толщ. 3 см из			16,01	5,96	152095	56620	119653	0,05054	480
	27-52-4	холодного м/з асфальтобетона	м2	9500	7,78	1,69	73910	16055	133	0,0063	60
13	ксм	Холодный м/з асфальтобетон	тн	1 128,60	6 036,58		6 812 884				
14	27-72-1	Розлив жидкого битума 0,3л/м2	тн	22,04	407,51	407,51	8 982	8 982	4 958	0,696	15
	К=1,2					169,13	0	3 728	133	0,696	15
15	ксм	Битум жидкий	тн	22,70	40 577,88		921 118				
16	27-16-2	Устройство выравнивающего слоя из		5 230	302,86	180,10	1 583 958	941 923	1 279 886	0,6552	3 427
	К=1,2	холодной м/з асфальтобетонной смеси	тн		116,64	67,36	610 027	352 293	133	0,2387	1 248
17	ксм	А/б смесь	тн	5 282	6 036,58		31 885 216				

18	27-46-8	Устройство одиночной поверхностной		204 000	12,04	7,9	2 456 160	1 613 640	1 617 067	0,02532	5 165
		обработки черным щебнем	м2		4,00	1,96	816 000	399 840	133	0,00709	1 446
19	ксм	Битум вязкий	тн	146,88	39 863,9		5 855 210				
20	ксм	Щебень черный	тн	4 080,0	3 339,23		13 624 058				
21	1-145-3	Планировка площадей обочин со срезкой		90 000	1,81	1,81	162900	162900	34920		0
		со срезкой неровностей и засыпкой впадин	м2			0,40	0	36000	97	0,00134	121
22	27-65-5	Разметка проезжей части прерывистой	км	30	4547,99	1692,25	136440	50768	43174	3,18	95
		линией шириной 0,1 м, 1:3	линии		450,00	632,07	13500	18962	133	2,85	86
Итого							**82069995**	**5 905 550**			**12 921**
Накладные расходы							**2157879**	**1 416 581**	**4 604 966**		**5 478**
Непредвиденные затраты 6%							4604966	690 745			230
Всего по смете							5200498				
Сметная стоимость в текущих ценах 2018 г							**91875459**				
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%							285 110 294				
Итого							5 702 206				
Итого со скидкой							**290 812 500**				
НДС 12%							**290 000 000**				
Всего стоимость среднего ремонта , в том числе :							**34 800 000**				
за июль месяц 2018 г							**324 800 000**				
Итого за октябрь месяц 2018 г							**148 911 549**				
в том числе НДС 12 %							**175 888 451**				
							18 845 191				

З А К А З Ч И К :

Руководитель отдела АДиРДИ

_____ **Тусупов Е.К.**

Руководитель отдела ПТиСД

_____ **Ким В.М.**

Гл.специалист отдела ПТиСД

_____ **Ахметкалиева С.Т.**

П О Д Р Я Д Ч И К :

Директор ТОО "Жана-Арка-2006"

_____ **Беков А.Х.**