Заказчик: «Кызылординсий областной филиал Республиканского государственного предприятие на праве хозяйственного ведения «Республиканская ветеринарная лаборатория» Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан»

Форма № КС-3

Подрядчик: ТОО «Қазалы Газ Строй»

Утверждена приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства №170 от 2 мая 2012 г.

Наименование стройки: «Подключение к центральному газоснабжению здания лаборатории по ул. Мусаханова 101 в п. Жанакорган Кызылординской области»

Договор: №010241002565/190232/00 от 12.09.2019 года

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2019 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Центр затрат	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ.	Стоимость выполненных работ (тенге)								Налог на добавлен. стоимость (НДС 12%)	ВСЕГО без НДС
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	За отчетный месяц за **декабрь** 2019 г. без НДС	Из графы 1							
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в уровне 2001 г.	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборуд.		на приобретение материалов	Другие дополнительные затраты		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Работы по «Подключению к центральному газоснабжению здания лаборатории по ул. Мусаханова 101 в п. Жанакорган Кызылординской области»	4 267 647,00	4 267 647,00							0,00	4 267 647,00
	К оплате		4 267 647,00							0,00	**4 267 647,00**

Заказчик:
«Кызылординский областной филиал Республиканского государственного предприятие на праве хозяйственного ведения «Республиканская ветеринарная лаборатория» Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан»

_____Шатенов М.Д.

Подрядчик:
Директор ТОО «Қазалы Газ Строй»

_____Алдашов К.О.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.1) Форма 2-В

Заказчик: **«Кызылординсий областной филиал Республиканского государственного предприятие на праве хозяйственного ведения «Республиканская ветеринарная лаборатория» Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан»**

Генподрядчик: **ТОО «Қазалы Газ Строй»**

Технадзор: **ТОО «Астана Строй Энерго»**

Объект: **«Подключение к центральному газоснабжению здания лаборатории по ул. Мусаханова 101 в п. Жанакорган Кызылординской области»**

Договор **№010241002565/190232/00 от 12.09.2019 года**

Акт приемки выполненных работ №1 за декабрь 2019 года

Локальная смета 2-1. Газоснабжение наружное

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ 1.Наружный газопровод низкого давления							
Земляные работы							
1	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	56,5758		157,60	8916
2	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	48,1942		198,99	9590
3	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	9,7020		1411,75	13697
4	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	13,1220		1176,46	15438
5	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	11,1780		1535,38	17162
6	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Перемещение разработанного грунта во временный отвал бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	138,6000		25,57	3545
7	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	9,7020		729,24	7075

8	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	109,1700	28,99	3165
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	109,1700	150,14	16391
10	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Устройство подсыпки под трубопроводы мягким грунтом толщиной 10 см. Группа грунтов 1	м3 грунта	5,0400	14,79	75
11	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Засыпка трубопроводов мягким грунтом поверх трубы на 20 см. Группа грунтов 1	м3 грунта	12,3354	14,79	182
12	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Перемещение разработанного грунта из временного отвала бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	27,0774	25,57	693
13	1101-0104-0609 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Перемещение разработанного грунта из временного отвала бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	109,1700	7,74	845
14	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0310	291359,72	9032
15	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	4,0000	709,52	2838
16	2301-0502-0605 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	35,3500	535,00	18912
17	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0210	274904,38	5773
18	2301-0502-0602 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 32x2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	21,2100	144,00	3054
		Футляры				
19	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0040	330585,00	1322
20	2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	4,0400	2376,00	9599
21	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 110 мм. Заделка монтажной пеной	футляр	1,0000	1794,87	1795
22	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,0000	1422,00	1422
		Полиэтиленовые фасонные части				

23	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	2,0000	2003,59	4007
24	2302-0303-2407 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 125, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000	1643,00	1643
25	2302-0303-2403 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000	1007,00	1007
26	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	20,0000	1359,62	27192
27	2302-0302-5924 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 125x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000	1716,00	1716
28	2302-0302-5918 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000	1356,00	1356
29	2302-0302-6111 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 63x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 521342010	шт.	1,0000	859,00	859
30	2302-0302-2404 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 521342010	шт.	1,0000	282,00	282
31	2302-0304-2607 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10,0000	765,00	7650
32	2302-0304-2604 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6,0000	632,00	3792
33	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Кран диаметром 63 мм. Установка	кран	1,0000	2791,46	2791
34	2304-0909-0806 РСНБ РК 2015	Краны шаровые для газа для спуска воздуха стандартнопроходные типа LD PN 40, DN 63 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,0000	9013,00	9013
Стальные фасонные части						
35	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1,0000	1481,67	1482
36	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1,0000	48102,00	48102
Сигнальная лента						
37	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка ленты в траншее	км кабеля	0,0610	26765,77	1633
38	2111-0403-9903 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная с металлической проволокой "ГАЗ"	м	61,0000	130,00	7930
Узел выхода полиэтиленового газопровода диам. 63 мм						
39	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0013	485220,29	631
40	2301-0201-0184 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,3052	1974,00	2576

41	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 100 мм. Заделка монтажной пеной	футляр	1,0000	1794,87	1795
42	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,0000	1422,00	1422
43	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Установка патрубка из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм	км трубопровода	0,0003	330585,00	83
44	2301-0502-0814 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 100x10,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,2525	2468,00	623
45	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0013	291359,72	388
46	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,3433	788,00	1059
47	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отвод, переходник. Установка	шт.	3,0000	1359,62	4079
48	2302-0304-1007 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000	1703,00	1703
49	2302-0304-2013 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000	3313,00	3313
50	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0286	710216,06	20287
51	1106-0701-0301 РСНБ РК 2015	Засыпка пазух песком	м3	0,1000	6259,62	626
52	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка ленты	км кабеля	0,0010	26765,77	27
53	2113-0809-1304 РСНБ РК 2015	Лента самоклеящаяся	м	1,0000	32,00	32
54	1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0009	2243474,32	2019
Узел выхода полиэтиленового газопровода диам. 32 мм						
55	1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 76 мм. Укладка	км трубопровода	0,0009	437164,28	393
56	2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,9036	1372,00	1240

57	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 76 мм. Заделка монтажной пеной	футляр	1,0000	1240,09	1240
58	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,0000	1422,00	1422
59	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0003	291359,72	73
60	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,2525	788,00	199
61	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка	км трубопровода	0,0014	274904,38	385
62	2301-0502-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32x3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,4140	224,00	317
63	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отвод, переходник, муфта, заглушка. Установка	шт.	5,0000	1359,62	6798
64	2302-0304-2003 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000	781,00	781
65	2302-0304-1004 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000	1157,00	1157
66	2302-0304-2604 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000	632,00	1264
67	2302-0302-8904 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 521342010	шт.	1,0000	388,00	388
68	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0088	710216,06	6231
69	1106-0701-0301 РСНБ РК 2015	Засыпка пазух песком	м3	0,0300	6259,62	188
70	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка ленты	км кабеля	0,0010	26765,77	27
71	2113-0809-1304 РСНБ РК 2015	Лента самоклеящаяся	м	1,0000	32,00	32
72	1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0005	2243474,32	1010
73	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,1500	27992,06	4199

		Краны подземные диам. 63 мм				
74	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	2,2032	4648,46	10241
75	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,0800	27992,06	2239
76	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,0400	25687,88	1028
77	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	0,3942	848,60	335
78	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Кран диаметром 63 мм. Установка	кран	1,0000	2791,46	2791
79	2304-0909-0806 РСНБ РК 2015	Краны шаровые для газа для подземной установки полнопроходные типа LD, высотой штока до 1000 мм, PN 25, DN 63 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,0000	9013,00	9013
80	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: муфты. заглушка. Установка	шт.	3,0000	1359,62	4079
81	2302-0304-2607 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000	765,00	1530
82	2302-0302-8910 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 521342010	шт.	1,0000	1455,00	1455
83	1116-0301-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	1,5000	2280,76	3421
84	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0015	330585,00	496
85	2301-0502-0814 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,5150	2468,00	3739
86	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1,0000	9537,80	9538
87	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012ковер	т	0,0395	589396,00	23281
		Опознавательные знаки				
88	1125-0129-0501 РСНБ РК 2015	Установка опознавательного знака	шт	2,0000	2644,26	5289

89	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Устройство бетонных фундаментов столбов, В15	м3	0,0900	27633,57	2487
90	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Стоимость опор	т	0,0160	448953,00	7183
91	2113-0816-3535 РСНБ РК 2015	Таблички и знаки эмалированные	шт.	2,0000	2650,00	5300
		Врезка в существующий газопровод				
92	1124-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1,0000	9207,85	9208
		Испытание газопроводов				
93	1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод диаметром 63 мм. Продувка воздухом	км трубопровода	0,0350	69437,70	2430
94	1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод диаметром 32 мм. Продувка воздухом	км трубопровода	0,0200	34718,85	694
95	1125-0127-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод диаметром 63 мм. Испытание природным газом на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,0350	80015,56	2801
96	1125-0127-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод диаметром 32 мм. Испытание природным газом на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,0200	40007,78	800
97	1339-0201-0501 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 32 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	2,0000	468,72	937
98	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 63 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	3,0000	627,84	1884
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			**Тенге**			**451 179,00**
	Итого прямые затраты:		**Тенге**			**451 179,00**
	в том числе:		**Тенге**			
		- зарплата рабочих-строителей	**Тенге**			**128 233,00**
		- затраты на эксплуатацию машин	**Тенге**			**83 707,00**
		- в том числе зарплата машинистов	**Тенге**			**23 332,00**
		- материалов, изделий и конструкций	**Тенге**			**239 239,00**
		- перевозка грузов	**Тенге**			**-**

		- оборудование	Тенге			-
	Накладные расходы		Тенге			128 672,00
	ИТОГО:		Тенге			579 851,00
	Сметная прибыль		Тенге			46 388,00
ИТОГО по смете:			Тенге			626 239,00

Локальная смета 2-2. Газоснабжение внутреннее

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Газоснабжение					
1	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1,0000		2073,38	2073
2	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1,0000		48102,00	48102
3	2302-0103-2407 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	комплект	2,0000		6259,00	12518
4	1119-0601-0101 РСНБ РК 2015	Клапан отсекатель. Установка	клапан	1,0000		27128,71	27129
5	СТПРАЙС-ЛИСТ	Клапан отсекатель сигнализатора загазованности САКЗ-М-50	шт	1,0000		112974,11	112974
6	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2,0000		2073,38	4147
7	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2,0000		48102,00	96204
8	2302-0103-2407 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	комплект	4,0000		6259,00	25036
9	1119-0501-0101 РСНБ РК 2015	Клапан горелки, диаметр до 50 мм. Установка	клапан	2,0000		6219,78	12440
10	СТПРАЙС-ЛИЧТ	Клапан горелки MB-VEF 425	шт	2,0000		1001785,71	2003571
11	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4,0000		2047,29	8189
12	СТПРАЙС-ЛИСТ	Кран шаровой муфтовый проходной Д25мм ФБ39 330 025 700	шт	3,0000		11630,73	34892
13	СТ ПРАЙС ЛИСТ	Кран шаровой муфтовый проходной Д15мм ФБ39 330 015 700	шт	1,0000		9683,26	9683
14	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	6,6000		759,98	5016

15	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	25,5000	758,26	19336
16	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 57 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	0,6000	685,46	411
17	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 32 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	0,6000	384,82	231
18	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,2000	1016,00	7315
19	2301-0201-0118 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	25,6000	462,00	11827
20	2301-0201-0103 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 18 мм, толщина стенки 1,4 мм ГОСТ 10705-80	м	0,5000	310,00	155
21	2302-0101-0607 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2,0000	726,00	1452
22	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	12,0000	471,00	5652
23	2302-0101-0120 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6,0000	228,00	1368
24	2302-0103-3407 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 173792001)	шт.	1,0000	316,00	316
25	2302-0103-3402 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 173792001)	шт.	1,0000	172,00	172
26	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2,0000	521,78	1044
27	2302-0103-0407 РСНБ РК 2015	Фланец 1-50-1 ст.25	шт	2,0000	2249,00	4498
28	1116-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка футляра	м трубопровода	0,6000	7133,06	4280
29	1116-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка футляра	м трубопровода	0,6000	3297,98	1979

30	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2,0000	2486,18	4972
31	1119-1001-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Счетчики газовые. Установка	счетчик	1,0000	3983,19	3983
32	Прайс-лист	Счетчик газа RVG G 25 с электронным корректором ЕК-270	шт	1,0000	407239,64	407240
33	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемо й поверхности	8,6000	844,07	7259
34	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,0012	537,00	1
35	1119-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Устройства газогорелочные с горелками производительностью до 5 м3/ч. Установка	устройство	2,0000	7856,53	15713
36	Прайс-лист	Горелка газовая KRG-50A	шт	2,0000	298178,57	596357
37	2302-0101-1017 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2,0000	513,00	1026
38	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровод а	1,2000	3289,97	3948
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**			**3 787 018,00**
РАЗДЕЛ 2.Газопровод кухни						
39	1116-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровод а	4,5000	759,98	3420
40	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	0,5000	300,64	150
41	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	5,0000	353,00	1765
42	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Кран диаметром 25 мм. Установка	кран	2,0000	1481,67	2963
44	2302-1104-0408 РСНБ РК 2015	Кронштейны	шт.	4,0000	168,00	672

45	1119-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор	1,0000	3529,34	3529
46	2309-0101-0203 РСНБ РК 2015	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт.	1,0000	44038,00	44038
47	1119-1001-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Счетчики газовые поквартирные. Установка	счетчик	1,0000	3983,19	3983
48	2309-0101-0503 РСНБ РК 2015	Счетчики газа бытовые диафрагменные модели BK-G4, производительностью от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч, с присоединительным комплектом	шт.	1,0000	12623,00	12623
49	1116-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	0,5000	759,98	380
50	2301-0201-0119 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	0,5000	513,00	257
51	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 32 мм.футляр	футляр	1,0000	1189,00	1189
52	2302-0101-0115 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4,0000	182,00	728
53	2302-0101-1002 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 173802001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1,0000	230,00	230
54	2302-0101-1404 РСНБ РК 2015	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.	1,0000	313,00	313
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			**Тенге**			**106 700,00**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			**Тенге**			**3 590 584,00**
	Итого прямые затраты:		**Тенге**			**3 590 584,00**
	в том числе:		**Тенге**			
		- зарплата рабочих-строителей	**Тенге**			**90 875,00**
		- затраты на эксплуатацию машин	**Тенге**			**3 360,00**
		- в том числе зарплата машинистов	**Тенге**			**1 064,00**
		- материалов, изделий и конструкций	**Тенге**			**2 492 751,00**
		- перевозка грузов	**Тенге**			**-**
		- оборудование	**Тенге**			**1 003 597,00**

	Накладные расходы	**Тенге**			**89 051,00**
	ИТОГО:	**Тенге**			**3 679 635,00**
	Сметная прибыль	**Тенге**			**214 083,00**
ИТОГО по смете:		**Тенге**			**3 893 718,00**

Итого по сметам	тенге			4 519 957,00
Итого с временными здании и сооружении	тенге	1,3%	45 713,00	4 565 670,00
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	тенге		104 920,00	4 670 590,00
Непредвиденные работы и затраты	тенге	2%	71 241,00	4 741 831,00
Условная скидка	тенге	10%	474 184,00	4 267 647,00
Итого без НДС	тенге			4 267 647,00

Заказчик:
Директор "Жамбылского областного Филиала Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Республиканская ветеринарная лаборатория" Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан»

_____Шатенова М.Д

Технадзор ТОО "Астана Строй Энерго"

_____Мейрбеков С.М.

Генподрядчик:
Директор ТОО "Қазалы Газ Строй"

_____Алдашов К.О.