САЛЫНҒАН ОБЪЕКТІНІҢ ДАЙЫН БОЛУЫ ТУРАЛЫ ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ ҚОРЫТЫНДЫСЫ

Маңғыстау селосы «24» маусым 2014 жыл

«Мұнайлы аудандық ТҮКШ,ЖК және АЖ бөлімі» ММ-нің 2014 жылғы «24» маусымдағы № 98-Б бұйрығымен тағайындалған қабылдау комиссиясы мына құрамда:

Қ.Абыханов	Мұнайлы аудандық ТҮКШ,ЖК және АЖ бөлімі басшысы, комиссия төрағасы;
Қ.Өтемұратов	Маңғыстау селосы әкімінің м.у.а, комиссия төрағасының орынбасары;

Комиссия мүшелері:

А. Шыршықбаев	Мұнайлы аудандық маслихатының депутаты;
Б.Әбдіхалық	Мұнайлы аудандық ТҮКШ, ЖК және АЖ бөлімінің бас маманы;
К. Меделов	«Маңғыстауэнерго » МКК-ның директор орынбасары;
Н.Кадирбаев	«Маңғыстауэнерго» МКК-ның учаске бастығы;
К.Тулегенов	«ALI TOWN» ЖШС-нің директоры, бас мердігер;

АНЫҚТАЛДЫ:

1. **<u>Құрылыс-монтаж жұмыстары жүргізілген объектінің атауы:</u>**

   Маңғыстау селосындағы ХҚКО бағдаршам аралығын жарықтандыру жұмыстарын жүргізу.

2. **<u>Орындаған:</u>** бас мердігер, «ALI TOWN» ЖШС-гі.

3. **<u>Құрылыс</u>**: Маңғыстау селосының аумағында жүзеге асырылды.

4. **<u>Құрылыс-монтаждау жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылады:</u>**

   Жұмыстың бастаулы «03» сәуір 2014 жыл.

   Жұмыстың аяқталуы «31» шілде 2014 жыл.

5. **<u>Жұмыс комиссиясына мынадай құжаттар ұсынылды:</u>**
-сметалық құжаттар;

6. **<u>Бекітілген құжаттар бойынша сметалық құны:</u>** 21 168 000 теңге.

Смета бойынша атқарылған жұмыстарды
қабылдау комиссиясының ШЕШІМ:

«ALI TOWN»ЖШС-гі Маңғыстау селосындағы ХҚКО бағдаршам аралығын жарықтандыру жұмысы, қабылдансын.

Жұмыс комиссиясының төрағасы:

Қ.Абыханов _____ Аудандық ТҮКШ,ЖК және АЖ бөлімінің басшысы.;

Төраға орынбасары:

Қ.Өтемұратов _____ Маңғыстау селосы әкімінің м.у.а орынбасары;

Комиссия мүшелері:

А. Шыршықбаев _____ Мұнайлы аудандық маслихатының депутаты;

Б.Әбдіхалық _____ Мұнайлы аудандық ТҮКШ, ЖК және АЖ бөлімінің бас маманы;

К. Меделов _____ «Маңғыстауэнерго » МКК-ның директор орынбасары;

Н.Кадирбаев _____ «Маңғыстауэнерго» МКК-ның учаске бастығы;

К.Тулегенов _____ «ALI TOWN» ЖШС-нің директоры, бас мердігер;

Заказчик: "Мұнайлы аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Подрядчик : ТОО "ALI TOWN"

Наименование строительства и его адрес:

"Работы по установке уличное освещение от ЦОН до светофора с.Мангистау"

Приложение 1

Типовая межведомственная форма КС-3

Утверждена Постановлением Госкомстата.

Республики Казахстан от 16.11.94 № 73

Код

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА апрель месяц 2014г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		15	03.04.2014г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
		В отчетном месяце	из гр.1							
			Строительно-монтажных работ (в смет.базисных ценах)	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет.баз.ценах)	Дополнительные затраты на приобретение материалов	др. дополнит. расходы		
Всего по стройке:	15 000 000									
в том числе: за апрель месяц 2014г.	15 000 000	13 392 857	13 392 857						1 607 143	15 000 000
удержание 5% согласно договора	750 000	669 643							80 357	750 000
Итого к оплате	**14 250 000**	**12 723 214**							**1 526 786**	**14 250 000**

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Заказчик **"Мұнайлы аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "ALI TOWN"**
организация, адрес, телефон, факс

Объект **"Работы по установке уличное освещение от ЦОН до светофора с.Мангистау"**
наименование, адрес

Договор подряда номер **15**
дата **03.04.2014г.**

Номер документа	Дата составления
1	21.04.2014

Отчетный период	
с	по
01.04.2014	30.04.2014

А К Т

о приемке выполненных работ

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	250	27,84	26,18	6959	6544	2149	0,01	3
				м3	1,66	7,2	415	1800	97	0,03	6
2	2	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	17,2	218,93	0	3766	0	4255	1,54	26
				м3	218,93	0	3766	0	113	0	0
3	3	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	180	6,48	6,48	1166	1166	367	0	0
				м3	0	2,1	0	379	97	0,01	1
4	4	1-149-1	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 1 группы, глубина нм до 2 м	221	154,07	133,32	34050	29465	13081	0,14	32
				яма	20,75	40,27	4586	8900	97	0,16	35
5	5	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	280	245,44	3,82	68723	1070	12816	0,21	59
				м2	37,35	1,44	10458	403	118	0,01	2
6	6	33-103-3	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	7	4836,53	3187,28	33856	22311	17305	9	63
				опора	1476	878,4	10332	6149	105	3,63	25
7	7	33-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	214	1534,11	878,23	328300	187941	169125	3,06	655
				опора	506,25	246,42	108338	52734	105	1,03	220

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	8	30-19-101	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1	214	21200		4536800				
				шт							
9	9	Спрайс	Траверсы ТН1	6	1870		11220				
				шт							
10	10	Спрайс	Траверсы ТН3	3	2009,67		6029				
				шт							
11	11	8-52-2	Изолятор опорный, напряжение до 10 кВ, с количеством точек крепления: 2	63	83,1	3,8	5235	239	4178	0	0
				шт	67,5	2,3	4253	145	95	0,01	1
12	12	Спрайс	Изоляторы ШФ-220	27	298,58		8062				
				шт							
13	13	Спрайс	Изоляторы ПСД-70	36	1727		62172				
				шт							
14	14	Спрайс	Колпачок К-6	27	39,32		1062				
				шт							
15	15	8-56-1	Разъединитель трехполюсный, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А	1	568,5	25,5	569	26	436	2	2
				шт	452	6,8	452	7	95	0,04	0
16	16	Спрайс	Разъединитель	27	22000		594000				
				шт							
17	17	Спрайс	Узел подкоса	20	2790,12		55802				
				шт							
18	18	33-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	3,05	1100,25	0	3356	0	3524	6,71	20
				1т	1100,25	0	3356	0	105	0	0
19	19	33-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	3,05	846	0	2580	0	2709	5,15	16
				1т	846	0	2580	0	105	0	0
20	20	33-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	0,2	41504,56	31105,06	8301	6221	3270	51,1	10
				1км	9157,5	6414,57	1832	1283	105	22,72	5
21	21	16-7-28	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 50/8 мм2	0,117	315700		36937				
				т							
22	22	8-402-1	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2	1987,966	50,5	23,1	100392	45922	52125	0,13	258
				м	22,1	5,5	43934	10934	95	0,03	63
23	23	Спрайс	Кабель	1840,399	293,93		540948				
				м							
24	24	16-1-130	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х25+1х10 мм2	0,0001	159200		22				
				1000м							
25	25	16-1-526	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х70+1х35 мм2	0,0003	565200		170				
				1000м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	26	Спрайс	Зажим ПА2-2	200	535		107000				
				шт							
27	27	Спрайс	Комплект крепления СИП кабеля на концевые опоры	10	6150		61500				
				комп							
28	28	Спрайс	Комплект крепления СИП кабеля на промежуточные опоры	184	310		57040				
				комп							
29	29	Спрайс	Комплект крепления СИП кабеля на анкерные опоры	20	12800		256000				
				комп							
			ИТОГО:				6932016	300906			1145
							194301	82734			359
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				60008				
			На общестроительные работы				225331				
			Всего накладных расходов:				285339				
			Итого с накладными				7217355				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				433041				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				7650396				
			Итого с временными, 2,8 %				7864607				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,462 %				7900941				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				7932399				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				8011045				
			Пересчет в текущих ценах, К-1,63902				13130252				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				262605				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				13392857				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				1607143				
			Итого с НДС				15000000				

ЗАКАЗЧИК

Абыханов К.

ПОДРЯДЧИК

Тулегенов К.А.

Заказчик: "Мұнайлы аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Подрядчик : ТОО "ALI TOWN"

Наименование строительства и его адрес:

"Работы по установке уличное освещение от ЦОН до светофора с.Мангистау"

Приложение 1
Типовая межведомственная форма КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 № 73
Код

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА май месяц 2014г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		15	03.04.2014г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
		В отчетном месяце	из гр.1							
			Строительно-монтажных работ (в смет.базисных ценах)	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет.баз.ценах)	Дополнительные затраты на приобретение материалов	др. дополнит. расходы		
Всего по стройке:	21 000 000									
в том числе: за май месяц 2014г.	6 000 000	5 357 143	5 357 143						642 857	6 000 000
удержание 5% согласно договора	1 050 000	267 857							32 143	300 000
Итого к оплате		**5 089 286**							**610 714**	**5 700 000**

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик **"Мұнайлы аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "ALI TOWN"**
организация, адрес, телефон, факс

Объект **"Работы по установке уличное освещение от ЦОН до светофора с.Мангистау"**
наименование, адрес

Договор подряда номер **15**
дата **03.04.2014г.**

А К Т №2

о приемке выполненных работ за май месяц 2014г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч. обслуживающих: на един.	Затраты труда, чел.-ч. обслуживающих: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Ц0108-594-1	**Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике**	94	269,90	98,00	25371	9212	13484	0,76	71		
		шт		122,00	29,00	11468	2726	95	0,17	16		
2	С151703-10	**Светильники тип ЖКУ03-250-001-У1**	94	9380,00	--	881720	--	--	--	--		
		шт		--	--	--	--	--	--	--		
3	Спрайс	**Лампа типа ДНАТ-250**	94	474,60	--	44612	--	--	--	--		
		шт		--	--	--	--	--	--	--		
4	Спрайс	**Гусаки под светильники**	94	375,33	--	35281	--	--	--	--		
		шт		--	--	--	--	--	--	--		
5	Ц0108-402-1	**Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2**	3365,11	50,50	23,10	169938	77734	88234	0,13	437		
		м		22,10	5,50	74369	18508	95	0,03	107		
6	Спрайс	**Кабель**	3115,32	293,93	--	915686	--	--	--	--		
		м		--	--	--	--	--	--	--		
7	Ц0108-289-2	**Заземление одиночное опоры железобетонной**	221	1265,00	--	279565	--	113373	3,00	663		
		шт		540,00	--	119340	--	95	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	8,4	790,75	24,55	6642	206	507	0,26	2
				39,83	9,20	335	77	123	0,04	--
		м2								
9	Е0107-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	2	302,09	197,24	604	394	483	0,65	1
				104,85	67,51	210	135	140	0,25	--
		шт								
10	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	2,4	27100,00	--	65040	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
11	Е0107-24-12	Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м	44,88	716,85	243,27	32172	10918	20579	1,49	67
				261,00	66,53	11714	2986	140	0,24	11
		м								
12	Е0109-62-2	Изготовление стоек	0,532	8077,36	2622,65	4297	1395	2232	23,30	12
				4194,00	468,05	2231	249	90	1,77	1
		т								
13	Е0107-25-9	Устройство калиток без установкой столбов при металлических оградах и оградах из панелей	1	140,09	12,17	140	12	164	0,71	1
				112,50	4,59	113	5	140	0,02	--
		шт								
14	С131312-73	Сетки металлические в рамках, площадью в свету более 0,5 м2	4	836,00	--	3344	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
15	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	98,87	34,73	0,02	3433	2	370	0,02	2
				4,16	--	411	--	90	--	--
		м2								
16	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	40	61,90	3,30	2476	132	889	0,14	6
				23,00	0,40	920	16	95	--	--
		м								
17	Спрайс	Комплект крепления СИП кабеля на концевые опоры	10	6150,00	--	61500	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комп								
18	С11011-880 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,5	78600,00	--	39300	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	6	330,10	24,10	1981	145	675	0,70	4
		шт		116,00	2,50	696	15	95	0,01	--
20	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,6	83500,00	--	50100	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0133-116-1	Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов	3	2476,72	1756,72	7430	5270	2908	3,76	11
		комплект		616,50	306,68	1850	920	105	1,06	3
22	Сирайс	Разрядник	3	4167,94	--	12504	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО:				2643137				
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				219564				
		На общестроительные работы				22103				
		На металломонтажные работы				2232				
		Всего накладных расходов:				243899				
		Итого с накладными				2887036				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				173222				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				3060258				
		Итого с временными, 2,8 %				3145945				
		Итого с зимними удорожаниями, 0,462 %				3160480				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				3173122				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				3204853				
		Пересчет в текущих ценах, К-1,63902				5252101				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				105042				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				5357143				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				642857				
		Итого с НДС				6000000				

ЗАКАЗЧИК: _____ Абыханов К.

ПОДРЯДЧИК: _____ Тулегенов К.А.