Приложение 2
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от « » 2011 года
№

Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Единая форма

Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от «03» июля 2014 г. п.Атасу

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от «03» 07 2014 г. № **43 нқ акима Жанааркинского района Карагандинской области**

в составе:
председателя – представителя местного исполнительного органа
Муканов Б.М. – заместитель акима района;
заместителя председателя –
Балкенов Р. – аким поселка Кызылжар;
члены комиссий:
Богенбаев Ж.Т. – руководитель ГУ «Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорого Жанааркинского района»;
Бакиев К.К. – руководитель ГУ «Отдела архитектуры и градостроительства Жанааркинского района»;
Ныгатай А. – первый заместитель представителя филиала Жанааркинского района НДП «Нұр Отан»;
Кадирсизов У.А. – депутат районного маслихата (по согласованию);
генерального подрядчика
Беков А.Х. – директор ТОО «Жанаарка - 2006»;

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанааркинского района» совместно с подрядчиком ТОО «Жанаарка - 2006» предъявлен к приемке в эксплуатацию по среднему ремонту внутрипоселковых дорог поселка Кызылжар Жанааркинского района.

по адресу: __Жанааркинский район, поселка Кызылжар

2. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком ТОО «Жанаарка - 2006».

3. Проектная (проектно-сметная) документация на средний ремонт разработана генеральным проектировщиком

4. Исходные данные для проектирования выданы ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанааркинского района»

5. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) индивидуальный проект на средний ремонт.

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работы Май 2014 г;
(месяц, год)

окончание работ Июль 2014 г;
(месяц и год)

при продолжительности строительства, мес:3

8. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: Исполнительно-техническая документация, дефектная ведомость, сметная документация.

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

9. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность	км	0,9	0,9	0,9	0,9

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____
(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных	$м^2$		

помещений			

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

10. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Разлив вяжущих материалов – 2,5 т. Устройство однослойного основания толщиной 15 см, из щебня фракции 40-70 мм - 140,8 $м^2$. Устройство покрытия из а/б. смеси 4 см - 5400 $м^2$. Смеси асфальтобетонные плотные щебеночные – 521,6 т.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

11. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___ к настоящему акту).

12. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом _____

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

13. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ___ к акту.

14. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения
Средний ремонт	км	0,9	3 мес

15. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего 10 000,0 тыс.тенге, в том числе: строительно-монтажных работ.

16. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 10 000,0 тыс. тенге, в том числе:

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических

_____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)_____

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке Среднему ремонту внутрипоселковых дорог поселка Кызылжар Жанааркинского района

(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии

_____ Муканов Б.М.

(подпись)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии

_____ Балкенов Р.

(подпись)

Члены государственной приемочной комиссии:

_____ Богенбаев Ж.Т.

(подпись)

_____ Бакиев К.К.

(подпись)

_____ Ныгатай А.

(подпись)

_____ Кадирсизов У.А.

(подпись)

_____ Беков А.Х.

(подпись)

Ф - 3
от 26.05.2014 г

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно -коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанааркинского района
Подрядчик : ТОО "Жана-Арка-2006"

А К Т № 1
выполненных работ за май 2014 г.

(тенге)

1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора № 30 от 20.05.2014 года	10000000,00
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	
3	Виды исполняемых работ - по среднему ремонту внутрипоселковых дорог поселка Кызылжар Жанааркинского района	средний ремонт
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	
5	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	3333000,00
6	Сумма выполненных работ с 20.05.2014 года по 26.05.2014 года	3333000,00
7	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	3333000,00

Заказчик :

ГУ " Отдел жилищно -коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанааркинского района, п. Атасу ,пр. Тауелсиздик 5
БИН 060140014480
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ33070103KSN3022000
ГУ " Комитет казначейства Министерства финансов РК "

Руководитель отдела ЖКХ , ПТ и АД

_____ **Богенбаев Ж.Т.**

Подрядчик :

ТОО "Жана-Арка-2006" , 100500 , Карагандинская область , Жанааркинский район , поселок Атасу , ул .территория ДЭУ-37
БИН 060140005857
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ436010171000045245
АО "Народный Банк Казахстана "
тел 8(71030) 28333

Директор ТОО "Жана-Арка-2006"

_____ **Беков А.Х.**

Заказчик : ГУ " Отдел жилищно - коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанааркинского района "
Подрядчик : ТОО "Жана-Арка-2006"

А К Т

выполненных работ по среднему ремонту внутрипоселковых дорог поселка Кызылжар Жанааркинского района от 30.05. 2014 года

Составлена в ценах 2001 года

№ п/п	№ преск. расц.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед. , тенге			Общая стоимость, тенге			Наклад. расходы	Затраты труда, чел-ч. рабочих - строителей машинистов	
					Всего	осн. зар/пл	Экс. маш. в т.ч. з/пл машинист.	Всего	основн. зар/пл.	Экс. маш. в т.ч. з/пл. машинист.		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	27-72-1 т.ч гл3 п1 к=1,2	Производство дополнительных работ, розлив битума из расчета 0,3 тн на 1000м2 ремонтируемой поверхности	тн	2,50	407,51		407,51 169,13	1019		1019 423	563	0,696 0,696	2 2
2	27-66-2	Приготовление битума жидкого в котлах емкостью 15000л	тн	2,55	472,75	45	427,75 117,15	1206	115	1091 299	551	0,29 0,40	1 1
3	каль -ция	Стоимость битума жидкого 2,5*1,02	тн	2,55	50072			127684					
4	27-23-1	Устройство однослойных основа-нии толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм	м2	140,8	40,68	5,75	34,78 11,84	5728	810	4897 1667	2965	0,04 0,04	6 6
5	договор	Стоимость щебня фракции 40-70 мм транспортом на 164 км	м3	34	1446,56			49183					
7	27-52-1 27-52-4 К = 6	Устройство покрытия из асфальто-бетон. смеси, толщина слоя 4 см	м2	1750	14,2	8,16	6,0 1,71	24850	14280	10500 2993	22973	0,05326 0,00636	93 11
8	каль-ция	Стоимость асфальтобетонной смеси с транспортом на 167 км	тн	150	5697,31			854597					
9	сб.27тч 1 п. 1.5	Доставка битума автогудрона-торами на расстояние 167 км	м/час	9,8	1171		1171 486	11476		11476 4763	6335	1	10
										28983			

ИТОГО	1075743	15205	10145	33387	132
Накладные расходы 133%	33387	5008			17
ИТОГО	1109130				
Непредвиденные затраты 6%	66548				
Итого	1175678	30358			159
Выслуга лет 1%	11757				
Дополнительные отпуска 0,4%	4703				
Перевозка рабочих 2,5%	29392				
Всего сметная стоимость:	1221530				
Итого в базовых ценах 2001 г МРП -775 тг	1221530				
Итого в текущих ценах 2014 г МРП -1852тг	2917542				
Налоги , сборы , обязательные платежи 2%	58351				
Итого стоимость в текущем уровне цен	2975893				
НДС 12%	**357107**				
Всего стоимость объекта	**3333000**				

З А К А З Ч И К :
ГУ " Отдел жилищно -коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанааркинского района , поселок Атасу , пр. Тауелсиздик 5
БИН 060140014480
ИИК KZ33070103KSN3022000
БИК KKMFKZ2A
ГУ Комитет Казначейства МФ РК

П О Д Р Я Д Ч И К :
ТОО "Жана - Арка - 2006"
Карагандинская область , Жанааркинский район поселок Атасу , территория ДЭУ - 37
БИН 060140005857
ИИК KZ436010171000045245
БИК HSBKKZKX
АО " Народный Банк Казахстана "

Руководитель отдела ЖКХ , ПТ и АД Жанааркинского района

_____ **Ж.Т. Богенбаев**

Директор ТОО "Жана-Арка-2006"

_____ **А.Х. Беков**

Ф - 3
от 20.06.2014 г

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно -коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанааркинского района
Подрядчик : ТОО "Жана-Арка-2006"

А К Т № 2
выполненных работ за июнь 2014 г.

(тенге)

1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора № 30 от 20.05.2014 года	10000000
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	3333000
3	Виды исполняемых работ - по среднему ремонту внутрипоселковых дорог поселка Кызылжар Жанааркинского района	средний ремонт
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	3333000
5	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	10000000
6	Сумма выполненных работ с 02.06.2014 года по 20.06.2014 года	6667000
7	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	6667000

Заказчик :

ГУ " Отдел жилищно -коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанааркинского района, п. Атасу ,пр. Тауелсиздик 5
БИН 060140014480
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ33070103KSN3022000
ГУ " Комитет казначейства Министерства финансов РК "

Руководитель отдела ЖКХ , ПТ и АД

_____ **Ботенбаев Ж.Т.**

Подрядчик :

ТОО "Жана-Арка-2006" , 100500 , Карагандинская область , Жанааркинский район , поселок Атасу , ул .территория ДЭУ-37
БИН 060140005857
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ436010171000045245
АО "Народный Банк Казахстана "
тел 8(71030) 28333

Директор ТОО "Жана-Арка-2006"

_____ **Беков А.Х.**

Заказчик : ГУ " Отдел жилищно - коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанааркинского района "
Подрядчик : ТОО "Жана-Арка-2006"

А К Т
выполненных работ по среднему ремонту внутрипоселковых дорог поселка Кызылжар Жанааркинского района от 20.06. 2014 года

Составлена в ценах 2001 года

№ п/п	№ преск. расц.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед. , тенге			Общая стоимость, тенге			Наклад. расходы	Затраты труда, чел-ч. рабочих - строителей машинистов	
					Всего	осн. зар/пл	Экс. маш. в т.ч. з/пл машинист.	Всего	основн. зар/пл.	Экс. маш. в т.ч. з/пл. машинист.		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	27-52-1 27-52-4 К = 6	Устройство покрытия из асфальто-бетон. смеси, толщина слоя 4 см	м2	3650	14,2	8,16	6,0 1,71	51830	29784	21900 6242	47915	0,05326 0,00636	194 23
2	каль-ция	Стоимость асфальтобетонной смеси с транспортом на 167 км	тн	371,60	5697,31			2117120					
ИТОГО								2168950	29784	21900 6242	47915		217
Накладные расходы 133%								47915	7187				24
ИТОГО								2216865					
Непредвиденные затраты 6%								133012					
Итого								2349877	43213				241
Выслуга лет 1%								23499					
Дополнительные отпуска 0,4%								9400					
Перевозка рабочих 2,5%								58747					
Всего сметная стоимость:								2441523					
Итого в базовых ценах 2001 г МРП -775 тг								2441523					
Итого в текущих ценах 2014 г МРП -1852тг								5835960					

Налоги , сборы , обязательные платежи 2%	116719
Итого стоимость в текущем уровне цен	5952679
НДС 12%	**714321**
Всего стоимость объекта	**6667000**

З А К А З Ч И К :
ГУ " Отдел жилищно -коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанааркинского района , поселок Атасу , пр. Тауелсиздик 5
БИН 060140014480
ИИК KZ33070103KSN3022000
БИК KKMFKZ2A
ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Руководитель отдела ЖКХ , ПТ и АД
Жанааркинского района

_____ **Ж.Т. Богенбаев**

П О Д Р Я Д Ч И К :
ТОО "Жана - Арка - 2006"
Карагандинская область , Жанааркинский район
поселок Атасу , территория ДЭУ - 37
БИН 060140005857
ИИК KZ436010171000045245
БИК HSBKKZKX
АО " Народный Банк Казахстана "

Директор ТОО "Жана-Арка-2006"

_____ **А.Х. Беков**