подр

ф № 3

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"
Подрядчик ТОО "Жана-Арка-2006"

А К Т № 1
выполненных работ от 24.04.2019 г.

(тенге)

1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора № 48 от 05.03. 2019 г. Д/с №1 от 02.04.2019 г	**351 681 660,01**
	за счет трансфертов из РБ	175 840 830,00
	за счет средств из МБ	175 840 830,01
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	
	за счет трансфертов из РБ	
	за счет средств из МБ	
3	Виды исполняемых работ- Средний ремонт автомобильной дороги областного значения " Астана-Кургальджино-Баршино-Шубаркуль-Кызылжар" км 200-232	средний ремонт
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	**0,00**
	за счет трансфертов из РБ	
	за счет средств из МБ	
5	Сумма фактических расходов , произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ.	**15 778 700,00**
	за счет трансфертов из РБ	
	за счет средств из МБ	15 778 700,00
6	Сумма выполненных работ с 02.04.2019 г. по 24.04.2019 г.	**15 778 700,00**
	за счет трансфертов из РБ	0,00
	за счет средств из ОБ	15 778 700,00
7	Сумма удержания резерва 5%	**788 935,00**
	за счет трансфертов из РБ	0,00
	за счет средств из МБ	788 935,00
8	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ	**14 989 765,00**
	за счет трансфертов из РБ	0,00
	за счет средств из МБ	14 989 765,00
9	В том числе НДС	**1 606 046,25**
	за счет трансфертов из РБ	0,00
	за счет средств из МБ	1 606 046,25

ЗАКАЗЧИК:

ГУ"Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Карагандинской области"
100027 г.Караганды, ул.Алиханова 13
БИН 011140002856
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ 85070102KSN3001000
РГУ"Комитет казначейства Министерства
финансов РК"
тел 8(7212) 423363

Руководитель управления

_____ **Халтонов А.И.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Жана-Арка-2006"
Карагандинская область,
Жанааркинский район,
100500, п.Атасу, ул. Абжанова У , 1/1
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ436010171000045245
АО "Народный Банк Казахстана"
БИН 060140005857
тел. 8(71030) 28333

Директор ТОО "Жана-Арка-2006"

_____ **Беков А.Х.**

Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области "
Подрядчик : ТОО "Жана-Арка-2006"

Акт выполненных работ
по среднему ремонту автомобильной дороги
"Астана-Кургальджино-Баршино-Шубаркуль-Кызылжар" км 200-232
от 24 апреля 2019 года

№ п/п	Шифр и№ позиции норматив	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Ст-сть единицы		Общая ст-сть, тенге		Наклад. расходы тенге	Затраты труда, ч/ч	
					Всего осн.з/п	Экс.маш. в т.ч. з/п	Всего Осн. з/пл.	Эксп.маш. в т.ч. з/п		на един.	всего
1	27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и			489,73	203,53	34306	14257	27119	1,86	130
	К=1,2	оснований	м3	70,05	286,2	4,88	20048	342	133	0,01632	1
2	27-18-2	Разборка щебёночных покрытий и			80,10	61,50	16833	12924	8424	0,1404	30
	К=1,2	оснований	м3	210,15	18,6	11,54	3909	2425	133	0,04272	9
3	1-65-3	Разработка траншей в грунтах 3 группы			107,40	95,78	180561	161025	48823		0
	К=1,2	одноковшовыми экс. ёмк. 0,65 м3 с	м3	1681,2	11,62	17,42	19536	29287	100	0,11	185
4	сцпг 1 км	Транспорт выбранного грунта на 1 км			19,7	19,7	59615	59615	11923		0
			тн	3026,16		3,94	0	11923	100	0,022458	68
5	27-14-2	Устройство подстилающих и выравнив.			114,51	88,50	192514	148786	88680	0,1728	291
	К=1,2	слоёв оснований из ест. щебня	м3	1681,2	25,66	14,00	43140	23537	133	0,0492	83
6	ксм	Щебень естественный	м3	2051,06	1288,57		2642934				
7	27-22-1	Устройство основания из фракционного			46,09	39,94	64572	55956	36894	0,0396	55
	К=1,2	щебня Н=15 см	м2	1401	6,00	13,80	8406	19334	133	0,048456	68
8	ксм	Щебень фр. свыше 40 мм	м3	264,79	2158,30		571496				
9	ксм	Щебень фр. 10-20 мм	м3	21,02	2618,30		55037				

Итого	**3817868**	**452 563**		**551**
Накладные расходы	**95039**	**86 848**	**221 863**	**369**
Непредвиденные затраты 6%	221863	33 279		11
Всего по смете	242384			
	4282115			

Сметная стоимость в текущих ценах 2019 г	13 951 407
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	279 028
Итого	**14 230 435**
Итого со скидкой	**14 088 125**
НДС 12%	**1 690 575**
Всего стоимость среднего ремонта	**15 778 700**

З А К А З Ч И К :

Руководитель отдела АДиРДИ

_____ **Тусупов Е.К.**

Руководитель отдела ПТиСД

_____ **Ким В.М.**

Гл.специалист отдела ПТиСД

_____ **Ахметкалиева С.Т.**

П О Д Р Я Д Ч И К :

Директор ТОО "Жана-Арка-2006"

_____ **Беков А.Х.**

подр

ф № 3

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"
Подрядчик ТОО "Жана-Арка-2006"

А К Т № 2
выполненных работ от 04.06.2019 г.

(тенге)

1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора № 48 от 05.03. 2019 г. Д/с №1 от 02.04.2019 г	**351 681 660,01**
	за счет трансфертов из РБ	175 840 830,00
	за счет средств из МБ	175 840 830,01
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	**15 778 700,00**
	за счет трансфертов из РБ	0,00
	за счет средств из МБ	15 778 700,00
3	Виды исполняемых работ- Средний ремонт автомобильной дороги областного значения " Астана-Кургальджино-Баршино-Шубаркуль-Кызылжар" км 200-232	средний ремонт
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	**14 989 765,00**
	за счет трансфертов из РБ	0,00
	за счет средств из МБ	14 989 765,00
5	Сумма фактических расходов , произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ.	**106 824 803,00**
	за счет трансфертов из РБ	91 046 103,00
	за счет средств из МБ	15 778 700,00
6	Сумма выполненных работ с 25.04.2019 г. по 04.06.2019 г.	**91 046 103,00**
	за счет трансфертов из РБ	91 046 103,00
	за счет средств из МБ	
7	Сумма удержания резерва 5%	**4 552 305,15**
	за счет трансфертов из РБ	4 552 305,15
	за счет средств из МБ	0,00
8	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ	**86 493 797,85**
	за счет трансфертов из РБ	86 493 797,85
	за счет средств из МБ	0,00
9	В том числе НДС	**9 267 192,63**
	за счет трансфертов из РБ	9 267 192,63
	за счет средств из МБ	0,00

ЗАКАЗЧИК:

ГУ"Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Карагандинской области"
100027 г.Караганды, ул.Алиханова 13
БИН 011140002856
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ 85070102KSN3001000
РГУ"Комитет казначейства Министерства
финансов РК"
тел 8(7212) 504213

Руководитель управления

_____ **Халтонов А.И.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Жана-Арка-2006"
Карагандинская область,
Жанааркинский район,
100500, п.Атасу, ул. Абжанова У , 1/1
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ436010171000045245
АО "Народный Банк Казахстана"
БИН 060140005857
тел 8(71030) 28333

Директор ТОО "Жана-Арка-2006"

_____ **Беков А.Х.**

Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области "
Подрядчик : ТОО "Жана-Арка-2006"

Акт выполненных работ
по среднему ремонту автомобильной дороги
"Астана-Кургальджино-Баршино-Шубаркуль-Кызылжар" км 200-232
от 04 июня 2019 года

№ п/п	Шифр и№ позиции норматив	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Ст-сть единицы		Общая ст-сть, тенге		Наклад. расходы тенге	Затраты труда, ч/ч	
					Всего осн.з/п	Экс.маш. в т.ч. з/п	Всего Осн. з/пл.	Эксп.маш. в т.ч. з/п		на един.	всего
1	27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и			489,73	203,53	19075	7927	15078	1,86	72
	К=1,2	оснований	м3	38,95	286,2	4,88	11147	190	133	0,01632	1
2	27-18-2	Разборка щебёночных покрытий и			80,10	61,50	9360	7186	4683	0,1404	16
	К=1,2	оснований	м3	116,85	18,6	11,54	2173	1348	133	0,04272	5
3	1-65-3	Разработка траншей в грунтах 3 группы			107,40	95,78	100398	89535	27146		0
	К=1,2	одноковшовыми экс. ёмк. 0,65 м3 с	м3	934,8	11,62	17,42	10862	16284	100	0,11	103
4	сцпг 1 км	Транспорт выбранного грунта на 1 км			19,7	19,7	33148	33148	6630		0
			тн	1682,64		3,94	0	6630	100	0,02246	38
5	27-14-2	Устройство подстилающих и выравнив.			114,51	88,50	107044	82730	49308	0,1728	162
	К=1,2	слоёв оснований из ест. щебня	м3	934,8	25,66	14,00	23987	13087	133	0,0492	46
6	ксм	Щебень естественный	м3	1140,46	1288,57		1469563				
7	27-22-1	Устройство основания из фракционного			46,09	39,94	35904	31113	20514	0,0396	31
	К=1,2	щебня Н=15 см	м2	779	6,00	13,80	4674	10750	133	0,048456	38
8	ксм	Щебень фр. свыше 40 мм	м3	147,23	2158,30		317767				
9	ксм	Щебень фр. 10-20 мм	м3	11,68	2618,30		30582				
10	27-72-1	Розлив жидкого			407,51	407,51	444	444	245	0,696	0,76
	К=1,2	битума 0,5/л/м2	тн	1,09		169,13	0	184	133	0,696	0,76
11	ксм	Битум жидкий с транспортом	тн	1,12	41 357,34		46 320				
12	27-52-1	Устройство покрытия толщ. 3 см из			15,17	5,88	33071	12818	25138	0,0451	98
		холодного м/з асфальтобетона	м2	2180	7,02	1,65	15304	3597	133	0,00618	13
13	27-52-4	На каждые 0,5 см изменения толщины									
		покрытия добавлять к расценке 27-52-1			0,29	0,02	2529	174	2320	0,00009	1
		(до 5 см)	м2	8720	0,19	0,01	1657	87	133		0
14	ксм	Холодный м/з асфальтобетон	тн	258,98	5 326,35		1 379 418				
15	27-72-1	Розлив жидкого битума 0,3л/м2	тн	13,50	407,51	407,51	5 501	5 501	3 036	0,696	9
	К=1,2					169,13	0	2 283	133	0,696	9
16	ксм	Битум жидкий	тн	13,91	41 357,34		575 281				

17	27-16-2 К=1,2	Устройство выравнивающего слоя из холодной м/з асфальтобетонной смеси	тн	3 204	302,86	180,10	970 363	577 040	784 083	0,6552	2 099
18	ксм	А/б смесь	тн		116,64	67,36	373 715	215 821	133	0,2387	765
			тн	3 236	5 326,35		17 236 069				

Итого	**22371837**	**847 616**		**2 514**
Накладные расходы	**443519**	**270 261**	**938 181**	**994**
Непредвиденные затраты 6%	938181	140 727		47
Всего по смете	1398601			
Сметная стоимость в текущих ценах 2019 г	**24708619**			
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	**80 502 275**			
Итого	**1 610 046**			
Итого со скидкой	**82 112 321**			
НДС 12%	**81 291 163**			
Всего стоимость среднего ремонта , в том числе :	**9 754 940**			
	91 046 103			

З А К А З Ч И К :

И.о.заместителя руководителя управления

_____ **Шаймин С.К.**

Руководитель отдела АДиРДИ

_____ **Тусупов Е.К.**

Руководитель отдела ПТиСД

_____ **Ким В.М.**

Гл.специалист отдела ПТиСД

_____ **Ахметкалиева С.Т.**

П О Д Р Я Д Ч И К :

Директор ТОО "Жана-Арка-2006"

_____ **Беков А.Х.**

подп.

ф № 3

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"
Подрядчик ТОО "Жана-Арка-2006"

А К Т № 4
выполненных работ от 15.07.2019 г.

(тенге)

1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора № 48 от 05.03. 2019 г. Д/с №1 от 02.04.2019 г	**351 681 660,01**
	за счет трансфертов из РБ	175 840 830,00
	за счет средств из МБ	175 840 830,01
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	**231 925 546,00**
	за счет трансфертов из РБ	175 840 830,00
	за счет средств из МБ	56 084 716,00
3	Виды исполняемых работ- Средний ремонт автомобильной дороги областного значения " Астана-Кургальджино-Баршино-Шубаркуль-Кызылжар" км 200-232	средний ремонт
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	**220 329 268,70**
	за счет трансфертов из РБ	167 048 788,50
	за счет средств из МБ	53 280 480,20
5	Сумма фактических расходов , произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ.	**252 786 151,00**
	за счет трансфертов из РБ	175 840 830,00
	за счет средств из МБ	76 945 321,00
6	Сумма выполненных работ с 10.06.2019 г. по 15.07.2019 г.	**20 860 605,00**
	за счет трансфертов из РБ	0,00
	за счет средств из МБ	20 860 605,00
7	Сумма удержания резерва 5%	**1 043 030,25**
	за счет трансфертов из РБ	0,00
	за счет средств из МБ	1 043 030,25
8	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ	**19 817 574,75**
	за счет трансфертов из РБ	0,00
	за счет средств из МБ	19 817 574,75
9	В том числе НДС	**2 123 311,58**
	за счет трансфертов из РБ	0,00
	за счет средств из МБ	2 123 311,58

ЗАКАЗЧИК:

ГУ"Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Карагандинской области"
100027 г.Караганды, ул.Алиханова 13
БИН 011140002856
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ 85070102KSN3001000
РГУ"Комитет казначейства Министерства
финансов РК"

Руководитель управления

Халтонов А.И.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Жана-Арка-2006"
Карагандинская область,
Жанааркинский район,
100500, п.Атасу, ул. Абжанова У , 1/1
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ436010171000045245
АО "Народный Банк Казахстана"
БИН 060140005857
тел 8(71030) 28333

Директор ТОО "Жана-Арка-2006"

Беков А.Х.

Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области "
Подрядчик : ТОО "Жана-Арка-2006"

Акт выполненных работ
по среднему ремонту автомобильной дороги
"Астана-Кургальджино-Баршино-Шубаркуль-Кызылжар" км 200-232
от 15 июля 2019 года

№ п/п	Шифр и№ позиции норматив	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Ст-сть единицы		Общая ст-сть, тенге		Наклад. расходы тенге	Затраты труда, ч/ч	
					Всего осн.з/п	Экс.маш. в т.ч. з/п	Всего Осн. з/пл.	Эксп.маш. в т.ч. з/п		на един.	всего
1	27-72-1	Розлив жидкого битума 0,3л/м2	тн	3,68	407,51	407,51	1 500	1 500	827	0,696	3
	К=1,2					169,13	0	622	133	0,696	3
2	ксм	Битум жидкий	тн	3,79	41 357,34		156 744				
3	27-16-2	Устройство выравнивающего слоя из		874	302,86	180,10	264 700	157 407	213 885	0,6552	573
	К=1,2	холодной м/з асфальтобетонной смеси	тн		116,64	67,36	101 943	58 873	133	0,2387	209
4	ксм	А/б смесь	тн	883	5 326,35		4 703 167				
Итого							**5126111**	**158 907**			**576**
Накладные расходы							**101943**	**59 495**	**214 712**		**212**
Непредвиденные затраты 6%							**214712**	**32 207**			**11**
Всего по смете							**320449**				
Сметная стоимость в текущих ценах 2019 г							**5661272**				
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%							**18 444 789**				
Итого							**368 896**				
Итого со скидкой							**18 813 685**				
НДС 12%							**18 625 540**				
Всего стоимость среднего ремонта , в том числе :							**2 235 065**				
							20 860 605				

З А К А З Ч И К :

И.о.заместителя руководителя управления
_____ **Шаймин С.К.**

Руководитель отдела АДиРДИ
_____ **Тусупов Е.К.**

Руководитель отдела ПТиСД
_____ **Ким В.М.**

Гл.специалист отдела ПТиСД
_____ **Ахметкалиева С.Т.**

П О Д Р Я Д Ч И К :

Директор ТОО "Жана-Арка-2006"
_____ **Беков А.Х.**

подр

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"
Подрядчик ТОО "Жана-Арка-2006"

ф № 3

А К Т № 5
выполненных работ от 02.08.2019 г.

(тенге)

1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора № 48 от 05.03. 2019 г. Д/с №1 от 02.04.2019 г	**351 681 660,01**
	за счет трансфертов из РБ	175 840 830,00
	за счет средств из МБ	175 840 830,01
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	**252 786 151,00**
	за счет трансфертов из РБ	175 840 830,00
	за счет средств из МБ	76 945 321,00
3	Виды исполняемых работ- Средний ремонт автомобильной дороги областного значения " Астана-Кургальджино-Баршино-Шубаркуль-Кызылжар" км 200-232	средний ремонт
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	**240 146 843,45**
	за счет трансфертов из РБ	167 048 788,50
	за счет средств из МБ	73 098 054,95
5	Сумма фактических расходов , произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ.	**350 132 100,00**
	за счет трансфертов из РБ	175 840 830,00
	за счет средств из МБ	174 291 270,00
6	Сумма выполненных работ с 16.07.2019 г. по 02.08.2019 г.	**97 345 949,00**
	за счет трансфертов из РБ	0,00
	за счет средств из МБ	97 345 949,00
7	Сумма удержания резерва 5%	**4 867 297,45**
	за счет трансфертов из РБ	0,00
	за счет средств из МБ	4 867 297,45
8	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ	**92 478 651,55**
	за счет трансфертов из РБ	0,00
	за счет средств из МБ	92 478 651,55
9	В том числе НДС	**9 908 426,95**
	за счет трансфертов из РБ	0,00
	за счет средств из МБ	9 908 426,95

ЗАКАЗЧИК:

ГУ"Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Карагандинской области"
100027 г.Караганды, ул.Алиханова 13
БИН 011140002856
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ 85070102KSN3001000
РГУ"Комитет казначейства Министерства
финансов РК"

Руководитель управления

_____ **Халтонов А.И.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Жана-Арка-2006"
Карагандинская область,
Жанааркинский район,
100500, п.Атасу, ул. Абжанова У , 1/1
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ436010171000045245
АО "Народный Банк Казахстана"
БИН 060140005857
тел 8(71030) 28333

Директор ТОО "Жана-Арка-2006"

_____ **Беков А.Х.**

Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области "
Подрядчик : ТОО "Жана-Арка-2006"

Акт выполненных работ
по среднему ремонту автомобильной дороги
"Астана-Кургальджино-Баршино-Шубаркуль-Кызылжар" км 200-232
от 02 августа 2019 года

№ п/п	Шифр и№ позиции норматив	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Ст-сть единицы		Общая ст-сть, тенге		Наклад. расходы тенге	Затраты труда, ч/ч	
					Всего осн.з/п	Экс.маш. в т.ч. з/п	Всего Осн. з/пл.	Эксп.маш. в т.ч. з/п		на един.	всего
18	27-46-8	Устройство одиночной поверхностной обработки черным щебнем	м2	217 600	12,04	7,91	2 619 904	1 721 216	1 724 872	0,02532	5 510
19	ксм	Битум вязкий	тн	156,67	4,00	1,96	870 400	426 496	133	0,00709	1 543
20	ксм	Щебень черный	тн	4 352,0	41 169,6		6 450 041				
					3 246,35		14 128 115				

Итого	**23198060**	**1 721 216**		**5 510**
Накладные расходы	**870400**	**426 496**	**1 724 872**	**1 543**
Непредвиденные затраты 6%	1724872	258 731		86
Всего по смете	1495376			
Сметная стоимость в текущих ценах 2019 г	**26418308**			
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	86 072 552			
Итого	1 721 451			
Итого со скидкой	**87 794 003**			
НДС 12%	**86 916 026**			
Всего стоимость среднего ремонта , в том числе :	**10 429 923**			
	97 345 949			

З А К А З Ч И К :

И.о.заместителя руководителя управления
_____ **Шаймин С.К.**

Руководитель отдела АДиРДИ
_____ **Тусупов Е.К.**

Руководитель отдела ПТиСД
_____ **Ким В.М.**

Гл.специалист отдела ПТиСД
_____ **Ахметкалиева С.Т.**

П О Д Р Я Д Ч И К :

Директор ТОО "Жана-Арка-2006"
_____ **Беков А.Х.**

подп

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"
Подрядчик ТОО "Жана-Арка-2006"

ф № 3

А К Т № 6
выполненных работ от 05.09.2019 г.

(тенге)

1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора № 48 от 05.03. 2019 г. Д/с №1 от 02.04.2019 г	**351 681 660,01**
	за счет трансфертов из РБ	175 840 830,00
	за счет средств из МБ	175 840 830,01
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	**350 132 100,00**
	за счет трансфертов из РБ	175 840 830,00
	за счет средств из МБ	174 291 270,00
3	Виды исполняемых работ- Средний ремонт автомобильной дороги областного значения " Астана-Кургальджино-Баршино-Шубаркуль-Кызылжар" км 200-232	средний ремонт
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	**332 625 495,00**
	за счет трансфертов из РБ	167 048 788,50
	за счет средств из МБ	165 576 706,50
5	Сумма фактических расходов , произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ.	**351 681 660,01**
	за счет трансфертов из РБ	175 840 830,00
	за счет средств из МБ	175 840 830,01
6	Сумма выполненных работ с 03.08.2019 г. по 23.08.2019 г.	**1 549 560,01**
	за счет трансфертов из РБ	0,00
	за счет средств из МБ	1 549 560,01
7	Сумма удержания резерва 5%	**77 478,00**
	за счет трансфертов из РБ	0,00
	за счет средств из МБ	77 478,00
8	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ	**1 472 082,01**
	за счет трансфертов из РБ	0,00
	за счет средств из МБ	1 472 082,01
9	В том числе НДС	**157 723,07**
	за счет трансфертов из РБ	0,00
	за счет средств из МБ	157 723,07

ЗАКАЗЧИК:

ГУ"Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Карагандинской области"
100027 г.Караганды, ул.Алиханова 13
БИН 011140002856
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ 85070102KSN3001000
РГУ"Комитет казначейства Министерства
финансов РК"

Руководитель управления

Халтонов А.Н.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Жана-Арка-2006"
Карагандинская область,
Жанааркинский район,
100500, п.Атасу, ул. Абжанова У , 1/1
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ436010171000045245
АО "Народный Банк Казахстана"
БИН 060140005857
тел 8(71030) 28333

Директор ТОО "Жана-Арка-2006"

Беков А.Х.

Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области "
Подрядчик : ТОО "Жана-Арка-2006"

Акт выполненных работ
по среднему ремонту автомобильной дороги
"Астана-Кургальджино-Баршино-Шубаркуль-Кызылжар" км 200-232
от 05 сентября 2019 года

№ п/п	Шифр и№ позиции норматив	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Ст-сть единицы		Общая ст-сть, тенге		Наклад. расходы тенге	Затраты труда, ч/ч	
					Всего осн.з/п	Экс.маш. в т.ч. з/п	Всего Осн. з/пл.	Эксп.маш. в т.ч. з/п		на един.	всего
1	27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и			489,73	203,53	53381	22185	42198	1,86	203
	К=1,2	оснований	м3	109,00	286,2	4,88	31196	532	133	0,01632	2
2	27-18-2	Разборка щебёночных покрытий и			80,10	61,50	26193	20111	13108	0,1404	46
	К=1,2	оснований	м3	327,00	18,6	11,54	6082	3774	133	0,04272	14
3	1-65-3	Разработка траншей в грунтах 3 группы			107,40	95,78	280958	250560	75969		0
	К=1,2	одноковшовыми экс. ёмк. 0,65 м3 с	м3	2616	11,62	17,42	30398	45571	100	0,11	288
4	сшг 1 км	Транспорт выбранного грунта на 1 км			19,7	19,7	92763	92763	18553		0
			тн	4708,8		3,94	0	18553	100	0,02246	106
5	27-14-2	Устройство подстилающих и выравнив.			114,51	88,50	299558	231516	137989	0,1728	452
	К=1,2	слоёв оснований из ест. щебня	м3	2616	25,66	14,00	67127	36624	133	0,0492	129
6	ксм	Щебень естественный	м3	3191,52	1288,57		4112497				
7	27-22-1	Устройство основания из фракционного			46,09	39,94	100476	87069	57408	0,0396	86
	К=1,2	щебня Н=15 см	м2	2180	6,00	13,80	13080	30084	133	0,048456	106
8	ксм	Щебень фр. свыше 40 мм	м3	412,02	2158,30		889263				
9	ксм	Щебень фр. 10-20 мм	м3	32,70	2618,30		85618				
10	27-72-1	Розлив жидкого			407,51	407,51	444	444	245	0,696	0,76
	К=1,2	битума 0,5/л/м2	тн	1,09		169,13	0	184	133	0,696	0,76
11	ксм	Битум жидкий с транспортом	тн	1,12	41 357,34		46 320				
12	27-52-1	Устройство покрытия толщ. 3 см из			15,17	5,88	33071	12818	25138	0,0451	98
		холодного м/з асфальтобетона	м2	2180	7,02	1,65	15304	3597	133	0,00618	13
13	27-52-4	На каждые 0,5 см изменения толщины									
		покрытия добавлять к расценке 27-52-1			0,29	0,02	2529	174	2320	0,00009	1
		(до 5 см)	м2	8720	0,19	0,01	1657	87	133		0
13	ксм	Холодный м/з асфальтобетон	тн	258,98	5 326,35		1 379 418				
14	27-72-1	Розлив жидкого битума 0,3л/м2	тн	39,27	407,51	407,51	16 003	16 003	8 834	0,696	27
	К=1,2					169,13	0	6 642	133	0,696	27
15	ксм	Битум жидкий	тн	40,45	41 357,34		1 672 904				
16	27-16-2	Устройство выравнивающего слоя из		9 320	302,86	180,10	2 822 655	1 678 532	2 280 790	0,6552	6 106
	К=1,2	холодной м/з асфальтобетонной смеси	тн		116,64	67,36	1 087 085	627 795	133	0,2387	2 225
17	ксм	А/б смесь	тн	9 413	5 326,35		50 136 933				

18	27-46-8	Устройство одиночной поверхностной обработки черным щебнем	м2	217 600	12,04	7,91	2 619 904	1 721 216	1 724 872	0,02532	5 510
19	ксм	Битум вязкий	тн	156,67	4,00	1,96	870 400	426 496	133	0,00709	1 543
20	ксм	Щебень черный	тн	4 352,0	41 169,6		6 450 041				
21	1-145-3	Планировка площадей обочин со срезкой со срезкой неровностей и засыпкой впадин	м2	96 000	3 246,35		14 128 115				
22	27-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м, 1:3	км линии	32	1,81	1.81	173760	173760	37248		0
					4547,99	0,40	0	38400	97	0,00134	129
					450,00	1692,25	145535,68	54152,00	46052,90	3,18	102
						632,07	14400,00	20226,24	133	2,85	91
Итого							**85568340**	**4 361 303**			**12 703**
Накладные расходы							**2136729**	**1 258 565**	**4 470 724**		**4 603**
Непредвиденные затраты 6%							4470724	670 609			224
Всего по смете							5402344				
Сметная стоимость в текущих ценах 2019 г							**95441408**				
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%							310 954 265				
Итого							6 219 085				
Итого со скидкой							**317 173 350**				
НДС 12%							**314001482,15**				
Всего стоимость среднего ремонта , в том числе :							**37680177,86**				
Выполнена работ 24.04.2019 г							**351681660,01**				
Выполнена работ 04.06.2019 г							**15778700,00**				
Выполнена работ 09.07.2019 г							**91046103,00**				
Выполнена работ 15.07.2019 г							**125100743,00**				
Выполнена работ 02.08.2019 г							**20860605,00**				
Выполнена работ 05.09.2019 г							**97345949,00**				
В том числе НДС 12%							**1549560,01**				
							166024,29				

З А К А З Ч И К :

И.о.заместителя руководителя управления

_____ Шаймин С.К.

Руководитель отдела АДиРДИ

_____ Тусупов Е.К.

Руководитель отдела ПТиСД

_____ Ким В.М.

Гл.специалист отдела ПТиСД

_____ Ахметкалиева С.Т.

П О Д Р Я Д Ч И К :

Директор ТОО "Жана-Арка-2006"

_____ Беков А.Х.

Қарағанды облысы Жаңаарқа ауданының шектеулі серіктестігі «Жана-Арка-2006» Товарищество с ограниченной ответственностью Республика Казахстан Карагандинская обл. Жаңаарқинский р-н

подр

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"
Подрядчик ТОО "Жана-Арка-2006"

ф № 3

А К Т № 7
выполненных работ от 21.10.2019 г.

(тенге)

1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора № 48 от 05.03. 2019 г. Д/с №1 от 02.04.2019 г	**351 681 660,01**
	за счет трансфертов из РБ	175 840 830,00
	за счет средств из МБ	175 840 830,01
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	**351 681 660,01**
	за счет трансфертов из РБ	175 840 830,00
	за счет средств из МБ	175 840 830,01
3	Виды исполняемых работ- Средний ремонт автомобильной дороги областного значения " Астана-Кургальджино-Баршино-Шубаркуль-Кызылжар" км 200-232	средний ремонт
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	**334 097 577,01**
	за счет трансфертов из РБ	167 048 788,50
	за счет средств из МБ	167 048 788,51
5	Сумма фактических расходов , произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ.	**351 681 660,01**
	за счет трансфертов из РБ	175 840 830,00
	за счет средств из МБ	175 840 830,01
6	Сумма выполненных работ с 02.04.2019 г. по 21.10.2019 г.	**351 681 660,01**
	за счет трансфертов из РБ	175 840 830,00
	за счет средств из МБ	175 840 830,01
7	Сумма удержания резерва 5%	**17 584 083,00**
	за счет трансфертов из РБ	8 792 041,50
	за счет средств из МБ	8 792 041,50
8	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ	**17 584 083,00**
	за счет трансфертов из РБ	8 792 041,50
	за счет средств из МБ	8 792 041,50
9	В том числе НДС	**1 884 008,89**
	за счет трансфертов из РБ	942 004,45
	за счет средств из МБ	942 004,45

ЗАКАЗЧИК:

ГУ"Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Карагандинской области"
100027 г.Караганды, ул.Алиханова 13
БИН 011140002856
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ 85070102KSN3001000
РГУ"Комитет казначейства Министерства финансов РК"

Руководитель управления

_____ **Халтонов А.И.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Жана-Арка-2006"
Карагандинская область,
Жанааркинский район,
100500, п.Атасу, ул. Абжанова У , 1/1
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ436010171000045245
АО "Народный Банк Казахстана"
БИН 060140005857
тел 8(71030) 28333

Директор ТОО "Жана-Арка-2006"

_____ **Беков А.Х.**