Приложение 2
УТВЕРЖДЕН
приказом Комитета
по делам строительства
от 27 июня 2002 года № 155

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О приемке в эксплуатацию Государственной комиссией законченного объекта по среднему ремонту автомобильных дорог Жанааркинского района.

п. Атасу «29» августа 2012 г.

Государственная комиссия, назначенная **ГУ «Аппарат акима Жанааркинского района».**
(наименование организации-заказчика, назначившей государственную комиссию)

Распоряжение от **«29» августа 2012** года **№ 78нн** в составе:

Председатель комиссий **Абдишев М.Т. –** заместитель акима Жанааркинского района

Заказчик **Пазылов Б.С.** – начальник ГУ «Отдела жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанааркинского района».
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии – представителей:

генерального подрядчика **Беков А.Х.** – ТОО «Жанаарка - 2006».
(фамилия, имя, отчество, должность)

других заинтересованных органов надзора организаций:

Куанышбеков М.Н. – заместитель акима поселка Атасу Жанааркинского района.
(фамилия, имя, отчество, должность)

Бажибаев С. – аким поселка Кызылжар Жанааркинского района.
(фамилия, имя, отчество, должность)

Муканов Б. – начальник ГУ «Отдела строительства, архитектуры и градостроительства Жанааркинского района».
(фамилия, имя, отчество, должность)

Нығатайұлы А. – первый заместитель председатея филиала Жанааркинского района НДП «Нұр Отан».
(фамилия, имя, отчество, должность)

Тезекбаев Б. – депутат маслихата Жанааркинского района.
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком ТОО "Жанаарка-2006" предъявлено к приемке в эксплуатацию законченной работы среднему ремонту автомобильных дорог поселка Атасу и поселка Кызылжар Жанааркинского района.
2. Средний ремонт поселка Атасу произведен на основании договора о государственных закупках работ № 19 от 06 июня 2012 года.
Средний ремонт поселка Кызылжар произведен на основании договора о государственных закупках работ № 20 от 06 июня 2012 года.
3. Ремонтные работы осуществлены в сроки:
Начало работ « 10 » июля 2012 г.
Окончание работ « 30» августа 2012 г.

4. Работы осуществлены в срок.
5. Начало работ с 10 июля по 30 августа 2012 года.
6. Рабочей комиссией представлены документации: Акт выполненных работ по формам Ф-2, Ф-3.
7. Предъявленный к приемке в эксплуатацию средний ремонт имеет следующие показатели: а/д «подъезд к п.Кызылжар», км 0-2,1 Жанааркинского района;

1.Устройство выравнивающего слоя
2.Розлив вяжущего из битума
3.Устройство ШПО

Внутрипоселковые а/д п.Атасу по проезжей части ул: Балабаксы-Даулетбекова, ул: Абая-.Сейфуллина, ул: Жамбула-Садвакасова;

1. Устройство основания из естественного щебня
2. Устройство покрытия из асфальто- бетон. смеси, толщина слоя 6 см.

8. Технологические и архитектурно*строительные решения по предъявленному к приемке в эксплуатацию объект характеризуют следующими данными.
9. Все недоделки по предусмотренным проектом работам и дефекты устранены.
10. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего 18000000 тенге (Восемнадцать миллионов тенге 00 тиын.)
11. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 18000000 тенге.
12. На основании осмотра предъявленного к приемке в эксплуатацию в натуре и ознакомления с соответствующей документацией устанавливается оценка качества строительно-монтажных работ в приложении к настоящему акту в соответствии с СНиП.

Решение Государственной комиссии :

СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ от генерального подрядчика и готовым для предъявления Государственной приемочной комиссии.

_____
(подпись)
_____
(подпись)
_____
(подпись)
_____
(подпись)
_____
(подпись)
_____
(подпись)
_____
(подпись)
_____
(подпись)

Ф 3
от 25.06.2012 г

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно - коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанааркинского района

Подрядчик : ТОО "Жана-Арка-2006"

А К Т
выполненных работ за июнь месяц 2012 года

1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора № 20 от 06.06.2012 г.	10 000 000
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	
3	Сумма перечисленного аванса	3 000 000
4	Виды исполняемых работ - средний ремонт автомобильных дорог поселка Кызылжар Жанааркинского района с "06" июня по "25" июня 2012 года	
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	10 000 000
7	Сумма выполненных работ за июнь 2012 год	10 000 000
8	Сумма удержания ранее перечисленного аванса	3 000 000
9	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю , для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	7 000 000

Заказчик : _____

Подрядчик : _____

Заказчик : ГУ отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанааркинского района
Подрядчик : ТОО "Жана-Арка-2006"

А К Т
выполненных работ по среднему ремонту дорог поселка Кызылжар
от 25 июня 2012 года

Составлена в ценах 2001 года

№ п/п	Шифр и№ позиции норматив	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Ст-сть единицы		Общая ст-сть, тенге		Наклад. расходы тенге	Затраты труда, ч/ч	
					Всего осн.з/п	Экс.маш. в т.ч. з/п	Всего Осн. з/пл.	Эксп.маш. в т.ч. з/п		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	27-72-1 к=1,2	Розлив битума из расчета 0,3 л/м2	тн	9,69	407,51	407,51 169,13	3949 0	3949 1639	2180 133	0,70 0,70	6,78 6,78
2	Кальк.	Стоимость жидкого битума	тн	9,98	38746,02		386685				
3	27-16-2 к=1,2	Устройство выравнивающего слоя из холодной асфальтобетонной смеси	тн	343	302,86 116,64	180,10 67,36	103881 40008	61774 23104	83939 133	0,6552 0,23868	225 82
4	КСМ	Стоимость а/бетонной смеси с транспортировкой на 165 км	тн	346	4999,12		1729696				
5	27-46-8 к=1,2	Устройство одиночной поверхностной обработки черным щебнем	м2	11130	12,04 4,00	7,91 1,96	134005 44520	88038 21815	88226 133	0,02532 0,007092	282 79
6	Кальк.	Стоимость вязкого битума	тн	8,01	37530,44		300619				
7	КСМ	Стоимость черн.щеб. с трансп.до 165 км	тн	223	3811,91		850056				
8	сб.27 т.ч. 1.5	Доставка битума автогудронато-рами на расстояние до 165 км	м/ч	68,27	1171,00	1171,00 486,00	79944 0	79944 33179	44128 133	2	137 0

Итого	3588835	233705	
Накладные расходы	84528	79737	819
Непредвиденные затраты 6%	218473	32771	109
Итого	228438		
Выслуга лет 1%	4035746	197036	928
Дополнительные отпуска 0,4%	40357		
Перевозка рабочих 2,5%	16143		
	100894		

Итого в базовых ценах 2001 г МРП -775 тг	4193140
Итого в текущих ценах 2012 г МРП -1618 тг к-2,088	8753501
Налоги , сборы , обязательные платежи 2%	175070
Итого стоимость в текущем уровне цен	**8928571**
НДС 12%	**1071429**
Всего стоимость объекта	**10000000**

З А К А З Ч И К :

Начальник ГУ отдела жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанааркинского района

_____ **Б. Пазылов**

П О Д Р Я Д Ч И К :

Директор ТОО "Жана-Арка-2006"

_____ **А.Х. Беков**