Форма 3КС

Наименование объекта: "Капитальный ремонт насосной станции №1 в н.п. Пионер лагерь Аральского района Кызылординской области"

Подрядчик: АО"РЗА"
Адрес: Жамбылская область, г.Тараз, микрорайон "Мынбулак", 10, 37

БИН: 040540007933
в АО "АТФБанк"
БИК: ALMNKZKA
ИИК KZ33826H0KZTD2000934
Тел: 8 701 735 23 27

Полная сметная стоимость работ	**34 566 360,00**
Договорная стоимость работ	**31 109 723,57**
Лимит финансирования на 2019 год	**12 606 518,57**
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:	
а) с начала года	**12 606 518,57**
б) за отчетный месяц	**12 606 518,57**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2019 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор		дополнительное соглашение		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	№	дата	наименование	код		
		81/2019	22.11.2019	1	09.12.2019				

Специ-фика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за декабрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Капитальный ремонт насосной станции №1 в н.п. Пионер лагерь Аральского района Кызылординской области	тенге	31 109 723,57	0,00	0,00	0,00	0,00	12 606 518,57		12 606 518,57	12 606 518,57
	ИТОГО		**31 109 723,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 606 518,57**		**12 606 518,57**	**12 606 518,57**

ЗАКАЗЧИК:
И.О. директор филиала ОДСП "Арал" РГП на ПХВ "Нуринский трубовой водопровод"
Есепов А.Ж.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Бер-Нур-Тараз"
Есбосынов Н.Н.

Генподрядчик: **филиала ОДСП "Арал" РГП на ПХВ "Нуринский групповой водопровод"**
Подрядчик: **ТОО «Бер - Нур - Тараз»**
Договор: **№81/2019 от 22.11.2019г.**
Доп. соглашение: **№1 от 09.12.2019г.**

Наименование стройки: **"Капитальный ремонт насосной станции №1 в н.п. Пионер лагерь Аральского района Кызылординской области"**

АКТ № 1
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2019г.

Составлена в текущих ценах на 17.06.2018 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Здание насосной станции.Общестроительные работы.Демонтажные работы					
1	Е12-060101-0101 1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах** Состав работ: 1. Отбивка штукатурки в откосах 2. Снятие оконных коробок	**шт.**	**6,0000**		**1123,46**	**6740,74**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	1,287	7,724	835,00	6449,37
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0215	0,129	1030,05	132,88
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		789,87	4739,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		153,07	918,40
		Сметная стоимость:				**2066,39**	**12398,36**
2	Е12-060101-0901 1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах** Состав работ: 1. Отбивка штукатурки в откосах 2. Снятие дверных коробок	**шт.**	**2,0000**		**1676,79**	**3353,57**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=806)	чел-ч	1,96	3,921	806,00	3160,00
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0397	0,0794	1088,00	86,39
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1168,70	2337,40

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		227,64	455,28
		Сметная стоимость:				3073,12	6146,25
3	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке	м2	81,6000		1514,00	123542,40
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	1,112	90,739	910,00	82572,67
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,21	17,136	1072,74	18382,52
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		890,78	72687,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		192,38	15698,41
		Сметная стоимость:				2597,16	211928,55
4	Е12-080101-0201 1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке	м2 кровли	108,5000		132,89	14418,67
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,1741	18,89	762,00	14394,07
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		95,52	10363,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,27	1982,59
		Сметная стоимость:				246,68	26764,99
5	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей Состав работ: 1. Отбивка штукатурки	м2	177,3000		173,89	30830,41
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,2282	40,46	762,00	30830,41
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		146,07	25897,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,60	4538,24
		Сметная стоимость:				345,55	61266,20
				Ремонтно-строительные работы			
6	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых Состав работ: 1. Подготовка рамы к предварительной установке в проем (снятие створок; в местах глухого остекления - снятие штапиков и стеклопакетов)	м2	7,3200		3147,66	23040,90

		2. Установка рамы в проем 3. Заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной 4. Установка стеклопакетов и закрепление штапиков (в местах глухого остекления), навеска створок					
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,112	8,141	946,00	7700,98
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0669	0,489708	1004,99	492,15
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		1007,35	7373,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		332,40	2433,18
		Сметная стоимость:				4487,42	32847,89
7	С121-090201-0402 2109-0201-0402 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	м2	7,3200		18614,00	136254,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1489,12	10900,36
		Сметная стоимость:				20103,12	147154,84
8	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м** Состав работ: 1. Заведение подоконной доски в подоконный паз оконного блока с выставлением по уровню 2. Фиксация подоконника с помощью клиньев 3. Обработка швов и пустот пеной	м	7,2000		1009,31	7267,00
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	0,2119	1,526	910,00	1388,37
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	0,01368	1050,53	14,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		94,77	682,36
		Сметная стоимость:				1279,42	9211,82
9	С121-090205-0202 2109-0205-0202 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99**	м	7,2000		1302,00	9374,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		104,16	749,95
		Сметная стоимость:				1406,16	10124,35
10	Е11-150108-1902 1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство** Состав работ: 1. Выгрузка, перенос и подача заготовок из металлических листов	м	7,2000		1392,97	10029,40

		2. Крепление нижнего отлива 3. Герметизация швов силиконовым герметиком					
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,3925	2,826	946,00	2673,40
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,00432	1554,00	6,71
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		297,79	2144,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		135,26	973,88
		Сметная стоимость:				**1826,02**	**13147,36**
11	**Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков** Состав работ: 1. Осмолка и обивка коробок толем 2. Установка блоков 3. Установка приборов	**м2**	**1,4700**		**2400,02**	**3528,02**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	0,899	1,322	1018,00	1345,32
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,101	0,14847	1142,90	169,69
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		927,55	1363,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		266,21	391,32
		Сметная стоимость:				**3593,78**	**5282,85**
12	**С121-090102-0102 2109-0102-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**1,4700**		**11999,00**	**17638,53**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		959,92	1411,08
		Сметная стоимость:				**12958,92**	**19049,61**
13	**С121-090404-0305 2109-0404-0305 РСНБ РК 2015**	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**1,0000**		**5439,00**	**5439,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		435,12	435,12
		Сметная стоимость:				**5874,12**	**5874,12**
14	**С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**2,0000**		**490,00**	**980,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39,20	78,40
		Сметная стоимость:				**529,20**	**1058,40**
				Металлическая дверь ДН-1=1шт			

15	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах** Состав работ: 1. Подготовка дверного блока к предварительной установке в проем 2. Установка дверной коробки в проем 3. Разметка мест установки анкеров для крепления коробки 4. Сверление отверстий для установки анкеров 5. Установка анкеров 6. Заделка стыков между коробкой и дверным откосом монтажной пеной 7. Навешивание дверного полотна на коробку с выверкой в проектное положение 8. Проверка механизмов дверного замка	м2	2,0800		2415,43	5024,08
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	2,012	4,185	946,00	3958,58
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0138	0,028704	1185,29	34,02
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		1324,47	2754,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		299,19	622,32
		Сметная стоимость:				4039,09	8401,30
16	Е11-090701-0125 1109-0701-0125 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции листовые массой до 0,5 т.Металлическая дверь ДН-1. Сборка вручную (мелких деталей)**	т конструкций	0,1180		153494,51	18112,35
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	126	14,868	1088,00	16176,38
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1	0,118	1321,00	155,88
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		95502,21	11269,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19919,74	2350,53
		Сметная стоимость:				268916,46	31732,14
17	С121-050101-0401 2105-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97**	т	0,0320		236379,00	7564,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18910,32	605,13
		Сметная стоимость:				255289,32	8169,26
18	С121-050106-2403 2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0080		251663,00	2013,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20133,04	161,06

		Сметная стоимость:				271796,04	2174,37
19	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0780		216670,00	16900,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17333,60	1352,02
		Сметная стоимость:				234003,60	18252,28
20	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2,0000		490,00	980,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39,20	78,40
		Сметная стоимость:				529,20	1058,40
21	С121-090404-0307 2109-0404-0307 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011	шт.	1,0000		5531,00	5531,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		442,48	442,48
		Сметная стоимость:				5973,48	5973,48
22	С121-090404-0507 2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	1,0000		490,00	490,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39,20	39,20
		Сметная стоимость:				529,20	529,20
23	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем Состав работ: 1. Установка изделий на штырях или проволочных стяжках 2. Изготовление бандажных лент 3. Перемотка и отжиг проволоки 4. Устройство проволочного каркаса 5. Крепление изделий бандажами	м3 изоляции	0,1000		18706,13	1870,61
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	14,8	1,48	1035,00	1531,80
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,51	0,051	1088,00	55,49
		Накладные расходы (Н10=76)	%	76		12063,39	1206,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2461,56	246,16

		Сметная стоимость:				33231,08	3323,11
24	С121-110101-0102 2111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012	м3	0,1240		15052,00	1866,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1204,16	149,32
		Сметная стоимость:				16256,16	2015,76
25	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	м2	4,2000		81,98	344,31
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1235)	чел-ч	0,0295	0,1239	1235,00	153,02
25. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00084	1087,98	0,91
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		25,29	106,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,58	36,04
		Сметная стоимость:				115,85	486,57
26	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-167 Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	м2	4,2000		203,88	856,29
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,0426	0,17892	1000,00	178,92
26. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,00168	1087,98	1,83
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		29,69	124,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,69	78,48
		Сметная стоимость:				252,26	1059,49
				Кровля			
27	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	76,0000		617,96	46964,79

		Состав работ: 1. Подготовка готового основания 2. Устройство выравнивающих стяжек					
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,243	18,468	762,00	14072,62
27. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	1,474	1088,00	1604,15
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		189,77	14422,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		64,62	4910,99
		Сметная стоимость:				**872,35**	**66298,40**
28	**Е11-080101-0401 1108-0101-0401 РСНБ РК 2015 прим.**	**Кровля, Наклонный бортик из цементно-песчаного раствора М50** Состав работ: 1. Укладка слоя мятой глины с уплотнением и приготовлением	**м3 изолирующего слоя**	**0,0700**		**6658,94**	**466,13**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	6,93	0,4851	762,00	369,65
28. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0406	1088,00	44,17
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		5497,88	384,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		972,55	68,08
		Сметная стоимость:				**13129,37**	**919,06**
29	**С121-020401-2802 2102-0401-2802 РСНБ РК 2015**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,0805**		**15402,00**	**1239,86**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1232,16	99,19
		Сметная стоимость:				**16634,16**	**1339,05**
30	**Е11-120101-0212 1112-0101-0212 РСНБ РК 2015**	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство** Состав работ: 1. Огрунтовка основания праймером битумным 2. Наклейка рулонных материалов методом подплавления мастичного слоя газопламенными горелками	**м2 кровли**	**108,5000**		**329,63**	**35765,06**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,1237	13,421	946,00	12696,69
30. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0032	0,3472	1300,88	451,66
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		111,49	12096,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,29	3828,92
		Сметная стоимость:				**476,41**	**51690,47**
31	**Е11-120101-0211 1112-0101-0211 РСНБ РК 2015**	**Кровли плоские. Защита ковра гравием на битумной мастике**	**м2 кровли**	**108,5000**		**609,04**	**66080,98**

		Состав работ: 1. Защита рулонного кровельного ковра					
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,083	9,005	1053,00	9482,79
31. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0129	1,4	1120,51	1568,32
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		93,71	10167,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		56,22	6099,84
		Сметная стоимость:				**758,97**	**82347,85**
32	**Цена СТЦЕНА ТОО "ERA STROY" г.Алматы**	**Рулонная кровля Техноэласт ЭКП**	**м2**	**124,7750**		**848,21**	**105835,94**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,86	8466,88
		Сметная стоимость:				**916,07**	**114302,81**
33	**Цена СТЦЕНА ТОО "ERA STROY" г.Алматы**	**Рулонная кровля Техноэласт ЭПП**	**м2**	**124,7750**		**767,86**	**95809,38**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61,43	7664,75
		Сметная стоимость:				**829,29**	**103474,13**
34	**Е11-070516-0101 1107-0516-0101 РСНБ РК 2015**	**Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клее в один ряд** Состав работ: 1. Промазка и укладка жгута	**м шва**	**12,6000**		**140,05**	**1764,59**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,0633	0,79758	1000,00	797,58
34. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,0126	1088,00	13,71
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		75,98	957,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,28	217,75
		Сметная стоимость:				**233,31**	**2939,66**
35	**Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами** Состав работ: 1. Постановка болтов	**болт**	**0,0011**		**119,74**	**0,13**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,119	0,000131	1000,00	0,13
35. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0	1212,12	0,00
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		82,34	0,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,17	0,02
		Сметная стоимость:				**218,24**	**0,24**

36	С121-130208-0223 2113-0208-0223 РСНБ РК 2015	**Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 6,3 мм х 100 мм**	1000 шт.	0,0420		19586,00	822,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1566,88	65,81
		Сметная стоимость:				21152,88	888,42
37	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство** Состав работ: 1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов с заготовкой картин и креплением их	м2 покрытия	3,8000		2698,32	10253,60
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	0,972	3,694	910,00	3361,18
37. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,01026	1088,00	11,16
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		816,46	3102,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		281,18	1068,49
		Сметная стоимость:				3795,96	14424,65
38	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Кровля. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню** Состав работ: 1. Подготовка поверхности 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывного 3. Вытягивание тяг с разделкой углов 4. Уход за штукатуркой	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,9000		1064,49	4151,49
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,611	2,383	1088,00	2592,60
38. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024	0,0936	910,00	85,18
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		549,29	2142,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		129,10	503,50
		Сметная стоимость:				1742,87	6797,21
39	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности с внутренней стороны. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	3,9000		85,62	333,92
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	0,092	0,3588	835,00	299,60
39. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,00117	1028,63	1,20
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		61,70	240,64

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,79	45,97
		Сметная стоимость:				**159,11**	**620,53**
				Цоколь			
40	**Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены.ЦОКОЛЬ. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню** Состав работ: 1. Подготовка поверхности 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывного 3. Вытягивание тяг с разделкой углов 4. Уход за штукатуркой	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**4,4000**		**1064,49**	**4683,74**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,611	2,688	1088,00	2924,98
40. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024	0,1056	910,00	96,10
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		549,29	2416,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		129,10	568,05
		Сметная стоимость:				**1742,87**	**7668,65**
41	**Е11-150402-0201 1115-0402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады.ЦОКОЛЬ. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**4,4000**		**765,58**	**3368,55**
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	0,132	0,5808	1035,00	601,13
41. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,00528	1087,99	5,74
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		110,34	485,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,07	308,32
		Сметная стоимость:				**945,99**	**4162,38**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**831531,10**
			В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**794974,53**
Материалы -			Тенге				**138271,78**
Всего заработная плата -			Тенге				**222801,47**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**192434,16**
Местные материалы -			Тенге				**202885,17**
		Накладные расходы -	Тенге				**176022,85**
		Сметная прибыль -	Тенге				**77679,79**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1048677,17**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**250,76**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**222801,47**

	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				36556,57
	Материалы -	Тенге				1591,96
	Всего заработная плата -	Тенге				20324,99
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				13420,00
	Накладные расходы -	Тенге				14024,25
	Сметная прибыль -	Тенге				4046,47
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				54627,28
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				19,20
	Сметная заработная плата -	Тенге				20324,99
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1103304,45
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				269,96
	Сметная заработная плата -	Тенге				243126,46
	РАЗДЕЛ 2.КПП. Демонтажные работы					
42	Е12-060101-0101 1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах** Состав работ: 1. Отбивка штукатурки в откосах 2. Снятие оконных коробок	**шт.**	**2,0000**		**1123,46**	**2246,91**
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	1,287	2,575	835,00	2149,79
42. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0215	0,043	1030,05	44,29
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		789,87	1579,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		153,07	306,13
		Сметная стоимость:				**2066,39**	**4132,79**
43	Е12-060101-0901 1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах** Состав работ: 1. Отбивка штукатурки в откосах 2. Снятие дверных коробок	**шт.**	**2,0000**		**1676,79**	**3353,57**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=806)	чел-ч	1,96	3,921	806,00	3160,00
43. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0397	0,0794	1088,00	86,39
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1168,70	2337,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		227,64	455,28
		Сметная стоимость:				**3073,12**	**6146,25**
44	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	**Полы цементные. Разборка покрытия** Состав работ:	**м2**	**9,2000**		**1514,00**	**13928,80**

		1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке					
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	1,112	10,23	910,00	9309,66
44. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,21	1,932	1072,74	2072,54
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		890,78	8195,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		192,38	1769,92
		Сметная стоимость:				**2597,16**	**23893,91**
45	**Е12-080101-0201 1208-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий** Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке	**м2 кровли**	**15,0000**		**132,89**	**1993,37**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,1741	2,611	762,00	1989,96
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		95,52	1432,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,27	274,09
		Сметная стоимость:				**246,68**	**3700,23**
46	**Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015**	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей** Состав работ: 1. Отбивка штукатурки	**м2**	**39,0000**		**173,89**	**6781,65**
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,2282	8,9	762,00	6781,65
		Итого оплата труда:				**173,89**	**6781,65**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		146,07	5696,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,60	998,26
		Сметная стоимость:				**345,55**	**13476,49**
				Ремонтно-строительные работы			
47	**Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых** Состав работ: 1. Подготовка рамы к предварительной установке в проем (снятие створок; в местах глухого остекления - снятие штапиков и стеклопакетов) 2. Установка рамы в проем 3. Заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной 4. Установка стеклопакетов и закрепление штапиков (в местах глухого остекления), навеска створок	**м2**	**3,6480**		**3147,66**	**11482,68**
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,112	4,057	946,00	3837,87

47. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0669	0,244051	1004,99	245,27
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		1007,35	3674,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		332,40	1212,60
		Сметная стоимость:				**4487,42**	**16370,10**
48	**С121-090201-0402 2109-0201-0402 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**3,6480**		**18614,00**	**67903,87**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1489,12	5432,31
		Сметная стоимость:				**20103,12**	**73336,18**
49	**Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м** Состав работ: 1. Заведение подоконной доски в подоконный паз оконного блока с выставлением по уровню 2. Фиксация подоконника с помощью клиньев 3. Обработка швов и пустот пеной	**м**	**2,9800**		**1009,31**	**3007,73**
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	0,2119	0,631462	910,00	574,63
49. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	0,005662	1050,53	5,95
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		175,34	522,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		94,77	282,42
		Сметная стоимость:				**1279,42**	**3812,67**
50	**С121-090205-0202 2109-0205-0202 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**2,9800**		**1302,00**	**3879,96**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		104,16	310,40
		Сметная стоимость:				**1406,16**	**4190,36**
51	**Е11-150108-1902 1115-0108-1902 РСНБ РК 2015**	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство** Состав работ: 1. Выгрузка, перенос и подача заготовок из металлических листов 2. Крепление нижнего отлива 3. Герметизация швов силиконовым герметиком	**м**	**2,9800**		**1392,97**	**4151,06**
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,3925	1,17	946,00	1106,49
51. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,001788	1554,03	2,78

		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		297,79	887,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		135,26	403,08
		Сметная стоимость:				1826,02	5441,55
52	Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков Состав работ: 1. Осмолка и обивка коробок толем 2. Установка блоков 3. Установка приборов	м2	3,7800		2400,02	9072,06
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	0,899	3,398	1018,00	3459,39
52. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,101	0,38178	1142,91	436,34
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		927,55	3506,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		266,21	1006,26
		Сметная стоимость:				3593,78	13584,47
53	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	1,8900		11758,00	22222,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		940,64	1777,81
		Сметная стоимость:				12698,64	24000,43
54	С121-090102-0217 2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92	м2	1,8900		15268,00	28856,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1221,44	2308,52
		Сметная стоимость:				16489,44	31165,04
55	С121-090404-0305 2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	2,0000		5439,00	10878,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		435,12	870,24
		Сметная стоимость:				5874,12	11748,24
56	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4,0000		490,00	1960,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39,20	156,80

		Сметная стоимость:				529,20	2116,80
				Полы			
57	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой	м2 стяжки	9,2000		691,12	6358,27
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,356	3,275	791,00	2590,68
57. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,11684	910,00	106,32
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		275,56	2535,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,33	711,48
		Сметная стоимость:				1044,01	9604,94
58	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора	м2 стяжки	9,2000		-103,58	-952,90
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,0044	0,04048	-791,00	-32,02
58. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,01932	-910,00	-17,58
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		-5,07	-46,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-8,69	-79,96
		Сметная стоимость:				-117,34	-1079,49
59	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 Состав работ: 1. Раскатывание рулонов с разметкой и нарезкой на полотнища 2. Наклейка полотнищ с прирезкой в стыках	м2 покрытия	9,2000		640,81	5895,48
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865)	чел-ч	0,382	3,514	865,00	3039,96
59. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	0,0782	1014,71	79,35
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		318,71	2932,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,76	706,21
		Сметная стоимость:				1036,29	9533,84

60	С122-060101-0101 2206-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Линолеум поливинилхлоридный бытовой гетерогенный класс 21, 22, 23 ГОСТ 7251-77**	м2	9,3840		1855,00	17407,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		148,40	1392,59
		Сметная стоимость:				2003,40	18799,91
61	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3** Состав работ: 1. Подготовка поверхности мест установки плинтусов 2. Нарезка плинтусов по размеру 3. Нанесение клеящего состава на поверхность стены и плинтусов 4. Установка плинтусов	м плинтусов	15,4000		304,13	4683,63
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109)	чел-ч	0,0899	1,384	1109,00	1535,37
61. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,00462	1088,01	5,03
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		94,02	1447,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,85	490,53
		Сметная стоимость:				430,01	6622,12
				Внутренняя отделка			
62	Е11-070516-0115 1107-0516-0115 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором** Состав работ: 1. Зачистка и расшивка швов раствором 2. Оштукатуривание шва раствором, установка направляющей рейки, прорезка и зачистка кромок	м шва	6,0000		333,43	2000,57
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,298	1,788	1088,00	1945,34
62. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,006	1088,00	6,53
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		383,87	2303,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,38	344,30
		Сметная стоимость:				774,68	4648,09
63	Е11-150401-0101 1115-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая**	м2 окрашиваемой поверхности	9,2000		75,32	692,96
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,057	0,5244	946,00	496,08

63. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,00368	1043,51	3,84
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		43,47	399,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,50	87,43
		Сметная стоимость:				**128,30**	**1180,33**
64	**Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное** Состав работ: 1. Натягивание сетки 2. Покрытие сетки цементным молоком 3. Обмазка сетки раствором с очесами 4. Оштукатуривание и отделка поверхностей 5. Обмазка плинтусов и наличников	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**39,0000**		**1887,17**	**73599,75**
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	1,15	44,85	1018,00	45657,30
64. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	0,5616	927,31	520,77
		Итого оплата труда:				**1184,05**	**46178,07**
64. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0014	0,0546	4249,00	232,00
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		947,24	36942,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		226,75	8843,38
		Сметная стоимость:				**3061,17**	**119385,58**
65	**С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,1123**		**191111,00**	**21465,59**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15288,88	1717,25
		Сметная стоимость:				**206399,88**	**23182,83**
66	**Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**48,5000**		**85,62**	**4152,63**
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	0,092	4,462	835,00	3725,77
66. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,01455	1028,67	14,97
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		61,70	2992,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,79	571,62
		Сметная стоимость:				**159,11**	**7716,84**

67	Е12-110101-0701 1211-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные** Состав работ: 1. Отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности 2. Оштукатуривание отдельных мест	м2	3,6080		4673,71	16862,76
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	3,852	13,898	982,00	13647,85
67. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	0,041853	910,00	38,09
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		2731,12	9853,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		592,39	2137,33
		Сметная стоимость:				7997,22	28853,97
68	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	3,6080		85,62	308,92
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	0,092	0,331936	835,00	277,17
68. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,001082	1028,64	1,11
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		61,70	222,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,79	42,52
		Сметная стоимость:				159,11	574,07
69	Е12-110102-1101 1211-0102-1101 РСНБ РК 2015	**Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов** Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности 2. Оштукатуривание отдельных мест 3. Очистка волосяной щеткой (при необходимости)	м2	3,6080		4216,71	15213,88
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	3,234	11,668	1035,00	12076,66
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		2409,98	8695,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		530,13	1912,73
		Сметная стоимость:				7156,82	25821,80
70	Е11-150402-0101 1115-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая**	м2 фасада	3,6080		71,49	257,92
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	0,058	0,209264	910,00	190,43
70. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,000722	1088,00	0,79
		Итого оплата труда:				53,00	191,22

70. 3	1044 С (3105-0402-0301 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0017	0,006134	27,00	0,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
70. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000722	2465,00	1,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000722	1088,00	0,79
		Итого эксплуатация машин:				**0,54**	**1,94**
70. 5	102682 С (2102-0402-0206 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,002165	19751,00	42,76
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		42,40	152,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,11	32,87
		Сметная стоимость:				**123,00**	**443,77**
				Кровля			
71	**Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство** Состав работ: 1. Подготовка готового основания 2. Устройство выравнивающих стяжек	**м2 стяжки**	**15,0000**		**617,96**	**9269,37**
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,243	3,645	762,00	2777,49
71. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	0,291	1088,00	316,61
		Итого оплата труда:				**206,27**	**3094,10**
71. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	0,189	4249,00	803,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	0,189	1088,00	205,63
71. 4	133 С (3103-0206-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	0,354	158,00	55,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
71. 5	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	0,102	5764,00	587,93
		Итого материалов:				**336,33**	**5044,95**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		189,77	2846,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		64,62	969,27
		Сметная стоимость:				**872,35**	**13085,21**

72	Е11-080101-0401 1108-0101-0401 РСНБ РК 2015 прим.	**Кровля, Наклонный бортик из цементно-песчаного раствора М50** Состав работ: 1. Укладка слоя мятой глины с уплотнением и приготовлением	м3 изолирующего слоя	0,0100		6658,94	66,59
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	6,93	0,0693	762,00	52,81
72. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0058	1088,00	6,31
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		5497,88	54,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		972,55	9,73
		Сметная стоимость:				**13129,37**	**131,29**
73	С121-020401-2802 2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0115		15402,00	177,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1232,16	14,17
		Сметная стоимость:				**16634,16**	**191,29**
74	Е11-120101-0212 1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство** Состав работ: 1. Огрунтовка основания праймером битумным 2. Наклейка рулонных материалов методом подплавления мастичного слоя газопламенными горелками	м2 кровли	15,0000		329,63	4944,48
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,1237	1,856	946,00	1755,30
74. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0032	0,048	1300,88	62,44
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		111,49	1672,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,29	529,34
		Сметная стоимость:				**476,41**	**7146,15**
75	Е11-120101-0211 1112-0101-0211 РСНБ РК 2015	**Кровли плоские. Защита ковра гравием на битумной мастике** Состав работ: 1. Защита рулонного кровельного ковра	м2 кровли	15,0000		609,04	9135,62
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,083	1,245	1053,00	1310,98
75. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0129	0,1935	1120,51	216,82
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		93,71	1405,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		56,22	843,30
		Сметная стоимость:				**758,97**	**11384,50**

76	Цена СТЦЕНА ТОО "ERA STROY" г.Алматы	Рулонная кровля Техноэласт ЭКП	м2	17,2500		848,21	14631,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,86	1170,54
		Сметная стоимость:				916,07	15802,23
77	Цена СТЦЕНА ТОО "ERA STROY" г.Алматы	Рулонная кровля Техноэласт ЭПП	м2	17,2500		767,86	13245,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61,43	1059,64
		Сметная стоимость:				829,29	14305,18
78	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство Состав работ: 1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов с заготовкой картин и креплением их	м2 покрытия	7,5000		2698,32	20237,37
78. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	0,972	7,29	910,00	6633,90
78. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,02025	1088,00	22,03
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		816,46	6123,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		281,18	2108,87
		Сметная стоимость:				3795,96	28469,70
79	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг КОСТЫЛИ. Установка Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов	т стальных элементов	0,2100		679631,61	142722,64
79. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	42,7	8,967	1172,00	10509,32
79. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,2163	1088,00	235,33
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		60374,75	12678,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59200,51	12432,11
		Сметная стоимость:				799206,87	167833,44
80	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Кровля. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню Состав работ: 1. Подготовка поверхности 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывного	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,3000		1064,49	3512,80

		3. Вытягивание тяг с разделкой углов 4. Уход за штукатуркой					
80. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,611	2,016	1088,00	2193,73
80. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024	0,0792	910,00	72,07
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		549,29	1812,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		129,10	426,04
		Сметная стоимость:				**1742,87**	**5751,48**
81	**Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности с внутренней стороны. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**3,3000**		**85,62**	**282,55**
81. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	0,092	0,3036	835,00	253,51
81. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,00099	1028,69	1,02
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		61,70	203,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,79	38,89
		Сметная стоимость:				**159,11**	**525,06**
				Цоколь			
82	**Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены.ЦОКОЛЬ. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню** Состав работ: 1. Подготовка поверхности 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывного 3. Вытягивание тяг с разделкой углов 4. Уход за штукатуркой	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1,6000**		**1064,49**	**1703,18**
82. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,611	0,9776	1088,00	1063,63
82. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024	0,0384	910,00	34,94
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		549,29	878,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		129,10	206,56
		Сметная стоимость:				**1742,87**	**2788,60**
83	**Е11-150402-0201 1115-0402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады.ЦОКОЛЬ. Окраска с лесов сподготовкой поверхности, перхлорвиниловая**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1,6000**		**765,58**	**1224,93**
83. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	0,132	0,2112	1035,00	218,59
83. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,00192	1088,02	2,09

		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		110,34	176,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,07	112,12
		Сметная стоимость:				**945,99**	**1513,59**
		Мусор					
84	**Е12-190101-0901 1219-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Помещения. Очистка от строительного мусора** Состав работ: 1. Сгребание мусора в кучи и относка его на расстояние до 20 м 2. Спуск мусора по желобу с откидкой его от желоба в сторону (при 3. Подметение пола со смачиванием, соскабливанием раствора (при	**т**	**0,0001**		**1633,12**	**0,19**
84. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	2,143	0,000251	762,00	0,19
		Итого оплата труда:				**1633,12**	**0,19**
84. 2	147789 С (2113-0816-3426 РСНБ РК 2015)	Мусор строительный	т	1	0,000117	--	--
		Итого материалов:				**--**	**--**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1175,85	0,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		224,72	0,03
		Сметная стоимость:				**3033,68**	**0,35**
85	**С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**т**	**1,8159**		**417,00**	**757,23**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,36	60,58
		Сметная стоимость:				**450,36**	**817,81**
86	**С341-020101-1003 4102-0101-1003 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	**т**	**1,8159**		**158,00**	**286,91**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,64	22,95
		Сметная стоимость:				**170,64**	**309,87**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**581863,78**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**569025,78**
Материалы -			Тенге				**220292,70**
Всего заработная плата -			Тенге				**148911,93**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**161735,88**
Местные материалы -			Тенге				**28054,36**
Транспортные расходы -			Тенге				**1044,15**
Накладные расходы -			Тенге				**124117,55**

		Сметная прибыль -	Тенге			55451,47
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			748594,80
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			154,33
		Сметная заработная плата -	Тенге			148911,93
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			12838,00
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			12838,00
		Сметная прибыль -	Тенге			1027,04
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			13865,04
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			762459,84
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			154,33
		Сметная заработная плата -	Тенге			148911,93
		РАЗДЕЛ 3.Электроосвешение. Демонтажные работы				
87	**Е12-170101-0701 1217-0101-0701 РСНБ РК 2015**	**Выключатели и розетки. Демонтаж** Состав работ: 1. Снятие приборов, аппаратов	**шт.**	**6,0000**	**44,50**	**267,00**
87. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,0584	0,3504	762,00	267,00
		Итого оплата труда:			**44,50**	**267,00**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	32,04	192,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6,12	36,74
		Сметная стоимость:			**82,66**	**495,99**
88	**Е12-170101-0401 1217-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Электропроводка скрытая. Демонтаж** Состав работ: 1. Снятие проводок с отсоединением жил 2. Демонтаж конструкций, изолятор	**м**	**30,0000**	**19,35**	**580,64**
88. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,0254	0,762	762,00	580,64
		Итого оплата труда:			**19,35**	**580,64**
88. 2	147789 С (2113-0816-3426 РСНБ РК 2015)	Мусор строительный	т	0,00004	0,0012	--	--
		Итого материалов:			**--**	**--**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	13,94	418,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2,66	79,90
		Сметная стоимость:			**35,95**	**1078,60**
				Монтажные работы		

89	**Ц13-080305-0901 1308-0305-0901 РСНБ РК 2015**	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями** Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Подготовка к включению 4. Написание обозначений на щитках	**шт.**	**2,0000**		**2862,59**	**5725,17**
89. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	2	4	1130,00	4520,00
89. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,04	1321,00	52,84
		Итого оплата труда:				**2286,42**	**4572,84**
89. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,02	4689,00	93,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02	1554,00	31,08
89. 4	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,02	3316,00	66,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02	1088,00	21,76
89. 5	2875 С (3403-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,23	0,46	18,00	8,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**84,19**	**168,38**
89. 6	145785 С (2113-0207-1204 РСНБ РК 2015)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,04	0,08	455,00	36,40
89. 7	147172 С (2113-0809-0801 РСНБ РК 2015)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,016	0,032	658,00	21,06
89. 8	147568 С (2113-0816-0202 РСНБ РК 2015)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,04	2834,00	113,36
89. 9	147733 С (2113-0816-3008 РСНБ РК 2015)	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,124	0,248	377,00	93,50
89.10	242794 С (2404-0207-2501 РСНБ РК 2015)	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,04	0,08	4251,00	340,08
89.11	242966 С (2404-0207-3960 РСНБ РК 2015)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2	123,00	246,00

89.12	249432 С (2204-0201-9901 РСНБ РК 2015)	Краска	кг	0,2	0,4	466,00	186
		Итого материалов:				**425,20**	**850,39**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		1646,22	3292,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		360,70	721,41
		Сметная стоимость:				**4768,86**	**9739,03**
90	**С123-070201-0201 2307-0201-0201 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-4 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**2,0000**		**4762,00**	**9524,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		380,96	761,92
		Сметная стоимость:				**5142,96**	**10285,92**
91	**Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение	**шт.**	**2,0000**		**2439,61**	**4879,21**
91. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	1	2	1071,00	2142,00
		Итого оплата труда:				**1071,00**	**2142,00**
91. 2	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,08	13,00	1,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
91. 3	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,26	174,00	45,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**23,14**	**46,28**
91. 4	129995 С (2106-0405-1201 РСНБ РК 2015)	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,001	0,002	504746,00	1009,49
91. 5	144746 С (2113-0201-0901 РСНБ РК 2015)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,000098	404706,00	39,66

91. 6	145782 С (2113-0207-1201 РСНБ РК 2015)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	2,44	194,00	473,36
91. 7	145785 С (2113-0207-1204 РСНБ РК 2015)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,028	455,00	12,74
91. 8	146716 С (2113-0702-1301 РСНБ РК 2015)	Вазелин технический	кг	0,006	0,012	719,00	8,63
91. 9	147084 С (2113-0804-0802 РСНБ РК 2015)	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,002	307,00	0,61
91.10	147096 С (2113-0804-1205 РСНБ РК 2015)	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,002	1085,00	2,17
91.11	147172 С (2113-0809-0801 РСНБ РК 2015)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,024	658,00	15,79
91.12	147246 С (2113-0812-0102 РСНБ РК 2015)	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	2,44	287,00	700,28
91.13	147338 С (2113-0812-1036 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00014	235559,00	32,98
91.14	147568 С (2113-0816-0202 РСНБ РК 2015)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,04	2834,00	113,36
91.15	242966 С (2404-0207-3960 РСНБ РК 2015)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2	123,00	246,00
91.16	249432 С (2204-0201-9901 РСНБ РК 2015)	Краска	кг	0,036	0,072	466,00	34
91.17	249530 С (2204-0501-1314 РСНБ РК 2015)	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,012	192,00	2,30
		Итого материалов:				**1328,69**	**2657,38**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		771,12	1542,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		255,52	511,03
		Сметная стоимость:				**3467,58**	**6935,17**

92	**Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне** Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение	**шт.**	**2,0000**		**4260,78**	**8521,55**
92. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	2	4	1071,00	4284,00
92. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,04	1321,00	52,84
		Итого оплата труда:				**2168,42**	**4336,84**
92. 3	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,08	13,00	1,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
92. 4	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,02	4689,00	93,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02	1554,00	31,08
92. 5	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,26	174,00	45,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
92. 6	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,02	3316,00	66,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02	1088,00	21,76
92. 7	2647 С (3401-0301-0101 РСНБ РК 2015)	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,2	0,4	24,00	9,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**107,99**	**215,98**
92. 8	129995 С (2106-0405-1201 РСНБ РК 2015)	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,002	0,004	504746,00	2018,98
92. 9	144746 С (2113-0201-0901 РСНБ РК 2015)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00038	0,00076	404706,00	307,58
92.10	145782 С (2113-0207-1201 РСНБ РК 2015)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	2,44	194,00	473,36

92.11	145785 С (2113-0207-1204 РСНБ РК 2015)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,028	455,00	12,74
92.12	146716 С (2113-0702-1301 РСНБ РК 2015)	Вазелин технический	кг	0,009	0,018	719,00	12,94
92.13	147084 С (2113-0804-0802 РСНБ РК 2015)	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	0,008	307,00	2,46
92.14	147096 С (2113-0804-1205 РСНБ РК 2015)	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	0,004	1085,00	4,34
92.15	147172 С (2113-0809-0801 РСНБ РК 2015)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,036	0,072	658,00	47,38
92.16	147246 С (2113-0812-0102 РСНБ РК 2015)	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	2,44	287,00	700,28
92.17	147338 С (2113-0812-1036 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00014	235559,00	32,98
92.18	147568 С (2113-0816-0202 РСНБ РК 2015)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,04	2834,00	113,36
92.19	242966 С (2404-0207-3960 РСНБ РК 2015)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2	123,00	246,00
92.20	249432 С (2204-0201-9901 РСНБ РК 2015)	Краска	кг	0,047	0,094	466,00	44
92.21	249530 С (2204-0501-1314 РСНБ РК 2015)	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,014	0,028	192,00	5,38
		Итого материалов:				**1988,88**	**3977,77**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		1561,26	3122,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		464,01	928,02
		Сметная стоимость:				**6287,80**	**12575,60**
93	**С123-070204-0717 2307-0204-0717 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2,0000**		**445,00**	**890,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,60	71,20
		Сметная стоимость:				**480,60**	**961,20**

94	С123-070204-0709 2307-0204-0709 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,0000		429,00	858,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,32	68,64
		Сметная стоимость:				463,32	926,64
95	С123-070204-1609 2307-0204-1609 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,0000		5097,00	10194,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		407,76	815,52
		Сметная стоимость:				5504,76	11009,52
96	С123-060131-0203 2306-0131-0203 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 2х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0200		61748,00	1234,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4939,84	98,80
		Сметная стоимость:				66687,84	1333,76
97	Ц13-080206-1303 1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах Состав работ: 1. Заготовка провода или кабеля 2. Прокладка 3. Установка коробок 4. Соединение жил 5. Прозвонка	м	7,7000		325,78	2508,48
97. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,16	1,232	1053,00	1297,30
97. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,00462	1321,00	6,10
		Итого оплата труда:				169,27	1303,40
97. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,00231	4689,00	10,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,00231	1554,00	3,59
97. 4	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0003	0,00231	3316,00	7,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,00231	1088,00	2,51
		Итого эксплуатация машин:				2,40	18,49

97. 5	127927 С (2105-0307-0210 РСНБ РК 2015)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,025	0,1925	369,00	71,03
97. 6	144613 С (2113-0103-0102 РСНБ РК 2015)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0001	0,00077	22269,00	17,15
97. 7	145786 С (2113-0207-9900 РСНБ РК 2015)	Дюбели	т	0,000018	0,000139	--	--
97. 8	145981 С (2113-0209-0304 РСНБ РК 2015)	Гвозди усиленные ГОСТ 283-75	кг	0,013	0,1001	184,00	18,42
97. 9	147568 С (2113-0816-0202 РСНБ РК 2015)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0031	0,02387	2834,00	67,65
97.10	147732 С (2113-0816-3007 РСНБ РК 2015)	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,0083	0,06391	379,00	24,22
97.11	238444 С (2306-1702-0103 РСНБ РК 2015)	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,12	0,924	32,00	29,57
97.12	241448 С (2404-0201-0646 РСНБ РК 2015)	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,28	2,156	229,00	493,72
97.13	242706 С (2404-0207-1302 РСНБ РК 2015)	Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,03	0,231	1801,00	416,03
97.14	242795 С (2404-0207-2502 РСНБ РК 2015)	Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0012	0,00924	960,00	8,87
97.15	242809 С (2404-0207-2804 РСНБ РК 2015)	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,049	0,3773	122,00	46,03
97.16	249432 С (2204-0201-9901 РСНБ РК 2015)	Краска	кг	0,003	0,0231	--	--
		Итого материалов:				**154,90**	**1192,69**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		121,88	938,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,81	275,75
		Сметная стоимость:				**483,46**	**3722,68**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**45183,01**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**44071,62**
Материалы -			Тенге				**8678,23**

	Всего заработная плата -	Тенге				12355,08
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				22700,96
	Накладные расходы -	Тенге				9505,95
	Сметная прибыль -	Тенге				4237,38
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				57204,66
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				11,32
	Сметная заработная плата -	Тенге				12355,08
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				847,65
	Всего заработная плата -	Тенге				847,65
	Накладные расходы -	Тенге				610,31
	Сметная прибыль -	Тенге				116,64
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1574,59
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1,11
	Сметная заработная плата -	Тенге				847,65
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				59067,11
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				12,43
	Сметная заработная плата -	Тенге				13202,73
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
	Итого прямые затраты:	Тенге				1458599,01
	в том числе:					
	- зарплата рабочих-строителей	Тенге				377092,66
	- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				77274,14
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге				28148,45
	- материалов, изделий и конструкций	Тенге				1002903,20
	- перевозка грузов	Тенге				1044,15
	- оборудование	Тенге				0,00
	Накладные расходы	Тенге				323670,61
	ИТОГО:	Тенге				1782269,62
	Сметная прибыль	Тенге				142558,78
	ИТОГО по смете:	Тенге				1924828,40
		ИТОГО:				**1 924 828**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Временные здания и сооружения 1,6%					30 797
		Итого					1 955 626
		Дополнительная затраты при производстве строительно - монтажных (ремонтно - строительных) работ в зимнее время 3,06%	Тенге				59 842
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге				213 285
		Всего по главе 9:	--	--			2 228 752
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				44 575
		ИТОГО:					2 273 327
		Итого с понижающей скидкой, согласно договора Кпониж.=0,9	Тенге				2 045 994,74
		НДС - 12 %					245 519,37
		ВСЕГО					2 291 514,11

Начальник производственно - технического отдела
филиала ОДСП "Арал" РГП на ПХВ "Нуринский групповой водопровод"
_____ Кожаков У.

Технадзор
ТОО "Инженерно-производственный центр "Альянс"
_____

Подрядчик:
Руководитель ТОО «Бер - Нур - Тараз»
_____ Есбосынов Н.

Генподрядчик: **филиала ОДСП "Арал" РГП на ПХВ "Нуринский групповой водопровод"**
Подрядчик: **ТОО «Бер - Нур - Тараз»**
Договор: **№81/2019 от 22.11.2019г.**
Доп. соглашение: **№1 от 09.12.2019г.**
Наименование стройки: **"Капитальный ремонт насосной станции №1 в н.п. Пионер лагерь Аральского района Кызылординской области"**

АКТ № 1
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2019г.

Составлена в текущих ценах на 17.06.2018 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. КПП отоление. Демонтажные работы					
1	Ц13-080305-1201 1308-0305-1201 РСНБ РК 2015 к=0,3	**Электрические печи ПЭТ-4. Демонтаж** Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Опробование	**шт.**	**4,0000**		**1137,51**	**4550,03**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	1	4	1130,00	4520,00
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,006	0,024	396,30	9,51
		Итого оплата труда:				**1132,38**	**4529,51**
1. 3	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,078	0,312	13,00	4,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 4	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,003	0,012	4689,00	56,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,012	1554,00	18,65

1. 5	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,003	0,012	3316,00	39,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,012	1088,00	13,06
		Итого эксплуатация машин:				**7,51**	**30,03**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		815,31	3261,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		156,23	624,90
		Сметная стоимость:				**2109,05**	**8436,19**
				Монтажные работы			
2	**Ц13-080305-1201 1308-0305-1201 РСНБ РК 2015**	**Электрические печи ПЭТ-4. Монтаж оборудования** Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Опробование	**шт.**	**4,0000**		**1232,09**	**4928,34**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	1	4	1130,00	4520,00
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,08	1321,00	105,68
		Итого оплата труда:				**1156,42**	**4625,68**
2. 3	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,26	1,04	13,00	13,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 4	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,04	4689,00	187,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,04	1554,00	62,16
2. 5	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,04	3316,00	132,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,04	1088,00	43,52
		Итого эксплуатация машин:				**83,43**	**333,72**
2. 6	145785 С (2113-0207-1204 РСНБ РК 2015)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	0,164	455,00	74,62
		Итого материалов:				**18,66**	**74,62**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		832,62	3330,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		165,18	660,71
		Сметная стоимость:				**2229,88**	**8919,54**
3	**ена ООО "Вик Мет" г.Алматы**	**Электрический обогреватель ПЭТ-4**	**шт.**	**4,0000**		**4553,57**	**18214,29**

		Мусор					
4	С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный спогрузкой вручную. Погрузка**	т	0,0192		417,00	8,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,36	0,64
		Сметная стоимость:				**450,36**	**8,65**
5	С341-020101-1003 4102-0101-1003 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	т	0,0192		158,00	3,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,64	0,24
		Сметная стоимость:				**170,64**	**3,28**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				27703,70
В том числе:							
Стоимость оборудования -			Тенге				18214,29
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				18214,29
Стоимость монтажных работ -			Тенге				9478,37
Материалы -			Тенге				74,62
Всего заработная плата -			Тенге				9155,19
		Накладные расходы -	Тенге				6591,74
		Сметная прибыль -	Тенге				1285,61
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				17355,72
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				8,10
		Сметная заработная плата -	Тенге				9155,19
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				11,04
Транспортные расходы -			Тенге				11,04
		Сметная прибыль -	Тенге				0,88
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				11,92
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				35581,93
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				8,10
		Сметная заработная плата -	Тенге				9155,19
РАЗДЕЛ 2.. Здание склада. Общестроительные работы Демонтажные работы							
6	Е12-060101-0101 1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах** Состав работ: 1. Отбивка штукатурки в откосах 2. Снятие оконных коробок	шт.	1,0000		1123,46	1123,46

6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	1,287	1,287	835,00	1074,90
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0215	0,0215	1030,05	22,15
		Итого оплата труда:				**1097,04**	**1097,04**
6. 3	660 С (3106-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0145	0,0145	2338,00	33,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0145	0,0145	1088,00	15,78
6. 4	1159 С (3403-0401-0301 РСНБ РК 2015)	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0289	0,0289	50,00	1,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 5	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,007	0,007	1888,00	13,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	0,007	910,00	6,37
		Итого эксплуатация машин:				**48,56**	**48,56**
6. 6	147789 С (2113-0816-3426 РСНБ РК 2015)	Мусор строительный	т	0,1066	0,1066	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		789,87	789,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		153,07	153,07
		Сметная стоимость:				**2066,39**	**2066,39**
7	**Е12-060101-0901 1206-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах** Состав работ: 1. Отбивка штукатурки в откосах 2. Снятие дверных коробок	**шт.**	**1,0000**		**1676,79**	**1676,79**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=806)	чел-ч	1,96	1,96	806,00	1580,00
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0397	0,0397	1088,00	43,19
		Итого оплата труда:				**1623,20**	**1623,20**
7. 3	660 С (3106-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0397	0,0397	2338,00	92,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0397	0,0397	1088,00	43,19
7. 4	1159 С (3403-0401-0301 РСНБ РК 2015)	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0793	0,0793	50,00	3,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**96,78**	**96,78**

7. 5	147789 С (2113-0816-3426 РСНБ РК 2015)	Мусор строительный	т	0,105	0,105	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1168,70	1168,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		227,64	227,64
		Сметная стоимость:				**3073,12**	**3073,12**
8	**Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2015**	**Полы цементные. Разборка покрытия** Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке	**м2**	**9,3000**		**1514,00**	**14080,20**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	1,112	10,342	910,00	9410,86
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,21	1,953	1072,74	2095,07
		Итого оплата труда:				**1237,20**	**11505,92**
8. 3	660 С (3106-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,192	1,786	2338,00	4174,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,192	1,786	1088,00	1943,17
8. 4	1159 С (3403-0401-0301 РСНБ РК 2015)	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,384	3,571	50,00	178,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 5	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,018	0,1674	1888,00	316,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,018	0,1674	910,00	152,33
		Итого эксплуатация машин:				**502,08**	**4669,34**
8. 6	147789 С (2113-0816-3426 РСНБ РК 2015)	Мусор строительный	т	0,066	0,6138	--	--
		Итого материалов:				**--**	**0,00**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		890,78	8284,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		192,38	1789,16
		Сметная стоимость:				**2597,16**	**24153,62**
9	**Е12-080101-0201 1208-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий** Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке	**м2 кровли**	**24,0000**		**132,89**	**3189,38**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,1741	4,178	762,00	3183,94

		Итого оплата труда:				**132,66**	**3183,94**
9. 2	1044 С (3105-0402-0301 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0084	0,2016	27,00	5,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,23**	**5,44**
9. 3	147789 С (2113-0816-3426 РСНБ РК 2015)	Мусор строительный	т	0,0102	0,2448	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		95,52	2292,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,27	438,55
		Сметная стоимость:				**246,68**	**5920,37**
10	**Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015**	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей** Состав работ: 1. Отбивка штукатурки	**м2**	**74,0000**		**173,89**	**12867,74**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,2282	16,887	762,00	12867,74
		Итого оплата труда:				**173,89**	**12867,74**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		146,07	10808,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,60	1894,13
		Сметная стоимость:				**345,55**	**25570,78**
11	**Е11-460401-0102 1146-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты бетонные. Разборка** Состав работ: 1. Разборка конструкций	**м3**	**0,3100**		**14896,20**	**4617,82**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	8,27	2,564	964,00	2471,41
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,84	0,8804	1088,00	957,88
		Итого оплата труда:				**11062,20**	**3429,28**
11. 3	660 С (3106-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	2,84	0,8804	2338,00	2058,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,84	0,8804	1088,00	957,88
11. 4	1159 С (3403-0401-0301 РСНБ РК 2015)	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	5,68	1,761	50,00	88,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**6923,92**	**2146,42**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		9292,25	2880,60

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1935,08	599,87
		Сметная стоимость:				**26123,52**	**8098,29**
				Ремонтно-строительные работы			
				Фундамент ФМ-1-2шт			
12	**Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 к=2**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство** Состав работ: 1. Планировка основания 2. Укладка щебня с укаткой и обработкой битумом способом пропитки	**м2 покрытия**	**1,4400**		**3330,73**	**4796,25**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=850)	чел-ч	0,526	0,75744	850,00	643,82
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,066	0,09504	1260,28	119,78
		Итого оплата труда:				**530,28**	**763,60**
12. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0154	0,022176	4249,00	94,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0154	0,022176	1088,00	24,13
12. 4	258 С (3101-0101-0103 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0244	0,035136	4161,00	146,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	0,035136	1554,00	54,60
12. 5	620 С (3201-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0232	0,033408	3173,00	106,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0232	0,033408	1088,00	36,35
12. 6	1240 С (3201-0202-0301 РСНБ РК 2015)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,102	0,14688	120,00	17,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 7	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003	0,00432	2465,00	10,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,00432	1088,00	4,70
		Итого эксплуатация машин:				**260,21**	**374,70**
12. 8	100078 С (2101-0201-0601 РСНБ РК 2015)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0368	0,052992	2704,00	143,29
12. 9	100079 С (2101-0201-0602 РСНБ РК 2015)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0184	0,026496	2467,00	65,37

12.10	100080 С (2101-0201-0603 РСНБ РК 2015)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0596	0,085824	2225,00	190,96
12.11	144640 С (2113-0104-0202 РСНБ РК 2015)	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0248	0,035712	94593,00	3378,11
		Итого материалов:				**2623,42**	**3777,72**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		498,46	717,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		306,34	441,12
		Сметная стоимость:				**4135,52**	**5955,16**
13	**Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси 5. Установка арматуры	**м3**	**0,3200**		**30938,99**	**9900,48**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=894)	чел-ч	4,05	1,296	894,00	1158,62
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1465	0,04688	1284,87	60,23
		Итого оплата труда:				**3808,93**	**1218,86**
13. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000864	4249,00	3,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000864	1088,00	0,94
13. 4	403 С (3104-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,17	0,0544	39,00	2,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 5	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0073	0,002336	4329,00	10,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0073	0,002336	1554,00	3,63
13. 6	783 С (3105-0104-0101 РСНБ РК 2015)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,12	0,0384	3996,00	153,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,0384	1300,00	49,92
13. 7	1794 С (3403-0102-0201 РСНБ РК 2015)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0135	0,00432	79,00	0,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

13. 8	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0202	0,006464	174,00	1,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 9	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0165	0,00528	2465,00	13,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0165	0,00528	1088,00	5,74
		Итого эксплуатация машин:				**574,48**	**183,83**
13.10	128070 С (2105-0307-1013 РСНБ РК 2015)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4	0,128	70,00	8,96
13.11	131548 С (2107-0201-0301 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,000256	40416,00	10,35
13.12	131598 С (2107-0203-0303 РСНБ РК 2015)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,00064	53953,00	34,53
13.13	131600 С (2107-0203-0305 РСНБ РК 2015)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	0,002208	58360,00	128,86
13.14	144600 С (2113-0102-0801 РСНБ РК 2015)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00046	0,000147	26517,00	3,90
13.15	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	0,1184	310,00	36,70
13.16	147049 С (2113-0803-1101 РСНБ РК 2015)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0101	0,003232	6994,00	22,60
13.17	147348 С (2113-0812-1046 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00004	0,000013	208994,00	2,68
13.18	248314 С (2107-0101-9901 РСНБ РК 2015)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,002208	27221,00	60,10
13.19	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,02937	0,009398	30,00	0,28
13.20	275940 С (2701-0101-0104 РСНБ РК 2015)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	0,1584	907,00	143,67

13.21	279431 М (2102-0101-2715 РСНБ РК 2015)	Бетон тяжелый класса В15, F150, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,3248	24955,00	8105,38
		Итого материалов:				**26743,82**	**8558,02**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		3466,13	1109,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2752,41	880,77
		Сметная стоимость:				**37157,53**	**11890,41**
14	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0146**		**198348,00**	**2895,88**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15867,84	231,67
		Сметная стоимость:				**214215,84**	**3127,55**
15	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	**м2 поверхности**	**2,2400**		**822,41**	**1842,21**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,212	0,47488	1071,00	508,60
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,00448	1087,99	4,87
		Итого оплата труда:				**229,23**	**513,47**
15. 3	1238 С (3201-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,04368	729,00	31,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,00448	2465,00	11,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,00448	1088,00	4,87
		Итого эксплуатация машин:				**19,15**	**42,89**
15. 5	135867 С (2110-0501-1404 РСНБ РК 2015)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	5,376	226,00	1214,98
15. 6	144636 С (2113-0104-0103 РСНБ РК 2015)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,000358	130035,00	46,60
15. 7	146741 С (2113-0703-0201 РСНБ РК 2015)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000538	54214,00	29,15

		Итого материалов:				**576,22**	**1290,73**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		213,18	477,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,85	185,58
		Сметная стоимость:				**1118,44**	**2505,32**
				Проемы			
16	**Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых** Состав работ: 1. Подготовка рамы к предварительной установке в проем (снятие створок; в местах глухого остекления - снятие штапиков и стеклопакетов) 2. Установка рамы в проем 3. Заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной 4. Установка стеклопакетов и закрепление штапиков (в местах глухого остекления), навеска створок	**м2**	**0,3280**		**3147,66**	**1032,43**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,112	0,364769	946,00	345,07
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0669	0,021943	1004,99	22,05
		Итого оплата труда:				**1119,28**	**367,12**
16. 3	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0312	0,010234	1888,00	19,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0312	0,010234	910,00	9,31
16. 4	2216 С (3403-0302-0501 РСНБ РК 2015)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1962	0,064354	16,00	1,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,01171	2465,00	28,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,01171	1088,00	12,74
16. 6	2875 С (3403-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3023	0,099154	18,00	1,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**155,49**	**51,00**
16. 7	134848 С (2109-9999-9902 РСНБ РК 2015)	Блоки оконные	м2	1	0,328	--	--

16. 8	135963 С (2110-0502-1901 РСНБ РК 2015)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	0,30176	1364,00	411,60
16. 9	145787 С (2113-0207-9901 РСНБ РК 2015)	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	6,12	2,007	26,00	52,19
16.10	147162 С (2113-0809-0301 РСНБ РК 2015)	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	0,23288	115,00	26,78
16.11	147163 С (2113-0809-0302 РСНБ РК 2015)	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,14	0,70192	86,00	60,37
16.12	147780 С (2113-0816-3417 РСНБ РК 2015)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	2,624	10,00	26,24
16.13	249186 С (2113-0809-9901 РСНБ РК 2015)	Лента бутиловая	м	3,47	1,138	52,00	59,18
		Итого материалов:				**1940,13**	**636,36**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		1007,35	330,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		332,40	109,03
		Сметная стоимость:				**4487,42**	**1471,87**
17	**С121-090201-0402 2109-0201-0402 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**0,3280**		**18614,00**	**6105,39**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1489,12	488,43
		Сметная стоимость:				**20103,12**	**6593,82**
18	**Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м** Состав работ: 1. Заведение подоконной доски в подоконный паз оконного блока с выставлением по уровню 2. Фиксация подоконника с помощью клиньев 3. Обработка швов и пустот пеной	**м**	**0,8000**		**1009,31**	**807,44**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=910)	чел-ч	0,2119	0,16952	910,00	154,26
18. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	0,00152	1050,53	1,60
		Итого оплата труда:				**194,82**	**155,86**

18. 3	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0004	0,00032	1888,00	0,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,00032	910,00	0,29
18. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,0012	2465,00	2,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,0012	1088,00	1,31
		Итого эксплуатация машин:				**4,45**	**3,56**
18. 5	135963 С (2110-0502-1901 РСНБ РК 2015)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,566	0,4528	1364,00	617,62
18. 6	147780 С (2113-0816-3417 РСНБ РК 2015)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	3,2	10,00	32,00
		Итого материалов:				**812,02**	**649,62**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		175,34	140,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		94,77	75,82
		Сметная стоимость:				**1279,42**	**1023,54**
19	**С121-090205-0202 2109-0205-0202 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**0,8000**		**1302,00**	**1041,60**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		104,16	83,33
		Сметная стоимость:				**1406,16**	**1124,93**
20	**Е11-150108-1902 1115-0108-1902 РСНБ РК 2015**	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство** Состав работ: 1. Выгрузка, перенос и подача заготовок из металлических листов 2. Крепление нижнего отлива 3. Герметизация швов силиконовым герметиком	**м**	**0,8000**		**1392,97**	**1114,38**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,3925	0,314	946,00	297,04
20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,00048	1553,96	0,75
		Итого оплата труда:				**372,24**	**297,79**
20. 3	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0675	0,054	13,00	0,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
20. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0006	0,00048	4329,00	2,08

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,00048	1554,00	0,75
20. 5	2216 С (3403-0302-0501 РСНБ РК 2015)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0038	0,00304	16,00	0,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
20. 6	2698 С (3403-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0075	0,006	198,00	1,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**5,02**	**4,02**
20. 7	131308 С (2106-0902-1301 РСНБ РК 2015)	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	1,05	0,84	264,00	221,76
20. 8	135878 С (2110-0502-0104 РСНБ РК 2015)	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,043	0,0344	872,00	30,00
20. 9	146022 С (2113-0211-0405 РСНБ РК 2015)	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 3,2х16 мм	шт.	2,74	2,192	2,00	4,38
20.10	146045 С (2113-0211-0601 РСНБ РК 2015)	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	1,37	1,096	1,00	1,10
20.11	147770 С (2113-0816-3407 РСНБ РК 2015)	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1,05	0,84	662,00	556,08
		Итого материалов:				**1016,65**	**813,32**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		297,79	238,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		135,26	108,21
		Сметная стоимость:				**1826,02**	**1460,82**
21	**Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков** Состав работ: 1. Осмолка и обивка коробок толем 2. Установка блоков 3. Установка приборов	**м2**	**1,8900**		**2400,02**	**4536,03**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	0,899	1,699	1018,00	1729,69
21. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,101	0,19089	1142,90	218,17
		Итого оплата труда:				**1030,62**	**1947,86**

21. 3	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0692	0,130788	5764,00	753,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0692	0,130788	1088,00	142,30
21. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0119	0,022491	4329,00	97,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0119	0,022491	1554,00	34,95
21. 5	1238 С (3201-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0179	0,033831	729,00	24,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21. 6	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,037611	2465,00	92,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,037611	1088,00	40,92
		Итого эксплуатация машин:				**512,49**	**968,60**
21. 7	102673 С (2102-0402-0104 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00105	0,001984	21163,00	42,00
21. 8	131598 С (2107-0203-0303 РСНБ РК 2015)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,001512	53953,00	81,58
21. 9	134849 С (2109-9999-9903 РСНБ РК 2015)	Блоки дверные	м2	1	1,89	--	--
21.10	135545 С (2110-0401-1001 РСНБ РК 2015)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,89	1,682	228,00	383,52
21.11	135963 С (2110-0502-1901 РСНБ РК 2015)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,432	0,81648	1364,00	1113,68
21.12	145975 С (2113-0209-0203 РСНБ РК 2015)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,021	0,03969	351,00	13,93
21.13	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0413	0,078057	310,00	24,20
21.14	147444 С (2113-0814-0401 РСНБ РК 2015)	Ерши металлические	кг	0,375	0,70875	202,00	143,17
21.15	147697 С (2113-0816-2701 РСНБ РК 2015)	Смола каменноугольная	т	0,000236	0,000446	79965,00	35,67

		Итого материалов:				972,35	1837,74
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		927,55	1753,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		266,21	503,13
		Сметная стоимость:				3593,78	6792,24
22	С121-090102-0217 2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92	м2	1,8900		15268,00	28856,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1221,44	2308,52
		Сметная стоимость:				16489,44	31165,04
23	С121-090404-0305 2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	1,0000		5439,00	5439,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		435,12	435,12
		Сметная стоимость:				5874,12	5874,12
24	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2,0000		490,00	980,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39,20	78,40
		Сметная стоимость:				529,20	1058,40
				Внутренняя отделка			
25	Е11-070516-0115 1107-0516-0115 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором Состав работ: 1. Зачистка и расшивка швов раствором 2. Оштукатуривание шва раствором, установка направляющей рейки, прорезка и зачистка кромок	м шва	4,0000		333,43	1333,72
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,298	1,192	1088,00	1296,90
25. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,004	1088,00	4,35
		Итого оплата труда:				325,31	1301,25
25. 3	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,004	2465,00	9,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,004	1088,00	4,35
		Итого эксплуатация машин:				2,46	9,86
25. 4	102636 С (2102-0401-2804 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0004	0,0016	16850,00	26,96

		Итого материалов:				**6,74**	**26,96**
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		383,87	1535,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,38	229,54
		Сметная стоимость:				**774,68**	**3098,72**
26	**Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное** Состав работ: 1. Натягивание сетки 2. Покрытие сетки цементным молоком 3. Обмазка сетки раствором с очесами 4. Оштукатуривание и отделка поверхностей 5. Обмазка плинтусов и наличников	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**28,0000**		**1887,17**	**52840,84**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	1,15	32,2	1018,00	32779,60
26. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	0,4032	927,31	373,89
		Итого оплата труда:				**1184,05**	**33153,49**
26. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0014	0,0392	4249,00	166,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,0392	1088,00	42,65
26. 4	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,013	0,364	1888,00	687,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,364	910,00	331,24
		Итого эксплуатация машин:				**30,49**	**853,79**
26. 5	102685 С (2102-0402-0302 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,031	0,868	19437,00	16871,32
26. 6	144476 С (2113-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,00013	0,00364	17349,00	63,15
26. 7	145969 С (2113-0209-0101 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,025	0,7	463,00	324,10
26. 8	147090 С (2113-0804-1101 РСНБ РК 2015)	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,12	3,36	580,00	1948,80
26. 9	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,0001	0,0028	30,00	0,08

		Итого материалов:				**685,98**	**19207,45**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		947,24	26522,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		226,75	6349,09
		Сметная стоимость:				**3061,17**	**85712,73**
27	**С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0806**		**191111,00**	**15411,19**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15288,88	1232,90
		Сметная стоимость:				**206399,88**	**16644,09**
28	**Е12-110101-0701 1211-0101-0701 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные** Состав работ: 1. Отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности 2. Оштукатуривание отдельных мест	**м2**	**1,3440**		**4673,71**	**6281,47**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	3,852	5,177	982,00	5083,90
28. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	0,01559	910,00	14,19
		Итого оплата труда:				**3793,22**	**5098,09**
28. 3	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0116	0,01559	1888,00	29,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0116	0,01559	910,00	14,19
		Итого эксплуатация машин:				**21,90**	**29,43**
28. 4	102682 С (2102-0402-0206 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,044	0,059136	19751,00	1168,00
28. 5	147789 С (2113-0816-3426 РСНБ РК 2015)	Мусор строительный	т	0,081	0,108864	--	--
28. 6	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,0035	0,004704	30,00	0,14
		Итого материалов:				**869,15**	**1168,14**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		2731,12	3670,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		592,39	796,17
		Сметная стоимость:				**7997,22**	**10748,26**

29	**Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1,3440**		**84,98**	**114,21**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	0,092	0,123648	835,00	103,25
29. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,000403	1028,77	0,41
		Итого оплата труда:				**77,13**	**103,66**
29. 3	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,000134	1888,00	0,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000134	910,00	0,12
29. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000269	2465,00	0,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000269	1088,00	0,29
		Итого эксплуатация машин:				**0,68**	**0,92**
29. 5	100412 С (2101-0501-0601 РСНБ РК 2015)	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000004	0,000005	4645,00	0,02
29. 6	144600 С (2113-0102-0801 РСНБ РК 2015)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00017	0,000228	26517,00	6,06
29. 7	147047 С (2113-0803-1001 РСНБ РК 2015)	Ветошь	кг	0,0001	0,000134	90,00	0,01
29. 8	147307 С (2113-0812-0801 РСНБ РК 2015)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,008	0,010752	172,00	1,85
29. 9	249453 С (2204-0301-9901 РСНБ РК 2015)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,016	0,021504	98,00	2,11
29.10	276161 С (2204-0203-9901 РСНБ РК 2015)	Краски сухие	кг	0,005	0,00672	--	--
		Итого материалов:				**7,48**	**10,05**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		61,70	82,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,73	15,77
		Сметная стоимость:				**158,42**	**212,91**
30	**Е12-110102-1101 1211-0102-1101 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов** Состав работ:	**м2**	**1,3440**		**4216,71**	**5667,25**

		1. Простукивание и отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности 2. Оштукатуривание отдельных мест 3. Очистка волосяной щеткой (при необходимости)					
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	3,234	4,346	1035,00	4498,62
		Итого оплата труда:				**3347,19**	**4498,62**
30. 2	1044 С (3105-0402-0301 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0136	0,018278	27,00	0,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,37**	**0,49**
30. 3	102682 С (2102-0402-0206 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,044	0,059136	19751,00	1168,00
30. 4	147789 С (2113-0816-3426 РСНБ РК 2015)	Мусор строительный	т	0,0968	0,130099	--	--
30. 5	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,0035	0,004704	30,00	0,14
		Итого материалов:				**869,15**	**1168,14**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		2409,98	3239,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		530,13	712,50
		Сметная стоимость:				**7156,82**	**9618,76**
				Кровля			
31	**Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство** Состав работ: 1. Подготовка готового основания 2. Устройство выравнивающих стяжек	**м2 стяжки**	**15,0000**		**617,96**	**9269,37**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,243	3,645	762,00	2777,49
31. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	0,291	1088,00	316,61
		Итого оплата труда:				**206,27**	**3094,10**
31. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	0,189	4249,00	803,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	0,189	1088,00	205,63
31. 4	133 С (3103-0206-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	0,354	158,00	55,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

31. 5	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	0,102	5764,00	587,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,102	1088,00	110,98
		Итого эксплуатация машин:				**96,46**	**1446,92**
31. 6	100328 С (2101-0401-0101 РСНБ РК 2015)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	0,459	2537,00	1164,48
31. 7	102635 С (2102-0401-2803 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	0,2295	16367,00	3756,23
31. 8	135535 С (2110-0401-0603 РСНБ РК 2015)	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	0,66	162,00	106,92
31. 9	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,0385	0,5775	30,00	17,32
		Итого материалов:				**336,33**	**5044,95**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		189,77	2846,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		64,62	969,27
		Сметная стоимость:				**872,35**	**13085,21**
32	**Е11-080101-0401 1108-0101-0401 РСНБ РК 2015 прим.**	**Кровля, Наклонный бортик из цементно-песчаного раствора М50** Состав работ: 1. Укладка слоя мятой глины с уплотнением и приготовлением	**м3 изолирующего слоя**	**0,0100**		**6658,94**	**66,59**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	6,93	0,0693	762,00	52,81
32. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0058	1088,00	6,31
		Итого оплата труда:				**5911,70**	**59,12**
32. 3	660 С (3106-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,58	0,0058	2338,00	13,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,58	0,0058	1088,00	6,31
32. 4	1866 С (3403-0402-0101 РСНБ РК 2015)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	1,16	0,0116	14,00	0,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1372,28**	**13,72**
32. 5	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,2	0,002	30,00	0,06
		Итого материалов:				**6,00**	**0,06**

		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		5497,88	54,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		972,55	9,73
		Сметная стоимость:				**13129,37**	**131,29**
33	**С121-020401-2802 2102-0401-2802 РСНБ РК 2015**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,0115**		**15402,00**	**177,12**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1232,16	14,17
		Сметная стоимость:				**16634,16**	**191,29**
34	**Е11-120101-0212 1112-0101-0212 РСНБ РК 2015**	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство** Состав работ: 1. Огрунтовка основания праймером битумным 2. Наклейка рулонных материалов методом подплавления мастичного слоя газопламенными горелками	**м2 кровли**	**15,0000**		**329,63**	**4944,48**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,1237	1,856	946,00	1755,30
34. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0032	0,048	1300,88	62,44
		Итого оплата труда:				**121,18**	**1817,75**
34. 3	664 С (3106-0102-0201 РСНБ РК 2015)	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,0021	0,0315	96,00	3,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
34. 4	694 С (3105-0101-0103 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	0,0006	0,009	6102,00	54,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,009	1088,00	9,79
34. 5	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0015	0,0225	4329,00	97,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,0225	1554,00	34,96
34. 6	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,0015	1888,00	2,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0015	910,00	1,37
34. 7	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,015	2465,00	36,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,015	1088,00	16,32
34. 8	2558 С (3204-0108-0501 РСНБ РК 2015)	Горелки газопламенные	маш.-ч	0,0479	0,7185	4,00	2,87

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**13,20**	**198,03**
34. 9	135762 С (2110-0403-9901 РСНБ РК 2015)	Рулонные наплавляемые кровельные битумно-полимерные материалы (нижний слой) ГОСТ 30547-97	м2	1,15	17,25	--	--
34.10	135763 С (2110-0403-9902 РСНБ РК 2015)	Рулонные наплавляемые кровельные битумно-полимерные материалы (верхний слой) ГОСТ 30547-97	м2	1,15	17,25	--	--
34.11	135815 С (2110-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	0,24	3,6	445,00	1602,00
34.12	146664 С (2113-0701-1002 РСНБ РК 2015)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,63	9,45	147,00	1389,15
		Итого материалов:				**199,41**	**2991,15**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		111,49	1672,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,29	529,34
		Сметная стоимость:				**476,41**	**7146,15**
35	**Е11-120101-0211 1112-0101-0211 РСНБ РК 2015**	**Кровли плоские. Защита ковра гравием на битумной мастике** Состав работ: 1. Защита рулонного кровельного ковра	**м2 кровли**	**15,0000**		**609,04**	**9135,62**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,083	1,245	1053,00	1310,98
35. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0129	0,1935	1120,51	216,82
		Итого оплата труда:				**101,85**	**1527,80**
35. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0013	0,0195	4249,00	82,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,0195	1088,00	21,22
35. 4	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,009	0,135	5764,00	778,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,009	0,135	1088,00	146,88
35. 5	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0009	0,0135	4329,00	58,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,0135	1554,00	20,98
35. 6	1238 С (3201-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0245	0,3675	729,00	267,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

35. 7	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,0255	2465,00	62,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,0255	1088,00	27,74
		Итого эксплуатация машин:				**83,35**	**1250,20**
35. 8	100259 С (2101-0301-0101 РСНБ РК 2015)	Гравий для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0105	0,1575	3651,00	575,03
35. 9	135836 С (2110-0501-0701 РСНБ РК 2015)	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	3,03	45,45	132,00	5999,40
		Итого материалов:				**438,30**	**6574,43**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		93,71	1405,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		56,22	843,30
		Сметная стоимость:				**758,97**	**11384,50**
36	**Цена СТЦЕНА ТОО "ERA STROY" г.Алматы**	**Рулонная кровля Техноэласт ЭКП**	**м2**	**17,2500**		**848,21**	**14631,70**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,86	1170,54
		Сметная стоимость:				**916,07**	**15802,23**
37	**Цена СТЦЕНА ТОО "ERA STROY" г.Алматы**	**Рулонная кровля Техноэласт ЭПП**	**м2**	**17,2500**		**767,86**	**13245,54**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61,43	1059,64
		Сметная стоимость:				**829,29**	**14305,18**
38	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство** Состав работ: 1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов с заготовкой картин и креплением их	**м2 покрытия**	**3,7500**		**2698,32**	**10118,69**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	0,972	3,645	910,00	3316,95
38. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,010125	1088,00	11,02
		Итого оплата труда:				**887,46**	**3327,97**
38. 3	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,0075	5764,00	43,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,0075	1088,00	8,16

38. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,002625	2465,00	6,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,002625	1088,00	2,86
		Итого эксплуатация машин:				**13,25**	**49,70**
38. 5	128061 С (2105-0307-1004 РСНБ РК 2015)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	0,45	106,00	47,70
38. 6	145975 С (2113-0209-0203 РСНБ РК 2015)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,15	351,00	52,65
38. 7	279796 С (2105-0104-0302 РСНБ РК 2015)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,021375	311190,00	6651,69
		Итого материалов:				**1800,54**	**6752,04**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		816,46	3061,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		281,18	1054,43
		Сметная стоимость:				**3795,96**	**14234,85**
39	**Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Кровля. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню** Состав работ: 1. Подготовка поверхности 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывного 3. Вытягивание тяг с разделкой углов 4. Уход за штукатуркой	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**3,3000**		**1064,49**	**3512,80**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,611	2,016	1088,00	2193,73
39. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024	0,0792	910,00	72,07
		Итого оплата труда:				**686,61**	**2265,81**
39. 3	976 С (3105-0402-0302 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,009	0,0297	63,00	1,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
39. 4	3385 С (3103-0205-0202 РСНБ РК 2015)	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	0,024	0,0792	1073,00	84,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,024	0,0792	910,00	72,07
		Итого эксплуатация машин:				**26,32**	**86,85**

39. 5	102682 С (2102-0402-0206 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0189	0,06237	19751,00	1231,87
39. 6	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,0035	0,01155	30,00	0,35
		Итого материалов:				**373,40**	**1232,22**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		549,29	1812,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		129,10	426,04
		Сметная стоимость:				**1742,87**	**5751,48**
40	**Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности с внутренней стороны. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**3,3000**		**84,98**	**280,44**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	0,092	0,3036	835,00	253,51
40. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,00099	1028,69	1,02
		Итого оплата труда:				**77,13**	**254,52**
40. 3	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,00033	1888,00	0,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00033	910,00	0,30
40. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,00066	2465,00	1,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,00066	1088,00	0,72
		Итого эксплуатация машин:				**0,68**	**2,25**
40. 5	100412 С (2101-0501-0601 РСНБ РК 2015)	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000004	0,000013	4645,00	0,06
40. 6	144600 С (2113-0102-0801 РСНБ РК 2015)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00017	0,000561	26517,00	14,88
40. 7	147047 С (2113-0803-1001 РСНБ РК 2015)	Ветошь	кг	0,0001	0,00033	90,00	0,03
40. 8	147307 С (2113-0812-0801 РСНБ РК 2015)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,008	0,0264	172,00	4,54
40. 9	249453 С (2204-0301-9901 РСНБ РК 2015)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,016	0,0528	98,00	5,17

40.10	276161 С (2204-0203-9901 РСНБ РК 2015)	Краски сухие	кг	0,005	0,0165	--	--
		Итого материалов:				**7,48**	**24,68**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		61,70	203,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,73	38,72
		Сметная стоимость:				**158,42**	**522,78**
				Цоколь			
41	**Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены.ЦОКОЛЬ. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню** Состав работ: 1. Подготовка поверхности 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывного 3. Вытягивание тяг с разделкой углов 4. Уход за штукатуркой	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1,6000**		**1064,49**	**1703,18**
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,611	0,9776	1088,00	1063,63
41. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024	0,0384	910,00	34,94
		Итого оплата труда:				**686,61**	**1098,57**
41. 3	976 С (3105-0402-0302 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,009	0,0144	63,00	0,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
41. 4	3385 С (3103-0205-0202 РСНБ РК 2015)	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	0,024	0,0384	1073,00	41,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,024	0,0384	910,00	34,94
		Итого эксплуатация машин:				**26,32**	**42,11**
41. 5	102682 С (2102-0402-0206 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0189	0,03024	19751,00	597,27
41. 6	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,0035	0,0056	30,00	0,17
		Итого материалов:				**373,40**	**597,44**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		549,29	878,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		129,10	206,56
		Сметная стоимость:				**1742,87**	**2788,60**
		Мусор					

42	Е12-190101-0901 1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Помещения. Очистка от строительного мусора** Состав работ: 1. Сгребание мусора в кучи и относка его на расстояние до 20 м 2. Спуск мусора по желобу с откидкой его от желоба в сторону (при 3. Подметение пола со смачиванием, соскабливанием раствора (при	т	1,4785		1633,12	2414,60
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	2,143	3,169	762,00	2414,60
		Итого оплата труда:				1633,12	2414,60
42. 2	147789 С (2113-0816-3426 РСНБ РК 2015)	Мусор строительный	т	1	1,479	--	--
		Итого материалов:				--	--
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1175,85	1738,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		224,72	332,25
		Сметная стоимость:				3033,68	4485,36
43	С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	т	1,4785		417,00	616,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,36	49,32
		Сметная стоимость:				450,36	665,87
44	С341-020101-1003 4102-0101-1003 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	т	1,4785		158,00	233,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,64	18,69
		Сметная стоимость:				170,64	252,30
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				258901,96
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				252482,96
Материалы -			Тенге				54255,82
Всего заработная плата -			Тенге				98987,04
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				54310,58
Местные материалы -			Тенге				36159,74
Транспортные расходы -			Тенге				850,15
Накладные расходы -			Тенге				79716,88
Сметная прибыль -			Тенге				26575,99
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				358775,83
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				106,61

		Сметная заработная плата -	Тенге				98987,04
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				6419,00
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				6419,00
		Сметная прибыль -	Тенге				513,52
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				6932,52
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				365708,35
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				106,61
		Сметная заработная плата -	Тенге				98987,04
		РАЗДЕЛ 3. Здание склад. Электричество. Демонтажные работы					
45	Е12-170101-0701 1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Выключатели и розетки. Демонтаж** Состав работ: 1. Снятие приборов, аппаратов	шт.	2,0000		44,50	89,00
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,0584	0,1168	762,00	89,00
		Итого оплата труда:				44,50	89,00
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		32,04	64,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,12	12,25
		Сметная стоимость:				82,66	165,33
46	Е12-170101-0401 1217-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Электропроводка скрытая. Демонтаж** Состав работ: 1. Снятие проводок с отсоединением жил 2. Демонтаж конструкций, изолятор	м	11,0000		19,35	212,90
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,0254	0,2794	762,00	212,90
		Итого оплата труда:				19,35	212,90
46. 2	147789 С (2113-0816-3426 РСНБ РК 2015)	Мусор строительный	т	0,00004	0,00044	--	--
		Итого материалов:				--	--
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		13,94	153,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,66	29,30
		Сметная стоимость:				35,95	395,49
				Монтажные работы			
47	С123-070201-0201 2307-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-2 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1,0000		4762,00	4762,00

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		380,96	380,96
		Сметная стоимость:				5142,96	5142,96
48	С123-070204-0711 2307-0204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000		429,00	429,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,32	34,32
		Сметная стоимость:				463,32	463,32
49	С123-060903-0113 2306-0903-0113 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0030		143190,00	429,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11455,20	34,37
		Сметная стоимость:				154645,20	463,94
50	С123-060903-0115 2306-0903-0115 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0080		242445,00	1939,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19395,60	155,16
		Сметная стоимость:				261840,60	2094,72
51	Ц13-080305-0301 1308-0305-0301 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк Состав работ: 1. Установка крюков 2. Монтаж светильника 3. Присоединение 4. Ввертывание ламп 5. Опробование на зажигание	шт.	3,0000		1958,34	5875,03
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	0,41	1,23	1130,00	1389,90
51. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4256	1,277	911,55	1163,86
		Итого оплата труда:				851,25	2553,76
51. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,0024	4689,00	11,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0024	1554,00	3,73
51. 4	1488 С (3105-0602-0101 РСНБ РК 2015)	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,424	1,272	1300,00	1653,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,424	1,272	910,00	1157,52

51. 5	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0024	3316,00	7,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0024	1088,00	2,61
		Итого эксплуатация машин:				**557,60**	**1672,81**
51. 6	144613 С (2113-0103-0102 РСНБ РК 2015)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000095	22269,00	2,10
51. 7	147172 С (2113-0809-0801 РСНБ РК 2015)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0031	0,0093	658,00	6,12
51. 8	147733 С (2113-0816-3008 РСНБ РК 2015)	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,0102	0,0306	377,00	11,54
51. 9	147763 С (2113-0816-3301 РСНБ РК 2015)	Хомутик	шт.	1,02	3,06	868,00	2656,08
51.10	242795 С (2404-0207-2502 РСНБ РК 2015)	Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0102	0,0306	960,00	29,38
51.11	243009 С (2404-0207-4004 РСНБ РК 2015)	Зажим люстровый ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	3,06	35,00	107,10
		Итого материалов:				**937,44**	**2812,32**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		612,90	1838,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		205,70	617,10
		Сметная стоимость:				**2776,94**	**8330,83**
52	**С123-070101-0325 2307-0101-0325 РСНБ РК 2015**	**Светильники потолочные, тип НПП03-100-102 IP65 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**3,0000**		**2378,00**	**7134,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		190,24	570,72
		Сметная стоимость:				**2568,24**	**7704,72**
53	**С123-070104-0202 2307-0104-0202 РСНБ РК 2015**	**Лампы энергосберегающие, цоколь G5 ГОСТ 6825-74**	**шт.**	**3,0000**		**684,00**	**2052,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,72	164,16
		Сметная стоимость:				**738,72**	**2216,16**

54	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке** Состав работ: 1. Установка коробок 2. Установка приборов 3. Присоединение 4. Опробование на зажигание	шт.	1,0000		343,84	343,84
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	0,29	0,29	1130,00	327,70
54. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0008	1321,00	1,06
		Итого оплата труда:				**328,76**	**328,76**
54. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0004	4689,00	1,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0004	1554,00	0,62
54. 4	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0004	3316,00	1,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0004	1088,00	0,44
		Итого эксплуатация машин:				**3,20**	**3,20**
54. 5	144613 С (2113-0103-0102 РСНБ РК 2015)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000032	22269,00	0,70
54. 6	242691 С (2404-0207-1008 РСНБ РК 2015)	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	1,02	12,00	12,24
		Итого материалов:				**12,94**	**12,94**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		236,70	236,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,44	46,44
		Сметная стоимость:				**626,99**	**626,99**
55	С123-070218-1508 2307-0218-1508 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	1,0000		355,00	355,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,40	28,40
		Сметная стоимость:				**383,40**	**383,40**
56	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	1,0000		409,18	409,18

		Состав работ: 1. Установка коробок 2. Установка приборов 3. Присоединение 4. Опробование на зажигание					
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	0,34	0,34	1130,00	384,20
56. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0008	1321,00	1,06
		Итого оплата труда:				**385,26**	**385,26**
56. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0004	4689,00	1,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0004	1554,00	0,62
56. 4	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0004	3316,00	1,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0004	1088,00	0,44
		Итого эксплуатация машин:				**3,20**	**3,20**
56. 5	144613 С (2113-0103-0102 РСНБ РК 2015)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000032	22269,00	0,70
56. 6	144746 С (2113-0201-0901 РСНБ РК 2015)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000015	0,000015	404706,00	6,07
56. 7	147172 С (2113-0809-0801 РСНБ РК 2015)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0042	0,0042	658,00	2,76
56. 8	242691 С (2404-0207-1008 РСНБ РК 2015)	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	1,02	12,00	12,24
		Итого материалов:				**21,78**	**21,78**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		277,38	277,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,93	54,93
		Сметная стоимость:				**741,49**	**741,49**
57	**С123-070220-0501 2307-0220-0501 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**1,0000**		**317,00**	**317,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,36	25,36
		Сметная стоимость:				**342,36**	**342,36**

58	С123-070202-0901 2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207	шт.	2,0000		35,00	70,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,80	5,60
		Сметная стоимость:				37,80	75,60
		Мусор					
59	С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	0,0004		417,00	0,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,36	0,01
		Сметная стоимость:				450,36	0,20
60	С341-020101-1003 4102-0101-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	0,0004		158,00	0,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,64	0,01
		Сметная стоимость:				170,64	0,08
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				24418,34
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				24116,18
Материалы -			Тенге				2847,03
Всего заработная плата -			Тенге				3267,77
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				17488,13
Накладные расходы -			Тенге				2352,80
Сметная прибыль -			Тенге				2117,52
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				28586,49
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				3,14
Сметная заработная плата -			Тенге				3267,77
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				302,16
Всего заработная плата -			Тенге				301,90
Транспортные расходы -			Тенге				0,25
Накладные расходы -			Тенге				217,37
Сметная прибыль -			Тенге				41,56
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				561,09
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				0,40
Сметная заработная плата -			Тенге				301,90
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				29147,59
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				3,53

		Сметная заработная плата -	Тенге				3569,68
		РАЗДЕЛ 4.Здание трансформаторной подстанции. Общестроительные работы.Демонтажные работы					
61	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей** Состав работ: 1. Отбивка штукатурки	м2	67,0000		173,89	11650,52
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,2282	15,289	762,00	11650,52
		Итого оплата труда:				173,89	11650,52
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		146,07	9786,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,60	1714,96
		Сметная стоимость:				345,55	23151,92
62	Е12-110103-0101 1211-0103-0101 РСНБ РК 2015	**Поверхности фасадов гладкие. Очистка пескоструйным аппаратом с земли и лесов** Состав работ: 1. Установка инвентарных щитов в оконные проемы для защиты остекления 2. Просеивание песка и заполнение аппарата 3. Очистка поверхности пескоструйным аппаратом с подъемом, спуском и перемещением шлангов 4. Собирание отработанного песка	м2	81,0000		382,74	31002,12
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	0,1833	14,847	964,00	14312,80
62. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08058	6,527	1088,24	7102,89
		Итого оплата труда:				264,39	21415,69
62. 3	153 С (3402-0102-0101 РСНБ РК 2015)	Аппарат пескоструйный	маш.-ч	0,079	6,399	252,00	1612,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,02 чел.	чел-ч	0,00158	0,12798	1100,00	140,78
62. 4	659 С (3106-0102-0101 РСНБ РК 2015)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	0,079	6,399	2324,00	14871,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,079	6,399	1088,00	6962,11
		Итого эксплуатация машин:				203,50	16483,82
62. 5	100328 С (2101-0401-0101 РСНБ РК 2015)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,001	0,081	2537,00	205,50
		Итого материалов:				2,54	205,50
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		190,36	15419,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,85	3713,71
		Сметная стоимость:				618,95	50135,13

63	Е11-460401-0701 1146-0401-0701 РСНБ РК 2015	**Покрытия кровель из рулонных материалов. Разборка** Состав работ: 1. Снятие материала покрытия 2. Скатывание рулонных материалов, полученных от разборки	м2	15,4000		113,18	1743,02
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,1438	2,215	762,00	1687,46
		Итого оплата труда:				**109,58**	**1687,46**
63. 2	1197 С (3105-0402-0303 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0622	0,95788	58,00	55,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**3,61**	**55,56**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		92,04	1417,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,42	252,84
		Сметная стоимость:				**221,64**	**3413,33**
				Внутренняя отделка			
64	Е11-070516-0115 1107-0516-0115 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором** Состав работ: 1. Зачистка и расшивка швов раствором 2. Оштукатуривание шва раствором, установка направляющей рейки, прорезка и зачистка кромок	м шва	4,0000		333,43	1333,72
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,298	1,192	1088,00	1296,90
64. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,004	1088,00	4,35
		Итого оплата труда:				**325,31**	**1301,25**
64. 3	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,004	2465,00	9,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,004	1088,00	4,35
		Итого эксплуатация машин:				**2,46**	**9,86**
64. 4	102636 С (2102-0401-2804 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0004	0,0016	16850,00	26,96
		Итого материалов:				**6,74**	**26,96**
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		383,87	1535,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,38	229,54
		Сметная стоимость:				**774,68**	**3098,72**

65	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное** Состав работ: 1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 3. Оштукатуривание откосов ниш отопления 4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**67,0000**		**1216,33**	**81494,18**
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,74	49,58	1053,00	52207,74
65. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0554	3,712	910,00	3377,74
		Итого оплата труда:				**829,63**	**55585,48**
65. 3	1010 С (3103-0205-0201 РСНБ РК 2015)	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	3,149	1076,00	3388,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	3,149	910,00	2865,59
65. 4	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	0,5628	1888,00	1062,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,5628	910,00	512,15
		Итого эксплуатация машин:				**66,43**	**4450,89**
65. 5	102682 С (2102-0402-0206 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	1,253	19751,00	24746,03
65. 6	144613 С (2113-0103-0102 РСНБ РК 2015)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,00402	22269,00	89,52
		Итого материалов:				**370,68**	**24835,55**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		663,71	44468,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		150,40	10077,00
		Сметная стоимость:				**2030,44**	**136039,57**
				Кровля			
66	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство** Состав работ: 1. Подготовка готового основания 2. Устройство выравнивающих стяжек	**м2 стяжки**	**15,4000**		**617,96**	**9516,55**
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,243	3,742	762,00	2851,56

66. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	0,29876	1088,00	325,05
		Итого оплата труда:				**206,27**	**3176,61**
66. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	0,19404	4249,00	824,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	0,19404	1088,00	211,12
66. 4	133 С (3103-0206-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	0,36344	158,00	57,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
66. 5	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	0,10472	5764,00	603,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,10472	1088,00	113,94
		Итого эксплуатация машин:				**96,46**	**1485,51**
66. 6	100328 С (2101-0401-0101 РСНБ РК 2015)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	0,47124	2537,00	1195,54
66. 7	102635 С (2102-0401-2803 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	0,23562	16367,00	3856,39
66. 8	135535 С (2110-0401-0603 РСНБ РК 2015)	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	0,6776	162,00	109,77
66. 9	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,0385	0,5929	30,00	17,79
		Итого материалов:				**336,33**	**5179,49**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		189,77	2922,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		64,62	995,12
		Сметная стоимость:				**872,35**	**13434,15**
67	**Е11-080101-0401 1108-0101-0401 РСНБ РК 2015 прим.**	**Кровля, Наклонный бортик из цементно-песчаного раствора М50** Состав работ: 1. Укладка слоя мятой глины с уплотнением и приготовлением	**м3 изолирующего слоя**	**0,1000**		**6658,94**	**665,89**
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	6,93	0,693	762,00	528,07
67. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,058	1088,00	63,10
		Итого оплата труда:				**5911,70**	**591,17**
67. 3	660 С (3106-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,58	0,058	2338,00	135,60

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,58	0,058	1088,00	63,10
67. 4	1866 С (3403-0402-0101 РСНБ РК 2015)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	1,16	0,116	14,00	1,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1372,28**	**137,23**
67. 5	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,2	0,02	30,00	0,60
		Итого материалов:				**6,00**	**0,60**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		5497,88	549,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		972,55	97,25
		Сметная стоимость:				**13129,37**	**1312,94**
68	**С121-020401-2802 2102-0401-2802 РСНБ РК 2015**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,1150**		**15402,00**	**1771,23**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1232,16	141,70
		Сметная стоимость:				**16634,16**	**1912,93**
69	**Е11-120101-0212 1112-0101-0212 РСНБ РК 2015**	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство** Состав работ: 1. Огрунтовка основания праймером битумным 2. Наклейка рулонных материалов методом подплавления мастичного слоя газопламенными горелками	**м2 кровли**	**15,4000**		**329,63**	**5076,33**
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,1237	1,905	946,00	1802,11
69. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0032	0,04928	1300,87	64,11
		Итого оплата труда:				**121,18**	**1866,22**
69. 3	664 С (3106-0102-0201 РСНБ РК 2015)	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,0021	0,03234	96,00	3,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
69. 4	694 С (3105-0101-0103 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	0,0006	0,00924	6102,00	56,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,00924	1088,00	10,05
69. 5	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0015	0,0231	4329,00	100,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,0231	1554,00	35,90

69. 6	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,00154	1888,00	2,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00154	910,00	1,40
69. 7	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,0154	2465,00	37,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,0154	1088,00	16,76
69. 8	2558 С (3204-0108-0501 РСНБ РК 2015)	Горелки газопламенные	маш.-ч	0,0479	0,73766	4,00	2,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**13,20**	**203,31**
69. 9	135762 С (2110-0403-9901 РСНБ РК 2015)	Рулонные наплавляемые кровельные битумно-полимерные материалы (нижний слой) ГОСТ 30547-97	м2	1,15	17,71	--	--
69.10	135763 С (2110-0403-9902 РСНБ РК 2015)	Рулонные наплавляемые кровельные битумно-полимерные материалы (верхний слой) ГОСТ 30547-97	м2	1,15	17,71	--	--
69.11	135815 С (2110-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	0,24	3,696	445,00	1644,72
69.12	146664 С (2113-0701-1002 РСНБ РК 2015)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,63	9,702	147,00	1426,19
		Итого материалов:				**199,41**	**3070,91**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		111,49	1716,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,29	543,46
		Сметная стоимость:				**476,41**	**7336,71**
70	**Е11-120101-0211 1112-0101-0211 РСНБ РК 2015**	**Кровли плоские. Защита ковра гравием на битумной мастике** Состав работ: 1. Защита рулонного кровельного ковра	**м2 кровли**	**15,4000**		**609,04**	**9379,24**
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,083	1,278	1053,00	1345,94
70. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0129	0,19866	1120,51	222,60
		Итого оплата труда:				**101,85**	**1568,55**
70. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0013	0,02002	4249,00	85,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,02002	1088,00	21,78

70. 4	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,009	0,1386	5764,00	798,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,009	0,1386	1088,00	150,80
70. 5	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0009	0,01386	4329,00	60,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,01386	1554,00	21,54
70. 6	1238 С (3201-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0245	0,3773	729,00	275,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
70. 7	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,02618	2465,00	64,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,02618	1088,00	28,48
		Итого эксплуатация машин:				**83,35**	**1283,54**
70. 8	100259 С (2101-0301-0101 РСНБ РК 2015)	Гравий для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0105	0,1617	3651,00	590,37
70. 9	135836 С (2110-0501-0701 РСНБ РК 2015)	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	3,03	46,662	132,00	6159,38
		Итого материалов:				**438,30**	**6749,75**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		93,71	1443,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		56,22	865,78
		Сметная стоимость:				**758,97**	**11688,08**
71	**Цена СТЦЕНА ТОО "ERA STROY" г.Алматы**	**Рулонная кровля Техноэласт ЭКП**	**м2**	**17,7100**		**848,21**	**15021,88**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,86	1201,75
		Сметная стоимость:				**916,07**	**16223,63**
72	**Цена СТЦЕНА ТОО "ERA STROY" г.Алматы**	**Рулонная кровля Техноэласт ЭПП**	**м2**	**17,7100**		**767,86**	**13598,75**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61,43	1087,90
		Сметная стоимость:				**829,29**	**14686,65**
73	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**7,5000**		**2698,32**	**20237,37**

		Состав работ: 1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов с заготовкой картин и креплением их					
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	0,972	7,29	910,00	6633,90
73. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,02025	1088,00	22,03
		Итого оплата труда:				**887,46**	**6655,93**
73. 3	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,015	5764,00	86,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,015	1088,00	16,32
73. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,00525	2465,00	12,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,00525	1088,00	5,71
		Итого эксплуатация машин:				**13,25**	**99,40**
73. 5	128061 С (2105-0307-1004 РСНБ РК 2015)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	0,9	106,00	95,40
73. 6	145975 С (2113-0209-0203 РСНБ РК 2015)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,3	351,00	105,30
73. 7	279796 С (2105-0104-0302 РСНБ РК 2015)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,04275	311190,00	13303,37
		Итого материалов:				**1800,54**	**13504,07**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		816,46	6123,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		281,18	2108,87
		Сметная стоимость:				**3795,96**	**28469,70**
74	**Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг КОСТЫЛИ. Установка** Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов	**т стальных элементов**	**0,2100**		**679631,61**	**142722,64**
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	42,7	8,967	1172,00	10509,32
74. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,2163	1088,00	235,33
		Итого оплата труда:				**51165,04**	**10744,66**
74. 3	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	4,463	174,00	776,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

74. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,2163	2465,00	533,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,2163	1088,00	235,33
		Итого эксплуатация машин:				**6236,45**	**1309,65**
74. 5	130010 С (2106-0405-1406 РСНБ РК 2015)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,21	614991,00	129148,11
74. 6	147348 С (2113-0812-1046 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,0084	208994,00	1755,55
		Итого материалов:				**623350,76**	**130903,66**
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		60374,75	12678,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59200,51	12432,11
		Сметная стоимость:				**799206,87**	**167833,44**
75	**Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Кровля. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню** Состав работ: 1. Подготовка поверхности 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывного 3. Вытягивание тяг с разделкой углов 4. Уход за штукатуркой	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**3,3000**		**1064,49**	**3512,80**
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,611	2,016	1088,00	2193,73
75. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024	0,0792	910,00	72,07
		Итого оплата труда:				**686,61**	**2265,81**
75. 3	976 С (3105-0402-0302 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,009	0,0297	63,00	1,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
75. 4	3385 С (3103-0205-0202 РСНБ РК 2015)	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	0,024	0,0792	1073,00	84,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,024	0,0792	910,00	72,07
		Итого эксплуатация машин:				**26,32**	**86,85**
75. 5	102682 С (2102-0402-0206 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0189	0,06237	19751,00	1231,87

75. 6	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,0035	0,01155	30,00	0,35
		Итого материалов:				**373,40**	**1232,22**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		549,29	1812,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		129,10	426,04
		Сметная стоимость:				**1742,87**	**5751,48**
				Цоколь			
76	**Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены.ЦОКОЛЬ. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню** Состав работ: 1. Подготовка поверхности 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывного 3. Вытягивание тяг с разделкой углов 4. Уход за штукатуркой	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**2,0000**		**1064,49**	**2128,97**
76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,611	1,222	1088,00	1329,54
76. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024	0,048	910,00	43,68
		Итого оплата труда:				**686,61**	**1373,22**
76. 3	976 С (3105-0402-0302 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,009	0,018	63,00	1,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
76. 4	3385 С (3103-0205-0202 РСНБ РК 2015)	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	0,024	0,048	1073,00	51,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,024	0,048	910,00	43,68
		Итого эксплуатация машин:				**26,32**	**52,64**
76. 5	102682 С (2102-0402-0206 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0189	0,0378	19751,00	746,59
76. 6	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,0035	0,007	30,00	0,21
		Итого материалов:				**373,40**	**746,80**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		549,29	1098,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		129,10	258,20
		Сметная стоимость:				**1742,87**	**3485,75**

77	**Е11-150402-0201 1115-0402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады.ЦОКОЛЬ. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**2,0000**		**765,58**	**1531,16**
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	0,132	0,264	1035,00	273,24
77. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,0024	1088,00	2,61
		Итого оплата труда:				**137,93**	**275,85**
77. 3	1044 С (3105-0402-0301 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0024	0,0048	27,00	0,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
77. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0012	0,0024	2465,00	5,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,0024	1088,00	2,61
		Итого эксплуатация машин:				**3,02**	**6,05**
77. 5	100412 С (2101-0501-0601 РСНБ РК 2015)	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000047	0,000094	4645,00	0,44
77. 6	147047 С (2113-0803-1001 РСНБ РК 2015)	Ветошь	кг	0,0041	0,0082	90,00	0,74
77. 7	149231 С (2204-0101-0902 РСНБ РК 2015)	Грунтовка химостойкая, ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00015	0,0003	1211170,00	363,35
77. 8	149372 С (2204-0601-0501 РСНБ РК 2015)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0001	0,0002	386750,00	77,35
77. 9	249431 С (2204-0201-1301 РСНБ РК 2015)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,59	1,18	516,00	608,88
77.10	249449 С (2204-0301-0205 РСНБ РК 2015)	Шпатлевка ХВ-005 ГОСТ 10277-90	кг	0,12	0,24	838,00	201,12
		Итого материалов:				**625,94**	**1251,88**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		110,34	220,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,07	140,15
		Сметная стоимость:				**945,99**	**1891,99**
		Мусор					
78	**Е12-190101-0901 1219-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Помещения. Очистка от строительного мусора**	**т**	**0,1772**		**1633,12**	**289,43**

		Состав работ: 1. Сгребание мусора в кучи и относка его на расстояние до 20 м 2. Спуск мусора по желобу с откидкой его от желоба в сторону (при 3. Подметение пола со смачиванием, соскабливанием раствора (при					
78. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	2,143	0,379835	762,00	289,43
		Итого оплата труда:				**1633,12**	**289,43**
78. 2	147789 С (2113-0816-3426 РСНБ РК 2015)	Мусор строительный	т	1	0,177228	--	--
		Итого материалов:				**--**	**--**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1175,85	208,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		224,72	39,83
		Сметная стоимость:				**3033,68**	**537,65**
79	**С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**т**	**0,1772**		**417,00**	**73,90**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,36	5,91
		Сметная стоимость:				**450,36**	**79,82**
80	**С341-020101-1003 4102-0101-1003 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	**т**	**0,1772**		**158,00**	**28,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,64	2,24
		Сметная стоимость:				**170,64**	**30,24**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**352777,71**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**352777,71**
Материалы -			Тенге				**187707,38**
Всего заработная плата -			Тенге				**120447,84**
Местные материалы -			Тенге				**30391,85**
Транспортные расходы -			Тенге				**101,91**
Накладные расходы -			Тенге				**101401,75**
Сметная прибыль -			Тенге				**36334,36**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**490513,82**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**122,09**
Сметная заработная плата -			Тенге				**120447,84**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**490513,82**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**122,09**
Сметная заработная плата -			Тенге				**120447,84**

		РАЗДЕЛ 5.Электроосвещение и электрооборудование.Замена ТП 10/04					
81	**Ц13-080103-0201 1308-0103-0201 РСНБ РК 2015 к=0,3**	**Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Демонтаж оборудования** Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение	**шт.**	**1,0000**		**2211,15**	**2211,15**
81. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	2	2	1088,00	2176,00
81. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,03	371,64	11,15
		Итого оплата труда:				**2187,15**	**2187,15**
81. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,012	0,012	4689,00	56,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,012	1554,00	18,65
81. 4	983 С (3105-0402-0308 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,006	0,006	3518,00	21,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006	0,006	910,00	5,46
81. 5	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,012	0,012	3316,00	39,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,012	1088,00	13,06
		Итого эксплуатация машин:				**35,15**	**35,15**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		1574,75	1574,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		302,87	302,87
		Сметная стоимость:				**4088,77**	**4088,77**
82	**Ц13-080103-0201 1308-0103-0201 РСНБ РК 2015**	**Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования** Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение	**шт.**	**1,0000**		**2867,57**	**2867,57**
82. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	2	2	1088,00	2176,00
82. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1	0,1	1238,80	123,88
		Итого оплата труда:				**2299,88**	**2299,88**
82. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,04	0,04	4689,00	187,56

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04	0,04	1554,00	62,16
82. 4	983 С (3105-0402-0308 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,02	0,02	3518,00	70,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,02	910,00	18,20
82. 5	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,04	0,04	3316,00	132,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04	0,04	1088,00	43,52
		Итого эксплуатация машин:				**390,56**	**390,56**
82. 6	144746 С (2113-0201-0901 РСНБ РК 2015)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00039	0,00039	404706,00	157,84
82. 7	242957 С (2404-0207-3951 РСНБ РК 2015)	Оконцеватели маркировочные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,041	0,041	492,00	20,17
82. 8	242966 С (2404-0207-3960 РСНБ РК 2015)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	123,00	123,00
		Итого материалов:				**301,01**	**301,01**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		1655,91	1655,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		361,88	361,88
		Сметная стоимость:				**4885,36**	**4885,36**
83	**51-080101-0105 5108-0101-0105 РСНБ РК 2015**	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	**шт.**	**1,0000**		**816880,00**	**816880,00**
84	**Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне** Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение	**шт.**	**2,0000**		**4260,78**	**8521,55**
84. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	2	4	1071,00	4284,00
84. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,04	1321,00	52,84
		Итого оплата труда:				**2168,42**	**4336,84**

84. 3	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,08	13,00	1,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
84. 4	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,02	4689,00	93,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02	1554,00	31,08
84. 5	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,26	174,00	45,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
84. 6	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,02	3316,00	66,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02	1088,00	21,76
84. 7	2647 С (3401-0301-0101 РСНБ РК 2015)	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,2	0,4	24,00	9,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**107,99**	**215,98**
84. 8	129995 С (2106-0405-1201 РСНБ РК 2015)	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,002	0,004	504746,00	2018,98
84. 9	144746 С (2113-0201-0901 РСНБ РК 2015)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00038	0,00076	404706,00	307,58
84.10	145782 С (2113-0207-1201 РСНБ РК 2015)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	2,44	194,00	473,36
84.11	145785 С (2113-0207-1204 РСНБ РК 2015)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,028	455,00	12,74
84.12	146716 С (2113-0702-1301 РСНБ РК 2015)	Вазелин технический	кг	0,009	0,018	719,00	12,94
84.13	147084 С (2113-0804-0802 РСНБ РК 2015)	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	0,008	307,00	2,46
84.14	147096 С (2113-0804-1205 РСНБ РК 2015)	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	0,004	1085,00	4,34

84.15	147172 С (2113-0809-0801 РСНБ РК 2015)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,036	0,072	658,00	47,38
84.16	147246 С (2113-0812-0102 РСНБ РК 2015)	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	2,44	287,00	700,28
84.17	147338 С (2113-0812-1036 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00014	235559,00	32,98
84.18	147568 С (2113-0816-0202 РСНБ РК 2015)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,04	2834,00	113,36
84.19	242966 С (2404-0207-3960 РСНБ РК 2015)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2	123,00	246,00
84.20	249392 С (2204-0201-0601 РСНБ РК 2015)	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,047	0,094	466,00	43,80
84.21	249530 С (2204-0501-1314 РСНБ РК 2015)	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,014	0,028	192,00	5,38
		Итого материалов:				**2010,79**	**4021,57**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		1561,26	3122,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		465,76	931,53
		Сметная стоимость:				**6287,80**	**12575,60**
85	**С123-070204-0901 2307-0204-0901 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-100 1Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2,0000**		**2304,00**	**4608,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		184,32	368,64
		Сметная стоимость:				**2488,32**	**4976,64**
86	**Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015**	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании** Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Опробование	**шт.**	**1,0000**		**1084,72**	**1084,72**
86. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	0,87	0,87	1130,00	983,10
86. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02	1321,00	26,42
		Итого оплата труда:				**1009,52**	**1009,52**

86. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	4689,00	46,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1554,00	15,54
86. 4	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	3316,00	33,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1088,00	10,88
		Итого эксплуатация машин:				**80,05**	**80,05**
86. 5	145001 С (2113-0204-0201 РСНБ РК 2015)	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00003	0,00003	718993,00	21,57
		Итого материалов:				**21,57**	**21,57**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		726,85	726,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		144,93	144,93
		Сметная стоимость:				**1956,50**	**1956,50**
87	**С123-070501-0303 2307-0501-0303 РСНБ РК 2015**	**Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 AR-02 R, 3х230/400 В, 5(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0**	**шт.**	**1,0000**		**18535,00**	**18535,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1482,80	1482,80
		Сметная стоимость:				**20017,80**	**20017,80**
		Мусор					
88	**С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**т**	**0,7600**		**417,00**	**316,92**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,36	25,35
		Сметная стоимость:				**450,36**	**342,27**
89	**С341-020101-1003 4102-0101-1003 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	**т**	**0,7600**		**158,00**	**120,08**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,64	9,61
		Сметная стоимость:				**170,64**	**129,69**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**855144,99**
В том числе:							
Стоимость оборудования -			Тенге				**816880,00**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**816880,00**
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**37827,99**
Материалы -			Тенге				**4344,15**

		Всего заработная плата -	Тенге			9833,39
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			23143,00
		Накладные расходы -	Тенге			7080,04
		Сметная прибыль -	Тенге			3592,64
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			48500,67
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			9,06
		Сметная заработная плата -	Тенге			9833,39
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			437,00
		Транспортные расходы -	Тенге			437,00
		Сметная прибыль -	Тенге			34,96
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			471,96
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			865852,63
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			9,06
		Сметная заработная плата -	Тенге			9833,39
		РАЗДЕЛ 6.Сети 0,4кВ.2Демонтажные работы				
90	**Е12-170101-0601 1217-0101-0601 РСНБ РК 2015**	**Кабель. Демонтаж** Состав работ: 1. Демонтаж кабеля со снятием скоб	**м**	**150,0000**	**73,65**	**11046,84**
90. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,0964	14,46	762,00	11018,52
90. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,015	910,00	13,65
		Итого оплата труда:				**73,55**	**11032,17**
90. 3	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,015	1888,00	28,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,015	910,00	13,65
		Итого эксплуатация машин:				**0,19**	**28,32**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		52,95	7943,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,13	1519,20
		Сметная стоимость:				**136,73**	**20509,20**
		Монтажные работы					
91	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в	**м3 грунта**	**21,7000**	**139,30**	**3022,80**

91. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,00888	0,192696	762,00	146,83
91. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	0,41881	1554,00	650,83
		Итого оплата труда:				**36,76**	**797,67**
91. 3	2264 С (3101-0201-0103 РСНБ РК 2015)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	0,41881	6867,00	2875,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	0,41881	1554,00	650,83
		Итого эксплуатация машин:				**132,53**	**2875,97**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		26,47	574,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,26	287,77
		Сметная стоимость:				**179,03**	**3884,89**
92	**Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении песка до 5 м. песком** Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	**м3 песка**	**21,7000**		**30,63**	**664,63**
92. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	0,174902	1300,00	227,37
		Итого оплата труда:				**10,48**	**227,37**
92. 2	257 С (3101-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	0,174902	3800,00	664,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	0,174902	1300,00	227,37
		Итого эксплуатация машин:				**30,63**	**664,63**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		7,54	163,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,05	66,27
		Сметная стоимость:				**41,23**	**894,60**
93	**Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** Состав работ: 1. Уплотнение грунта	**м3 уплотненного грунта**	**21,7000**		**157,11**	**3409,38**
93. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=638)	чел-ч	0,129	2,799	638,00	1785,95
93. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03125	0,678125	1088,00	737,80
		Итого оплата труда:				**116,30**	**2523,75**
93. 3	660 С (3106-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,03125	0,678125	2338,00	1585,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03125	0,678125	1088,00	737,80
93. 4	1866 С (3403-0402-0101 РСНБ РК 2015)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,125	2,712	14,00	37,98

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**74,81**	**1623,43**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		83,74	1817,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,27	418,12
		Сметная стоимость:				**260,12**	**5644,61**
94	**Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015**	**Кабель в траншее один. Устройство постели** Состав работ: 1. Устройство постели	**м кабеля**	**83,0000**		**464,73**	**38572,55**
94. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,06	4,98	1088,00	5418,24
94. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0998	8,283	1321,00	10942,37
		Итого оплата труда:				**197,12**	**16360,61**
94. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0499	4,142	4689,00	19420,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0499	4,142	1554,00	6436,67
94. 4	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0499	4,142	3316,00	13733,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0499	4,142	1088,00	4506,50
		Итого эксплуатация машин:				**399,45**	**33154,31**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		141,92	11779,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,53	4028,18
		Сметная стоимость:				**655,19**	**54380,36**
95	**Ц13-080201-0302 1308-0201-0302 РСНБ РК 2015**	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301** Состав работ: 1. Устройство постели	**м кабеля**	**75,0000**		**136,23**	**10217,36**
95. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,02	1,5	1088,00	1632,00
95. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0286	2,145	1321,00	2833,55
		Итого оплата труда:				**59,54**	**4465,55**
95. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0143	1,073	4689,00	5028,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	1,073	1554,00	1667,44

95. 4	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0143	1,073	3316,00	3556,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	1,073	1088,00	1167,42
		Итого эксплуатация машин:				**114,47**	**8585,36**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		42,87	3215,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,33	1074,60
		Сметная стоимость:				**193,43**	**14507,16**
96	**Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Установка и снятие роликов 4. Монтаж и демонтаж переговорной связи 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка	**м кабеля**	**5,0000**		**291,72**	**1458,62**
96. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,1	0,5	1088,00	544,00
96. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	0,189	994,81	188,02
		Итого оплата труда:				**146,40**	**732,02**
96. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,0195	4689,00	91,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,0195	1554,00	30,30
96. 4	983 С (3105-0402-0308 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	0,15	3518,00	527,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,15	910,00	136,50
96. 5	1039 С (3105-0401-0103 РСНБ РК 2015)	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	0,15	15,00	2,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
96. 6	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	0,0195	3316,00	64,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,0195	1088,00	21,22
		Итого эксплуатация машин:				**137,21**	**686,05**

96. 7	127927 С (2105-0307-0210 РСНБ РК 2015)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,002	369,00	0,74
96. 8	129039 С (2105-0402-0201 РСНБ РК 2015)	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,00004	1834952,00	73,40
96. 9	147184 С (2113-0809-1301 РСНБ РК 2015)	Лента К226	100 м	0,000096	0,00048	1772,00	0,85
96.10	147568 С (2113-0816-0202 РСНБ РК 2015)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,000205	2834,00	0,58
96.11	147653 С (2113-0816-2102 РСНБ РК 2015)	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,000025	5938576,00	148,46
96.12	242938 С (2404-0207-3932 РСНБ РК 2015)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,000416	383,00	0,16
96.13	249504 С (2204-0501-0803 РСНБ РК 2015)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,003	1461,00	4,38
		Итого материалов:				**45,71**	**228,57**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		105,41	527,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,77	158,85
		Сметная стоимость:				**428,91**	**2144,53**
97	**С123-060131-0978 2306-0131-0978 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые АВВГ 3х150+1х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,2000**		**2438755,00**	**487751,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		195100,40	39020,08
		Сметная стоимость:				**2633855,40**	**526771,08**
98	**Е11-340201-0101 1134-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий** Состав работ: 1. Выравнивание основания траншеи 2. Подноска и раскладка труб вдоль траншеи 3. Укладка труб в траншее 4. Соединение труб манжетами или муфтами 5. Засыпка мягким грунтом промежутков между трубами 6. Насыпка слоя мягкого грунта над трубами	**канало-километр трубопровода**	**0,0050**		**1141522,80**	**5707,61**

		7. Проверка каналов и заделка отверстий пробками					
98. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=894)	чел-ч	175	0,875	894,00	782,25
		Итого оплата труда:				**156450,00**	**782,25**
98. 2	102634 С (2102-0401-2802 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,3	0,0015	15402,00	23,10
98. 3	131568 С (2107-0202-0301 РСНБ РК 2015)	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,08	0,0004	16990,00	6,80
98. 4	135569 С (2110-0402-0101 РСНБ РК 2015)	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	15	0,075	283,00	21,23
98. 5	157331 С (2301-1201-1101 РСНБ РК 2015)	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	990	4,95	960,00	4752,00
98. 6	187554 С (2302-1104-2401 РСНБ РК 2015)	Манжеты стальные для стыка асбестоцементных труб М-100	10 шт.	32	0,16	764,00	122,24
		Итого материалов:				**985072,80**	**4925,36**
		Накладные расходы (Н10=76)	%	76		118902,00	594,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100833,98	504,17
		Сметная стоимость:				**1361258,78**	**6806,29**
99	**Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3**	**Прокладка в траншее** Состав работ: 1. Разметка трассы (заготовка и установка колышков и вех, промер трассы) 2. Подготовка к прокладке кабеля в траншеях: погрузка и разгрузка барабана на тележку, размотка кабеля с тележки вдоль траншеи, подноска кабеля к траншее 3. Прокладка кабеля в траншеях: укладка кабеля на дно траншеи, установка временных знаков на стыках и поворотах	**км**	**0,0900**		**25763,87**	**2318,75**
99. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=1151)	чел-ч	6,3	0,567	1151,00	652,62
99. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,712	0,24408	1314,81	320,92
		Итого оплата труда:				**10817,08**	**973,54**
99. 3	242 С (3204-0202-0201 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	1,32	0,1188	9391,00	1115,65

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,32	0,1188	1554,00	184,62
99. 4	642 С (3204-0203-0101 РСНБ РК 2015)	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	1,392	0,12528	3252,00	407,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,392	0,12528	1088,00	136,30
99. 5	1868 С (3204-0203-1401 РСНБ РК 2015)	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	1,392	0,12528	1142,00	143,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**18512,57**	**1666,13**
		Накладные расходы (Н18=72)	%	72		7788,29	700,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2684,17	241,58
		Сметная стоимость:				**36236,34**	**3261,27**
100	**С121-130816-1208 2113-0816-1208 РСНБ РК 2015**	**Лента ФУМ**	**кг**	**9,7200**		**5213,00**	**50670,36**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		417,04	4053,63
		Сметная стоимость:				**5630,04**	**54723,99**
		Заземление щитков и ВРУ					
101	**Ц13-080208-0103 1308-0208-0103 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Монтаж и заглубление заземлителя 3. Приварка	**шт.**	**3,0000**		**2112,63**	**6337,89**
101. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,7	2,1	1053,00	2211,30
101. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,016	0,048	1321,00	63,41
		Итого оплата труда:				**758,24**	**2274,71**
101. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,008	0,024	4689,00	112,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,024	1554,00	37,30
101. 4	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,254	0,762	174,00	132,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
101. 5	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,008	0,024	3316,00	79,58

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,024	1088,00	26,11
		Итого эксплуатация машин:				**108,24**	**324,71**
101. 6	127751 С (2105-0304-0111 РСНБ РК 2015)	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0047	0,0141	207017,00	2918,94
101. 7	147338 С (2113-0812-1036 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000071	0,000213	235559,00	50,17
101. 8	249504 С (2204-0501-0803 РСНБ РК 2015)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,19	0,57	1461,00	832,77
		Итого материалов:				**1267,29**	**3801,88**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		545,93	1637,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		212,68	638,05
		Сметная стоимость:				**2871,25**	**8613,74**
102	**Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка	**м**	**9,0000**		**226,65**	**2039,89**
102. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,14	1,26	1053,00	1326,78
102. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,0396	1321,00	52,31
		Итого оплата труда:				**153,23**	**1379,09**
102. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0022	0,0198	4689,00	92,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,0198	1554,00	30,77
102. 4	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0313	0,2817	174,00	49,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
102. 5	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0022	0,0198	3316,00	65,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,0198	1088,00	21,54
		Итого эксплуатация машин:				**23,06**	**207,51**

102. 6	125715 С (2105-0106-1001 РСНБ РК 2015)	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,0013	0,0117	--	--
102. 7	147338 С (2113-0812-1036 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000009	0,000081	235559,00	19,08
102. 8	249504 С (2204-0501-0803 РСНБ РК 2015)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,037	0,333	1461,00	486,51
		Итого материалов:				**56,18**	**505,59**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		110,33	992,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,96	242,63
		Сметная стоимость:				**363,94**	**3275,46**
103	**С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0117**		**251663,00**	**2944,46**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20133,04	235,56
		Сметная стоимость:				**271796,04**	**3180,01**
		Вывоз мусора					
104	**С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**т**	**0,2928**		**417,00**	**122,10**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,36	9,77
		Сметная стоимость:				**450,36**	**131,87**
105	**С341-020101-1003 4102-0101-1003 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	**т**	**0,2928**		**158,00**	**46,26**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,64	3,70
		Сметная стоимость:				**170,64**	**49,96**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**626330,51**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**548696,06**
Материалы -			Тенге				**4536,05**
Всего заработная плата -			Тенге				**26185,51**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**487751,00**
Накладные расходы -			Тенге				**18853,57**
Сметная прибыль -			Тенге				**45403,97**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**612953,60**

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			21,86
		Сметная заработная плата -	Тенге			26185,51
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			77634,45
		Материалы -	Тенге			4925,36
		Всего заработная плата -	Тенге			15363,21
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			53614,82
		Транспортные расходы -	Тенге			168,36
		Накладные расходы -	Тенге			11092,80
		Сметная прибыль -	Тенге			7098,18
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			95825,43
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			19,61
		Сметная заработная плата -	Тенге			15363,21
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			708779,03
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			41,47
		Сметная заработная плата -	Тенге			41548,72
		РАЗДЕЛ 7.Технологические трубопроводы.В-1 подающий				
106	**Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет** Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в	**м3 грунта**	**206,0000**		**152,84**	**31485,53**
106. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,00724	1,491	762,00	1136,48
106. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0315	6,489	1300,00	8435,70
		Итого оплата труда:				**46,47**	**9572,18**
106. 3	2262 С (3101-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,4 м3	маш.-ч	0,0315	6,489	4677,00	30349,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0315	6,489	1300,00	8435,70
		Итого эксплуатация машин:				**147,33**	**30349,05**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		33,46	6891,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,90	3070,20
		Сметная стоимость:				**201,20**	**41447,70**

107	Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10,	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1 Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в	м3 грунта	156,0000		168,13	26227,75
107. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,007964	1,242	762,00	946,70
107. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03465	5,405	1300,00	7027,02
		Итого оплата труда:				51,11	7973,72
107. 3	2262 С (3101-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,4 м3	маш.-ч	0,03465	5,405	4677,00	25281,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03465	5,405	1300,00	7026,50
		Итого эксплуатация машин:				162,06	25281,06
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		36,80	5741,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,39	2557,51
		Сметная стоимость:				221,32	34526,33
108	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15 Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	м3 грунта	12,0000		1556,71	18680,51
108. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=879)	чел-ч	1,771	21,252	879,00	18680,51
		Итого оплата труда:				1556,71	18680,51
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1120,83	13449,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		214,20	2570,44
		Сметная стоимость:				2891,74	34700,91
109	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	м3 грунта	266,0000		30,63	8147,05

109. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	2,144	1300,00	2787,15
		Итого оплата труда:				**10,48**	**2787,15**
109. 2	257 С (3101-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	2,144	3800,00	8147,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	2,144	1300,00	2787,20
		Итого эксплуатация машин:				**30,63**	**8147,05**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		7,54	2006,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,05	812,30
		Сметная стоимость:				**41,23**	**10966,10**
110	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** Состав работ: 1. Уплотнение грунта	**м3 уплотненного грунта**	**266,0000**		**131,75**	**35044,57**
110. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=638)	чел-ч	0,108	28,728	638,00	18328,46
110. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	6,982	1088,00	7596,96
		Итого оплата труда:				**97,46**	**25925,42**
110. 3	660 С (3106-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	6,982	2338,00	16325,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	6,982	1088,00	7596,42
110. 4	1866 С (3403-0402-0101 РСНБ РК 2015)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	27,93	14,00	391,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**62,84**	**16716,10**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		70,17	18666,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,15	4296,87
		Сметная стоимость:				**218,07**	**58007,74**
111	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	**м3 грунта**	**67,0000**		**706,64**	**47345,15**
111. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=727)	чел-ч	0,972	65,124	727,00	47345,15
		Итого оплата труда:				**706,64**	**47345,15**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		508,78	34088,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,23	6514,69
		Сметная стоимость:				**1312,66**	**87948,35**

112	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	33,6000		2537,00	85243,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,96	6819,46
		Сметная стоимость:				2739,96	92062,66
113	Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив Состав работ: 1. Водоотлив из траншей шириной по дну до 2 м для ленточных фундаментов под здания и сооружения, а также для внутризаводских и дворовых (внутриквартальных) коммуникаций	м3 мокрого грунта	168,0000		1069,64	179699,52
113. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,858	144,144	763,33	110029,92
		Итого оплата труда:				654,94	110029,92
113. 2	1275 С (3205-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч	2,86	480,48	374,00	179699,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,3 чел.	чел-ч	0,858	144,144	763,33	110029,92
		Итого эксплуатация машин:				1069,64	179699,52
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		471,56	79221,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		123,30	20713,68
		Сметная стоимость:				1664,49	279634,75
114	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство Состав работ: 1. Планировка дна траншеи 2. Укладка материала с разравниванием и уплотнением	м3 основания	8,1200		3791,11	30783,85
114. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	1,02	8,282	835,00	6915,80
114. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	0,2842	1088,00	309,21
		Итого оплата труда:				889,78	7225,01
114. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	0,2842	4249,00	1207,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	0,2842	1088,00	309,21
		Итого эксплуатация машин:				148,72	1207,57
114. 4	100328 С (2101-0401-0101 РСНБ РК 2015)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	8,932	2537,00	22660,48
		Итого материалов:				2790,70	22660,48

		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		880,88	7152,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		373,76	3034,93
		Сметная стоимость:				**5045,76**	**40971,55**
		Монтажные работы					
115	**Е12-160101-2404 1216-0101-2404 РСНБ РК 2015**	**Задвижки диаметром до 200 мм. Демонтаж** Состав работ: 1. Отсоединение от трубопровода 2. Снятие задвижки с места 3. Подъем на поверхность 4. Разборка, очистка всех частей и отдельных деталей задвижки 5. Складирование	**задвижка**	**3,0000**		**4121,83**	**12365,49**
115. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	2,45	7,35	928,00	6820,80
115. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,47	1,41	1454,85	2051,34
		Итого оплата труда:				**2957,38**	**8872,14**
115. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,37	1,11	4329,00	4805,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,37	1,11	1554,00	1724,94
115. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1	0,3	2465,00	739,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	0,3	1088,00	326,40
		Итого эксплуатация машин:				**1848,23**	**5544,69**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		2129,31	6387,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		500,09	1500,27
		Сметная стоимость:				**6751,24**	**20253,71**
116	**Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4К=0,6**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Разборка** Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см	**км трубопровода**	**0,1050**		**352479,32**	**37010,33**
116. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	286	30,03	1018,00	30570,54
116. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	29,934	3,143	558,54	1755,54

		Итого оплата труда:				**307867,42**	**32326,08**
116. 3	116 С (3106-0202-0201 РСНБ РК 2015)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	26,64	2,797	3546,00	9918,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	26,64	2,797	910,00	2545,27
116. 4	783 С (3105-0104-0101 РСНБ РК 2015)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,186	0,01953	3996,00	78,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,186	0,01953	1300,00	25,39
116. 5	2011 С (3204-0105-0501 РСНБ РК 2015)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	21	2,205	73,00	160,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
116. 6	2349 С (3106-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	2,088	0,21924	1419,00	311,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,088	0,21924	1088,00	238,53
116. 7	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,02	0,1071	2465,00	264,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,02	0,1071	1088,00	116,52
		Итого эксплуатация машин:				**61331,32**	**6439,79**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		304788,75	32002,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52581,45	5521,05
		Сметная стоимость:				**709849,51**	**74534,20**
117	**Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода	**км трубопровода**	**0,1050**		**986766,06**	**103610,44**
117. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1193)	чел-ч	376	39,48	1193,00	47099,64
117. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	107,34	11,271	1285,23	14485,50
		Итого оплата труда:				**586525,10**	**61585,14**
117. 3	126 С (3106-0201-0501 РСНБ РК 2015)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	69,64	7,312	4828,00	35303,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	69,64	7,312	1300,00	9505,60

117. 4	270 С (3101-0101-0402 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,65	0,17325	5520,00	956,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,65	0,17325	1554,00	269,23
117. 5	846 С (3204-0102-0101 РСНБ РК 2015)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	12,1	1,27	6550,00	8321,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	12,1	1,27	1554,00	1973,58
117. 6	1147 С (3403-0202-0101 РСНБ РК 2015)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	33	3,465	28,00	97,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
117. 7	2011 С (3204-0105-0501 РСНБ РК 2015)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	30	3,15	73,00	229,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
117. 8	2346 С (3106-0103-0701 РСНБ РК 2015)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	7,8	0,819	181,00	148,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
117. 9	2349 С (3106-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	23,52	2,47	1419,00	3504,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	23,52	2,47	1088,00	2687,36
117.10	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,43	0,04515	2465,00	111,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,43	0,04515	1088,00	49,12
		Итого эксплуатация машин:				**463545,55**	**48672,28**
117.11	127966 С (2105-0307-0507 РСНБ РК 2015)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	50	5,25	561,00	2945,25
117.12	131548 С (2107-0201-0301 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2	0,021	40416,00	848,74
117.13	147337 С (2113-0812-1035 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,01365	212247,00	2897,17
117.14	249131 С (2113-0703-1404 РСНБ РК 2015)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	62,8	6,594	174,00	1147,36
117.15	250402 С (2301-1399-9901 РСНБ РК 2015)	Трубы стальные	м	1004	105,42	--	--

		Итого материалов:				**74652,51**	**7838,51**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		580659,85	60969,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125394,07	13166,38
		Сметная стоимость:				**1692819,98**	**177746,10**
118	**С123-010201-0232 2301-0201-0232 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**105,4200**		**8693,00**	**916416,06**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		695,44	73313,28
		Сметная стоимость:				**9388,44**	**989729,34**
119	**Е11-220601-0306 1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** Состав работ: 1. Очистка изолируемых поверхностей 2. Покрытие грунтовкой 3. Покрытие первым слоем мастики толщиной 3 мм 4. Наложение слоя стеклохолста 5. Покрытие вторым слоем мастики толщиной 3 мм и стеклохолстом 6. Покрытие третьим слоем мастики толщиной 3 мм 7. Наружная обертка бумагой оберточной	**км трубопровода**	**0,1050**		**2898398,53**	**304331,85**
119. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	278	29,19	1053,00	30737,07
119. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	22,628	2,376	1548,40	3678,91
		Итого оплата труда:				**327771,28**	**34415,98**
119. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,34	0,0357	4249,00	151,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,34	0,0357	1088,00	38,84
119. 4	846 С (3204-0102-0101 РСНБ РК 2015)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	21,6	2,268	6550,00	14855,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	21,6	2,268	1554,00	3524,47
119. 5	863 С (3201-0201-0103 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	68,81	7,225	1007,00	7275,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,01 чел.	чел-ч	0,6881	0,07225	1600,00	115,60
119. 6	1042 С (3105-0402-0203 РСНБ РК 2015)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	46,41	4,873	11,00	53,60

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**212726,84**	**22336,32**
119. 7	135874 С (2110-0501-9903 РСНБ РК 2015)	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	6630	696,15	266,00	185175,90
119. 8	136328 С (2111-0203-0804 РСНБ РК 2015)	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	168	17,64	3284,00	57929,76
119. 9	146945 С (2113-0802-0107 РСНБ РК 2015)	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	1,44	0,1512	17105,00	2586,28
119.10	147049 С (2113-0803-1101 РСНБ РК 2015)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,31	0,03255	6994,00	227,65
119.11	149239 С (2204-0101-9904 РСНБ РК 2015)	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,114	0,01197	383957,00	4595,97
119.12	248314 С (2107-0101-9901 РСНБ РК 2015)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,25	0,02625	27221,00	714,55
119.13	249178 С (2113-0803-9902 РСНБ РК 2015)	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1,2	0,126	225,00	28,35
		Итого материалов:				**2392937,69**	**251258,46**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		324493,57	34071,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		257831,37	27072,29
		Сметная стоимость:				**3480723,46**	**365475,96**
120	**Е11-220901-0106 1122-0901-0106 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка** Состав работ: 1. Опускание и установка задвижек (или клапанов обратных) на готовое 2. Соединение фланцев с установкой болтов и прокладок 3. Выверка по заданной отметке	**задвижка или клапан**	**3,0000**		**5513,77**	**16541,33**
120. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	3,04	9,12	1018,00	9284,16
120. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	1,08	1411,61	1524,54
		Итого оплата труда:				**3602,90**	**10808,70**
120. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,03	0,09	4329,00	389,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,09	1554,00	139,86

120. 4	846 С (3204-0102-0101 РСНБ РК 2015)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,22	0,66	6550,00	4323,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,66	1554,00	1025,64
120. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,33	2465,00	813,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,33	1088,00	359,04
		Итого эксплуатация машин:				**1842,02**	**5526,06**
120. 6	144735 С (2113-0201-0511 РСНБ РК 2015)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 22 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0025	0,0075	194814,00	1461,11
120. 7	147667 С (2113-0816-2202 РСНБ РК 2015)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,2	0,6	450,00	270,00
120. 8	421195 С (5101-9999-9910 РСНБ РК 2015)	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	1	3	--	--
		Итого материалов:				**577,03**	**1731,11**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		3566,87	10700,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		726,45	2179,36
		Сметная стоимость:				**9807,10**	**29421,29**
121	**С123-040102-1906 2304-0102-1906 РСНБ РК 2015**	**Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 200, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**3,0000**		**135187,00**	**405561,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10814,96	32444,88
		Сметная стоимость:				**146001,96**	**438005,88**
122	**С123-020103-0213 2302-0103-0213 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**12,0000**		**5518,00**	**66216,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		441,44	5297,28
		Сметная стоимость:				**5959,44**	**71513,28**
123	**Е11-221101-0105 1122-1101-0105 РСНБ РК 2015**	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб** Состав работ: 1. Изготовление штуцера 2. Разметка гнезда на трубопроводе 3. Опускание штуцера в траншею 4. Установка и подгонка штуцера по месту	**врезка**	**3,0000**		**14394,70**	**43184,11**

		5. Приварка штуцера					
123. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,9=1277)	чел-ч	3,64	10,92	1277,00	13944,84
123. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,89	5,67	1267,47	7186,56
		Итого оплата труда:				**7043,80**	**21131,40**
123. 3	126 С (3106-0201-0501 РСНБ РК 2015)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,6	4,8	4828,00	23174,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,6	4,8	1300,00	6240,00
123. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,29	0,87	2465,00	2144,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,29	0,87	1088,00	946,56
123. 5	2577 С (3106-0202-0501 РСНБ РК 2015)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,7	2,1	26,00	54,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**8457,85**	**25373,55**
123. 6	146645 С (2113-0701-0201 РСНБ РК 2015)	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,177	0,531	5488,00	2914,13
123. 7	146649 С (2113-0701-0401 РСНБ РК 2015)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,59	1,77	293,00	518,61
123. 8	147337 С (2113-0812-1035 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00068	0,00204	212247,00	432,98
123. 9	250402 С (2301-1399-9901 РСНБ РК 2015)	Трубы стальные	м	0,4	1,2	--	--
		Итого материалов:				**1288,57**	**3865,72**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		6973,36	20920,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1709,45	5128,34
		Сметная стоимость:				**23077,51**	**69232,53**
124	**Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка** Состав работ: 1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов	**т фасонных частей**	**0,0450**		**875424,89**	**39394,12**

		3. Приварка фланцев к фасонным частям и ответных фланцев к трубопроводу					
124. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1300)	чел-ч	312,7	14,072	1300,00	18292,95
124. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,3	4,244	1295,08	5495,66
		Итого оплата труда:				**528635,72**	**23788,61**
124. 3	126 С (3106-0201-0501 РСНБ РК 2015)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,11	4,145	4828,00	20011,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	92,11	4,145	1300,00	5388,50
124. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,19	0,09855	2465,00	242,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,19	0,09855	1088,00	107,22
		Итого эксплуатация машин:				**450105,43**	**20254,74**
124. 5	147348 С (2113-0812-1046 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09	0,00405	208994,00	846,43
		Итого материалов:				**18809,46**	**846,43**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		523349,36	23550,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		111901,94	5035,59
		Сметная стоимость:				**1510676,19**	**67980,43**
125	**С123-020101-0259 2302-0101-0259 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**3,0000**		**8854,00**	**26562,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		708,32	2124,96
		Сметная стоимость:				**9562,32**	**28686,96**
126	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Бетонные упоры. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**0,3200**		**22443,24**	**7181,84**
126. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	1,35	0,432	762,00	329,18
126. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,058016	1088,00	63,12
		Итого оплата труда:				**1225,95**	**392,31**
126. 3	404 С (3104-0101-0201 РСНБ РК 2015)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,1536	15,00	2,30

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
126. 4	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,0576	5764,00	332,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,0576	1088,00	62,67
126. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000416	2465,00	1,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000416	1088,00	0,45
		Итого эксплуатация машин:				**1047,92**	**335,34**
126. 6	100463 С (2102-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,3264	18253,00	5957,78
126. 7	147049 С (2113-0803-1101 РСНБ РК 2015)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,08	6994,00	559,52
126. 8	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,002	0,00064	30,00	0,02
		Итого материалов:				**20366,62**	**6517,32**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		1115,62	357,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1884,71	603,11
		Сметная стоимость:				**25443,57**	**8141,94**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**2441031,69**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1026276,63**
Материалы -			Тенге				**294718,03**
Всего заработная плата -			Тенге				**422859,41**
Местные материалы -			Тенге				**85243,20**
Накладные расходы -			Тенге				**356179,16**
Сметная прибыль -			Тенге				**110596,46**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1493052,25**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**461,41**
Сметная заработная плата -			Тенге				**422859,41**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**1414755,06**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1414755,06**
Сметная прибыль -			Тенге				**113180,40**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**1527935,46**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**3020987,71**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**461,41**
Сметная заработная плата -			Тенге				**422859,41**

		РАЗДЕЛ 8.В-1 отводящий					
				Монтажные работы			
127	**Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет** Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в	**м3 грунта**	**168,0000**		**152,84**	**25677,52**
127. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,00724	1,216	762,00	926,84
127. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0315	5,292	1300,00	6879,60
		Итого оплата труда:				**46,47**	**7806,44**
127. 3	2262 С (3101-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,4 м3	маш.-ч	0,0315	5,292	4677,00	24750,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0315	5,292	1300,00	6879,60
		Итого эксплуатация машин:				**147,33**	**24750,68**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		33,46	5620,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,90	2503,85
		Сметная стоимость:				**201,20**	**33802,01**
128	**Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10,**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1** Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в	**м3 грунта**	**81,0000**		**168,13**	**13618,26**
128. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,007964	0,645084	762,00	491,55
128. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03465	2,807	1300,00	3648,64
		Итого оплата труда:				**51,11**	**4140,20**
128. 3	2262 С (3101-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,4 м3	маш.-ч	0,03465	2,807	4677,00	13126,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03465	2,807	1300,00	3649,10
		Итого эксплуатация машин:				**162,06**	**13126,70**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		36,80	2980,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,39	1327,94
		Сметная стоимость:				**221,32**	**17927,14**

129	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	**м3 грунта**	**8,0000**		**1556,71**	**12453,67**
129. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=879)	чел-ч	1,771	14,168	879,00	12453,67
		Итого оплата труда:				**1556,71**	**12453,67**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1120,83	8966,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		214,20	1713,63
		Сметная стоимость:				**2891,74**	**23133,94**
130	**Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	**м3 грунта**	**182,0000**		**30,63**	**5574,30**
130. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	1,467	1300,00	1907,00
		Итого оплата труда:				**10,48**	**1907,00**
130. 2	257 С (3101-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	1,467	3800,00	5574,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	1,467	1300,00	1907,10
		Итого эксплуатация машин:				**30,63**	**5574,30**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		7,54	1373,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,05	555,79
		Сметная стоимость:				**41,23**	**7503,12**
131	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** Состав работ: 1. Уплотнение грунта	**м3 уплотненного грунта**	**182,0000**		**131,75**	**23977,86**
131. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=638)	чел-ч	0,108	19,656	638,00	12540,53
131. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	4,777	1088,00	5197,92
		Итого оплата труда:				**97,46**	**17738,45**
131. 3	660 С (3106-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	4,777	2338,00	11169,80

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	4,777	1088,00	5197,38
131. 4	1866 С (3403-0402-0101 РСНБ РК 2015)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	19,11	14,00	267,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**62,84**	**11437,33**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		70,17	12771,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,15	2939,96
		Сметная стоимость:				**218,07**	**39689,51**
132	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	**м3 грунта**	**46,0000**		**706,64**	**32505,62**
132. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=727)	чел-ч	0,972	44,712	727,00	32505,62
		Итого оплата труда:				**706,64**	**32505,62**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		508,78	23404,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,23	4472,77
		Сметная стоимость:				**1312,66**	**60382,45**
133	**С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**17,0000**		**2537,00**	**43129,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,96	3450,32
		Сметная стоимость:				**2739,96**	**46579,32**
134	**Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2015**	**Траншеи. Водоотлив** Состав работ: 1. Водоотлив из траншей шириной по дну до 2 м для ленточных фундаментов под здания и сооружения, а также для внутризаводских и дворовых (внутриквартальных) коммуникаций	**м3 мокрого грунта**	**89,0000**		**1069,64**	**95197,96**
134. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,858	76,362	763,33	58289,66
		Итого оплата труда:				**654,94**	**58289,66**
134. 2	1275 С (3205-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч	2,86	254,54	374,00	95197,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,3 чел.	чел-ч	0,858	76,362	763,33	58289,66
		Итого эксплуатация машин:				**1069,64**	**95197,96**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		471,56	41968,56

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		123,30	10973,32
		Сметная стоимость:				**1664,49**	**148139,84**
135	**Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** Состав работ: 1. Планировка дна траншеи 2. Укладка материала с разравниванием и уплотнением	**м3 основания**	**4,1000**		**3791,11**	**15543,57**
135. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	1,02	4,182	835,00	3491,97
135. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	0,1435	1088,00	156,13
		Итого оплата труда:				**889,78**	**3648,10**
135. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	0,1435	4249,00	609,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	0,1435	1088,00	156,13
		Итого эксплуатация машин:				**148,72**	**609,73**
135. 4	100328 С (2101-0401-0101 РСНБ РК 2015)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	4,51	2537,00	11441,87
		Итого материалов:				**2790,70**	**11441,87**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		880,88	3611,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		373,76	1532,42
		Сметная стоимость:				**5045,76**	**20687,60**
136	**Е12-160101-2404 1216-0101-2404 РСНБ РК 2015**	**Задвижки диаметром до 200 мм. Демонтаж** Состав работ: 1. Отсоединение от трубопровода 2. Снятие задвижки с места 3. Подъем на поверхность 4. Разборка, очистка всех частей и отдельных деталей задвижки 5. Складирование	**задвижка**	**6,0000**		**4121,83**	**24730,98**
136. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	2,45	14,7	928,00	13641,60
136. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,47	2,82	1454,85	4102,68
		Итого оплата труда:				**2957,38**	**17744,28**
136. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,37	2,22	4329,00	9610,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,37	2,22	1554,00	3449,88

136. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1	0,6	2465,00	1479,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	0,6	1088,00	652,80
		Итого эксплуатация машин:				**1848,23**	**11089,38**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		2129,31	12775,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		500,09	3000,55
		Сметная стоимость:				**6751,24**	**40507,41**
137	**Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4К=0,6**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Разборка** Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см	**км трубопровода**	**0,0600**		**352479,32**	**21148,76**
137. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	286	17,16	1018,00	17468,88
137. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	29,934	1,796	558,54	1003,17
		Итого оплата труда:				**307867,42**	**18472,05**
137. 3	116 С (3106-0202-0201 РСНБ РК 2015)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	26,64	1,598	3546,00	5667,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	26,64	1,598	910,00	1454,18
137. 4	783 С (3105-0104-0101 РСНБ РК 2015)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,186	0,01116	3996,00	44,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,186	0,01116	1300,00	14,51
137. 5	2011 С (3204-0105-0501 РСНБ РК 2015)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	21	1,26	73,00	91,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
137. 6	2349 С (3106-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	2,088	0,12528	1419,00	177,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,088	0,12528	1088,00	136,30
137. 7	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,02	0,0612	2465,00	150,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,02	0,0612	1088,00	66,59

		Итого эксплуатация машин:				**61331,32**	**3679,88**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		304788,75	18287,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52581,45	3154,89
		Сметная стоимость:				**709849,51**	**42590,97**
138	**Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода	**км трубопровода**	**0,0600**		**986766,06**	**59205,96**
138. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1193)	чел-ч	376	22,56	1193,00	26914,08
138. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	107,34	6,44	1285,23	8277,43
		Итого оплата труда:				**586525,10**	**35191,51**
138. 3	126 С (3106-0201-0501 РСНБ РК 2015)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	69,64	4,178	4828,00	20173,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	69,64	4,178	1300,00	5431,40
138. 4	270 С (3101-0101-0402 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,65	0,099	5520,00	546,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,65	0,099	1554,00	153,85
138. 5	846 С (3204-0102-0101 РСНБ РК 2015)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	12,1	0,726	6550,00	4755,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	12,1	0,726	1554,00	1128,20
138. 6	1147 С (3403-0202-0101 РСНБ РК 2015)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	33	1,98	28,00	55,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
138. 7	2011 С (3204-0105-0501 РСНБ РК 2015)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	30	1,8	73,00	131,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
138. 8	2346 С (3106-0103-0701 РСНБ РК 2015)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	7,8	0,468	181,00	84,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

138. 9	2349 С (3106-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	23,52	1,411	1419,00	2002,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	23,52	1,411	1088,00	1535,17
138.10	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,43	0,0258	2465,00	63,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,43	0,0258	1088,00	28,07
		Итого эксплуатация машин:				**463545,55**	**27812,73**
138.11	127966 С (2105-0307-0507 РСНБ РК 2015)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	50	3	561,00	1683,00
138.12	131548 С (2107-0201-0301 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2	0,012	40416,00	484,99
138.13	147337 С (2113-0812-1035 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,0078	212247,00	1655,53
138.14	249131 С (2113-0703-1404 РСНБ РК 2015)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	62,8	3,768	174,00	655,63
138.15	250402 С (2301-1399-9901 РСНБ РК 2015)	Трубы стальные	м	1004	60,24	--	--
		Итого материалов:				**74652,51**	**4479,15**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		580659,85	34839,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125394,07	7523,64
		Сметная стоимость:				**1692819,98**	**101569,20**
139	**С123-010201-0232 2301-0201-0232 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**60,2400**		**8693,00**	**523666,32**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		695,44	41893,31
		Сметная стоимость:				**9388,44**	**565559,63**
140	**Е11-220601-0306 1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** Состав работ: 1. Очистка изолируемых поверхностей 2. Покрытие грунтовкой	**км трубопровода**	**0,0600**		**2898398,53**	**173903,91**

		3. Покрытие первым слоем мастики толщиной 3 мм 4. Наложение слоя стеклохолста 5. Покрытие вторым слоем мастики толщиной 3 мм и стеклохолстом 6. Покрытие третьим слоем мастики толщиной 3 мм 7. Наружная обертка бумагой оберточной					
140. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	278	16,68	1053,00	17564,04
140. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	22,628	1,358	1548,40	2102,24
		Итого оплата труда:				**327771,28**	**19666,28**
140. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,34	0,0204	4249,00	86,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,34	0,0204	1088,00	22,20
140. 4	846 С (3204-0102-0101 РСНБ РК 2015)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	21,6	1,296	6550,00	8488,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	21,6	1,296	1554,00	2013,98
140. 5	863 С (3201-0201-0103 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	68,81	4,129	1007,00	4157,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,01 чел.	чел-ч	0,6881	0,04129	1600,00	66,06
140. 6	1042 С (3105-0402-0203 РСНБ РК 2015)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	46,41	2,785	11,00	30,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**212726,84**	**12763,61**
140. 7	135874 С (2110-0501-9903 РСНБ РК 2015)	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	6630	397,8	266,00	105814,80
140. 8	136328 С (2111-0203-0804 РСНБ РК 2015)	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	168	10,08	3284,00	33102,72
140. 9	146945 С (2113-0802-0107 РСНБ РК 2015)	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	1,44	0,0864	17105,00	1477,87
140.10	147049 С (2113-0803-1101 РСНБ РК 2015)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,31	0,0186	6994,00	130,09
140.11	149239 С (2204-0101-9904 РСНБ РК 2015)	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,114	0,00684	383957,00	2626,27
140.12	248314 С (2107-0101-9901 РСНБ РК 2015)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,25	0,015	27221,00	408,31

140.13	249178 С (2113-0803-9902 РСНБ РК 2015)	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1,2	0,072	225,00	16,20
		Итого материалов:				**2392937,69**	**143576,26**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		324493,57	19469,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		257831,37	15469,88
		Сметная стоимость:				**3480723,46**	**208843,41**
141	**Е11-220901-0106 1122-0901-0106 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка** Состав работ: 1. Опускание и установка задвижек (или клапанов обратных) на готовое 2. Соединение фланцев с установкой болтов и прокладок 3. Выверка по заданной отметке	**задвижка или клапан**	**6,0000**		**5513,77**	**33082,65**
141. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	3,04	18,24	1018,00	18568,32
141. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	2,16	1411,61	3049,08
		Итого оплата труда:				**3602,90**	**21617,40**
141. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,03	0,18	4329,00	779,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,18	1554,00	279,72
141. 4	846 С (3204-0102-0101 РСНБ РК 2015)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,22	1,32	6550,00	8646,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	1,32	1554,00	2051,28
141. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,66	2465,00	1626,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,66	1088,00	718,08
		Итого эксплуатация машин:				**1842,02**	**11052,12**
141. 6	144735 С (2113-0201-0511 РСНБ РК 2015)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 22 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0025	0,015	194814,00	2922,21
141. 7	147667 С (2113-0816-2202 РСНБ РК 2015)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,2	1,2	450,00	540,00
141. 8	421195 С (5101-9999-9910 РСНБ РК 2015)	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	1	6	--	--
		Итого материалов:				**577,03**	**3462,21**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		3566,87	21401,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		726,45	4358,71

		Сметная стоимость:				9807,10	58842,59
142	С123-040102-1906 2304-0102-1906 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 200, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	6,0000		135187,00	811122,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10814,96	64889,76
		Сметная стоимость:				146001,96	876011,76
143	С123-020103-0213 2302-0103-0213 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	12,0000		5518,00	66216,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		441,44	5297,28
		Сметная стоимость:				5959,44	71513,28
144	Е11-221101-0105 1122-1101-0105 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб Состав работ: 1. Изготовление штуцера 2. Разметка гнезда на трубопроводе 3. Опускание штуцера в траншею 4. Установка и подгонка штуцера по месту 5. Приварка штуцера	врезка	4,0000		14394,70	57578,82
144. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,9=1277)	чел-ч	3,64	14,56	1277,00	18593,12
144. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,89	7,56	1267,47	9582,08
		Итого оплата труда:				7043,80	28175,20
144. 3	126 С (3106-0201-0501 РСНБ РК 2015)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,6	6,4	4828,00	30899,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,6	6,4	1300,00	8320,00
144. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,29	1,16	2465,00	2859,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,29	1,16	1088,00	1262,08
144. 5	2577 С (3106-0202-0501 РСНБ РК 2015)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,7	2,8	26,00	72,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				8457,85	33831,40
144. 6	146645 С (2113-0701-0201 РСНБ РК 2015)	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,177	0,708	5488,00	3885,50

144. 7	146649 С (2113-0701-0401 РСНБ РК 2015)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,59	2,36	293,00	691,48
144. 8	147337 С (2113-0812-1035 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00068	0,00272	212247,00	577,31
144. 9	250402 С (2301-1399-9901 РСНБ РК 2015)	Трубы стальные	м	0,4	1,6	--	--
		Итого материалов:				**1288,57**	**5154,30**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		6973,36	27893,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1709,45	6837,78
		Сметная стоимость:				**23077,51**	**92310,04**
145	**Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка** Состав работ: 1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов 3. Приварка фланцев к фасонным частям и ответных фланцев к трубопроводу	**т фасонных частей**	**0,0150**		**875424,89**	**13131,37**
145. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1300)	чел-ч	312,7	4,691	1300,00	6097,65
145. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,3	1,414	1295,08	1831,89
		Итого оплата труда:				**528635,72**	**7929,54**
145. 3	126 С (3106-0201-0501 РСНБ РК 2015)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,11	1,382	4828,00	6670,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	92,11	1,382	1300,00	1796,60
145. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,19	0,03285	2465,00	80,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,19	0,03285	1088,00	35,74
		Итого эксплуатация машин:				**450105,43**	**6751,58**
145. 5	147348 С (2113-0812-1046 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09	0,00135	208994,00	282,14
		Итого материалов:				**18809,46**	**282,14**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		523349,36	7850,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		111901,94	1678,53
		Сметная стоимость:				**1510676,19**	**22660,14**

146	**С123-020101-0259 2302-0101-0259 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**1,0000**		**8854,00**	**8854,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		708,32	708,32
		Сметная стоимость:				**9562,32**	**9562,32**
147	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Бетонные упоры. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**0,1600**		**22443,24**	**3590,92**
147. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	1,35	0,216	762,00	164,59
147. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,029008	1088,00	31,56
		Итого оплата труда:				**1225,95**	**196,15**
147. 3	404 С (3104-0101-0201 РСНБ РК 2015)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,0768	15,00	1,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
147. 4	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,0288	5764,00	166,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,0288	1088,00	31,33
147. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000208	2465,00	0,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000208	1088,00	0,23
		Итого эксплуатация машин:				**1047,92**	**167,67**
147. 6	100463 С (2102-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,1632	18253,00	2978,89
147. 7	147049 С (2113-0803-1101 РСНБ РК 2015)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,04	6994,00	279,76
147. 8	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,002	0,00032	30,00	0,01
		Итого материалов:				**20366,62**	**3258,66**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		1115,62	178,50

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1884,71	301,55
		Сметная стоимость:				**25443,57**	**4070,97**
		Вывоз мусора					
148	С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	т	6,6072		417,00	2755,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,36	220,42
		Сметная стоимость:				**450,36**	**2975,62**
149	С341-020101-1003 4102-0101-1003 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	т	6,6072		158,00	1043,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,64	83,52
		Сметная стоимость:				**170,64**	**1127,45**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**2067708,60**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**657850,28**
	Материалы -		Тенге				**171654,59**
	Всего заработная плата -		Тенге				**287481,53**
	Местные материалы -		Тенге				**43129,00**
	Транспортные расходы -		Тенге				**3799,14**
		Накладные расходы -	Тенге				**243392,99**
		Сметная прибыль -	Тенге				**72099,46**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**973342,72**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**307,81**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**287481,53**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**1409858,32**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1409858,32**
		Сметная прибыль -	Тенге				**112788,67**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**1522647,00**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**2495989,71**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**307,81**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**287481,53**
		РАЗДЕЛ 9.Уборная на одно очко. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
150	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	7,0000		139,30	975,10
		Состав работ:					

		1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в					
150. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,00888	0,06216	762,00	47,37
150. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	0,1351	1554,00	209,95
		Итого оплата труда:				**36,76**	**257,31**
150. 3	2264 С (3101-0201-0103 РСНБ РК 2015)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	0,1351	6867,00	927,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	0,1351	1554,00	209,95
		Итого эксплуатация машин:				**132,53**	**927,73**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		26,47	185,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,26	92,83
		Сметная стоимость:				**179,03**	**1253,19**
151	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	**м3 грунта**	**1,0000**		**1353,66**	**1353,66**
151. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=879)	чел-ч	1,54	1,54	879,00	1353,66
		Итого оплата труда:				**1353,66**	**1353,66**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		974,64	974,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		186,26	186,26
		Сметная стоимость:				**2514,56**	**2514,56**
152	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	**м3 грунта**	**2,0000**		**706,64**	**1413,29**
152. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=727)	чел-ч	0,972	1,944	727,00	1413,29
		Итого оплата труда:				**706,64**	**1413,29**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		508,78	1017,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,23	194,47
		Сметная стоимость:				**1312,66**	**2625,32**
153	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** Состав работ:	**м3 уплотненного грунта**	**2,0000**		**131,75**	**263,49**

		1. Уплотнение грунта					
153. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=638)	чел-ч	0,108	0,216	638,00	137,81
153. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	0,0525	1088,00	57,12
		Итого оплата труда:				**97,46**	**194,93**
153. 3	660 С (3106-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	0,0525	2338,00	122,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	0,0525	1088,00	57,12
153. 4	1866 С (3403-0402-0101 РСНБ РК 2015)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	0,21	14,00	2,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**62,84**	**125,69**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		70,17	140,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,15	32,31
		Сметная стоимость:				**218,07**	**436,15**
		ВЫГРЕБ. ДНИЩЕ И СТЕНЫ					
154	**Е11-110101-0205 1111-0101-0205 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие глинобитные без добавок. Устройство с уплотнением трамбовками** Состав работ: 1. Планировка основания 2. Приготовление глинобитной смеси 3. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением 4. Уход за подстилающими слоями	**м3 подстилающего слоя**	**1,2636**		**11864,67**	**14992,20**
154. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=879)	чел-ч	6,8	8,592	879,00	7552,79
154. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,25	1,579	1088,00	1718,50
		Итого оплата труда:				**7337,20**	**9271,29**
154. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,07	0,088452	4249,00	375,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,088452	1088,00	96,24
154. 4	454 С (3103-0208-0101 РСНБ РК 2015)	Глиномешалки, 4 м3	маш.-ч	0,58	0,732888	1435,00	1051,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,58	0,732888	1088,00	797,38
154. 5	660 С (3106-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,6	0,75816	2338,00	1772,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6	0,75816	1088,00	824,88

154. 6	1866 С (3403-0402-0101 РСНБ РК 2015)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	1,21	1,529	14,00	21,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2549,47**	**3221,51**
154. 7	100007 С (2101-0102-0101 РСНБ РК 2015)	Глина	м3	0,44	0,555984	1639,00	911,26
154. 8	100328 С (2101-0401-0101 РСНБ РК 2015)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,02	1,289	2537,00	3269,87
154. 9	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,97	1,226	30,00	36,77
		Итого материалов:				**3338,00**	**4217,90**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		6896,97	8715,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1500,93	1896,58
		Сметная стоимость:				**20262,57**	**25603,78**
155	**Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 к=2**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство** Состав работ: 1. Планировка основания 2. Укладка щебня с укаткой и обработкой битумом способом пропитки	**м2 покрытия**	**5,1000**		**3330,73**	**16986,71**
155. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=850)	чел-ч	0,526	2,683	850,00	2280,21
155. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,066	0,3366	1260,28	424,21
		Итого оплата труда:				**530,28**	**2704,42**
155. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0154	0,07854	4249,00	333,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0154	0,07854	1088,00	85,45
155. 4	258 С (3101-0101-0103 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0244	0,12444	4161,00	517,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	0,12444	1554,00	193,38
155. 5	620 С (3201-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0232	0,11832	3173,00	375,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0232	0,11832	1088,00	128,73
155. 6	1240 С (3201-0202-0301 РСНБ РК 2015)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,102	0,5202	120,00	62,42

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
155. 7	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003	0,0153	2465,00	37,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,0153	1088,00	16,65
		Итого эксплуатация машин:				**260,21**	**1327,08**
155. 8	100078 С (2101-0201-0601 РСНБ РК 2015)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0368	0,18768	2704,00	507,49
155. 9	100079 С (2101-0201-0602 РСНБ РК 2015)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0184	0,09384	2467,00	231,50
155.10	100080 С (2101-0201-0603 РСНБ РК 2015)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0596	0,30396	2225,00	676,31
155.11	144639 С (2113-0104-0201 РСНБ РК 2015)	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,0248	0,12648	94593,00	11964,12
		Итого материалов:				**2623,42**	**13379,42**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		498,46	2542,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		306,34	1562,31
		Сметная стоимость:				**4135,52**	**21091,18**
156	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**0,4212**		**22443,24**	**9453,09**
156. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	1,35	0,56862	762,00	433,29
156. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,076364	1088,00	83,08
		Итого оплата труда:				**1225,95**	**516,37**
156. 3	404 С (3104-0101-0201 РСНБ РК 2015)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,202176	15,00	3,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
156. 4	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,075816	5764,00	437,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,075816	1088,00	82,49

156. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000548	2465,00	1,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000548	1088,00	0,60
		Итого эксплуатация машин:				**1047,92**	**441,39**
156. 6	100463 С (2102-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,429624	18253,00	7841,93
156. 7	147049 С (2113-0803-1101 РСНБ РК 2015)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,1053	6994,00	736,47
156. 8	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,002	0,000842	30,00	0,03
		Итого материалов:				**20366,62**	**8578,42**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		1115,62	469,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1884,71	793,84
		Сметная стоимость:				**25443,57**	**10716,83**
157	**Е11-061301-0103 1106-1301-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**4,9900**		**41757,86**	**208371,71**
157. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	12,49	62,325	1053,00	65628,33
157. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,246	6,219	1295,76	8057,71
		Итого оплата труда:				**14766,74**	**73686,04**
157. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,013473	4249,00	57,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,013473	1088,00	14,66
157. 4	403 С (3104-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,7	3,493	39,00	136,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
157. 5	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0124	0,061876	4329,00	267,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0124	0,061876	1554,00	96,16

157. 6	783 С (3105-0104-0101 РСНБ РК 2015)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	1,194	5,958	3996,00	23808,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,194	5,958	1300,00	7745,40
157. 7	1794 С (3403-0102-0201 РСНБ РК 2015)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0094	0,046906	79,00	3,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
157. 8	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,081	0,40419	174,00	70,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
157. 9	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0371	0,185129	2465,00	456,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0371	0,185129	1088,00	201,42
		Итого эксплуатация машин:				**4969,96**	**24800,12**
157.10	100533 С (2102-0101-0601 РСНБ РК 2015)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	5,065	21086,00	106797,43
157.11	128070 С (2105-0307-1013 РСНБ РК 2015)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	4,99	70,00	349,30
157.12	131598 С (2107-0203-0303 РСНБ РК 2015)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,013473	53953,00	726,91
157.13	131600 С (2107-0203-0305 РСНБ РК 2015)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,009	0,04491	58360,00	2620,95
157.14	144600 С (2113-0102-0801 РСНБ РК 2015)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00137	0,006836	26517,00	181,28
157.15	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,9	9,481	310,00	2939,11
157.16	147348 С (2113-0812-1046 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000113	0,000564	208994,00	117,85
157.17	248314 С (2107-0101-9901 РСНБ РК 2015)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,013	0,06487	27221,00	1765,83
157.18	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,00412	0,020559	30,00	0,62

157.19	275940 С (2701-0101-0104 РСНБ РК 2015)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,54	2,695	907,00	2444,00
		Итого материалов:				**23635,92**	**117943,26**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		13437,74	67054,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4415,65	22034,08
		Сметная стоимость:				**59611,24**	**297460,09**
158	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	**м2 поверхности**	**16,5000**		**822,41**	**13569,84**
158. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,212	3,498	1071,00	3746,36
158. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,033	1088,00	35,90
		Итого оплата труда:				**229,23**	**3782,26**
158. 3	1238 С (3201-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,32175	729,00	234,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
158. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,033	2465,00	81,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,033	1088,00	35,90
		Итого эксплуатация машин:				**19,15**	**315,90**
158. 5	135867 С (2110-0501-1404 РСНБ РК 2015)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	39,6	226,00	8949,60
158. 6	144636 С (2113-0104-0103 РСНБ РК 2015)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,00264	130035,00	343,29
158. 7	146741 С (2113-0703-0201 РСНБ РК 2015)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,00396	54214,00	214,69
		Итого материалов:				**576,22**	**9507,58**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		213,18	3517,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,85	1366,99
		Сметная стоимость:				**1118,44**	**18454,33**

159	**Е11-080101-0401 1108-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной** Состав работ: 1. Укладка слоя мятой глины с уплотнением и приготовлением	**м3 изолирующего слоя**	**4,8000**		**8543,79**	**41010,19**
159. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	6,93	33,264	762,00	25347,17
159. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	2,784	1088,00	3028,99
		Итого оплата труда:				**5911,70**	**28376,16**
159. 3	660 С (3106-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,58	2,784	2338,00	6508,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,58	2,784	1088,00	3028,99
159. 4	1866 С (3403-0402-0101 РСНБ РК 2015)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	1,16	5,568	14,00	77,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1372,28**	**6586,94**
159. 5	100007 С (2101-0102-0101 РСНБ РК 2015)	Глина	м3	1,15	5,52	1639,00	9047,28
159. 6	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,2	0,96	30,00	28,80
		Итого материалов:				**1890,85**	**9076,08**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		5497,88	26389,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1123,33	5392,00
		Сметная стоимость:				**15165,00**	**72792,02**
160	**Е11-061401-0104 1106-1401-0104 РСНБ РК 2015**	**Сооружения емкостные. Железнение поверхности** Состав работ: 1. Железнение поверхности	**м2 поверхности**	**16,5000**		**331,97**	**5477,44**
160. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,289	4,769	1088,00	5188,13
160. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,00495	1088,00	5,39
		Итого оплата труда:				**314,76**	**5193,51**
160. 3	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,00495	2465,00	12,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,00495	1088,00	5,39
		Итого эксплуатация машин:				**0,74**	**12,20**

160. 4	144476 С (2113-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0007	0,01155	17349,00	200,38
160. 5	147047 С (2113-0803-1001 РСНБ РК 2015)	Ветошь	кг	0,05	0,825	90,00	74,25
160. 6	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,005	0,0825	30,00	2,48
		Итого материалов:				**16,79**	**277,11**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		286,43	4726,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		49,47	816,28
		Сметная стоимость:				**667,87**	**11019,82**
161	**Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка** Состав работ: 1. Заготовка и установка элементов каркаса с антисептированием нижних 2. Постановка креплений	**м3 древесины в конструкции**	**0,2960**		**90144,95**	**26682,91**
161. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=879)	чел-ч	22,5	6,66	879,00	5854,14
161. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,10656	1088,00	115,94
		Итого оплата труда:				**20169,18**	**5970,08**
161. 3	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,23	0,06808	13,00	0,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
161. 4	1795 С (3403-0102-0401 РСНБ РК 2015)	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,33	0,09768	145,00	14,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
161. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,36	0,10656	2465,00	262,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	0,10656	1088,00	115,94
		Итого эксплуатация машин:				**938,24**	**277,72**
161. 6	127727 С (2105-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0031	0,000918	218211,00	200,23
161. 7	131542 С (2107-0201-0202 РСНБ РК 2015)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	0,27528	57894,00	15937,06

161. 8	131589 С (2107-0203-0205 РСНБ РК 2015)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	0,03552	68537,00	2434,43
161. 9	131643 С (2107-0204-0304 РСНБ РК 2015)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,00296	23747,00	70,29
161.10	135545 С (2110-0401-1001 РСНБ РК 2015)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,45	0,4292	228,00	97,86
161.11	144749 С (2113-0201-0904 РСНБ РК 2015)	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0075	0,00222	419343,00	930,94
161.12	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	0,888	310,00	275,28
161.13	147697 С (2113-0816-2701 РСНБ РК 2015)	Смола каменноугольная	т	0,00258	0,000764	79965,00	61,07
161.14	249209 С (2113-0816-9902 РСНБ РК 2015)	Паста антисептическая	т	0,00301	0,000891	610448,00	543,88
		Итого материалов:				**69429,21**	**20551,05**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		18152,26	5373,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8663,78	2564,48
		Сметная стоимость:				**116960,99**	**34620,45**
162	**Е11-100110-0101 1110-0110-0101 РСНБ РК 2015 прим.**	**Вытяжной короб. Установка** Состав работ: 1. Установка каркаса из брусьев без устройства обвязки с креплением соединительными деталями	**м3**	**0,0600**		**114125,78**	**6847,55**
162. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109)	чел-ч	39	2,34	1109,00	2595,06
162. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,35	0,021	1274,40	26,76
		Итого оплата труда:				**43697,04**	**2621,82**
162. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,14	0,0084	4329,00	36,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,14	0,0084	1554,00	13,05
162. 4	1795 С (3403-0102-0401 РСНБ РК 2015)	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,39	0,0234	145,00	3,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

162. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,0126	2465,00	31,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,0126	1088,00	13,71
		Итого эксплуатация машин:				**1180,26**	**70,82**
162. 6	127727 С (2105-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,04	0,0024	218211,00	523,71
162. 7	131542 С (2107-0201-0202 РСНБ РК 2015)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,56	0,0336	57894,00	1945,24
162. 8	131543 С (2107-0201-0203 РСНБ РК 2015)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,49	0,0294	58256,00	1712,73
		Итого материалов:				**69694,52**	**4181,67**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		39327,34	2359,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12276,25	736,57
		Сметная стоимость:				**165729,37**	**9943,76**
		ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИЙ					
163	**Е11-100102-0601 1110-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Стены каркасные. Обшивка досками обшивки** Состав работ: 1. Обшивка стен пергамином 2. Обшивка стен досками обшивки 3. Обшивка углов и пересечений	**м2 обшивки стен (за вычетом**	**11,1000**		**2817,01**	**31268,86**
163. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	0,363	4,029	928,00	3739,19
163. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	0,06216	1088,00	67,63
		Итого оплата труда:				**342,96**	**3806,82**
163. 3	1523 С (3403-0102-0101 РСНБ РК 2015)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0036	0,03996	11,00	0,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
163. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,06216	2465,00	153,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,06216	1088,00	67,63
		Итого эксплуатация машин:				**13,84**	**153,66**
163. 5	131587 С (2107-0203-0203 РСНБ РК 2015)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0014	0,01554	52384,00	814,05

163. 6	131813 С (2107-0503-0103 РСНБ РК 2015)	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,0143	0,15873	159061,00	25247,75
163. 7	135565 С (2110-0401-1404 РСНБ РК 2015)	Пергамин кровельный П-350 ГОСТ 2697-83	м2	1,05	11,655	84,00	979,02
163. 8	145975 С (2113-0209-0203 РСНБ РК 2015)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,022	0,2442	351,00	85,71
163. 9	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0725	0,80475	310,00	249,47
		Итого материалов:				**2466,31**	**27376,01**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		308,66	3426,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		250,05	2775,60
		Сметная стоимость:				**3375,73**	**37470,60**
164	**Е11-110101-3302 1111-0101-3302 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство** Состав работ: 1. Настилка покрытий с креплением их гвоздями 2. Острожка провесов	**м2 покрытия**	**1,8800**		**670,80**	**1261,10**
164. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	0,601	1,13	910,00	1028,19
164. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0186	0,034968	1015,27	35,50
		Итого оплата труда:				**565,79**	**1063,69**
164. 3	1195 С (3104-0402-0101 РСНБ РК 2015)	Машина для острожки деревянных полов	маш.-ч	0,027	0,05076	41,00	2,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
164. 4	1523 С (3403-0102-0101 РСНБ РК 2015)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,009	0,01692	11,00	0,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
164. 5	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0076	0,014288	1888,00	26,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0076	0,014288	910,00	13,00
164. 6	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,011	0,02068	2465,00	50,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,011	0,02068	1088,00	22,50
		Итого эксплуатация машин:				**42,67**	**80,22**

164. 7	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,262	0,49256	310,00	152,69
		Итого материалов:				**81,22**	**152,69**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		531,85	999,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		96,21	180,88
		Сметная стоимость:				**1298,86**	**2441,85**
165	**Е11-100116-0101 1110-0116-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены. Антисептирование водными растворами** Состав работ: 1. Нанесение готового состава на поверхность	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**11,1000**		**81,30**	**902,45**
165. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,0574	0,63714	946,00	602,73
165. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,0111	1227,80	13,63
		Итого оплата труда:				**55,53**	**616,36**
165. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,00333	4329,00	14,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,00333	1554,00	5,17
165. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,00777	2465,00	19,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,00777	1088,00	8,45
		Итого эксплуатация машин:				**3,02**	**33,57**
165. 5	146897 С (2113-0704-3604 РСНБ РК 2015)	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,00012	0,001332	199236,00	265,38
165. 6	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,0023	0,02553	30,00	0,77
		Итого материалов:				**23,98**	**266,15**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		49,98	554,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,50	116,57
		Сметная стоимость:				**141,78**	**1573,75**
166	**Е11-100116-0103 1110-0116-0103 РСНБ РК 2015**	**Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами ПОЛЫ** Состав работ: 1. Нанесение готового состава на поверхность	**м2 покрытия по фермам**	**1,8800**		**57,95**	**108,96**
166. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,0403	0,075764	946,00	71,67
166. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,001128	1243,35	1,40
		Итого оплата труда:				**38,87**	**73,08**

166. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,000376	4329,00	1,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000376	1554,00	0,58
166. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,000752	2465,00	1,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,000752	1088,00	0,82
		Итого эксплуатация машин:				**1,85**	**3,48**
166. 5	146897 С (2113-0704-3604 РСНБ РК 2015)	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,00009	0,000169	199236,00	33,71
166. 6	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,0016	0,003008	30,00	0,09
		Итого материалов:				**17,98**	**33,80**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		34,98	65,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,44	13,98
		Сметная стоимость:				**100,37**	**188,70**
167	**Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015**	**Стропила. Установка** Состав работ: 1. Изготовление элементов стропил из досок и брусьев 2. Контрольная сборка стропил на бойке 3. Укладка мауэрлатов с антисептированием пастами и обертыванием толем 4. Установка стропил с креплением	**м3 древесины в конструкции**	**0,0390**		**93735,73**	**3655,69**
167. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865)	чел-ч	22,1	0,8619	865,00	745,54
167. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	0,01443	1276,92	18,43
		Итого оплата труда:				**19588,96**	**763,97**
167. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,00585	4329,00	25,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,00585	1554,00	9,09
167. 4	1795 С (3403-0102-0401 РСНБ РК 2015)	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	0,01716	145,00	2,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

167. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,00858	2465,00	21,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,00858	1088,00	9,34
		Итого эксплуатация машин:				**1255,45**	**48,96**
167. 6	127727 С (2105-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,001482	218211,00	323,39
167. 7	128070 С (2105-0307-1013 РСНБ РК 2015)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	0,17082	70,00	11,96
167. 8	131541 С (2107-0201-0201 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	0,00624	51097,00	318,85
167. 9	131542 С (2107-0201-0202 РСНБ РК 2015)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,00234	57894,00	135,47
167.10	131578 С (2107-0203-0105 РСНБ РК 2015)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	0,03237	58936,00	1907,76
167.11	135545 С (2110-0401-1001 РСНБ РК 2015)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	0,13182	228,00	30,05
167.12	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,2	0,2808	310,00	87,05
167.13	249209 С (2113-0816-9902 РСНБ РК 2015)	Паста антисептическая	т	0,00196	0,000076	610448,00	46,66
		Итого материалов:				**73363,78**	**2861,19**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		17630,06	687,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8909,26	347,46
		Сметная стоимость:				**120275,05**	**4690,73**
168	**Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита** Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями	**м3 древесины в конструкции**	**0,0390**		**9970,93**	**388,87**
168. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	0,78	0,03042	928,00	28,23
168. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,000663	1225,04	0,81

		Итого оплата труда:				**744,67**	**29,04**
168. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,000195	4329,00	0,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,000195	1554,00	0,30
168. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,000468	2465,00	1,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,000468	1088,00	0,51
		Итого эксплуатация машин:				**51,23**	**2,00**
168. 5	146743 С (2113-0703-0301 РСНБ РК 2015)	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,000039	71020,00	2,77
168. 6	146857 С (2113-0704-2302 РСНБ РК 2015)	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,000066	75217,00	4,99
168. 7	146859 С (2113-0704-2401 РСНБ РК 2015)	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,000261	1342730,00	350,86
168. 8	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,023	0,000897	30,00	0,03
		Итого материалов:				**9195,87**	**358,64**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		670,20	26,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		851,29	33,20
		Сметная стоимость:				**11492,43**	**448,20**
169	**Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита** Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями	**м2 обработанной поверхности**	**7,7500**		**346,02**	**2681,62**
169. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,029	0,22475	946,00	212,61
169. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00079	0,006122	1223,67	7,49
		Итого оплата труда:				**28,40**	**220,11**
169. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00023	0,001783	4329,00	7,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	0,001783	1554,00	2,77

169. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00056	0,00434	2465,00	10,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00056	0,00434	1088,00	4,72
		Итого эксплуатация машин:				**2,38**	**18,41**
169. 5	146743 С (2113-0703-0301 РСНБ РК 2015)	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,00031	71020,00	22,02
169. 6	146857 С (2113-0704-2302 РСНБ РК 2015)	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,000465	75217,00	34,98
169. 7	146859 С (2113-0704-2401 РСНБ РК 2015)	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,001783	1342730,00	2393,42
169. 8	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,00079	0,006122	30,00	0,18
		Итого материалов:				**316,21**	**2450,59**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		25,56	198,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,73	230,38
		Сметная стоимость:				**401,30**	**3110,09**
170	**Е11-120101-0701 1112-0101-0701 РСНБ РК 2015**	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством** Состав работ: 1. Устройство обрешетки 2. Устройство кровель различного типа с обделкой коньков, ребер, разжелобков, труб, примыканий к стенам и слуховым окнам с заделкой зазоров раствором	**м2 кровли**	**7,7500**		**2112,93**	**16375,22**
170. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	0,424	3,286	928,00	3049,41
170. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0169	0,130975	1198,30	156,95
		Итого оплата труда:				**413,72**	**3206,35**
170. 3	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0071	0,055025	5764,00	317,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	0,055025	1088,00	59,87
170. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004	0,031	4329,00	134,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004	0,031	1554,00	48,17
170. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0058	0,04495	2465,00	110,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0058	0,04495	1088,00	48,91

		Итого эксплуатация машин:				**72,54**	**562,16**
170. 6	102636 С (2102-0401-2804 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0008	0,0062	16850,00	104,47
170. 7	127727 С (2105-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,000387	218211,00	84,56
170. 8	127728 С (2105-0302-0102 РСНБ РК 2015)	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0001	0,000775	312813,00	242,43
170. 9	131541 С (2107-0201-0201 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0054	0,04185	51097,00	2138,41
170.10	131589 С (2107-0203-0205 РСНБ РК 2015)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,005	0,03875	68537,00	2655,81
170.11	135410 С (2110-0202-0103 РСНБ РК 2015)	Лист асбестоцементный волнистый обыкновенного профиля, толщиной 5,5 мм, ГОСТ 30340-2012	м2	1,35	10,463	572,00	5984,55
170.12	145974 С (2113-0209-0202 РСНБ РК 2015)	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	0,08	0,62	393,00	243,66
170.13	145975 С (2113-0209-0203 РСНБ РК 2015)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,0189	0,146475	351,00	51,41
170.14	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0567	0,439425	310,00	136,22
170.15	146053 С (2113-0211-0609 РСНБ РК 2015)	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,000106	0,000821	191646,00	157,44
170.16	279796 С (2105-0104-0302 РСНБ РК 2015)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,0031	311190,00	964,69
		Итого материалов:				**1646,92**	**12763,65**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		380,63	2949,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		199,48	1546,01
		Сметная стоимость:				**2693,04**	**20871,07**
171	**Е11-100111-0202 1110-0111-0202 РСНБ РК 2015**	**Двери. Установка дверных блоков** Состав работ: 1. Установка и крепление блоков антресольных	**блок**	**1,0000**		**451,60**	**451,60**

171. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865)	чел-ч	0,289	0,289	865,00	249,99
171. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,015	0,015	1088,00	16,32
		Итого оплата труда:				**266,31**	**266,31**
171. 3	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,006	0,006	5764,00	34,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006	0,006	1088,00	6,53
171. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,009	0,009	2465,00	22,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,009	0,009	1088,00	9,79
		Итого эксплуатация машин:				**56,77**	**56,77**
171. 5	131610 С (2107-0203-0404 РСНБ РК 2015)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,006	0,006	21816,00	130,90
171. 6	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,045	0,045	310,00	13,95
		Итого материалов:				**144,85**	**144,85**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		239,67	239,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55,30	55,30
		Сметная стоимость:				**746,58**	**746,58**
172	**С121-070203-0105 2107-0203-0105 РСНБ РК 2015**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,0200**		**58936,00**	**1178,72**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4714,88	94,30
		Сметная стоимость:				**63650,88**	**1273,02**
173	**С121-070201-0101 2107-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,0040**		**60195,00**	**240,78**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4815,60	19,26
		Сметная стоимость:				**65010,60**	**260,04**
174	**С121-070503-0103 2107-0503-0103 РСНБ РК 2015**	**Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88**	**м3**	**0,0240**		**159061,00**	**3817,46**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12724,88	305,40
		Сметная стоимость:				**171785,88**	**4122,86**

175	С121-130209-0102 2113-0209-0102 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные размерами от 2,5 мм х 50 мм до 3,5 мм х 90 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	3,0000		359,00	1077,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,72	86,16
		Сметная стоимость:				387,72	1163,16
176	С121-130814-2211 2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2,0000		835,00	1670,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,80	133,60
		Сметная стоимость:				901,80	1803,60
177	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2,0000		490,00	980,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39,20	78,40
		Сметная стоимость:				529,20	1058,40
178	С121-090404-0507 2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	1,0000		490,00	490,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39,20	39,20
		Сметная стоимость:				529,20	529,20
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				413945,51
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				412475,51
Материалы -			Тенге				234120,05
Всего заработная плата -			Тенге				145386,87
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				7983,96
Накладные расходы -			Тенге				132613,15
Сметная прибыль -			Тенге				43607,09
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				588695,75
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				150,65
Сметная заработная плата -			Тенге				145386,87
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				1470,00
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				1470,00
Сметная прибыль -			Тенге				117,60
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				1587,60

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				590283,35
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				150,65
		Сметная заработная плата -	Тенге				145386,87
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				7067962,99
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				812980,71
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				783619,40
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				326288,96
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				4630900,75
		- перевозка грузов	Тенге				5367,85
		- оборудование	Тенге				835094,29
Накладные расходы			Тенге				959492,25
ИТОГО:			Тенге				8027455,24
Сметная прибыль			Тенге				575388,88
ИТОГО по смете:			Тенге				8602844,12
		ИТОГО:					8 602 844
		Временные здания и сооружения 1,6%					137 646
		Итого					8 740 490
		Дополнительная затраты при производстве строительно - монтажных (ремонтно - строительных) работ в зимнее время 3,06%	**Тенге**				267 459
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**Тенге**				1 024 541
		Всего по главе 9:	--	--			10 032 490
		Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**				200 650
		ИТОГО:					10 233 139
		Итого с понижающей скидкой, согласно договора Кпониж.=0,9	**Тенге**				9 209 825,39
		НДС - 12 %					1 105 179,05
		ВСЕГО					10 315 004,43

Начальник производственно – технического отдела
филиала ОДСН "Арал" РГП на ПХВ "Нуринский групповой водопровод"
Кожаков У.

Техн.надзор
ТОО "Инженерно-производственный центр "Альянс"

Подрядчик:
Руководитель ТОО «Бер - Нур - Тараз»
Есбосынов Н.