АКТ
О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
СОБСТВЕННИКОМ САМОСТОЯТЕЛЬНО

г.Шымкент «31» 07 2015г.

Собственник строительства Орман А.О. – Генеральный директор ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)

С участием представителей :
1.Председатель приемочной комиссии:
Урманов М.А. – Заместитель генерального директора по управлению водозаборными сооружениями и перспективного развития
(фамилия, имя, отчество, должность)

2.Члены комиссии:
Калмырзаев Б.Т. – Заместитель генерального директора по капитальному строительству ТОО «Водные ресурсы – Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Лесов Д.А. – начальник ПТО ТОО « Водные ресурсы –Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Токсанбаева К.Н. – заместитель главного бухгалтера ТОО «Водные ресурсы – Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛИ:
Что построенный им объект «Строительство инфильтрационного бассейна в АКВ г.Шымкент »
(наименование объекта, расположения или адрес)
и/или с привлеченным им организации **ТОО «Шебер-2»**
(наименование организации)
выполнившими **Строительство инфильтрационного бассейна в АКВ г.Шымкент »**
(виды работ)

3. Проектная документация на строительство разработана
Проектная организация «Сым-Тас проект»
(наименование организации)

4. Проектно-сметная документация согласованная (утвержденная) ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(наименование органа, утвердившего документацию на объект в целом)
«____» _____ 20__ г.

5. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ «02» 06 2015 г.окончание работ «31» 07 2015 г

6. Представлена следующая документация : **Акт выполненных работ**
(перечень документов или номер приложения к акту)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

7. Мероприятия по обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды, предусмотренные проектом

Соблюдается

8. На основании подтверждения соответствия построенного объекта нормативным требованиям, архитектурно-планировочному заданию, согласованному (утвержденному) проекту (эскизу) собственник решил:

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ **«Строительство инфильтрационного бассейна в АКВ г.Шымкент »**
(наименование объекта)

9. Соответствие построенного объекта нормативным требованиям, архитектурно-планировочному заданию, утвержденному проекту подтверждаем

Представители:

Председатель приемочной комиссии:
Урманов М.А. – Заместитель генерального директора по управлению водозаборными сооружениями и перспективного развития____

Члены комиссии:
Калмырзаев Б.Т. – Заместитель генерального директора по капитальному строительству ТОО «Водные ресурсы – Маркетинг»_____
(фамилия, имя, отчество, должность)
Лесов Д.А. – начальник ПТО ТОО « Водные ресурсы –Маркетинг»_____

Токсанбаева К.Н. – заместитель главного бухгалтера ТОО «Водные ресурсы – Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)

10. Настоящий акт является основанием для оформления прав на недвижимое имущество.

Председатель комиссии: _____ Урманов М.А.

Члены комиссии: _____ Калмырзаев Б.Т

_____ Лесов Д.А.

_____ Токсанбаева К.Н.

Представитель эксплутационного участка
по договору : _____ Касимходжаев С.Ю.

Генподрядчик:
Директор ТОО « Шебер-2» _____ Толыбаев А.Н

Форма №2

Заказчик : ТОО «Водные ресурсы-маркетинг» г.Шымкент

Выполнены работы по реконструкции : Объект: «Строительство инфильтрационного бассейна в АКВ г.Шымкент »,

Подрядчик: ТОО «Шебер-2»

Договор № 116 от «02» июня 2015 г.

А К Т

приемки выполненных работ за июль месяц 2015г.

№	Наименование видов работ	Шифр и Номер позиции норматив	Ед. Из	Кол-Во	Стоимость единицы тенге		Общая стоимость /тенге/		Наклад. расход
					Всего з/п рабочих	Эксп Маш з/пл	Всего з/п рабочих	Эксп Маш з/пл	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Раздел -1 ,								
1	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3 /и выезд/	Е0101-17-9	м3	13337,47	42,16 1,86	40,26 10,92	562314 24808	536981 145632	165326 97
2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками /выезд/	Е0101-134-2	м3	337	25,65 20,27	5,38 -	8643 6831	1812 -	6626 97
3	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79(108)кВт (л.с.)	Е0101-30-2	м2	4300	0,2 -	0,2 0,07	872 -	872 303	294 97
4	Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами , при толщине уплотняемого слоя 30см/90см/	Е0101	м2	2580	27,88 -	27,88 4,97	71935 -	71935 12752	12370 97
5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79(108) кВт (л.с.) при перемещении грунтов 2 группы до 5 м /выезд/	Е0101-27-5	м3	337	3,35 -	3,35 1,16	1129 -	1129 392	380 97
6	Перевозка грузов автомобили-самосвалы /работающими вне карьеров / ,расстояние перевозки 25 км ,класса груза 2	Е010333-А25-2	т	26008,0665	214,3 -	214,3 42,86	5573529 -	5573529 1114706	1114706 100
	ИТОГО						**6 218 422**		**1 299 702**
	Накладные расходы						**1 299 702**		
	ИТОГО						**7 518 124**		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты						**451 087**		
	ИТОГО						**7 969 211**		
	Временные здания 3,4%						**270 953**		
	ИТОГО						**8 240 164**		

	Зимнее удорожание 0,7%						57 681		
	Выслуга лет 1 %						82 402		
	Доп.отпуска 0,4%						32 961		
	ИТОГО						8 413 208		
	Итого по смет. расчету в текущих ценах 2015г. К -2,55742						21 516 106		
	Налоги ,сборы, платежи 2%						430 322		
	ИТОГО						21 946 428		
	Пониж. коэф. 0,9560618						20 982 143		
	НДС-12 %						2 517 857		
	ВСЕГО						23 500 000		

СДАЛ :

Директор ТОО «Шебер-2»
Толыбаев А.Н. _____

ПРИНЯЛ :

Зам. Ген. Директора ТОО «ВриМ»
Калмырзаев Б.Т. _____

Начальник ПТО ТОО «ВРиМ»
Лесов Д. _____

Ведущий специалист ПТО«ВРиМ»
Дяникулов К.Т. _____

Начальник участка «АКВ»
Касымходжаев С.Ю _____