Приложение 2
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от «  »  2011 года
№

Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Единая форма

**Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию**

От «31» октября 2014 г. п. Атасу

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от «31» 10 2014 г. № 70 нқ акима Жанааркинского района Карагандинской области

в составе:

председателя-представителя заказчика Богенбаев Ж.Т. – руководителя ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанааркинского района»

(фамилия, имя, отчество, должность)

заместителя председателя –

Оспанов Г. – аким Караагашского аульного округа;

членов комиссии – представителей:

Назарбеков Е.Р. – и.о. руководителя ГУ «Отдела строительства Жанааркинского района»;

Имантусупов К. – депутат Караагашского аульного округа;

генерального подрядчика

Татищев К. – директор ТОО «Қарағанды жолдары»;

субподрядных организаций

Беков А.Х. – директор ТОО «Жанаарка - 2006»;

**УСТАНОВИЛА:**

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанааркинского района» совместно с подрядчиком ТОО «Қарағанды жолдары» предъявлен к приемке в эксплуатацию Средний ремонт с устройством асфальтобетонного покрытия подъездной автодороги (с.Карагаш) с. Ынталы км 13-27. Жанааркинского района

по адресу: __Жанааркинский район, села Ынталы

2. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком ТОО «Қарағанды жолдары» и субподрядной организацией ТОО «Жанаарка - 2006».

3. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ИП «Нуркеев Р»

выполнившим разработка рабочего проекта объекта

4. Исходные данные для проектирования выданы ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанааркинского района»

5. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) индивидуальный проект на средний ремонт.

6. Проектная (проектно-сметная) документация переутверждена ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанааркинского района» № 29 от 20 мая 2014 г.

7. Средний ремонт автомобильных дорог осуществлены в сроки:

начало работ Май 2014 г;
(месяц, год)

окончание работ Октябрь 2014 г;
(месяц и год)

при продолжительности строительства, мес: 6

8. Рабочая комиссия представлена следующая документация: Исполнительно-техническая документация, сертификаты, паспорта на строительные материалы, изделия, оборудования.

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

9. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производи-тельность и т.д | Ед. изме-рения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Общая протяженность | км | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Установлена дорожных знаков | шт | 35 | 35 | 35 | 35 |

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____
(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | $м^2$ | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Число этажей | этаж | | |
| Общий строительный объем | $м^3$ | | |
| В том числе подземной части | $м^3$ | | |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | $м^2$ | | |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Число квартир | Площадь квартир, $м^2$ | | Число квартир | Площадь квартир, $м^2$ | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир, в том числе: однокомнатных | | | | | | |
| двухкомнатных | | | | | | |
| трехкомнатных | | | | | | |
| четырехкомнатных | | | | | | |
| и более | | | | | | |

10. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Устройство однослойного основания толщиной 15 см - 84000 $м^2$. Устройство покрытия из холодного а/б. смеси толщиной 7 см - 84000 $м^2$. Укрепления обочин естественным щебнем толщиной 10 см - 42000 $м^2$. Установка дорожных знаков – 7 шт. Установка километражных знаков – 28 шт.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

11. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___ к настоящему акту).

12. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом _____

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

13. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ___ к акту.

14. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

| Виды работ | Единица измерения | Объем работ | Срок выполнения |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Средний ремонт | км | 0,14 | 6 мес |

15. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего 316844,0 тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ.

16. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 316844,0 тыс. тенге, в том числе:

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических

_____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)_____

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке Средний ремонт с устройством асфальтобетонного покрытия подъездной автодороги (с.Караагаш) с. Ынталы км 0-14. Жанааркинского района

(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии

_____ Богенбаев Ж.Т.

(подпись)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии

_____ Оспанов Г.

(подпись)

Члены государственной приемочной комиссии:

_____ Назарбеков Е.Р.

(подпись)

_____ Имантусупов К.

(подпись)

Генерального подрядчика

_____ Татищев К.

(подпись)

Субподрядных организаций

_____ Беков А.Х.

(подпись)

**Ф-3**

**от 27.05.2014 года**

**Подрядчик:** ТОО "Караганды жолдары"

**Субподрядчик:** ТОО "Жана-Арка-2006"

**А К Т № 1**
**выполненных работ за май 2014 года**

(тенге)

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора № 2 от 27 мая 2014 года | 211 229 000 |
| 2 | Ранее заактированные суммы по выполненным работам. | 0 |
| 3 | Виды исполняемых работ - по среднему ремонту автомобильных дорог подъезд к селу Ынталы 14 км | средний ремонт автомобильных дорог |
| 4 | Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю. | 0 |
| 5 | Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных работ | 20 001 286 |
| 6 | Сумма выполненных работ с 20.05.2014 года по 26.05.2014 года | **20 001 286** |
| 7 | Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных | 20 001 286 |

ПОДРЯДЧИК:

**Заместитель председателя правления**
**ТОО "Караганды жолдары"**

**Озерова Е.М.**

СУБПОДРЯДЧИК:

**Директор**
**ТОО "Жана-Арка-2006"**

**Беков А.Х.**

**Подрядчик:** ТОО "Караганды жолдары"

**Субподрядчик:** ТОО "Жана-Арка-2006"
**Договор № 2 от 27.05.2014 г.**
**Наименование объекта:** Работы по среднему ремонту подъездной дороги к с.Ынталы км.0-14

# А К Т № 1
## приёмки выполненных работ за май месяц 2014 г.

| № п/п | Шифр и№ позиции норматив | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | К-во | ст-сть единицы | | Общая ст-сть, тенге | | Наклад. расходы тенге | Затраты труда, ч/ч | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего осн.з/п | Экс.маш. в т.ч. з/п | Всего Осн. з/пл. | Эксп.маш. в т.ч. з/п | | на един. | всего |
| | **Устройство дорожной одежды** | | | | | | | | | | |
| | 27-22-1 | Устройство однослойного основания толщ. | | | 38,44 | 33,29 | 613558 | 531357 | 350274 | 0,0330 | 527 |
| | | 15см. из щебня фр.40-70мм | м2 | 15961,455 | 5,00 | 11,50 | 79807 | 183557 | 133 | 0,04038 | 645 |
| | | щебень фр.10-20мм | м3 | 239,42 | 1938,27 | | 464 061 | | | | |
| | | щебень фр. свыше 40мм | м3 | 3016,71 | 1938,27 | | 5 847 201 | | | | |
| | | **Итого прямые затраты по разделу** | | | | | **6 924 820**<br>**79 807** | **531 357**<br>**183 557** | **350 274** | | **1 172** |
| | | **Накладные расходы** | | | | | **350 274** | 52 541 | | | 175 |
| | | **Непредвиденные затраты 6%** | | | | | **436 506** | | | | |
| | | Итого по формее в базисных ценах | | | | | **7 711 600** | | | | |
| | | **Прочие работы и затраты** | | | | | | | | | |
| | | Выслуга лет 1% | | | | | **0** | | | | |
| | | Дополнительные отпуска 0,4% | | | | | **0** | | | | |
| | | Перевозка рабочих 2,5% | | | | | **0** | | | | |
| | | **Итого с прочими в базисном уровне цен** | | | | | **7 711 600** | | | | |
| | | **Итого в текущих ценах МРП 1852/775** | | | | | **18 428 235** | | | | |
| | | **Налоги, сборы, обязательные платежи 2%** | | | | | **368 565** | | | | |
| | | **Итого:** | | | | | **18 796 800** | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **НДС 12%** | | | | | **2 255 616** | | | | | |
| | | **Итого** | | | | | **21 052 416** | | | | | |
| **Итого выполнение с учетом к-та скидки за май 2014г.** | | | | | **0,95007084** | | **20 001 286** | | | | | |

**ПОДРЯДЧИК:**

Заместитель председателя правления
ТОО "Караганды жолдары"

Озерова Е.М.

**СУБПОДРЯДЧИК:**

Директор
ТОО "Жана-Арка-2006"

Беков А.Х.

**Ф-3**

**от 17.06.2014 года**

**Подрядчик:** ТОО "Караганды жолдары"

**Субподрядчик:** ТОО "Жана-Арка-2006"

# А К Т № 2
## выполненных работ за июнь 2014 года

(тенге)

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора № 2 от 27 мая 2014 года | 211 229 000 |
| 2 | Ранее заактированные суммы по выполненным работам. | 20 001 286 |
| 3 | Виды исполняемых работ - по среднему ремонту автомобильных дорог подъезд к селу Ынталы 14 км | средний ремонт автомобильных дорог |
| 4 | Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю. | 20 001 286 |
| 5 | Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных работ | 64 534 713 |
| 6 | Сумма выполненных работ с 27.05.2014 года по 17.06.2014 года | **44 533 427** |
| 7 | Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных | 44 533 427 |

ПОДРЯДЧИК:

**Заместитель председателя правления**
**ТОО "Караганды жолдары"**

_____ **Озерова Е.М.**

СУБПОДРЯДЧИК:

**Директор**
**ТОО "Жана-Арка-2006"**

_____ **Беков А.Х.**

**Подрядчик:** ТОО "Караганды жолдары"

**Субподрядчик:** ТОО "Жана-Арка-2006"
**Договор № 2 от 27.05.2014 г.**
**Наименование объекта:** Работы по среднему ремонту подъездной дороги к с.Ынталы км.0-14

# А К Т № 2

## приёмки выполненных работ за июнь месяц 2014 г.

| № п/п | Шифр и№ позиции норматив | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | К-во | ст-сть единицы | | Общая ст-сть, тенге | | Наклад. расходы тенге | Затраты труда, ч/ч | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего осн.з/п | Экс.маш. в т.ч. з/п | Всего Осн. з/пл. | Эксп.маш. в т.ч. з/п | | на един. | всего |
| **Устройство дорожной одежды** | | | | | | | | | | | |
| | 27-22-1 | Устройство однослойного основания толщ. | | | 38,44 | 33,29 | 1366102 | 1183078 | 779893 | 0,0330 | 1173 |
| | | 15см. из щебня фр.40-70мм | м2 | 35538,545 | 5,00 | 11,50 | 177693 | 408693 | 133 | 0,04038 | 1435 |
| | | щебень фр.10-20мм | м3 | 533,08 | 1938,27 | | 1 033 253 | | | | |
| | | щебень фр. свыше 40мм | м3 | 6716,79 | 1938,27 | | 13 018 953 | | | | |
| | | **Итого прямые затраты по разделу** | | | | | **15 418 308 177 693** | **1 183 078 408 693** | **779 893** | | **2 608** |
| | | **Накладные расходы** | | | | | **779 893** | 116 984 | | | 390 |
| | | **Непредвиденные затраты 6%** | | | | | **971 892** | | | | |
| | | Итого по смете | | | | | **17 170 093** | | | | |
| | | **Итого с прочими в базисном уровне цен** | | | | | **17 170 093** | | | | |
| | | **Итого в текущих ценах МРП 1852/775** | | | | | **41 030 984** | | | | |
| | | **Налоги, сборы, обязательные платежи 2%** | | | | | **820 620** | | | | |
| | | **Итого:** | | | | | **41 851 604** | | | | |
| | | **НДС 12%** | | | | | **5 022 192** | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого** | | | | | **46 873 796** | | | | | |
| **Итого выполнение с учетом к-та скидки за июнь 2014г.** | | | | | **0,95007084** | | **44 533 427** | | | | | |

**ПОДРЯДЧИК:**

Заместитель председателя правления
ТОО "Караганды жолдары"

_____ Озерова Е.М.

**СУБПОДРЯДЧИК:**

Директор
ТОО "Жана-Арка-2006"

_____ Беков А.Х.

**Ф-3**

**от 22.07.2014 года**

**Подрядчик:** ТОО "Караганды жолдары"

**Субподрядчик:** ТОО "Жана-Арка-2006"

**А К Т № 3**
**выполненных работ за июль 2014 года**

(тенге)

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора № 2 от 27 мая 2014 года | 211 229 000 |
| 2 | Ранее заактированные суммы по выполненным работам. | 64 534 713 |
| 3 | Виды исполняемых работ - по среднему ремонту автомобильных дорог подъезд к селу Ынталы 14 км | средний ремонт автомобильных дорог |
| 4 | Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю. | 64 534 713 |
| 5 | Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных работ | 90 221 000 |
| 6 | Сумма выполненных работ с 17.06.2014 года по 30.06.2014 года | **25 686 287** |
| 7 | Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных | 25 686 287 |

ПОДРЯДЧИК:

**Заместитель председателя правления**
**ТОО "Караганды жолдары"**

**Озерова Е.М.**

СУБПОДРЯДЧИК:

**Директор**
**ТОО "Жана-Арка-2006"**

**Беков А.Х.**

**Подрядчик:** ТОО "Караганды жолдары"

**Субподрядчик:** ТОО "Жана-Арка-2006"
**Договор № 2 от 27.05.2014 г.**
**Наименование объекта:** Работы по среднему ремонту подъездной дороги к с.Ынталы км.0-14

# А К Т № 3

## приёмки выполненных работ за июль месяц 2014 г.

| № п/п | Шифр и№ позиции норматив | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | К-во | ст-сть единицы | | Общая ст-сть, тенге | | Наклад. расходы тенге | Затраты труда, ч/ч | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего осн.з/п | Экс.маш. в т.ч. з/п | Всего Осн. з/пл. | Эксп.маш. в т.ч. з/п | | на един. | всего |
| | **Устройство дорожной одежды** | | | | | | | | | | |
| | 27-22-1 | Устройство однослойного основания толщ. | | | 38,44 | 33,29 | 787951 | 682385 | 449833 | 0,0330 | 676 |
| | | 15см. из щебня фр.40-70мм | м2 | 20498,205 | 5,00 | 11,50 | 102491 | 235729 | 133 | 0,04038 | 828 |
| | | щебень фр.10-20мм | м3 | 307,47 | 1938,27 | | 595 960 | | | | |
| | | щебень фр. свыше 40мм | м3 | 3874,16 | 1938,27 | | 7 509 162 | | | | |
| | | **Итого прямые затраты по разделу** | | | | | **8 893 073<br>102 491** | **682 385<br>235 729** | **449 833** | | **1 504** |
| | | **Накладные расходы** | | | | | **449 833** | 67 475 | | | 225 |
| | | **Непредвиденные затраты 6%** | | | | | **560 574** | | | | |
| | | Итого по смете | | | | | **9 903 480** | | | | |
| | | **Итого с прочими в базисном уровне цен** | | | | | **9 903 480** | | | | |
| | | **Итого в текущих ценах МРП 1852/775** | | | | | **23 666 125** | | | | |
| | | **Налоги, сборы, обязательные платежи 2%** | | | | | **473 323** | | | | |
| | | **Итого:** | | | | | **24 139 448** | | | | |
| | | **НДС 12%** | | | | | **2 896 734** | | | | |
| | | **Итого** | | | | | **27 036 182** | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Итого выполнение с учетом к-та скидки за июнь 2014г.** | | | **0,95007084** | | **25 686 287** | | | | |

**ПОДРЯДЧИК:**

Заместитель председателя правления
ТОО "Караганды жолдары"

_____ Озерова Е.М.

**СУБПОДРЯДЧИК:**

Директор
ТОО "Жана-Арка-2006"

_____ Беков А.Х.

**Ф-3**

**от 22.08.2014 года**

**Подрядчик:** ТОО "Караганды жолдары"

**Субподрядчик:** ТОО "Жана-Арка-2006"

**А К Т № 4**
**выполненных работ за август 2014 года**

(тенге)

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора № 2 от 27 мая 2014 года | 211 229 000 |
| 2 | Ранее заактированные суммы по выполненным работам. | 90 221 000 |
| 3 | Виды исполняемых работ - по среднему ремонту автомобильных дорог подъезд к селу Ынталы 14 км | средний ремонт автомобильных дорог |
| 4 | Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю. | 90 221 000 |
| 5 | Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных работ | 195 644 000 |
| 6 | Сумма выполненных работ с 30.06.2014 по 30.08.2014 года | **105 423 000** |
| 7 | Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных | 105 423 000 |

ПОДРЯДЧИК:

**И.о. председателя правления**
**ТОО "Караганды жолдары"**

**Озерова Е.М.**

СУБПОДРЯДЧИК:

**Директор**
**ТОО "Жана-Арка-2006"**

**Беков А.Х.**

**Подрядчик:** ТОО "Караганды жолдары"

**Субподрядчик:** ТОО "Жана-Арка-2006"
**Договор № 2 от 27.05.2014 г.**
**Наименование объекта:** Работы по среднему ремонту подъездной дороги к с.Ынталы км.0-14

# А К Т № 4

## приёмки выполненных работ за август месяц 2014 г.

| № п/п | Шифр и№ позиции норматив | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | К-во | ст-сть единицы | | Общая ст-сть, тенге | | Наклад. расходы тенге | Затраты труда, ч/ч | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего осн.з/п | Экс.маш. в т.ч. з/п | Всего Осн. з/пл. | Эксп.маш. в т.ч. з/п | | на един. | всего |
| **Устройство дорожной одежды** | | | | | | | | | | | |
| | 27-22-1 | Устройство однослойного основания толщ. 15см. из щебня фр.40-70мм | м2 | 12001,795 | 38,44<br>5,00 | 33,29<br>11,50 | 461349<br>60009 | 399540<br>138021 | 263380<br>133 | 0,0330<br>0,04038 | 396<br>485 |
| | | щебень фр.10-20мм | м3 | 180,03 | 1938,27 | | 348 947 | | | | |
| | | щебень фр. свыше 40мм | м3 | 2268,34 | 1938,27 | | 4 396 655 | | | | |
| | 27-72-1 | Производство дополнительных работ.Роз-лив битума из расчета 0,5тн на 1000м2 | тн | 19,33 | 339,59 | 339,59<br>140,94 | 6564<br>0 | 6564<br>2724 | 3623<br>133 | 0,58<br>0,58 | 11<br>11 |
| | к | Стоимость битума жидкого | тн | 19,91 | 32260,69 | | 642310 | | | | |
| | 27-52-1 | Устройство покрытия из холодной а/б смеси толщ.3см. (всего 5см.) | м2 | 38669,95 | 15,17<br>7,02 | 5,88<br>1,65 | 586623<br>271463 | 227379<br>63805 | 445906<br>133 | 0,0451<br>0,00618 | 1744<br>239 |
| | 27-54-1 к=8 | Добавить 4см до основной толщины покрытия (до 7см.) | м2 | 38669,95 | 2,32<br>1,52 | 0,16<br>0,08 | 89714<br>58778 | 6187<br>3094 | 82290<br>133 | 0,01088<br>0,00024 | 421<br>9 |
| | ксм | а/бетонная смесь | тн | 6434,68 | 4791,90 | | 30 834 366 | | | | |
| | Сб.27 т.ч п.1,5 | Доставка битума на расстояние до221км. с АБЗ г.Абай на участок | м/час | 101,20 | 1171,00 | 1171,00<br>486,00 | 118505<br>0 | 118505<br>49183 | 65413<br>133 | <br>1 | 0<br>101 |
| | | **Итого прямые затраты по разделу** | | | | | **37 485 033<br>390 250** | **758 175<br>256 827** | **860 612** | | **3 417** |
| | | **Накладные расходы** | | | | | **860 612** | 129 092 | | | 430 |
| | | **Непредвиденные затраты 6%** | | | | | **2 300 739** | | | | |
| | | Итого по смете | | | | | **40 646 384** | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого с прочими в базисном уровне цен** | | | | | **40 646 384** | | | | | |
| | | **Итого в текущих ценах МРП 1852/775** | | | | | **97 131 746** | | | | | |
| | | **Налоги, сборы, обязательные платежи 2%** | | | | | **1 942 635** | | | | | |
| | | **Итого:** | | | | | **99 074 381** | | | | | |
| | | **НДС 12%** | | | | | **11 888 926** | | | | | |
| | | **Итого** | | | | | **110 963 307** | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Итого выполнение с учетом к-та скидки за август 2014г.** | | | **0,95007084** | | **105 423 000** | | | | | |

**ПОДРЯДЧИК:**

Заместитель председателя правления
ТОО "Караганды жолдары"

_____ Озерова Е.М.

**СУБПОДРЯДЧИК:**

Директор
ТОО "Жана-Арка-2006"

_____ Беков А.Х.

**Ф-3**

**от 22.07.2014 года**

**Подрядчик:** ТОО "Караганды жолдары"

**Субподрядчик:** ТОО "Жана-Арка-2006"

**А К Т № 5**

**выполненных работ за сентябрь 2014 года**

(тенге)

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора № 2 от 27 мая 2014 года | 211 229 000 |
| 2 | Ранее заактированные суммы по выполненным работам. | 195 644 000 |
| 3 | Виды исполняемых работ - по среднему ремонту автомобильных дорог подъезд к селу Ынталы 14 км | средний ремонт автомобильных дорог |
| 4 | Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю. | 195 644 000 |
| 5 | Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных работ | 211 229 000 |
| 6 | Сумма выполненных работ с 22.07.2014 года по 24.09.2014 года | **15 585 000** |
| 7 | Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных | 15 585 000 |

ПОДРЯДЧИК:

**И.о. председателя правления**
**ТОО "Караганды жолдары"**

**Озерова Е.М.**

СУБПОДРЯДЧИК:

**Директор**
**ТОО "Жана-Арка-2006"**

**Беков А.Х.**

**Подрядчик:** ТОО "Караганды жолдары"

**Субподрядчик:** ТОО "Жана-Арка-2006"
**Договор № 2 от 27.05.2014 г.**
**Наименование объекта:** Работы по среднему ремонту подъездной дороги к с.Ынталы км.0-14

# А К Т № 5

## приёмки выполненных работ за сентябрь месяц 2014 г.

| № п/п | Шифр и№ позиции норматив | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | К-во | ст-сть единицы | | Общая ст-сть, тенге | | Наклад. расходы тенге | Затраты труда, ч/ч | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего осн.з/п | Экс.маш. в т.ч. з/п | Всего Осн. з/пл. | Эксп.маш. в т.ч. з/п | | на един. | всего |
| **Устройство дорожной одежды** | | | | | | | | | | | |
| | 27-72-1 | Производство дополнительных работ.Роз- | | | 339,59 | 339,59 | 24 | 24 | 13 | 0,58 | 0 |
| | | лив битума из расчета 0,5тн на 1000м2 | тн | 0,07 | | 140,94 | 0 | 10 | 133 | 0,58 | 0 |
| | к | Стоимость битума жидкого | тн | 0,07 | 32260,69 | | 2258 | | | | |
| | 27-52-1 | Устройство покрытия из холодной | | | 15,17 | 5,88 | 2179 | 844 | 1656 | 0,0451 | 6 |
| | | а/б смеси толщ.3см. (всего 5см.) | м2 | 143,61 | 7,02 | 1,65 | 1008 | 237 | 133 | 0,00618 | 1 |
| | 27-54-1 | Добавить 4см до основной толщины | м2 | | 2,32 | 0,16 | 333 | 23 | 305 | 0,01088 | 2 |
| | к=8 | покрытия (до 7см.) | | 143,61 | 1,52 | 0,08 | 218 | 11 | 133 | 0,00024 | 0 |
| | ксм | а/бетонная смесь | тн | 23,90 | 4791,90 | | 114 526 | | | | |
| | Сб.27 | Доставка битума на расстояние до221км. | | | 1171,00 | 1171,00 | 422 | 422 | 233 | | 0 |
| | т.ч п.1,5 | с АБЗ г.Абай на участок | м/час | 0,36 | | 486,00 | 0 | 175 | 133 | 1 | 0 |
| | 27-63-11 | Укрепление обочин естественным | | | 20,40 | 15,57 | 856800 | 653940 | 568096 | 0,0317 | 1331 |
| | | щебнем Н=10см | м2 | 42000,00 | 4,79 | 5,38 | 201180 | 225960 | 133 | 0,02033 | 854 |
| | | Естественный щебень | м3 | 5208,00 | 671,96 | | 3499968 | | | | |
| | **Установка дорожных знаков** | | | | | | | | | | |
| | 8-3-2 | Устройство основания под фундаментные | | | 230,27 | 100,89 | 1 382 | 605 | 1148 | 0,85 | 5 |
| | | блоки из несортированного щебня Н=10см. | м3 | 6 | 123,75 | 38,25 | 743 | 230 | 118 | 0,18 | 1 |
| | | 35шт*,17м3 (Ф-1) | | | | | | | | | |
| | | Несортированный щебень | м3 | 6,90 | 671,96 | | 4637 | | | | |
| | 7-1-2 | Установка блоков фундаментов | | | 408,67 | 272,99 | 14 303 | 9 555 | 11278 | 0,825 | 29 |
| | | Ф-1 | шт | 35 | 135,68 | 94,48 | 4 749 | 3 307 | 140 | 0,3633 | 13 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ф-1 (V=0,35м3 35шт) | м3 | 12,25 | 22180,00 | | 270 702 | | | | |
| | 6-1-1 | Омоноличивание стоек в гнезде фундаментного блока (35*0,078)м3 | м3 | 2,73 | 392,17<br>195,75 | 66,01<br>24,93 | 1 071<br>534 | 180<br>68 | 632<br>105 | 1,35<br>0,1218 | 4<br>0 |
| | | Бетон В15 | м3 | 2,78 | 6820,00 | | 18960 | | | | |
| | 27-83-1 | Установка дорожных знаков на металлических стойках | шт | 35 | 747,86<br>506,25 | 146,19<br>28,22 | 26 175<br>17 719 | 5 117<br>988 | 24880<br>133 | 3,2<br>0,11 | 112<br>4 |
| | | Приоритета А=700 (2.4) | шт | 1 | 4395,80 | | 4 396 | | | | |
| | | Предупреждающие А=900 (1.11.1 - 1.12.2) | шт | 4 | 4762,12 | | 19 048 | | | | |
| | | 200*300 (5.28) | шт | 28 | 2930,53 | | 82 055 | | | | |
| | | Индивидуальные | шт | 2 | 9157,91 | | 18 316 | | | | |
| | | Стойки металлические | п.м. | 62 | 366,32 | | 22 712 | | | | |
| | **Присыпные бермы** | | | | | | | | | | |
| | 1-17-3 | Разработка грунта 3 группы экскаватором емк.ковша 1м3 с погрузкой на а/с | м3 | 168,00 | 36,86<br>1,24 | 35,62<br>11,92 | 6192<br>208 | 5984<br>2003 | 2145<br>97 | 0,0086<br>0,04363 | 1<br>7 |
| | СН РК | Перевозка грунтов автомобилями-самосвалами до10км | тн | 285,60 | 76,60 | 76,60<br>15,32 | 21877<br>0 | 21877<br>4375 | 4375<br>100 | 0,322 | 0<br>92 |
| | 1-19-2 | Ремонт и содержание каждых 0,5км. грунтовых землевозных дорог, в грунтах 2 группы ( 0,5км.) | м3 | 168,00 | 1,37 | 1,37<br>0,51 | 230<br>0 | 230<br>86 | 83<br>97 | 0,00245 | 0<br>0 |
| | 1-20-2 | Работа на отвале грунтов 2 группы | м3 | 168,00 | 3,72<br>0,48 | 3,24<br>1,12 | 625<br>81 | 544<br>188 | 261<br>97 | 0,00332<br>0,00371 | 1<br>1 |
| | 1-134-2 | Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками | м3 | 168,00 | 25,65<br>20,27 | 5,38 | 4309<br>3405 | 904<br>0 | 3303<br>97 | 0,129 | 22<br>0 |
| | 1-135-1 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей (с доставкой воды) | м3 | 168,00 | 29,85<br>1,62 | 27,73<br>6,35 | 5015<br>272 | 4659<br>1067 | 1299<br>97 | 0,0122<br>0,0282 | 2<br>5 |
| | 1-145-6 | Планировка площадей в грунтах 3 груп. вручную | м2 | 1000,0 | 25,65<br>25,65 | | 25650<br>25650 | 0<br>0 | 24881<br>97 | 0,163 | 163<br>0 |
| | | **Итого прямые затраты по разделу** | | | | | **5 024 165<br>255 767** | **704 908<br>238 705** | **644 588** | | **2 656** |
| | | **Накладные расходы** | | | | | **644 588** | 96 688 | | | 322 |
| | | **Непредвиденные затраты 6%** | | | | | **340 125** | | | | |
| | | Итого по смете | | | | | **6 008 878** | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого с прочими в базисном уровне цен** | | | | | **6 008 878** | | | | |
| | | **Итого в текущих ценах МРП 1852/775** | | | | | **14 359 280** | | | | |
| | | **Налоги, сборы, обязательные платежи 2%** | | | | | **287 186** | | | | |
| | | **Итого:** | | | | | **14 646 466** | | | | |
| | | **НДС 12%** | | | | | **1 757 576** | | | | |
| | | **Итого** | | | | | **16 404 042** | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Итого выполнение с учетом к-та скидки за август 2014г.** | | | **0,95007084** | | **15 585 000** | | | | | |

**ПОДРЯДЧИК:**

Заместитель председателя правления
ТОО "Караганды жолдары"

_____ Озерова Е.М.

**СУБПОДРЯДЧИК:**

Директор
ТОО "Жана-Арка-2006"

_____ Беков А.Х.