АКТ
О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ СОБСТВЕННИКОМ САМОСТОЯТЕЛЬНО

г.Шымкент «___»_____2016г.

Собственник строительства Орман А.О. – Генеральный директор ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)

С участием представителей :
1. Председатель приемочной комиссии:
Дилдабеков Б. – Заместитель генерального директора по эксплуатации водопроводных систем ТОО «Водные ресурсы – Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)

2. Члены комиссии:
Калмырзаев Б.Т. – Заместитель генерального директора по капитальному строительству ТОО «Водные ресурсы – Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Агабаев К. – главный энергетик ТОО « Водные ресурсы –Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Лесов Д.А. – начальник ПТО ТОО « Водные ресурсы –Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Шатских И.М. – начальник лабораторий ТОО « Водные ресурсы –Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Токсанбаева К.Н. – заместитель главного бухгалтера ТОО «Водные ресурсы – Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛИ:
Что построенный им объект «Реконструкция водопроводных сетей D-600 мм по ул.Анарова, Жастар, Ермакова до площадки № 4 г.Шымкент»
(наименование объекта, расположения или адрес)
и/или с привлеченным им организации ТОО «Шебер-2»
(наименование организации)

Выполнившими

-земляные работы: разборка грунта – 1054 м3, обратная засыпка – 912 м3
- укладка труб п-э методом ГНБ диам. 630-1712м, диам. 400-8м, диам. 315-10м, диам. 200-22м, диам. 160-20м, диам. 110-64м, диам. 50-26м
-промывка и гидроиспытание водопроводных труб, врезка в существующий сеть,
-установка запорных арматур и фасонных частей,
- установка пожарных гидрантов: высотой 1м – 4 шт, высотой 0,75м – 4 шт
- монтаж водопроводных колодцев диам. 2000мм – 13шт, диам. 1500мм – 8шт
- разборка и восстановление асфальтобетонных покрытии – 346 м2
- отключение и подключение сетей

(виды работ)

3. Проектная документация на строительство разработана
ТОО «Сым-Тас Проект»
(наименование организации)
4. Проектно-сметная документация согласованная (утвержденная) **ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»**
(наименование органа, утвердившего документацию на объект в целом)
«____»_____20___г.

5. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ « » 201 г.окончание работ « » 201 г

6. Представлена следующая документация :

Акт выполненных работ, акт на скрытых работ, акт на гидравлическое испытания, акт на промывку

(перечень документов или номер приложения к акту)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

7. Мероприятия по обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды, предусмотренные проектом

соблюдается

8. На основании подтверждения соответствия построенного объекта нормативным требованиям, архитектурно-планировочному заданию, согласованному (утвержденному) проекту (эскизу) собственник решил:

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ **«Реконструкция водопроводных сетей D-600 мм по ул.Анарова, Жастар, Ерманова до площадки № 4 г.Шымкент»** на сумму

(наименование объекта)

9. Соответствие построенного объекта нормативным требованиям, архитектурно-планировочному заданию, утвержденному проекту подтверждаем

Представители:

Председатель приемочной комиссии:

Дилдабеков Б. – Заместитель генерального директора по эксплуатации водопроводных систем ТОО «Водные ресурсы – Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Члены комиссии:

Калмырзаев Б.Т. – Заместитель генерального директора по капитальному строительству ТОО «Водные ресурсы – Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Агабаев К. – главный энергетик ТОО « Водные ресурсы –Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Лесов Д.А. – пачальник ПТО ТОО « Водные ресурсы –Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Шатских И.М. – начальник лабораторий ТОО « Водные ресурсы –Маркетинг

(фамилия, имя, отчество, должность

Токсанбаева К.Н. – заместитель главного бухгалтера ТОО «Водные ресурсы – Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

10. Настоящий акт является основанием для оформления прав на недвижимое имущество.

Председатель комиссии: Дилдабеков Б.
Члены комиссии: Калмырзаев Б.Т.
Агабаев К.
Лесов Д.А.
Шатских И.М.
Токсанбаева К.Н.

Представитель эксплуатационного участка по договору :

Директор ТОО «Водоканал-2» Муратов Б.

Подрядчик:

Директор ТОО «Шебер-2» Толыбаев А.Н

Форма-2

Заказчик ТОО "Водные ресурсы -Маркетинг"
Подрядчик ТОО "Шевер-2"
Договор № 181 от " 01 " сентября 2015 г.

Выполненные работы :
Реконструкция водопроводной сети диам.600 мм по ул.Анарова, Жастар, Ермanова до площадки № 4 г.Шымкент, инв.№

АКТ

Приемки выполненных работ за МАРТ месяц 2016г.

№ п/п	Наименование работ	№№ един. расцен	Един. изм	Кол-во	Цена единицы	Стоимость выполненных работ по утв.смете	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ						
1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3/ КОТЛОВАНЫ ПОД КОЛОДЦЫ-ПРИЕМНЫЕ И РАБОЧИЕ/	Е0101-13-1	м3	599,469	22,38	13416	4271
3	Засыпка ПАЗУХ котлованов колодцев И УГЛОВЫХ КОТЛОВАНОВ бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	Е0101-27-2	м3	561,269	6,48	3637	1143
	ТРУБЫ						
7	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	Е0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	установ.	46	849,44	39074	29999
8	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	Е0104-68-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	установ.	46	676,53	31120	24956
9	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с пилотным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	м	1751	831,43	1455834	207165
10	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с пилотным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение ДЛЯ ТРУБ D=114мм/	Е0104-69-2 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 К=0,64	м	10	697,33	6973	1003

11	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	Е0104-69-2 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	м	1741	1089,57	1896941	272979
12	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 400 мм /второе расширение/	Е0104-69-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	м	1741	1823,56	3174818	457675
13	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 550 мм /третье расширение/	Е0104-69-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	м	1741	3251,24	5660409	810774
14	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 700 мм /четвертое расширение/	Е0104-69-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	м	1728	6381,44	11027128	1580240
15	Бестраншейная прокладка способом горизонтального бурения, диаметр 800 мм/пятое расширение/	Е0125-13-4	м	1640	6795,97	11145391	4812622
18	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 630х37,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	С130804-961 Изм. и доп.вып.19	м	1754,8	15128,00	26546614	--
19	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 820 мм, толщина стенки 10,0 мм/ФУТЛЯРЫ/	С130806-147 Изм. и доп. вып. 24	м	130,175	23537,00	3063929	--
20	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 800 мм	Е0122-20-14 Изм. и доп. вып. 14	км	0,127	1523955,65	193542	34494
21	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 9,0 мм/ФУТЛЯРЫ/	С130806-131 Изм. и доп. вып. 24	м	8,2	8524,00	69897	--
22	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 530 мм	Е0122-20-11 Изм. и доп. вып. 14	км	0,008	997343,82	7979	1400

23	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 8,0 мм/ФУТЛЯРЫ/	С130806-121 Изм. и доп. вып. 24	м	13,325	4930,00	65692	--
24	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 377 мм	Е0122-20-9 Изм. и доп. вып. 14	км	0,013	734928,74	9554	1937
25	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм/ФУТЛЯРЫ/	С130806-82 Изм. и доп. вып. 24	м	10,25	607,00	6222	--
26	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 114 мм	Е0122-20-3 Изм. и доп. вып. 14	км	0,01	221454,23	2215	611
	РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ	*					
154	Разборка покрытий и основанийасфальтобетонных	Е0127-18-4	м3	21,52	408,11	8783	6943
155	Разборка покрытий и основанийчерных щебеночных	Е0127-18-3	м3	21,52	96,07	2067	1065
	Итого прямые затраты по смете:					**64431236**	**8249279**
	С накладными расходами					8249279	
	Итого:					72680515	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты					4360831	
	Итого:					77041346	
	Временные здания и сооружения 1,5 %					1155620	
	Итого:					78196966	
	Зимние удорожания 0,91%					711592	
	Затраты на выслугу лет 1%					781970	
	Затраты на дополн. отпуска 0,4%					312788	
	Итого:					80003316	
	СК=2,736774					218951011	
	Налоги, сборы,обязательные платежи 2%					4379020	
	Итого по смете:					223330031	
	Итого с понижающим коэффициентом, К=0,988233					**220702194**	
	НДС 12%					26484263	
	Всего к оплате:					**247186457**	

Сдал

Директор ТОО "Шебер-2"

_____ А.Толыбаев

Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ": _____ Б.Калмырзаев

Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ": _____ Б.Диядабеков

Начальник ПТО: _____ Д.Лесов

Инженер ПТО: _____ К.Дяникулов

Директор ТОО "Водоканал-2": _____ Б.Муратов

Инженер-эксперт ИП "Адина" _____ Аширов У.

Форма-2

Заказчик ТОО "Водные ресурсы -Маркетинг"
Подрядчик ТОО "Шебер-2"
Договор № 181 от " 01 " сентября 2015 г.

Выполненные работы :
Реконструкция водопроводной сети диам.600 мм
по ул.Анарова, Жастар, Ерманова до площадки № 4
г.Шымкент. инв.№

АКТ

Приемки выполненных работ за ИЮЛЬ месяц 2016г.

№ п/п	Наименование работ	№№ един. расцен	Един. изм	Кол-во	Цена единицы	Стоимость выполненных работ по утв.смете	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ						
1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3/ КОТЛОВАНЫ ПОД КОЛОДЦЫ-ПРИЕМНЫЕ И РАБОЧИЕ/	E0101-13-1	м3	300	22,38	6714	2137
2	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками ДНИЩА КОТЛОВАНОВ КОЛОДЦЕВ	E0101-134-1	м3	58,281	21,55	1256	963
3	Засыпка ПАЗУХ котлованов колодцев И УГЛОВЫХ КОТЛОВАНОВ бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	E0101-27-2	м3	200	6,48	1296	408
4	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками ПАЗУХИ КОЛОДЦЕВ	E0101-134-1	м3	761,269	21,55	16405	12573
5	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 ТРАНШЕЯ ДЛЯ ПЕРЕВРЕЗОК /	E0101-13-1	м3	154,4	22,38	3455	1100
6	Засыпка ТРАНШЕИ бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	E0101-27-2	м3	150,86	6,48	978	308
	ТРУБЫ						
15	Бестраншейная прокладка способом горизонтального бурения, диаметр 800 мм/пятое расширение	E0125-13-4	м	80	6795,97	543678	232413
16	Бестраншейная прокладка способом горизонтального бурения, диаметр 820/1150 мм шестое расширение	E0125-13-6	м	127	9589,33	1217845	509636
17	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода	E0104-69-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	м	1751	5063,58	8866329	1271636
27	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 400 мм ОТКРЫТЫМ СПОСОБ	E0122-11-10 Изм. и доп.вып.15	км	0,008	164856,67	1319	1030

28	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 400х23,7 питьевая СТ РК НСО 4427-2004	С130804-957 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	м	8,08	6195,00	50056	--
29	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 315 мм ОТКРЫТЫМ СПОСОБ.	Е0122-11-5 Изм. и доп.вып.15	км	0,002	112791,01	226	175
30	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 315х18,7 питьевая СТ РК НСО 4427-2004	С130804-955 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	м	10,1	3773,00	38107	--
31	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм ОТКРЫТЫМ СПОСОБ	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	км	0,022	96708,90	2128	1743
32	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 200х11,9 питьевая СТ РК НСО 4427-2004	С130804-951 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	м	22,22	1521,00	33797	--
33	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм ОТКРЫТЫМ СПОСОБ	Е0122-11-5	км	0,02	78245,00	1565	1338
34	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая СТ РК НСО 4427-2004	С130804-949 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	м	20,2	982,00	19836	--
35	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм ОТКРЫТЫМ СПОСОБ	Е0122-11-3	км	0,051	58881,69	3003	2645
36	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК НСО 4427-2004	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	м	64,64	468,00	30252	--
37	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм ОТКРЫТЫМ СПОСОБ	Е0122-11-1	км	0,026	47611,09	1238	1163
38	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 50х3 питьевая СТ РК НСО 4427-2004	С130804-942 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	м	26,26	105,00	2757	--
39	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 300 мм	Е0122-47-5	м	8	439,99	3520	1660
40	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 50,110мм	Е0122-47-1	м	23	241,98	5635	4396
41	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 630 мм	Е0122-47-10	м	127	846,89	107555	33652
42	Заделка битумом и прядью концов футляра диам.до 800 мм	Е0122-48-1	футляр	22	4618,68	101611	38039

43	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	E0116-29-1	м	10	10,99	110	137
44	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	E0116-29-2	м	13	11,13	145	178
45	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. 315 мм	E0116-29-4	м	8	14,01	112	109
46	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. 630 мм	E0116-29-4	м	1712	14,04	24036	23126
47	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров (патрубков) диам. 400 мм	E0122-38-8	врезка	2	5170,78	10342	4364
48	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров (патрубков) диам. 300 мм	E0122-38-7	врезка	1	3639,20	3639	1737
49	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров (патрубков) диам. 200 мм	E0122-38-5	врезка	1	1967,11	1967	1144
50	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров (патрубков) диам. 150 мм	E0122-38-4	врезка	2	1441,06	2882	1773
51	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров (патрубков) диам. 100 мм	E0122-38-3	врезка	5	880,33	4402	3013
52	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров (патрубков) диам. 50 мм	E0122-38-1	врезка	3	467,33	1402	1114
53	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров (патрубков) диам. 600 мм	E0122-38-10	врезка	1	13084,48	13084	3598
54	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50 мм	E0122-31-1	км	0,026	8097,13	211	271
55	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	E0122-31-3	км	0,064	8287,75	530	668
56	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 160 мм	E0122-31-6	км	0,02	10651,88	213	250
57	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200 мм	E0122-31-6	км	0,022	10651,88	234	275
58	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 315 мм	E0122-31-8	км	0,01	13539,88	135	146
59	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 400 мм	E0122-31-10	км	0,008	16951,50	136	134
60	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 600 мм	E0122-31-13	км	1,712	26892,63	46040	39310
	УСТАНОВКА ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ И ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ						
61	Установка чугунных затворов диам. 600 мм	E0122-35-12	шт	7	8146,92	57028	37920

62	Стоимость чугунных затворов диам. 600 мм с редуктором	НР ТОО "Агенство Сункар-1"	шт	7	113668,07	795676	--
63	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 400 мм	Е0122-35-10	шт	2	4159,33	8319	5739
64	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30чбр для воды и пара, Ру 1 МПа, Ду 400 мм	С130902-59 Изм. и доп. вып. 24	шт	2	85346,00	170692	--
65	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 300 мм	Е0122-35-8	шт	1	2707,16	2707	1890
66	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30чбр маховик для воды и пара, Т до 225°С, РN 10, DN 300 мм ГОСТ 5762-2002	С130902-58 Изм. и доп. вып. 24	шт.	1	43063,00	43063	--
67	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	Е0122-35-6	шт	3	1230,66	3692	2685
68	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30чбр для воды и пара, Ру 1 МПа, Ду 200 мм	С130902-56 Изм. и доп. вып. 25	шт	3	18826,00	56478	--
69	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	Е0122-35-5	шт	2	585,99	1172	860
70	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30чбр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Ду 150 мм	С130902-55 Изм. и доп. вып. 25	шт	2	10499,00	20998	--
71	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	Е0122-35-3	шт	5	411,46	2057	1550
72	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30чбр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Ду 100 мм	С130902-53 Изм. и доп. вып. 25	шт	5	5431,00	27155	--
73	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	Е0122-35-1	шт	3	242,08	726	570
74	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30чбр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Ду 50 мм	С130902-51 Изм. и доп. вып. 25	шт	3	2549,00	7647	--
75	Установка вантузов одинарных	Е0122-37-1	шт	2	378,84	758	725
76	Вантузы для удаления воздуха из систем центрального отопления давлением 1 МПа /10 кгс/см2/ ВМТ-100	С131206-3	шт	2	7020,00	14040	--
77	Установка гидрантов пожарных	Е0122-37-3	шт	8	575,87	4607	3136
78	Гидранты пожарные подземные Н 2250 мм ГОСТ 8220-85	С131103-25 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	шт	2	18747,00	37494	--
79	Гидранты пожарные подземные Н 1750 мм ГОСТ 8220-85	С131103-23 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	шт	3	18957,00	56871	--

80	Гидранты пожарные подземные Н 1000 мм ГОСТ 8220-85	С131103-20 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	шт	3	16890,00	50670	--
81	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм/ПОЖАР.ПОДСТАВ.,ТРОЙНИКИ,КРЕСТОВИНЫ,ОТВОДЫ,МОНТАЖ.ВСТАВКИ/	Е0122-33-6	т	2,63274	204796,82	539177	154801
82	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм/МОНТАЖ.ВСТАВКИ/	Е0122-33-5	т	0,03828	247994,13	9493	4052
83	Установка полиэтиленовых отводов	Е0122-34-1	шт	6	300,57	1803	1002
84	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 630, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	С130804-3683 Изм. и доп.вып.18	шт.	5	42246,00	211230	--
85	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 630, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	С130804-3605 Изм. и доп.вып.18	шт.	1	35992,00	35992	--
86	Установка полиэтиленовых втулок	Е0122-34-1	шт	61	300,57	18335	10191
87	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 630, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	С130804-3395 Изм. и доп.вып.18	шт.	47	23638,00	1110986	--
88	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 400, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	С130804-3391 Изм. и доп.вып.18	шт.	2	11525,00	23050	--
89	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	С130804-3389 Изм. и доп.вып.18	шт.	1	5418,00	5418	--
90	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	С130804-3385 Изм. и доп.вып.18	шт.	1	1615,00	1615	--
91	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	С130804-3383 Изм. и доп.вып.18	шт.	2	1013,00	2026	--
92	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	С130804-3380 Изм. и доп.вып.18	шт.	5	552,00	2760	--
93	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	С130804-3376 Изм. и доп.вып.18	шт.	3	244,00	732	--
94	Установка гильзы	Е0122-34-1	шт	63	300,57	18936	10525
95	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 ГИЛЬЗЫ	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	м	0,606	468,00	284	--

96	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004/ГИЛЬЗЫ/	С130804-952 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	м	2,121	1942,00	4119	--
97	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 450x26,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004/ГИЛЬЗЫ/	С130804-958 Изм. и доп.вып.19	м	0,808	7840,00	6335	--
98	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 6,30x37,1 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004/ГИЛЬЗЫ/	С130804-961 Изм. и доп.вып.19	м	0,202	15128,00	3056	--
99	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 710x42,1 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004/ГИЛЬЗЫ/	С130804-963 Изм. и доп.вып.19	м	9,696	20566,00	199379	--
100	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	Е0122-40-1	фланец	6	74,06	444	491
101	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), Ду 50 мм	С130809-9 Изм. и доп. вып. 25	шт	12	426,00	5112	--
102	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	Е0122-40-3	фланец	10	156,43	1564	1638
103	Фланцы плоские приварные и свободные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), Ду 100 мм	С130809-12 Изм. и доп. вып. 25	шт	20	660,00	13200	--
104	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	Е0122-40-5	фланец	4	231,52	926	948
105	Фланцы плоские приварные и свободные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), Ду 150 мм	С130809-14 Изм. и доп. вып. 25	шт	8	1043,00	8344	--
106	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	Е0122-40-6	фланец	6	391,37	2348	2369
107	Фланцы плоские приварные из сталиВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), Ду 200 мм	С130809-15 Изм. и доп. вып. 25	шт	8	1585,00	12680	--
108	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 300 мм	Е0122-40-8	фланец	2	708,82	1418	1375
109	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), Ду 300 мм	С130809-17 Изм. и доп. вып. 24	шт	4	2678,00	10712	--
110	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 400 мм	Е0122-40-10	фланец	4	867,45	3470	3229
111	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 400 ГОСТ 12816-80	С130809-19 Изм. и доп. вып. 24	шт	8	4647,00	37176	--
112	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 600 мм	Е0122-40-12	фланец	12	1062,55	12751	11108
113	Фланцы стальные плоские приварные для трубопроводов с соединительным выступом на Ру 1 МПа (10 кгс/см2), Ду 600 мм	С130809-22 Изм. и доп. вып. 24	шт	106	9036,00	957816	--
114	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 700 мм	Е0122-40-13	фланец	2	1273,88	2548	2305

115	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 700 ГОСТ 12816-80	С130809-23 Изм. и доп. вып. 24	шт.	2	13489,00	26978	--
116	Болты строительные с гайками и шайбами	С11011-59	т	1,5529	149300,00	231849	--
	МОНТАЖ КОЛОДЦЕВ						
117	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона впросадочных грунтах /D=2000-13шт,D=1500-8шт;D=1000-2шт/	Б0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02.06-2002	м3	43,43	19532,43	848293	168585
118	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/КС20х9-6шт;КЦ20х9а-13шт/	С143018-38 Изм. и доп. вып. 25	м	16,02	7267,60	116417	--
119	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/ КС20х6-14шт	С143018-38 Изм. и доп. вып. 25	м	8,26	7993,70	66028	--
120	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/ КС15х9а-8шт;КС15х9-8шт	С143018-37 Изм. и доп. вып. 25	м	14,24	4875,00	69420	--
121	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм/КС10х9а-2шт,КС10х9-2шт/	С143018-36 Изм. и доп. вып. 25	м	3,56	2654,00	9448	--
122	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм КС10х6-4шт	С143018-36 Изм. и доп. вып. 25	м	2,36	2919,00	6890	--
123	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм/КС7х3-15шт/	С143018-33 Изм. и доп. вып. 25	м	4,35	2183,75	9499	--
124	Плиты покрытий, перекрытий лотков для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(ПП20-13шт,2ПП20-13шт;ПП15-8шт,ПП15-8шт;ПП10-2шт,ПТП10-2шт)	С143018-24 Изм. и доп. вып. 25	м3	20,58	12634,00	260008	--
125	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	С143001-46	м3	20,58	-134,00	-2758	--
126	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	С143001-45	м3	20,58	-250,00	-5145	--
127	Кольца горловин смотровых колодцев марки КО16	С143018-40 Изм. и доп. вып. 25	шт	23	300,46	6911	--

128	Кладка стен приямков и каналов	E0108-6-9	м3	0,52105	7837,49	4084	631
129	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	С131104-10 Изм. и доп. вып. 25	комплект	23	5011,00	115253	--
130	СТРЕМЯНКИ С-2-14шт,С-3-7шт/	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	т	0,38444	110909,00	42638	--
131	Скобы ходовые	С11011-773	шт	14	221,00	3094	--
132	Прокат толстолистовой холоднокатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 16523-97(ХОМУТЫ ДЛЯ ОТВОДОВ)	С11011-887 Изм. и доп. вып. 24	т	0,0002	54908,00	11	--
133	Бетон тяжелый ГОСТ 7473-94 класса В7,5 М-100	С143001-1 Изм. и доп. вып. 25	м3	4,56	4960,00	22618	--
134	Щит	С11011-169	м2	135	126,00	17010	--
	КАМЕРА 2500х3000х2100-2шт	*					
	МОНТАЖ КАМЕРЫ 2,5х3х2,1	*					
135	Разработка грунта I группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3.КОТЛОВАНЫ КАМЕРЫ/	E0101-13-1	м3	81	22,38	1813	577
136	Уплотнение грунта под основание здания прямоугольными плитами, диаметр трамбовки до 1,5 м, при 6-9 ударах по одному следу в котлованах площадью по дну менее 100 м2	E0101-138-5	м2	45	85,53	3849	1543
137	Засыпка пазух котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении I группы грунтов до 5 м	E0101-27-1	м3	54	5,55	300	94
138	Уплотнение грунта I,2 группы пневматическими трамбовками /ПАЗУХИ/	E0101-131-1	м3	54	21,55	1164	892
139	Сооружения водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах	E0122-43-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	м3	24,16	3819,63	92282	48697
140	Бетон тяжелый ГОСТ 7473-94 класса В3,5 М-50	С143001-2 Изм. и доп. вып. 25	м3	2,68	4619,00	12379	--
141	Плиты днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и оросительных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные(П30-25-1шт)	С143018-23 Изм. и доп. вып. 25	м3	3,14	9717,00	30511	--
142	Конструкции и детали коллекторов, каналов и оснований для прокладки коммуникаций и других сплошных сооружений: плиты, блоки перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2/П24-5В-2шт/	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3	2	25300,00	50600	--

143	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, объем изделия объемом до 0,2 м3	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3	0,74	27700,00	20498	--
144	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	С143001-47	м3	5,88	134,00	788	--
145	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5	С143001-48	м3	3,88	146,00	566	--
146	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	С143001-49	м3	3,88	166,00	644	--
147	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В12,5 /М-150 /СТЕНЫ/	С143001-6 Изм. и доп. вып. 25	м3	15,6	5210,00	81276	--
148	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм СЕТКА-1;СЕТКА-2/	С12041-55 Изм. и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	т	0,64	60500,00	38720	--
149	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм ОТДЕЛЬН.СТЕРЖНИ/	С12011-22 Изм. и доп. вып. 25	т	0,03397	36929,00	1231	--
150	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм ОТДЕЛЬН.СТЕРЖНИ/	С12041-4 Изм. и доп. вып. 25	т	0,00409	38436,00	157	--
151	Анкер мебельный, тип Л /С120/, ГОСТ 3634-99	С131104-8 Изм. и доп. вып. 25	комплект	4	2657,00	10628	--
152	СТРЕМЯНКА С-1 2шт	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	т	0,02768	110909,00	3070	--
153	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки кирпич., бетону стен, фундаментов	Е0108-4-7	м2	92,4	245,44	22679	4229
	РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ						
154	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	Е0127-18-4	м3	20	408,11	8162	6432
155	Разборка покрытий и оснований щебеночных	Е0127-18-3	м3	20	96,07	1921	989
156	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	Е0127-21-1	м2	346	117,26	40572	5282
157	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов2,5-2,9 т/м3типа АБ	Е0127-53-3	м2	346	348,13	120453	5062

158	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять: плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	Е0127-54-3К=16	м2	346	648,90	224519	74
	Итого прямые затраты по смете:					**18414612**	**2701180**
	С накладными расходами					2701180	
	Итого:					21115792	
	Оборудования					1009431	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты					1206382	
	Итого:					21312743	
	Временные здания и сооружения 1,5 %					319691	
	Итого:					21632434	
	Зимние удорожания 0,91%					196855	
	Затраты на выслугу лет 1%					216324	
	Затраты на дополн. отпуска 0,4%					86530	
	Итого:					22132143	
	СК=2,736774					63333264	
	Налоги, сборы,обязательные платежи 2%					1266665	
	Итого по смете:					64599929	
	Итого с понижающим коэффициентом, К=0,988233					**63839806**	
	НДС 12%					7660777	
	Всего к оплате:					**71500583**	

Сдал

Директор ТОО "Шебер-2"

_____ А.Толыбаев

«Шебер-2»

"Принял"

Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ":

_____ Б.Калмырзаев

Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ":

_____ Б.Дилдабеков

Начальник ПТО

_____ Д.Лесов

Инженер ПТО

_____ К.Дяникулов

Директор ТОО "Водоканал-2":

_____ Б.Муратов

Инженер-эксперт НП "Адина"

_____ Аширов У.

Адина

АКТ
О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
СОБСТВЕННИКОМ САМОСТОЯТЕЛЬНО

г.Шымкент «___»_____2016г.

Собственник строительства Орман А.О. – Генеральный директор
ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)

С участием представителей :
1. Председатель приемочной комиссии:
Дилдабеков Б. – Заместитель генерального директора по эксплуатации водопроводных систем ТОО «Водные ресурсы – Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)

2. Члены комиссии:
Калмырзаев Б.Т. – Заместитель генерального директора по капитальному строительству ТОО «Водные ресурсы – Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Агабаев К. – главный энергетик ТОО « Водные ресурсы –Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Лесов Д.А. – начальник ПТО ТОО « Водные ресурсы –Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Шатских И.М. – начальник лабораторий ТОО « Водные ресурсы –Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Токсанбаева К.Н. – заместитель главного бухгалтера ТОО «Водные ресурсы – Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛИ:
Что построенный им объект «Реконструкция водопроводных сетей D-600 мм по ул.Апарова, Жастар, Ерманова до площадки № 4 г.Шымкент»
(наименование объекта, расположения или адрес)
и/или с привлеченным им организации **ТОО «Шеберг-2»**
(наименование организации)

Выполнившими

-земляные работы: разборка грунта – 1054 м3, обратная засыпка – 912 м3
- укладка труб п-э методом ГНБ диам. 630-1712м, диам. 400-8м, диам. 315-10м, диам. 200-22м, диам. 160-20м, диам. 110-64м, диам. 50-26м
-промывка и гидроиспытание водопроводных труб, врезка в существующий сеть,
-установка запорных арматур и фасонных частей,
- установка пожарных гидрантов: высотой 1м – 4 шт, высотой 0,75м – 4 шт
- монтаж водопроводных колодцев диам. 2000мм – 13шт, диам. 1500мм – 8шт
- разборка и восстановление асфальтобетонных покрытии – 346 м2
- отключение и подключение сетей
(виды работ)

3. Проектная документация на строительство разработана
ТОО «Сым-Тас Проект»
(наименование организации)
4. Проектно-сметная документация согласованная (утвержденная) **ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»**
(наименование органа, утвердившего документацию на объект в целом)
«___»_____20___г.

5. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ « » 201__ г.окончание работ « » 201__ г

6. Представлена следующая документация :

Акт выполненных работ, акт на скрытых работ, акт на гидравлическое испытания, акт на промывку

(перечень документов или номер приложения к акту)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

7. Мероприятия по обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды, предусмотренные проектом

соблюдается

8. На основании подтверждения соответствия построенного объекта нормативным требованиям, архитектурно-планировочному заданию, согласованному (утвержденному) проекту (эскизу) собственник решил:

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ **«Реконструкция водопроводных сетей D-600 мм по ул.Анарова, Жастар, Ерманова до площадки № 4 г.Шымкент»** на сумму

(наименование объекта)

9. Соответствие построенного объекта нормативным требованиям, архитектурно-планировочному заданию, утвержденному проекту подтверждаем

Представители:

Председатель приемочной комиссии:

Дилдабеков Б. – Заместитель генерального директора по эксплуатации водопроводных систем ТОО «Водные ресурсы – Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Члены комиссии:

Калмырзаев Б.Т. – Заместитель генерального директора по капитальному строительству ТОО «Водные ресурсы – Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Агабаев К. – главный энергетик ТОО « Водные ресурсы –Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Лесов Д.А. – начальник ПТО ТОО « Водные ресурсы –Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Шатских И.М. – начальник лабораторий ТОО « Водные ресурсы –Маркетинг

(фамилия, имя, отчество, должность

Токсанбаева К.Н. – заместитель главного бухгалтера ТОО «Водные ресурсы – Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

10. Настоящий акт является основанием для оформления прав на недвижимое имущество.

Председатель комиссии: Дилдабеков Б.

Члены комиссии: Калмырзаев Б.Т.

Агабаев К.

Лесов Д.А.

Шатских И.М.

Токсанбаева К.Н.

Представитель эксплуатационного участка по договору :

Директор ТОО «Водоканал-2» Муратов Б.

Подрядчик:

Директор ТОО «Шебер-2» Толыбаев А.Н