Форма №2В

Заказчик Государственное учреждение "Жанибекский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства Западно-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО"Тоби"

Наименование стройки - РЕКОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ С. ТАЛОВКА ЖАНИБЕКСКОГО РАЙОНА ЗКО.УРАЛЬСК ЗКО

АКТ №1

выполненных работ

МАЙ 2018г (Дополнительное соглашение №1 от 12.03.2018 года к договору №81 от 13.12.2017года)

Составлен(а) в ценах по сосотоянию на 2017 год

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Смета 2-4 СУЩЕСТВУЮЩАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 1 ПОДЪЕМА					
		НА ДЕМОНТАЖ ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ					
1	**13-070403-0301 РСНБ РК 2015**	**Насос скваженный. Демонтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**		**55239,88**	**110480**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=891,2)	чел-ч	23,4	46,8	891,20	41708
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	8,778	17,556	1118,00	19628
		Итого оплата труда:				**30667,91**	**61336**
1. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	8,015	16,03	3360,99	53877
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	8,015	16,03	1143,29	18327
1. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,763	1,526	1799,25	2746
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,763	1,526	852,37	1301
		Итого эксплуатация машин:				**28311,16**	**56622**
1. 5	23-010101-0106	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	11	22	552,24	12149
		Итого материалов:				**6074,64**	**12149**
		НР первого уровня	%	40,6		12451,17	24902
		НР второго уровня	%	4,24		2870,10	5740
		Накладные расходы	%	--		15321,27	30643
		Сметная прибыль	%	8		5644,89	11290
		Сметная стоимость:				**76206,05**	**152412**

	2	3	4	5	6	7	8
	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**75,0000**		**655,88**	**49191**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1.7=674.77)	чел-ч	0.972	72.9	674.77	49191
		Итого оплата труда:				**655,88**	**49191**
		НР первого уровня	%	59.1		387.62	29072
		НР второго уровня	%	4.24		44.24	3318
		Накладные расходы	%	--		431.87	32390
		Сметная прибыль	%	8		87.02	6526
		Сметная стоимость:				**1174.76**	**88107**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**158539**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**158539**
Материалы -			Тенге				**240**
Всего заработная плата -			Тенге				**156754**
		Накладные расходы -	Тенге				**103377**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**92724**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**10653**
		Сметная прибыль -	Тенге				**20953**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**282870**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**219**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**156754**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**282870**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**219**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**156754**

РАЗДЕЛ 3. Смета 2-1 ПОДВОДЯЩИЙ ВОДОВОД

НА РЕКУЛЬТИВАЦИЮ

14	**11-010104-0106 РСНБ РК 2015**	**Снятие грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	**м3**	**6003,0000**		**24,55**	**147375**
14. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00681	40,88	1143,29	46738
		Итого оплата труда:				**7,79**	**46738**
14. 2	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00681	40,88	3605,02	147375
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00681	40,88	1143,29	46738
		Итого эксплуатация машин:				**24,55**	**147375**
		НР первого уровня	%	59,1		4,60	27622
		НР второго уровня	%	4,24		1,24	7420
		Накладные расходы	%	--		5,84	35042
		Сметная прибыль	%	8		2,43	14593
		Сметная стоимость:				**32,82**	**197010**
15	**11-010104-0106 РСНБ РК 2015**	**Восстановление грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	**м3**	**6003,0000**		**24,55**	**147375**

	2	3	4	5	6	7	8
	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Доработка грунта под колодцы**	м3	14,4000		1143,07	16460
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=742,25)	чел-ч	1,54	22,176	742,25	16460
		Итого оплата труда:				**1143,07**	**16460**
		НР первого уровня	%	59,1		675,55	9728
		НР второго уровня	%	4,24		77,11	1110
		Накладные расходы	%	--		752,66	10838
		Сметная прибыль	%	8		151,66	2184
		Сметная стоимость:				**2047,38**	**29482**
23	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	м3	21,6000		1371,68	29628
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=742,25)	чел-ч	1,848	39,917	742,25	29628
		Итого оплата труда:				**1371,68**	**29628**
		НР первого уровня	%	59,1		810,66	17510
		НР второго уровня	%	4,24		92,53	1999
		Накладные расходы	%	--		903,19	19509
		Сметная прибыль	%	8		181,99	3931
		Сметная стоимость:				**2456,86**	**53068**
24	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	32,4000		655,88	21250
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=674,77)	чел-ч	0,972	31,493	674,77	21250
		Итого оплата труда:				**655,88**	**21250**
		НР первого уровня	%	59,1		387,62	12559
		НР второго уровня	%	4,24		44,24	1434
		Накладные расходы	%	--		431,87	13993
		Сметная прибыль	%	8		87,02	2819
		Сметная стоимость:				**1174,76**	**38062**
		ТРУБОПРОВОДЫ В1					
25	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм**	км	2,0010		226898,68	454024
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=823,09)	чел-ч	194	388,194	823,09	319519
25. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	53,687	764,62	41050
		Итого оплата труда:				**180194,11**	**360568**
25. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	49,225	2326,30	114511
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,6	49,225	754,98	37164
25. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,64032	2893,28	1853
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	0,64032	981,60	629
25. 5	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	24,012	128,03	3074

	2	3	4	5	6	7	8
25. 6	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	2,781	1198,95	3335
25. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	1,041	1799,25	1872
		Итого эксплуатация машин:				**62291,34**	**124645**
25. 8	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,88044	215,22	189
25. 9	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	36,018	268,51	9671
25.10	23-011399-9903	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	2021,01	--	--
		Итого материалов:				**4927,88**	**9861**
		НР первого уровня	%	62,1		111900,54	223913
		НР второго уровня	%	4,24		14365,09	28745
		Накладные расходы	%	--		126265,63	252658
		Сметная прибыль	%	8		28253,14	56535
		Сметная стоимость:				**381417,45**	**763216**
26	**23-010501-1112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**2021,0100**		**1071,23**	**2164967**
		НР второго уровня	%	4,24		45,42	91795
		Накладные расходы	%	--		45,42	91795
		Сметная прибыль	%	8		89,33	180541
		Сметная стоимость:				**1205,98**	**2437302**
27	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм(ОТВОД,ПЕРЕХОД,ТРОЙНИКИ). Установка**	**т фасонных частей**	**0,0135**		**943050,94**	**12776**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=981,6)	чел-ч	312,7	4,236	981,60	4159
27. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,3	1,278	978,60	1250
		Итого оплата труда:				**399228,19**	**5409**
27. 3	31-060201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,11	1,248	3152,71	3934
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	92,11	1,248	981,60	1225
27. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,19	0,02967	1799,25	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,19	0,02967	852,37	25
		Итого эксплуатация машин:				**294336,48**	**3988**
27. 5	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09	0,001219	197175,18	240
27. 6	23-021199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1	0,013548	324022,38	4390
		Итого материалов:				**341768,15**	**4630**
		НР первого уровня	%	62,1		247920,70	3359
		НР второго уровня	%	4,24		50497,20	684
		Накладные расходы	%	--		298417,90	4043
		Сметная прибыль	%	8		99317,51	1346

1	2	3	4	5	6	7	8
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 3,3%							295104
ИТОГО							9237663
СКИДКА СОГЛАСНО ДОГОВОРА К=*0.869886002							8035714.29
НДС 12%							964285.71
ИТОГО с НДС 12%							9000000.00

ЗАКАЗЧИК

Государственное учреждение "Жанибекский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства Западно-Казахстанской области"

Руководитель **Әдиев М.Т.**

Технадзор

ТОО "УралСтройГрад"

Директор **Бабаев Е.**

ПОДРЯДЧИК

ТОО"Тоби"

Директор "Тоби" **Рахметов М.Н.**

Форма №2В

Заказчик **Государственное учреждение "Жанибекский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства Западно-Казахстанской области"**

Подрядчик: **ТОО"Тоби"**

Наименование **РЕКОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ С. ТАЛОВКА ЖАНИБЕКСКОГО РАЙОНА ЗКОГ.УРАЛЬСК ЗКО**

АКТ № 2

выполненных работ

МАЙ 2018г (Дополнительное соглашение №1 от 12.03.2018 года к договору №81 от 13.12.2017года)

Составлен(а) в ценах по сосотоянию на 2017 год

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Смета 2-1 ПОДВОДЯЩИЙ ВОДОВОД					
		НА РЕКУЛЬТИВАЦИЮ					
1	**Е11-010104-0106 11-010104-0106 РСНБ РК 2015**	**Снятие грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	**м3**	**4002,0000**		**24,55**	**98249,84**
1. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00681	27,254	1143,29	31158,79
		Итого оплата труда:				**7,79**	**31158,79**
1. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00681	27,254	3605,02	98249,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00681	27,254	1143,29	31159,23
		Итого эксплуатация машин:				**24,55**	**98249,84**
		НР первого уровня	%	59,1		4,60	18414,85
		НР второго уровня	%	4,24		1,24	4946,58
		Накладные расходы	%	--		5.84	23361,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,43	9728,90
		Сметная стоимость:				**32.82**	**131340,17**
2	**Е11-010104-0106 11-010104-0106 РСНБ РК 2015**	**Восстановление грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	**м3**	**4002,0000**		**24,55**	**98249,84**
2. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.00681	27.254	1143.29	31158.79

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000048	1799,25	0,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000048	852,37	0,04
		Итого эксплуатация машин:				**0,22**	**0,10**
14. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,001	0,000485	84,66	0,04
14. 6	149394 С (22-040603-0107)	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,098	0,04751	381,67	18,13
14. 7	249393 С (22-040201-0602)	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, охра ГОСТ 10503-71	кг	0,161	0,078053	403,09	31,46
		Итого материалов:				**102,39**	**49,64**
		НР первого уровня	%	59,1		140,12	67,93
		НР второго уровня	%	4,24		20,34	9,86
		Накладные расходы	%	--		160,46	77,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40,01	19,39
		Сметная стоимость:				**540,07**	**261,83**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**3522258,51**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2078947,48**
Материалы -			Тенге				**9917,81**
Всего заработная плата -			Тенге				**1433636,69**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**14413,54**
Накладные расходы -			Тенге				**978994,51**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**854611,60**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**124382,91**
Сметная прибыль -			Тенге				**244635,36**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3302577,34**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1880,30**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1433636,69**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**1443311,00**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1443311,00**
Накладные расходы -			Тенге				**61196,39**
Сметная прибыль -			Тенге				**120360,59**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**1624868,00**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**4927445,35**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1880,30**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1433636,69**

РАЗДЕЛ 2. Смета 2-2 ПОСЕЛКОВЫЙ ВОДОПРОВОД

1	2	3	4	5	6	7	8
		НА РЕКУЛЬТИВАЦИЮ					
15	**Е11-010104-0106 11-010104-0106 РСНБ РК 2015**	**Снятие грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	**м3**	**1799,3710**		**24,55**	**44174,89**
15. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00681	12,254	1143,29	14009,55
		Итого оплата труда:				**7,79**	**14009,55**
15. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00681	12,254	3605,02	44174,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00681	12,254	1143,29	14009,88
		Итого эксплуатация машин:				**24,55**	**44174,89**
		НР первого уровня	%	59,1		4,60	8279,64
		НР второго уровня	%	4,24		1,24	2224,07
		Накладные расходы	%	--		5,84	10503,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,43	4374,29
		Сметная стоимость:				**32,82**	**59052,90**
16	**Е11-010104-0106 11-010104-0106 РСНБ РК 2015**	**Восстановление грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	**м3**	**717,3000**		**24,55**	**17609,85**
16. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00681	4,885	1143,29	5584,76
		Итого оплата труда:				**7,79**	**5584,76**
16. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00681	4,885	3605,02	17609,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00681	4,885	1143,29	5584,97
		Итого эксплуатация машин:				**24,55**	**17609,85**
		НР первого уровня	%	59,1		4,60	3300,59
		НР второго уровня	%	4,24		1,24	886,60
		Накладные расходы	%	--		5,84	4187,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,43	1743,76
		Сметная стоимость:				**32,82**	**23540,81**
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
17	**Е11-010101-0402 11-010101-0402 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	**м3 грунта**	**4605,0000**		**89,07**	**410156,86**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=690,68)	чел-ч	0,00724	33,34	690,68	23027,41
17. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0315	145,058	981,60	142388,44
		Итого оплата труда:				**35,92**	**165415,85**
17. 3	2262 С (31-010201-0101)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,4 м3	маш.-ч	0,0315	145,058	2668,80	387129,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0315	145,058	981,60	142388,93

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**84,07**	**387129,46**
		НР первого уровня	%	59,1		21,23	97760,77
		НР второго уровня	%	4,24		4,68	21535,71
		Накладные расходы	%	--		25,91	119296,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,20	42356,27
		Сметная стоимость:				**124,17**	**571809,61**
18	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**142,5000**		**1143,07**	**162886,76**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=742,25)	чел-ч	1,54	219,45	742,25	162886,76
		Итого оплата труда:				**1143,07**	**162886,76**
		НР первого уровня	%	59,1		675,55	96266,08
		НР второго уровня	%	4,24		77,11	10988,08
		Накладные расходы	%	--		752,66	107254,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		151,66	21611,27
		Сметная стоимость:				**2047,38**	**291752,19**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**634828,37**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**634828,37**
Всего заработная плата -			Тенге				**347896,92**
		Накладные расходы -	Тенге				**241241,54**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**205607,08**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**35634,46**
		Сметная прибыль -	Тенге				**70085,59**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**946155,50**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**414,99**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**347896,92**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**946155,50**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**414,99**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**347896,92**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**4157086,88**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1282002,62**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1407441,88**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**499530,99**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**1467642,37**
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**1060218,68**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**5217305,55**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**221213,76**
ИТОГО:			Тенге				**5438519,31**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	Тенге				435081,54
		ИТОГО по смете:	Тенге				5873600,86
		ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,5%					88104
		ИТОГО					5961705
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 3,3%					196736
		ИТОГО					6158441
		СКИДКА СОГЛАСНО ДОГОВОРА К=*0,869886002					5357142,86
		НДС 12%					642857,14
		ИТОГО с НДС 12%					6000000,00

ЗАКАЗЧИК

Государственное учреждение "Жанибекский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства Западно-Казахстанской области"

Руководитель **Әдиев М.Т.**

Технадзор

ТОО "УралСтройГрад"

Директор **Бабаев Е.**

ПОДРЯДЧИК

ТОО"Тоби"

Директор "Тоби" **Рахметов М.Н.**

Форма №2В

Заказчик Государственное учреждение "Жанибекский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства Западно-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО"Тоби"

Наименование стройки - РЕКОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ С. ТАЛОВКА ЖАНИБЕКСКОГО РАЙОНА ЗКО

АКТ №6 от 11 июля 2018 года
выполненных работ
(Дополнительное соглашение №1 от 12.03.2018 года к договору №81 от 13.12.2017года)

Составлен(а) в ценах по сосотоянию на 2017 год

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		НА РЕКУЛЬТИВАЦИЮ					
1	**Е11-010104-0106 11-010104-0106 РСНБ РК 2015**	**Снятие грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	**м3**	**1673,7000**		**24,55**	**41089,65**
1. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00681	11,398	1143,29	13031,10
		Итого оплата труда:				**7,79**	**13031,10**
1. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00681	11,398	3605,02	41089,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00681	11,398	1143,29	13031,22
		Итого эксплуатация машин:				**24,55**	**41089,65**
		НР первого уровня	%	59,1		4,60	7701,38
		НР второго уровня	%	4,24		1.24	2068,74
		Накладные расходы	%	--		5,84	9770,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,43	4068,78
		Сметная стоимость:				**32,82**	**54928,55**
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
2	**Е11-010101-0402 11-010101-0402 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	**м3 грунта**	**6140,0000**		**89,07**	**546875,82**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=690,68)	чел-ч	0,00724	44,454	690,68	30703,21
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0315	193,41	981,60	189851,26

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**35,92**	**220554,47**
2. 3	2262 С (31-010201-0101)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,4 м3	маш.-ч	0,0315	193,41	2668,80	516172,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0315	193,41	981,60	189851,26
		Итого эксплуатация машин:				**84,07**	**516172,61**
		НР первого уровня	%	59,1		21,23	130347,69
		НР второго уровня	%	4,24		4,68	28714,28
		Накладные расходы	%	--		25,91	159061,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,20	56475,02
		Сметная стоимость:				**124,17**	**762412,81**
3	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**198,5500**		**1143,07**	**226955,56**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=742,25)	чел-ч	1,54	305,767	742,25	226955,56
		Итого оплата труда:				**1143,07**	**226955,56**
		НР первого уровня	%	59,1		675,55	134130,73
		НР второго уровня	%	4,24		77,11	15310,06
		Накладные расходы	%	--		752,66	149440,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		151,66	30111,71
		Сметная стоимость:				**2047,38**	**406508,06**
4	**Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**5470,0000**		**22,26**	**121759,26**
4. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	44,088	981,60	43276,98
		Итого оплата труда:				**7,91**	**43276,98**
4. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	44,088	2761,72	121759,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	44,088	981,60	43276,78
		Итого эксплуатация машин:				**22,26**	**121759,26**
		НР первого уровня	%	59,1		4,68	25576,69
		НР второго уровня	%	4,24		1,14	6247,04
		Накладные расходы	%	--		5,82	31823,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,25	12286,64
		Сметная стоимость:				**30,32**	**165869,64**
5	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**860,0000**		**655,88**	**564053,74**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=674,77)	чел-ч	0,972	835,92	674,77	564053,74
		Итого оплата труда:				**655,88**	**564053,74**

1	2	3	4	5	6	7	8
15. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	6,827	981,60	6701,21
		Итого оплата труда:				**7,91**	**6701,21**
15. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	6,827	2761,72	18853,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	6,827	981,60	6701,38
		Итого эксплуатация машин:				**22,26**	**18853,77**
		НР первого уровня	%	59,1		4,68	3960,41
		НР второго уровня	%	4,24		1,14	967,32
		Накладные расходы	%	--		5,82	4927,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,25	1902,52
		Сметная стоимость:				**30,32**	**25684,02**
		ТРУБОПРОВОДЫ В1					
16	**Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**1,2752**		**226898,68**	**289341,19**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=823,09)	чел-ч	194	247,389	823,09	203623,25
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	34,214	764,62	26160,28
		Итого оплата труда:				**180194,11**	**229783,52**
16. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	31,37	2326,30	72975,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,6	31,37	754,98	23683,72
16. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,408064	2893,28	1180,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	0,408064	981,60	400,56
16. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	15,302	128,03	1959,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	1,773	1198,95	2125,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	1,773	852,37	1511,25
16. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	0,663104	1799,25	1193,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	0,663104	852,37	565,21
		Итого эксплуатация машин:				**62291,34**	**79433,92**

1	2	3	4	5	6	7	8
16. 8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,561088	215,22	120,76
16. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	22,954	268,51	6163,27
16.10	250404 С (23-011399-9903)	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	1287,952	--	--
		Итого материалов:				**4927,88**	**6284,03**
		НР первого уровня	%	62,1		111900,54	142695,57
		НР второго уровня	%	4,24		14365,09	18318,36
		Накладные расходы	%	--		126265,63	161013,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28253,14	36028,41
		Сметная стоимость:				**381417,45**	**486383,53**
17	**С123-010501-1010 23-010501-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**1287,9520**		**859,11**	**1106492,44**
		НР второго уровня	%	4,24		36,43	46915,28
		Накладные расходы	%	--		36,43	46915,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,64	92272,62
		Сметная стоимость:				**967,18**	**1245680,34**
18	**Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов**	**шт**	**20,0000**		**858,64**	**17172,71**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=803,99)	чел-ч	0,414	8,28	803,99	6657,04
18. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	4,52	756,41	3418,99
		Итого оплата труда:				**503,80**	**10076,03**
18. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	4,48	2326,30	10421,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,224	4,48	754,98	3382,31
18. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,02	2893,28	57,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,02	981,60	19,63
18. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,02	1799,25	35,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,02	852,37	17,05

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	50,8		91,63	50055,26
		НР второго уровня	%	4,24		34,66	18932,25
		Накладные расходы	%	--		126,29	68987,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,17	37235,82
		Сметная стоимость:				**920,24**	**502683,51**
38	**Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**8,0000**		**3900,58**	**31204,65**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=723,15)	чел-ч	0,78	6,24	723,15	4512,46
38. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,29	2,32	888,02	2060,21
		Итого оплата труда:				**821,58**	**6572,66**
38. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,21	1,68	1909,23	3207,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	1,68	852,37	1431,98
38. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,42	3,36	11,48	38,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--		--
38. 5	3007 С (31-050502-0102)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,64	3428,55	2194,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,64	981,60	628,22
		Итого эксплуатация машин:				**680,04**	**5440,35**
38. 6	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	8,8	2402,30	21140,24
38. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	1,2	93,00	111,60
		Итого материалов:				**2656,48**	**21251,84**
		НР первого уровня	%	50,8		417,36	3338,91
		НР второго уровня	%	4,24		183,08	1464.65
		Накладные расходы	%	--		600,44	4803,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		360,08	2880,66
		Сметная стоимость:				**4861,11**	**38888,86**
		ПРОКЛАДКА ВОДОПРОВОДА К ГОСУЧРЕЖДЕНИЯМ (7 ВВОДОВ)					
39	**Е11-220501-0102 11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,1876**		**198468,41**	**37232,67**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=823,09)	чел-ч	179	33,58	823,09	27639,69

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**43365,69**	**63088,41**
42. 8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,16	0,232768	215,22	50,10
42. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5	7,274	268,51	1953,14
42.10	250404 С (23-011399-9903)	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	1469,348	--	--
		Итого материалов:				**1376,99**	**2003,24**
		НР первого уровня	%	62,1		97249,32	141478,31
		НР второго уровня	%	4,24		12057,99	17541,96
		Накладные расходы	%	--		109307,31	159020,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23715,56	34501,40
		Сметная стоимость:				**320160,12**	**465768,95**
43	**С123-010501-1510 23-010501-1510 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 63х5,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**293,9100**		**653,51**	**192073,12**
		НР второго уровня	%	4,24		27,71	8143,90
		Накладные расходы	%	--		27,71	8143,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,50	16017,36
		Сметная стоимость:				**735,72**	**216234,39**
44	**С123-010501-1503 23-010501-1503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 25х2,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**1351,7840**		**127,62**	**172514,67**
		НР второго уровня	%	4,24		5,41	7314,62
		Накладные расходы	%	--		5,41	7314,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,64	14386,34
		Сметная стоимость:				**143,67**	**194215,64**
45	**С123-020304-3620 23-020304-3620 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 110х110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**70,0000**		**5099,79**	**356985,30**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		75,07	8407,80
		Накладные расходы	%	--		75,07	8407,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		147,65	16536,39
		Сметная стоимость:				**1993,23**	**223241,31**
50	**С123-040902-3106 23-040902-3106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Краны шаровые с резьбой 2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 50, типа Arco ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**112,0000**		**6958,64**	**779367,68**
		НР второго уровня	%	4,24		295,05	33045,19
		Накладные расходы	%	--		295,05	33045,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		580,29	64993,03
		Сметная стоимость:				**7833,98**	**877405,90**
51	**С121-050307-0110 21-050307-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74**	**кг**	**302,5000**		**196,45**	**59426,13**
		НР второго уровня	%	4,24		8,33	2519,67
		Накладные расходы	%	--		8,33	2519,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,38	4955,66
		Сметная стоимость:				**221,16**	**66901,46**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**12138420,95**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**3392909,26**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**2067301,10**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**751788,30**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**6678210,59**
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**2470039,85**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**14608460,79**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**619398,75**
ИТОГО:			Тенге				**15227859,54**
Сметная прибыль			Тенге				**1218228,76**
ИТОГО по смете:			Тенге				**16446088,31**
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,5%							**246691**
ИТОГО							**16692780**
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 3,3%							**550862**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО							17243641
СКИДКА СОГЛАСНО ДОГОВОРА К=*0,869886002							15000000,00
НДС 12%							1800000,00
ИТОГО с НДС 12%							16800000,00

ЗАКАЗЧИК

строительства Западно-Казахстанской области"

Руководитель **Әдиев М.Т.**

Технадзор

ТОО "УралСтройГрад"

Директор **Бабаев Е.**

ПОДРЯДЧИК

ТОО"Тоби"

Директор "Тоби" **Рахметов М.Н.**

Форма №2В

Заказчик **Государственное учреждение "Жанибекский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства Западно-Казахстанской области"**

Подрядчик: **ТОО "Тоби"**

Наименование **РЕКОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ С. ТАЛОВКА ЖАНИБЕКСКОГО РАЙОНА ЗКО Г.УРАЛЬСК ЗКО**

АКТ № 8

выполненных работ

25 августа 2018г (Дополнительное соглашение № 1 от 12.03.2018 года к Договору о государственных закупках работ № 81 от 13.12.2017 года)

Составлен(а) в ценах по сосотоянию на 2017 год

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Смета 2-6 Резервуар на 100м3 железобетонный (2шт)					
1	**С4-1531-2 Т4-1531-2**	**Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 100 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м /ТП 901-4-58.83/, для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в сухих грунтах. Строительные работы, земляные работы**	**резерв.**	**2,0000**		**172318,11**	**344636,21**
		НР второго уровня	%	4,24		7306,29	14612,58
		Накладные расходы	%	--		7306,29	14612,58
		Сметная стоимость:				**179624,39**	**359248,79**
2	**С4-1531-3 Т4-1531-3**	**Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 100 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м /ТП 901-4-58.83/, для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в сухих грунтах. Строительные работы, бетонные и железобетонные конструкции**	**резерв.**	**2,0000**		**266365,96**	**532731,92**
		НР второго уровня	%	4,24		11293,92	22587,83
		Накладные расходы	%	--		11293,92	22587,83
		Сметная стоимость:				**277659,88**	**555319,76**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**877368,14**
		В том числе:					
Стоимость оборудования -			Тенге				**877368,14**
Накладные расходы -			Тенге				**37200,41**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**914568,55**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**914568,55**
		РАЗДЕЛ 2. Смета 2-7 Водонапорная башня 50м3					
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ					

	2	3	4	5	6	7	8
3.29	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	39,4	3,94	93,00	366,42
3.30	279826 С (21-050204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000194	258386,23	50,13
		Итого материалов:				**19377,67**	**1937,77**
		НР первого уровня	%	60,9		14881,63	1488,16
		НР второго уровня	%	4,24		3182,20	318,22
		Накладные расходы	%	--		18063,84	1806,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6258,73	625,87
		Сметная стоимость:				**84492,89**	**8449,29**
4	**С121-060303-0106 21-060303-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые целиком круглого сечения, масса изделий свыше 3 т**	**т**	**6,7400**		**302738,38**	**2040456,68**
		НР второго уровня	%	4,24		12836,11	86515,36
		Накладные расходы	%	--		12836,11	86515,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25245,96	170157,76
		Сметная стоимость:				**340820,45**	**2297129,81**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**2046473,71**
В том числе:							
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**2046473,71**
Материалы -			Тенге				**1937,77**
Всего заработная плата -			Тенге				**2443,62**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2040456,68**
Накладные расходы -			Тенге				**88321,75**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**1488,16**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**86833,59**
Сметная прибыль -			Тенге				**170783,64**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**2305579,10**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**2,50**
Сметная заработная плата -			Тенге				**2443,62**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**2305579,10**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**2,50**
Сметная заработная плата -			Тенге				**2443,62**

РАЗДЕЛ 3. Смета 2-2 ПОСЕЛКОВЫЙ ВОДОПРОВОД

НА РЕКУЛЬТИВАЦИЮ

5	**Е11-010104-0106 11-010104-0106 РСНБ РК 2015**	**Восстановление грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	**м3**	**717,3000**		**24,55**	**17609,85**
5.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00681	4,885	1143,29	5584,76

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		431,87	6046,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,02	1218,27
		Сметная стоимость:				**1174,76**	**16446,69**
19	**Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**121,0000**		**22,26**	**2693,39**
19. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	0,97526	981,60	957,32
		Итого оплата труда:				**7,91**	**957,32**
19. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	0,97526	2761,72	2693,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	0,97526	981,60	957,32
		Итого эксплуатация машин:				**22,26**	**2693,39**
		НР первого уровня	%	59,1		4,68	565,77
		НР второго уровня	%	4,24		1,14	138,19
		Накладные расходы	%	--		5,82	703,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,25	271,79
		Сметная стоимость:				**30,32**	**3669,15**
		ТРУБОПРОВОДЫ В1					
20	**Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,3632**		**226898,68**	**82409,60**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=823,09)	чел-ч	194	70,461	823,09	57995,58
20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	9,745	764,62	7450,92
		Итого оплата труда:				**180194,11**	**65446,50**
20. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	8,935	2326,30	20784,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,6	8,935	754,98	6745,75
20. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,116224	2893,28	336,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	0,116224	981,60	114,09
20. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	4,358	128,03	558,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
20. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	0,504848	1198,95	605,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	0,504848	852,37	430,32
20. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	0,188864	1799,25	339,81

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	0,188864	852,37	160,98
		Итого эксплуатация машин:				**62291,34**	**22624,21**
20. 8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,159808	215,22	34,39
20. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	6,538	268,51	1755,41
20.10	250404 С (23-011399-9903)	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	366,832	--	--
		Итого материалов:				**4927,88**	**1789,80**
		НР первого уровня	%	62,1		111900,54	40642,28
		НР второго уровня	%	4,24		14365,09	5217,40
		Накладные расходы	%	--		126265,63	45859,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28253,14	10261,54
		Сметная стоимость:				**381417,45**	**138530,82**
21	**С123-010501-1010 23-010501-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**366,8320**		**859,11**	**315149,04**
		НР второго уровня	%	4,24		36,43	13362,32
		Накладные расходы	%	--		36,43	13362,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,64	26280,91
		Сметная стоимость:				**967,18**	**354792,27**
22	**Е11-220901-0103 11-220901-0103 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**11,0000**		**1463,61**	**16099,73**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=784,26)	чел-ч	1,4	15,4	784,26	12077,60
22. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,33	852,37	281,28
		Итого оплата труда:				**1123,54**	**12358,89**
22. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,33	1799,25	593,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,33	852,37	281,28
		Итого эксплуатация машин:				**53,98**	**593,75**
22. 4	144732 С (21-130201-0508)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0015	0,0165	179492,14	2961,62
22. 5	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,1	1,1	424,32	466,75

1	2	3	4	5	6	7	8
51.16	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	1,953	702,64	1372,26
		Итого материалов:				**24028,61**	**72085,83**
		НР первого уровня	%	48,5		1876,69	5630,08
		НР второго уровня	%	4,24		1284,67	3854,01
		Накладные расходы	%	--		3161,36	9484,09
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2526,68	7580,04
		Сметная стоимость:				**34110,19**	**102330,57**
		ПРОКЛАДКА ВОДОПРОВОДА К ГОСУЧРЕЖДЕНИЯМ (7 ВВОДОВ)					
52	**С123-040902-3106 23-040902-3106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Краны шаровые с резьбой 2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 50, типа Arco ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**7,0000**		**6958,64**	**48710,48**
		НР второго уровня	%	4,24		295,05	2065,32
		Накладные расходы	%	--		295,05	2065,32
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		580,29	4062,06
		Сметная стоимость:				**7833,98**	**54837,87**
		ПРОКЛАДКА ВОДОПРОВОДА К ГРАНИЦАМ ЖИЛЫХ ДОМОВ					
53	**Е11-220501-0101 11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**1,6876**		**187137,25**	**315812,82**
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=823,09)	чел-ч	173	291,955	823,09	240305,08
53. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	18,65	31,474	761,75	23975,04
		Итого оплата труда:				**156601,16**	**264280,12**
53. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	17,5	29,533	2326,30	68702,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	17,5	29,533	754,98	22296,82
53. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,11	0,185636	2893,28	537,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,185636	981,60	182,22
53. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	13,501	128,03	1728,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
53. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,93	1,569	1198,95	1881,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,93	1,569	852,37	1337,37

	2	3	4	5	6	7	8
	123-040902-3106 23-040902-3106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Краны шаровые с резьбой 2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 50, типа Arco ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**100,0000**		**6958,64**	**695864,00**
		НР второго уровня	%	4,24		295,05	29504,63
		Накладные расходы	%	–		295,05	29504,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		580,29	58029,49
		Сметная стоимость:				**7833,98**	**783398,12**
63	С121-050307-0110 21-050307-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74**	**кг**	**17,5560**		**196,45**	**3448,88**
		НР второго уровня	%	4,24		8,33	146,23
		Накладные расходы	%	–		8,33	146,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,38	287,61
		Сметная стоимость:				**221,16**	**3882.72**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**9154595,56**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5743196,71**
Материалы -			Тенге				**740893,51**
Всего заработная плата -			Тенге				**1989214,51**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**52718,48**
Местные материалы -			Тенге				**2334396,00**
Накладные расходы -			Тенге				**1473077,80**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**1179553,20**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**293524,60**
Сметная прибыль -			Тенге				**577301,96**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**7793576,48**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**2559,12**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1989214,51**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**3411398,85**
Материалы -			Тенге				**105240,18**
Всего заработная плата -			Тенге				**451004,14**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2819183,67**
Накладные расходы -			Тенге				**428599,84**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**272406,50**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**156193,34**
Сметная прибыль -			Тенге				**307199,90**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**4147198,59**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**559,68**
Сметная заработная плата -			Тенге				**451004,14**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				11940775,06
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3118,80
		Сметная заработная плата -	Тенге				2440218,65
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				12078437,41
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				2081631,64
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1024611,37
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				361030,63
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				8094826,27
		- перевозка грузов	Тенге				0,00
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				877368,14
	Накладные расходы I уровня		Тенге				1453447,86
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				13531885,27
	Накладные расходы II уровня		Тенге				573751,94
	ИТОГО:		Тенге				14105637,21
	Сметная прибыль		Тенге				1055285,49
	ИТОГО по смете:		Тенге				15160922,71
Инженерное оборудование поставки подрядчика							877368
ИТОГО по смете: СМР							14283555
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,5%							214253
ИТОГО							14497808
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 3,3%							478428
ИТОГО							14976236
ИТОГО + инженерное оборудование поставки подрядчика							15853604
СКИДКА СОГЛАСНО ДОГОВОРА К=*0,869886002							13790827,93
НДС 12%							1654899,35
ИТОГО с НДС 12%							15445727,28

ЗАКАЗЧИК

Государственное учреждение "Жанибекский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства Западно-Казахстанской области"

Руководитель **Әдиев М.Т.**

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Тоби"

Директор **Рахметов М.Н.**

Технадзор

ТОО "УралСтройГрад"

Директор **Бабаев Е.**