Утвержден
Распоряжением акима
Улытауского района № 152Ø
«20» декабрь 2010 г.

АКТ №2
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

« » декабря 2010г. С.Улытау

Государственная приемочная комиссия, назначенная распоряжением акима Улытауского района №_142р___ от 02.12.2010 года. в составе:
Председателя комиссии Мырзабеков А.Б. – заместителя акима Улытауского района

Члены комиссии:

Баймаганбетов С.–гл.специалист ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Улытауского района»
Аманбеков А.А. – начальника филиала Департамента государственного санитарно-эпидемиологического надзора по Улытаускому району (по согласованию);
Абеев Е.Т.- начальник управления по ЧС Улытауского района, (по согласованию);
Абдрайымов Б. – аким с.Байконур
ӘжібекФ – директор КГПЖезбулак (по согласованию);
Жалмурзин Т.Т. –депутат районного маслихата (по согласованию)
ЕсенғалиА-С.- специалист ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Улытауского района»
Муханов Е.Ж.- директор ТОО «Сары-Арка»

УСТАНОВИЛА:

Подрядчиком ТОО « Сары-Арка» предъявлен к приемке в эксплуатацию объект ««**Водопроводные сети с.Байконур Улытауского района**»»
Строительство осуществлялось подрядчиком: ТОО «Сары-Арка» выполнившим строительство **«Водопроводные сети с.Байконур Улытауского района»**
1. Проектно-сметная документация на строительство разработана проектной организацией ТОО «Курылысэкспертпроект».

2.Строительство осуществлялось на основании постановления акимата и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ. Разрешение выдано ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области»

3. Строительство осуществлялось по проекту ТОО «Курылысэкспертпроект», в состав которого входят:

Книга 1
Книга2
Книга 3- Сметная документация
Книга 4-строительство разведочно-эксплуатационных скважин
4.Проектно-сметная документация утверждена ГУ «Отдел строительства» Улытауского района.

5.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: **начало работ** июнь месяц 2007г, **окончание работ** декабрь 2010г.
6.Приемочной комиссии представлена следующая документация: исполнительные схемы, акты на скрытые работы, акты промывки сооружений, протокол исследования питьевой воды.
7. Объект имеет следующие основные показатели:
- сети водопровода протяженностью -3620 м.
-воразборные колонки. - 21 шт.
-пожарные гидранты- 24 шт
-скважины 3 шт.
-станция по очистке, опреснению воды и обеззараживанию воды
8. Стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию:
Всего 76102,545 тыс.тенге (семьдесят шесть миллионов сто две тысячи пятьсот сорок пять) тенге.
9. Предъявленный к приемке в эксплуатацию здание насосной имеет следующие основные показатели

показатели	Ед.изм.	По проекту	фактически
Общая площадь	М2	22,5	22,5
Число этажей	этаж	1	1
Строительный объем	М3	67,5	67,5
В том числе:			
Подземной части	М3	-	-
Надземной части,	М3	67,5	67,5

9. Предъявленный к приемке в эксплуатацию здание ремонтной имеет следующие основные показатели

показатели	Ед.изм.	По проекту	фактически
Общая площадь	М2	72,0	72,0
Число этажей	этаж	1	1
Строительный объем	М3	216	216
В том числе:			
Подземной части	М3	-	-
Надземной части,	М3	216	216

11.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Мощность, максимальный расход воды- 60,0 м3/сутки
Здание насосной станции

Конструктивная схема -водопровод

- Трубы полипропиленовые диаметром - 110 мм.
- Водоразборные колонки- ВК – 15 ,Ктрр-0.6, Ктрм-0.6, Кзпр-0.6, Кэкс-0.6, Кзпм-0.6;
- Пожарный гидрант высотой (500-3500) мм ГОСТ 8220-85
- Колодцы-сборные ж/бетонные – Ктрр-1.15/06, Ктрм -1.25/0.6, Кзпр-1.15/0.66 Кзпм-1.25/0.6, Кмат-0;
- Насос 3 шт ЭВЦ 6,5 5-80
- Локальная станция по очистке воды:
  -контейнер 20-ти футовый утепленный -1
  -емкость исходной воды1,5 м-1
  -емкость чистой воды1,0 м-1
  -установка обратно –осматическая «Булак МТ-1»-1
  -фильтр дисковый Аркал -2
  -насос подачи 1
  -насос раздачи-1
  -стерилизатор ультрафиолетовый-1
  -комплект трубопроводов-1
  -щиток автоматичнских выключателей-1
  -счетчик электроэнергии-1
  -устройство пресс контроля-1
  -Обогреватель электрический-1
  -обогреватель газовый-1
  -аптечка-1
  -огнетушитель-1

12. Внешние наружные коммуникации обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта.
13. Недоделки и дефекты, выявленные рабочей комиссией устранены.
14. Мероприятия по обеспечению взрывобезопастности, пожаробезопастности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены в полном объеме.
15. Выявленные дефекты и недоделки должны быть устранены в сроки, указанные в приложении к акту.

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:

Объект: «Водопроводные сети с.Байконур»
СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель комиссии _____ Мырзабеков А.Б.

Члены

Баймаганбетов С.

Аманбеков А.А.

Абеев Е.Т.

Абдраймов Б.

ӘжібекФ.

Жалмурзин Т.Т.

Есенгали А-С.Е.

Муханов Е.Ж.

Примечание: датой ввода в эксплуатацию считается дата подписания акта