АКТ
О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ СОБСТВЕННИКОМ САМОСТОЯТЕЛЬНО

г.Шымкент «___»_____2016г.

Собственник строительства _____Орман А.О. – Генеральный директор_____
_____ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»_____
(фамилия, имя, отчество, должность)

С участием представителей :
1.Председатель приемочной комиссии:
Урманов М.А. – Заместитель генерального директора по управлению водозаборными сооружениями и перспективного развития____
(фамилия, имя, отчество, должность)

2.Члены комиссии:
Калмырзаев Б.Т. – Заместитель генерального директора по капитальному строительству ТОО «Водные ресурсы – Маркетинг»_____
(фамилия, имя, отчество, должность)

Лесов Д.А. – начальник ПТО ТОО « Водные ресурсы –Маркетинг»_____
(фамилия, имя, отчество, должность)

Токсанбаева К.Н. – заместитель главного бухгалтера ТОО «Водные ресурсы – Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛИ:
Что построенный им объект : «Реконструкция водовода диам. 530мм от скв. №7 к скважине №5 и Ø325мм от сифона №2 к скважине №7 участка АКВ»
(наименование объекта, расположения или адрес)
и/или с привлеченным им организации **ТОО «Шебер-2»**
(наименование организации)
выполнившими **«Реконструкция водовода диам. 530мм от скв. №7» к скважине №5 и Ø325мм от сифона №2 к скважине №7 участка АКВ»**
(виды работ)

3. Проектная документация на строительство разработана
Проектная организация «Сым-Тас Проект»
(наименование организации)

4. Проектно-сметная документация согласованная (утвержденная)_____
_____ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»_____
(наименование органа, утвердившего документацию на объект в целом)
«_____»_____20___г.

5. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ «___» _____201__ г.окончание работ «___»_____201__ г

6. Представлена следующая документация : **Акт выполненных работ**
(перечень документов или номер приложения к акту)
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

7. Мероприятия по обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды, предусмотренные проектом
Соблюдается

8. На основании подтверждения соответствия построенного объекта нормативным требованиям, архитектурно-планировочному заданию, согласованному (утвержденному) проекту (эскизу) собственник решил:
ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ **«Реконструкция водовода диам. 530мм от скв. №7» к скважине №5 и Ø325мм от сифона №2 к скважине №7 участка АКВ»**
(наименование объекта)

9. Соответствие построенного объекта нормативным требованиям, архитектурно-планировочному заданию, утвержденному проекту подтверждаем

Представители:

Председатель приемочной комиссии:
Урманов М.А. – Заместитель генерального директора по управлению водозаборными сооружениями и перспективного развития

Члены комиссии:
Калмырзаев Б.Т. – Заместитель генерального директора по капитальному строительству ТОО «Водные ресурсы – Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Лесов Д.А. – начальник ПТО ТОО « Водные ресурсы –Меркетинг»

Токсанбаева К.Н. – заместитель главного бухгалтера ТОО «Водные ресурсы – Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)

10. Настоящий акт является основанием для оформления прав на недвижимое имущество.

Председатель комиссии: _____ Урманов М.А.

Члены комиссии: _____ Калмырзаев Б.Т

_____ Лесов Д.А.

_____ Токсанбаева К.Н.

Представитель эксплутационного участка по договору : _____ Абдихаликов Ш.

Генподрядчик:
Директор ТОО « Шебер-2» _____ Толыбаев А.Н

Форма-2

Заказчик ТОО "Водные ресурсы -Маркетинг"
Подрядчик ТОО "Шефер-2"
Договор № 93 от " 22 " апреля 2016 г.

Выполненные работы :
Реконструкция водовода диам.530мм
от скважины № 7 к скважине № 5
и диам.325мм от сифона № 2 к скважине № 7
участка АКВ

АКТ
Приемки выполненных работ
от "____"_____2016г.

№ п/п	Наименование работ	№№ един. расцен	Един. изм	Кол-во	Цена единицы	Стоимость выполненных работ по утв.смете	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
	Земляные работы и укладки						
1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	Е0101-13-2	м3	619,83	32,25	19990	5568
2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м: доработка грунта вручную после разработки экскаваторным способом	Е0101-162-8 т.ч. п-1,55, п-3,180, доп. изм. № 1, К=1,2	м3	19,17	488,70	9368	10586
3	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	Е0101-162-8	м3	468	407,25	190593	215370
4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	Е0101-27-2	м3	554,599	6,48	3594	1132
5	Засыпка вручную траншей, ям, котлованов и мест в грунтах 2 группы	Е0101-166-2	м3	455,283	134,10	61053	68990
6	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	Е0101-134-1	м3	19,7	21,55	425	325
7	демонтаж стальных водопроводных труб диам. 800 мм с гидравлическим испытанием	Е0122-8-11	км	0,213	221894,74	47264	48187
8	демонтаж стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	Е0122-8-8	км	0,18	145405,73	26173	24018
9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 800 мм с гидравлическим испытанием	Е0122-8-11	км	0,213	309142,18	65847	60234
10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	Е0122-8-8	км	0,18	204666,79	36840	30023
11	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80	С130806-132 Изм. и доп. изм. 24	м	213,852	9452,00	2021329	--
12	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 9,0 мм	С130806-115 Изм. и доп.изм.16 СН РК 8.02-01-2002	м	180,72	4774,00	862757	--
13	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	Е0122-33-6	т	2,0617	204796,82	422230	121225

14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	Е0122-14-11 Изм. и доп. вып. 14	км	0,213	1272857,51	271119	37293
15	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	Е0122-14-8 Изм. и доп. вып. 14	км	0,18	794022,84	142924	23760
16	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 500 мм	Е0122-31-12	км	0,213	24067,63	5126	4891
17	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 300 мм	Е0122-31-8	км	0,18	13540,88	2437	2627
	Итого прямые затраты по смете:					**4189069**	**654229**
	С накладными расходами					654229	
	Итого:					4843298	
	Непредвиденные и непредвиденные затраты					290598	
	Итого:					5133896	
	Временные здания и сооружения 1,2 %					61607	
	Итого:					5195503	
	Зимние удорожания 0,91%					47279	
	Затраты по выстроенным 1%					51955	
	Затраты на доп.пл. отпуска 0,4%					20782	
	Итого:					5315519	
	СК=2,736774					14547375	
	Налоги, сборы,обязательные платежи 2%					290947	
	Итого по смете:					14838322	
	Итого с понижающим коэффициентом, К=0,97604					14482725	
	НДС 12%					1737927	
	Всего к оплате:					**16220652**	

Сдал

Директор ТОО "Шебер-2"

А.Толыбаев

«Шебер-2»

"Принял"

Зам.директора ТОО "ВРиМ"

Б.Кенжиралиев

Зам.директора ТОО "ВРиМ"

М.Ирманов

Начальник ПТО:

Л.Лесов

Инженер ПТО:

К.Дзикуанов

Начальник участка АКВ:

Ш.Абишахапов

дата подписания от "____" _____ 2016г.