Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2011 жылғы 2 қарашадағы
№1277 қаулысына
2-қосымша

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2001 жылғы 15 қазандағы
№1328 қаулысымен
бекітілген

«Жаңаөзен қаласы, Қызылсай ауылының автокөлік жолдары құрылысы (3 учаске)» нысанын
Мемлекеттік қабылдау комиссиясының салынған объектіні пайдалануға қабылдау туралы актісі

2014 жылғы «23» сентября Жаңаөзен қаласы

Жаңаөзен қаласы әкімдігінің 2014 жылғы «15» қыркүйектегі №58 шешімімен тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

төраға – жергілікті атқарушы органының өкілі: Көшмағанбетов Тілек Жеткізгенұлы – Жаңаөзен қаласы әкімінің орынбасары
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Машырықов Эльдар Қуатұлы – Маңғыстау облысы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаментінің мемлекеттік сәулет-құрылыс инспекциялау бөлімі басшысы
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

комиссия мүшелері - өкілдер:

тапсырыс беруші - Аманов Нуркен Камалович - «Жаңаөзен қалалық тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық және тұрғын-үй инспекциясы бөлімі» мемлекеттік мекемесінің басшысының у.м.а.
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

пайдаланушы ұйымдар Ақбердиев Сағдат Жайлауович – Жаңаөзен қаласы, Қызылсай ауылының әкімі
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

бас мердігер - Әбдірахман Дидар Қуанышбекұлы - «Алтынқұрық» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

бас жобалаушы Қунаев Мухтар - «Жобалау орталығы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

техникалық қадағалаушы – Кусайнов Асылбек Каирбекович - «DS&V» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

объектінің бейініне (мақсатына) қарай басқа да мүдделі мемлекеттік органдардың өкілдері: Шаров Асылбек Хамзеұлы - Жаңаөзен қаласы бойынша тұтынушылардың Құқықтарының қорғау басқармасы басшысы
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы

Сапаров Нұргелді Зиябекович - «Жаңаөзен қалалық ішкі істер басқармасы әкімшілік полиция бөлімі» бастығының орынбасары, полиция капитаны
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Тұрлыбек Бағдат Бердібекұлы - «Тазалық» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорынның директоры
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

АНЫҚТАДЫ:

1.Тапсырыс беруші (мердігермен бірлесіп) - «Жаңаөзен қалалық тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық және тұрғын-үй инспекциясы бөлімі» мемлекеттік мекемесі Жаңаөзен қаласы бойынша «Жаңаөзен қаласы, Қызылсай ауылының автокөлік жолдары құрылысы (3 учаске)» нысанын пайдалануға қабылдауды ұсынды.

2. Құрылыс Жаңаөзен қаласы әкімдігінің 20___ жылғы «____» _____ айындағы №____ жерге тиісті құқық беру туралы шешімінің (қаулының, өкімінің) негізінде жүргізілген және құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге Маңғыстау облысы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаментінің мемлекеттік сәулет-құрылыс инспекциялау бөлімі Маңғыстау облыстық мемлекеттік сәулет-құрылыс, бақылау және лицензиялау департаменті» мемлекеттік мекемесінің 2014 жылғы 06 маусым айындағы №204 рұқсаты.

3. Құрылысты «Жаңаөзен қаласы, Қызылсай ауылының автокөлік жолдары құрылысы (3 учаске)» жұмыстарын орындаған бас мердігер «Алтынқұрық» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жүзеге асырды және орындаған қосалқы мердігер ұйымдар жоқ.

4. Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын «Жобалау орталығы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі орындаған бас жобалаушы әзірлеген.

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген_____

(Ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі)

6. Құрылыс 2012 жыл «23» қарашадағы №15-0546/12 жобасы бойынша жүзеге асырылды.

7. Жобалау-сметалық құжаттамасын 2012 жылғы 10 желтоқсанда №15-0566/12 «Мемсараптама» РМК-ның Маңғыстау облысы бойынша филиалы бекіткен.

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстың басталуы « 16 » мамыр 2014ж
(айы және жылы)

жұмыстың аяқталуы « 27 » тамыз 2014ж
(айы және жылы)

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды: 2012 жылғы 23 тамыздан №15-0546/12 жобалық-сметалық құжаттама, орындалған жұмыстар туралы актілер, жұмыс комиссиясының қорытындысы.

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объектіні (тұрғын үйлерден басқа) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	жалпы (бұрын қабылданғандар ды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету)_____

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Пайдалануға ұсынылған тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңдар	м2		
Қабаттар саны	қабат		
Құрылыстың жалпы көлемі	м3		
Оның ішінде жер асты бөлігі	м3		
Жапсарла салынған, жапсарлас -жанаса салынған үй-жайлар	м2		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, м2		пәтер саны	Пәтер алаңы, м2	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі						
екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі және одан көп						

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады: топырақ төсеу жұмыстары-4956м3, қиыршық-шағыл тас төсеу жұмыстары-2260,8м3, шағыл тас төсеу жұмыстары-10270м2, асфальтбетон қабатын төсеу, қалыңдығы 6см - 8625м2, жолдың жиегіне қиыршық-шағыл тастамен бекіту жұмыстары - 2918м2, жол белгілерін орнату -14дана

(негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ____ қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс- шаралар

Еңбекті қорғау және техника қаупсіздігі норматив құжаттар негізінде орындалды.

(орындалғаны туралы мәліметтер)

Іс-шаралар сипаты актінің ____ қосымшасында келтірілген

14. Суық су және ыстық сумен қамтамасыз ету, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың сыртқы коммуникациялары ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың қалыпты пайдалануын қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану ұйымдары қабылданған. Қалалық пайдалану ұйымдары анықтамаларының тізбесі актінің _____ қосымшасында келтірілген.

15. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі

16. Бекітілген жобалау-сметалық құжаттама бойынша сметалық құны:
барлығы 83 422,671 мың теңге, соның ішінде: құрылыс-монтаждау жұмыстары 83 422,671 мың теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар 0 мың теңге.

17. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: 83 422,671 мың теңге, соның ішінде: құрылыс-монтаждау жұмыстары 83 422,671 мың теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар 0 мың теңге.

18. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде: технологиялық сәулет-құрылыс (көлем-жоспарлық және материалдар мен конструкцияларды қолдауды қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдауға ұсынылған «Жаңаөзен қаласы, Қызылсай ауылының автокөлік жолдары құрылысы (3 учаске)»
(объектінің атауы)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы:

Көшмағанбетов Тілек Жеткінбекұлы _____
(Тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Машырықов Эльдар Қуатұлы _____
(Тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Қабылдау комиссисының мүшелері:

Аманов Нуркен Камалович _____
(Тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Шаров Асылбек Хамзеұлы _____
(Тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Акбердиев Сагдат Жайлауович _____
(Тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Сапаров Нұргелді Зиябекович _____
(Тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Тұрлыбек Бағдат Бердібекұлы _____
(Тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Кунаев Мухтар _____
(Тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Кусайнов Асылбек Каирбекович _____
(Тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Әбдірахман Дидар Қуанышбекұлы _____
(Тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Жанаозенский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции"

Форма №КС- 3

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Алтынқұрық"

Наименование работ: **"Строительство автомобильных дорог села Кызылсай города Жанаозен (3 участок)"**

Основание: **Договор №43 от 15.05.2014г.**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2014 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС 12%
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце: за **август**	из гр. 1							
			строительно-монтажных работ	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце: за **август**	по монтажу оборудования		на приобретение мат-ов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**74 484 527,85**		**74 484 527,85**						**8 938 143,34**	**83 422 671,19**
в том числе:										
в т.ч. за август 2014г.		**13 394 302,29**		**13 394 302,29**					**1 607 316,27**	**15 001 618,56**
-удержание по договору 5%		**669 715,11**		**669 715,11**					**80 365,82**	**750 080,93**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:		**12 724 587,17**		**12 724 587,17**					**1 526 950,46**	**14 251 537,63**
14 251 537,63 (Четыренадцать миллионов двести пятьдесят одна тысяча пятьсот тридцать семь) тенге 63 тиын										

"ЗАКАЗЧИК"

"ПОДРЯДЧИК"

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Жанаозенский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции"**

Форма №2

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Алтынқұрық"**

Наименование стройки- **"Строительство автомобильных дорог села Кызылсай города Жанаозен (3 участок)"**

АКТ
приемки выполненных работ за август месяц 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дорожная одежда								
1	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов т	2,268	40097,60 -	339,59 140,94	90941 -	770 320	425 133	0,58 0,58	1 1
2	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетоных смесей плотных мелкоозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АПВ м2	2363	613,78 5,94	15,35 5,06	1450366 14036	36276 11957	34571 133	0,03 0,02	79 42
3	Е0127-54-1 к=8	Нормы для корриктировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3 м2	2363	590,64 0,08	- -	1395682 189	- -	251 133	0,001 -	2 -
4	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно-/щебеночный/ смесью толщиной 8см м2	2742	276,84 4,79	20,37 5,40	759086 13134	55856 14797	37148 133	0,03 0,02	87 56
		Примыкания на ПК0+00								

6	Е101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	18	26,23 1,15	25,02 6,79	472 21	450 122	139 97	- 0,02	- 0
6	Е010333-А1-1	Транспортировка грунта автомобилями -самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 т	30,6	19,7 -	19,7 3,94	603 -	603 121	121 100	- 0,08	- 3
7	Е101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	18	3,8 0,48	3,24 1,12	68 9	58 20	28 97	- -	- -
8	Е0101-145-9	Планировка дна корыто грунтов 2 группы механизированным способом м2	136	14,12 10,24	3,88 0,78	1920 1393	528 106	1453 97	0,07 -	10 -
9	Е0101-130-8	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30см м3	16	12,51 -	12,51 4,3	200 -	200 68	66 97	- -	- -
10	Е0101-135-1 к=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30см м3	16	6,36 -	6,36 1,9	102 -	102 32	30 97	- -	- -
11	Е101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	18	26,23 1,15	25,02 6,79	472 21	450 122	139 97	0,01 0,02	- -
12	Е010333-А1-1	Транспортировка грунта автомобилями -самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 т	30,6	19,7 -	19,7 3,94	603 -	603 121	121 100	- 0,08	- 3
13	Е101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	18	3,8 0,48	3,24 1,12	68 9	58 20	28 97	- -	- -
14	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными	16	12,51	12,51	200	200	66	-	-

		катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30см м3		-	4,3	-	68	97	-	-
15	Е0101-130-8 к=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30см м3	16	6,36 -	6,36 1,9	102 -	102 32	30 97	- -	- -
16	Е0101-145-1-2	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	16	23,62 1,62	12,0 2,75	378 26	192 44	69 97	0,01 0,01	- -
17	Е0101-130-2	Планировка верха насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом м2	40	8,55 4,12	4,43 0,74	342 165	177 30	189 97	0,03 -	1 -
18	Е0127-23-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси м3	19,2	3188,73 21,38	73,75 11,67	61224 410	1416 224	844 133	0,14 0,04	3 1
19	Е0127-72-1	Устройство однослойных оснований толщиной 20 см из шебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2) м2	96	543,82 5	27,83 9,47	52206 480	2671 909	1848 133	0,03 0,03	3 3
20	Е0127-53-1	Розлив вяжущих материалов т	0,077	40097,60 -	339,59 140,94	3088 -	26 11	14 133	0,58 0,58	- -
21	Е0127-54-1 к=8	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетоных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АПВ м2	96	613,78 5,94	15,35 5,06	58923 570	1474 486	1404 133	0,03 0,02	3 2
22	Е0127-63-11	Нормы для корриктировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3 м2	96	590,64 0,08	- -	56701 8	- -	10 133	- -	- -

23	E0127-63-11	Укрепление обочин гравийно-/щебеночный/ смесью толщиной 10см м2	40	276,84 4,79	20,37 5,40	11073 192	815 216	542 133	0,03 0,02	1 1
		Примыкания в конце трассы								
25	E0101-25-2	Устройство корыто на глубину до 40 см бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 2 группы грунтов до 10м м3	48	11,19 -	11,19 3,06	537 -	537 147	142 97	- 0,01	- -
26	E0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м м3	48	9,4 -	9,4 2,57	451 -	451 123	120 97	- 0,01	- -
27	E0101-130-1	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 25см м3	30	12,51 -	12,51 4,3	375 -	375 128	125 97	- 0,01	- -
28	E0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 25см м3	30	1,27 -	1,27 0,38	38 -	38 11	11 97	- -	- -
29	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	30	23,62 1,62	12,0 2,75	709 49	360 82	127 97	0,01 0,01	- -
30	E0101-145-9 к=3	Планировка дна корыто грунтов 2 группы механизированным способом м2	152	14,12 10,24	3,88 0,78	2146 1556	590 118	1624 97	0,07 -	11 -
31	E101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	20	26,23 1,15	25,02 6,79	525 23	500 136	154 97	0,01 0,02	- -
32	E010333-A1-1	Транспортировка грунта автомобилями -самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 т	34	19,7 -	19,7 3,94	670 -	670 134	134 100	- 0,08	- 3
33	E101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	20	3,8 0,48	3,24 1,12	76 10	65 22	31 97	- -	- -

34	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30см м3	18	12,51 -	12,51 4,3	225 -	225 77	75 97	- 0,01	- -
35	Е0101-130-8 к=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30см м3	18	6,36 -	6,36 1,9	114 -	114 34	33 97	- 0,01	- -
36	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	18	23,62 1,62	12,0 2,75	425 29	216 48	76 97	0,01 0,01	- -
37	Е0101-145-1-2	Планировка верха насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом м2	46	8,55 4,12	4,43 0,74	393 190	204 34	218 97	0,03 0,003	1 -
38	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси м3	20,8	3188,73 21,38	73,75 11,67	66326 445	1534 243	914 133	0,14 0,04	3 1
39	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 20 см из шебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2) м2	104	543,82 5	27,83 9,47	56557 520	2894 985	2002 133	0,03 0,03	3 3
40	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов т	0,083	40097,60 -	339,59 140,94	3328 -	28 12	16 133	0,58 0,58	- -
41	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетоных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АПВ м2	104	613,78 5,94	15,35 5,06	63833 618	1597 526	1522 133	0,03 0,02	3 2
42	Е0127-54-1	Нормы для корриктировки табл.27-53	104	590,64	-	61427	-	11	-	-
	к=8	при изменении толщины покрытий на 0,5см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3		0,08	-	8	-	133	-	-

		м2								
43	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно-/щебеночный/ смесью толщиной 10см м2	47	276,84 4,79	20,37 5,40	13011 225	957 254	637 133	0,03 0,02	1 1
		Примыкания в конце трассы								
44	Е101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	277	26,23 1,15	25,02 6,79	7265 319	6931 1880	2132 97	0,01 0,02	2 6
45	Е010333-А1-1	Транспортировка грунта автомобилями -самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 т	470,9	19,7 -	19,7 3,94	9277 -	9277 1855	1855 100	- 0,08	- 39
46	Е101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	277	3,8 0,48	3,24 1,12	1053 133	899 310	430 97	0,01 0,01	1 1
47	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30см м3	252	12,51 -	12,51 4,3	3152 -	3152 1079	1046 97	- 0,01	- 4
48	Е0101-130-8 к=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30см м3	252	6,36 -	6,36 1,9	1601 -	1601 482	467 97	- 0,01	- 2
49	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	252	23,62 1,62	12,0 2,75	5952 408	3023 692	1067 97	0,01 0,01	3 3
50	Е101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	40	26,23 1,15	25,02 6,79	1049 46	1001 271	308 97	0,01 0,02	0 1
51	Е010333-А1-1	Транспортировка грунта автомобилями	68	19,7	19,7	1340	1340	268	-	-
		-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 т		-	3,94	-	268	100	0,08	6
52	Е101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	40	3,8	3,24	152	130	62	-	-

		м3		0,48	1,12	19	45	97	-	-
53	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30см м3	36	12,51 -	12,51 4,3	450 -	450 154	149 97	- 0,01	- 1
54	Е0101-130-8 к=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30см м3	36	6,36 -	6,36 1,9	229 -	229 70	67 97	- 0,01	- -
55	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	36	23,62 1,62	12,0 2,75	850 58	432 99	152 97	0,01 0,01	- -
56	Е0101-145-9	Планировка дна корыто грунтов 2 группы механизированным способом м2	89	14,12 10,24	3,88 0,78	1257 911	345 69	951 97	0,07 -	6 -
57	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси м3	39,4	3188,73 21,38	73,75 11,67	125636 842	2906 460	1732 133	0,14 0,04	6 2
58	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 20 см из шебня фракции фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 Мпа (св. 700 до 1000 кгс/см2) м2	197	543,82 5	27,83 9,47	107132 985	5482 1866	3792 133	0,03 0,03	7 7
59	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов т	0,1576	40097,60 -	339,59 140,94	6319 -	54 22	30 133	0,58 0,58	- -
60	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4см	197,0	613,78	15,35	120915	3024	2882	0,03	7
		из горячих асфальтобетоных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АПВ м2		5,94	5,06	1170	997	133	0,02	3
61	Е0127-54-1	Нормы для корриктировки табл.27-53	197	590,64	-	116356	-	21	-	-

	к=8	при изменении толщины покрытий на 0,5см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3 м2		0,08	-	16	-	133	-	-
62	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно-/щебеночный/ смесью толщиной 10см м2	89	276,84 4,79	20,37 5,40	24638 426	1813 480	1206 133	0,03 0,02	3 2
		Установка дорожных знаков								
63	Е101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	17	32,27 1,42	30,77 8,34	549 24	523 142	161 97	0,01 0,03	- 1
64	Е010333-А1-1	Транспортировка грунта автомобилями -самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 т	28,9	23,64 -	23,64 4,73	683 -	683 137	137 100	- 0,08	- 2
65	Е101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	17	3,8 0,48	3,24 1,12	65 8	55 19	26 97	- -	- -
66	Е0101-145-4 т.4.п-3.17-3 к=1,25	Планировка вручную насыпи м2	36	15,75 15,75	- -	567 567	- -	550 97	0,1 -	4 -
67	Е0101-130-2	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками м3	15	21,55 17,03	4,52 -	323 255	68 -	248 97	0,1 -	2 -
68	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на железобетонных стойках шт	14	747,86 506,25	146,19 28,22	10470 7088	2047 395	9952 133	3,20 0,11	45 2
69	С130806-68	Стоимость стоек	48	377	-	18096	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 м			-	-	-	-	-	-	-
70	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	11,04	21,80 5,81	0,05 0,02	241 64	1 -	58 90	0,03 0	- -

		м2								
71	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м	11,04	24,84 4,16	0,02 -	274 46	- -	41 90	0,02 -	- -
72	С 111-1665	Стоимость дорожных знаков 1.31,3 100шт	0,08	849366 -	- -	67949 -	- -	- -	- -	- -
73	С 111-1661	Стоимость дорожных знаков 02.апр 100шт	0,06	322959 -	- -	19378 -	- -	- -	- -	- -
		Охрана окружающей среды								
74	Е0101-25-2	Устройство корыто на глубину до 40 см бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 2 группы грунтов до 10м м3	3083	11,19 -	11,19 3,06	34499 -	34499 9434	9151 97	- 0,01	- 31
75	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м м3	3083	9,4 -	9,4 2,57	28979 -	28979 7925	7687 97	- 0,01	- 26
76	Е0101-30-2	Грубая планировка кюветов бульдозером м2	6166	0,2 -	0,2 0,1	1251 -	1251 434	421 97	- 0,0002	- 1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге Тенге			4933932 47720	224577 62525	- -		300 257
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4933932	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			134556	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			501439	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5569927	-	-		-
	ВСЕГО-		Тенге			5569927	-	-		-
	-Временные здания и сооружения, 4,6%		Тенге			256217	-	-		-
	ИТОГО					5826143				-
	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,05%		Тенге			61175	-	-		-
	-Затраты на выслугу лет, 1%		Тенге			58261	-	-		-
	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%		Тенге			23305	-	-		-
	ВСЕГО:		Тенге			5968884	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ									-

	В БАЗОВЫХ ценах 2001г	Тенге			5968884	-	-		
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ 2013года к=2,20005	Тенге			13131668,91	-	-		-
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				262633,38	-	-		-
	СТОИМОСТЬ РАБОТ	Тенге			13394302,29	-	-		-
	- НДС (12%)	Тенге			1607316,27	-	-		
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ	**Тенге**			**15001618,56**	-	-		-
	Удержание аванс 5%	Тенге			750080,93				
	ИТОГО К ОПЛАТЕ	**Тенге**			**14251537,63**				
	в том числе								
	СМР	Тенге			12724587,17				
	НДС (12%)	Тенге			1526950,46				

ЗАКАЗЧИК _____

ТЕХНАДЗОР _____

ПОДРЯДЧИК _____

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Жанаозенский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции"** **Форма №КС- 3**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Алтынқұрық"**

Наименование работ: **"Строительство автомобильных дорог села Кызылсай города Жанаозен (3 участок)"**

Основание: **Договор №43 от 15.05.2014г.**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2014 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС 12%
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце: за **июнь**	из гр. 1							
			строительно-монтажных работ	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце: за **июнь**	по монтажу оборудования		на приобретение мат-ов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**61 090 225,56**		**61 090 225,56**						**7 330 827,07**	**68 421 052,63**
в том числе:										
в т.ч. за июнь 2014г.		**23 496 240,60**		**23 496 240,60**					**2 819 548,87**	**26 315 789,47**
-удержание по договору 5%		**1 174 812,03**		**1 174 812,03**					**140 977,44**	**1 315 789,47**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:		**22 321 428,57**		**22 321 428,57**					**2 678 571,43**	**25 000 000,00**
25 000 000,00 (Двадцать пять миллионов) тенге 00 тиын										

"ЗАКАЗЧИК"

"ПОДРЯДЧИК"

АЛТЫНҚҰРЫҚ

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Жанаозенский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции"** **Форма №2**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Алтынқұрық"**

Наименование стройки- **"Строительство автомобильных дорог села Кызылсай города Жанаозен (3 участок)"**

АКТ
приемки выполненных работ за июнь месяц 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дорожная одежда								
1.	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 10 см из щебеня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2) м2	2299,67	543,82 5	27,83 9,47	1250594 11498	63989 21785	44267 133	0,03 0,03	76 77
2.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов т	5,630	40097,59 -	339,59 140,94	225740 -	1912 793	1055 133	0,58 0,58	3 3
3.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетоных смесей плотных мелкоозернистых с	5865,0	613,78 5,94	15,35 5,06	3599829 34838	90037 29677	85805 133	0,03 0,02	197 103

Кок

		плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АПВ м2								
33.	Е0127-54-1 к=8	Нормы длякорриктировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3 м2	5865,0	590,64 0,08	- -	3464104 469	- -	624 133	0,001 -	4 -
		Транспортировка материалов								
34.	Е010333-А11 0-1	Транспортировка щебеня т	982,6	539,52 0,08	- -	530132 79	- -	79 100	0,001 -	1 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге Тенге			9070399 46884	155938 52256	- -		281 183
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9070399	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			131831		-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			439340	-	-		-
	ВСЕГО-		Тенге			9641571	-	-		-
	-Временные здания и сооружения, 4,6%		Тенге			578494	-	-		-
	ИТОГО					10220065				-
	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,05%		Тенге			107311	-	-		-
	-Затраты на выслугу лет, 1%		Тенге			102201	-	-		-
	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%		Тенге			40880	-	-		-
	ВСЕГО:		Тенге			10470456	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ценах 2001г		Тенге			10470456	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ 2013года к=2,2000502		Тенге			23035530,00	-	-		-
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					460710,60	-	-		-
	СТОИМОСТЬ РАБОТ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН		Тенге			23496240,60	-	-		-
	- НДС (12%)		Тенге			2819548,87	-	-		
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ		**Тенге**			**26315789,47**	-	-		-

	Удержание аванс 5%	Тенге			1315789,47				
	ИТОГО К ОПЛАТЕ	**Тенге**			**25000000,00**				
	в том числе								
	СМР	Тенге			22321428,57				
	НДС (12%)	Тенге			2678571,43				

ЗАКАЗЧИК _____

ТЕХНАДЗОР _____

ПОДРЯДЧИК _____

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Жанаозенский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции"** **Форма №КС- 3**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Алтынқұрық"**

Наименование работ: **"Строительство автомобильных дорог села Кызылсай города Жанаозен (3 участок)"**

Основание: **Договор №43 от 15.05.2014г.**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2014 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС 12%
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце: за май	из гр. 1							
			строительно-монтажных работ	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце: за май	по монтажу оборудования		на приобретение мат-ов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**37 593 984,96**		**37 593 984,96**						**4 511 278,20**	**42 105 263,16**
в том числе:										
за май 2014г.		**37 593 984,96**		**37 593 984,96**					**4 511 278,20**	**42 105 263,16**
-удержание по договору 5%		**1 879 699,25**		**1 879 699,25**					**225 563,91**	**2 105 263,16**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:		**35 714 285,71**		**35 714 285,71**					**4 285 714,29**	**40 000 000,00**
40 000 000,00 (Сорок миллионов) тенге 00 тиын										

"ЗАКАЗЧИК"

"ПОДРЯДЧИК"

АЛТЫНҚҰРЫҚ

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Жанаозенский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции"** **Форма №2**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Алтынқұрық"**

Наименование стройки- **"Строительство автомобильных дорог села Кызылсай города Жанаозен (3 участок)"**

АКТ
приемки выполненных работ за май месяц 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	На восстановление оси трассы, отвод земель									
1.	СПриказ Госстроя с переводом в 2001г.	Восстановление оси трассы км	1,37133	7097 -	- -	9732 -	- -	- -	- -	- -
2.	СПостанов. 08.10.2003	Отвод земель га	0,3867	8040		3109	- -	- -	- -	- -
	Земляные работы									
3.	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м м3	308	12,61 -	12,61 4,38	3885 -	3885 1348	1307 97	- 0,01	- 4
4.	Е0101-35-5 к=3	Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей м3	308	15,21 -	15,21 5,28	4686 -	4686 1626	1577 97	- 0,02	- 5
5.	Е0101-25-2 к=3	Разработка грунта из кюветов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10м м3	311	11,19 -	11,19 3,06	3480 -	3480 952	923 97	- 0,01	- 3

6.	E0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м м3	311	9.4 / -	9.4 / 2,57	2923 / -	2923 / 800	775 / 97	- / 0,01	- / 3
7.	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	3083	32.27 / 1,42	30.77 / 8,34	99481 / 4378	94865 / 25728	29202 / 97	0.01 / 0,03	30 / 88
8.	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	3083	32.27 / 1,42	30.77 / 8,34	99481 / 4378	94865 / 25728	29202 / 97	0.01 / 0,03	30 / 88
9.	E010333-A1-1	Транспортировка грунта автомобилями -самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 т	5241,1	19.7 / -	19.7 / 3,94	103250 / -	103250 / 20650	20650 / 100	- / 0,08	- / 434
10.	E101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	7676	3.8 / 0,48	3.24 / 1,12	29178 / 3684	24901 / 8597	11913 / 97	0.003 / 0,004	25 / 28
11.	E0101-25-2	Устройство корыто на глубину до 40 см бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 2 группы грунтов до 10м м3	560	11.19 / -	11.19 / 3,06	6266 / -	6266 / 1714	1662 / 97	- / 0,01	- / 6
12.	E0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м м3	560	9.4 / -	9.4 / 2,57	5264 / -	5264 / 1439	1396 / 97	- / 0,01	- / 5
13.	E0101-130-1	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 25см м3	841	14.01 / -	14.01 / 4,8	11779 / -	11779 / 4033	3912 / 97	- / 0,02	- / 13

14.	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 25см м3	841	1,39 -	1,39 0,42	1172 -	1172 352	342 97	- 0,002	- 1
15.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	841	23,62 1,62	12,0 2,75	19862 1362	10090 2309	3561 97	0,01 0,01	10 10
16.	Е0101-145-9 к=3	Планировка дна корыто грунтов 2 группы механизированным способом м2	4206	14,12 10,24	3,88 0,78	59385 43069	16316 3269	44949 97	0,07 0,003	305 11
17.	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30см м3	4904	12,51 -	12,51 4,3	61338 -	61338 20994	20364 97	- 0,01	- 69
18.	Е0101-130-8 к=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30см м3	4904	6,36 -	6,36 1,9	31165 -	31165 9379	9098 97	- 0,01	- 31
19.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	4904	23,62 1,62	12,0 2,75	115820 7944	58836 13461	20764 97	0,01 0,01	60 60
20.	Е0101-145-1-2	Планировка верха насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом м2	13233	8,55 4,12	4,43 0,74	113086 54520	58566 9829	62418 97	0,03 0,003	369 33
21.	Е0101-145-9	Планировка откосов насыпи и выемок из грунтов 2 группы механизированным способом м2	5248	14,12 10,24	3,88 0,78	74097 53740	20359 4079	56084 97	0,07 0,003	380 14
22.	Е101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	694	26,23 1,15	25,02 6,79	18203 798	17365 4709	5342 97	0,01 0,02	6 16
23.	Е010333-А1-1	Транспортировка грунта автомобилями -самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 т	1179,8	19,7 -	19,7 3,94	23242 -	23242 4648	4648 100	- 0,08	- 98

24.	Е101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	694	3,8 0,48	3,24 1,12	2638 333	2251 777	1077 97	0,003 0,004	2 3
25.	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30см м3	631	12,51 -	12,51 4,3	7892 -	7892 2701	2620 97	- 0,01	- 9
26.	Е0101-130-8 к=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30см м3	631	6,36 -	6,36 1,9	4010 -	4010 1207	1171 97	- 0,01	- 4
27.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	631	23,62 1,62	12,0 2,75	14903 1022	7570 1732	2672 97	0,01 0,01	8 8
28.	Е0101-145-1-2	Планировка верха насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом м2	2742	8,55 4,12	4,43 0,74	23432 11297	12135 2037	12934 97	0,03 0,003	77 7
29.	Е0101-145-5	Планировка дна кюветов ручным способом м2	529	19,4 19,4	- -	10263 10263	- -	9955 97	0,12 -	65 -
		Дорожная одежда								
30.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси м3	2181,4	3188,73 21,38	73,75 11,67	6955904 46638	160887 25455	95884 133	0,14 0,04	314 89
31.	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 10 см из шебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2) м2	7573,33	543,82 5	27,83 9,47	4118495 37866	210731 71743	145782 133	0,03 0,03	250 253
		Транспортировка материалов								
34.	Е010333-А11 0-1	Транспортировка щебеня т	3235,9	590,64 0,08	- -	1911266 259	- -	344 133	0,001 -	2 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге Тенге			13948688 277175	1060088 271297	- -		1901 1393

	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13948688	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			602531		-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			875294	-	-		-
	ВСЕГО-	Тенге			15426513	-	-		-
	-Временные здания и сооружения, 4,6%	Тенге			925591	-	-		-
	ИТОГО				16352104				-
	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее	Тенге			171697	-	-		-
	-Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			163521	-	-		-
	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			65408	-	-		-
	ВСЕГО:	Тенге			16752730	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ценах 2001г	Тенге			16752730	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ 2013года к=2,2000502	Тенге			36856848,00	-	-		-
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				737136,96	-	-		-
	СТОИМОСТЬ РАБОТ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			37593984,96	-	-		-
	- НДС (12%)	Тенге			4511278,20	-	-		
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ	**Тенге**			**42105263,16**	-	-		-
	Удержание аванс 5%	Тенге			2105263,16				
	Итого к оплате	**Тенге**			**40000000,00**				
	в том числе								
	СМР	Тенге			35714285,71				
	НДС (12%)	Тенге			4285714,29				

ЗАКАЗЧИК _____

ТЕХНАДЗОР _____

ПОДРЯДЧИК _____