Капитальный ремонт участка автомобильной дороги "Шахтерское-Пржевальское" км.0-25

ТОО : "Караганды жолдары"

Форма №2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за ноябрь 2010 года

№	Виды работ	Ед изм.	Ед. расц.	По контракту		Предыдущий		Текущий		Всего	
				Объем	Сумма	Объем	Сумма	Объем	Сумма	Объем	Сумма
	Подготовительные работы										
	Снятие почвенно-растительного грунта бульдозером с перемещением до 20м.	м3	43,3408	6413,0	277 944	6413,00	277 944		0	6413,00	277 944
	Переустройство ВЛ-10кв на ПК 11+06,9	шт		11,0	6 699 330	7,00	4 263 210	4,00	2 436 120	11,00	6 699 330
	Разборка существующего основания и покрытия, погрузка материала, транспорт	м3	532,534	8652,0	4 607 485	8652,00	4 607 485	0,00	0	8652,00	4 607 485
	Приготовление смеси на площадке для подстилающего слоя	м3	1541,597	4226,0	6 514 783	4226,00	6 514 783	0,00	0	4226,00	6 514 783
	Рыхление откосов существующей насыпи	м3	4,4304	16548,0	73 314	16548,00	73 314	0,00	0	16548,00	73 314
	Разборка искусственных сооружений, тр-т	м3	37721,243	80,38	3 032 034	80,38	3 032 034	0,00	0	80,38	3 032 034
	Вывозка оставшегося грунта	м3	250,426	13,0	3 255	13,00	3 255			13,00	3 255
	Надвижка ранее разработанного грунта с уплотне	м3	160,744	658,0	105 770	658,00	105 770	0,00		658,00	105 770
	Разборка существующего основания и покрытия, погрузка материала, транспорт (на пересечениях и примыканиях)	м3	622,614	40,0	24 905	40,00	24 905		0	40,00	24 905
	Разборка ж/б труб д=1,0м (на пересечениях и при	м3	37693,621	48,28	1 819 848	48,28	1 819 848	0,00	0	48,28	1 819 848
	Разборка дор. знаков, сигнальных столбиков	шт	1067,171	20,0	21 343	20,00	21 343		0	20,00	21 343
					23 180 011		**20 743 891**		**2 436 120**		**23 180 011**

	Земляные работы									
	Устройство насыпи бульдозерами из грунтов 2 гр. с перемещением грунта до 30м.	м3	44,6719	5430	242 568	5430,0	242 568	0,0	0	5430,0	242 568
	Разработка грунта экскаватором емк. ковша 1,0м3, погрузка грунта , тр-рт	м3	212,9976	28 514,0	6 073 420	28514,0	6 073 420	0,0	0	28514,0	6 073 420
	Уплотнение грунта за 6 прох. с поливом	м3	110,7488	26 899,0	2 979 027	26899,00	2 979 027	0,0	0	26899,00	2 979 027
	Уплотнение грунта за 8 прох. с поливом	м3	116,9428	6428,0	751 708	6428,0	751 708	0	0	6428,00	751 708
	Планировка верха земляного полотна, откосов, механизированным способом,	м2	22,0643	192 078	4 238 062	192078,0	4 238 062	0	0	192078,0	4 238 062
	Устройство насыпи технологических съездов уплотнение, планировка	м3	411,4189	4 127	1 697 926	4127,0	1 697 926	0,0	0	4127,0	1 697 926
	Доведение резервного профиля до проектных отметок	м2	25,8805	9 227,0	238 805	9227,0	238 805		0	9227,0	238 805
	Рекультивация врем.занимаемых земель придорож. полоса, объездная, стройплощадка	га	351 738,1214	50,15	17 639 667	41,48	14 588 677	8,67	3 050 990	50,15	17 639 667
	ИТОГО : ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				**33 861 183**		**30 810 193**		**3 050 990**		**33 861 183**
	Дорожная одежда										
Устройство новой д.о. - Тип 1											
	Доп. слой основания из материала от разборки сущ. основания с добавлением несортированного щебня Н=10см	м3	236,7101	5 963,00	1 411 503	5963,0	1 411 503	0,0	0	5963,0	1 411 503
	Уст-во основания из фракционного щебня, устроенного по способу заклинки Н=15см	м2	776,3403	52 853,00	41 031 914	52853,0	41 031 914	0,0	0	52853,0	41 031 914
	Подгрунтовка основания, устр-во покрытия из к/з пористой горячей а/б смеси Н=6см	м2	1237,9969	75 087,00	92 957 473	75087,0	92 957 473	0,0	0	75087,0	92 957 473

Устр-во двойной поверхностной обработки фр. щебнем с добавлением битума	м2	315,6194	75 087,00	23 698 914	75087,00	23 698 914	0,0	0	75087,0	23 698 914
Укрепление обочин дресвяно-щебенистым грунтом Н=10см.	м2	176,2544	29 037,00	5 117 899	29037,00	5 117 899	0,00	0	29037,0	5 117 899
Устройство новой д.о. - Тип 1А										
Доп. слой основания из материала от раз-борки сущ. основания с добавлением несортированного щебня Н=10см	м3	236,7099	1,00	237	1,0	237		0	1,0	237
Подгрунтовка основания, устр-во покрытия из к/з пористой горячей а/б смеси Н=6см	м2	1238,0011	2 599,00	3 217 566	2599,0	3 217 566		0	2599,0	3 217 566
Устр-во двойной поверхностной обработки фр. щебнем с добавлением битума	м2	315,6122	2 599,00	820 277	2599,0	820 277		0	2599,0	820 277
Укрепление обочин дресвяно-щебенистым грунтом Н=10см.	м2	176,2234	1 100,00	193 846	1100,0	193 846		0	1100,0	193 846
Присыпные обочины										
Разработка грунта экскаватором 1,0м3 погрузка, тр-т, работа на отвале	м3	217,1778	3 309,00	718 652	3309,00	718 652	0,00	0	3309,0	718 652
Уплотнение грунта с поливом доставка воды	м3	110,7492	3 265,20	361 619	3265,2	361 619	0,0	0	3265,2	361 619
Планировка верха зем. полотна, откосов насыпи и выемки мех.способом,	м2	22,0643	25 092,80	553 655	25092,8	553 655	0,0	0	25092,8	553 655
Заготовка материалов				-22 664 200		-22 664 200				-22 664 200
Итого по дорожной одежде:				**147 419 355**		**147 419 355**		**0**		**147 419 355**
Искусственные сооружения										
Строительство новой ж/б трубы 2*1,0к б/ф. ПК0+23,3 Укрепительные работы	шт	2855822 588 391	1	2 855 822 588 391		2 855 822 588 391				2 855 822 588 391

Строительство новой ж/б трубы д=1,5н б/ф ПК17+00 Укрепительные работы	шт	2516305 488 663	1	2 516 305 488 663		2 516 305 488 663				2 516 305 488 663
Строительство новой ж/б трубы 3*1,5к фунд. ПК91+65,8 Укрепительные работы	шт	1724427 1 189 319	1	1 724 427 1 189 319		1 724 427 1 189 319				1 724 427 1 189 319
Строительство новой ж/б трубы 3*1,5к фунд. ПК94+95,6 Укрепительные работы	шт	1815491 1 189 349	1	1 815 491 1 189 349		1 815 491 1 189 349				1 815 491 1 189 349
Строительство новой ж/б трубы д=1,5н б/ф ПК106+81 Укрепительные работы	шт	513305 571 310	1	513 305 571 310		513 305 571 310				513 305 571 310
Строительство новой ж/б трубы 2*(4*2,5) фунд. П Укрепительные работы ПК157+26,8	шт	2 381 025	1	2 381 025		2 381 025				2 381 025
Укрепительные работы ПК163+30,7	шт	480 265	1	480 265		480 265				480 265
Итого по искусственным сооружениям:				**16 313 672**		**16 313 672**		**0**		**16 313 672**
Пересечения и примыкания										
Земляные работы:										
Разработка грунта, погрузка транспорт (для зем.полотна, присыпных обочин)	м3	160,910	10730,00	1 726 565	10730,0	1 726 565	0,00	0	10730,00	1 726 565
Устройство корыта, уплотнение	м3	178,375	48,00	8 562	48,0	8 562		0	48,00	8 562
Уплотнение грунта	м3	110,749	10617	1 175 822	10617,0	1 175 822	0	0	10617,00	1 175 822
Планировка верха зем.полотна, откосов	м2	22,064	33419	737 357	33419,0	737 357	0	0	33419,00	737 357
Дорожная одежда:										
Дорожная одежда по типу 1 основной дороги на закруглениях примыканий	м2	2350,872	125	293 859	125,0	293 859		0	125,00	293 859
Перекрытие сущ.дорожной одежды на а/д Киевка-Майоровка	м2	2125,190	300	637 557	300,0	637 557		0	300,00	637 557

	Дорожная одежда съездов капитального типа	м2	2841,678	8432	23 961 029	8432,0	23 961 029	0	0	8432,0	23 961 029
	Укрепление обочин	м2	176,366	3897	687 298	3897,0	687 298		0	3897,0	687 298
	Дорожная одежда серповидного профиля	км	3105613,971	0,42	1 304 359	0,42	1 304 359		0	0,42	1 304 359
	Устройство ж/б труб д=0,75м 9 шт	шт.	631939,222	9	5 687 453	9,0	5 687 453		0	9,00	5 687 453
	Укрепительные работы на трубах	шт.	217571,222	9	1 958 141	9,0	1 958 141		0	9,00	1 958 141
	Итого по пересечениям и примыканиям				**38 178 002**		**38 178 002**		**0**		**38 178 002**
	Обустройство дороги										
	Установка дорожных знаков	шт	36 225,130	132	4 781 717	51,0	1 847 482	81,0	2 934 235	132,0	4 781 717
	Установка сигнальных столбиков	шт	3 939,840	706	2 781 527	305,0	1 201 651	401,0	1 579 876	706,0	2 781 527
	Установка ограждения	п.м	11 404,265	1560	17 790 653	1560,0	17 790 653		0	1560,0	17 790 653
	Устройство разметки	км	85 908,408	71,72	6 161 351	71,72	6 161 351			71,72	6 161 351
	Снегозадерживающий забор	п.м.	17 746,764	4600	81 635 114	2276,0	40 391 635	2324,0	41 243 479	4600,0	81 635 114
	Снегозадерживающий забор	п.м.	21 903,907	765	16 756 489			765,0	16 756 489	765,0	16 756 489
	Присыпные бермы под знаки	м3	481,710	923	444 618	923,0	444 618		0	923,0	444 618
	Итого по обустройству				**130 351 469**		**67 837 390**		**62 514 079**		**130 351 469**
	Объездная дорога										
	Разборка съездов на врем.объездной	м3	287,011	2 604	747 376	2604,0	747 376			2604,00	747 376
	Разборка металлических труб д=1,0м на объездной дороге	шт.	20817,143	3	62 451	3,0	62 451		0	3,00	62 451
	Разборка металлических труб д=0,5м на объездной дороге	шт.	7775,875	2	15 552	2,0	15 552		0	2,00	15 552
	Итого по временной объездной дороге:				**825 379**		**825 379**		**0**		**825 379**
	Итого по объекту	**тенге**			**390 129 071**		**322 127 882**		**68 001 189**		**390 129 071**

Возмещение потерь с/у с возмещ.убытков				3 265 154				3 265 154		3 265 154

Общий объем выполненных работ	тенге		393 394 225		322 127 882		71 266 343		393 394 225

ЗАКАЗЧИК:

Зам. начальника управления

пассажирского транспорта и автомобильных дорог

_____ Санаубаров А.К.

Начальник отдела Ф и РДИ

ГУ "Управления пассажирского

транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"

_____ Тусупов Е.К.

Специалист отдела Ф и РДИ

_____

Представитель ТОО "Номад Travel"

_____

ПОДРЯДЧИК:

Зам.председателя правления

ТОО "Караганды жолдары"

_____ Озерова Е.М.

Начальник

ДЭУ-1 ТОО"Караганды жолдары":

_____ Мананбаев С.Т.

Составила: _____ Томасова Н.А.

Расчет пров.